

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯৪	১৪৩৯১১.৪৪	১১১৬৪৪.৪৪	৩২২৬৬.০০	৩০৭৮৬.০০	১০৩৮৮০.৭২	৭৮৮১৮.১৮	০.০০	২৫০৬২.৫৪	২৪৯০৮.৭৬	৬৬৪৪২.০৭	৫২০২৫.৭৪	০.০০	১৪৪১৭২.৩৩	১৪২৬৩৯.৫৫	১৭২৭০৭.৪৭	১৬১২০৭.৬৩	৭৫%	৫৫.৬১%	৭৫%	৪৬.১৭%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৪২০২৭৬.৪২	১৭৯৬২৬.৪২	২৪০৬৫০.০০	২৩৩১৮.৯০	৩১০১০৭.২১	৮১০৮০.৭৮	০.০০	২২৯০২৬.৪৩	২২৩৮১৪.৫২	১২৯২৬৭.৯৫	৫০৭৪১.১৮	০.০০	৭৮৫২৬.৭৭	৭৪৫৯৩.৬৯	৩৭৭৮৬.৩৩	৩৭৩৫৮০.০৬	৭৫%	৩৯.৬৫%	৭৫%	৩০.৭৬%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৫২৫৪৯.৬৫	২৮৫০০.০০	২৪০৪৯.৬৫	২২০২৯.৬৫	৩৯২৪০.৩১	১৬২৩০.০০	০.০০	২৩০১০.৩১	২২০২৯.৬৫	১৬৫৯১.১৬	৯৯৯৬.৬০	০.০০	৬৫৯৪.৫৬	৬২১৩.৯০	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৭৫%	৩৯.১৬%	৭৫%	৩১.৫৭%
সর্বমোট :	১৩০	১৯১১৯৩৭.৫১	১৩২৪৫৭১.৮৬	৫৮৭৩৬.৬৫	৫৬৩০৮.৬৫	১৩৮৮১৫১.২৪	৮৮৫৪৯১.৯৬	০.০০	৫০২৬৫৯.২৮	৪৯৪৯৩.৯৩	৮১০২৮৪.১৯	৫৮০৯৯০.৫২	০.০০	২২৯২৯৩.৬৬	২২৩৪৪৭.১৪	৫৫৫৩৮৮.১৪	৫৩৯৬০৩.০৩	৭৫%	৫১.৬৫%	৭৫%	৪২.৩৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৮																				
অননুমোদিত প্রকল্প (আরএডিপি বইয়ে)	৩৭																				
মোট প্রকল্প :	১৭৫																				

(মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভিআট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভিআট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টর ও স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																									
চলতি প্রকল্প																									
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	১৫৫/১	১৪৯৯.৫০	১৪৯৯.৫০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৫০১.৯৯	৫০১.৯৯					৭৫%	৩৪.০০%	৭৫%	৩৩.৪৮%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৫৫/২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৪৭২৪.২৯	৪৭২৪.২৯					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৭.২৪%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৫৫/৩	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০					১২৩৬০.৮৪	১২৩৬০.৮৪					৭৫%	৪৪.৩৬%	৭৫%	৪৪.১৫%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৫৫/৪	৬৬.০০	৬৬.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৫৫/৫	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	১৪৮১৮.৮২	১৪৮১৮.৮২	১৪৮১৮.৮২	১৪৮১৮.৮২	১৪৫৫৯.২৩	১৪৫৫৯.২৩			৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৩৮.৬১%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৫৫/৬	৩৫৮০০.০০	৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫২১৯.৭৫	২১৯.৭৫	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	১৩১৫৬.৪১	৪৮.৭৮	১৩১০৭.৬৩	১৩১০৭.৬৩	১৬০১৬.১০	১০৬১৬.১০			৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৩৬.৭৫%	WB	
নতুন প্রকল্প																									
৭	২২৪০৯৮০০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রকল্প (বি-স্ট্রিং)। (১৯৯০০.০০/ ০১/০৪/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৯) জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী	অনুঃ	১৫৫/৭	৫৪০০.০০	১০০০.০০	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০	৫১৫০.০০	৭৫০.০০	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৪০০.৬০	১০৪০০.৬০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	WB	
চলতি প্রকল্প																									
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুদার	অনুঃ	১৫৬/১০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০					২৭৭৯৫.১৭	২৭৭৯৫.১৭					৭৫%	৭১.৩৭%	৭৫%	৫৫.৫৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৬/১১	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৯৯০০.০০	৯৯০০.০০			৭৪৫৫.১৪	৭৪৫৫.১৪					৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৫৬.০৫%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৫৬/১২	৪১৫৩.০০	৪১৫৩.০০			২৯৮০.০০	২৯৮০.০০			৩৫১.৬৩	৩৫১.৬৩					৭৫%	১১.৪৭%	৭৫%	৮.৪৭%		
১১	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৫৬/১৩	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৫৩৪.৭১	৪৫৩৪.৭১					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	৩৩.৫৯%		
১২	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৫৬/১৪	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৯৭৫০.০০	৯৭৫০.০০			৫৩০০.৪৬	৫৩০০.৪৬					৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৪০.৭৭%		
১৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৫৭/১৫	১১৯৯০.০০	১১৯৯০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯২৯.০০	৫৯২৯.০০					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৯.৪৫%		
১৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনুঃ	১৫৭/১৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৪১১.২৭	৮৪১১.২৭					৭৫%	৭১.১২%	৭৫%	৭০.০৯%		
১৫	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনুঃ	১৫৭/১৭	৪৭৯১.০০	৪৭৯১.০০			৩৫৯৩.২৫	৩৫৯৩.২৫			২৬৫.৩০	২৬৫.৩০					৭৫%	৬.০০%	৭৫%	৫.৫৪%		
১৬	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৫৭/১৮	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			৮১০৩.৩৭	৮১০৩.৩৭					৭৫%	৪৫.০২%	৭৫%	৪৫.০২%		
১৭	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৫৭/১৯	১১৮১৭.৬৫	১১৮১৭.৬৫			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩২৫৪.৪১	৩২৫৪.৪১					৭৫%	৪৪.০০%	৭৫%	২৭.৫৪%		
১৮	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৫৭/২০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৭২২.৩৭	৭৭২২.৩৭					৭৫%	৫৪.৮৫%	৭৫%	৩৮.৬১%		
১৯	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৭/২১	২৭৫৬০.০০	২৭৫৬০.০০			২০৬২৫.০০	২০৬২৫.০০			১৪২০২.৭৪	১৪২০২.৭৪					৭৫%	৬৬.৮৫%	৭৫%	৫১.৫৩%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
২০	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৫৭/২২	১৬৪৩১.০০	১৬৪৩১.০০			১২৩১৫.৫০	১২৩১৫.৫০					৩৭৫৮.৫১	৩৭৫৮.৫১					৭৫%	২৩.০০%	৭৫%	২২.৮৭%		
২১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৫৭/২৩	৮৫৪৫.০০	৮৫৪৫.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৪৯১৯.৮০	৪৯১৯.৮০					৭৫%	৫৮.০০%	৭৫%	৫৭.৫৮%		
২২	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৫৭/২৪	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					২৭১৭.৩৩	২৭১৭.৩৩					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	১৬.৯৮%		
২৩	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ	১৫৮/২৫	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
২৪	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৫৮/২৬	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০					৩৯১২.১১	৩৯১২.১১					৭৫%	৩৭.০০%	৭৫%	৩৪.০২%		
২৫	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৫৮/২৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৩৩৭৫০.০০	৩৩৭৫০.০০					১৭৫৮১.২০	১৭৫৮১.২০					৭৫%	৫২.৩৮%	৭৫%	৩৯.০৭%		
২৬	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৫৮/২৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৫৩৫.২৬	৩৫৩৫.২৬					৭৫%	৪৩.১০%	৭৫%	২৩.৫৭%		
২৭	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দীন	অনুঃ	১৫৮/২৯	৮৪.০০	৮৪.০০			৮৪.০০	৮৪.০০					১০.৫৯	১০.৫৯					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	১২.৬১%		
২৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ রেফফাত নূর	অনুঃ	১৫৮/৩০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১০১৮.৬৫	১১০১৮.৬৫					৭৬৩০.৯৭	৭৬৩০.৯৭					৭৫%	৫৮.১২%	৭৫%	৫০.৮৭%		
২৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাঁজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	অনুঃ	১৫৮/৩১	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৫০৬.০০	৫০৬.০০					৭৫%	১৫.৪৭%	৭৫%	৫.৬২%		
৩০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৫৮/৩২	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১২৬২৭.০২	১২৬২৭.০২					৭৫%	৬৩.৪৭%	৭৫%	৪৫.৯২%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৫৮/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১০০৪.১২	১০০৪.১২					৭৫%	৫২.০৯%	৭৫%	৪০.১৬%		
৩২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৫৮/৩৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৭১.৫২	৭১.৫২					৭৫%	৩৩.০০%	৭৫%	৪.৭৭%		
৩৩	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৫৯/৩৫	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০			৩৪৩০০.৬৮	৩৪৩০০.৬৮					৭৫%	৬৯.০০%	৭৫%	৬৮.৬০%		
৩৪	২২৪৩২৫৩০০-দুর্বিষাডু আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আহসান কবির	অনুঃ	১৫৯/৩৬	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫২৫০০.০০	৫২৫০০.০০			৪৬৬৭৩.১৪	৪৬৬৭৩.১৪					৭৫%	৭১.০৭%	৭৫%	৬৬.৬৮%		
৩৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৫৯/৩৭	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	৩৭.৭০%	৭৫%	০.০০%		
৩৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৫৯/৩৮	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৭৮৭৩.১১	৭৮৭৩.১১					৭৫%	৮১.৮৪%	৭৫%	৫৬.২৪%		
৩৭	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৯/৩৯	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৮৩৭৩.০০	১৮৩৭৩.০০					৭৫%	৬৬.৮১%	৭৫%	৬১.২৪%		
৩৮	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৫৯/৪০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০১.৭৩	৯০১.৭৩					৭৫%	৩০.০০%	৭৫%	৫.৬৪%		
৩৯	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৫৯/৪১	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			১০৫১৫.৭৭	১০৫১৫.৭৭					৭৫%	৫৬.০৬%	৭৫%	৫৫.৩৫%		
৪০	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৫৯/৪২	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৬৩০৯.৯৪	৬৩০৯.৯৪					৭৫%	৪৩.৩৬%	৭৫%	৪২.০৭%		
৪১	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (৬৯৬৫০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৫৯/৪৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৭৪৩৯.১৫	৭৪৩৯.১৫					৭৫%	৬৮.২৫%	৭৫%	৪৬.৪৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	১৯	২০			২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪২	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৫৯/৪৪	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০										৭৫%	৬৬.১৪%	৭৫%	৫৮.৩৫%		
৪৩	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৬০/৪৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০										৭৫%	৭২.৯৪%	৭৫%	৬৬.০৪%		
৪৪	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৬০/৪৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০										৭৫%	৪২.০০%	৭৫%	৪১.৫৩%		
৪৫	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনুঃ	১৬০/৪৭	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০										৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৬৪.৬৩%		
৪৬	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনুঃ	১৬০/৪৮	২২২০৬.১০	২২২০৬.১০			১৬৪২৫.৮০	১৬৪২৫.৮০										৭৫%	৬৯.৩৭%	৭৫%	৬৪.৩৭%		
৪৭	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৮১.৮১/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৬০/৪৯	৩৪৯৮.৪৪	৩৪৯৮.৪৪			৩০০০.০০	৩০০০.০০										৭৫%	২৯.০০%	৭৫%	২৮.৯৯%		
৪৮	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৬০/৫০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৩৬২৯.৫৫	১৩৬২৯.৫৫										৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	৬১.৫১%		
৪৯	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৬০/৫১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০										৭৫%	৪৩.৮১%	৭৫%	৪১.৮১%		
৫০	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৬০/৫২	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০										৭৫%	৭৪.৯৭%	৭৫%	৬৭.৯৩%		
৫১	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	১৬০/৫৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৭৫.০০	৯৩৭৫.০০										৭৫%	৬১.৮৯%	৭৫%	৪৩.৪৫%		
৫২	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৬০/৫৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			১৭২০০.০০	১৭২০০.০০										৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৪১.২৬%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	১৯	২০		
৫৩	২২৪৩৮০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনুঃ	১৬০/৫৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৪৬৬.৭৫	১৪৬৬.৭৫					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৪৮.৮৯%		
৫৪	২২৪৩৮১৮০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৬১/৫৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬১৩৬.৭৮	৬১৩৬.৭৮					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪০.৯১%		
৫৫	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৬১/৫৭	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭০০.০০	১৮৭০০.০০			১৫০৭৮.৮৭	১৫০৭৮.৮৭					৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	৬০.৩২%		
৫৬	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৬১/৫৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৮৫৪৯.২৪	১৮৫৪৯.২৪					৭৫%	৭৭.০০%	৭৫%	৬১.৮৩%		
৫৭	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিওপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৬১/৫৯	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৫৮	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুলজামান খান	অনুঃ	১৬১/৬০	৪৩০০০.০০	৪৩০০০.০০			৩২২০০.০০	৩২২০০.০০			১৪৬৭০.৯৬	১৪৬৭০.৯৬					৭৫%	৫৫.১৪%	৭৫%	৩৪.১২%		
৫৯	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৮.৫০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৬১/৬১	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১৯২.৭৩	১৯২.৭৩					৭৫%	৩৯.০০%	৭৫%	৩৮.৫৫%		
৬০	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ	১৬১/৬২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪২৪.২৫	৪৪২৪.২৫					৭৫%	৯৫.২২%	৭৫%	৫৫.৩০%		
৬১	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৬১/৬৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৬২	২২৪৩৯৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৬১/৬৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪১৮৪.১২	৪১৮৪.১২					৭৫%	৪২.৪২%	৭৫%	৪১.৮৪%		
৬৩	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৬১/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২১৬৫.২৩	২১৬৫.২৩					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৪.১৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৬৪	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৬২/৬৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৫১১৩.৬৭	৫১১৩.৬৭					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৫১.১৪%		
৬৫	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৬২/৬৭	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৯৫০.০০	১৯৫০.০০				১৭১.৭৯	১৭১.৭৯					৭৫%	৯.০০%	৭৫%	৮.৭৬%		
৬৬	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৬২/৬৮	১.০০	১.০০			০.৭৫	০.৭৫				০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৬৭	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৬২/৬৯	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০				৮১৮৪.০০	৮১৮৪.০০					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৪.৪০%		
৬৮	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৬২/৭০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০				২০৩.১৬	২০৩.১৬					৭৫%	২০.৯৭%	৭৫%	৫.৮০%		
৬৯	২২৪৪০০৭০০-ইডর নদীর তীর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনুঃ	১৬২/৭১	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫				০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৭০	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৬২/৭২	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৫৭৫.০০	৫৫৭৫.০০				১৯৮১.৮১	১৯৮১.৮১					৭৫%	৩০.৯৯%	৭৫%	২৬.৪২%		
৭১	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আদুর রহিম	অনুঃ	১৬২/৭৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০				১২৯৫.৯০	১২৯৫.৯০					৭৫%	৩২.৪০%	৭৫%	৩২.৪০%		
৭২	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৩৯৮৮.৬৩/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৬২/৭৪	৭২৮৯.৯০	৭২৮৯.৯০			৭২৮৯.৯০	৭২৮৯.৯০				৫৪২.২৯	৫৪২.২৯					৭৫%	৮.০০%	৭৫%	৭.৪৪%		
৭৩	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৬৩/৭৫	৫৭০০.০০	১২০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৭০০.০০	৯০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০		২৭০৭.৯৭	৭০২.৯৫	২০০৫.০২	২০০৫.০২	৩৯৩.০৯	২০০৫.০২	৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৪৭.৫১%	SFD OFID	
৭৪	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৬৩/৭৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০.০০	১০০.০০				৬০.০০	৬০.০০					৭৫%	৪.০০%	৭৫%	৩.০০%	IDB	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সফিক্স অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৬৩/৭৭	১৭৭০০.০০	২৭০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৪০৩৩.৯০	২০২৫.০০	২০০৩.৯০	৭৫০.০০	১৭৬৭.৭৮	৪৩৪.০৬	১৩৩৩.৭২	৭৪.৮২			৭৫%	২৭.৮৫%	৭৫%	৯.৯৯%	KFW, GCF	
৭৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫৩৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনুঃ	১৬৩/৭৮	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১১৯৮৬.৯৫	৩০০০.০০	৮৯৮৬.৯৫	৮৯৮৬.৯৫	১১০১৫.৮৬	২০২৮.৯১	৮৯৮৬.৯৫	৮৯৮৬.৯৫	৮৯৮৬.৯৫	৮৯৮৬.৯৫	৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৬১.২০%	IFAD	
৭৭	২২৪২৪৬৭০০-ধার্মিক সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (২য় সংশোধিত)। (৪১০৯৯২.২০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বেগাল হোসেন	অনুঃ	১৬৩/৭৯	৬০০০০.০০	১৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৪২৪৮.৫৭	৭৪৯৮.৫৭	৩৬৭৫০.০০	৩৬৭৫০.০০	৩৭২৬৬.৮৯	৪৫০৬.৩৭	৩২৭৬০.৫২	৩২৭৬০.৫২	৫১৫৩৪.৪০	৫১৫৩৪.৪০	৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৬২.১১%	WB	
৭৮	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৬৩/৮০	৮৫০০০.০০	২০০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৪৫০.০০	৬১৮৩২.০৮	১৫০০০.০০	৪৬৮৩২.০৮	৪৬৫৫৮.২০	৪৩৭০৬.৫৯	১০৩৮২.৭৭	৩৩৩২৩.৮৩	৩৩০৪৯.৯৪	৪৫৭৯৯.৪১	৪৫৭৯৯.৪১	৭৫%	৫৭.০০%	৭৫%	৫১.৪২%	ADB	
৭৯	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এলিসিটাস প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) (২য় সংশোধিত)। (৩৪১০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	১৬৩/৮১	৩৪৯৬.০০	১৮৬.০০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	৫৯.৮৬	৫৯.৮৬	০.০০	০.০০	১৮.৭৯	১৮.৭৯					৭৫%	৪০.০০%	৭৫%	০.৫৪%	ADB	
৮০	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রকল্প (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনুঃ	১৬৪/৮২	৮৮৮৫.০০	১৫৩০.০০	৭৩৫৫.০০	৭৩৫৫.০০	২৩৯৭.০০	১১৪৭.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১৯১৯.০৬	৩১৬.৩৫	১৬০২.৭১	১৬০২.৭১	২০৩৯.০০	২০২৬.৩৩	৭৫%	৩৩.০০%	৭৫%	২১.৬০%	JICA	
৮১	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও যুক্তিযুক্ত টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৬৪/৮৩	৩৩১৮০.০০	১৮০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩১৩৫.০০	১৩৫.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	১৪২২৮.৩৯	৬৪.৬৬	১৪১৬৩.৭৩	১৪১৬৩.৭৩			৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪২.৮৮%	WB	
৮২	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহাবিলিটেশন প্রকল্প আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এলিসিটাস। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৬৪/৮৪	৩৭৮৬৪.০০	৬০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	১৮৮৮৩.৬১	২৯২০.০০	১৫৯৬৩.৬১	১৫৯৬৩.৬১	১৭১৮৯.৩৩	২৪৫৪.০২	১৪৭৩৫.৩১	১৪৭৩৫.৩১	২২৫০০.০০	১৪৮০০.৯১	৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৪৫.৪০%	ADB	
৮৩	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অফ লাইভস শ্রী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প (হেল্প)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৬৪/৮৫	২৫১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫১৫০.০০	১৫০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৭৪০০.৬০	৬৬.৫০	৭৩৩৪.১০	৭৩৩৪.১০	৪৭৮.৬৮	৪৭৮.৬৮	৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৯.৩৭%	WB	
<b>নতুন প্রকল্প</b>																							
৮৪	২২৪৪০৮২০০-নেত্রকোনা জেলার মুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৬৪/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০				২৬৭.৬৯	২৬৭.৬৯				৭৫%	২৭.০০%	৭৫%	২৬.৭৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৫	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	১৬৪/৮৭	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮৬	২২৪৪১২৬০০-সাজার ও আন্তলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৬৪/৮৮	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮৭	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	১৬৪/৮৯	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০			৩৮৯.০০	৩৮৯.০০			০.০০						৭৫%	০.১৯%	৭৫%	০.০০%		
৮৮	২২৪৪১৬০০০-ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লেসড রোহিংগা পিপল এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	১৬৫/৯০	১০২৯.০০	৪২৩.০০	৬০৬.০০	৬০৬.০০	০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
চলতি প্রকল্প																							
৮৯	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৬৬/৯২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪৪.৪৪%		
৯০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্বর্ণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুমদার	অনুঃ	১৬৬/১০৫	১২৬৯৩.০০	১২৬৯৩.০০			৯৩২৫.০০	৯৩২৫.০০			৮২২.২৪	৮২২.২৪					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৬.৪৮%		
৯১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুমদার	অনুঃ	১৬৯/১০৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৪৫৩১.২৭	৪৫৩১.২৭					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৫.৩১%		
৯২	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৬৯/১০৭	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৩৫৮৫.১৬	৩৫৮৫.১৬					৭৫%	৪৪.০০%	৭৫%	৩৯.৮৪%		
৯৩	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩১১/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৫৪.৭৩	৫৫৪.৭৩					৭৫%	৮৫.০০%	৭৫%	২২.১৯%		
নতুন প্রকল্প																							
৯৪	২২২০১৮৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব। (৪৩৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনুঃ	৩১১/২	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
মোট (পল্লী) (১-৯৪) :				১৪৩৯১১১.৪৪	১১১৬৪৪৫.৪৪	৩২২৬৬৬.০০	৩০৭৮৬৬.০০	১০৩৮৮০৩.৭২	৭৮৮১৮১.১৮	২৫০৬২২.৫৪	২৪৯০৮৯.৭৬	৬৬৪৪২৫.০৭	৫২০২৫২.৭৪	১৪৪১৭২.৩৩	১৪২৬৩৯.৫৫	১৭২৭০৭.৪৭	১৬১২০৭.৬৩	৭৫%	৫৫.৬১%	৭৫%	৪৬.১৭%		
সেক্টর ও পৃথায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
চলতি প্রকল্প :																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- দানের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	১৯	২০			২১
৯৫	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	১৯৩/১৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			১৫০৫.১১	১৫০৫.১১			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৩০.১০%		
৯৬	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৯৩/১৯	১৬৮১.০০	১৬৮১.০০			১২৫২.০০	১২৫২.০০			১২৪৬.৯৮	১২৪৬.৯৮			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	১৪.১৮%		
৯৭	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনু ঃ	১৯৩/২০	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			৪৫৮৭.০০	৪৫৮৭.০০			৪২৩৬.৯৫	৪২৩৬.৯৫			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৪৬.১৮%		
৯৮	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৮৮২২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাঈমা নাজমীন নাজ	অনু ঃ	২০০/৫৮	১৪৪০.০০	১৪৪০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	০.০০%		
৯৯	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	অনু ঃ	২০০/৫৯	৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১২৭৭৪.৯৪	১২৭৭৪.৯৪			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৯.১০%		
১০০	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন- মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনু ঃ	২০০/৬০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৬৫৯.৭৭	৮৬৫৯.৭৭			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	৬৯.২৮%		
১০১	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু ঃ	২০০/৬১	১৪৮৫৯.০০	১৪৮৫৯.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			১৬৭.২৭	১৬৭.২৭			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	১.১৩%		
১০২	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২০০/৬২	২৩৯৪.০০	২৩৯৪.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৬২০.১২	৬২০.১২			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৫.৯০%		
১০৩	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু ঃ	২০০/৬৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			১২৯.৬২	১২৯.৬২			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	১০.৮০%		
১০৪	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু ঃ	২০১/৬৪	২৭৬৫.০০	২৭৬৫.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৮১৯.৬৮	৮১৯.৬৮			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৯.৬৪%		
১০৫	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনু ঃ	২০১/৬৫	৯৭২.৬৯	৯৭২.৬৯			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	০.০০%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মার্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২০১/৬৬	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০			৫১০৪.৫০	৫১০৪.৫০					৭৫%	৬৮.০০%	৭৫%	৫২.০৯%		
১০৭	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পৌরসভা, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজমীন নাজ	অনুঃ	২০১/৬৭	২৯৮৯.৮১	২৯৮৯.৮১			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			২১৭.৪০	২১৭.৪০					৭৫%	১২.৫৮%	৭৫%	৭.২৭%		
১০৮	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাদিয়া নাজমীন নাজ	অনুঃ	২০১/৬৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০			৭৩৯.১৬	৭৩৯.১৬					৭৫%	৩৮.৪৮%	৭৫%	৩৬.৯৬%		
১০৯	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৬৯	১৭০০.০০	১৭০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০					৭৫%	৮৬.০০%	৭৫%	৪৪.০৯%		
১১০	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২০১/৭০	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	০.০০%		
১১১	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এম, এম, রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৭১	৫০৫.০০	৫০৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২.০০	২.০০					৭৫%	১.০০%	৭৫%	০.৪০%		
১১২	২২৪৩৭৫৯০০-টাঙ্গুয়া জেলাধীন শাহরাস্টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২০১/৭২	২৫৯৯.০০	২৫৯৯.০০			১৯৪৯.২৫	১৯৪৯.২৫			১০৬৫.৬৬	১০৬৫.৬৬					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪১.০০%		
১১৩	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনুঃ	২০১/৭৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩৬৮৫.২০	৩৬৮৫.২০			৩০৩৭.৬৫	৩০৩৭.৬৫					৭৫%	৪৭.০০%	৭৫%	৪৬.৭৩%		
১১৪	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০২/৭৪	৪৩৪.০০	৪৩৪.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০			৩৪৫.৩৯	৩৪৫.৩৯					৭৫%	৮৭.০০%	৭৫%	৭৯.৫৮%		
১১৫	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনুঃ	২০২/৭৫	৮৭২৮.৩২	৮৭২৮.৩২			২৪৯৮.২৫	২৪৯৮.২৫			০.০০	০.০০					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	০.০০%		
১১৬	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২০২/৭৬	১০০০০.০০	৪৬৮০.০০	৫৩২০.০০	৫২৫৯.০০	৩৫৭০.০০	১৫০০.০০	২০৭০.০০	২০৭০.০০	২৭১৩.৩৭	১৩৪৭.২৭	১৩৬৬.১০	১৩৬৬.১০	৪৪২৯.৬০	১৪৭.৯৮	৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	২৭.১৩%	KFAED	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ	মোট	টাকাশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৭	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২০২/৭৭	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০.০০	৬৪৪৯.৩০	১৭৫০.০০	৪৬৯৯.৩০	৪০০০.০০	৫০৭২.০০	১৪৩৫.৯৯	৩৬৩৬.০১	২৯৩৬.৭১	৫৫০৯.০০	৫৫০৯.০০	৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	৫৬.৩৬%	ADB	
১১৮	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) (১ম সংশোধিত)। (৩২৫৫৮৬.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২০২/৭৮	৬২২২১.০০	২৫৬.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২১২৩.২৫	১৫৮.২৫	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	২০৮৮৪.২৯	১২৬.৪১	২০৭৫৭.৮৮	২০৭৫৭.৮৮	২৫৪৭৬২.০০	২৫৪৭৬২.০০	৭৫%	৪৯.৬১%	৭৫%	৩৩.৫৬%	WB	
১১৯	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	২০২/৭৯	৪১২৮১.০০	১৩৪৮১.০০	২৭৮০০.০০	২৫০০০.০০	৪২৯০২.৮৩	৫১০২.৮৩	৩৭৮০০.০০	৩৫০০০.০০	১১০৩৯.১৯	৩৩৩০.৭৬	৭৭০৮.৪৩	৬১৮৭.২৬	৬১৮২.৭৪	৬১৭৯.০৯	৭৫%	৪৩.০৪%	৭৫%	২৬.৭৪%	JICA	
১২০	২২৪৩৭১৩০০-কোন্সটাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনুঃ	২০২/৮০	২৮০০০.০০	৩৫০০.০০	২৪৫০০.০০	২৪৪০০.০০	২১২৫০.০০	৪৫০.০০	২৪৮০০.০০	২৪৮০০.০০	৮৩৯৪.৭৪	৪৩৯.০৬	৭৯৫৫.৬৮	৭৯৫৫.৬৮	১৫৯১৪.৯২	১৫৯১৪.৯২	৭৫%	৩০.০০%	৭৫%	২৯.৯৮%	ADB	
১২১	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চব্বাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২০২/৮১	২৭৫৫৬.০০	৯৪৫৬.০০	১৮০০০.০০	১৫৫০০.০০	১২৩২৯.৪২	৭৫০০.০০	৪৮২৯.৪২	৩১১৬.৮১	৫৯৯৫.০০	১১৬৫.৫৮	৪৮২৯.৪২	৩১১৬.৮১	৪৮২৯.৪২	৪৮২৯.৪২	৭৫%	২৫.০০%	৭৫%	২১.৮৩%	JICA	
১২২	২২৪৩৭৭৮০০-ইন্স্টিটিউট আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২০৩/৮২	৭৫০০০.০০	৫০০০.০০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০	৭০৮১৬.৭১	৯৭৭.০০	৬৯৮৩৯.৭১	৬৯৮৩৯.৭১	৩১৮৮৭.৫৯	৯১৯.৬৭	৩০৯৬৭.৯২	৩০৯৬৭.৯২	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	৭৫%	৪৬.৯১%	৭৫%	৪২.৫২%	ADB, AFD	
১২৩	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব ফারুক হোসেন	অনুঃ	২০৩/৮৩	৩৪৪৪৮.৬০	৭৩৮৩.৬০	২৭০৬৫.০০	২৭০৬৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	১৮৬০.০৮	৫৫৪.৭৫	১৩০৫.৩৩	১৩০৫.৩৩			৭৫%	৬.০০%	৭৫%	৫.৪০%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
১২৪	২২৪৪১১০০০-বরগনা জেলার ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	২০৩/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	১৩.১০%	৭৫%	০.০০%		
১২৫	২২৪৪১২৪০০-আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯০৪২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	২০৩/৮৫	১০৬.০০	১০৬.০০	০.০০	০.০০	৭৯.৫০	৭৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	KFW	
১২৬	২২২০১৮৯০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেনল ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	৩২১/১১	১২২.০০	১২২.০০			৯১.৫০	৯১.৫০			০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
	উপ-মোট (৯৫-১২৬) :			৪২০২৭৬.৪২	১৭৯৬২৬.৪২	২৪০৬৫০.০০	২৩৩১৮৯.০০	৩১০১০৭.২১	৮১০৮০.৭৮	২২৯০২৬.৪৩	২২৩৮১৪.৫২	১২৯২৬৭.৯৫	৫০৭৪১.১৮	৭৮৫২৬.৭৭	৭৪৫৯৩.৬৯	৩৭৭৮৬৫.৩৩	৩৭৩৫৮০.০৬	৭৫%	৩৯.৬৫%	৭৫%	৩০.৭৬%		
	সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																						
	চলতি প্রকল্প :																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৭	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৯৫/১০৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৬০৫.০০	১৬০৫.০০					১৫৪৩.৫১	১৫৪৩.৫১			৭৫%	৭২.১৮%	৭৫%	৫১.৪৫%		
১২৮	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	৯৫/১০৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০					৫৯৪৩.৬৯	৫৯৪৩.৬৯			৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৩৩.০২%		
১২৯	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়নপ্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	৯৫/১০৬	১৫২০০.০০	৪০০০.০০	১১২০০.০০	৯৭৮০.০০	১৩১৬০.৬৬	৩০০০.০০	১০১৬০.৬৬	৯৭৮০.০০	৪৮৫৫.৮৬	১৩৭৬.৬০	৩৪৭৯.২৬	৩০৯৮.৬০			৭৫%	৩৬.৩৩%	৭৫%	৩১.৯৫%	JICA	
১৩০	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	৯৫/১০৭	১৬৩৪৯.৬৫	৩৫০০.০০	১২৮৪৯.৬৫	১২২৪৯.৬৫	১৫৪৭৪.৬৫	২৬২৫.০০	১২৮৪৯.৬৫	১২২৪৯.৬৫	৪২৪৮.১০	১১৩২.৮০	৩১১৫.৩০	৩১১৫.৩০	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৭৫%	২৬.০০%	৭৫%	২৫.৯৮%	ADB, Netherlan d, IFAD	
উপ-মোট (১২৭-১৩০) :				৫২৫৪৯.৬৫	২৮৫০০.০০	২৪০৪৯.৬৫	২২০২৯.৬৫	৩৯২৪০.৩১	১৬২৩০.০০	২৩০১০.৩১	২২০২৯.৬৫	১৬৫৯১.১৬	৯৯৯৬.৬০	৬৫৯৪.৫৬	৬২১৩.৯০	৪৮১৫.৩৪	৪৮১৫.৩৪	৭৫%	৩৯.১৬%	৭৫%	৩১.৫৭%		
সর্বমোট (১-১৩০) :				১৯১১৯৩৭.৫১	১৩২৪৫৭১.৮৬	৫৮৭৩৬৫.৬৫	৫৬৩০৮৪.৬৫	১৩৮৮১৫১.২৪	৮৮৫৪৯১.৯৬	৫০২৬৫৫.২৮	৪৯৪৯৩৩.৯৩	৮১০২৮৪.১৯	৫৮০৯৯০.৫২	২২৯২৯৩.৬৬	২২৩৪৪৭.১৪	৫৫৫৩৮৮.১৪	৫৩৯৬৩০.০৩	৭৫%	৫১.৬৫%	৭৫%	৪২.৩৮%		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
১	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলায় কাটামোবাবারকখোনা-৩রকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্ধিত																				০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
২	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্ধিত																				১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
৬	২২৪৪২১৪০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয়করণ প্রকল্প। (১৯৫২০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৮০																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৮৩																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০)	অনুঃ	৪৭৪/২৮৪																				১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪	জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অনুঃ	৫০৭/৮৭																				IFAD ২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭	কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অনুঃ	৪৭৪/২৮৭																				২৫/০১/২০২৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টরঃ পুষ্টি ও কৃষি উন্নয়ন																							
৮	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিডেরল এন্ড ইনক্রুসিড সিটিস ফর অল (৬৬৯২/৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫	অনুঃ	৫০৯/১০৭																				GIZ ২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
আইডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
জিওবি অর্থায়নে																							
সেক্টরঃ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																							

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১	২০২৪০১৩৭০৫০০-Feasibility Study for Preparation of Sustainable Small Scale Water Resources Management Project (SSWRMP) (জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৪৬৭/১৬৯																					
২	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যান্ড উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অনন্য	৪৬৭/১৭০																					
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
৩	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৪৭৪/২৭৯																					
৪	২০২০১৩৭১১৮০-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৪৭৪/২৮১																					
৫	২০২২১১৩৭০৬৩০-পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন (ঢাকা, মাদারীপুর, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৬৩.০০/ জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৪৭৪/২৮২																					
৬	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী শীর্ষক প্রকল্প। (১২২৯৮২.০০/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৪৭৪/২৮৫																					
৭	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৩৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অনন্য	৪৭৪/২৮৬																					
৮	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অনন্য	৪৭৪/২৮৮																					
৯	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অনন্য	৪৭৪/২৮৯																					
১০	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইডিতে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-পিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৭৪/২৯০																					
১১	২০১৯০১৩৭০১২০-বরিশাল জেলার মুলান্দী উপজেলার মুবারহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৩৪২০০.০০/জুলাই/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অনন্য	৪৭৪/২৯১																					
১২	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অনন্য	৪৭৪/২৯২																					

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাশে		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৩	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৩																					
১৪	২০২১১১৩৭০৯০০-এলাজিহিডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৪																					
১৫	২০২৩১১৩৭০২৫০-মণোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ থেকে ডিসেম্বর/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৫																					
১৬	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৬																					
১৭	২০২৩১১৩৭০৩০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা চৌরাস্তা-কামারজানী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৭																					
১৮	২০২২১১৩৭০৩২০-শেরপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৮																					
১৯	২০২৩১১৩৭১২৪০-উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/জুলাই/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৯																					
২০	২০২৪০১৩৭০৪০০-এলাজিহিডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিটিসিএল) ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিএসটিসিএল স্থাপন। (৪৯২৫৫.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/৩০০																					
২১	২০২১০১৩৭০৩৯০-অনুন্নত দশ (১০) উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/৩০১																					
২২	২০২৪০১৩৭০৬০-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/৩০২																					
২৩	২০১৯১১৩৭০২০০-নীলফামারী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৫/৩০৩																					
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
২৪	২০২০১১৩৭০৭০-ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৪																					
২৫	২০২৩১১৩৭১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৬																					
২৬	২০২৩১১৩৭০১৪০-গলাচিপা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৬০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৭																					

ক্র. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	২০২৩১১৩৭১১২০-ময়মনসিংহ জেলাসর সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর জেলাখানা ফেরী ঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অনন্য	৪৮৩/৪৭৮																				
২৮	২০২৪০১৩৭০১২০-সাতক্ষীরা জেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ। (৪৮৭১.০৮/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৪৮৩/৪৭৯																				
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প																						
	সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																						
২৯	২০২৪১১৩৭০১৭০-Comprehensive Climate Resilient Small Scale Water Resource Development Project (CCRSSWRDP) (২০০০০.০০/জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অনন্য	৫০২/২১																				JICA
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
৩০	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২২)	অনন্য	৫০৭/৮২																				WB
৩১	২০২১১১৩৭০৮৪০-হারিয়ার এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (৩৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০৭/৮৩																				JICA
৩২	২০২৩০১৩৭০১৫০-ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্স রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০৭/৮৪																				ADB
৩৩	২০২২১১৩৭০১৪০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০৭/৮৮																				
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																						
৩৪	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অনন্য	৫০৯/১০৮																				AIIB
৩৫	২০২৪১১৩৭০২৯০-সাপোর্ট ফর দি লোকালাইজেশন অফ ন্যাশনাল ক্রাইমেট এডাপ্টেশন টার্গেটস (LOCAT) (৩৮৬৭.৩০/ জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অনন্য	৫০৯/১০৯																				GIZ
৩৬	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০৯/১১০																				WB
৩৭	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অনন্য	৫০৯/১১১																				AIIB