

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯৬	১৪৪২১৪২.৩০	১১১৯৪৭৬.৩০	৩২২৬৬৬.০০	৩০৭৮৬৬.০০	১৪১৩০১৫.০৪ (৯৮%)	১১১০৮৩২.৩৩ (৯৯%)	০.০০	৩০২১৮২.৭১ (৯৪%)	২৯৫৫৬৯.৯৪ (৯৬%)	১২৭২৬১০.০০ (৮৮%)	১০১৭৬৪৫.০৩ (৯১%)	০.০০	২৫৪৯৬৪.৯৭ (৭৯%)	২৪৮৫১৮.৯৭ (৮১%)	৩৫১৮১৮.৯৬	৩০৩১৬৮.৮২	১০০%	৯১.৯৪%	১০০%	৮৮.২৪%
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৪২০২৭৬.৪২	১৭৯৬২৬.৪২	২৪০৬৫০.০০	২৩৩১৮৯.০০	৩৯৫২০২.৮৬ (৯৪%)	১৬৪৪৭১.৭০ (৯২%)	০.০০	২৩০৭৩১.১৬ (৯৬%)	২২৩১৮২.০৪ (৯৬%)	২৯৬৭৭২.৪৯ (৭১%)	১২০৩১১.০৯ (৬৭%)	০.০০	১৭৬৪৬১.৪১ (৭৩%)	১৬৮১৩৬.৫২ (৭২%)	২৮০৪৯৭.৯২	২৭৬২৫৭.২২	১০০%	৮২.৩৩%	১০০%	৭০.৬১%
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৫২৫৪৯.৬৫	২৮৫০০.০০	২৪০৪৯.৬৫	২২০২৯.৬৫	৫২১৪৬.২৬ (৯৯%)	২৮১৩৩.৮৭ (৯৯%)	০.০০	২৪০১২.৩৯ (১০০%)	২২০২৯.৬৫ (১০০%)	৪১৬৮৬.৯২ (৭৯%)	২৩৪৩৮.১৩ (৮২%)	০.০০	১৮২৪৮.৭৯ (৭৬%)	১৬৮৬৬.০৪ (৭৭%)	৬৫০২.৬০	৬৫০২.৬০	১০০%	৮৬.৪০%	১০০%	৭৯.৩৩%
সর্বমোট :	১৩২	১৯১৪৯৬৮.৩৭	১৩২৭৬০২.৭২	৫৮৭৩৬৫.৬৫	৫৬৩০৮৪.৬৫	১৮৬০৩৬৪.১৬ (৯৭.১৫%)	১৩০৩৪৩৭.৯০ (৯৮.১৮%)	০.০০	৫৫৬৯২৬.২৬ (৯৪.৮২%)	৫৪০৭৮১.৬৩ (৯৬.০৪%)	১৬১১০৬৯.৪১ (৮৪.১৩%)	১১৬১৩৯৪.২৪ (৮৭.৪৮%)	০.০০	৪৪৯৬৭৫.১৬ (৭৬.৫৬%)	৪৩৩৫২১.৫৩ (৭৬.৯৯%)	৬৩৮৮১৯.৪৮	৫৮৫৯২৮.৬৪	১০০%	৮৯.৬৮%	১০০%	৮৪.১৩%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৯																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৩৪																				
মোট প্রকল্প :	১৭৫																				
(মোহাম্মদ রফুল আমিন খান)																					

(মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)

মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৫-২৬)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নামঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকালঃ জুন ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান	টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান	টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
				মোট	(সিডিভাট)		মোট	(সিডিভাট)		মোট	(সিডিভাট)				মোট	(মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	১৫৫/১	১৪৯৯.৫০	১৪৯৯.৫০			১৪৯৯.৫০	১৪৯৯.৫০			৭৯৪.৬৫	৭৯৪.৬৫					১০০%	৫৩.১১%	১০০%	৫২.৯৯%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনুঃ	১৫৫/২	৮১০৫.০০	৮১০৫.০০			৮১০৫.০০	৮১০৫.০০			৬১১৬.১৯	৬১১৬.১৯					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৭৫.৪৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১৮৯৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৫৫/৩	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২০৮৪৮.৯৯	২০৮৪৮.৯৯					১০০%	৭৪.৪৬%	১০০%	৭৪.৪৬%		
৪	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৫/৪	৬৬.০০	৬৬.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	WB	
৫	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬১৩০০.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৫৫/৫	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	৩৮৩৭৮.৮৫	৭৪৭.৮৫	৩৭৬৩১.০০	৩৭৬৩১.০০	২২১৩৪.৬০	৭০৮.৬০	২১৪২৬.০০	২১৪২৬.০০	১৮৬১৫.৯৪	১৮৬১৫.৯৪	১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৭.৬৭%	WB	
৬	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি) (১ম সংশোধিত)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৫৫/৬	৩৫৮০০.০০	৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫৮০০.০০	৮০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	২২৭৮৩.৩৩	২৮৯.৯৪	২২৪৯৩.৩৯	২২৪৯৩.৩৯	২৭৬৫৪.৭৭	২৭৬৫৪.৭৭	১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৬৩.৬৪%	WB	
নতুন প্রকল্প																							
৭	২২৪০৯৮০০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট (বি-স্ট্রিট)। (১৯০৯০০.০০/ ০১/০৪/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৯) জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী	অনুঃ	১৫৫/৭	৩১৪৮.০০	২১৮.৬০	২৯২৯.৪০	২৯২৯.৪০	৩১৪৮.০০	২১৮.৬০	২৯২৯.৪০	২৯২৯.৪০	৩৭৬.৭১	৬২.৭৪	৩১৩.৯৭	৩১৩.৯৭	১০৪০০.৬০	১০৪০০.৬০	১০০%	১৫.০০%	১০০%	১১.৯৭%	WB	অর্থ বিভাগের স্মারক নং-৩১৮, তারিখ: ১৪/০৬/২৬ মোতাবেক ৭৮১.৪০ লক্ষ টাকা জিওবি এবং ১৪৭০.৬০ লক্ষ টাকা পিএ অর্থ হ্রাস করা হয়েছে।
চলতি প্রকল্প																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট		টাকা		প্রকল্প ঋন/অনুদান				ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৪৫৭১৯.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু : ১৫৬/১০		৫৮০০০.০০	৫৮০০০.০০			৫৭৮৯৫.৭৩	৫৭৮৯৫.৭৩			৫৫৯৩০.৪০	৫৫৯৩০.৪০					১০০%	৯৬.৪৩%	১০০%	৯৬.৪৩%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৮০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) ।(২৭৫৩০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু : ১৫৬/১১		১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			১২৯২৪.২৮	১২৯২৪.২৮			১০৮২৫.৭২	১০৮২৫.৭২					১০০%	৮৪.০০%	১০০%	৮১.৪০%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) । (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনু : ১৫৬/১২		১৮৬৫.০০	১৮৬৫.০০			১৮৬৫.০০	১৮৬৫.০০			১০৮৫.৬২	১০৮৫.৬২					১০০%	৬১.১১%	১০০%	৫৮.২১%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ২২৮৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১	২২৪০৪৯৫০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনু : ১৫৬/১৩		১২৮০০.০০	১২৮০০.০০			১২৮০০.০০	১২৮০০.০০			১২২৭২.৮৭	১২২৭২.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৮৮%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৭০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১২	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনু : ১৫৬/১৪		১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১১৯৩.৮১	১১১৯৩.৮১					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৭.৩৪%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত) । (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনু : ১৫৭/১৫		১১৯৯০.০০	১১৯৯০.০০			১১৯৪৭.৫০	১১৯৪৭.৫০			১১০৮৯.৮৯	১১০৮৯.৮৯					১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯২.৪৯%		
১৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনু : ১৫৭/১৬		১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯২৫.৯৭	১১৯২৫.৯৭					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯১.৭৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৫	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাদিমা নাজমীন নাজ	অনু : ১৫৭/১৭		৩২৯১.০০	৩২৯১.০০			৩০৪১.০০	৩০৪১.০০			৯৭৭.১৪	৯৭৭.১৪					১০০%	৮৪.০২%	১০০%	২৯.৬৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৬, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৬	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম পাটওয়ারী	অনু : ১৫৭/১৮		১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৯০৩.৫৯	১৭৯০৩.৫৯			১৭৫১২.৬১	১৭৫১২.৬১					১০০%	৯৭.২৯%	১০০%	৯৭.২৯%		
১৭	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত) । (১২৬১০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনু : ১৫৭/১৯		৮৭১৭.৬৫	৮৭১৭.৬৫			৮৭১৭.৬৫	৮৭১৭.৬৫			৬৭৫২.৯৫	৬৭৫২.৯৫					১০০%	৮২.০০%	১০০%	৭৭.৪৬%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৩১০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৮	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) । (২৯১৯৮৪.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ হোসেন বিশ্বাস	অনু : ১৫৭/২০		১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৮৮৫০.০০	১৮৮৫০.০০			১৭৮২৪.০৮	১৭৮২৪.০৮					১০০%	৯৫.৪৪%	১০০%	৯৩.৮১%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান				ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৯	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৫৭/২১	২৯১১০.০০	২৯১১০.০০			২৯১১০.০০	২৯১১০.০০			২৮৬৮৪.৭৯	২৮৬৮৪.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১৫৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২০	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনু ঃ	১৫৭/২২	১২৩১৫.৫০	১২৩১৫.৫০			১২২৯৫.০০	১২২৯৫.০০			৯৭৫৩.২৩	৯৭৫৩.২৩					১০০%	১০০%	১০০%	৭৯.১৯%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৪১১৫.৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২১	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনু ঃ	১৫৭/২৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৪১.২৫	৯৯৪১.২৫			৯৮৯২.২৪	৯৮৯২.২৪					১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৮.৯২%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১৪৫৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২২	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনু ঃ	১৫৭/২৪	১৩৮৪৫.০০	১৩৮৪৫.০০			১৩৮৪৫.০০	১৩৮৪৫.০০			১১৯১০.৭৩	১১৯১০.৭৩					১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮৬.০৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ২১৫৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৩	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু ঃ	১৫৮/২৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৪.০০	২৯৯৪.০০			১৯৮৮.০৯	১৯৮৮.০৯					১০০%	৯৯.১৯%	১০০%	৬৬.২৭%		
২৪	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনু ঃ	১৫৮/২৬	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			১৫৩২৫.০০	১৫৩২৫.০০			১৪৮৩০.৬১	১৪৮৩০.৬১					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৫.৬৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ৪০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৫	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু ঃ	১৫৮/২৭	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			৪৩৫২০.২৮	৪৩৫২০.২৮					১০০%	৯৮.০২%	১০০%	৯৬.৭১%		
২৬	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনু ঃ	১৫৮/২৮	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৮৯৬৮.০৯	৮৯৬৮.০৯					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৭.৪৩%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১৭০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২৭	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দীন	অনু ঃ	১৫৮/২৯	৮৪.০০	৮৪.০০			৮৪.০০	৮৪.০০			৫৮.৫৬	৫৮.৫৬					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৯.৭১%		
২৮	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ রেফফাত নূর	অনু ঃ	১৫৮/৩০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৩৯১.৩৬	১৪৩৯১.৩৬			১৩৯৬৫.৩৫	১৩৯৬৫.৩৫					১০০%	৯৭.১০%	১০০%	৯৩.১০%		
২৯	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাঞ্জী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু ঃ	১৫৮/৩১	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৬৬৮.২৫	১৬৬৮.২৫					১০০%	৯৩.০০%	১০০%	৯২.৬৮%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৭২০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩০	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৫৮/৩২	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০			২০৫৩৫.৩১	২০৫৩৫.৩১					১০০%	৭৪.৬৮%	১০০%	৭৪.৬৭%		
৩১	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৫৮/৩৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭৭.৪৮	১২৭৭.৪৮					১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৮৫.১৭%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ৩১৯, তারিখ: ১৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩২	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৫৮/৩৪	২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১৬৫.৫১	১৬৫.৫১					১০০%	৬৭.০০%	১০০%	৬৬.২০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১২৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৩	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনুঃ	১৫৯/৩৫	৫২৯৮২.৫০	৫২৯৮২.৫০			৫২৯৮২.৫০	৫২৯৮২.৫০			৫২৮৮৯.২৯	৫২৮৮৯.২৯					১০০%	৯৯.৮৩%	১০০%	৯৯.৮২%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ২৯৮২.৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৪	২২৪৩২৫৩০০-দুর্গিবাড়ী আস্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আহসান কবির	অনুঃ	১৫৯/৩৬	৬৩০০০.০০	৬৩০০০.০০			৬৩০০০.০০	৬৩০০০.০০			৬২৮৮৯.৩৫	৬২৮৮৯.৩৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮২%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৭০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৫	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৫৯/৩৭	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৯৫.৭৬	৩৯৫.৭৬					১০০%	১০০%	১০০%	৩৯.৫৮%		
৩৬	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৫৯/৩৮	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৭৫.৫৮	১৩৯৭৫.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		
৩৭	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৫৯/৩৯	৩৭০০০.০০	৩৭০০০.০০			৩৭০০০.০০	৩৭০০০.০০			৩৬৯৬৯.৪১	৩৬৯৬৯.৪১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৭০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৮	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৫৯/৪০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			৩৭৯০.৫৬	৩৭৯০.৫৬					১০০%	২৮.০০%	১০০%	২৭.০৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৬, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩৯	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনুঃ	১৫৯/৪১	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৫৮২০.০২	১৫৮২০.০২					১০০%	৮৮.০০%	১০০%	৮৭.৮৯%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ৩১৯, তারিখ: ১৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রাপ্তি	দাবীকৃত	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৪০	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৫৯/৪২	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			১১২০১.৪৩	১১২০১.৪৩					১০০%	৭৫.৪৮%	১০০%	৭৪.৬৮%				
৪১	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (৬৯৬৫০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া	অনুঃ	১৫৯/৪৩	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৫৯৮৯.৫০	১৫৯৮৯.৫০			১৩২৩৬.২৯	১৩২৩৬.২৯					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৮২.৭৩%				
৪২	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনুঃ	১৫৯/৪৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৯৭৪.৬৪	১৯৯৭৪.৬৪			১৯৫৬৬.৮৭	১৯৫৬৬.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৮৩%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৩০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৪৩	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৬০/৪৫	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৭৯৬৮.৪৯	২৭৯৬৮.৪৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ৩০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৪৪	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	১৬০/৪৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৯৫০.০০	২৪৯৫০.০০			২৪৫২৯.৩৭	২৪৫২৯.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.১২%				
৪৫	২২৪৩৬৪২০০-বিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ, এস, এম মহসীন	অনুঃ	১৬০/৪৭	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৩৯.৬৮	১০৯৩৯.৬৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৫%				
৪৬	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী গ্রাং	অনুঃ	১৬০/৪৮	২৫৭০৬.১০	২৫৭০৬.১০			২৫৭০৬.১০	২৫৭০৬.১০			২৫৬৫২.২১	২৫৬৫২.২১					১০০%	৯৯.৭৯%	১০০%	৯৯.৭৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৬, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ৩৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৪৭	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৮১.৮১/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনুঃ	১৬০/৪৯	৩৪৯৮.৪৪	৩৪৯৮.৪৪			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৩৮০.৭২	২৩৮০.৭২					১০০%	৯০.২৬%	১০০%	৬৮.০৫%				
৪৮	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব এম এ ছত্তার	অনুঃ	১৬০/৫০	২১০০০.০০	২১০০০.০০			২১০০০.০০	২১০০০.০০			২০৯৫৭.৪৮	২০৯৫৭.৪৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৪৯	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৬০/৫১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৬৭৭৮.৬১	২৬৭৭৮.৬১					১০০%	৮৯.৫৫%	১০০%	৮৯.২৬%				
৫০	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৬০/৫২	৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৯.২২	৮৯৯.২২					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৯১%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ২০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু ঃ	১৬০/৫৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১১৩৬০.৪৫	১১৩৬০.৪৫					১০০%	৯২.৩৯%	১০০%	৯০.৮৮%		
৫২	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু ঃ	১৬০/৫৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২২৯৫০.০০	২২৯৫০.০০			২২৮১৫.৭৬	২২৮১৫.৭৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২০%		
৫৩	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনু ঃ	১৬০/৫৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯২৩.২২	২৯২৩.২২					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৪৪%		
৫৪	২২৪৩৮১৮০০-শোঁপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনু ঃ	১৬১/৫৬	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৪৫৮.২৫	১৪৪৫৮.২৫					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৬.৩৯%		
৫৫	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনু ঃ	১৬১/৫৭	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৭৫৮৩.৮৮	২৭৫৮৩.৮৮					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.৫১%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৩০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৬	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬১/৫৮	৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			৩২৫০০.০০	৩২৫০০.০০			৩১৭৭৫.০৭	৩১৭৭৫.০৭					১০০%	৯৯.৫৬%	১০০%	৯৭.৭৭%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ২৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৭	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬১/৫৯	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৫৮	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান	অনু ঃ	১৬১/৬০	৪৩০০০.০০	৪৩০০০.০০			৪২৯৫০.০০	৪২৯৫০.০০			৪২৯০৪.৫১	৪২৯০৪.৫১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		
৫৯	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৮.৫০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু ঃ	১৬১/৬১	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫২.৩৩	৭৫২.৩৩					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৫.২৩%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬০	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু ঃ	১৬১/৬২	৯৯১৪.০০	৯৯১৪.০০			৯৯০০.০০	৯৯০০.০০			৯৮৭১.৪০	৯৮৭১.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৭%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১৯১৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬১	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু ঃ	১৬১/৬৩	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৬.৯৫	১৬.৯৫					১০০%	১০.০০%	১০০%	৮.৪৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১৩০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋন/অনুদান		অবযুক্তি		ব্যয়		প্রকল্প ঋন/অনুদান		অগ্রগতি									
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
																		লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৬১/৬৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯২০০.০০	৯২০০.০০			৮০৫৮.২৭	৮০৫৮.২৭					১০০%	৮১.৮৬%	১০০%	৮০.৫৮%		
৬৩	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬১/৬৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯৯.৭০	৩৯৯৯.৭০			৩৮০৮.০৮	৩৮০৮.০৮					১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৫.২০%		
৬৪	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনু ঃ	১৬২/৬৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৯০.৫০	১১৯৯০.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ৩১৯, তারিখ: ১৪/০৬/২৬ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৫	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬২/৬৭	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৯৫০.০০	১৯৫০.০০			১০২৩.২১	১০২৩.২১					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৫২.১৫%		
৬৬	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু ঃ	১৬২/৬৮	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৬৭	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনু ঃ	১৬২/৬৯	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৬৯৯৪.৫৫	১৬৯৯৪.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৬০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৮	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু ঃ	১৬২/৭০	৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৪০০.১৮	৪০০.১৮					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭২.৭৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ২৯৫০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৯	২২৪৪০০৭০০-ঈশ্বর নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু ঃ	১৬২/৭১	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৭০	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোহাঃ নাশির উদ্দিন	অনু ঃ	১৬২/৭২	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৭৩৯৮.২৭	৭৩৯৮.২৭					১০০%	৯৯.৪০%	১০০%	৯৮.৬৪%		
৭১	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু ঃ	১৬২/৭৩	৪৯০০.০০	৪৯০০.০০			৪৯০০.০০	৪৯০০.০০			৪৮৬৮.৮৪	৪৮৬৮.৮৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৬%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৯০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭২	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৩৯৮৮.৬৩/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু ঃ	১৬২/৭৪	৭২৮৯.৯০	৭২৮৯.৯০			৭২২৭.৭০	৭২২৭.৭০			২৫৮০.৪৯	২৫৮০.৪৯					১০০%	৪৫.২৮%	১০০%	৩৫.৪০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
							মোট	টাকাংশ				মোট	টাকাংশ				মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			
৭৩	২২৪০৪৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনু ঃ	১৬৩/৭৫	৫৭০০.০০	১২০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৫০০০.০০	১২০০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৪৪৯১.২৪	১০১৮.৬৭	৩৪৭২.৫৭	৩৪৭২.৫৭	৩৯৩.০৯	৩৪৭২.৫৭	১০০%	১০০%	১০০%	৭৮.৭৯%	SFD OFID				
৭৪	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু ঃ	১৬৩/৭৬	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			২৭২.০১	২৭২.০১					১০০%	২৮.০০%	১০০%	২৭.২০%	IDB	অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।			
৭৫	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিককরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে মার্চ/২০২৮) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনু ঃ	১৬৩/৭৭	১৭৭০০.০০	২৭০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০.০০	৯৪১৫.৬৭	২৬০০.০০	৬৮১৫.৬৭	৭৫০.০০	৭৪৭৭.২৮	১৪১১.৬১	৬০৬৫.৬৭	১৬৬.৭৭			১০০%	৪৩.০০%	১০০%	৪২.২৪%	KFW, GCF				
৭৬	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫৩৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনু ঃ	১৬৩/৭৮	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৬০৫৮.১০	৩০০০.০০	১৩০৫৮.১০	১৩০৫৮.১০	১৫৮৭৭.৪৩	২৮১৯.৩৩	১৩০৫৮.১০	১৩০৫৮.১০	১৩০৫৮.১০	১৩০৫৮.১০	১০০%	৯৬.০০%	১০০%	৮৮.২১%	IFAD				
৭৭	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (২য় সংশোধিত)। (৪১০৯৯২.২০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু ঃ	১৬৩/৭৯	৬০০০০.০০	১৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৫৯৯১৪.৬৩	১৪৯১৪.৬৩	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	৪৮৪২৪.৭৭	১০৬৭৩.২৩	৩৭৭৫১.৫৪	৩৭৭৫১.৫৪	১৫৮৬৪২.৫৩	১০৯১৬৭.৪৩	১০০%	৯০.৯৩%	১০০%	৮০.৭১%	WB				
৭৮	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬৩/৮০	৮৫০০০.০০	২০০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৪৪৫০.০০	৮৪৯৪৭.১০	১৯৯৫০.০০	৬৪৯৯৭.১০	৬৪৪৫০.০০	৮২৭৩৮.৪০	১৭৯৫৪.৮৪	৬৪৭৮৩.৫৬	৬৪২৩৬.৪৬	৬৪৪৫০.০০	৬৪৪৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৩৪%	ADB				
৭৯	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এনিসিট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (২য় সংশোধিত)। (৩৪১০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হক সুলতানা	অনু ঃ	১৬৩/৮১	৫৭৪৮.০০	৯৬৭.৪০	৪৭৮০.৬০	৪৭৮০.৬০	৪২৭৭.৪০	৯৬৭.৪০	৩৩১০.০০	৩৩১০.০০	৩০৪০.৫৩	৬০৪.২৭	২৪৩৬.২৬	২৪৩৬.২৬		৯৭১.৭১	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৫২.৯০%	ADB				
৮০	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন-হেইসমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত)। (২৮৯০০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু ঃ	১৬৪/৮২	৮৮৮৫.০০	১৫৩০.০০	৭৩৫৫.০০	৭৩৫৫.০০	৮৮৮৪.৫০	১৫২৯.৫০	৭৩৫৫.০০	৭৩৫৫.০০	৬০২৪.৭৭	৯৪৭.১৪	৫০৭৭.৬৩	৫০৭৭.৬৩	২০৩৯.০০	২০২৬.৩৩	১০০%	৮৬.০০%	১০০%	৬৭.৮১%	JICA	অর্থ বিভাগের স্মারক নং-৩১৮, তারিখ: ১৪/০৬/২৬ মোতাবেক ৭৮১.৪০ লক্ষ টাকা জিওবি এবং ১৪৭০.৬০ লক্ষ টাকা পিএ অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে।			
৮১	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি-হ্রাসকল্পে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার) (১ম সংশোধিত)। (৫৬০৪০১.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনু ঃ	১৬৪/৮৩	৩৩১৮০.০০	১৮০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩১৮০.০০	১৮০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৩১১০.৮৯	১৩৫.৭৪	৩২৯৭৫.১৫	৩২৯৭৫.১৫	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৯%	WB				
৮২	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এনিসিট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনু ঃ	১৬৪/৮৪	৩৭৮৬৪.০০	৬০০০.০০	৩১৮৬৪.০০	৩১৮৬৪.০০	৩০২০৬.৪৪	৫৯২০.০০	২৪২৮৬.৪৪	২৪২৮৬.৪৪	২৪০৭৬.৭৭	৩৯২৫.৬৪	২০১৫১.১৩	২০১৫১.১৩	২৭৫০০.০০	২৪২৮৬.৪৪	১০০%	৭২.০০%	১০০%	৬৩.৫৯%	ADB				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেলসমেন্ট অফ লাইভস থ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনু ঃ	১৬৪/৮৫	২৫১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫১৯৯.০০	১৯৯.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫১০১.৯৫	১৪১.৯৫	২৪৯৬০.০০	২৪৯৬০.০০	১১৫৬৪.৯৩	১১৫৬৪.৯৩	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬১%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
৮৪	২২৪৪০৮২০০-নেত্রকোনা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫০২.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৬৪/৮৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪১৪.৫৭	১৪১৪.৫৭					১০০%	৯৪.৮১%	১০০%	৯৪.৩০%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৫	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু ঃ	১৬৪/৮৭	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৮৯.১৬	৮৯.১৬					১০০%	১০.০০%	১০০%	৮.৯২%		
৮৬	২২৪৪১২৬০০-সাতার ও আতলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনু ঃ	১৬৪/৮৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৯৯৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৭	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনু ঃ	১৬৪/৮৯	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০			৩৮৯.০০	৩৮৯.০০			৩৭৩.৫৬	৩৭৩.৫৬					১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৬.০৩%		
৮৮	২২৪৪১৬০০০-ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লেসড রোহিঙ্গা পিপল এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু ঃ	১৬৫/৯০	১০২৯.০০	৪২৩.০০	৬০৬.০০	৬০৬.০০	৪২৩.০০	৪২৩.০০			১৫.১০	১৫.১০					১০০%	৭০.০০%	১০০%	১.৪৭%	ADB	
	চলতি প্রকল্প																						
৮৯	২২৪৩৮০১০০-মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু ঃ	১৬৬/৯২	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬৫০৬.২২	৬৫০৬.২২					১০০%	৮৭.০০%	১০০%	৮৬.৭৫%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ১৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯০	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্বোপে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৫৯৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুমদার	অনু ঃ	১৬৯/১০৫	৮৬৪৪.০০	৮৬৪৪.০০			৮৬৪৪.০০	৮৬৪৪.০০			৪৬৫৫.১২	৪৬৫৫.১২					১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫৩.৮৫%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ৪০৪৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯১	২২৪৩৪৭৯০০-রাসামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মঞ্জুমদার	অনুঃ	১৬৯/১০৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৭৩৯.৪৭	৭৭৩৯.৪৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৭৪%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ২০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯২	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৬৯/১০৭	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৫১২.৭৭	৮৫১২.৭৭					১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৪.৫৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		অবমুক্তি		টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদানের		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকা (সিডিভাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৩	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩১১/১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৬১.৬৪	১৪৬১.৬৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৪৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২৭, তারিখ:০৪/০৬/২৬ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প																						
৯৪	২২২০১৮৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব। (৪৩৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনুঃ	৩১১/২	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৮০.০০	৯৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.০০%		
৯৫	২২৪৪২৩১০০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০/নভেম্বর/২০২৫ হতে অক্টোবর/২০২৯) জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনুঃ	৪৭৪/২৮৪	৩১.৮৬	৩১.৮৬			৩১.৮৬	৩১.৮৬			২৬.০৭	২৬.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৮১.৮২%		খোক বরাদ্দ থেকে ৩১.৮৬ টাকা পাওয়া গেছে।
৯৬	২২৪৪২৩৫০০-কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব এ, এস, এম, সামসুজ্জোহা	অনুঃ	৪৭৪/২৮৭	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১১১.৭০	১১১.৭০					১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৫.৮৫%		অর্থ বিভাগের স্মারক নং-২৭৯, তারিখ: ০৩/০৬/২৬ মোতাবেক ২০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
মোট (পল্লী) (১-৯৬) :				১৪৪২১৪২.৩০	১১১৯৪৭৬.৩০	৩২২৬৬৬.০০	৩০৭৮৬৬.০০	১৪১৩০১৫.০৪	১১১০৮৩২.৩৩	৩০২১৮২.৭১	২৯৫৫৬৯.৯৪	১২৭২৬১০.০০	১০১৭৬৪৫.০৩	২৫৪৯৬৪.৯৭	২৪৮৫১৮.৯৭	৩৫১৮১৮.৯৬	৩০৩১৬৮.৮২	১০০%	৯১.৯৪%	১০০%	৮৮.২৪%		
সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৯৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	১৯৩/১৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৯১.৬২	৬৪৯১.৬২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ১৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৮	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৯৩/১৯	১৬৮১.০০	১৬৮১.০০			১৬৭৭.১৪	১৬৭৭.১৪			১৬৭৭.১৪	১৬৭৭.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		
৯৯	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	১৯৩/২০	৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			৯১৭৪.০০	৯১৭৪.০০			৬৫৩৬.২২	৬৫৩৬.২২					১০০%	৭২.০০%	১০০%	৭১.২৫%		
১০০	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৮৮২২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২০০/৫৮	১৪৪০.০০	১৪৪০.০০			১৪৪০.০০	১৪৪০.০০			৫৩৭.৬২	৫৩৭.৬২					১০০%	৩৮.০০%	১০০%	৩৭.৩৩%		
১০১	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২০০/৫৯	৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০			৪৩৯০০.০০	৪৩৯০০.০০			২৮০৭৯.৬১	২৮০৭৯.৬১					১০০%	৬৩.৯৬%	১০০%	৬৩.৯৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋন/অনুদান		উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋন/অনুদান		উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ		প্রকল্প ঋন/অনুদান				অগ্রগতি (%)							
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
																				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১০২	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ছয়মুদ্দিন	অনুঃ	২০০/৬০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০৩৬২.৩০	১০৩৬২.৩০					১০০%	৯২.০১%	১০০%	৮২.৯০%				
১০৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২০০/৬১	৯০৭৭.২০	৯০৭৭.২০			৭৪৬৪.৭৫	৭৪৬৪.৭৫			১০০৪.৩৪	১০০৪.৩৪					১০০%	১২.০০%	১০০%	১১.০৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ৫৭৮১.৮০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
১০৪	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২০০/৬২	২৩০০.০০	২৩০০.০০			২২৯৮.৪১	২২৯৮.৪১			২২৭৭.০৭	২২৭৭.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ৯৪ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
১০৫	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ((২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২০০/৬৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৩৬৮.০৫	৩৬৮.০৫					১০০%	৪৭.০০%	১০০%	৩০.৬৭%				
১০৬	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আভাউর রহমান	অনুঃ	২০১/৬৪	১৯৬৫.০০	১৯৬৫.০০			১৯৬৫.০০	১৯৬৫.০০			১৫৬৬.২৫	১৫৬৬.২৫					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৭৯.৭১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ৮০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
১০৭	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৮.২৫/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল হাসানাত মহিউদ্দিন	অনুঃ	২০১/৬৫	৯৭২.৬৯	৯৭২.৬৯			৯৭২.৬৯	৯৭২.৬৯			৯৪৮.৯১	৯৪৮.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৫৬%				
১০৮	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২০১/৬৬	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১৩৪৯০.০০	১৩৪৯০.০০			১০৫১২.৩১	১০৫১২.৩১					১০০%	৭৯.০০%	১০০%	৭৭.৮৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ৩৭০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১০৯	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব নাঈম নাজমীন নাজ	অনুঃ	২০১/৬৭	২৯৮৯.৮১	২৯৮৯.৮১			২৯৮৯.৮১	২৯৮৯.৮১			১৯৫৪.৫৬	১৯৫৪.৫৬					১০০%	৬৬.০০%	১০০%	৬৫.৩৭%				
১১০	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনুঃ	২০১/৬৮	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৪৬০.৬৭	১৪৬০.৬৭					১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৭৩.০৩%				
১১১	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৫৮.৮৩/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	২০১/৬৯	১৮৮০.০০	১৮৮০.০০			১৮৮০.০০	১৮৮০.০০			১৮৭৬.০৩	১৮৭৬.০৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৭৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ১৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
১১২	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২০১/৭০	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩১৬.৭০	৩১৬.৭০					১০০%	৬৩.৫০%	১০০%	৬৩.৩৪%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । ৫২৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস, এম, রাফেউল ইসলাম	অনু ঃ	২০১/৭১	১৩০০.৮০	১৩০০.৮০			১৩০০.৮০	১৩০০.৮০			১২৮৩.১৯	১২৮৩.১৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৬৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ৭৯৫.৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৪	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাছি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনু ঃ	২০১/৭২	২৫৯৯.০০	২৫৯৯.০০			২৫৯৯.০০	২৫৯৯.০০			১৭০৪.৫৮	১৭০৪.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৬৫.৫৯%		
১১৫	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৭৫০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনু ঃ	২০১/৭৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৩.০৩	৭৪৯৩.০৩			৭৪৭৫.৫৭	৭৪৭৫.৫৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৬	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনু ঃ	২০২/৭৪	৪৩৪.০০	৪৩৪.০০			৪৩৪.০০	৪৩৪.০০			৪৩২.৬১	৪৩২.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৮%		
১১৭	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এডিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবর রহমান	অনু ঃ	২০২/৭৫	৮৭২৮.৩২	৮৭২৮.৩২			৮৭২৮.৩২	৮৭২৮.৩২			৮৫৬৩.৩২	৮৫৬৩.৩২					১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৮.১১%		
১১৮	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনু ঃ	২০২/৭৬	১০০০০.০০	৪৬৮০.০০	৫৩২০.০০	৫২৫৯.০০	১০০০০.০০	৪৬৮০.০০	৫৩২০.০০	৫২৫৯.০০	৬৫৪৮.৩৯	৩২০৮.৫৯	৩৩৩৯.৮০	৩৩৩৯.৮০	৪৪৫৩.৭৭	২১৭.৫৩	১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৬৫.৪৮%	KFAED	
১১৯	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু ঃ	২০২/৭৭	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০.০০	৮৯৫০.৯২	২৯৭২.৪৪	৫৯৭৮.৪৮	৩৯৭৮.৪৮	৭৬৮২.০২	৭৬৮২.০২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৫%	ADB	
১২০	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) (১ম সংশোধিত) । (৩২৫৫৮৬.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু ঃ	২০২/৭৮	৬২২২১.০০	২৫৬.০০	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৬২১৮৭.২৫	২২২.২৫	৬১৯৬৫.০০	৬১৯৬৫.০০	৪৯১৪৫.৮৭	২১২.৪৯	৪৮৯৩৩.৩৯	৪৭৯৩০.৯৬	৬৪২৮৫.১০	৬৪২৮৫.১০	১০০%	৯৫.০৪%	১০০%	৭৮.৯৯%	WB	
১২১	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) । (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এস, এম রাশেদুর রহমান	অনু ঃ	২০২/৭৯	৪১২৮১.০০	১৩৪৮১.০০	২৭৮০০.০০	২৫০০০.০০	৩৪৩৩৯.০০	৬৫৩৯.০০	২৭৮০০.০০	২৫০০০.০০	৩৩৬১৮.৫৭	৫৮১৮.৫৭	২৭৮০০.০০	২৫০০০.০০	৬৮৪৭২.০৩	৬৮৪৬৭.৫৭	১০০%	৯৯.৯৩%	১০০%	৮১.৪৪%	JICA	
১২২	২২৪৩৭১৩০০-কোয়ালিটি টাউন ব্রাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি) । (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনু ঃ	২০২/৮০	২৮০০০.০০	৩৫০০.০০	২৪৫০০.০০	২৪৪০০.০০	২৪৫১৫.৫৪	৩৪৫২.৫০	২১০৬৩.০৪	২০৮০০.০০	২১৪২৮.৭৭	৩০০২.৯৩	১৮৪২৫.৮৪	১৮৩২৮.৪৬	১২৬৪৬.৯৪	১২৬৪৬.৯৪	১০০%	৮৯.৭৪%	১০০%	৭৬.৫৩%	ADB	
১২৩	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প । (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনু ঃ	২০২/৮১	২৬৯৫৬.০০	৮৯৫৬.০০	১৮০০০.০০	১৫৫০০.০০	১৯২২০.৪১	৭৫০০.০০	১১৭২০.৪১	৯২৯৫.৩৩	১৪৫৭২.২৩	২৮৫১.৮২	১১৭২০.৪১	৯২৯৫.৩৩	১১৭২০.৪১	১১৭২০.৪১	১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫৪.০৬%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৪১/১, তারিখ:০১/০৬/২৬ মোতাবেক ৫০০ লক্ষ জিওবি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৪	২২৪৩৭৭৮০০-ইন্স্টিটিউট আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনুঃ	২০৩/৮২	৭৫০০০.০০	৫০০০.০০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০	৭৪৮৩৯.৭১	৫০০০.০০	৬৯৮৩৯.৭১	৬৯৮৩৯.৭১	৫২০১৭.২৬	৩৩০৭.৮২	৪৮৭০৯.৪৪	৪৮৭০৯.৪৪	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	১০০%	৯৬.০৩%	১০০%	৬৯.৩৬%	ADB, AFD	
১২৫	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ গোলাম ইয়াজদানী	অনুঃ	২০৩/৮৩	৩৪৪৪৮.৬০	৭৩৮৩.৬০	২৭০৬৫.০০	২৭০৬৫.০০	৩০০২৩.০০	৩০০০.০০	২৭০২৩.০০	২৭০২৩.০০	১৩৯৮৫.৮৯	২৪৩১.৮৪	১১৫৫৪.০৫	১১৫৫৪.০৫	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১০০%	৪৬.০০%	১০০%	৪০.৬০%	WB	
	নতুন প্রকল্প																						
১২৬	২২৪৪১১০০০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	২০৩/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৮৮.৫৬	৯৮৮.৫৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৬%		
১২৭	২২৪৪১২৪০০-আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯০৪২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	২০৩/৮৫	১০৬.০০	১০৬.০০			৭৯.৫০	৭৯.৫০			১৩.৬৩	১৩.৬৩					১০০%	১৩.০০%	১০০%	১২.৮৬%	KFW	
১২৮	২২২০১৮৯০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেনল ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প। (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	৩২১/১১	১২২.০০	১২২.০০			৯১.৫০	৯১.৫০			৭৩.৭৩	৭৩.৭৩					১০০%	১০০%	১০০%	৬০.৪৩%		
	উপ-মোট (৯৭-১২৮) :			৪২০২৭৬.৪২	১৭৯৬২৬.৪২	২৪০৬৫০.০০	২৩৩১৮৯.০০	৩৯৫২০২.৮৬	১৬৪৪৭১.৭০	২৩০৭৩১.১৬	২২৩১৮২.০৪	২৯৬৭৭২.৪৯	১২০৩১১.০৯	১৭৬৪৬১.৪১	১৬৮১৩৬.৫২	২৮০৪৯৭.৯২	২৭৬২৫৭.২২	১০০%	৮২.৩৩%	১০০%	৭০.৬১%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১২৯	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	৯৫/১০৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৩৮৫.৮৮	২৩৮৫.৮৮					১০০%	৯০.৪১%	১০০%	৭৯.৫৩%		
১৩০	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	৯৫/১০৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৬৩৩.৮৭	১৭৬৩৩.৮৭			১৪৭২৬.১০	১৪৭২৬.১০					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮১.৮১%		
১৩১	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নপ্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১২২৮০০.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	৯৫/১০৬	১৫২০০.০০	৪০০০.০০	১১২০০.০০	৯৭৮০.০০	১৫১৬২.৭৪	৪০০০.০০	১১১৬২.৭৪	৯৭৮০.০০	১৪৭৬০.৬৪	৩৬৭৮.৫৪	১১০৮২.১০	৯৬৯৯.৩৫			১০০%	৯৭.৯০%	১০০%	৯৭.১১%	JICA	
১৩২	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	৯৫/১০৭	১৬৩৪৯.৬৫	৩৫০০.০০	১২৮৪৯.৬৫	১২২৪৯.৬৫	১৬৩৪৯.৬৫	৩৫০০.০০	১২৮৪৯.৬৫	১২২৪৯.৬৫	৯৮১৪.৩০	২৬৪৭.৬১	৭১৬৬.৬৯	৭১৬৬.৬৯	৬৫০২.৬০	৬৫০২.৬০	১০০%	৭১.০০%	১০০%	৬০.০৩%	ADB, Netherland, IFAD	
	উপ-মোট (১২৯-১৩২) :			৫২৫৪৯.৬৫	২৮৫০০.০০	২৪০৪৯.৬৫	২২০২৯.৬৫	৫২১৪৬.২৬	২৮১৩৩.৮৭	২৪০১২.৩৯	২২০২৯.৬৫	৪১৬৮৬.৯২	২৩৪৩৮.১৩	১৮২৪৮.৭৯	১৬৮৬৬.০৪	৬৫০২.৬০	৬৫০২.৬০	১০০%	৮৬.৪০%	১০০%	৭৯.৩৩%		
	সর্বমোট (১-১৩২) :			১৯১৪৯৬৮.৩৭	১৩২৭৬০২.৭২	৫৮৭৩৬৫.৬৫	৫৬৩০৮৪.৬৫	১৮৬০৩৬৪.১৬	১৩০৩৪৩৭.৯০	৫৫৬৯২৬.২৬	৫৪০৭৮১.৬৩	১৬১১০৬৯.৪১	১১৬১৩৯৪.২৪	৪৪৯৬৭৬.১৬	৪৩৩৫২১.৫৩	৬৩৮৮১৯.৪৮	৫৮৫৯২৮.৬৪	১০০%	৮৯.৬৮%	১০০%	৮৪.১৩%		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																							
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান				ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবারকখোলা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্হিভূত																				০৭/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
২	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্হিভূত																				১৪/০৯/২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত	
৩	২২৪৪২১৪০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৫২০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৮০																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৪	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৮৩																				২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫	জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অনুঃ	৫০৭/৮৭																			IFAD	২৩/১২/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬	ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪২৬.৫৯/ মে/২০২৬ হতে জুন/২০২৭)	অনুঃ	৪৭৪/২৮২																				০৮/০৪/২০২৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত	
৭	এলজিইডিতে ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রতিষ্ঠানীকীকরণ এবং টেকসই ত্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৩৪৫০.০০/ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অনুঃ	৪৭৪/২৯০																				২৩/০৪/২০২৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত	
	সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৮	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনুঃ	৫০৯/১০৭																				GIZ	২০/০৪/২০২৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৯	Support for the Localization of National Climate Adaptation Targets (LOCAT) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৩৮৬৭.৩০(৩৭৯২.৩০)/ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে মে ২০২৮)	অনুঃ	৫০৯/১০৯																				GIZ	০৫/০১/২০২৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত
	আএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																							
	জিওবি অর্থায়নে																							
	সেক্টরঃ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																							
১	২০২৪০১৩৭০৫০০-Feasility Study for Preparation of Sustainable Small Scale Water Resources Management Project (SSWRMP) (জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৬৭/১৬৯																					
২	২০২৪১১৩৭০১৮০-বিদ্যমান ৩০ নম্বর রাবার ড্যাম এবং ৭ নম্বর ক্যাড উপ-প্রকল্পের এনহেইসমেন্ট এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৬)	অননুঃ	৪৬৭/১৭০																					
	সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৭৯																				
৪	২০২০০১৩৭১১৮০-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৩০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৮১																				
৫	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী শীর্ষক প্রকল্প। (১২২৯৮২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৫																				
৬	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৬																				
৭	২০২৩১১৩৭০৭০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৪৯৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৮																				
৮	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৮৯																				
৯	২০১৯০১৩৭০১২০-বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার মধারহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৩৪২০০.০০/জুলাই/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৯১																				
১০	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯২																				
১১	২০২১১১৩৭০৫৭০-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৩																				
১২	২০২১১১৩৭০৯০০-এলজিইডি'র আইটি অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৮৭.০০/জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৪																				
১৩	২০২৩১১৩৭০২৫০-যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩১৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ থেকে ডিসেম্বর/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৫																				
১৪	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৬																				
১৫	২০২৩১১৩৭০৩০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বেলকা চৌরাস্তা-কামারজানী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ থেকে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৭																				
১৬	২০২২১১৩৭০৩২০-শেরপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৮																				

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট		টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট				টাকা (সিডিভাট)		প্রকল্প ঋন/অনুদান				ভৌত	
						মোট	টাকা (সিডিভাট)			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১৭	২০২৩১১৩৭১২৪০-উচিতপুর হতে খালিয়াজুড়ি উপজেলা সদর পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১২০০.০০/জুলাই/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/২৯৯																						
১৮	২০২৪০১৩৭০৪০০-এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিটিসিএল) ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিএসটিসিএল) স্থাপন। (৪৯২৫৫.০০/ জুলাই/২০২৪ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/৩০০																						
১৯	২০২১০১৩৭০৩৯০-অনুমত দশ (১০)উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৪৭৪/৩০১																						
২০	২০২৪০১৩৭০৬৬০-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/ জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৪/৩০২																						
২১	২০১৯১১৩৭০২০০-নীলফামারী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৫ থেকে ডিসেম্বর/২০২৯)	অননুঃ	৪৭৫/৩০৩																						
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
২২	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাড়ারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৪																						
২৩	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৬																						
২৪	২০২৩১১৩৭০১৪০-গলাচিপা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৬০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৭																						
২৫	২০২৩১১৩৭১১২০-ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর জেলখানা ফেরী ঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৫৬৪০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৮																						
২৬	২০২৪০১৩৭০১২০-সাতক্ষীরা জেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণ। (৪৮৭১.০৮/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৪৮৩/৪৭৯																						
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প																								
	সেক্টর ৪ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																								
২৭	২০২৪১১৩৭০১৭০-Comprehensive Climate Resilient Small Scale Water Resource Development Project (CCRSSWRDP) (২০০০০০.০০/জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯)	অননুঃ	৫০২/২১																			JICA			
	সেক্টর ৪ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২৮	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্রাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩২)	অননুঃ	৫০৭/৮২																			WB			
২৯	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০ (৩৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৭/৮৩																			JICA			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋন/অনুদান				ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩০	২০২৩০১৩৭০১৫০-ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (৬০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০৭/৮৪																				ADB	
৩১	২০২২১১৩৭০১৪০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৭/৮৮																					
	সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৩২	২০২৩১১৩৭১৩০-সমর্থিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫০৯/১০৮																				AIIB	
৩৩	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০ (১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৯/১১০																				WB	
৩৪	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুডস প্রজেক্ট(১০৪৭০০.০০(৮০৫০০.০০)/জুলাই/ ২০২৫-জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫০৯/১১১																				AIIB	