

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংস্থার নাম: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রতিবেদন কাল: জুলাই ২০২৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবশুস্কৃত					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান			মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান			দাবীকৃত	প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
							সিডিড্যাট	মোট	টাকাংশ			সিডিড্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯৩	১২৩৭৫১৬.৩৭	৯১৭৮০৭.০০	৩১৯৭০৯.৩৭	২৬৩১০৯.৩৭	২০০৪২১.৪৭	২০০৩১৭.০৮	০.০০	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	২৭৭৭৯.২১	২৭৬৭৪.৮২	০.০০	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	১১৬৬৯.৩২	১১৬৬৯.৩২	২৫%	৫.৬৩%	২৫%	২.২৪%	
						(১৬%)	(২২%)		(০%)	(০%)	(২%)	(৩%)		(০%)	(০%)							
সেক্টরঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	২৩	৩৮৩৩৫৬.৬০	১১৩২৪৬.৮২	২৭০১০৯.৭৮	২৫৩৭৬৪.৭৮	৪৩৯৩৬.২০	২৫৩৬৯.৯৫	০.০০	১৮৫৬৬.২৫	১৮৫৬৬.২৫	২৪৬৩.৬০	১৯১৩.৬০	০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	২৫%	২.২৬%	২৫%	০.৬৪%	
						(১১%)	(২২%)		(৭%)	(৭%)	(১%)	(২%)		(০%)	(০%)							
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)	৩	৬১০৩২.৩৫	১৯০০০.০০	৪২০৩২.৩৫	৪০৩১০.৩৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.২৭	২০.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১.৩৫%	২৫%	০.০৩%	
						(৪%)	(১৩%)		(০%)	(০%)	(০%)	(০%)		(০%)	(০%)							
সর্বমোটঃ	১১৯	১৬৮১৯০৫.৩২	১০৫০০৫৩.৮২	৬৩১৮৫১.৫০	৫৫৭১৮৪.৫০	২৪৬৮৫৭.৬৭	২২৮১৮৭.০৩	০.০০	১৮৬৭০.৬৪	১৮৬৭০.৬৪	৩০২৬৩.০৮	২৯৬০৮.৬৯	০.০০	৬৫৪.৩৯	৬৫৪.৩৯	৯৭৯০৬.৯৭	৯৭৯০৬.৯৭	২৫%	৪.৭১%	২৫%	১.৮০%	
						(১৪.৬৮%)	(২১.৭৩%)		(২.৯৫%)	(৩.৩৫%)	(১.৮০%)	(২.৮২%)		(০.১০%)	(০.১২%)							
অনুমোদিত বরাদ্দ বিহীন প্রকল্প	৫																					
অননুমোদিত প্রকল্পঃ (এডিপি বইয়ে)	৬৯																					
মোট প্রকল্প সংখ্যাঃ	১৯৩																					
(মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এম এন্ড ই)																						

(মোহাম্মদ নূরুল আমিন খান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এম এন্ড ই)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৬-২৭)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রতিবেদন কাল: জুলাই ২০২৬।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প:																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঞ্চালবন্দ মহাষ্টমী পুনায়ান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০৪৪৮.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৬)-জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু:	১৭১/১	৯৫০.০০	৯৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৬)-জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু:	১৭১/২	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু:	১৭১/৩	৫৩১০.০০	৫৩১০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৮.৯৯/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ গোলাম মোশেদ	অনু:	১৭১/৪	৪৫৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	১১৮.৭৫	১১৮.৭৫			১২.০১	১২.০১					২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০৩%	WB	
৫	২২৪৪০৯৮০০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট (বি-স্ট্রিং)। (১৯০৯০০.০০/এপ্রিল/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)-জনাব মোহাম্মদ হাসান আলী	অনু:	১৭১/৫	৩২৪২০.০০	৩৪২০.০০	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	৮৫৫.০০	৮৫৫.০০			২.৮৪	২.৮৪					২৫%	০.০২%	২৫%	০.০১%	WB	
নতুন প্রকল্প:																							
৬	২২৪৪১২৯০০-দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪৮৭০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭১/৬	১০৯.০০	১০৯.০০			২৭.২৫	২৭.২৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
চলতি প্রকল্প:																							
৭	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু:	১৭২/৭	৬১৭৫০.০০	৬১৭৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৬.০০%	২৫%	০.০০%		
৮	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২৭৫৩০০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনু:	১৭২/৮	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		
৯	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনু:	১৭২/৯	৪৬.০০	৪৬.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			চৌভ	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ							লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১০	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৫৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ, এস, এম, সামসুজ্জোহা	অনু:	১৭২/১০	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			১৫৪.২১	১৫৪.২১					২৫%	৫.০০%	২৫%	১.৩৫%				
১১	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনু:	১৭২/১১	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৩৩০০.০০	৩৩০০.০০			১০৪.১৪	১০৪.১৪					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.৭৮%				
১২	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭)-জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনু:	১৭২/১২	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৪৩৬.০৮	২৪৩৬.০৮					২৫%	২২.১০%	২৫%	২১.৩৭%				
১৩	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনু:	১৭২/১৩	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৮৭৬.৪৯	১৮৭৬.৪৯			২৭৬.৫৪	২৭৬.৫৪					২৫%	৪.০০%	২৫%	৩.৬৪%				
১৪	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১২৬১০০.০০/ নভেম্বর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনু:	১৭২/১৪	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%				
১৫	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)। (২৯১৯৮৪.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ হোসেন বিশ্বাস	অনু:	১৭২/১৫	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			৪.৪৮	৪.৪৮					২৫%	২.৬৬%	২৫%	০.০৩%				
১৬	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু:	১৭৩/১৬	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৮৯৯.৮৬	১৮৯৯.৮৬			৫.০৫	৫.০৫					২৫%	৮.৩৯%	২৫%	০.০৭%				
১৭	২২৪১৪৭১০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (২৫৪৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনু:	১৭৩/১৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			১৪৭৫.০০	১৪৭৫.০০			০.০০						২৫%	৮.০০%	২৫%	০.০০%				
১৮	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনু:	১৭৩/১৮	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			৮.৮৬	৮.৮৬					২৫%	৮.৮৬%	২৫%	০.১২%				
১৯	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৮৫৫৮.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনু:	১৭৩/১৯	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
২০	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু:	১৭৩/২০	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
২১	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনু:	১৭৩/২১	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			০.০০						২৫%	২.০০%	২৫%	০.০০%				

ক্র.সি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপিবইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২২	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫৫৫৫০.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭)-জনাব এ কে ফজলুল হক	অনু:	১৭৩/২২	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			২০৩.০০	২০৩.০০					২৫%	১.৭২%	২৫%	১.০৭%		
২৩	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/ মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোঃ রেফফাত নূর	অনু:	১৭৩/২৩	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			২০৪.৬২	২০৪.৬২					২৫%	৩.৯৩%	২৫%	১.৪৪%		
২৪	২২৪২৮০৭০০-সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু:	১৭৩/২৪	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৫	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৩০০.০০/ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনু:	১৭৩/২৫	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৩৩২৫.০০	৩৩২৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৬	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)-জনাব মোঃ আব্দুর রাক্কাব	অনু:	১৭৪/২৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
২৭	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু:	১৭৪/২৭	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			১১৪.০০	১১৪.০০			৩.৭২	৩.৭২					২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৩%		
২৮	২২৪৩১৮০০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (২য় সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	অনু:	১৭৪/২৮	৩৫১৫০.০০	৩৫১৫০.০০			৮৭৮৭.৫০	৮৭৮৭.৫০			১২৭৩.৯১	১২৭৩.৯১					২৫%	৭.৬৩%	২৫%	৩.৬২%		
২৯	২২৪৩২৫৩০০-দুর্গিঝড় আত্মপান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ আহসান কবির	অনু:	১৭৪/২৯	৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৫৮৪৩.৭৫	৫৮৪৩.৭৫					২৫%	২০.০০%	২৫%	১৫.৩৮%		
৩০	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু:	১৭৪/৩০	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩১	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৫৭৫১.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনু:	১৭৪/৩১	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৪৭৪.৯৬	৪৭৪.৯৬					২৫%	১৪.৮২%	২৫%	৪.১৭%		
৩২	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫৮৭৮৫.৪৮/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৮)-জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল	অনু:	১৭৪/৩২	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১৯৬৬.৯০	১৯৬৬.৯০					২৫%	১৮.৩৯%	২৫%	১০.৩৫%		

ক্র.মি.ক্র.	কৌড় নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬)-জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনু:	১৭৪/৩৩	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			২৫.৫৯	২৫.৫৯					২৫%	১.০০%	২৫%	০.২৭%		
৩৪	২২৪৩৪৯২০০-“গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অনু:	১৭৪/৩৪	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৩৫	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৪৫২০০.০০/জানুয়ারী/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)-জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু:	১৭৪/৩৫	২৮৫০০.০০	২৮৫০০.০০			৭১২৫.০০	৭১২৫.০০			৬০০.৬৬	৬০০.৬৬					২৫%	৩.১৬%	২৫%	২.১১%		
৩৬	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (৬৯৬৫০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া	অনু:	১৭৫/৩৬	১৫২০০.০০	১৫২০০.০০			৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৫.০৩	৫.০৩					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০৩%		
৩৭	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৯৩৪৩.৪৯/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শহীদুল ইসলাম সরকার	অনু:	১৭৫/৩৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১০০৮.০০	১০০৮.০০					২৫%	২১.৫০%	২৫%	১০.৬১%		
৩৮	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু:	১৭৫/৩৮	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১৪৭৫.২৮	১৪৭৫.২৮					২৫%	৮.২১%	২৫%	৭.৭৬%		
৩৯	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামান সাদেক	অনু:	১৭৫/৩৯	২৮৫০০.০০	২৮৫০০.০০			৭১২৫.০০	৭১২৫.০০			৪৯.৫৬	৪৯.৫৬					২৫%	১.০০%	২৫%	০.১৭%		
৪০	২২৪৩৬৪২০০-ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ তাসাউর	অনু:	১৭৫/৪০	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪১	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৭৯৯৪৩.৮০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনু:	১৭৫/৪১	১৭১০০.০০	১৭১০০.০০			৪২৭৫.০০	৪২৭৫.০০			২২৯৪.৭০	২২৯৪.৭০					২৫%	১৪.০০%	২৫%	১৩.৪২%		
৪২	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু:	১৭৫/৪২	৯০০.০০	৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৩	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)-জনাব ওয়াহিদুজ্জামান	অনু:	১৭৫/৪৩	১৩৩০০.০০	১৩৩০০.০০			৩৩২৫.০০	৩৩২৫.০০			৬২.৪০	৬২.৪০					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৪৭%		
৪৪	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৫/৪৪	১২৫৫০.০০	১২৫৫০.০০			৩১৩৭.৫০	৩১৩৭.৫০			৭.২৩	৭.২৩					২৫%	১.৭৯%	২৫%	০.০৬%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকাংশ	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোহাম্মদ লতিফ হোসেন	অনু:	১৭৫/৪৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৬	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৭৭৫.০৩/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু:	১৭৬/৪৬	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			০.৮৩	০.৮৩					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০১%		
৪৭	২২৪৩৭৯৫০০-বাগেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯১৬২১.৩৫/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু:	১৭৬/৪৭	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			৫৭১.৩৮	৫৭১.৩৮					২৫%	১০.০০%	২৫%	৪.০১%		
৪৮	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনু:	১৭৬/৪৮	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৭১২.৫০	৭১২.৫০			১.১৭	১.১৭					২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০৪%		
৪৯	২২৪৩৮১৮০০-পোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনু:	১৭৬/৪৯	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫০	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনু:	১৭৬/৫০	২৩৭৫০.০০	২৩৭৫০.০০			২৯৩৭.৫০	২৯৩৭.৫০			২৪৭.৩৫	২৪৭.৩৫					২৫%	২.০০%	২৫%	১.০৪%		
৫১	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনু:	১৭৬/৫১	৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৩০১০.৪৬	৩০১০.৪৬					২৫%	১০.০০%	২৫%	৭.৯২%		
৫২	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু:	১৭৬/৫২	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৩	২২৪৩৯৩১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান খান	অনু:	১৭৬/৫৩	৩৮০০০.০০	৩৮০০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৪৪৬.৩৯	৪৪৬.৩৯					২৫%	৬.৮৭%	২৫%	১.১৭%		
৫৪	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু:	১৭৬/৫৪	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৫৫	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু:	১৭৬/৫৫	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১.৬১	১.৬১					২৫%	৫.২১%	২৫%	০.০৩%		
৫৬	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলাধীন গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু:	১৭৭/৫৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১১৫.০০	১১৫.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়কের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	২২৪৩৯৬৬০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৬৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৭/৫৭	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			২৭৫.০০	২৭৫.০০					২৫%	৪.১৯%	২৫%	২.৮৯%		
৫৮	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনু:	১৭৭/৫৮	৬৬৫০.০০	৬৬৫০.০০			১৬৬২.৫০	১৬৬২.৫০			৭৯.৭৯	৭৯.৭৯					২৫%	২.০০%	২৫%	১.২০%		
৫৯	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/ অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনু:	১৭৭/৫৯	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১০১.০১	১০১.০১					২৫%	২.০০%	২৫%	১.০৬%		
৬০	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনু:	১৭৭/৬০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১.৭৮	১.৭৮					২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০২%		
৬১	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলাধীন মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামান সাদেক	অনু:	১৭৭/৬১	১৪২.০০	১৪২.০০			৩৫.৫০	৩৫.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬২	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	অনু:	১৭৭/৬২	২১০০০.০০	২১০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			১৭১৫.০০	১৭১৫.০০					২৫%	১২.০০%	২৫%	৮.১৭%		
৬৩	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও বালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু:	১৭৭/৬৩	৭১২৫.০০	৭১২৫.০০			১৭৮১.২৫	১৭৮১.২৫			৫.৮২	৫.৮২					২৫%	১.০৩%	২৫%	০.০৮%		
৬৪	২২৪৪০০৭০০-ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, খুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক	অনু:	১৭৭/৬৪	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬৫	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোহাঃ নাশির উদ্দিন	অনু:	১৭৭/৬৫	২১৩৭৫.০০	২১৩৭৫.০০			৫৩৪৩.৭৫	৫৩৪৩.৭৫			৭৮.৫৭	৭৮.৫৭					২৫%	৪.৮৩%	২৫%	০.৩৭%		
৬৬	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনু:	১৭৮/৬৬	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			১.৮৪	১.৮৪					২৫%	৬.১২%	২৫%	০.০৪%		
৬৭	২২৪৪০৬০০০-বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৩৯৮৮.৬৩/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু:	১৭৮/৬৭	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০			২৮২৫.০০	২৮২৫.০০			০.০০						২৫%	০.৮৫%	২৫%	০.০০%		

ক্র.মি.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			জৈত	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)							লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৬৮	২২৪৪০৮-২০০-নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৮/৬৮	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			০.০০						২৫%	৬.১৮%	২৫%	০.০০%				
৬৯	২২৪৪০৯৩০০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু:	১৭৮/৬৯	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			৫৪.০৫	৫৪.০৫					২৫%	২.০০%	২৫%	১.১৪%				
৭০	২২৪৪১২৬০০-সাতার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৯০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আল আমিন ফয়সল	অনু:	১৭৮/৭০	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			৬০.০০	৬০.০০					২৫%	৬.৮৬%	২৫%	৬.৩২%				
৭১	২২৪৪১৭৩০০-সাতক্ষীরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ থেকে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দীন	অনু:	১৭৮/৭১	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			১৫২৪.৪৪	১৫২৪.৪৪					২৫%	১৬.৬৩%	২৫%	১৬.০৫%				
৭২	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনু:	১৭৮/৭২	১৪৭২.০০	১৪৭২.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IDB			
৭৩	২২৪১১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে মার্চ/২০২৮) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনু:	১৭৮/৭৩	৩৭২৭৯.০০	৪৭৫০.০০	৩২৫২৯.০০	১১২৯.০০	১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	KFW, GCF			
৭৪	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও ভব্বোর মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫৩৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দীক	অনু:	১৭৮/৭৪	১৩৪৪৭.৪৩	৬৫০০.০০	৬৯৪৭.৪৩	৬৯৪৭.৪৩	১৭২৯.৩৯	১৬২৫.০০	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	৫৮৫.৪৯	৪৮১.১০	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	২৫%	৫.০০%	২৫%	৪.৩৫%	IFAD			
৭৫	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (২য় সংশোধিত)। (৪১০৯৯২.২০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনু:	১৭৯/৭৫	৪৩১২৫.০০	৪৩১২৫.০০			১০০৩২.৯৮	১০০৩২.৯৮			৩.৪৭	৩.৪৭					২৫%	১১.৫৯%	২৫%	০.০১%	WB			
৭৬	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেকটিভিটি ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনু:	১৭৯/৭৬	৭৮৯৯৯.০০	১৯০০০.০০	৫৯৯৯৯.০০	৫৯৭৯৯.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			৫০১.৪৫	৫০১.৪৫					২৫%	১.০০%	২৫%	০.৬৩%	ADB			
৭৭	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (২য় সংশোধিত)। (৩৪১০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হক সুলতানা	অনু:	১৭৯/৭৭	৮৫৮.৮৯	৫৮০.০০	২৭৮.৮৯	২৭৮.৮৯	০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	ADB			
৭৮	২২৪২৬১৪০০-ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) (২য় সংশোধিত) (২৮৯০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু:	১৭৯/৭৮	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	JICA			

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপিবইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সহায়ের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৯	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও বুদ্ধি হাসকলে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার) (১ম সংশোধিত)। (৫৬০৪০১.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম	অনু:	১৭৯/৭৯	৬৫৪৮৬.০০	৪৮৬.০০	৬৫০০০.০০	৪০০০০.০০	১২১.৫০	১২১.৫০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
৮০	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আভার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স (১ম সংশোধিত)। (১১৩৭৭৫.২৪/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনু:	১৭৯/৮০	৩৭৬৯০.০০	৬৪০০.০০	৩১২৯০.০০	৩১২৯০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০			০.০০						২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	
৮১	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনবেসমেন্ট অফ লাইভস শ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনস্প্রডমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্লা)। (১৭৬০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনু:	১৭৯/৮১	৩২২৭০.০০	৪২৭০.০০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	১০৬৭.৫০	১০৬৭.৫০			০.০০				১১৫৬৪.৯৩	১১৫৬৪.৯৩	২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
৮২	২২৪৪১৬০০০-ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্রেসড রোহিঙ্গা পিপল এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইনস্প্রডমেন্ট প্রজেক্ট। (৬০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু:	১৮০/৮২	১৭৮২৮.৫৩	২৮৭৮.০০	১৪৯৫০.৫৩	১৪৯৫০.৫৩	৭১৯.৫০	৭১৯.৫০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	WB	
নতুন প্রকল্প:																							
৮৩	২২৪৪১২৭০০-ফেনী জেলার সদর উপজেলাধীন কাটামোবারকখোনা-চরকালিদাশ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৮৬০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৮) জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু:	১৮০/৮৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০			১৯০.০০	১৯০.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৮৪	২২৪৪২১৪০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (১৯৫২০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মাহবুব আলম	অনু:	১৮০/৮৪	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০						২৫%	০.৬০%	২৫%	০.০০%		
৮৫	২২৪৪২৩১০০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৫০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)। জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম	অনু:	১৮০/৮৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			১.৮৭	১.৮৭					২৫%	১.০০%	২৫%	০.১০%		
৮৬	২২৪৪২৩৫০০-কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৫ হতে জুন/২০২৩) জনাব মোহাম্মদ লতিফ হোসেন	অনু:	১৮০/৮৬	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			৩.১১	৩.১১					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০৭%		
৮৭	২২৪৪২১৯০০-জলবায়ু সহনশীল জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১২৬৮৮০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০৩০) জনাব সোনিয়া নওরিন	অনু:	১৮০/৮৭	৮৪৮৯.৫২	১৭৭৫.০০	৬৭১৪.৫২	৬৭১৪.৫২	৪৪৩.৭৫	৪৪৩.৭৫			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	IFAD DANIDA	
৮৮	২২৪৩৮০১০০-মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)-জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনু:	১৮১/৮৯	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১.৭৫	১.৭৫					২৫%	১.০০%	২৫%	০.০৩%		
৮৯	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৫৯৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদার	অনু:	১৮৪/১০১	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		

ক্র.মি.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্ষায়	এতিপা বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকাংশ	ভৌত				আর্থিক	
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৯০	২২৪৩৪৭৯০০-রাজশাহী জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম মজুমদা	অনু:	১৮৪/১০২	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০			১১৮৭.৫০	১১৮৭.৫০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%				
৯১	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। মোঃ জাকির হোসেন	অনু:	১৮৪/১০৩	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			২.০৬	২.০৬					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৩%				
৯২	২২২০১৮৮০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব শীর্ষক প্রকল্প (৪৩৫৫.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব ফেরদৌস আহমেদ	অনু:	৩৩৩/১	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%				
৯৩	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনু:	৩৩৩/২	৪৭৯.০০	৪৭৯.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
মোট (পল্লী) :						১২৩৭৫১৬.৩৭	৯১৭৮০৭.০০	৩১৯৭০৯.৩৭	২৬৩১০৯.৩৭	২০০৪২১.৪৭	২০০৩১৭.০৮	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	২৭৭৭৯.২১	২৭৬৭৪.৮২	১০৪.৩৯	১০৪.৩৯	১১৬৬৯.৩২	১১৬৬৯.৩২	২৫%	৫.৬৩%	২৫%	২.২৪%		
সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																									
চলতি প্রকল্প:																									
৯৪	২২৪২৭৭৮০০-চীপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন	অনু:	২১৭/১৯	১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
৯৫	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)-জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনু:	২১৭/২০	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
৯৬	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)-জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনু:	২১৭/২১	৬৭১০.০০	৬৭১০.০০			১৬৭৭.৫০	১৬৭৭.৫০			১৬.৭২	১৬.৭২					২৫%	১.০০%	২৫%	০.২৫%				
৯৭	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (৪৪১৮৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনু:	২২৪/৫১	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				
৯৮	"২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মউনসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) মোঃ ছয়ফুদ্দীন	অনু:	২২৪/৫২	১৪২৫০.০০	১৪২৫০.০০			৩৫৬২.৫০	৩৫৬২.৫০			১৩১৮.২৫	১৩১৮.২৫					২৫%	১০.২৯%	২৫%	৯.২৫%				
৯৯	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন	অনু:	২২৪/৫৩	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্বায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০০	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২২৮২৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু:	২২৪/৫৪	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩.০০%	২৫%	০.০০%		
১০১	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৭৪৬.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু:	২২৪/৫৫	২৩০০.০০	২৩০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০২	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনু:	২২৪/৫৬	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০			২.৭৭	২.৭৭					২৫%	৮.৩৩%	২৫%	০.০৩%		
১০৩	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোজাহার আলী প্রাং	অনু:	২২৪/৫৭	৬১০.০০	৬১০.০০			১৫২.৫০	১৫২.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৪	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনু:	২২৫/৫৮	২৩৬.০০	২৩৬.০০			৫৯.০০	৫৯.০০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৫	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার কর	অনু:	২২৫/৫৯	৭৫৫১.০০	৭৫৫১.০০			১৮৮৭.৭৫	১৮৮৭.৭৫			৩৯৬.২৯	৩৯৬.২৯					২৫%	৬.০০%	২৫%	৫.২৫%		
১০৬	২২৪৩৯৮১০০-পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জি এম মুজিবর রহমান	অনু:	২২৬/৬০	১১৯০.০০	১১৯০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৭	২২৪৪১১০০০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনু:	২২৬/৬১	৯৫০.০০	৯৫০.০০			২৩৭.৫০	২৩৭.৫০			০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০৮	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/ এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনু:	২২৬/৬২	২৪১৫.০০	২১৫০.০০	২৬৫.০০	২৬৫.০০	৬০৩.৭৫	৫৩৭.৫০	৬৬.২৫	৬৬.২৫	৪২.২০	৪২.২০					২৫%	৮.০০%	২৫%	১.৭৫%	KFAED	
১০৯	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮৬৭০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনু:	২২৬/৬৩	১৩৬৫০.০০	৬৬৫০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	১৬৬২.৫০	১৬৬২.৫০			০.০০						২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%	ADB	
১১০	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নমেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) (১ম সংশোধিত)। (৩২৫৫৮৬.০০/ এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনু:	২২৬/৬৪	২৩২৫৬.৭৮	১৫২.০০	২৩১০৪.৭৮	২৩১০৪.৭৮	৩৮.০০	৩৮.০০			০.০০						২৫%	০.৭৫%	২৫%	০.০০%	WB	

ক্র.সি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১১১	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৩৩৯৭৮১.০০/ জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ. এস. এম. রাশেদুর রহমান	অনু:	২২৬/৬৫	৩৯৩২৫.০০	১২৮২৫.০০	২৬৫০০.০০	২৩৫০০.০০	৩২০৬.২৫	৩২০৬.২৫			৫.০১	৫.০১					২৫%	০.০৩%	২৫%	০.০১%	JICA		
১১২	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব সরকার মোঃ সাজ্জাদ কবীর	অনু:	২২৬/৬৬	৫০৮৫০.০০	২৮৫০.০০	৪৮০০০.০০	৪৭৮৫০.০০	৭১২.৫০	৭১২.৫০			৬.৪৪	৬.৪৪					২৫%	২.১৫%	২৫%	০.০১%	ADB		
১১৩	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনু:	২২৬/৬৭	২৭৬০০.০০	৭৬০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০			২০.০০	২০.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০৭%	JICA		
১১৪	২২৪৩৭৭৮০০-ইস্প্রুডিং আরবান গভর্ন্যান্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (আইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব তোফায়েল আহমেদ	অনু:	২২৬/৬৮	৯৮২৪৫.৮২	১৮২৪৫.৮২	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০	২৩০৬১.৪৫	৪৫৬১.৪৫	১৮৫০০.০০	১৮৫০০.০০	৬৩২.৩০	৮২.৩০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	২৫%	২.২৬%	২৫%	০.৬৪%	ADB & AFD		
১১৫	২২৪৪০৫৮০০-রেজিলিয়েন্ট আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ গোলাম ইয়াজদানী	অনু:	২২৬/৬৯	৬৩৫৪৫.০০	৯৫০০.০০	৫৪০৪৫.০০	৫৪০৪৫.০০	২৩২৫.০০	২৩২৫.০০			২৩.০২	২৩.০২					২৫%	০.০৮%	২৫%	০.০৪%	WB		
১১৬	২২৪৪১২৪০০-আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার। (৫৯০৪২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)-মোঃ আব্দুল খালেক	অনু:	২২৬/৭০	১৩০৯৫.০০	১৯০০.০০	১১১৯৫.০০	০.০০	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.৬০	০.৬০					২৫%	০.৫০%	২৫%	০.০০৫%	KFW		
	উপমোট (নেপর):				৩৮৩৩৫৬.৬০	১১৩২৪৬.৮২	২৭০১০৯.৭৮	২৫৩৭৬৪.৭৮	৪৩৯৩৬.২০	২৫৩৬৯.৯৫	১৮৫৬৬.২৫	১৮৫৬৬.২৫	২৪৬৩.৬০	১৯১৩.৬০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৮৬২৩৭.৬৫	৮৬২৩৭.৬৫	২৫%	২.২৬%	২৫%	০.৬৪%		
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																								
চলতি প্রকল্প:																								
১১৭	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনু:	১০৫/৮২		৯০০০.০০		৯০০০.০০		০.০০				০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%			
১১৮	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনু:	১০৫/৮৩		১০৮৫৫.০০		৫০০০.০০		৫৮৫৫.০০		৪৯৩৩.০০		১২৫০.০০		১২৫০.০০		১৫.৬৭	১৫.৬৭	২৫%	৩.৮০%	২৫%	০.১৪%	JICA	
১১৯	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২৪৬১৬১.৮২/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনাশুল কবীর	অনু:	১০৫/৮৪		৪১১৭৭.৩৫		৫০০০.০০		৩৬১৭৭.৩৫		৩৫৩৭৭.৩৫		১২৫০.০০		১২৫০.০০		৪.৬০	৪.৬০	২৫%	১.০০%	২৫%	০.০১%	ADB, Netha rland, IFAD	
	উপমোট (কৃষি):				৬১০৩২.৩৫		১৯০০০.০০		৪২০৩২.৩৫		৪০৩১০.৩৫		২৫০০.০০		২৫০০.০০		০.০০	০.০০	২৫%	১.৩৫%	২৫%	০.০৩%		
	সর্বমোট:				১৬৮১৯০৫.৩২		১০৫০০৫৩.৮২		৬৩১৮৫১.৫০		৫৫৭১৮৪.৫০		২৪৬৮৫৭.৬৭		২২৮১৮৭.০৩		১৮৬৭০.৬৪	১৮৬৭০.৬৪	২৫%	৪.৭১%	২৫%	১.৮০%		
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প																								
সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে জুন/২০২৯)।	অনু:	৪৮৯/৪৮৬																					

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২	ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (৪২৬.৫৯/মে/২০২৬ হতে জুন/২০২৭)।	অনু:	৪৮৯/৫০৬																				
৩	এলজিইডিতে ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রতিষ্ঠানীকরণ এবং টেকসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৩৪৫০.০০/জানুয়ারি/২০২৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৯)।	অনু:																					
সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																							
৪	Livable and inclusive citites for all (LICA) (৬৬৯২.০০ (৬৫৩০.০০)/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অনু:	৫৩১/১১৯																			GIZ	
৫	Support for the Localization of National Climate Adaptation Targets (LOCAT) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (৩৮৬৭.৩০ (৩৭৯২.৩০)/ (ডিসেম্বর/২০২৫ থেকে মে/২০২৮)।	অনু:	৫৩১/১২১																			GIZ	
এডিপি বইয়েল স বৃদ্ধ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা																							
জিওবি অর্থায়নে																							
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)																							
১	২০২৪০১৩৭০৫০০- Feasibility Study for Preparation of Sustainable Small Scale Water Resources Management Project (SSSWRMP). (৪৯৯.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৭)		৪৭৮/২৫৮																				
২	২০২৪১১৩৭০১৮০- বিদ্যমান ৩০ টি রাবার ড্যাম এবং ৭ টি CAD(Command Area Development) উপ-প্রকল্পের Ehancement এবং পুনর্বাসনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (৫০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৭)		৪৭৮/২৫৯																				
সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৩	২০২৩১১৩৭১১৬০- মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩২২৮০০.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৪৭৯																				
৪	২০১৯১১৩৭০১৫০- বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা) সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৯২৫৬.০০/৩১-০৭-২০২৫ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৮৩																				
৫	২০১৯১১৩৭০২৪০- ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১৯৫০০০.০০/০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৮)	অননু:	৪৮৯/৪৮৪																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬	২০২১১১৩৭০৫৭০- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৮৫																				
৭	২০২৩১১৩৭০২৫০- বৃহত্তর যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২০০০০.০০/০১-০১-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৮৭																				
৮	২০২৩১১৩৭০৩২০- শেরপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৮৯/৪৮৮																				
৯	২০২৩১১৩৭০৭০০- গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (৪৯৯০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৮৯/৪৮৯																				
১০	২০২৩১১৩৭০৭১০- চন্দনাইশ উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর উপর সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৫০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৪৯০																				
১১	২০২৪০১৩৭০২৫০- পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী শীর্ষক প্রকল্প। (২০৮২১২.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯১																				
১২	২০২৪০১৩৭০৩৩০- 'উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ' প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/০১-০১-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯২																				
১৩	২০২৩১১৩৭০২৮০- খুলনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/০১-০১-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৪৯৩																				
১৪	২০২৩১১৩৭০৬৫০- 'উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প। (৩৮৫০০০.০০/০১-০১-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯৪																				
১৫	২০২৪০১৩৭০০৬০- খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।(৩২০০০০.০০/ ০১-০৭-২০২৪ থেকে ০১-০৬-২০২৮)	অননু:	৪৮৯/৪৯৫																				
১৬	২০১৯০১৩৭০১০০- ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২৮০০০০.০০০২-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৮৯/৪৯৬																				
১৭	২০১৯০১৩৭০১২০- বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার মুদারহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৩৪২০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৪৯৭																				
১৮	২০১৯০১৩৭০৪৪০- দেশবাগী গ্রামীণ সড়কে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৪০৭০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯৮																				

ক্র.সি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এতিপিবইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৯	২০১৯১১৩৭০২৭০- রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২৫১০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৪৯৯																				
২০	২০২১১১৩৭০৯০০- এলজিইডির আইটি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৮৭.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৭)	অননু:	৪৮৯/৫০০																				
২১	২০২৩১১৩৭০২৭০- “গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প”। (১৪০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৫০১																				
২২	২০২৪০১৩৭০৪০০- এলজিইডি’র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (CTCL) ও নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (CSTCL) স্থাপন। (৪৯২৫৫.০০/০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৫০২																				
২৩	২০২৪১১৩৭০৩১০- ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭৭৪৩.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৫০৩																				
২৪	২০২৬০১৩৭০৬৩০- বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৭৮৫০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৮৯/৫০৪																				
২৫	২০২৬০১৩৭০৬৭০- "বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প। (৫৬০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৮৯/৫০৫																				
২৬	২০১৯১১৩৭০০৫০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প - চট্টগ্রাম বিভাগ। (৩০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫০৭																				
২৭	২০১৯১১৩৭০০৬০- সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (খাল-ভিত্তিক টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা)। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫০৮																				
২৮	২০২১১১৩৭০৪৫০- কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯০/৫০৯																				
২৯	২০২৩১১৩৭০৩৬০- বাংলাদেশ স্ট্রাটাজিক ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড রেসিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (বি-সেফ)। (২৮৮৮১১.২৫/০১-১২-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০৩২)	অননু:	৪৯০/৫১০																				
৩০	২০২৪০১৩৭০৬৬০- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৬০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯০/৫১১																				
৩১	২০২৬০১৩৭০৪৬০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – ঢাকা বিভাগ। (৪০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১২																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপ বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকা (সিউডিয়াট)	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩২	২০২৬০১৩৭০৪৭০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – খুলনা বিভাগ। (২০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩১-০৭-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৩																				
৩৩	২০২৬০১৩৭০৪৮০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – রাজশাহী বিভাগ। (২০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৪																				
৩৪	২০২৬০১৩৭০৪৯০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – সিলেট বিভাগ। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৫																				
৩৫	২০২৬০১৩৭০৫০০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – বরিশাল বিভাগ। (১৫০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৬																				
৩৬	২০২৬০১৩৭০৫১০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – ময়মনসিংহ বিভাগ। (১৫০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৭																				
৩৭	২০২৬০১৩৭০৫২০- গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প – রংপুর বিভাগ। (১৭০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৮																				
৩৮	২০২৬০১৩৭০৫৫০- ইউনিয়নক এর মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিবেশ বান্ধব গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ। (৩০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫১৯																				
৩৯	২০২৬০১৩৭০৫৬০- গ্রাম সড়কে স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাস্তা (সিসি) নির্মাণ প্রকল্প। (২০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫২০																				
৪০	২০২৬০১৩৭০৫৭০- গ্রাম সড়কে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯০/৫২১																				
৪১	২০২৬০১৩৭০৬১০- নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৯০/৫২২																				
৪২	২০২৫০১৩৭০৪০০- সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯০/৫২৩																				
৪৩	২০২৬০১৩৭০৫৩০- তিন পার্বত্য জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। (১০০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩১)	অননু:	৪৯২/৫৬১																				
সেক্টর: গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																							
৪৪	২০২০০১৩৭০৩৭০- কিশোরগঞ্জ জেলার ৮টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৬০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৯৮/৬৯২																				

ক্র.মি.ক্র.	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				মোট	টাকাংশ	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	২০২৬০১৩৭০৬৪০- বগুড়া জেলার বগুড়া, গাবতলী ও শিবগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৯৮২০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৪৯৯/৭১৫																				
৪৬	২০২৬০১৩৭০৬৬০- ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯২৫.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৪৯৯/৭১৬																				
৪৭	২০২৬০১৩৭০৬৮০- মানিকগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৮)	অননু:	৪৯৯/৭১৭																				
৪৮	২০২০১১৩৭০৭৩০- ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। (২৩৯০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭২৭																				
৪৯	২০২৩১১৩৭১১১০- “ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (৪৮১০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭২৮																				
৫০	২০২৫০১৩৭০০২০- সুপীণগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত কাটাখালী খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫৭২.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭২৯																				
৫১	২০২২১১৩৭০২৬০- চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫০০০.০০/০১-০১-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৭)	অননু:	৫০০/৭৩০																				
৫২	২০২২১১৩৭০২৯০- ধামরাই ও সাভার পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৫০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭৩১																				
৫৩	২০২২১১৩৭০৫৬০- সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭৩২																				
৫৪	২০২৩১১৩৭০৫০০- শেরপুর জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১০০০.০০/০১-০১-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৯)	অননু:	৫০০/৭৩৩																				
৫৫	২০২৩১১৩৭১২০০- গলাচিপা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৩০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭৩৪																				
৫৬	২০২৪০১৩৭০২১০- ফরিদপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৭৯.০০/০১-০১-২০২৬ থেকে ৩১-১২-২০২৮)	অননু:	৫০০/৭৩৫																				
৫৭	২০২৩১১৩৭১২১০- নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০৩০০.০০/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৮)	অননু:	৫০০/৭৩৬																				
৫৮	২০২৬০১৩৭০৬২০- বগুড়া জেলার ৯টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (৭০০০০.০০/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০৩০)	অননু:	৫০০/৭৩৭																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এতিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক অর্থায়নে																						
	সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																						
৫৯	২০২৪১১৩৭০২২০- ক্লাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন প্রকল্প। (CSMART) (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০৩২) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: বিশ্ব ব্যাংক	অননু:	৫২৯/৯৩																				
৬০	২০২১১১৩৭০৮৪০- হাওর এরিয়া রেজিলিয়েন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (HARD)। (৩৫০০০০.০০(২৫০০০০.০০)/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: জাইকা	অননু:	৫২৯/৯৪																				
৬১	২০২৩০১৩৭০১৫০- লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি এন্ড ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট। (LCIP) (৬০০০০০.০০(৫০০০০০.০০)/০১-০১-২০২৭ থেকে ৩১-১২-২০৩১) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এডিবি	অননু:	৫২৯/৯৫																				
৬২	২০২৩১১৩৭০৮৩০- সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প। (১৯২৫০০.০০(১৪৫০০০.০০) / ০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৯) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: বিশ্ব ব্যাংক	অননু:	৫২৯/৯৮																				
	সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী																						
৬৩	২০২৩১১৩৭০৪৮০- বাংলাদেশের সকল পৌরসভার নাগরিক সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন। (২৪৩০০.০০(২০০০০.০০)/ ০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯)	অননু:	৫৩১/১১৫																				
৬৪	২০২৬০১৩৭০৭০০- ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন আরবান স্লাম ইন ঢাকা সিটি (৬৫০,০০০.০০(৫২০,০০০.০০)/০১-০৭-২০২৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৯) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: বিশ্ব ব্যাংক	অননু:	৫৩১/১১৭																				
৬৫	২০২৩১১৩৭০৫৭০- সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/০১-০১-২০২৪ থেকে ৩১-১২-২০২৮) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এআইআইবি	অননু:	৫৩১/১২০																				
৬৬	২০২৪১১৩৭০১৬০- টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স- ইনোভেশন ফর ক্লাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (INCLUDE) (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/০১-০১-২০২৫ থেকে ৩১-১২-২০২৮) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: জিআইজেড	অননু:	৫৩১/১২২																				
৬৭	২০২৫০১৩৭০০৩০- টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (Smart City). (৪৬৮১.০০ (৪৫৫১.০০)/ ০১-০৮-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৭) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এআইআইবি	অননু:	৫৩১/১২৩																				

ক্র মি ক্র	কোড নম্বর ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদ নের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৬-২৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবনুশ্রুতি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাংকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (পিডিড্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৮	২০২৪১১৩৭০২৪০- নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫,০০০.০০ (২৬৫,০০০.০০)/০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬- ২০৩০) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: এডিবি	অননু:	৫৩১/১২৪																				
৬৯	২০২৫০১৩৭০২৩০- আরবান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) (UCRIP-II). (১৯৩০৪.৮৮(১৫৩৪৫.২৯)/ ০১-০৭-২০২৫ থেকে ৩০-০৬-২০৩০ প্রকল্প সাহায্যের উৎস: কেএফডব্লিউ	অননু:	৫৩১/১২৫																				