


খুলনা অঞ্চলের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ৪ (চার) জেলায় ২০২১-২২ অর্থ-বছরে
গৃহীত/চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম	ক্রঃ নং	গৃহীত উন্নয়ন স্কীমের সংখ্যা	গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩০ সেপ্টেম্বর/ ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির		মন্তব্য			
						আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত গড় (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯			
রাজস্ব বাজেটের চলমান প্রকল্প											
এল জি ই ডি	গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ (২০২১-২০২২)ঃ										
	১।	৩১	Carried Overঃ	১৪০১.৯৭	১৩,১৭১.৩৯	১২৫.৮৯	৭০				
		১৭১	Periodic Maintenanceঃ	১৩৮৮৯.০৫					২১৫.০২	১০	
		১০৫	Routine Maintenance(off Pavement)ঃ	১৩৩২.৯৮							
		৪	Routine Maintenance(On Pavement)ঃ	১১৫							
প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প :											
	২	১৯১	চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়; NBIDGPS)ঃ	১৪,৪১১.২৬	২,০৪৫.০০	১,৭০৬.৯৫	৬৭				
	৩	১৪৯	চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়; NBIDNNGPS)ঃ	১০,৩৭৮.৯৯	১,৪৩৫.৫০	১,১৪৭.৬৯	৭৪				
	৪	২৪৩	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমসূচী (পিইডিপি-৪)	১৯,১২৫.৯১	১,৮০৩.৩২	১,৩৫৫.৫০	৩৬				
এলজিইডি'র আওতায় গৃহীত চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ :											
	৫	০	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প-২ (IRIDP-2) :	-	-	-	১০০				
	৬	৯৯	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প-৩(IRIDP-3) :	৭,৯৩৪.৫৩	৪৫০.০০	৪০৬.৭৪	৩৮				
এল জি ই ডি	৭	৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (LBC) :	৯৪৪.৪৩	-	-	৯৬				
	৮	৪	Disaster Risk Management Enhancement Project :	১,৬৪১.৭৭	-	-	৪৯				
	৯	১	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (UMC) :	৫৭.৭৯	৩৭.৭৬	-	৯৯				
	১০	৯	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প :	৬৫৭.২০	-	-	৯০				


২২/১০/২২



উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম	ক্রঃ নং	গৃহীত উন্নয়ন স্কীমের সংখ্যা	গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩০ সেপ্টেম্বর/ ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির		মন্তব্য
						আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত গড় (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	১১	১০	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প :	২,৭৫০.৩২	-	-	৫৬	
	১২	৭৩	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (JRRIDP) :	৪,৩২১.৫৯	৩০০.০০	৩০০.০০	৫৭	
	১৩	১	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ষায়) (DIRIP) :	১৫৬.২৮	-	-	৮৩	
এল জি ই ডি	১৪	৪৫	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প :	৮০৭.৮৪	-	-	৫৭	
	১৫	০	গুরুত্বপূর্ণ ০৯(নয়) টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প :	-	-	-	১০০	
	১৬	১৮৮	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (KDRIDP):	২২,৯৬৩.০৩	২,৬০০.০০	১,১০৩.২৫	৬৯	
	১৭	২	পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নিমাণ :	২,২৮৬.৬৫	১০০.০০	৮১.৫৭	৪১	
	১৮	৩৩	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প ।	১,৭০৭.৫৪	২৫৮.৭৪	৪৮.৯৮	৮১	
	১৯	১২	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প :	২,৩৮২.৫৮	১০০.০০	১০০.০০	২৭	
	২০	৭	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (FDDRIP) :	২,০৯৩.৯২	৩৫০.০০	১২৫.২৩	৫১	
	২১	১২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) :	৭১.৫২	-	-	৯৯	
	২২	৯	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থাপন সমূহ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি যাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (CHSMMP) :	৩৯৪.৬৮	৩০.০০	১৯.২৬	৭৯	
	২৩	৩০৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (KBS) :	৩৬,৪২৯.৭০	১,৮১৮.০০	১,৭৭১.১৬	৬১	
	২৪	১৯	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প(VRRP) :	৭৮১.০৬	৮০.০০	৭৯.৯৮	৫৩	
	২৫	৩৪	সারাদেশে পুকুর,খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) :	৮৩৬.০৪	-	-	৮২	
	২৬	৭	রুরাল কানেকটিবিটি ইমপ্রভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP) :	৪,৬৬১.৪৯	-	-	৭৭	
	২৭	০	শিল্প একাডেমীর জন্য “মুক্ত মঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন নিমাণ” :	-	-	-	১০০	
	২৮	৩১	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) উন্নয়ন প্রকল্প :	৫০৯.৬৩	-	-	৬৯	

Khand
২২/১০/২১

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার নাম	ক্রঃ নং	গৃহীত উন্নয়ন স্কিমের সংখ্যা	গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	২০২১-২০২২ অর্থ- বছরে প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩০ সেপ্টেম্বর/ ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির		মন্তব্য	
				আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত গড় (%)				
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	২৯	১২	রাজস্ব বাজেটভুক্ত সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (IWRM) :	১৭৩.৩২	-	-	৯২		
	৩০	১০	Program for Supporting Rural Bridge (SupRB)	১১৬.২৫	-	-	৭২		
	৩১	৬	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ (UHBP)	৩,৭৮২.১৫	-	-	২		
	৩২	৪১	ঘূর্ণিঝড় আক্ষান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প	৩,১৮৯.৯৬	১৫০.০০	-	১৮		
মোট :		১৮৬৭		১৬২,৩০৬.৪৩	২৪,৭২৯.৭১	৮,৫৮৭.২২	৬৭		
চুক্তি= ১৮৬৭ টি				চুক্তি মূল্য = ১৬২৩ কোটি ৬ লক্ষ	বরাদ্দ = ২৪৭ কোটি ২৯ লক্ষ	খরচ= ৮৫ কোটি ৮৭ লক্ষ			



এস এম আকবর হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
খুলনা অঞ্চল, এলজিইডি, খুলনা

২২/১০/২০২১