

বিভাগীয় শহর, জেলা/উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন : ছক-২

অধিকার : খুলনা

জেলা/উপজেলা/প্রকল্পের নাম।	উপজেলার নাম/প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি		মন্তব্য
					৩০-০৯-২০২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	কাজের অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খুলনা/উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	রূপসা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		১৬৭.৮৪	১৬৭.৮৪	১৬৪.৭৭	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	তেতরাঙ্গা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৩৭.৯৫	২৩৭.৯৫	২৩০.৬২	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	নিমলিয়া উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৩৯.৭৯	২৩৯.৮৪	২৩৯.৬৭	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	ফুলতলা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		১৩১.৫৮	১৩১.৫৮	১২৩.৪৮	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	ভূমুরিয়া উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	জুন/২০২২	২৩৩.৭৪	২৩৩.৭৪	২৩৩.৩৮	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	বটিয়াঘাটা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৬৬.১২	২৬৬.১২	২৬৬.১১	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	দাকোপ উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		৩৩২.৯৭	৩৩২.৯৭	৩৩২.৯৭	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	পাইকগাছা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২২৯.৯৫	২২৯.৮৫	২২৯.১৫	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	ককরা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৮৫.৬২	২৮৫.৬২	২৮৪.১৪	১০০%	
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		৩২২.৮০	২৮৩.৪২	৮০.০০	৩৫%	
১০টি	জেলা মোট :		২৪৪৮.৩৬	২৪০৮.৯৩	২১৮৪.২৯	৯৩%	
	সদর উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৯৮.৫৮	২৯৮.৫৮	২৯৭.৮৮	১০০%	
	মোলাহাট উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২২৬.২৩	২২৬.২৩	২২৬.১৯	১০০%	
	ফকিরহাট উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২১৫.৬৫	২১৫.৬৫	২১৯.৯৩	১০০%	
	রামগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		৩০০.৪৬	৩০০.৪৬	৩০০.০৩	১০০%	
	কচুয়া উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	জুন/২০২২	২৮২.৩২	২৮২.৩২	২৮২.৩১	১০০%	
	মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৩১.৩৩	২৩১.৩৩	২২৭.৪২	১০০%	
	শরণখোলা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৮০.৮২	২৮০.৮২	২৮০.৮২	১০০%	
	মোংলা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৪৯.৭৫	২৪৯.৭৫	২৪২.০৭	১০০%	
	চিলশারী উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৫৪.৬৭	২৫৪.৬৭	২৪৫.৪৬	১০০%	
০৯টি	জেলা মোট :		২৩৩৯.৮১	২৩৩৯.৮১	২৩২২.২১	১০০%	

জেলার নাম /প্রকল্পের নাম।	উপজেলার নাম/প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি		মন্তব্য
					মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	কাজের অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সাতক্ষীরা	সদর উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	জুন/২০২১	১২৪.৮	১২৪.৮	১০০%		
	কলাবায়া উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২০৫.২	২০৫.২	১০০%		
	দেবহাটা উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		১৭৫.১৭	১৭৫.১৭	১০০%		
	কালিগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৬৪.৮৭	২৬৪.৮৭	১০০%		
	আশাশুনি উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		৩০৬.২	৩০৬.২	১০০%		
	শ্যামনগর উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২২৯.১২	২২৯.১২	১০০%		
০৭টি	জেলা মোট :		১৫১৪.২৪	১৫১৪.২৪	১০০%		
নড়াইল	সদর উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ	জুন/২০২১	২০৯.৩৫	২০৯.৩৫	১০০%		
	লোহাগড়া উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৬৯.৫৭	২৬৯.৫৭	১০০%		
	কালিয়া উপজেলায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ		২৬০.০২	২৬০.০২	১০০%		
০৩টি	জেলা মোট :		৭৩৮.৯৪	৭৩৮.৯৪	১০০%		
২৯টি	অঞ্চল মোট :		৭০৪১.৩৫	৭০৪১.৩৫	১০০%		



(এস, এম, আকবর হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডি, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

se.khulna@lged.gov.bd