

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তথ্য:

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাপ্তি ব্যয় ও অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ			অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত অর্থব্যয়	অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত অর্থব্যয় ও ব্যয়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত		
				জিওবি	প্রকল্প ঋণ	মোট			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১.	<u>প্রকল্পের নাম:</u> অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ <u>মেয়াদকাল:</u> জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৬ (উল্লেখ্য: প্রকল্পটি "সি" ক্যাটাগরিভুক্ত থাকায় প্রকৃত কাজ জানুয়ারি, ২০২৪ হতে আরম্ভ হয়)। <u>প্রকল্প পরিচালকের নাম:</u> মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ উর্ধ্বতন প্রকৌ. প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।	১১৫৯৬.৬১ লক্ষ টাকা	জিওবি	<u>পূর্ব-১:</u> মেরিন ওয়ার্কশপ ভবন নির্মাণ, সি- মানশীপ ভবন এবং ট্রেনিং লেকের সার্ভাইজাল ট্রেন নির্মাণ, রাডার ভবন নির্মাণ, ডেমা হল ভবন নির্মাণ, অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ। <u>পূর্ব-২:</u> কর্মকর্তাদের ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ (১৫০০ বর্গফুটের, প্রতি তলায় ২ টি ইউনিট), কর্মকর্তাদের ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ (১২৫০ বর্গফুটের, প্রতি তলায় ৪টি ইউনিট), স্টাফ দের ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ (৮০০ বর্গফুটের, প্রতি তলায় ৪ টি ইউনিট) - ২টি। <u>পূর্ব-৩:</u> মসজিদভবননির্মাণ, প্রশাসনিকভবনের ৩য় এবং ৪র্থ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪তলা ব্যাচেলর অফিসার্স ডরমিটরি, ৬তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪তলা ব্যাচেলর স্টাফ ডরমিটরি। <u>পূর্ব-৪:</u> সুইমিংপুলসহ জিমনেসিয়াম ভবন নির্মাণ, প্রধান নিরাপত্তা কক্ষ সাথে প্রধানফটক, সেব্রিপোস্ট, সাব-স্টেশনভবন ও পাম্প হাউস নির্মাণ। <u>পূর্ব-৫:</u> (ক) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও কাঁটা তার (খ) অভ্যন্তরীণ নতুন রাস্তা নির্মাণ (গ) মাস্টারড্রেন, সারফেইসড্রেন, আপ্রোন (ঘ) ৬'-০" প্রস্থের ওয়াকওয়ে। <u>পূর্ব-৬:</u> বনায়ন <u>পূর্ব-৭:</u> বহিঃ পানি সরবরাহ, এসটিপি নির্মাণ , ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন ইত্যাদি	৩০০০.০০ লক্ষ টাকা	-	৩০০০.০০ লক্ষ টাকা	১৫০০.০০ লক্ষ টাকা	২.৫৭ লক্ষ টাকা (০.০৯%)	১৮৭১.০৯ লক্ষ টাকা (১৬.২৭%)	২৫%

(Signature)

২০/১১/২০২৫

মোহাম্মদ শহিদ উল্লাহ

প্রকল্প পরিচালক

"অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ
মেরিন একাডেমির আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।

(Signature)

১০/১১/২০২৫

মোঃ মনজুরুল কবীর

কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয় ও অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ			অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত অর্থছাড়	অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত অর্থব্যয় ও ব্যয়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত	
				জিওবি	প্রকল্প ঋণ	মোট			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
			<u>পূর্বে:</u> Providing of Overhead Distribution Line & Compound/Security Line. <u>পূর্বে:</u> Supply, Installation, Testing & Commissioning of Centrifugal & Sub-mersible Pump motor set with standby. <u>পূর্বে:</u> Supply, Installation, Testing & Commissioning of Stage Light, Sound System and PA System. <u>পূর্বে:</u> Supply, Installation of Lightning arrester. <u>পূর্বে:</u> Supply, Installation, Testing & Commissioning of Telephone, PABX& Intercom system. <u>পূর্বে:</u> Supply, Installation, Testing & Commissioning of CCTV & Access Control System. <u>পূর্বে:</u> Internal Server & Computer Networking System. <u>পূর্বে:</u> Internal Server & Computer Networking System. <u>পূর্বে:</u> PDB/REB, Licensing Board Fee & Connection Charge.							

১০/১১/২০২৫

মোঃ মনজুরুল কবীর
কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।

১০/১১/২০২৫

মোঃ মনজুরুল কবীর
কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।