



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mincom.gov.bd



বিষয়: জুলাই ২০২১ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৪ এপ্রিল ২০২২
সময় : দুপুর ১:৩০ টা
সভার স্থান : জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি : রেকর্ডেড।

২.০ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বাংলাদেশ সরকার/নিজস্ব তহবিল/প্রকল্প সাহায্যপুষ্ট এবং নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যার মধ্যে ০৬ টি বিনিয়োগ ও ০৪ টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে ১১৫.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ৩১.৭৪ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৭৬.৮৬ কোটি টাকা এবং নিজস্ব ৯.৯৪ কোটি টাকা। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে জিওবি/নিজস্ব তহবিল/পিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০৯টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৪.৭২ কোটি টাকার বিপরীতে ৪২.৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৩৬.৮৯%। এছাড়া, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ০.৮২ কোটি টাকার বিপরীতে ০.৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৬১.৪৫%। সার্বিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ১০ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৫.৫৪ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২.৮৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩৭.০৭%।

৩.০ চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে উল্লেখ করা হলো:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে মার্চ ২০২২ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
১।	বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ (১ম সংশোধন) (জুলাই ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২৩) [পিএ-চীন সরকার] মোট: ১৩০৩.৫০ জিওবি: ৪৭৫.০০ পিএ: ৬২৫.৭০ ইপিবি: ২০২.৮০	মোট: ৬.৯৫ জিওবি: ০.৮৬ পিএ: ০.০০ ইপিবি: ৬.০৯ মোট: ৪.৮৭ জিওবি: ০.৮৬ পিএ: ০.০০ ইপিবি: ৪.০১ অগ্রগতি: ৭০.০৯%	মোট: ৮২১.৩৭ জিওবি: ২৬৯.০৯ পিএ: ৫২৫.৯৩ ইপিবি: ২৬.৩৫ অগ্রগতি: ৬৩.০১%	জমি বরাদ্দ ও রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে রাজউক এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে মার্চ ২০২২ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
২।	এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস্ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩) (পিএ: আইডিএ, ডব্লিউবি) মোট: ১০১২.১২ জিওবি: ১৭২.১২ পিএ: ৮৪০.০০	মোট: ৮১.৭৭ জিওবি: ১৭.২৬ পিএ: ৬৪.৫১ মোট: ২৯.৮৩ জিওবি: ১.২৪ পিএ: ২৮.৫৯ অগ্রগতি: ৩৬.৪৮%	মোট: ২১৬.৪৯ জিওবি: ১২১.৬৬ পিএ: ৯৪.৮৩ অগ্রগতি: ২১.৩৯%	দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্প দলিল যথাযথভাবে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩।	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২৩) (পিএ: আইডিএ, ডব্লিউবি) মোট: ৭২.৩৮ জিওবি: ৪.৮০ পিএ: ৬৭.৫৮	মোট: ১১.১৫ জিওবি: ০.৬৫ পিএ: ১০.৫০ মোট: ৫.২৫ জিওবি: ০.৩৯ পিএ: ৪.৮৬ অগ্রগতি: ৪৭.১২%	মোট: ২৫.১৩ জিওবি: ২.৬৭ পিএ: ২২.৪৬ অগ্রগতি: ৩৪.৭২%	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রশিক্ষণ শেষ করতে হবে।
৪।	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাস্টস (২য় সংশোধন) (জানুয়ারি ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৩) মোট: ৯.৯৯ জিওবি: ৮.৯৭ বিটিবি: ১.০২	মোট: ০.৭৫ জিওবি: ০.৭২ বিটিবি: ০.০৩ মোট: ০.৩৪ জিওবি: ০.৩৪ বিটিবি: ০.০০ অগ্রগতি: ৪৫%	মোট: ৭.৯৪ জিওবি: ৭.০১ বিটিবি: ০.৯৩ অগ্রগতি: ৭৯.৪৭%	প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
৫।	ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা করব (১ম সংশোধন) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) মোট: ১৪.৫২ জিওবি: ১৪.৫২	মোট: ৭.১৬ জিওবি: ৭.১৬ পিএ: ০.০০ মোট: ১.৭০ জিওবি: ১.৭০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ২৩.৭৬%	মোট: ৭.১০ জিওবি: ৭.১০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৪৮.৮৭%	প্রকল্পে সংস্থানকৃত প্রশিক্ষণসহ সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
৬।	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (আগস্ট ২০১৮-জুলাই ২০২২) [পিএ- ডব্লিউটিও] মোট: ৯.৯৫ জিওবি: ১.০১ পিএ: ৮.৯৪	মোট: ১.৯২ জিওবি: ০.০৭ পিএ: ১.৮৫ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ০.০০%	মোট: ০.৪৬ জিওবি: ০.১৬ পিএ: ০.৩০ অগ্রগতি: ৪.৬৫%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে মার্চ ২০২২ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
৭।	ফিজিবিলিটি স্টাডি অন এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস অব এগ্রো-প্রোডাক্টস এ্যান্ড জুটগুডস (ECAJ) অব বাংলাদেশ (এপ্রিল ২০২০-জুলাই ২০২১) মোট: ৪.৩০ জিওবি: ৪.৩০	মোট: ০.০১ জিওবি: ০.০১ পিএ: ০.০০ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০%	মোট: ০.১৪ জিওবি: ০.১৪ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩.২২%	
৮।	টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ -ডিসেম্বর ২০২৩) মোট: ২৪.৯৫ জিওবি: ২৪.৯৫	মোট: ৫.০০ জিওবি: ৫.০০ পিএ: ০.০০ মোট: ০.৩৩ জিওবি: ০.৩৩ অগ্রগতি: ৬.৬০%	মোট: ০.৬৮ জিওবি: ০.৬৮ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ২.৪১%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
৯।	ডায়াগনোস্টিক ট্রেড ইন্ট্রিশন স্টাডি আপডেট অব বাংলাদেশ (ফেব্রুয়ারি ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩)। মোট: ১.৭০ জিওবি: ১.৭০	মোট: ০.০১ জিওবি: ০.০১ পিএ: ০.০০ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০.০০%	মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ০.০০%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প:				
১০	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট (২য় সং) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৩) নিজস্ব: ৫.৪৫	মোট: ০.৮২ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ৬১.৪৫% মোট: ০.২২ নিজস্ব: ০.২২ অগ্রগতি: ২১.২১%	নিজস্ব: ৩.৪০ অগ্রগতি: ৬২.৩৮%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।

W

বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি/সর্বশেষ অবস্থা	সিদ্ধান্ত
১।	বঙ্গবন্ধু চা ভবন নির্মাণ	৩২৫.০০	মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর ১০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রকল্পের অর্থায়ন বিষয়ে একটি ডি.ও. পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	- প্রকল্পটির অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে কার্যকর যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। - বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২।	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৩.৬৮	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
৩।	Addressing the Trade-related Challenges of Bangladesh to Attain the Vision 2041	৭৭.৯৩	পিটিএপিপি ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন ও ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।	বৈদেশিক অর্থায়ন নিশ্চিত হওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
৪।	পঁচনশীল খাদ্য দ্রব্য মজুদের লক্ষ্যে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: টিসিবি	১৯২.৩৬	গত ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সভায় ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার জন্য সুপারিশ করা হয়।	ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৫।	Programme for Sustainability in the Textile and Leather Sector Industry in Bangladesh (STILE) PA: GIZ	পিএ ৮০.০০ জিওবি ১.০০	- পুনর্গঠিত টিএপিপি ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। - পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পটির বিষয়ে কতিপয় পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.০ আইএমইডি প্রতিনিধি সভায় জানান যে জাতীয় অগ্রগতির সাথে সংগতি রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি আশাপ্রদভাবে অর্জিত হয়নি। তিনি প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ জানান। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১০/০৫/২০২২
তপন কান্তি ঘোষ