



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mincom.gov.bd



বিষয়: জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : তপন কান্তি ঘোষ
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০২১
সময় : বিকাল ৩:০০ টা
সভার স্থান : জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি : রেকর্ডেড।

২.০ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে বাংলাদেশ সরকার/নিজস্ব তহবিল/প্রকল্প সাহায্যপুষ্টি এবং নিজস্ব অর্থায়নপুষ্টি ৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যার মধ্যে ৬ টি বিনিয়োগ ও ৩ টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে ৪১০.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ৫৪.৫১ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৩৩২.০৫ কোটি টাকা এবং নিজস্ব ১.০৩ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে জিওবি/নিজস্ব তহবিল/পিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ৮ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪০৯.৪৮ কোটি টাকার বিপরীতে ৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ১.২৯%। এছাড়া, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১.০৩ কোটি টাকার বিপরীতে ০.০২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ২.৭৫%। সার্বিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ০৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪১০.৫১ কোটি টাকার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫.৩১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১.২৯%।

৩.০ চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে উল্লেখ করা হলো:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	শুরু থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
১।	বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ (১ম সংশোধন) (জুলাই ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২৩) [পিএ-চীন সরকার] মোট: ১৩০৩.৫০ জিওবি: ৪৭৫.০০ পিএ: ৬২৫.৭০ ইপিবি: ২০২.৮০	মোট: ৫১.৮৫ জিওবি: ২৯.০০ পিএ: ০.০০ ইপিবি: ২২.৮৫ মোট: ০.৫০ জিওবি: ০.০০ পিএ: ০.০০ ইপিবি: ০.৫০ অগ্রগতি: ০. ৯৬%	মোট: ৮১৬.৯৯ জিওবি: ২৬৮.২৩ পিএ: ৫২৫.৯৩ ইপিবি: ২২.৮৪ অগ্রগতি: ৬২.৬৮%	(১) প্রকল্পে নতুন সংস্থানকৃত ৬.১০ একর জমিতে ভবন নির্মাণের অবকাঠামোগত নকশা/ ডিজাইন বিষয়ে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১২ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ইপিবি কর্তৃক দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) জমি বরাদ্দ ও রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে রাজউক এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
২।	এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস্ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩) (পিএ: আইডিএ, ডব্লিউবি) মোট: ১০১২.১২ জিওবি: ১৭২.১২ পিএ: ৮৪০.০০	মোট: ৩১৫.৭৮ জিওবি: ৮.২২ পিএ: ৩০৭.৫৬ মোট: ৩.৮০ জিওবি: ০.৩৩ পিএ: ৩.৪৭ অগ্রগতি: ১.০২%	মোট: ১৯০.৪৬ জিওবি: ১২০.৭৫ পিএ: ৬৯.৭১ অগ্রগতি: ১৮.৮২%	(১) প্রকল্পে সংস্থানকৃত ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
৩।	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২) (পিএ: আইডিএ, ডব্লিউবি) মোট: ৭১.২০ জিওবি: ৪.৮০ পিএ: ৬৬.৪০	মোট: ২০.৬০ জিওবি: ০.৬০ পিএ: ২০.০০ মোট: ০.৫১ জিওবি: ০.১৪ পিএ: ০.৩৭ অগ্রগতি: ২.৪৭%	মোট: ২০.৩৯ জিওবি: ২.৪২ পিএ: ১৭.৯৬ অগ্রগতি: ২৮.৬৩%	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।
৪।	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাস্টস (১ম সংশোধন) (জানুয়ারি ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২১) মোট: ৯.৯৯ জিওবি: ৮.৯৭ বিটিবি: ১.০২	মোট: ১.১০ জিওবি: ১.০৩ বিটিবি: ০.০৭ মোট: ০.১১ জিওবি: ০.১১ বিটিবি: ০.০০ অগ্রগতি: ১০%	মোট: ৭.৭১ জিওবি: ৬.৭৯ বিটিবি: ০.৯৩ অগ্রগতি: ৭৭.১৮%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৫।	ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা করব (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) মোট: ১৪.৫২ জিওবি: ১৪.৫২	মোট: ৮.০০ জিওবি: ৮.০০ পিএ: ০.০০ মোট: ০.২৯ জিওবি: ০.২৯ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩.৬৭%	মোট: ৫.৬৯ জিওবি: ৫.৬৯ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩৯.১৮%	নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ জুন ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৬।	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (আগস্ট ২০১৮-জুলাই ২০২১) [পিএ- ডব্লিউটিও] মোট: ৯.৯৫ জিওবি: ১.০১ পিএ: ৮.৯৪	মোট: ৪.৪৯ জিওবি: ০.০০ পিএ: ৪.৪৯ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ০%	মোট: ০.৪৬ জিওবি: ০.১৬ পিএ: ০.৩০ অগ্রগতি: ৪.৬৫%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ডব্লিউটিও সেল এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
৭।	ফিজিবিলিটি স্টাডি অন এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস অব এগ্রো-প্রোডাক্টস এ্যান্ড জুটগুডস (ECAJ) অব বাংলাদেশ (এপ্রিল ২০২০-জুলাই ২০২১) মোট: ৪.৩০ জিওবি: ৪.৩০	মোট: ২.৬৬ জিওবি: ২.৬৬ পিএ: ০.০০ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০%	মোট: ০.১৪ জিওবি: ০.১৪ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩.২২%	প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রকল্প অফিস হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৮।	টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ -ডিসেম্বর ২০২১) মোট: ২৪.৯৫ জিওবি: ২৪.৯৫	মোট: ৫.০০ জিওবি: ৫.০০ পিএ: ০.০০ মোট: ০.০৭ জিওবি: ০.০৭ অগ্রগতি: ১.৪৩%	মোট: ০.৪২ জিওবি: ০.৪২ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ১.৬৯%	দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত বাস্তব কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প:				
৯।	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট (১ম সং) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১) নিজস্ব: ৪.৮৭	মোট: ১.০৩ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০% মোট: ০.০৩ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ২.৭৫%	নিজস্ব: ২.৯৩ অগ্রগতি: ৬০.১০%	সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি/সর্বশেষ অবস্থা	সিদ্ধান্ত
১।	বঙ্গবন্ধু চা ভবন নির্মাণ	৩২৫.০০	(১) ডিপিপির ওপর পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নির্ধারণ করা হয়েছে। (২) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবরে ডি.ও. পত্র ১০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির অর্থায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ডকে অর্থ বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।


ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি/সর্বশেষ অবস্থা	সিদ্ধান্ত
২।	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৯.৮৩	গত ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে সভার কার্যবিবরণী জারি করা হয়।	এসপিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
৩।	Addressing the Trade-related Challenges of Bangladesh to Attain the Vision 2041	জিওবি: ৯৩.৪৪	প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রণীত টিএপিপি ১৯ মে ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কতিপয় পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(১) পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইআরডি'র মাধ্যমে প্রকল্প সাহায্য অন্বেষণ করা যেতে পারে।
৪।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণ	নিজস্ব (ইসি ফান্ড): ৫.৯৮	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুরোধে প্রকল্পটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।	প্রকল্পটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখায় মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র থেকে প্রকল্পটি বাদ দেয়া যেতে পারে।
৫।	পাঁচনশীল খাদ্য দ্রব্য মজুদের লক্ষ্যে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: টিসিবি	জিওবি: ১৯২.৩৬	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।	(১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশ মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Specialized High-Tech Agriculture Cold Storage for Onion Bulb, Garlic Clove/Bulb, Fresh Ginger and Dried Red Chilli Peppers preservation with DCA System মসলা গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর এর কার্যকারিতা (Performance) পরীক্ষণের পর এ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু করতে হবে। (২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপর্যুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি টিসিবি কর্তৃক সংগ্রহ করে পরবর্তী মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি/সর্বশেষ অবস্থা	সিদ্ধান্ত
৬।	Programme for Sustainability in the Textile and Leather Sector Industry in Bangladesh (STILE) PA: GIZ	PA	প্রকল্পের টিএপিপি ওপর ২১/০৯/২০২১ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।	প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রণীত টিএপিপি বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
৭।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জিওবি: ১৩.৮৯	(১) গত ১২ আগস্ট ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে সভার কার্যবিবরণী জারি করা হয়। (২) প্রকল্পটি জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেনি। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরিচালন বাজেটের অংশে বছর ভিত্তিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে মর্মে অর্থ বিভাগ হতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	অর্থ বিভাগের পত্রের মর্মানুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।
৮।	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চা চাষ সম্প্রসারণ	জিওবি: ৭১.২৭	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুরোধে প্রকল্পটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।	প্রকল্পটির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখায় মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র থেকে প্রকল্পটি বাদ দেয়া যেতে পারে।
৯।	Strengthening Institutional Capacity to enhance IT & ITES Export Project	জিওবি: ৩০.০০	টিএপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।	টিএপিপি বাস্তবানুগ করার নিমিত্ত রপ্তানি অনুবিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.০ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী ১৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.০ অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
২৭/১০/২০২১
তপন কান্তি ঘোষ
সচিব


রোকসানা খান
উপসচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার