



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mincom.gov.bd



-৭৬-

বিষয়: জুলাই ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : তপন কান্তি ঘোষ
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২১
সময় : বেলা ১২:৩০ টা
সভার স্থান : জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি : রেকর্ডেড।

২.০ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে বাংলাদেশ সরকার/নিজস্ব তহবিল/প্রকল্প সাহায্যপুষ্ট এবং নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যার মধ্যে ০৬ টি বিনিয়োগ ও ০৩ টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে ৪১০.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি ৫৪.৫১ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৩৩২.০৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ইপিবি'র নিজস্ব ১.০৩ কোটি টাকা। অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে জিওবি/নিজস্ব তহবিল/পিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০৮ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪০৯.৪৮ কোটি টাকার বিপরীতে ৬.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ১.৭১%। এছাড়া, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১.০৩ কোটি টাকার বিপরীতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সার্বিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ০৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪১০.৫১ কোটি টাকার বিপরীতে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬.৯৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১.৭০%।

৩.০ চলতি (২০২১-২০২২) অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে উল্লেখ করা হলো:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
১।	বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ (১ম সংশোধন) (জুলাই ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২৩) [পিএ-চীন সরকার] মোট: ১৩০৩.৫০ জিওবি: ৪৭৫.০০ পিএ: ৬২৫.৭০ ইপিবি: ২০২.৮০	মোট: ৫১.৮৫ জিওবি: ২৯.০০ পিএ: ০.০০ ইপিবি: ২২.৮৫ মোট: ১.০৭ জিওবি: ০.০০ পিএ: ০.০০ ইপিবি: ১.০৭ অগ্রগতি: ২.০৬%	মোট: ৮১৭.৫৬ জিওবি: ২৬৮.২৩ পিএ: ৫২৫.৯৩ ইপিবি: ২৩.৪০ অগ্রগতি: ৬২.৭২%	জমি বরাদ্দ ও রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে রাজউক এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
২।	এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস্ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩) (পিএ: আইডিএ, ডব্লিউবি) মোট: ১০১২.১২ জিওবি: ১৭২.১২ পিএ: ৮৪০.০০	মোট: ৩১৫.৭৮ জিওবি: ৮.২২ পিএ: ৩০৭.৫৬ মোট: ৪.৩২ জিওবি: ০.৪৯ পিএ: ৩.৮৩ অগ্রগতি: ১.৩৭%	মোট: ১৯০.৯৮ জিওবি: ১২০.৯১ পিএ: ৭০.০৭ অগ্রগতি: ১৮.৮৭%	এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটির সভা আহবান করতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
৩।	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২২) (পিএ: আইডিএ, ডব্লিউবি) মোট: ৭১.২০ জিওবি: ৪.৮০ পিএ: ৬৬.৪০	মোট: ২০.৬০ জিওবি: ০.৬০ পিএ: ২০.০০ মোট: ১.০২ জিওবি: ০.১৮ পিএ: ০.৮৪ অগ্রগতি: ৪.৯৪%	মোট: ২০.৮৯ জিওবি: ২.৪৬ পিএ: ১৮.৪৩ অগ্রগতি: ২৯.৩৫%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
৪।	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাস্টস (১ম সংশোধন) (জানুয়ারি ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২৩) মোট: ৯.৯৯ জিওবি: ৮.৯৭ বিটিবি: ১.০২	মোট: ১.১০ জিওবি: ১.০৩ বিটিবি: ০.০৭ মোট: ০.১৪ জিওবি: ০.১৪ বিটিবি: ০.০০ অগ্রগতি: ১৩%	মোট: ৭.৭৪ জিওবি: ৬.৮২ বিটিবি: ০.৯৩ অগ্রগতি: ৭৭.৪৭%	প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় খাত সংশোধনের প্রস্তাব করতে হবে।
৫।	ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা করব (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২) মোট: ১৪.৫২ জিওবি: ১৪.৫২	মোট: ৮.০০ জিওবি: ৮.০০ পিএ: ০.০০ মোট: ০.৩১ জিওবি: ০.৩১ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩.৮৭%	মোট: ৫.৭০ জিওবি: ৫.৭০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩৯.২৯%	প্রকল্পে সংস্থানকৃত প্রশিক্ষণসহ সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
৬।	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (EIF Tier-II) (আগস্ট ২০১৮-জুলাই ২০২১) [পিএ- ডব্লিউটিও] মোট: ৯.৯৫ জিওবি: ১.০১ পিএ: ৮.৯৪	মোট: ৪.৪৯ জিওবি: ০.০০ পিএ: ৪.৪৯ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ০%	মোট: ০.৪৬ জিওবি: ০.১৬ পিএ: ০.৩০ অগ্রগতি: ৪.৬৫%	প্রকল্পটি সংশোধনের বিষয়ে ইআরডি'র সম্মতি গ্রহণ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	শুরু থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)	সিদ্ধান্ত
		জুলাই ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ অগ্রগতি (কোটি টাকা ও %)		
৭।	ফিজিবিলিটি স্টাডি অন এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস অব এগ্রো-প্রোডাক্টস এ্যান্ড ফুটগুডস (ECAJ) অব বাংলাদেশ (এপ্রিল ২০২০-জুলাই ২০২১) মোট: ৪.৩০ জিওবি: ৪.৩০	মোট: ২.৬৬ জিওবি: ২.৬৬ পিএ: ০.০০ মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০%	মোট: ০.১৪ জিওবি: ০.১৪ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ৩.২২%	প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।
৮।	টিসিবি'র আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ -ডিসেম্বর ২০২২) মোট: ২৪.৯৫ জিওবি: ২৪.৯৫	মোট: ৫.০০ জিওবি: ৫.০০ পিএ: ০.০০ মোট: ০.১৪ জিওবি: ০.১৪ অগ্রগতি: ২.৭৪%	মোট: ০.৪৯ জিওবি: ০.৪৯ পিএ: ০.০০ অগ্রগতি: ১.৯৫%	নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে বাস্তব কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প:				
৯।	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট (১ম সং) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৩) নিজস্ব: ৫.৪৫	মোট: ১.০৩ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০% মোট: ০.০০ জিওবি: ০.০০ অগ্রগতি: ০.০০%	নিজস্ব: ২.৯০ অগ্রগতি: ৫৯.৫২%	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী যথাযথ বিভাজন এবং অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি/সর্বশেষ অবস্থা	সিদ্ধান্ত
১।	বঙ্গবন্ধু চা ভবন নির্মাণ	৩২৫.০০	মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর ১০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রকল্পের অর্থায়ন বিষয়ে একটি ডি.ও. পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির অর্থায়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে কার্যকর যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
২।	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	৯.৮৩	গত ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থ বিভাগে ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এসপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত প্রকল্প দলিল আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি/সর্বশেষ অবস্থা	সিদ্ধান্ত
			অনুষ্ঠিত জনবল কমিটির সভায় প্রকল্পের ৩ জন জনবল সুপারিশ করা হয়েছে।	
৩।	Addressing the Trade-related Challenges of Bangladesh to Attain the Vision 2041	জিওবি: ৭৭.৯৩	প্রকল্পটি জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের জন্য বিএফটিআই কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রকল্পটি জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।
৪।	পঁচনশীল খাদ্য দ্রব্য মজুদের লক্ষ্যে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: টিসিবি	জিওবি: ১৯২.৩৬	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।	টিসিবি কর্তৃক প্রকল্পটির ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিতে হবে।
৫।	Programme for Sustainability in the Textile and Leather Sector Industry in Bangladesh (STILE) PA: GIZ	PA	২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রণীত টিএপিপি পাওয়া গেছে। টিএপিপি-তে অসংগতি, ত্রুটি বিচ্যুতি থাকায় তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রণীত টিএপিপি জিআইজেড কর্তৃক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৬।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জিওবি: ১৩.৮৯	প্রকল্পটি জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেনি।	প্রকল্পটি জিওবি অনুদানে বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতি প্রদান না করায় আগামী মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র থেকে প্রকল্পটি বাদ দিতে হবে।
৭।	Strengthening Institutional Capacity to enhance IT & ITES Export Project	জিওবি: ৩০.০০	টিএপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যা অসম্পূর্ণ।	রপ্তানি উইং থেকে পূর্ণাঙ্গ টিএপিপি না পাওয়ায় পরবর্তী এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র থেকে প্রকল্পটি বাদ দেয়া যেতে পারে।

৪.০ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.০ অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
২৩/১১/২০২১
তপন কান্তি ঘোষ
সচিব