

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত ব্যয়			২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি ব্যয়			চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	অন্যান্য (উপকারার্থী প্রদত্ত)	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান (%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান (%)
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ। জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০২৫	৫৯৬০৮৯.০০	১১৫২৮.০০	৫৮৪১৬১.০০	৪০০.০০	৫৯৯৯৯৯.৮১	৫৬০০.৭৩	৫৬৬৬৬৬.০৮	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৬৯৯৯৯.৮১	৫৬০০.৭৩	৫৬৬৬৬৬.০৮
২. "দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- জুন ২০২৮)	৮৫০৫৫.০০	৮৫০৫৫.০০	০.০০	০.০০	২০১১২.৭২	২০১১২.৭২	০.০০	৫৫৯৯৯.০০	৫৫৯৯৯.০০	০.০০	১০৯৯৯.৭৫	১০৯৯৯.৭৫	০.০০	১৯৪০.৮৭	১৯৪০.৮৭	০.০০	২৫২৫৬.৫৯	২৫২৫৬.৫৯	০.০০
৩. নওগাঁ জেলার মহাবৈপুল উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন খাদ্য ক্রমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টাল সাইলো নির্মাণ (০১/০৭/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. "সারাদেশে অবস্থিত কৃতিত্ব খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর সেবার ও সংস্কার" প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৭)	২৫৫০২.০০	২৫৫০২.০০	০.০০	০.০০	৬৩৩.৬৯	৬৩৩.৬৯	০.০০	১৫০৮৭.০০	১৫০৮৭.০০	০.০০	৩৭৭১.৭৫	৩৭৭১.৭৫	০.০০	৯২৪.২৭	৯২৪.২৭	০.০০	১৫৫৭.৯৬	১৫৫৭.৯৬	#DIV/0!
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৭)	১০৮৭৫.০৭	১০৮৭৫.০৭	০.০০	০.০০	১০০১৩.০৬	১০০১৩.০৬	০.০০	৮০৪.১৪	৮০৪.১৪	০.০০	২০১.০২	২০১.০২	০.০০	১১০.০৭	১১০.০৭	০.০০	১০১১৬.১৩	১০১১৬.১৩	০.০০
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৬)	৪০০৫.৫৪	১৫২৪.৯৪	২৬৮০.৬০	০.০০	৪১১০.৩১	১১৮৯.৯০	২৯২০.৪১	৩২০.০৭	৩২০.০৭	০.০০	১৫১.৬২	১৫১.৬২		০.০০	০		৪১১০.৩১	১১৮৯.৯০	২৯২০.৪১
৭."Food Safety Testing Capacity Development Project" শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৪)	২৫০২৬০.৪৫	৪৮০৭১.৭৭	২০১৮২১.৬৮	০.০০	২৬৫.১২	২৬৫.১২	০.০০	৪৭৫৬.৮৭	১৪২৬.৮৭	৩৩৩০.০০	১১৭.১৬	১১৭.১৬	০.০০	৪২.৬৯	৪২.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	৮০৯০৭২.০৬	২১৯৬৩৮.৭৮	৪৮৯০৩৩.২৮	৪০০.০০	৪০৮০০৪.৭১	৩৯০১৫.২২	৩৬৯২৮৭.৪৯	৭৬৯৭২.০৮	৭৩৬৪২.০৮	৩৩৩০.০০	১৮২৪১.০০	১৮২৪১.০০	০.০০	৩৬২৩.৯০	৩৬২৩.৯০	০.০০	৪১১০২৮.৬১	৪১০৩৯১.১২	৩৬৯২৮৭.৪৯
শতকরা হার (%)											২৩.৭০%	২৪.৭৭%	০.০০%	৩.৯৩%	৪.১১%	০.০০%	৫০.৮৪	১৯.১৪	

Lac Tk.

	ADP Allocation	66972.08	73642.08	3330.00
Progress up to September		3023.90	3023.90	0.00
Progress as per ADP Allocation 2026-2027		3.93%		

০৭/১০/২০২৬
কিসমত আহান কেরদৌসি
উপসচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা