

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.moind.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত):

০১। এক নজরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

(লক্ষ টাকায়)

| অর্থ বছর | প্রকল্প সংখ্যা | ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | | | | আগস্ট ২০২৫ সময়ে মোট ব্যয় | | | |
|----------|---|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | স্ব-অর্থায়ন | মোট % | জিওবি % | প্রকল্প সাহায্য % | স্ব-অর্থায়ন % |
| ২০২৫-২৬ | মোট ১৭টি প্রকল্প, বিনিয়োগ ১৫টি, কারিগরি সহায়তা ০২টি | ১৪৯১১৫.০০ | ১৪২৮৬৬.০০ | ৭১৬.০০ | ৫৫৩৩.০০ | ৯৩৭.৭৯ (০.৫৮%) | ৮৬০.৭৬ (০.৫৬%) | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ২৯.০৩ (০.৫২%) |
| | থোক | ১১৮০০.০০ | ১১৮০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | | |
| | সর্বমোট | ১৬০৯১৫.০০ | ১৫৪৬৬৬.০০ | ৭১৬.০০ | ৫৫৩৩.০০ | | | | |

০২। এক নজরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| অর্থ বছর | শিল্প মন্ত্রণালয় (%) | জিওবি (%) | জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত |
|--|-----------------------|-----------|---------------------------|
| চলতি ২০২৫-২০২৬ (আগস্ট ২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি | ০.৫৮% | ০.৫৬% | ০.১২ % জিওবি ০.১৩ % |

০৩। সংস্থা অনুযায়ী প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং ব্যয়।

(লক্ষ টাকায়)

| সংস্থার নাম | প্রকল্প সংখ্যা | এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ | | | | আগস্ট, ২০২৫ সময়ে মোট অবশুত | | | | আগস্ট, ২০২৫ সময়ে মোট ব্যয় | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | স্ব-অর্থায়ন | মোট (%) | জিওবি (%) | প্রকল্প সাহায্য (%) | স্ব-অর্থায়ন (%) | মোট (%) | জিওবি (%) | প্রকল্প সাহায্য (%) | স্ব-অর্থায়ন (%) |
| বিটাক | ২ | ২৬৮৭৩.০০ | ২৬৮৭৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৬৪০৭.২৫ (২৩.৮৪%) | ৬৪০৭.২৫ (২৩.৮৪%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ৪২৫.৫৩ (১.৫৮%) | ৪২৫.৫৩ (১.৫৮%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| বিএসটিআই | ১ | ১১০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ০.০০ | ৫০০০.০০ | ২৫.৫০ (০.২৩%) | ২৫.৫০ (০.৪৩%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ৪.৮৩ (০.০৪%) | ৪.৮৩ (০.০৪%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| বিএসএফআইসি | ২ | ২৯৩.০০ | ২৯৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| বিসিআইসি | ৪ | ৬১৫৩৩.০০ | ৬১০০০.০০ | ০.০০ | ৫৩৩.০০ | ১০৩৬৮.০৩ (১৬.৮৫%) | ১০৩৩৯.০০ (১৬.৯৫%) | ০.০০ (০.০০%) | ২৯.০৩ (৫.৪৫%) | ২৬৯.৪৭ (০.৪৪%) | ২৪০.৪৪ (০.৩৯%) | ০.০০ (০.০০%) | ২৯.০৩ (৫.৪৫%) |
| বিসিক | ৬ | ৪৮৭০০.০০ | ৪৮৭০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১০৭১৫.০০ (২২%) | ১০৭১৫.০০ (২২%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) | ১৮৯.৯৬ (০.৩৯%) | ১৮৯.৯৬ (০.৩৯%) | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| শিল্প মন্ত্রণালয় | ২ | ৭১৬.০০ | ০.০০ | ৭১৬.০০ | ০.০০ | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ০.০০ (০.০০%) | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ০.০০ (০.০০%) | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ০.০০ (০.০০%) | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| মোট | ১৭ | ১৪৯১১৫.০০ | ১৪২৮৬৬.০০ | ৭১৬.০০ | ৫৫৩৩.০০ | ২৭৫৬৩.৭৮ (১৭.১৩%) | ২৭৪৮৬.৭৫ (১৭.৭৭%) | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ২৯.০৩ (০.৫২%) | ৯৩৭.৭৯ (০.৫৮%) | ৮৬০.৭৬ (০.৫৬%) | ৪৮.০০ (৬.৭০%) | ২৯.০৩ (০.৫২%) |
| থোক | | ১১৮০০.০০ | ১১৮০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | | | | | | | |
| সর্বমোট | | ১৬০৯১৫.০০ | ১৫৪৬৬৬.০০ | ৭১৬.০০ | ৫৫৩৩.০০ | | | | | | | | |

১

প্রকল্প অনুযায়ী আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

| সংস্থা | ক্র: নং | প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | |
|-------------------|---------|--|------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | বরাদ্দ | অর্থ ছাড় (%) | ব্যয় (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| বিটাক | ১ | হাতে কলমে কারিগরী প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১/১০/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৭) | ১২৩১৮.০০ | ৮১৩৭.১২ | ১৮৭৩.০০ | ৪৬৮.২৫ (২৫%) | ৪২১.৭৭ (২২.৫২%) |
| | ২ | গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর এবং যশোর জেলায় বিটাকের ৬টি কেন্দ্র স্থাপন (০১/০১/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) | ১১২৪০৬.২২ | ৫২৫৩৫.০৬ | ২৫০০০.০০ | ৫৯৩৯.০০ (২৩.৭৬%) | ৩.৭৬ (০.০২%) |
| বিএসটিআই | ৩ | ১০ জেলায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন (০১/০১/২০২৪-৩১/১২/২০২৬) | ৪৩৩১২.০০ | ৫৬.৫৮ | ১১০০০.০০ | ২৫.৫০ (০.২৩%) | ৪.৮৩ (০.০৪%) |
| বিএসএফআইসি | ৪ | বিএমআর অব কেবু এন্ড কোং বিডি লিঃ, (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০২৬) | ১০২২১.৩৮ | ৮০০৫.৯০ | ১.০০ | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| | ৫ | নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, (০১/০১/২০২৫-৩০/০৯/২০২৫) | ৪৯৮.০০ | ৫.৯৬ | ২৯২.০০ | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| বিসিআইসি | ৬ | “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার, (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, (০১/১০/ ২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) | ১৫৫০০২০.৯০ | ১৩৫৪৫১২.৮৫ | ১৪৫০০.০০ | ৩৬২৫.০০ (২৫%) | ৩৫.৫৩ (০.২৫%) |
| | ৭ | ‘ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ’ প্রকল্প (২য় সংশোধিত), (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২৬) | ১৪১৭৮৮.১০ | ৯৭১১৮.৮৮ | ১৭১০০.০০ | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| | ৮ | সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের)টি বাফার গোডাউন নির্মাণ, (৩য় সংশোধিত) (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২৬) | ৫৪৩৯৬.৯৬ | ৪৪৬৯০.৯৭ | ৪৯৩৩.০০ (জিওবি: ৪৪০০.০০) | ১১২৯.০৩ (২২.৮৯%) (জিওবি: ১১০০.০০) | ২৯.০৩ (০.৫৯%) (জিওবি: ০.০০) |
| | ৯ | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ” প্রকল্প, ১ম সংশোধিত, (০১/০৯/ ২০১৮ - ৩০/০৬/২০২৭) | ২৪৮২৮৪.৪৬ | ৪১৫২৪.৭০ | ২৫০০০.০০ | ৫৬.১৪ (২২.৪৬%) | ২০৪.৯১ (০.৮২%) |
| বিসিক | ১০ | বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ, (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৮-৩০/১২/২০২৫) | ১৪৫৪৮০.০০ | ৯৯৩৫৯.৯০ | ২০০০০.০০ | ৫০০০.০০ (২৫%) | ১.৪৪ (০.০১%) |
| | ১১ | বিসিকের ৮টি শিল্প নগরীসমূহের মেরামত ও পুনঃনির্মাণ (২য় সংশোধিত), (০১/০১/২০২০-৩১/১২/২০২৫) | ৮১৪২.০০ | ৫৬৭৮.৮২ | ২৩৬০.০০ | ৫৯০.০০ (২৫%) | ১৮০.৯৬ (৭.৬৭%) |
| | ১২ | বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী (৩য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০২৫) | ৫০৯০০.০০ | ২২০২০.৭৫ | ৮৮০০.০০ | ২২০০.০০ (২৫%) | ২.৯৫ (০.০৩%) |
| | ১৩ | বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল, (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২৫) প্রস্তাবিত জুন ২০২৭ | ৩৪৫৪৭.০০ | ২৭০০১.১১ | ৪৫৪০.০০ | ০.০০ (০.০০%) | ০.০০ (০.০০%) |
| | ১৪ | বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী (২য় সংশোধিত) (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২৭) | ৪৪৮১৮.০০ | ১৫৮৯১.৪৮ | ১১০০০.০০ | ২৭৫০.০০ (২৫%) | ৪.৬১ (০.০৪%) |
| | ১৫ | বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৬) | ১১৬৭৩.০০ | ৪৮২০.০৯ | ২০০০.০০ | ১৭৫.০০ (৮.৭৫%) | ০.০০ (০.০০%) |
| শিল্প মন্ত্রণালয় | ১৬ | সেইফ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সাউন্ড শীপ রিসাইক্রিং ইন বাংলাদেশ -ফেইজ ৩, (০১/১২/২০২২-৩১/১২/২০২৫) | ১৫২৮.৮১ | ১১২৫.৬৪ | ৪৫৪.০০ | ৮.০০ (১.৭৬%) | ৮.০০ (১.৭৬%) |
| | ১৭ | ডিজিটাইজেশন অব ফরটিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ফর ইমপ্রোভড মনিটরিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) | ১২০০.০০ | ৬৬৮.০৫ | ২৬২.০০ | ৪০.০০ (১৫.২৭%) | ৪০.০০ (১৫.২৭%) |
| মোট: | | | | | ১৪৯১১৫.০০ | ২৭৫৬৩.৭৮ (১৭.১৩%) | ৩৯৭.৭৯ (০.৫৮%) |
| থোক: | | | | | ১১৮০০.০০ | | |
| সর্বমোট: | | | | | ১৬০৯১৫.০০ | | |