

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের
ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত চিত্রঃ

মোট অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা = ১১ টি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক নং	এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি	আর্থিক অগ্রগতি	
				ব্যয়	বরাদ্দের শতকরা হার (%)
০১	মোট	২১০৪৩.০০	৭২৬৩.৭৪	৫৭৩৭.৪৬	২৭.২৭%
০২	জিওবি	১৩২৪৫.০০	৪১৫৭.১৪	২৬০৬.৮৬	১৯.৬৯%
০৩	প্রকল্প সাহায্য	(৭৭৯৮.০০)	(৩১০৬.৬০)	(৩১৩০.৬০)	(৪০.১৫%)

চলতি প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল) প্রকল্প পরিচালকের নাম, ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর		মোট ব্যয় জিওবি (প্রঃ সাঃ)	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০ পর্যন্ত অবমুক্তি মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর /২০ পর্যন্ত ব্যয় মোট জিওবি (প্রঃ সাঃ)	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)	ক্রমপুঞ্জিত ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
ক্রম.	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	“শ্রম পরিদপ্তরাধীন বিদ্যমান ৬টি কার্যালয় পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)	৫৮,৩৯.০০ (-)	৩৪০২.৫৫ (-)	১৬৫০.০০ (-)	৮২৫.৫০ (-)	৭৩৩.৫৬ (-)	৪৪.৪৬%	-	
২	দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করণে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১)	৬৫,৯৩.০০ (-)	৪৯৮৬.৩৬ (-)	১.০০ (-)	০.০০ (-)	০.০০ (-)	০.০০%	-	
৩	“বন্দর ও কালুর ঘাটে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসহ শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (০১/০৪/২০১৮-৩১/১২/২০২০)	১১৫০৭.২৩ (-)	৭৫৯১.৭৫ (-)	৫৩৪৭.০০ (-)	১৩৩৬.৭৫ (-)	৬৯৫.৮৫ (-)	১৩.০২%	-	
৪	রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টেড একশন প্লান) বাস্তবায়ন শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)	২৩০০.০০ (-)	১০৬৮.২৪ (-)	৮০০.০০ (-)	৪০০.০০ (-)	২৫৬.০৩ (-)	৩২.০১%	-	
৫	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট শীর্ষক প্রকল্প (১/০৯/ ২০১৮-৩০ /৬/ ২০২১)	১৬৫২৮.৩৩ (-)	৪৩৭৬.১৬ (-)	২৯২৮.০০ (-)	৭৩২.০০ (-)	৭৭৪.৯৮ (-)	২৬.৪৭%	-	
৬	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধিনে আধুনিকায়ন ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৯-৩১/১২/২০২১)।	২২৬৩৩.৮৫ (-)	০.০০	৫০০.০০ (-)	০.০০ (-)	০.০০ (-)	০.০০ (-)	-	
৭	নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপন শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১)।	৪৭১২.৫৭ (-)	০.০০	৫০০.০০ (-)	২৫০.০০ (-)	১১৩.৭৯ (-)	২২.৭৬ (-)	-	
৮	“Gender Equality and Women's Empowerment” শীর্ষক প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৭-৩০/১২/২০২০)	- (৫৪৮.৪৪)	২৫৭.৬৪ ৪৮.৭৮ (২০৮.৮৬)	১২.০০ (৪০.০০) মোট= ৫২.০০	- (১২.০০)	১০.৬১ (৩৬.৬০) মোট= ৪৭.২১	- (৯০.৭৯%)	-	
৯	“ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)	২৮৪৪৯.০৮ (-)	১৩১.৩১ (-)	১৫০৭.০০ (-)	৬১৩.৪৯ (-)	২২.০৪ (-)	১.৮০%	-	

১০	Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector- RMGP (Phase-2) (01/07/2017-30/06/2023)	(২৪৩,২০.১২)	(৮১০৯.০০)	(৬৪৫৮.০০)	(২৮৬২.০০)	(২৮৬২.০০)	৪৪.৩২%		
১১	Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the Bangladesh Ready-Made Garment Industry (01/07/2016-30/06/2021)	(৬৬০ ২.০৭)	(৩৭৮২.৬২)	(১৩০০.০০)	(২৩২.০০)	(২৩২.০০)	১৭.৮৫%		
	মোটঃ	১০২৬৮৭.২৭ ৭১২১৬.৬৪ (৩১৪৭০.৬৩)	৩৩৭০৫.৬৩ ২১৬০৫.১৫ (১২১০০.৪৮)	২১০৪৩.০০ ১৩২৪৫.০০ (৭৭৯৮.০০)	৭২৬৩.৭৪ ৪১৫৭.১৪ (৩১০৬.৬০)	৫৭৩৭.৪৬ ২৬০৬.৮৬ (৩১৩০.৬০)	১৭.১৭% ১৯.৬৯% (৪০.১৫%)		


 ০৪/০১/২০২২
 (মোঃ আব্দুল কাদের)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 ফোনঃ ৯৫৫৮৪৬১