

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা  
[www.molwa.gov.bd](http://www.molwa.gov.bd)

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিগিভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ:

হালনাগাদকৃত নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

**২. প্রকল্পের নামঃ ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধন)**

| ক্রঃ<br>নং | বিষয়                                                          | : | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১          | বাস্তবায়নকারী সংস্থা                                          | : | (ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>(খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং<br>(গ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন                                                                                                                                                                                                                |
| ২          | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                                             | : | ১৯৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের<br>উজ্জ্বলতম স্মৃতিকে সংরক্ষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন<br>ও ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা।                                                                         |
| ৩          | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়                                           | : | ৩৯৭৩৪.৯৩ (তিনশত সাতানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা) লক্ষ<br>টাকা                                                                                                                                                                                                                                  |
| ৪          | বাস্তবায়নকাল                                                  | : | জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৭।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ৫          | প্রকল্পের এলাকা                                                | : | ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ৬          | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ                                          | : | ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং নির্মাণ, মসজিদ, ফুড কিউস্ক, ওয়াকওয়ে এবং ওয়াটার ফাউন্টেন<br>নির্মাণ, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি<br>হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ স্থান সংরক্ষণ, স্বাধীনতা স্তম্ভের ভূগর্ভস্থ জাদুঘরে বিভিন্ন<br>ধরনের প্রদর্শনী স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন। |
| ৭          | মূল প্রকল্প এবং ১ম<br>সংশোধিত প্রকল্প<br>অনুমোদন পর্যায়       | : | মূল প্রকল্প ০৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।<br>১ম সংশোধিত প্রকল্প ০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।                                                                                                                                                                                    |
| ৮          | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের<br>এডিপি বরাদ্দ                              | : | ৬৬৯৬.০০ (ছয়টি কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) লক্ষ টাকা।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ৯          | নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও<br>বাস্তব অগ্রগতি | : | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৯৬৪৪.১৭ লক্ষ টাকা (৭৪.৬০%)। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত<br>সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯০%।                                                                                                                                                                                                        |
| ১০         | প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত<br>তথ্যাদি                           | : | জনাব মো: প্রনব কুমার সাহা<br>প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)<br>মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।<br>মোবাইল নং- ০১৭১১-৯৪৪৬৬৪<br>ইমেইল: <a href="mailto:sahapronab1@gmail.com">sahapronab1@gmail.com</a><br>প্রকল্প কার্যালয়ের ঠিকানা: সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।                                                    |