

২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি'তে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ এবং জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম		এডিপিভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তির তথ্যাদি		অর্থ ব্যয়ের তথ্যাদি	
				ছাড়	বরাদ্দের (%)	ব্যয়	বরাদ্দের (%)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	(ক) জিওবি	০৭টি	১৯০৬১.০০	৪৬৯১.২৪	২৪.৬%	১৭৮.৮৭	০.৯%
	(খ) বৈদেশিক	০২টি	৯৫১০০.০০	২৫২.৬১	০.২৭%	১০৯.৩০	০.১%
	উপমোট	০৯টি	১১৪১৬১.০০	৪৯৪৩.৮৫	৪.৩%	২৮৮.১৭	০.৩%
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		০৪টি	২০০০০.০০	০.০০	-	-	-
বিকেএসপি		০২টি	১৫৬৯.০০	০.০০	-	-	-
সর্বমোট		১৫টি	১৩৫৭৩০.০০	৪৯৪৩.৮৫	৩.৬%	২৮৮.১৭	০.২১%

- ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি'তে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৫টি প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ১৩৫৭৩০.০০ লক্ষ (এক হাজার তিনশত সাতান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যা গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বরাদ্দ অপেক্ষা ৬৩.৩% বেশি
- গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি ৫৯.৯%
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে জাতীয় অগ্রগতি ৬৭.৫২%।
- বিগত কয়েকটি অর্থবছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়নে জাতীয় অগ্রগতির হার (%):

অর্থবছর	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)	(%)
২০২৫-২৬	১৪১০৭১.৮০	৬৭.৫২%
২০২৪-২৫	১৫৪১৮৯.৮৩	৬৮.১৮%
২০২৩-২৪	২০৫১১৮.৩৮	৮০.৬৩%
২০২২-২৩	২০১৪৮৬.৭৮	৮৫.১৭%
২০২১-২২	২০৩৬৪৮.৪৯	৯২.৭৪%

২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপি'তে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ এবং জুলাই ২০২৬ মাসের অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দ	২০২৬-২৭ অর্থবছরে ছাড়		২০২৬-২৭ অর্থবছরে ব্যয়		(লক্ষ টাকায়)	
					ছাড়	বরাদ্দের (%)	ব্যয়	বরাদ্দের (%)	শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয়ের (%)
(ক)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর									
০১।	টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব - ২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত	৫৮২৫.০০	৪২৫৯.৮৬	৮৯২.০০	২২৩.০০	২৫%	৯৮.২৯	১১%	৪৩৫৮.১৫	৭৪.৮%
০২।	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) নভেম্বর ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত	৪৩৮৩.৭৫	৪০৫৫.৯৩	৩২৭.০০	-	-	-	-	৪০৫৫.৯৩	৯২.৫%
০৩।	দেশের ৬৪টি জেলায় কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত	৩৭৩৭৭.২৩	১৯৯৩৮.৪৭	১০৫৪০.০০	২৬৩৫.০০	২৫%	-	-	১৯৯৩৮.৪৭	৫৩.৩%
০৪।	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত	২৬০৮৫.০০	১৯৯৪৭.২৩	৫০২৫.০০	১২৬৫.২৫	২৫.২%	২০.৯০	০.৪২%	১৯৯৬৮.১৩	৭৬.৬%
০৫।	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন অক্টোবর ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত	৪৬৩৫.৫০	১২.২৬	১৮০০.১৩	৪৫০.০৩	২৫%	-	-	১২.২৬	০.৩%
০৬।	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) ডিসেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত	২৬৬৬.৬৪	২১৮২.৮৭	৪৭১.৮৭	১১৭.৯৬	২৫%	৫৯.৬৮	১২.৬%	২২৪২.৫৫	৮৪.১%
০৭।	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত	৪৯৮.০০	৩৫০.৩২	৫.০০	-	-	-	-	৩৫০.৩২	৭০.৩%
০৮।	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) জুলাই ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত	৩৩৪৮০০.০০ (পিএল-৩২৪০০০.০০ + জিওবি- ১০৮০০.০০)	১০৮৫৭.২১	৯৩২৮৮.০০	১৫০.০০	০.২%	৬.৬৯	-	১০৮৬৩.৯০	৩.২%
০৯।	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women & Youth in Cox's Bazar, Bangladesh (1 st Revised) জুন ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত	১৯৫০০.০০	১৭৬৮৮.০০	১৮১২.০০	১০২.৬১	৫.৭%	১০২.৬১	৫.৭%	১৭৭৯০.৬১	৯১.২%
	উপমোট (ক)	৪৩৫৭৭১.১২	৭৯২৯২.১৫	১১৪১৬১.০০	৪৯৪৩.৮৫	৪.৩%	২৮৮.১৭	০.৩%	৭৯৫৮০.৩২	১৮.৩%

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল		প্রাক্লিত ব্যয়	জুন ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দ	২০২৬-২৭ অর্থবছরে ছাড়		২০২৬-২৭ অর্থবছরে ব্যয়		শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	
					ছাড়	বরাদ্দের (%)	ব্যয়	বরাদ্দের (%)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রাক্লিত ব্যয়ের (%)
(খ)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ									
০১।	উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৭	২৮৫৫৪২.০০	৯০৭৯৬.০৭	১৭৫০০.০০	-	-	-	-	৯০৭৯৬.০৭	৩১.৮%
০২।	নড়াইল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্টেডিয়াম ও টেবিল টেনিস ভবনের অধিকতর উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম ও ভলিবল স্টেডিয়াম নির্মাণ অক্টোবর ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬	৪৪৮৬.০০	৭১৪.৬৬	১৫০০.০০	-	-	-	-	৭১৪.৬৬	১৫.৯%
০৩।	কুমিল্লা জেলাস্থ মুরাদনগর উপজেলায় বিদ্যমান মিনি স্টেডিয়াম উন্নয়ন, নোয়াখালী জেলাস্থ সেনবাগ উপজেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং মাগুরা জেলা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে ডরমিটরি ভবন নির্মাণ অক্টোবর ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত	১৮৬২.০০	২.৮১	৫০০.০০	-	-	-	-	২.৮১	০.২%
০৪।	নোয়াখালী জেলাস্থ শহীদ ভুলু স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন অক্টোবর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	২১৯৮.০০	৩.০৪	৫০০.০০	-	-	-	-	৩.০৪	০.১%
	উপমোট (খ)	২৯৪০৮৮.০০	৯১৫১৬.৫৮	২০০০০.০০	-	-	-	-	৯১৫১৬.৫৮	৩১.১%
(গ)	বিকেএসপি									
০১।	বিকেএসপির প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন এবং ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬	৪০৫০.০০	২৯৩১.৪০	৭৬৯.০০	-	-	-	-	২৯৩১.৪০	৭২.৪%
০২।	যুবদের আত্মরক্ষামূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৮ পর্যন্ত	২৭৮২.০০	১১২৮.৪০	৮০০.০০	-	-	-	-	১১২৮.৪০	৪০.৬%
	উপমোট (গ)	৬৮৩২.০০	৪০৫৯.৮০	১৫৬৯.০০	-	-	-	-	৪০৫৯.৮০	৫৯.৪%
সর্বমোট (ক+খ+গ)		৭৩৬৬৯১.১২	১৭৪৮৬৮.৫৩	১৩৫৭৩০.০০	৪৯৪৩.৮৫	৩.৬%	২৮৮.১৭	০.২১%	১৭৫১৫৬.৭০	২৩.৮%