

INFORMATION SHEETS FOR H&S. PROJECT AT BHERAMARA (KUSTIA).
.....

- 1) Name of the project: Development of Urban Centre at Thana Head quarter (20 Thana in Bangladesh) Bheramara (Kustia).
- 2) Authorities:
 - (a) Spensering: Ministry of Werks.
 - (b) Execution : Housing & Settlement Directorate.,
 - (c) Maintenance: Local organisation & Bheramara Upa-Zilla Parishad.
- 3) Objectives : To provide planned urban growth at Upa-Zilla Head quarters.
- 4) Date of Commencement: 1978-79 (Targetted)
1980-81 (Actual)
- 5) Date of completion: 1979-80 (Targetted)
- 6) Estimated costs:
 - (a) Total for 20 Thana in Bangladesh Tk. 305.00 lac.
 - (b) Targetted for Bheramara (Kustia) Tk. 15.25 "
 - (c) Actual (For land cost & over head only)..... Tk. 16.06 "

7) Physical Target & Achievements for Bheramara Project upto June/85.

| Items. | Total quantity. | | Achievement upto June/85 in percent |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | Targetted. | Actual | |
| 1. Land acquisition. | 10.00 acres. | 10.00 acres. | 100% |
| 2. Residential Plots. | 91 Nos. (2,60,640 sqft.) | -- | -- |
| 3. Const. of Roads. | 24,600 sqft. | -- | -- |
| 4. Street light..... | 0.73 miles. | -- | -- |
| 5. Water supply..... | 400 rft. | -- | -- |
| 6. Sewarage..... | 400 rft. | -- | -- |
| 7. Drainage..... | 4000 rft. | -- | -- |
| 8. Community centre.. | 1 No. (2500 sqft.) | -- | -- |

7) Financial : (a) Expenditure upto June/85 = Tk. 16.06 lac.

8) Item-wise expenditure:-

| Items. | Physical. | | Financial. | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | Original. | Revised. | Original | Revised. |
| 1) Land acquisition..... | 10.00 acres. | 10.00 acres. | 3.00 | 16.06 |
| 2) Earth work..... | 8,712 sqft. | -- | 2.58 | -- |
| 3) Community Centre..... | 2,500 sqft. | -- | 3.00 | -- |
| 4) Street light..... | 0.75 miles. | -- | 2.75 | -- |
| 5) Roads..... | 24,600 sqft. | -- | 1.353 | -- |
| 6) Water line..... | 400 rft. | -- | 0.20 | -- |
| 7) Sewarage line..... | 400 rft. | -- | 0.16 | -- |
| 8)(a) Drain..... | 4000 rft. | -- | 0.20 | -- |
| (b) Culvert..... | 5 Nos. | -- | 0.50 | -- |
| 9) Misc..... | -- | 00- | 0.512 | -- |
| 10) Contingency & W/C. Staff. | -- | -- | 1.547 | -- |
| 11) Total = | -- | -- | 15.25 | 16.06 |

2
29/12

(Kabiruddin Ahmed)
Executive Engineer
H&S. Division, Dina
Phone: (0531) 32071
28-2/11/85

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
রাজশাহী ডিভিশন
সপুড়া, রাজশাহী।
ফোন নং-০৭২১-৮৬১৭০৭।

তারিখ : ২৫/০১/১২

স্মারক নং-জাগৃক/রাডি/৪/৪৭/০২৬৬ -

৪/৪৭

প্রতি,
জেলা প্রশাসক
কুষ্টিয়া।

বিষয় : কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলাধীন দুমুকদিয়া মৌজায় ৩৮/৮০-৮১ নং এল,এ,কেসের মাধ্যমে
অধিগ্রহণকৃত ১০ (দশ) একর জমি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট ফেরৎ প্রদান প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "সাইট এন্ড সার্ভিসেস স্কীমের আওতায় খানা উন্নয়ন" শীর্ষক
প্রকল্পের জন্য কুষ্টিয়া জেলায় ভেড়ামারা উপজেলাধীন দুমুকদিয়া মৌজায় ৩৮/৮০-৮১ নং এল,এ, কেসের মাধ্যমে সাবেক
গৃহসংস্থান অধিদপ্তরের অনুকূলে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কর্তৃক ১০ (দশ) একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। নির্বাহী
প্রকৌশলী, রাজশাহী গৃহসংস্থান ডিভিশন, রাজশাহী উক্ত অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য ব্যবন ৯০% অর্থাৎ ১৫,১৫,৬১৮/৮৬
টাকা চেক নং-ক ০৩০৪০৭ তারিখ : ২১/০৪/১৯৮১ ইং মাধ্যমে জেলা প্রশাসক,

কুষ্টিয়াকে প্রদান করেন। পরবর্তীতে সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত অধিগ্রহণকৃত জমি উপজেলা পরিষদের পক্ষে উপ-
জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভেড়ামারা হস্তান্তর গ্রহণ করেন (কপি সংযুক্ত)। গত ০১/০৭/১৯৯২ তারিখে নং-
উঃনিঃভেঃ/৫৯/৯২/২১৮/১(২) স্মারকে উক্ত জমি উপ-জেলা পরিষদের প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে (কপি
সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, সাবেক গৃহসংস্থান অধিদপ্তর বর্তমানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীন "সাইট এন্ড সার্ভিসেস স্কীমের
আওতায় খানা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান থাকায় নগর উন্নয়নের স্বার্থে ভেড়ামারা উপজেলাধীন দুমুকদিয়া মৌজায়
৩৮/৮০-৮১ নং এল,এ,কেসের বিপরীতে অধিগ্রহণ কৃত ১০ (দশ) একর জমি অত্র কর্তৃপক্ষের রাজশাহী ডিভিশনের
নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে হস্তান্তর অথবা ফেরৎ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা গেল।

জাতীয় স্বার্থে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

অ/ক

(কাজী মজিবুল করিম)
২৫/০১/১২

নির্বাহী প্রকৌশলী
রাজশাহী ডিভিশন

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সপুড়া রাজশাহী।

তারিখ : ২৫/০১/১২

স্মারক নং-জাগৃক/রাডি/৪/৪৭/০২৬৬/০ (৬)

অনুলিপি নদয় অবগতি ও অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ০১। চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ন ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী নার্কেল, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সপুড়া, রাজশাহী।
স্বার্থে।
- ০৩। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া উপ-বিভাগ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, কুষ্টিয়া। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে
সরকারি যোগাযোগের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জমি ফেরৎ আনয়নের ব্যবস্থা করনসহ প্রতিমাসের ০৫ তারিখের মধ্যে
অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হবে।

অ/ক

(কাজী মজিবুল করিম)
২৫/০১/১২

নির্বাহী প্রকৌশলী
রাজশাহী ডিভিশন

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সপুড়া রাজশাহী।

২৫/০১/১২