

পীরগাছা, রংপুর

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যঃ

ক্রম	অর্থ বছর	জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টি,আর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ (টাকা/খাদ্য শস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ ইত্যাদি)	উপকারভো গী/ এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	২০২৩- ২০২৪	জেলা:রংপুর, উপজেলা: পীরগাছা, ইউনিয়ন: ১নং কল্যাণী, ২নং পাবুল, ৩নং ইটাকুমারী, ৪নং অন্নদানগর, ৫নং ছাওলা, ৬ নং তাম্বুলপুর, ৭নং পীরগাছা, ৮নং কৈকুড়ী, ৯নং কান্দি।	সুন্দর মৌজার ডিসি পাকা রাস্তা হতে হালিমের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	কাবিটা নির্বাচনী ১ম পর্যায়	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পাবুল	
০২			শিবদেব মৌজার পাকা রাস্তা হতে আঃ বারীর বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
০৩			পরান কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর নির্মাণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
০৪			বড় হাজরা মৌজার শাহ আলমের বাড়ী হতে সাইদ এর বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
০৫			তালুক কল্যাণী মৌজার নুর হোসেন এর বাড়ী হতে ঐ মৌজার সোরোয়ারের বাড়ী রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
০৬			ফতা মৌজার মতিন মাষ্টারের বাড়ী হতে সৈয়দ এর বাড়ী রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
০৭			পশ্চিম মনুরছড়া কবরস্থান হতে কেরামতের বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পাবুল	
০৮			বিরাহীম মৌজার অহিদের বাড়ী হতে নেছারের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পাবুল	
০৯			কান্দিবুড়ি সেচাকান্দি পাকা রাস্তা হতে আ.স.ম সবুরের বাড়ী হয়ে তৈয়বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পাবুল	
১০			নরসিংহ মৌজার চৈতা বাবুর গ্রামে যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১১			বড় হায়াতখাঁ মৌজার হাজীপাড়া যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২			গংগানারায়ন মৌজার রেলওয়ে গেট সংলগ্ন রাস্তার দুই ধারে পুকুর পাড়ে গাডওয়াল নির্মাণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৩			অন্নদানগর দক্ষিনপাড়া রেলগেট হতে সুসীলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৪			পেটভাতা শাশান হতে ডা: দুলা চন্দ্র বর্মনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	

১৫		হরিচরণ মৌজার সৈয়দ হাজীর বাড়ী হতে মকবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
১৬		পশ্চিম হাণ্ডরিয়া হাসিম মৌজার পাকা রাস্তা হতে শাহ আলম বাদশার বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৭		আদম ঈদগাহ মাঠ হতে ধানাবর আতিকুর রহমানে বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৮		সরদার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের পাকা রাস্তা হতে নাজমুল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৯		নটাবাড়ী গামী পাকা রাস্তা হতে কাজল উকিল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২০		পীরগাছা নটারডোবা কেন্দ্রী মহাশাশান এর রাস্তায় অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২১		অনন্তরাম কসাইটারী বড় রাস্তা হতে হারুনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২২		অনন্তরাম দর্জিপাড়া আউয়ালের বাড়ী হতে রেলঘন্টি পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৩		অনন্তরাম নুরুলবীর বাড়ী হতে আতিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৪		মোংলাকুটি ডিসি রোড হতে জাকির মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৫		রংপুর-গাইবান্ধা ডিসি রোড হতে আলম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৬		চৌধুরানী পাকা রাস্তা হতে জামিরজান মিয়াপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭		তালুক কান্দি কাবিলাপাড়া মোজাম্মেল সরকারের বাড়ী হতে ডিসি রোড পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৬,০০,০০০/-	৬,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৮		পবিত্রবাড় মোশারফের বাড়ী হতে সামসুলের বাড়ী রাস্তার অবশিষ্ট অংশে রাস্তা সিসি ঢালাই।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৯		অনন্তরাম দর্জিপাড়া মোতালেব এর বাড়ী হতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩০		অনন্তরাম দারুস সালাম মাদ্রাসার রাস্তা আমিনুলের বাড়ী হতে ভুটুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশের রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩১		সেচাকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩২		গুয়াবাড়ী মৌজার রেললাইনের পূর্বে পাকা রাস্তা হতে জেনিসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

৩৩		বিরাহীম পুরাতন জামে মসজিদের সামনের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৪		কল্যানী ইউনিয়নের তরনির পাকা রাস্তা হতে মোজাম্মেল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৫		মিরাপাড়া প্রাইমারী স্কুল মাঠে মাটি ভরাট।	কাবিখা-চাল	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৬		নাগদাহ মৌজার আলমগীরের বাড়ী হতে খিরিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৭		রমজান আলী মুন্সি কলেজ মসজিদ হতে মাসুদ পাটোয়ারীর বাড়ীর রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৮		অনন্তরাম উচাপাড়া রেলগেট সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯		পবিত্রবাড় মধ্যপাড়া মৌজার হায়দার আলীর বাড়ী হতে বাতেন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
		উত্তর গুজুরখা ঈদগাহ মাঠ সিসি করণ।	কাবিখা-গম	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
		গুনগুরখা মৌজার পাকা রাস্তা হতে মফিয়ার বাড়ী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৪০		গুলাল মৌজার পাকা রাস্তা হতে বকতারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৪১		পূর্বদেব মৌজার পাকা রাস্তা হতে রউফ আনছারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪২		চাপরা মৌজার দুর্গা মন্দির হতে সুনিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১১/১১/২০২৩ ২৬/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৩		কৈকুড়ী মৌজার নওদাপাড়া মোড় হতে ফারাজের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা নির্বাচনী ২য় পর্যায় (চাল)	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪		সাতদরগা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪৫		পবিত্রবাড় ফাজিল মাদ্রাসা যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৬		মহিষমুড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ হতে আলতাব মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৭		আরাজি চালুনিয়া মৌজার মটকার মসজিদের মাঠ ও গর্ত ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৮		সোমনারায়ন মৌজার মান্নানের বাড়ী হতে রফিক মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা নির্বাচনী ২য় পর্যায় (গম)	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৯		চন্ডিপুর মৌজায় ইসলামপুর যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ ও রাস্তা	ঐ	০৮/০২/২০২৪	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন	১০০%	পীরগাছা	

		সংস্কার।		২৮/০২/২০২৪		১০০%			
৫০		প্রতাব জয়সেন সাতদরগা সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৫.০০০ মে.টন ৫.০০০ মে.টন ১০০%	৫.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫১		গুলাল মৌজা বকতারের বাড়ী হতে কাশেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন ১০০%	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৫২		আরাজি বিনিয়া মৌজার গাদলের বাড়ী হতে বটতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন ১০০%	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৩		চালুনিয়া মৌজায় মরহুম ওয়াকিল আহম্মেদ হাফিজিয়া মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৮/০২/২০২৪	৫.০০০ মে.টন ৫.০০০ মে.টন ১০০%	৫.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৪		নন্দিগঞ্জ সোহরাব তেলের পাম্প হতে দেবীডুবার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ৩য় পর্যায়	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৫		বড় হাজরা মৌজার কেরামতের বাড়ী হতে নজরুল ইসলাম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৬		আনন্দি ধনিরাম চৌরাস্তার মোড় হতে ঢাঙ্গার মসজিদের রাস্তা সিসি করণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৭		দেউতি মৌজার পুরাতন মাঠের পার্শ্বে কালার বাড়ী হতে আইয়ুব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৮		নরসিং মৌজার কৃষ্ণ মেঘার এর বাড়ী হতে বাগবাড়ী জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৯		গংগানারায়ন মৌজার রেলওয়ে গেট এর পার্শ্বের রাস্তার পুকুর পাড়ে গাড ওয়াল নির্মাণ ও মাটি দ্বারা ভরাট।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৬০		খামার নয়াবাড়ী যুগলের বাড়ী হতে রশিদের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬১		জগজীবন শহীদুল ইসলামের বাড়ী হতে মমিন বাজার স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬২		কাশিম রংদারপাড়া মন্টু মেঘারের বাড়ীর তেপথি হতে সাখাওয়াত মেঘারের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৬৩		ছাওলা পাগলার মোড় হতে মোস্তার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৬৪		ঘগোয়া আছিম উদ্দিনের বাড়ী হতে জোড়া দিঘীর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৬৫		আরাজিদেবু জাহাঙ্গীরের বাড়ীর ব্রীজ হতে সিদ্দিকের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৬৬		পীরগাছা নটারডোবা কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান এর অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬৭		অনন্তরাম মৌজার আসামপাড়া রাজ্যক ভাংরীর বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	

৬৮		আটখুটিপাড়া পাকা রাস্তা হতে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬৯		চৌধুরানী নুর আলম চেয়ারম্যান এর গোড়াউন হতে নুরনবী মিয়াব বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৭০		দক্ষিন সতন্তরা তমিজ এর বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৭১		কান্দি ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে মিজান এর বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৭২		গোপাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৭৩		প্রতাব জয়সেন মুন্সিপাড়া জালাল মেম্বারের বাড়ী হতে মুনসুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%		
৭৪		পশ্চিমদেবু মৌজার সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৭৫		বিরাহীম পুরাতন জামে মসজিদের সামন হতে তৈয়বের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৭৬		ফকিড়া মৌজার সার ব্যবসায়ী হালিমের বাড়ী হতে মইন উদ্দিন বাবুর বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৩,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৭৭		পবিত্রবাড় ফরিঙ্গাপাড়া খাঁ বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	২,১৯,০০০/- ২,১৯,০০০/-	২,১৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৭৮		অনন্তরাম মর্জিপাড়া মোতালেবের বাড়ী হতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	কাবিখা-চাল	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৭৯		অনন্তরাম সরকারপাড়া পাকা রাস্তা হতে ইলিয়াছের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৮০		শরিফসদর মৌজার জরিপ সাহেব এর বাড়ীর পার্শ্ব পাকা রাস্তা হতে আজাদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৮১		ছোট হায়াতখাঁ বটতলী বাজার হতে কাতলারপাড় যাওয়ার রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৮২		অনন্তরাম মৌজার লাবলুর বাড়ী হতে নুরুজ্জামানের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৬.৯০০ মে.টন ৬.৯০০ মে.টন	৬.৯০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৮৩		বড়দরগা পাকা রাস্তা হতে মোজাম্মেল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশে সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	কাবিখা-গম	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৮৪		ব্রাহ্মনীকুন্ডা হাইস্কুলের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন ৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৮৫		শিবদেব হাজীরটারী মিনালের তেপথি পাকা রাস্তা হতে আউয়াল মেকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৬.৯০০ মে.টন ৬.৯০০ মে.টন	৬.৯০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৮৬		নিজতাজ মৌজার সৈয়দ আলীর বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও	ঐ	০৭/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন	১০০%	ছাওলা	

		মাটি দ্বারা সংস্কার।		২৬/০৬/২০২৪		১০০%			
৮৭		চন্ডিপুর মৌজার পাকা রাস্তা হতে ভুটুর বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৮৮		তালুক উপাংশ মৌজার শ্রী শিশির চন্দ্রের বাড়ী হতে শ্রী রতন চন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি.সি করণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ৪র্থ পর্যায়	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৮৯		বিরাহীম মৌজার মেহের হাজীর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৯০		সোমনারায়ন মৌজার আফাজ মেসারের তেপথি হতে কাজলের বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৯১		যাদুলস্কর মৌজার বাইতুল নুর জামে মসজিদ সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৯২		বালারী মৌজার কুঠার ঘাট ব্রীজের নিকট হতে নুরজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৯৩		ঘগোয়া মফিল ডিলারের বাড়ী হতে গাছালুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৯৪		নগরজিৎপুর জামে মসজিদ যাওয়ার রাস্তা সি.সি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯৫		কৈকুড়ী কাফি মেসারের বাড়ী হতে ইট ভাটা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৯৬		তালুক কান্দি নিজপাড়া সাবুর বাড়ী হতে সামাজিক কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সি.সি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৯৭		পূর্বদেবু ইটভাটা পাকা রাস্তা হতে মুক্তিযোদ্ধা রউফ আনছারীর বাড়ী যাওয়ার সি.সি রাস্তার অবশিষ্ট অংশে সি.সি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৯৮		বড়দরগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৯৯		মহিষমুড়ী চেয়ারম্যান বাড়ী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১০০		ছাইতনতলা জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১০১		পূর্ব নগরজিৎপুর মৌজার সোলায়মান এর বাড়ী হতে বুদার বিল হয়ে আলতাব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১০২		পীরগাছা জে,এন হাইস্কুল মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১০৩		পীরগাছা উপজেলা পরিষদ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১০৪		পীরগাছা উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুলের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	

১০৫		শিবচন্দ্রায় জমিদার বাড়ীর মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১১/০৬/২০২৪ ০৩/০৭/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১০৬		বড়দরগা হতে নন্দিগঞ্জ যাওয়ার রাস্তায় একরামুলের বাড়ী থেকে শুরু করে শাহালমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায়	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,৬০,০০০/-	৩,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১০৭		তালুক পশুয়া মৌজার বড়দরগা হতে নন্দিগঞ্জ যাওয়ার রাস্তায় রহমত এর বাড়ী থেকে হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১০৮		কিসামত পারুল শাহী হাফিজিয়া মাদ্রাসা এর মাঠে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,৬৫,০০০/-	৩,৬৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১০৯		কিসামত কালা বাতেনের বাড়ী হতে আলাইকুড়ি খাল পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,৬৫,০০০/-	৩,৬৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১১০		কালিগঞ্জ বাজার শামসুলের বাড়ী হতে আওরাঙ্গজবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।		০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪,৪০,০০০/-	৪,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১১১		রাধাকৃষ্ণ মৌজার ডিসি রাস্তা হতে রমেশ চৌকিদারের বাড়ীর নিকট দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,৮৫,০০০/-	২,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১১২		জয়সেন মৌজার আনোয়ার হোসেন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর ডি.সি রাস্তা হতে আমজাদ হোসেন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সি.সি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,৮৫,০০০/-	২,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১১৩		পশ্চিম ব্রাহ্মণীকুন্ডা রফিকুল মাস্টারের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে ছামাদ মাস্টারের বাড়ীর মসজিদ যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১১৪		জুয়ান মৌজার বালুর মাঠ বাজার হতে নুরুল হক এর বাড়ী বাড়ী রাস্তা এইচবিবি ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১১৫		পশ্চিম হাণ্ডুরিয়া হাসিম মৌজার মোতালেব এর বাড়ী হতে বাধ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৮৫,০০০/-	১,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১১৬		পূর্বদেবু মৌজার তাহেরের বাড়ী হতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,৩২,৫০০/-	২,৩২,৫০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১১৭		সোনারায় মৌজার দিগটারী হযরত এর বাড়ীর সামন হতে ভুটুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,৩২,৫০০/-	২,৩২,৫০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১১৮		পরান মৌজার রহমানের বাড়ীর পশ্চিম দিকে পরান মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১১৯		তালুক ইশাদ মৌজার দুধিয়াবাড়ী রেলগেট জামে মসজিদ হতে রাজু মেকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাডওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২০		দশগাও নয়াবাড়ী মজিবর এর বাড়ী হতে ওহমান এর বাড়ী যাওয়ার রাস্তার পার্শ্ব পুকুরপাড়ে গাডওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২১		চন্ডিপুর মৌজার হাবিবুর এর বাড়ীর সামন হতে রাজাকের বাড়ী যাওয়ার রাস্তার পার্শ্ব পুকুরে গাডওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২২		তালুক ইশাদ মৌজার পাকা রাস্তা হতে রাজু মাওলানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২৩		নয়াটারী পাকা রাস্তা হতে হাজির দিঘী যাওয়ার রাস্তা এইচবিবি ও রাস্তা	ঐ	০৫/১১/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

			সংস্কার।		২৯/১১/২০২৩		১০০%			
১২৪			মকরমপুর মৌজার নেপালের বাড়ী হতে জয়নাল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৬,৪৫,০০০/-	৬,৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১২৫			দোয়ানী মনিরাম মৌজার আশরাফ মাষ্টারের বাড়ী হতে জাপসি যাওয়ার রাস্তায় সিসি ঢালাই ও ড্রেন নির্মাণসহ রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫,১৫,০০০/-	৫,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১২৬			উত্তর দেউতি মিন্টুর বাড়ী হতে সুলতানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৭			দক্ষিণ নজরমামুদ মৌজায় কান্দি ডিসি রাস্তা হতেসাদার বাড়ী যাওয়ার রাস্তা এইচবিবি ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১২৮			দামুরচাকলা বাজার হতে মাজার পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২৯			যাদুলফর মৌজার জাফর সরকারের বাড়ী হতে জাফর সরকারের বাড়ীর সামনে পুকুর পাড়ে গাইডওয়ালা নির্মাণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৩০			ছোট ঝিনিয়া কঞ্চিপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৩১			কামদেব মৌজার সিদ্দিকের তেপথি হতে সিরাজ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৩২			অন্নদানগর বড় বাড়ি মাতৃ-মন্দিরের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,১১,৭১৪/-	১,১১,৭১৪/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৩৩			পঞ্চগনন মধ্যপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%		
১৩৪			মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীদের ঘর নির্মাণের জয়গায় ছালামের ঘাটে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩,৫০,০০০/-	৩,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৩৫			ছোট কল্যানী মৌজার মোদকপাড়া গোবিন্দর বাড়ী হতে নিখিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-চাল	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৩৬			কিসামত পারুল শাহী মসজিদ ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
১৩৭			ছোট হায়াতখা মৌজার মাহবুবের বাড়ী রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২.৬১৭৮ মে.টন	২.৬১৭৮ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৩৮			অন্নদানগর ইউনিয়ন পরিষদ এর মাঠের পার্শ্বের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৩৯			জ্ঞানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৪০			পূর্বদেব মৌজার রউফ মাষ্টারের বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৪১১ ৪২			সুখানপুকুর মৌজার সিসি রাস্তার মাথা হতে এনামুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	

১৪৩		কৈকুড়ী মধ্যপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৪৪		রওশন মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৪৫		তালুক ইশাদ মৌজার নুরুজ্জামান মাস্তারের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা এইচবিবি ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৪৬		বিহারী মৌজার বিহারী কবরস্থান এ মাটি ভরাট।	কাবিখা-গম	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৪৭		সুন্দর মৌজার সুন্দর সর্দারপাড়া জামে মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
১৪৮		ছোট হায়াতখা মৌজার মিন্টুর বাড়ী হতে মাহবুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২.৬১৭৮ মে.টন	২.৬১৭৮ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৪৯		বামনসর্দার মৌজার বুজরুত মেহের সাহেবের বাড়ীর মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৫০		পূর্ব হাণ্ডরিয়া হাসিম মৌজার আলতাবের বাড়ী হতে গোপালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৫১		রহমতচর মৌজার নয়র হাট বাজের হতে রহমতচর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাখুলপুর	
১৫২		গুয়াবাড়ী মৌজার বালাপাড়া কাশেমের বাড়ী হতে হান্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৫৩		কৈকুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিম পার্শ্বে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৪		কাবিলাপাড়া হালিমের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৫৫		দেওয়ান সালেহ মাদ্রাসার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৫৬		মোংলাকুটি মৌজার আয়েশার বাড়ী হতে আঃ মাজেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৭		বড় হায়াৎ খাঁ মৌজায় সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	কাবিখা সাধারণ ২য় পর্যায় (গম)	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৫৮		মোংলাকুটি মৌজার কাসেমের বাড়ীর মসজিদ হইতে তোজার বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৯		নদীগঞ্জ বাজার রাস্তার পুকুরের পার্শ্বে র অবশিষ্ট অংশে গাউওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২.৬৫০ মে.টন	২.৬৫০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৬০		৭নং ওয়ার্ডের মরহুম আবুল হোসেন হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার	ঐ	০৮/০২/২০২৪	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন	১০০%	পারুল	

		মাঠে মাটি ভরাট।		২৬/০২/২০২৪		১০০%			
১৬১		২নং ওয়ার্ড সাতভিটা মৌজার হারু দেওয়ানীর জমির তেপথি হতে সাতভিটা মসজিদের সামন হয়ে হযরত মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২.৬৪৫৪ মে.টন	২.৬৪৫৪ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৬২		জগজীবন মৌজার আবু কালাম মৌলভির বাড়ীর তেপথি হতে জগজীবন জামে মসজিদ পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৬৩		তাজতালুক মৌজার নুরুল ইসলাম মাস্টারের বাড়ী হইতে মশিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৬৪		চর তাম্বুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৬৫		পবিত্রবাড় ফরিদাপাড়া ছালামের বাড়ী হতে দোলা যাওয়ার রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	গীরগাছা	
১৬৬		কৈকুড়ী নওদাপাড়া মহির আলীর বাড়ীর জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৬৭		দাদন কেন্দ্রীয় সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৬৮		কুতুবাস মৌজার ডিসি রাস্তা হতে মতলেবের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	কাবিখা সাধারণ ২য় পর্যায় (চাল)	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৬৯		নন্দিগঞ্জ বাজার রাস্তার পুকুরের পার্শ্ব গাভওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২.৬৫০ মে.টন	২.৬৫০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৭০		দেউতি মৌজার মকবুল হাজীর বাড়ী হতে মোক্তার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
১৭১		২নং ওয়ার্ড সাতভিটা মৌজার মোহাম্মদের বাড়ী হইতে হারু দেওয়ানীর জমির তেপথি পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২.৬৪৫৪ মে.টন	২.৬৪৫৪ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৭২		অন্নদানগর মৌজার জব্বার বাড়ী হতে বিষ্ণুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৭৩		কাশিম মৌজার বাধ হতে সাইদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৭৪		শেখপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠ ও গর্ত ভরাট।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৭৫		অনন্তরাম মৌজার ফজলুর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা হতে আমডারা সামছুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	গীরগাছা	
১৭৬		ওমর খাঁ মৌজার আফছার মেম্বারের বাড়ী হইতে জয়নাল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৭৭		তালুক কান্দি আলতাবের বাড়ী হইতে আবু সাইদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৭৮		সোচাকান্দি বীর মুক্তিযোদ্ধা খগেশচন্দ্রের বাড়ি হতে বিল যাওয়ার পথে	কাবিটা সাধারণ	০৫/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	পারুল	

			পুকুরের দুই পার্শ্বে গাইডওয়াল নির্মাণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	৩য় পর্যায় টাকা	২৪/০৬/২০২৪		১০০%			
১৭৯			নরসিংহ বাগবাড়ি ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৮০			তালুক ইসাদ ঘাঘটপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮১			দিকটারী মৌজার মসজিদ হতে সরোবর পার্কে পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৬৪,০০০/-	১,৬৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৮২			ইটাকুমারী মৌজার নয়নের বাড়ি হতে মোজাহারুল ওসির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৮৮,০০০/-	১,৮৮,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৮৩			অভিরাম মৌজার পাকারাস্তা হতে আবু বক্করের বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৮৮,০০০/-	১,৮৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৮৪			বিহারী মৌজার সুপিনের বাড়ি হতে মরহুম আকবাবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৭০,০০০/-	১,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৮৫			বিহারী মৌজার রাজেশ্বরের দোকান হতে মরহুম জয়নাল আবেদীনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৮৬			গুজরখাঁ মৌজার জাহাঙ্গীরের আমবাগান হতে তাহেরের বাড়ি পর্যন্ত সিসি করণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,০৫,০০০/-	২,০৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৮৭			পশ্চিম পারুল আদর্শপাড়া মোজা মেম্বারের বাড়ি সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,০৫,০০০/-	২,০৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৮৮			ইটাকুমারী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৭০,০০০/-	১,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৮৯			ওমর পুলিশের বাড়ি থেকে বুড়ার দিঘীগামী রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৯০			পঞ্চগনন মৌজার এনামুলের বাড়ি হতে মস্ত হাজীর বাড়ির পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৯১			কেকোয়ান নবু মৌজার সিদ্দিকের বাড়ির মসজিদ সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৯২			জুয়ান মৌজার ওমরের বাড়ির হেরিং রাস্তা হতে শফিকুলের বাড়ির নিকট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৪,৩০,০০০/-	৪,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৯৩			সোনারায় মৌজার গণেশের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা হতে তাহেরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,১৫,০০০/-	২,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৯৪			উত্তর তাম্বুলপুর মিলনের দোকানের সামন হতে সোনা ব্যাপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,১৫,০০০/-	২,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৯৫			পবিত্রবাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মোজাফরের বাড়ি পর্যন্ত ও বিদ্যালয় হতে আমজাদের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,৬০,০০০/-	২,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৬			অনন্তরাম মৌজার মুহম্মদের বাড়ি হতে তোফাজ্জলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা	ঐ	০৫/০৬/২০২৪	২,৪৩,৪২১/-	২,৪৩,৪২১/-	১০০%	পীরগাছা	

			সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।		২৪/০৬/২০২৪		১০০%			
১৯৭			মকসুদ খাঁ মৌজার দুলা হাজীর বাড়ি হতে গুচ্ছ গ্রামের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩,৬০,০০০/-	৩,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯৮			কান্দি নিজপাড়া রবিন মেম্বারের বাড়ির সিসি রাস্তার মাথা হতে দালালী পাড়া যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,৯০,০০০/-	২,৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৯			পীরগাছা থানার বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন খালে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২০০			আদম মৌজার সাংবাদিক রাসেলের বাড়ি হতে আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণও দুই পার্শে মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২০১			অনন্তরাম মৌজার ইউনুসের বাড়ি হতে মোজাম্মেল হাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। মাটি দ্বারা সংস্কার	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২০২			কৈকুড়ী নওদাপাড়া সামাজিক কবরস্থানের মাটি ভরাট করণ।	কাবিখা সাধারণ ওয় পর্যায় (ঢাল)	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৭.২৬৭৯ মে.টন	৭.২৬৭৯ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০৩			ফতা মৌজার জাহাঙ্গীরের বাড়ি হতে লিটনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৩০০ মে.টন	২.৩০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২০৪			জগৎপুর সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৪০০ মে.টন	৩.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
২০৫			নরসিংহ মৌজার ডা. তাহেরের বাড়ি থেকে আজারের জমির ইউড্রেন পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৩০০ মে.টন	২.৩০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২০৬			কালী মৌজার আগার পাড় জামে মসজিদের মাঠ ভরাটকরণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২০৭			ছাওলা মৌজার জয়নালের বাড়ি হতে শরফ উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৬০০ মে.টন	৩.৬০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২০৮			দিগটারী নওয়াবের বাড়ি হতে শফিকুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৬০০ মে.টন	৩.৬০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২০৯			অনন্তরাম দলবাড়ি খামার সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৯০০ মে.টন	৩.৯০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২১০			কৈকুড়ী দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.০০০ মে.টন	৩.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২১১			তালুক কান্দি মৌজার শহিদুল এর বাড়ি হতে আতাউরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৪০০ মে.টন	২.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
২১২			মধুরাম মৌজায় গণির বাড়ি সংলগ্ন শ্বশ্মানের মাঠ ভরাট ও রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা সাধারণ ওয় পর্যায় (গম)	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৪০০ মে.টন	৩.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২১৩			নয়াপাড়া লেবু ব্যাপারীর বাড়ির সামনে ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৮৬৭৯ মে.টন	৩.৮৬৭৯ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২১৪			স্বচাষ মৌজার তেতুলতলা হতে মিজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৩০০ মে.টন	২.৩০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	

২১৫		নাগদাহ খিরিবাড়ি সমাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৪০০ মে.টন	৩.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৬		নরসিংহ মৌজার আজারের জমির ইউড্রেন থেকে আবুল হাসেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৩০০ মে.টন	২.৩০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২১৭		অন্নদানগর মৌজার মাস্টারপাড়া সুশিলের বাড়ি হতে রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২১৮		ছাওলা ভক্তের বাজারের বাঁধ হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৬০০ মে.টন	৩.৬০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২১৯		ঘগোয়া মৌজার সাহেবের জামে মসজিদের সামন হতে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৬০০ মে.টন	৩.৬০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২২০		বড়পানসিয়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.৯০০ মে.টন	৩.৯০০ মে.টন ১০০%	১০০%	গীরগাছা	
২২১		ইউপি স্বাস্থ্য কম্প্লেক্স এর পশ্চিম পার্শ্বের মাঠে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৩.০০০ মে.টন	৩.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২২২		তালুক কান্দি মৌজার হক্কানীর বাড়ি হতে শহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	২.৪০০ মে.টন	২.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
২২৩		তালুক কল্যানী মৌজার কাঞ্চন মিয়ার পুকুর পার্শ্ব রাস্তায় গাডওয়াল নির্মাণ।	টি,আর সাধারণ ১ম পর্যায়	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২২৪		ফতা মৌজার প্রদিপের দোকান থেকে আবু সাইদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২২৫		তালুক পশুয়া মৌজার নুরুদেওয়ানির বাড়ী থেকে শুরু করে আমির এর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০২,০০০/-	২,০২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২২৬		গুঞ্জরখা মৌজার ব্যাগটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২২৭		সেচাকান্দি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ এ টাইলস স্থাপন।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২২৮		কিসামত পারুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২২৯		পশ্চিম মনুরছড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৩৫,০০০/-	১,৩৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৩০		অভিরাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৩৫,০০০/-	১,৩৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৩১		দুর্গাচরণ মৌজার দুর্গাচরণ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৭৮,০০০/-	৭৮,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৩২		প্রেমের বাজার নবসমাহার গোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৭৮,০০০/-	৭৮,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৩৩		কালীগঞ্জ বাজার বাইতুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩	১,০৩,০০০/-	১,০৩,০০০/-	১০০%	ইটাকুমারী	

					২৯/১১/২০২৩		১০০%			
২৩৪		ধনীরবাজার দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০৩,০০০/-	১,০৩,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
২৩৫		অন্নদানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,১৩,০০০/-	২,১৩,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৩৬		খামার নয়াবাড়ী সর্দারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০৬,০০০/-	১,০৬,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৩৭		পঞ্চগনন মৌজার বাবুরখামার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০৬,০০০/-	১,০৬,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৩৮		রতনপুর হাজী শাহেরা খাতুন হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৩৯		পাণ্ডটানাহাট কলেজ গেট সংস্কার ও ছাদ নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯৪,০০০/-	৯৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪০		আদম ডিংপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪১		জ্ঞানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪২		পূর্বহাণ্ডরিয়া হাসিম মৌজার বালাপাড়া কেরামতিয়া পুরাতর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪৩		০১ নং জুয়ান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪৪		নিজতাজ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৬৯,০০০/-	৬৯,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪৫		কিসামত ছাওলা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪৬		পূর্বব্রাহ্মনীকুন্ডা নারায়ন চন্দ্র এর বাড়ীর নিকট হরিমন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪৭		ঘগোয়া নুরানী এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৪৮		ঘগোয়া ঘাটপাড় শ্মশান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৪৯		তাম্বুলপুর মাষ্টারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৫০		শালমায়া মাহবুবীয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৫১		পূর্ব তাম্বুলপুর জোলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		

২৫২		পূর্বদেবু মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৫৩		গোপাল দক্ষিণ পাড়া কছিম ফকির জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৫৪		রহমতচর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৫৫		ঘগোয়া বড়বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৫৬		তাম্বুলপুর বাজার মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৫৭		উত্তর প্রতিপাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৫৮		পবিত্রবাড় দোকানীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,১৫,০০০/-	১,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৫৯		নগরজিৎপুর কবরস্থানের বাউন্ডরী ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬০		তালুক ইশাদ মৌজার নয়াটারী বাউতুন-নুর জামে মসজিদের অযুখানা ও ল্যাট্রিন সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬১		অনন্তরাম মৌজার শিব মন্দিরের গেট নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬২		অনন্তরাম মৌজার নটারডোবা কেন্দ্রীয় শ্মশান ঘর এ টাইলস করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৩		তালুক ইশাদ ঘাঘটপাড়া জামে মসজিদের অযুখানা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৪		চৌধুরানী বাজার ডিসি রোড থেকে মরহুম রাজ্জাক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৪,৭৬,০০০/-	৪,৭৬,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৬৫		মতিয়ার মেম্বারের বাড়ীর সামনে ওয়াকিয়া মসজিদ প্লাস্টার ও সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৬৬		দিগটারী মাঠের পাড়ের বাশের সাকোর দুই ধারের রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৬৭		পূর্ব পাঠক শিকড় জামে মসজিদের সামনে বাউন্ডরী ওলায় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৬৮		আকবার মেলেটারীর বাড়ীর সামনে কবরস্থানে বাউন্ডরী নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৬৯		বড়দরগা অতুরকুটি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৭০		উত্তর কাশিম চার আমেরতল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩	৬৫,০০০/-	৬৫,০০০/-	১০০%	ছাওলা	

					২৯/১১/২০২৩		১০০%			
২৭১		প্রতিপাল কুদ্দুস ভূইয়ার বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৭২		পরান রহমান মেম্বারের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে বড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৭৩		চন্ডিপুর মৌজার নজিবুল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৭৪		তালুক ইশাদ তেতুলতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৭৫		কিসামত বিনিয়া আছের মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৭৬		চন্ডিপুর সাদেক স্যারের বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৭৭		সুল্লিপাড়া জাহেদা খাতুন মাদ্রাসার মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭৮		কৈকুড়ী নওদাপাড়া ফারাজের বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭৯		তালুক কান্দি বক্কর মিলেটারীর বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৮০		খামার নয়া বাড়ি বটতলা শিব মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৩৮,২৭২/-	১,৩৮,২৭২/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৮১		পিয়ারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৮২		বালাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৮৩		বড়পানসিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৮৪,০০০/-	৮৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৮৪		রহমতচর কবিরাজপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৮৫		কৈকুড়ী মোংলাকুটি বাজার জামে মসজিদের ছাদ ঢালাই।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,৪০,০০০/-	২,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৮৬		উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুল সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৮৭		পীরগাছা প্রেস ক্লাব সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৮৮		কান্দিরহাট স্কুল এন্ড কলেজ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		

২৮৯		পীরগাছা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯০		নগরজিৎপুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯১		পূর্ব মকরমপুর ও পশ্চিম পাঠক শিকড় কেন্দ্রীয় কবরস্থান এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৯২		ইটাকুমারী শাহপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৯৩		কান্দি নিজপাড়া ক্লাবেরপাড় জামে মসজিদ টাইলস্ করণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৯৪		কিসামত বিনিয়া ডাক্তারপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৫		অভিরাম মৌজার বাড়বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ ২য় পর্যায়	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৯৬		প্রতাব জয়সেন সাতদরগা বাজার সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৯৭		বিরবিরিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	
২৯৮		পশ্চিমদেবু আমডারা রহিম হাজীর বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%		
২৯৯		পশ্চিম সুখান পুকুর বকসি মামুদ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০০		চন্ডিপুর মৌলভীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০১		কদমতলা বাজারে সিসি ক্যামেরা স্থাপন।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৬৬,০০০/-	৬৬,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০২		দামুরচাকলা দেওয়ান সালেহ আহমেদ হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন ও সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩০৩		বড় হায়াৎ খাঁ ভিটাপাড়া জামে মসজিদের বারান্দা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৮২,০০০/-	৮২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩০৪		অভিরাম দেউতি নূরানী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৩২,০০০/-	১,৩২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩০৫		তালুক পশুয়া মৌজার বড়দরগা টু নদীগঞ্জ বাজার বাবুর বাড়ী হতে নুরর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৮৫,০০০/-	১,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩০৬		ফকিড়া মৌজার বড়দরগাহ বাজারের পূর্ব পার্শ্বের মেইন রাস্তা হতে হাজী জমশের উদ্দিন মুনশির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩০৭		৭ নং ওয়ার্ডে পারুল আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪	১,৩৫,০০০/-	১,৩৫,০০০/-	১০০%	পারুল	

					২৬/০২/২০২৪		১০০%			
৩০৮		৭ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম পারুল কাকরুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩০৯		সোমনারায়ন মৌজার সোমনারায়ন ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩১০		ছোট বিনিয়া মৌজার মরহুম আব্দুর রশিদ সরকার নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩১১		গোবড়া পাড়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২,১৫,০০০/-	২,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩১২		আদম সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৩		ছাওলা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৪		আদম গণেশের খামার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৫		নবু হাড়িয়া ঘাট পূর্ব জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৬		আদম খুনিয়ার ভিটা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৭		পাওটানা হাট আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৮		আব্দুর রউফ হাজীর বাড়ী সংলগ্ন রামসিং জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩১৯		রহমতচর মৌজার নামাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩২০		দক্ষিণ সোনারায় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩২১		উত্তর তাম্বুলপুর মাস্টারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৩৪,০০০/-	১,৩৪,০০০/-	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩২২		নেকমামুদ হাই স্কুলের সামনে সমাজ কল্যান অফিস ঘর সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩২৩		গোপাল দক্ষিণ কছিম ফকির জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩২৪		৫নং ওয়ার্ড দুধিয়াবাড়ী ক্লিনিকের রং করণ ও গেট সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩২৫		৮নং ওয়ার্ড হাজীবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার ও রং করণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

৩২৬		২নং ওয়ার্ড চন্ডিপুর পাতারীপাড়া নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩২৭		৯নং ওয়ার্ড পীরগাছা ফায়ার সার্ভিসের মসজিদের মেঝে টাইলস করণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩২৮		বলিহার মধ্যপাড়া জামে মসজিদের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩২৯		কুতুবস মৌজার নুর আলম মিয়াব বাড়ী হইতে আব্দুল সোবহান মিয়াব চাতাল পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৯০,০০০/-	১,৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৩০		দাদন তোকদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৩১		তালুক কান্দি হাজী মহাসিনিয়া দাখিল মাদ্রাসার বারান্দা নির্মাণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৩২		তালুক কান্দি শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৩৩		দাদন গুচ্ছগ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থাপন।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৩,১০৯/-	৫৩,১০৯/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৩৪		মহিমুড়ি আলতাফ মাস্টারের বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ ৩য় পর্যায়	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৩৫		পারুল মিরাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৩৬		ল্যাংড়ার বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৩৭		বড়হায়াতখাঁ সরকারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৩৮		নরসিংহ বাইতুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৩৯		আদম সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৪০		বড় পানসিয়া দোলাবাড়ি জামে মসজিদের অজু খানা সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪১		মকসুদ খাঁ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৪,০০০/-	৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৪২		দুর্গাচরণ মধ্যপাড়া সামাজিক কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৪৩		কৈকুড়ী ঈদগাহ মাঠের গেটে ও প্রাচীরে গ্রীল স্থাপন।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৪৪		মোংলাকুঠি বাজারের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী	

					২৪/০৬/২০২৪		১০০%			
৩৪৫		কৈকুড়ী মিঠাপাড়া জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩৪৬		বিহারী মৌজার সতিকুড়ারপাড় মহিয়ারের বাড়ি হতে কাদেরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৩৪৭		হরিকল্যানী মৌজার কাশেমের বাড়ি হইতে নুর আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৩৪৮		পূর্ব মনুরছড়া আয়শা সিদ্দিকা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৪৯		দেউতি মৌজায় গুল্লাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৫০		কিসামত পারুল শাহী মসজিদ টাইলস করণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৫১		বড়হায়াতখাঁ আউলিয়া পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৫২		কামদেব বাইতুন নুর জামে মসজিদের অজু খানা সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৫৩		উত্তর অনন্তরাম মেসপুকুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৫৪		গঙ্গানারায়ণ বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৫৫		রাধাকৃষ্ণ মৌজায় রহমতিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,১৫,০০০/-	১,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩৫৬		প্রতাবজয়সেন মৌজার ডাড়ার পাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,১৫,০০০/-	১,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩৫৭		আদম সবুজ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৫৮		নিজতাজ মধ্যপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৫৯		মাষানকুড়া আহলে হাদিস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৬০		বালাটারী মৌজার মাহিয়ারের বাড়ির নিকট গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৫২,০০০/-	১,৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৬১		পশ্চিমদেবু কদমতলী মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩৬২		প্রতিপাল কাদেরের বাড়ি সংলগ্ন ওয়াক্জিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		

৩৬৩		নেকমামুদ শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৬৪		রামগোপাল আনন্দ বাজার সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৬৫		রহমতচর মৌজার জনতার বাজারে আঃ আজিজের বাড়ি সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৬৬		সুখান পুকুর সামাজিক ঈদগাহ মাঠের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৬৭		পূর্ব চন্ডিপুর মাস্টারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৬৮		নগরজিৎপুর মৌজার হরিপুরটারী সাইদুরের বাড়ি সংলগ্ন মসজিদে টিন লাগানো।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৬৯		তালুক ইসাদ নয়াপাড়া নদীর পাড় পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭০		৯ নং ওয়ার্ড রেল ঘুমটি জামে মসজিদ টাইলস লাগানো।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭১		পশ্চিম দিলালপাড়া ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৭২		মকসুদ খাঁ মৌজার হাজী পাড়া জামে মসজিদের মেঝে টাইলস করণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	,,
৩৭৩		কৈকুড়ী যুব সংহতি পাঠাগার ও ক্লাব ঘর সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৭৪		মনিরামপুর মাহমুদের বাড়ি সংলগ্ন ওয়াক্তি মসজিদের বারান্দা ও দরজা জানালা সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৭৫		পূর্ব দাদন চাঁন মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন ওয়াক্তি মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৭৬		দক্ষিণ তেয়ানী বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৭৭		পীরগাছা গুয়াবাড়ি দারুস সালাফিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৯০,০০০/-	১,৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৮		অন্নদানগর ইউনিয়নে ভোরের আলো সংগঠন সংলগ্ন আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৭৯		তালুক কল্যানী পশুয়া নোয়াখালী পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৮০		১ নং জুয়ান মৌজার মৃত: রহমতুল্লাহ হাজীর বাড়ির সামনের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৮১		পূর্ব পবিত্রবাড় তেলীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৪/০৬/২০২৪		১০০%		
৩৮২		বেলতলী বাজার জামে মসজিদ সংলগ্ন নতুন কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৫/০৪/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫১,৯২২/-	৫১,৯২২/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮৩		আবু হাজরা কাজীটারী ভাংগা জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ১ম পর্যায়	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৮৪		আনন্দী ধনীরাম বেলতলী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮৫		সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয় ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮৬		চালুনিয়া লেবু হাফেজের বাড়ীর সামনে ওয়াক্জিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮৭		কিসামত কালা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮৮		সোমনারায়ন খেজুরতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৮৯		ছোট বিনিয়া বড়বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৯০		হরিচরণপাড়া ফোরকানিয়া মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৯১		শিবদেব বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সংলগ্ন হাফেজিয়া মাদ্রাসা ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৯২		তাম্বুলপুর আদর্শ বায়তুল হেকমা মাদ্রাসা ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৯৪		নেকমামুদ হাসেমীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৯৫		তালুক ইশাদ আমিনুল ইসলাম রনজুর বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯৬		কিসামত বিনিয়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের গেট নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯৭		কিসামত বিনিয়া ডাক্তার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯৮		তালুক ইশাদ নয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৭০,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯৯		উত্তর নজরমামুদ হাজ্বীর বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪০০		দক্ষিণ পাঠক শিকড় রশিদ সরকারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	

৪০১		ফতা পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪০২		বড়হাজরা সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪০৩		তরনীর ভিটা কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪০৪		বড় হাজরা কালিতলা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪০৫		স্বচাষ চওড়াপাড়া এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪০৬		আমবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪০৭		দক্ষিণ গুজরখাঁ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪০৮		দেউতি কাদেইয়া নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪০৯		পারুল মৌজার মরহুম আবুল হোসেন এর হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪১০		সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪১১		চালুনিয়া মধ্যপাড়া কেরামতিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪১২		পূর্ব পারুল আলুয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪১৩		ডাকুয়ারদিঘী পার্থ সারথী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪১৪		পূর্ব গংগানারায়ন রেলগেট মাতৃ মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪১৫		জগদীশ মৌজার শাহপাড়া আনছার এর বাড়ীর সামনে কবরস্থান সংস্কার	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪১৬		ইটাকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪১৭		পশুয়া মৌজার হাতিবান্দা লাল মিয়ার বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪১৮		বড় হায়াতখাঁ মৌজার পঞ্চায়েত বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪১৯		অন্নদানগর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	অন্নদানগর	

					২৯/১১/২০২৩		১০০%			
৪২০		কাল্পা পেটভাতা মাহাবুবে খানখায়ে শরীফ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪২১		গোবড়াপাড়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪২২		জয়সেন ফকিরের বাড়ী মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪২৩		রাজবল্লভ সামাজিক কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪২৪		নিজতাজ মৌজার জমির উদ্দিন এর বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪২৫		শিবদেব সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪২৬		পাওটানা আনোয়ার সিদ্দিক হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪২৭		হরিরাম ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪২৮		থানাবর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪২৯		পাওটানাহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৩০		পশ্চিমদেবু ও আরাজীদেবু সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩১		তাম্বুলপুর হাইস্কুল শহীদ মিনার সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩২		ফকিরপাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩৩		গোপাল শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩৪		টেংড়াকুড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩৫		রহমতচর হাবিবুর রহমানের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩৬		চন্ডিপুর পাতারীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৩৭		পূর্ব খামারটারী ঈদগাহ মাঠ এর প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

৪৩৮		নওহাটি দারুল হুদা সরকার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৩৯		তালুক ইশাদ শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪০		অনন্তরাম মাছুয়াপাড়া ঈদগাহ মাঠ গেট নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪১		কুমারপাড়া নিগমা নন্দ ঠাকুর মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪২		রামচন্দ্রপাড়া মদিনাতুল উলুম নূরানী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪৩		জামিরজান মিয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪৪		রামচন্দ্র দেবী চৌধুরানী কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় শ্মশান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪৫		মধ্য মকরমপুর রেল লাইন সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪৬		রামচন্দ্রপাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪৭		কুর্শাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪৮		বালারদিঘী মৌজার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস ছাত্তারের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থানের ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৪৯		দাদন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণপার্শ্বে মজব ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৫০		পাঠক শিকড় আমতলী মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৫১		দোয়ানী মনিরাম বড়ভিটা কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৫২		তালুক কান্দি মৌজার মিটু মিয়াব বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৫৩		নিজপাড়া ফিরোজ মেম্বারের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৫৪		খামার নয়াবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪৫৫		পূর্বদেবু ভাতিপাড়া জামে মসজিদ রোড নজরুল ইসলাম হকানীর পুকুরে গাডওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	
৪৫৬		মহিষমুড়ী হাজিপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	পারুল	

					২৯/১১/২০২৩		১০০%			
৪৫৭		পূর্বদেবু সেরমামুদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৫৮		গুলাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৫৯		উত্তর সুন্নিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৬০		ছোটপানসিয়া আক্তারুল এর বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৬১		সৈয়দপুর মৌজার মরহুম আজিজার রহমানের সামাজিক কবরস্থানের প্রাচির নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৬২		সাতদরগা বাবে নাজাত আশেকে রাসুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৬৩		অনন্তরাম সামাজিক কবরস্থানের প্রাচির নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৬৪		জবানবীশ দাখিল মাদ্রাসার বারান্দা নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৯৮,০০০/-	১,৯৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৬৫		প্রতিপাল আব্দুল কুদ্দুস ভূইয়ার সমাজের মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৬৬		দামুন্স্বর গুচ্ছগ্রাম নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৬৭		পাণ্ডটানা মহাবিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৬৮		পশ্চিম পরান ফোরকানিয়া নারানী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৬৯		উত্তর সোনারায় সার্বজনীন হরি মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৭০		নিজপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৪৭১		আদম সরকারপাড়া শ্মশান ঘাটি সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৭২		পারুল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৭৩		পূর্ব প্রতাব জয়সেন মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭৪		মধুরাম দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		

৪৭৫		দেউতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ক্লাস রুমের ছাদ নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৭৬		আদম সরকারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪৭৭		বিরাহীম খামারটারী মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৭৮		হাতিবান্ধা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৭৯		দেউতি গিলাপাড়া মাহাতাবের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৮০		ঘগোয়া সর্দারপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪৮১		মহুনা স্টেট বড়তরফ এর ভবন সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৮২		উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৮৩		অনন্তরাম সংবাদিক তাজুলের বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানের প্রচীর নির্মাণ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৮৪		প্রজন্ম সমাজ সংস্কৃতি কেন্দ্রে বাদ্যযন্ত্র ও খেলার সামগ্রী সরবরাহ।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৮৫		নগরজিৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৮৬		সোমনারায়ন হাইস্কুল এর ভবন সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৮৭		কাশিয়াবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/১১/২০২৩ ২৯/১১/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪৮৮		শরিফ সদর বড়বাড়ী সামাজিক কবরস্থানের গেট নির্মাণ।	টি,আর নির্বাচনী ২য় পর্যায়	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৮৯		সোমনারায়ন তেলীপাড়া পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৯০		পশুয়া দারুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৩,০০০/-	৫৩,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৯১		তালুক ইশাদ নয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৯২		মকসুদখাঁ কুরাল মান্নান এর বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় নদীর উপর বাশের সাকো নির্মাণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৯৩		কুতুবাস পীরোত্তর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী	

					২৬/০২/২০২৪		১০০%			
৪৯৪		দক্ষিণ পাঠক শিকড় নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৪৯৫		খামার উপাশ্রম মৌজায় মৃত বাবু মেম্বারের বাড়ী হতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৯৬		শরীফ সদর বসনিয়া পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৯৭		কিসামত পারুল সবুজপাড়া জহুরুলে বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৯৮		জগৎপুর মৌজার রুহুলের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৯৯		চালুনিয়া মৌজার পানাতিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৫০০		ইটাকুমারী পূর্বপাড়া জামালের বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৫০১		মধুরাম মৌজার সার্বজনীন রাধাগোবিন্দ ও দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৩৬,০০০/-	১,৩৬,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৫০২		মমিনবাজার স্কুল এন্ড কলেজ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৫০৩		পূর্ব পঞ্চগনন আমবাড়ী হাসানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৫০৪		রতনপুর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৫০৫		পাওটানা হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৫০৬		পশ্চিম তাম্বুলপুর কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৫০৭		সরদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৫০৮		ঘগোয়া মন্ডলপাড়া এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৫০৯		কিসামত বিনিয়া শ্রাশান ঘর সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫১০		পবিত্রবাড় ফরিঙ্গাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫১১		অনন্তরাম বৈশ্যপাড়া রাধাগোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

৫১২		পশ্চিম অনন্তরাম জামে মসজিদ সংস্কার। ইমাম নহে	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫১৩		সুবিদ রায়পাড়া কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫১৪		জামিরজান মিয়াটারী কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫১৫		মনিরামপুর পশ্চিমপাড়া বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার। ইমাম নহে	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫১৬		নিজপাড়া রওশন আলী খান মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫১৭		শুল্লিপাড়া মিজান মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫১৮		কালিগঞ্জ মুসল্লিপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫১৯		চড়কতলা সামাজিক কবরস্থান এর প্রাচীর নির্মাণ। ছবি নাই	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫২০		বীরনারায়ন মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	
৫২১		চাপড়া দাখিল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫২২		তৈয়ব মৌজায় আমির হামজা (রাঃ) মডেল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫২৩		উত্তর বিরাহীম কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫২৪		কৈকুড়ী মধ্যপাড়া মিফতাহুল জান্নাত মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫২৫		মহিষমুড়ী মাঝাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫২৬		গুজরখাঁ তাজুলহক এর বাড়ী সামনে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫২৭		অভিরাম সলেমনের বাড়ীর সামনে ওয়াক্টিয়া নামাজ এর সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫২৮		পূর্ব চন্ডিপুর সতন্ত্র আল ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫২৯		তৈয়ব মৌজার বালাচাটা হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৩০		পবিত্রবাড় ফরিদাপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০৮/০২/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৬/০২/২০২৪		১০০%			
৫৩১		সারা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৫৩২		অনন্তরাম সরকারটারী সামাজিক কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫৩৩		সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ।	ঐ		০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৩৪		গুঞ্জরখাঁ কাদেরীয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৮/০২/২০২৪ ২৬/০২/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৩৫		আমতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ৩য় পর্যায়		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৩৬		বিহারী দোলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	কল্যানী	
৫৩৭		শ্রী শ্রী কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৩৮		বিহারী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৩৯		আবু হাজরা দক্ষিণটারী সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৫৪০		ছোট কল্যানী মোদকপাড়া শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	কল্যানী	
৫৪১		সৈয়দপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদে এ.সি স্থাপন।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৪২		বিরাহীম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৪৩		পশ্চিম সুন্দর বসুনিয়াপাড়া আজাদুলের মসজিদের ছাদ ঢালাই করণ।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৪৪		সৈয়দপুর নুরানী তালিমুল কোরআন হেদায়াতুল উলিম মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	পারুল	
৫৪৫		সাতভিটা মৌজার কেন্দ্রীয় কবরস্থান সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৪৬		জগদীশ মৌজার কারপিনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	৫০%	ইটাকুমারী	
৫৪৭		গংগানারায়ন মৌজার রেলগেট সার্বজনীন মাত্র মন্দির সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৪৮		হাতিরামের দিঘী সার্বজনীন হরিবাসর সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	

৫৪৯		ইটাকুমারী পূর্বপাড়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	ইটাকুমারী	
৫৫০		শ্রীকান্ত মৌজার গোসাইবাড়ী সার্বজনীন দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	ইটাকুমারী	
৫৫১		যাদুলস্কর কুমারপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৫২		রংনাথ শিতলা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৫৩		নবুপাঠানপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৫৪		পশ্চিম পঞ্চগনন শশ্মানের চিতা নির্মাণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৫৫		গড়ের বাড়ী মিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৫৬		কেকোয়ান নবু মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৫৭		বালাটারী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৫৮		জ্ঞানগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৫৯		ছোট রতনপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ৫০%	৫০%	ছাওলা	
৫৬০		শিবদেব বোল্ডারের মাথা উত্তর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৬১		গনেশের খামার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৬২		পূর্ব নবু হাড়িয়ার ঘাট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৬৩		রহমতচর পুরাতন বাজার জামতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	তাম্বুলপুর	
৫৬৪		রহমতচর পুরাতন বাজার নুরানী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	তাম্বুলপুর	
৫৬৫		তাম্বুলপুর নরেশ চন্দ্র মোদকের মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	তাম্বুলপুর	
৫৬৬		তাম্বুলপুর ঘাটপাড়া মহাশ্মশান সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৫৬৭		গোপাল মধ্যপাড়া সামাজিক কবরস্থান এর গেট সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	তাম্বুলপুর	

					২৪/০৬/২০২৪		১০০%			
৫৬৮		পরান নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৫৬৯		নগরজিৎপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫৭০		তালুক ইশাদ হাজিরটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫৭১		বড়পানসিয়া দোলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫৭২		অনন্তরাম কুড়িপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	পীরগাছা		
৫৭৩		অনন্তরাম সরকারটারী জামে মসজিদে টাইলস করন।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫৭৪		তালুক ইশাদ চাকলারপাড় বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫৭৫		সুবিদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	কৈকুড়ী		
৫৭৬		মধ্য মিরাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৫৭৭		মকরমপুর ভবতরগী শ্মশান ঘাটি সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৫৭৮		নজরমামুদ পুরানটারী দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	কৈকুড়ী		
৫৭৯		সুবিদ নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৫৮০		কৈকুড়ী খানাবাড়ী পুরাতন ভাঙ্গা মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৫৮১		উত্তর দিগটারী পোড়াবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫৮২		দিগটারী মৌজার নজির মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫৮৩		তালুক কান্দি আমান খন্দকার এর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫৮৪		কান্দি মাঝবাড়ী মজিদ মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন মক্তব ঘর নির্মাণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫৮৫		পাঠক শিকড় বালাপাড়া লিটন এর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		

৫৮৬		নিজপাড়া চান্দার ভিটা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫৮৭		এম.এস.আই ট্রাস্ট এতিমখানা ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	তাম্বুলপুর	
৫৮৮		জয়সেন ব্রহ্মচারী মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	অন্নদানগর	
৫৮৯		গাবুড়া শুরুর আলী সালাফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৯০		কৈকুড়ী মধ্যপাড়া মেকতাবুল জান্নাত মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৯১		পেটভাতা কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	অন্নদানগর	
৫৯২		অভিরাম তেলীপাড়া ওয়াক্টিয়া মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৯৩		ছাওলা জলপাই বাজার মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৯৪		রামচন্দ্রপাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৯৫		ছোট বিনিয়া বড়বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৯৬		দেউতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বারান্দা সংস্কার ও ছাদ নির্মাণ।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৯৭		বাগবাড়ী পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৯৮		পশুয়া মৌজার বগুড়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৯৯		উত্তর কেকোয়ান নবু মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	অন্নদানগর	
৬০০		আদম ডিংপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৬০১		নবু হাড়িয়ারঘাট বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%		
৬০২		নেকমামুদ শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৬০৩		ঘগোয়া কানিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ৫০%	৫০%	তাম্বুলপুর	
৬০৪		রাজবাড়ী জান্নাতুল মাওয়া মডেল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	০৫/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৪/০৬/২০২৪		১০০%			
৬০৫		তালুক ইশাদ ফকিরটারী জামে মসজিদ এর ছাদ নির্মাণ।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬০৬		বেলতলী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৬০৭		ইটাকুমারী মৌজার আজিম মাস্তারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৬০৮		দশগাঁ দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ		০৫/০৬/২০২৪ ২৪/০৬/২০২৪	৮৬,০০০/-	৮৬,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬০৯		উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুলের অফিস কক্ষ মেরামত এবং ক্লাস রুম মসৃণ প্লাস্টার করণসহ রং করণ।	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক		২০/০৯/২০২৩ ০৬/১১/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬১০		চালুনিয়া কবরস্থানের উন্নয়ন”	ঐ		২০/০৯/২০২৩ ০৬/১১/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬১১		চালুনিয়া জামে মসজিদ,	ঐ		১৮/১২/২০২৩ ০৯/০৬/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬১২		রামচন্দ্র পাড়া কসাইটারী জামে মসজিদ, কৈকুড়ী,	ঐ		১৮/১২/২০২৩ ০৯/০৬/২০২৪	১,০৪,০০০/-	১,০৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬১৩		বড় তরফ দেবোত্তর স্টেটের মন্দির সংস্কার।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক		২০/০৯/২০২৩ ১৫/১১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬১৪		ইটাকুমারী শিবচন্দ্র রায় কলেজ শহীদ মিনার নির্মাণ”	ঐ		২০/০৯/২০২৩ ১৫/১১/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৬১৫		অন্নদানগর আশ্রয় প্রকল্পের দুই পার্শ্বের গৃহের মাঝখানে রাস্তা মেরামত।	ঐ		১৩/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬১৬		আশ্রয় প্রকল্পের প্রতিটি পরিবারের গৃহের সামনে ফাকা/খালি ১শতক জায়গায় সারা বছর সবজি চাষ প্রকল্প।	ঐ		১৩/০৬/২০২৪ ২৬/০৬/২০২৪	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬১৭		প্রতাববিষ্ণু সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	অধিদপ্তর কর্তৃক		০৯/০৬/২০২৪ ২০/০৬/২০২৪	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬১৮		৭নং ওয়ার্ডে গফুর মেম্বারের বাড়ীর নিকট হতে ইঞ্জিনিয়ার ফেরদৌসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৯/০৬/২০২৪ ২০/০৬/২০২৪	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	