

পীরগাছা, রংপুর

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যঃ

ক্রম	অর্থ বছর	জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিথা/ কাবিটা/ টি,আর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ (টাকা/খাদ্য শস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ ইত্যাদি)	উপকারভো গী/ এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	২০২২- ২০২৩	জেলা:রংপুর, উপজেলা: পীরগাছা, ইউনিয়ন: ১নং কল্যানী, ২নং পারুল, ৩নং ইটাকুমারী, ৪নং অন্নদানগর, ৫নং ছাওলা, ৬ নং তাম্বুলপুর, ৭নং পীরগাছা, ৮নং কেঁকুড়ী, ৯নং কান্দি।	সোমনারায়ন মৌজার বিধুয়ার তেপথি হতে পূর্ব সোমনারায়ন স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ১ম পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০২			তালুক ইশাদ মৌজার আবেদার বাড়ীর সামন হইতে আলাইকুড়ী নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
০৩			তৈয়ব মৌজার বিটিশ আনছারের বাড়ী হতে নুরনবী মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
০৪			তালুক উপাশু মৌজার শ্রী গজেন্দ্রনাথ এর বাড়ী হতে নমিজ মিয়াব বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
০৫			জগৎপুর মৌজার মীর হোসেন এর বাড়ী হতে আরম্ভ করে সমশের আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
০৬			দক্ষিন মনুরছড়া খায়রুলের বাড়ী হতে আরম্ভ করে গোয়ালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
০৭			গংগানারায়ন মৌজার রেলগেট সংলগ্ন রাস্তার দুই ধারের পুকুর পাড়ে গার্ড ওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০৮			পশুয়া মৌজার সন্নাসীর ব্রীজ হতে তারাপদের বাড়ীর তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০৯			পেটভাতা শ্মশান ঘাটে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১০			পঞ্চগনন মৌজায় সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১১			পশ্চিম হাণ্ডরিয়া হাসিম মৌজার ধংসের বাজার ওয়াবদা বাধ হতে নছির হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১২			তাজ তালুক সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৩			পূর্ব দেবু মহা শ্মশান ঘাটে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৪			ঘগোয়া মৌজার শাহজাহান বি.এস এর বাড়ী হতে জোড়া দিঘি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৫			অনন্তরাম চুকানীপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৩/০৫/২০২৩		১০০%			
১৬		পীরগাছা নটারডোবা কেন্দ্রীয় মহা শ্মশান যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৭		সুবিদ নামাপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১৮		জামিরজান বাদশার বাড়ী হতে চারমাথা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১৯		কান্দি আর.আই ফাজিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২০		কান্দি হাইস্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২১		প্রতাবজয়সেন মৌজর তেতুল তল হতে চাদ চৌধুরী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২২		অন্নদানগর কলেজ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৩		মহিষমুড়ী হাজীপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,২৪,০০০/-	২,২৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৪		দক্ষিণ দেউতি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৫		তালুক ইসাদ জিনারজান সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৬		জগদীশ মৌজার ওয়াহেদ আলীর বাড়ী হতে কারপিন পাড়া যাওয়ার রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
২৭		পীরগাছা জে.এন উচ্চ বিদ্যালয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৮		কিসামত বিনিয়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৯		কালা মৌজার কৃষ্ণের তেপথি হতে কালা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-গম বিশেষ ১ম পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩০		প্রতাবজয়সেন নবীরের বাড়ীর তেপথি হতে সাহেব এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩১		পূর্ব মনুরছড়া মদিনাতুল উলুম সামাজিক কবরস্থান ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল		
৩২		গুঞ্জরখা ছাইতনতলা দারুস সালাম মাদ্রাসা মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৩		পীরগাছা উপজেলায় প্রস্তাবিত শিশুপার্ক স্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১০.০০০ মে.টন	১০.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

৩৪		কৈকুড়ী মৌজার নয়াপাড়া কামরুল প্রফেসারের বাড়ীর সামন হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-চাল বিশেষ ১ম পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন ১০০%	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫		সেচাকান্দি কহিনুর বেগম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন ১০০%	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৬		অনন্তরাম লালদিঘী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন ১০০%	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭		পীরগাছা কেন্দ্রীয় নয়া কারবালা ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন ১০০%	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৮		অনন্তরাম দর্জিপাড়া আনিচ এর বাড়ীর সিসি রাস্তার মাথা হতে আবেদ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন ১০০%	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯		পশুয়া মৌজার মস্তার বাজার হতে আরম্ভ করে তারা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ২য় পর্যায়	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
		কৈকুড়ী দাখিল মাদ্রাসার মোড় হতে নওদাপাড়া ফিরোজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
		ছোট দিগটারী আইয়ুব আলীর বাড়ী হতে সিরাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪০		ছোট কল্যানী মৌজার মোকলেছ মেম্বারের বাড়ী হতে মোহন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪,০০,০০০/- ১০০%	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪১		কিসামত সেচাকান্দি বাইতুল আমান ঈদগাহ মাঠ ভরাট ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণ।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪২		নাগদাহ মৌজার সৈয়দ মেম্বারের বাড়ী হতে মোহাম্মদ আলীর দোলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৩		মধুরাম মৌজার সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরের মাঠ ও গর্ত ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৪		উত্তর অনন্তরাম মজিবর এর হতে মিন্টুর এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৫		হরিচরণ মৌজার পাগলাপীর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদাগনর	
৪৬		প্রতাব জয়সেন সাতঘড়ীপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদাগনর	
৪৭		ছাওলা সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪৮		পাওটানাহাট দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪৯		পশ্চিমদেবু আমডারা মরহুম ওমর আলীর বাড়ী হতে আমীর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/- ১০০%	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৫০		ঘণোয়া কেরামতিয়া নুরানী এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার মাঠ ও গর্ত	ঐ	৩০/০৩/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	তাম্বুলপুর	

			ভরাট।		২৩/০৫/২০২৩		১০০%			
৫১			আরাজী গোপাল মৌজার দূর্গা মন্দির যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫২			কিসামত ঝিনিয়া জহিরের বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫৩			মকরমপুর নেপালের বাড়ী হতে শ্মশান ঘাটি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৪			কৈকুড়ী মৌজার আশরাফ আলীর বাড়ী হতে বাদশা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৫			দিঘটারী মৌজার আব্দুল লতিফের বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫৬			উত্তর তালুক কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫৭			ছোট ঝিনিয়া মৌজার জামেরতল হতে সুতারের ডোবা মহাশ্মশান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও মহাশ্মশান মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫৮			পঞ্চগনন বাইতুল আমান জামে মসজিদের মাঠ ও গর্ত ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৯			প্রতিপাল দাসপাড়া সার্বজনীন শ্মশানে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	
৬০			অনন্তরাম কসাইটারী আলমগীর এর বাড়ী হতে রফিকুল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬১			পবিত্রবাড় আজিজুল ইসলামের বাড়ী হতে সামিউলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,২৪,০০০/-	২,২৪,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬২			নাগদাহ কেরামতিয়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৬৩			মনুরছড়া মৌজার লোহারপুল পাকা রাস্তা হতে অফিজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	৩০/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৬৪			কৈকুড়ী নওদাপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	কাবিখা-গম বিশেষ ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬৫			তালুক কল্যানী মৌজার নুরনবী মিয়ার বাড়ীর সামন হতে নুরুজ্জামান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
৬৬			শরিফ সুন্দর হাইস্কুল মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৬৭			সাতভিটা মৌজার আঃ রহমান চৌকিদারের বাড়ী হতে সাতভিটা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৬৮			প্রতাব জয়সেন সুফিয়ানের বাড়ী হতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	

৬৯		নিজতাজ মৌজার আটানীপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৭০		তাম্বুলপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের গর্তে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৭১		অনন্তরাম দশগাঁহ হাজীটারী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৭২		কুটিপাড়া আলিমননেছা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৭৩		স্বতনতারা সামাজিক কবরস্থানের মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৭৪		মকরমপুর ফজল হক মুন্সির বাড়ীর পাশ হতে বড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-চাল বিশেষ ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৭৫		অনন্তরাম মৌজার মাহবুবের বাড়ী হতে রেল-লাইন পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৭৬		অনন্তরাম মৌজার দারুস সালাম হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৭৭		ছোট বিনিয়া ধনীরবাজার হতে আরম্ভ করে পুষ্প চন্দ্রের পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৭৮		মিরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৭৯		আবু হাজরা মৌজার হরার মিয়ার বাড়ী থেকে শুরু করে ঐ মৌজার কালা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই ও রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায়	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৮০		পারুল ইউপির ৯নং ওয়ার্ড পশ্চিম মনুরছড়া বোদার জুম্মা হইতে লেবুর বাড়ীর সামন দিয়ে মজিদ মাস্টারের বাড়ীর সামন দিয়ে আবুল মাস্টারের বাড়ীর সামন হয়ে কালার ভিটা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার করণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৮১		পারুল ইউপির ৭নং ওয়ার্ড কিসামত পারুল মৌজায় মতলুবের বাড়ীর সামন হইতে আনছার মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার করণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৮২		ইটাকুমারী ইউপির ২নং ওয়ার্ড ছাটকান্দি মৌজার ছাটকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পশুয়া মৌজার বংকোর দোকান পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৮৩		যাদুলক্ষর মৌজার বড়বাড়ী হতে আঃ রহিমের বাড়ী হইয়া কানিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	১,৯৫,০০০/-	১,৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৮৪		জগজীবন মৌজার ছিলাখানা কেন্দ্রিয় কবরস্থানে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	১,৯৫,০০০/-	১,৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৮৫		দামুদ্র মৌজার আব্দুর রশিদ (পোনার) বাড়ীর তেপাখি হইতে আশ্বারের	ঐ	০৩/০১/২০২২	৫,৩০,০০০/-	৫,৩০,০০০/-	১০০%	ছাওলা	

		বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুন নির্মান।		২৪/০৫/২০২৩		১০০%			
৮৬		বীরনারায়ণ মৌজার হাজী বয়েজ উদ্দিন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৮৭		রহমতচর উত্তরপাড়া নামাচর বাঁধের রাস্তার পাশ থেকে পশ্চিমে ইয়াকুব আলী বেগ এর বাড়ীর পাশ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৮৮		মুসলিম এর বাড়ী হইতে আঃ রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৮৯		কিসামত সুখান পুকুর মৌজার সবুজ এর বাড়ীর সামন হইতে রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯০		৯নং ওয়ার্ড বজলার রহমানের রাস্তার মোড় হইতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই করণ ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৭০,০০০/-	৩,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯১		মহির মিত্রীর বাড়ী হইতে তাহেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯২		দিলালপাড়া মৌজার এসডিএফ এর অফিস হইতে মোনুফ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৪,৪০,০০০/-	৪,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৯৩		দোয়ানী মনিরাম মৌজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হইতে দোয়ানী জামে মসজিদ পর্যন্ত সিসি ঢালাই করণ ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৫০,০০০/-	৩,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৯৪		পশ্চিমদেবু আমডারা সামাজিক কবরস্থান এ মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৯৫		মিরাপাড়া মৌজায় খাতিজা আবেদী কলেজের পিছন হতে মিরাপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৯৬		তালুক ইসাদ নোয়াখালীপাড়া সিসি রাস্তার মাথা হইতে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত অবশিষ্ট রাস্তা সিসি করণ ও রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯৭		রহমতের চর বাজার হেরিং বোন বন্ড এর মাথা থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে যাওয়ার রাস্তায় আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	২,০৮,৯৭৪/-	২,০৮,৯৭৪/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৯৮		অন্নদানগর হাই স্কুল সংলগ্ন মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প স্থানে মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৭০,০০০/-	৩,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৯৯		মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প স্থানে অন্নদানগর বাজার সংলগ্ন বাউনের পাড় মাঠে মাটিভরাট করণ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৪/০৫/২০২৩	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১০০		ছোট কল্যাণী মৌজার আঙ্গুর মিয়ার বাড়ীর সামনে রাস্তায় গার্ডওয়াল নির্মাণ।	কাখিখা-চাল সাধারন ১ম পর্যায়	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
১০১		পাকুল ইউপির ৫নং ওয়ার্ড ত্রিপুর মৌজার পাকার মাথা হইতে বেলাল হাজীর বাড়ীর সামন দিয়ে বাদলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
১০২		ছোট বিনিয়া মৌজার বানেছার বাড়ী হইতে আঃ রহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১০৩		অন্নদানগর ইউনিয়ন পরিষদে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন	১০০%	অন্নদানগর	

					২৪/০৫/২০২৩		১০০%			
১০৪		আদম মৌজার হাশেম দর্জির বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হইতে ডিমপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১০৫		চর তাম্বুলপুর দাখিল মাদ্রাসা যাওয়ার রাস্তাটি হেরিং বোন করণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১০৬		তালুক ইশাদ মৌজার কফিলের বাড়ী হইতে হালিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১০৭		কৈকুড়ী মৌজার ৫৪নং ডিসি রাস্তা হতে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১০৮		দোয়ানি মনিরাম জামে মসজিদ যাওয়ার রাস্তায় সিসি ঢালাই রাস্তার মাথা থেকে আশরাফ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি		
১০৯		মনুরছড়া সামাজিক কবরস্থানের মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৭.৯৬০ মে.টন	৭.৯৬০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল		
১১০		তালুক কল্যাণী মৌজার রিপন মিয়ার বাড়ীর সামনে রাস্তায় গার্ডওয়াল নির্মাণ।	কাবিখা-গম সাধারণ ১ম পর্যায়	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যাণী		
১১১		পারুল ইউপির ৯নং ওয়ার্ড কিসামত কালা ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল		
১১২		ছোট বিনিয়া মৌজার দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ হইতে বানেছার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
১১৩		যাদুলস্কর মৌজার হানিফ হাজীর বাড়ী হইতে কানীপাড়া সংযোগ রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
১১৪		শিবদেব কাগজির বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বাহাদুর মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১১৫		৬নং ওয়ার্ড ঘগোয়া মৌজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাট ও নিচে গর্ত ভরাটকরণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১১৬		চন্ডিপুর মৌজার আবু হাজীর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্ব রাস্তা হইতে পবিত্রবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১১৭		কুতুবস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১১৮		তালুক কান্দি পাতারীপাড়া জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট।		০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি		
১১৯		তালুক ইসাদ মঠেরপাড় মৌজার শহিদুলের বাড়ীর পার্শ্ব হইতে সাজুর বাড়ী হয়ে হাদি কারীর বাড়ীর পার্শ্বের পাকা রাস্তা পর্যন্ত সিসি করণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৭.৯৬০ মে.টন	৭.৯৬০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১২০		ফকির মৌজার রেজু মিয়ার বাড়ী হইতে আব্দুল হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৭০,০০০/-	৩,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যাণী		
১২১		নাগদাহ মৌজার খিড়িবাড়ী নূরানী হাফিজিয়া ও কুওমী মাদ্রাসার মাঠে	ঐ	২৩/০৩/২০২৩	২,৭৫,০০০/-	২,৭৫,০০০/-	১০০%	পারুল		

		মাটি ভরাট।		২৪/০৫/২০২৩		১০০%			
১২২		চালুনিয়া মৌজার আছিমউল্ল্যাহ জামে মসজিদের মাঠে মাটি ও গর্ত ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,৭৫,০০০/-	২,৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৩		ছোট ঝিনিয়া মৌজার আঃ আউয়ালের বাড়ী হইতে কালী মন্দির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২৪		সোমনারায়ণ মৌজার গিয়াসের বাড়ী হতে জামাল প্রফেসরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২৫		জগদীশ মৌজার মন্টু মিয়ার বাড়ী হতে মফিজ উদ্দিন মেস্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২৬		সাতদরগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১২৭		ছোট চওড়া ছামসুল আলম হাফিজিয়া মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১২৮		বড় চওড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১২৯		জুয়ান মৌজার আঃ মজিদের বাড়ী হইতে দৌলত খাঁ কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫,৮০,০০০/-	৫,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৩০		গোপাল ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৩১		পরান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ এর মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৩২		চর তাম্বুলপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ এর মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৩৩		তালুক ইসাদ মৌজার তেতুল তলা মসজিদের সামনের রাস্তা সিসি করণ ও মাটি দ্বারা ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৩৪		অনন্তরাম আঃ মজিদের বাড়ীর মোড় হইতে জহিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি গলাই ও মাটি ভরাট করণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৩৫		সুবিদ মৌজার আব্দুল আজিজ জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬,৩৮,৩৭৩/-	৬,৩৮,৩৭৩/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৩৬		তালুক কান্দি মৌজার খায়রুলের বাড়ী হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৩৭		তেয়ানী মনিরাম ঈদগাহ মাঠ ও কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৩৮		পূর্ব পাঠক শিকড় কবরস্থানে মাটি ভরাট করণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৩৯		অভিরাম মিরাপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	

১৪০		মকসুদখাঁ মৌজার খাবাড়ী জামে মসজিদের মাঠ ও গর্ত ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৪১১ ৪২		কুতুবাস মৌজার ফারুকের বাড়ী হইতে গুল্লিপাড়া সামাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৪৩		অন্নদানগর মাস্টারপাড়া মৌজার সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট। (মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান)	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৪৪		বড়পানসিয়া কবরস্থান হতে কাছির দিঘী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৪৫		আরাজী বিনিয়া মৌজার জগদিশের বাড়ীর তেপথি হইতে প্রেমের বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৪৬		নাগদাহ মৌজায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প স্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৪৭		বিহারী মৌজার ইব্রাহিম মিয়ার পুকুর পাড়ে অবশিষ্ট গার্ডওয়াল নির্মাণ।	কাবিখা-চাল সাধারণ ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
১৪৮		সুন্দর মৌজার মফিজলের বাড়ী হতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
১৪৯		বড় হায়াত খাঁ মৌজার আউয়াল এর বাড়ী হইতে আঃ হামিদের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২.৭০০ মে.টন	২.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৫০		সাতদরগা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্ব মাঠে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৩.১০০ মে.টন	৩.১০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৫১		আদম বসুনিয়া পাড়া মসজিদের পাড় হইতে হযরতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৫২		রহমতচর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ হইতে নয়া মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.২০০ মে.টন	৪.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৫৩		সুখান পুকুর মৌজার সামাজিক কবরস্থানে মাঠ ও গর্ত ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.৫০০ মে.টন	৪.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৫৪		কৈকুড়ী মৌজার লাল মিয়ার বাড়ী হইতে আজমলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৩.৫০০ মে.টন	৩.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৫		দাদন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে জব্বার মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২.৮০০ মে.টন	২.৮০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৫৬		জামীরজান মৌজার রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশানে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.৭৩০৯ মে.টন	৪.৭৩০৯ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৭		বড়পানসিয়া কবরস্থানে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৩.২০০ মে.টন	৩.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৫৮		বড়হাজড়া মৌজার এনাম আলীর দিঘীর পাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণ।	কাবিখা-গম সাধারণ ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫.৩০০ মে.টন	৫.৩০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যাণী	
১৫৯		পূর্ব পারুল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন	১০০%	পারুল	

					২৩/০৫/২০২৩		১০০%			
১৬০		ছিদাম ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.০০০ মে.টন	৪.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল		
১৬১		কামদেব মৌজার আজিজুল হাজীর বাড়ী হইতে মাঠের পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫.৩০০ মে.টন	৫.৩০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
১৬২		সাতদরগা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬.২০০ মে.টন	৬.২০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
১৬৩		জিগাবাড়ী পাকা রাস্তা হইতে জ্ঞানগঞ্জ বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.৪০০ মে.টন	৮.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৪		তাম্বুলপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮.৪০০ মে.টন	৮.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৬৫		অনন্তরাম চকরতলা সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.৭০০ মে.টন	৪.৭০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৬৬		তালুক ইসাদ মৌজার হাজিরটারী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪.৪০০ মে.টন	৪.৪০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৬৭		গুলিপাড়া মৌজার মান্ননের বাড়ী হতে খাজা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১৬৮		স্বতন্ত্রা মৌজার শফিউদ্দিনের পুকুর পাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণ ও মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫.৬০০ মে.টন	৫.৬০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি		
১৬৯		সুখান পুকুর মৌজার গোলাপের দোকানের সামনে হতে রিপনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৯.৫১২ মে.টন	৯.৫১২ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৭০		দেওয়ান সালেহ আহাম্মেদ দ্বি-মুখী মাদ্রাসার মাঠ ভরাটকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬.৪৪৯৮ মে.টন	৬.৪৪৯৮ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
১৭১		হরগোবিন্দ মৌজার জানকিনাত জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ ১ম পর্যায়	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
১৭২		তালুক উপাশ মৌজার পাগলার থান মন্দিরের পাশে মোস্তফার পুকুরের পাশে রাস্তায় গার্ডওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
১৭৩		৪ নং ওয়ার্ড স্বচাষ মৌজার দেবিডোবার পুলের পাড়ে রাস্তায় গার্ডওয়াল নির্মাণ	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
১৭৪		২নং পারুল ইউপির ৫নং ওয়ার্ড পূর্ব রামচন্দ্র বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৭০,০০০/-	১,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
১৭৫		২নং পারুল ইউপির ৬নং ওয়ার্ড বিরাহিম অভিরাহম বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার ও মেরামত	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
১৭৬		৩নং ওয়ার্ড পশুয়া মৌজার মদিনাতুল উলুম হাফেজি মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬৫,০০০/-	৬৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
১৭৭		৮নং ওয়ার্ড কালীগঞ্জ মৌজার কালীগঞ্জ বাজার বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		

১৭৮		৮ নং ওয়ার্ড কালীগঞ্জ মৌজার মিঠুর বাড়ীর সামনে কালীমন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬৫,০০০/-	৬৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৭৯		৭ নং ওয়ার্ড জোলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৮০		জগজীবন মৌজার ছিলাখানা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৪৫,০০০/-	১,৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৮১		কালা পেটভাতা মৌজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৪৫,০০০/-	১,৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৮২		জিগাবাড়ী পাকা রাস্তা সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮৩		উত্তর কাশিম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮৪		শিবদেব ভবানীপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮৫		শিবদেব মদিনাতুল হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮৬		আদম গনেশের খামার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮৭		রামগোপাল দুদু মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৮৮		চর তাম্বুলপুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৮৯		তাম্বুলপুর টেংড়া কুড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৯০,০০০/-	১,৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৯০		ঘগোয়া সুইচ গেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৯১		পূর্ব চন্ডিপুর নজীবুল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার ও মেরামত।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯২		পশ্চিম তালুক ইসাদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৩		তালুক ইসাদ হাজীটারি আনসার ডাক্তারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ মেরামত।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৪		অনন্তরাম ছোট পানসিয়া সামাজিক কবরস্থান মেরামত ও সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৫		পূর্বাশা ফাউন্ডেশন স্কুল মেরামত ও সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৬		তালুক ইসাদ ফকিরটারী জামে মসজিদ মেরামত।	ঐ	০২/০১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৪/০৫/২০২৩		১০০%			
১৯৭			অনন্তরাম বৈষ্ণ্যপাড়া মন্দির সংস্কার ও মেরামত।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৮			পবিত্রবাড় আব্দুল হান্নানের বাড়ীর সামনের পুকুর পাড়ের রাস্তা মেরামত।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৯			দিলালপাড়া আতিয়ারের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০০			কুটিপাড়া মাতিয়ারের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০১			আলাদীপাড়া আঃ খালেক মেস্বারের মোড় সংলগ্ন মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০২			মকরমপুর মৌজার নিজামের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০৩			মকরমপুর আজাহার মাস্টারের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০৪			পশ্চিম মকরমপুর সুলতান মুন্সির বাড়ীর সংলগ্ন মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০৫			পশ্চিম পাঠক শিকড় মৌজার রওশন মেস্বারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২০৬			দিগটারী জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২০৭			মনিরামপুর খাজা মিয়ার বাড়ীর ওয়াক্জিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২০৮			দালালী পাড়া মোহাম্মদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন ওয়াক্জিয়া মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২০৯			চাপড়া মৌজার মধুর বাড়ীর পাশে মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২১০			দক্ষিণ দেউতি গিলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১১			সৈয়দপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১২			দেউতি বানিয়ারভিটা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৩			পশ্চিম জিগাবাড়ী আফদারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২১৪			আদম ডিংপাড়া জামালের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	

২১৫		পশ্চিমদেবু শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২১৬		তালুক ইসাদ ফকিরটারী সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২১৭		চৌধুরানী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২১৮		পাঠক শিকড় নেছাব উদ্দিনের বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২১৯		নটাবাড়ী মোল্লাটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২২০		উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২১		উপজেলা কোয়ালিটি স্কুল সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২২		অন্নদানগর হাই স্কুল মাঠ ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২২৩		অন্নদানগর বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২২৪		কিসামত বিনিয়া (ছোট পানসিয়া) জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২৫		তালুক ইসাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২৬		কালীগঞ্জ মুসল্লিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২২৭		বড়পানসিয়া সরদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২৮		পশ্চিম পাঠক শিকড় নেছাব উদ্দিনের বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২২৯		৬ নং ওয়ার্ড পূর্ব মকরমপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৩০		কাচু মুনশির তেপথি হইতে শুরু করে আফসারের বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,১৬,৮১৩/-	২,১৬,৮১৩/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩১		মুজিববর্ষ উপলক্ষে রহমতের চর মৌজায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্প স্থানে মাটি ভরাতকরণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৩২		নন্দীগঞ্জ টু বড়দরগা রোড হইতে অতুরকুটি জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাইকরণ।	টি,আর সাধারণ ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৩৩		৩ নং ওয়ার্ডের অভিরাম বড়বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/-	১০০%	পারুল	

					২৩/০৫/২০২৩		১০০%			
২৩৪		পারুল ইউপি কার্যালয়ের চেয়ার টেবিল ক্রয় ও গ্রাম আদালতের এজলাস সংস্কারকরণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,০৫,০০০/-	১,০৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৩৫		বড়হায়াতখাঁ মৌজার আউলিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
২৩৬		কামদেব মৌজার কারামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার শ্রেণীক্ষ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
২৩৭		গোবড়াপাড়া জামে মসজিদের ওয়ুখানা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৩৮		ছাওলা মৌজার পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৩৯		পাওটানাহাট কলেজ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪০		আদম গণেশের খামার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৪১		উত্তর তাম্বুলপুর টেংরাকুড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৪২		নেকমামুদ শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৪৩		ঘগোয়া সাহেব আলী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৪৪		পশ্চিমদেবু উত্তর ডোরাকুড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৪৫		গুয়াবাড়ী বালাপাড়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৪৬		পবিত্রবাড় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৪৭		পবিত্রবাড় খাঁ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৪৮		অনন্তরাম পাকার মাথা পুরাতন কালী মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৪৯		উত্তর সুপ্তিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৫০		উত্তর নজরমামুদ আনহার আলীর বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৫১		মোংলাকুটি বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		

২৫২		চাপড়া মৌজার আকবার মেলোটারীর বাড়ী সংলগ্ন ওয়াজিঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৫৩		ছোট দিগটারী থেকে বড় দিগটারী যাওয়ার রাস্তায় চরাট সংস্কারকরণ	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৫৪		কান্দি নিজপাড়া সালমা মজিদ নুরারী হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৫৫		নাগদাহ কেরামতিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৫৬		পারুল খামারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫২,৪৭৪/-	৫২,৪৭৪/-	১০০%	পারুল	
২৫৭		ইটাকুমারী শাহপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৫৮		ছাওলা পুরাতন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৫৯		প্রতাবজয়সেন পূর্ব বড়চওড়া বাদিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৬০		মনুরছড়া মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া কুওমী মাদ্রাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৮৪,১৫৮/-	৮৪,১৫৮/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৬১		তাম্বুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন শশ্যান সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৬২		পূর্বাশা যুব কল্যাণ সংসদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৬৩		পীরগাছা সরকারি কলেজের পুকুর পাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণ।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৪		উপজেলা পরিষদে সি সি ক্যামেরা স্থাপন।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,১২,৩১৮/-	১,১২,৩১৮/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৫		তালুক কল্যানী মৌজার আনোয়ার মাস্তারের বাড়ীর সামনে আলাইকুড়ি নদীর উপর বাঁশের সাকো নির্মাণ।	টি,আর সাধারণ ওয় পর্যায়	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,১৭,৫০০/-	১,১৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৬৬		গুঞ্জরখাঁ কেরামতিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার ওয়াল সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৯১,০০০/-	৯১,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৬৭		সেচাকান্দি মৌজার মসল্লিপাড়া মাসজিদের দেয়াল প্রাঙ্গার করণ।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৬৮		কালীগঞ্জ বাজার পূর্ব পার্শ্বে বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,১৭,০০০/-	১,১৭,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৬৯		কেকোয়ান নবু মৌজার সিদ্দিক মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,৩৭,৫০০/-	১,৩৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৭০		আপ্তাব উদ্দিন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	ছাওলা	

					২৪/০৬/২০২৩		১০০%			
২৭১			আদম সরকার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৭২			শিবদেব ভবানীপুর পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৮৫,৫০০/-	৮৫,৫০০/-	১০০%	ছাওলা	
২৭৩			তাম্বুলপুর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সিড়িতে টাইলস স্থাপন।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/-	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৭৪			উত্তর সোনারায় মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৭৫			পীরগাছা ইউনিয়ন পরিষদের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ প্রাচীর মেরামত ও রং করণ।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৭৬			কুতুবাস মৌজার পীরভোর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৭৭			কৈকুড়ী মৌজার আমজাদ মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%		
২৭৮			হরিদেব মৌজার আসামপাড়া মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭৪,০০০/-	৭৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৭৯			সতন্তরা মৌজার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৮০			ফকিরচাঁদ নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	কল্যানী	
২৮১			গুলাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৮২			ছিদাম মালীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৮৩			আদম কামারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৪			পূর্ব চন্ডিপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৮৫			মোংলাকুটি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৮৪,০০০/-	৮৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৮৬			কৈকুড়ী মিঠাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৮৪,০০০/-	৮৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৮৭			খামার নয়াবাড়ী মৌজার আশ্রম কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,০২,৯৭৬.৭৬	১,০২,৯৭/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৮৮			উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী এর বাদ্যযন্ত্র ক্রয়।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	

২৮৯		শাহ ইছাব উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৯০		ফকিড়া মৌজার অতুরকুটি মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ঘর সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ১ম পর্যায়	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৯১		বিরাহীম দক্ষিনপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৯২		শরিফ সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	পারুল	
২৯৩		সোমনারায়ন খেজুরতলা সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৯৪		কালিগঞ্জ রেলগেট হাফেজিয়া মাদ্রাসার গেট সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৯৫		অন্নদানগর স্টেশন জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৯৬		প্রতাববিশু সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৯৭		খামার নয়াবাড়ী সর্দারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৯৮		নবু চালুনিয়া মৌজার টেপারব্রীজ বাজারে জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৯৯		দৌলতখা নুর ইসলামের বাড়ীর পার্শ্বে জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩০০		আদম মৌজার কামারপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩০১		তাম্বুলপুর মৌজার মুন লাইট মডেল স্কুল ঘর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩০২		তালুক ইসাদ ফকিরটারী পূর্বপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০৩		পশ্চিম সুখানপুকুর বাইতুল আমান জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০৪		পূর্ব পবিত্রবাড়া বাইতুন নুর ওয়াক্ফিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০৫		চৌধুরানী বাজার নেপুর ফকিরের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩০৬		দক্ষিন পাঠক শিকড় রশিদ সরকারের বাড়ীর পার্শ্বে হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩০৭		উত্তর মাঝবাড়ী জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	কান্দি	

					২৪/০৫/২০২৩		১০০%			
৩০৮			স্বচাষ আব্দুল নুর জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩০৯			আবু হাজরা ভাঙ্গা জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১০			তালুক উপাংশ আমতলা জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১১			বিহারী দোলাপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১২			হরগোবিন্দ জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	,,
৩১৩			হযরত শাহ জালাল (রা:) এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১৪			অভিরাম জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৫			বিরাহীম সামাজিক কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৬			আরাজি চালুনিয়া আমিনটারী মটকা জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৭			দেউতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের আসবাবপত্র ক্রয়।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৮			সৈয়দপুর হাজী শরাফতুল্লাহ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৯			সৈয়দপুর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতির আসবাবপত্র ক্রয়।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২০			জগদীশ মৌজার শাহপাড়া ওয়াক্ফিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২১			বড় হায়াতখাঁ কবলাপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২২			গংগানারায়ন মৌজার মহা শ্মশান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৩			শ্রীকান্ত মৌজার (আ: আউয়াল) জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৪			দামুরচাকলা দেওয়ান সালেহী মাজার মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৫			উত্তর অনন্তরাম মৌজার বাসবাড়ী সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	

৩২৬		নবু পাঠানপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩২৭		বামনসর্দার হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩২৮		অন্নদানগর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩২৯		সতদরগা বাজারে যাতী ছাউনি নির্মাণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৩০		রাজবল্লভ জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৩১		ছাওলা মৌজার রঞ্জিত মেলেটারীর কালী মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩২		তাজতালুক শ্মশান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৩		আদম ইসলামীয় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৪		গাবুড়া মৌজার সলিমের বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৫		ছাওলা মৌজার মতিয়ার রহমানের বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৬		রতনপুর হাজী সাহেরা খাতুন হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৭		তাম্বুলপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বারান্দা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৩৮		ফকিরটারী বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৩৯		পূর্বদেবু ভাতীপাড়া কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৪০		পশ্চিম সোনারায় যুব সমাজ কল্যান সংঘ ও ক্লাব সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৪১		নটাবাড়ী দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৪২		নেকমামুদ শ্রী শ্রী মা ভবতারনী কালী মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৪৩		সুখানপুকুর শ্মশান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৪		বালাপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৪/০৫/২০২৩		১০০%			
৩৪৫			পূর্ব পবিত্রবাড় বাইতুননুর জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৬			তালুক ইশাদ মাইটাল সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৭			দুধিয়াবাড়ী রেলগেট সংলগ্ন তোফাজ্জল মিয়ার জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৮			কালিতলা কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৯			পূর্ব মকরমপুর জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫০			চৌধুরানী বাজার নুরনবী মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫১			জামিরজান মিয়াটারী সংলগ্ন কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫২			কৈকুড়ী পুরাতন জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫৩			চৌধুরানী কেন্দ্রীয় শ্মশান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫৪			কৈকুড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫৫			পূর্ব দাদন জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৬			কান্দি কাবিলাপাড়া কেন্দ্রীয় জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৭			নিজপাড়া শামছুন্নাহার ও মনোয়ারা বেগম হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৮			পাঠক শিকড় আঃ কাদের ব্যাপারীর বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৯			বড় দিগটারী জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৬০			তালুক কান্দি যোগেশ ডাঃ বাড়ী দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৬১			স্বচাষ মকবুল হাজীর বাড়ীর জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৬২			ঘগোয়া ঘাটপাড়া মহা শ্রামান সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	

৩৬৩		পীরগাছা উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুল সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৭১,০০০/-	৭১,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৬৪		ইটাকুমারী ডাকুয়ার দিঘী দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৬৫		তাম্বুলপুর ছড়ারপাড় সার্বজনীন কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৬৬		সোমনারায়ন সোমনারায়ন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৬৭		গণেশের খামার জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৬৮		বিরাহীম খামারটারী ওয়াক্জিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৬৯		দশগাঁও পিয়ারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭০		দিলালপাড়া ডাংঘাট জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৭১		মাঝবাড়ী রওশনবাগ হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৭২		পশ্চিম পরান কিসামতের ভিটা জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৭৩		মহিষমুড়ী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৭৪		পূর্ব ব্রাহ্মণীকুন্ডা জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৭৫		পূর্বদেবু ভাতিপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৭৬		পবিত্রবাড় কেরামতিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৭		জবানবিশ বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৮		সৈয়দপুর কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৭৯		চর তাম্বুলপুর দাখিল মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০২/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৮০		সুন্দর অন্তরঙ্গ যুব সংঘ সমবায় সমিতির ঘর সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ২য় পর্যায়	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮১		দক্ষিণ মধুরাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	ইটাকুমারী	

					২৩/০৫/২০২৩		১০০%			
৩৮২			প্রতাব জয়সেন কানিপাড়া জামে মসজিদ এর গেট সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৮৩			বামন সর্দার কবরস্থান সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৮৪			সোনারায় মহিরিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৮৫			তালুক ইশাদ নয়াটারী বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৮৬			কদমতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সিসি ক্যামেরা ক্রয়।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৮৭			কুতুববাস পীরোত্তর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৮৮			উত্তর পাঠক শিকর সেপুর বাড়ী পূর্ব পার্শ্বে ডিসি রাস্তা সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৮৯			নন্দীগঞ্জ বাজার মসজিদের অজুখানা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৯০			স্বচাষ মৌজার ওবায়দুল হক চৌধুরীর বাড়ীর সামনে কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৯১			ফকিড়া মৌজার খলিল মেম্বারের বাড়ীর সামনে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৯২			নাগদাহ খিরিবাড়ী এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯৪			শরীফ সুন্দর দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯৫			মনুরছড়া নওদাপাড়া দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯৬			সোমনারায়ন মৌজার রমজান মেম্বার এর বাড়ীর সামনে সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৯৭			ইটাকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৯৮			গংগানারায়ন মৌজার বাসন্তী পুজা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৯৯			বামনসর্দার হাজী রহমতউল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪০০			অন্নদানগর বাজার মাতৃ মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	

৪০১		ধনীরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪০২		বালাটারী সাখাওয়াত সখিনা হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪০৩		আদম রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪০৪		আদম মৌজার চারালপাড়া মজুব ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪০৫		ঘগোয়া বড়বাড়ি সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪০৬		রামগোপাল রৌমারীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪০৭		পশ্চিমদেবু আমডারা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪০৮		বড়পানসিয়া সরদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪০৯		অনন্তরাম যুগীপাড়া কালীপাড়া মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪১০		অনন্তরাম লালদিঘীরপাড় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪১১		নজরমামুদ পুরানটারী শাশান সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪১২		ওমরখাঁ নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪১৩		মোংলাকুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪১৪		দাদন ব্যাপারীপাড়া ওয়াজিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪১৫		নিজপাড়া ক্লাবেরপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪১৬		নিজপাড়া রিজুখাঁ বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪১৭		নেকমামুদ ল্যাবরেটরী একাডেমী স্কুল সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪১৮		পীরগাছা আঃ কুদ্দুছ কিডার গার্ডেন স্কুল সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪১৯		পবিত্রবাড় ফরিঙ্গাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/০৩/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৩/০৫/২০২৩		১০০%			
৪২০		সুবিদ নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪২১		সাতভিটা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪২২		দেউতি কাদেরীয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪২৩		সারা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	
৪২৪		পশ্চিম অনন্তরাম সরকারটারী কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪২৫		বিরাহীম পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/০৩/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩	১,২৫,০০০/-	১,২৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪২৬		অন্নদানগর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রাচীর নির্মাণ।	টি,আর নির্বাচনী ৩য় পর্যায়		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪২৭		সাতদরগা দাখিল মাদ্রাসা এর প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,৬৪,০০০/-	১,৬৪,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪২৮		বিরাহীম আমলীরতল ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪২৯		পীরগাছা থানায় সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৩০		বড়দরগা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভবন সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪৩১		দক্ষিন গুঞ্জরখা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৩২		স্বচাষ দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪৩৩		দেউতি কাদেরিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৩৪		ইটাকুমারী উচ্চ বিদ্যালয় ভবন সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৩৫		পঞ্চগনন বাবুর খামার মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪৩৬		পাণ্ডটানা দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪৩৭		ঘগোয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ		২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	

৪৩৮		নটরডোবা মহাশাশান এর গোলঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৩৯		কৈকুড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪০		কান্দিরহাট স্কুল এন্ড কলেজের ভবন সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৪১		পীরগাছা দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪২		পূর্বদেবু হরেকৃষ্ণ নামহট্ট মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪৪৩		মহিষমুড়ী হাজিপাড়া মসজিদের অযুখনা সংস্কার।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৪৪		উপজেলা আনছার ভিডিপি ভবনে জায়গায় মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪৫		সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ভবনের পিছনে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪৬		তালুক ইশাদ ফকিরটারী জামে মসজিদের অযুখানা নির্মাণ ও টাইলস করণ।	ঐ	২৩/০৫/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৪৭		যাদব রায় দেব বিগ্রহ মন্দিরের গেট নির্মাণ।	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক	০১/০৮/২০২২ ০২/০১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৪৮		পূর্ব বিহারী ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৮/২০২২ ০২/০১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪৪৯		যাদুলস্কর বালাবাড়া কালী মন্দির সংস্কার।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক	০১/০৮/২০২২ ০২/০১/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪৫০		পীরগাছা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়।	ঐ	১৭/০১/২০২৩ ২৪/০৫/২০২৩	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৫১		পেটভাতা ধণীর বাড়ি পারিবারিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০৭/০৬/২০২৩ ২৪/০৬/২০২৩	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	