

২০২০-২০২১ অর্থ বছর এর বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যঃ

ক্র.নং	অর্থ বছর	জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিটা/ টি, আর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ (টাকা/খাদ্য শস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ ইত্যাদি)	উপকারভোগী/ এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	২০২০-২০২১	জেলা:রংপুর, উপজেলা: পীরগাছা, ইউনিয়ন: ১নং কল্যানী, ২নং পারুল, ৩নং ইটাকুমারী, ৪নং অন্নদানগর, ৫নং ছাওলা, ৬ নং তাম্বুলপুর, ৭নং পীরগাছা, ৮নং কৈকুড়ী, ৯নং কান্দি।	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ডুমিহীন ও গৃহহীন 'ক' শ্রেণীর পরিবার সমূহকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহ নির্মাণ স্থানে মাটি ভরাট।	কাবিটা নির্বাচনী ১ম পর্যায়	১১/০১/২০২১ ০৫/০৪/২০২১	২১,০০,০০০/-	২১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর রহমতচর	
০১			সোমনারায়ন মৌজার নিম্নের বাড়ি হতে ধলখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০২			বড় দরগা উচ্চ বিদ্যালয় এর মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
০৩			সৈয়দপুর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
০৪			ছাটকান্দি মৌজার শ্রী সুরেশ চন্দ্রের বাড়ির সামনে হতে দুর্গা মন্দির হয়ে চিকার তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০৫			হরিচরণ মৌজার পাগলাপীর জামে মসজিদ সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
০৬			পাওটানা হাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
০৭			উত্তর তাম্বুলপুর সাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যানের বাড়ির তেপথি হতে মজির উদ্দিনের তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
০৮			পীরগাছা জবানবিশ দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
০৯			আলাদিপাড়া দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১০			কাবিলাপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১১			পীরগাছা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২			চন্ডিপুর বাজার হতে আরম্ভ করে মহিষমুড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৩			অনন্তরাম সরকারটারী কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০২/০৪/২০২১ ০৮/০৬/২০২১	২,৬২,৫১৩/-	২,৬২,৫১৩/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৪			তালুক ইশাদ হালিমের বাড়ির সামনে হতে নয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ২য় পর্যায়	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	

১৫		কল্যানী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৬		গুঞ্জরখাঁ কাদেয়ীয়া জামে মসজিদের সামনে ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৭		ইটাকুমারী মৌজার মৃত মজিদ মিয়ার বাড়ি হতে কালীর ভাঙ্গা হয়ে চৈতা বাবুর রাস্তার মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৮		সাতদরগা কলেজ সংলগ্ন প্রতাব জয়সেন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৯		কাশিয়া বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের পুকুর ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২০		ঘগোয়া মৌজার আবুল হোসেনের বাড়ির সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২১		পীরগাছা তেলের পাম্প হতে শ্বশান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও শ্বশানের মাঠ ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২		চৌধুরাণী ফাতেহীয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৩		তালুক কান্দি বাজার হতে বাঘমারা স্কুলের পাড় হতে মুচির বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৪		কিসামত পারুল সিদ্দিকের তেপথি হতে হেলালের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৫		রাজবল্লভ বক্স মেশারের বাড়ির পার্শ্বে কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৬		আদম সরকারপাড়া জামে মসজিদ হতে হক মাস্টারের বাড়ি হয়ে নিজতাজ মাঠের পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৭		রহমতচর মৌজার তমির উদ্দিনের বীধ হয়ে নামাচর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,২০,০০০/-	২,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৮		তালুক কান্দি মৌজার নকষা মাস্টারের বাড়ি হতে বাউলিয়া হতে টেংড়া মোহাম্মদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৬/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,২৮,০০০/-	২,২৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৯		সোমনারায়ন মৌজার সাঈদের বাড়ির ব্রীজ হতে পশুয়া মৌজার ইনছুরের মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ৩য় পর্যায়	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩০		নওদাপাড়া চার তেপথি হতে মোংলাকুটি বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩১		ফতা মৌজার হযরতের বাড়ি হতে বাবুল সিংহের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩২		শান্তির মোড় হতে আরম্ভ করে আবুল বিডিআর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	

৩৩		পশ্চিম মনুরছড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৪		শরিফ সুন্দর সরদারপাড়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৫		কালিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৬		পশুয়া মৌজার নোয়াখালী পাড়া ব্রীজ হতে ইনচু মার্কেট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৭		হরিচরণ মৌজার মাতাউল্লাহর তেপথি হতে রাজবল্লভ মৌজা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৮		জয়সেন বিমলের বাড়ি পাকা রাস্তা হতে খলিল মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৯		গাবুড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
		জুয়ান মৌজার বাহাদুরের বাজার হতে জালালের বাড়ির তেপতি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
		মধ্য পরাণ আইয়ুব মাস্টারের বাড়ির জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪০		পূর্বদেব মৌজার মফিজ সরকারের কবরস্থান হতে আবুল মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪১		মাছুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪২		অনন্তরাম কুড়িপাড়া আজহারের বাড়ির মোড় হতে মোজা মিয়াব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪৩		কৈকুড়ী দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৪		মোংলাকুঠি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৫		মাঝবাড়ি মৌজার কেন্দ্রীয় সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৬		কান্দি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের দাফাদোরের বাড়ি হতে পাঠকশিকড় ইমাদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৭		পশ্চিম সুন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪৮		পারুল মৌজার মোজাফরের বাড়ি হতে আবুল মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	

৪৯		মহিষমুড়ী হাজীপাড়া ঈদগাহ মাঠ ও কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫০		সেচাকান্দি কহিনুর বেগম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫১		কামদেব মৌজার মুসল্লিপাড়া মসজিদ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৫২		প্রতাব জয়সেন মৌজার হাবিবরের দোকানের পাড় হতে নুরুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৩		তাজ তালুক সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৪		ব্রাহ্মনীকুন্ডা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫৫		পশ্চিমদেবু আমডারা সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৫৬		তালুক ইশাদ মৌজার আকন্দবাড়ি সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫৭		মকরমপুর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৮		সুবিদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,৬৮,৫০০/-	২,৬৮,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫৯		বিহারী মৌজার বসনের তেপতি হতে আরম্ভ করে খরখরির ঘাট জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং রাস্তায় তালগাছের চারা রোপন।	কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায়	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৩,১৩,৩৬৬/-	৩,১৩,৩৬৬/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৬০		দেউতি চারপাইকরের তল আকবর মেলেটারীর বাড়ীর সামনে হতে আরম্ভ করে কালামের বাড়ী হয়ে মশিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪,৪৭,৬৬৬/-	৪,৪৭,৬৬৬/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৬১		শ্রীকান্ত মৌজার নিত্য মেম্বারের বাড়ীর সামনের তেপতি হতে ছাটকান্দি স্কুলের সামন হয়ে সাতভিটা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৩,১৩,৩৬৬/-	৩,১৩,৩৬৬/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৬২		জয়সেন মৌজার ধনীরাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৩,৫৮,১৩২/-	৩,৫৮,১৩২/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬৩		হরিচরণ মৌজার ময়নার বাড়ী হতে হরিচরণ সরকারী প্রাথমিক স্কুল হয়ে ওকিমুন্দির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪,২৯,১০২/-	৪,২৯,১০২/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬৪		তাজ তালুক মৌজার রফিকুলের বাড়ীর সামন হতে আরম্ভ করে পশ্চিম হাঙড়ীয়া হাসিম মৌজার আজিজুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (ভায়া ধংশের বাজার) এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪,৪৭,৬৬৬/-	৪,৪৭,৬৬৬/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৬৫		তাম্বুলপুর মৌজার ডাঃ রুবেল এর বাড়ী হতে আরম্ভ করে দিগটারী	ঐ	২৩/১২/২০২০	৪,৪৭,৬৬৬/-	৪,৪৭,৬৬৬/-	১০০%	তাম্বুলপুর	

		ঈদগাহ মাঠ হয়ে সোনারায় মৌজার সিরাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং রাস্তায় তালগাছের চারা রোপন।		২৬/০২/২০২১		১০০%			
৬৬		তালুক ইশাদ মৌজার আনহার ডাক্তারের বাড়ী হতে গোলাপ হোসেন এর বাড়ীর সামন হয়ে কালীতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪,৯২,৪৩৪/-	৪,৯২,৪৩৪/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬৭		কৈকুড়ী স্কুল হতে মিরাপাড়া খাড়ারজান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫,৩৭,২০০/-	৫,৩৭,২০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬৮		নজরমামুদ মৌজার বাবুলের ইট ভাটার রাস্তা হতে আরম্ভ করে নজরমামুদ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪,০২,৮৯৮/-	৪,০২,৮৯৮/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬৯		তালুক কান্দি মৌজার চান মিয়র বাড়ী হতে সোনারায় আজিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং তালগাছের চারা রোপন।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৩,১৩,৩৬৬/-	৩,১৩,৩৬৬/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৭০		আবু হাজরা মৌজার আমিরুল মোমেনিন মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায়	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৭১		ফতা মৌজার কবরস্থান হতে শুরু করে খগেশ্বর মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,২২,০০০/-	১,২২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৭২		গুলাল মৌজার চার পাইকারের তল মিনি হাইওয়ে পাকা রাস্তা হতে জাকির হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৭৩		দেউতি কুড়িপাড়া নিখিল মাস্টারের বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা হতে বামনডাঙ্গা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৭৪		সোমনারায়ন মৌজার হাতিবান্ধা জামে মসজিদ হতে তারা মিয়র বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,১১,০০০/-	১,১১,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৭৫		ছোটহায়াত খাঁ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কদমতলী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,১১,০০০/-	১,১১,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৭৬		জগজীবন ছিলাখানা কবরস্থান ও ঈদগাহ মাঠ ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৭৭		পেটভাতা কাইয়ারজান ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৭৮		ছাওলা মৌজার শওকত আলীর বাড়ী হতে শিবদেব মৌজার বাধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৭৫,০০০/-	১,৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৭৯		কামারের হাট সং প্রাঃ বিদ্যালয় হতে মফিজলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৭৫,০০০/-	১,৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৮০		পশ্চিম সোনারায় নতুন জামে মসজিদ এর ঘরের স্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৮১		সোনারায় হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৮২		অনন্তরাম মৌজার ঠাকুরের দিঘীর পাড় হইতে হাজীর দিঘীর পাড় হয়ে	ঐ	০১/০৪/২০২১	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

		সাইফুল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।		১৯/০৬/২০২১		১০০%		
৮৩		পবিত্রবাড় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা
৮৪		কৈকুড়ী মৌজার বারি মিয়ার বাড়ীর রাস্তা হতে কৈকুড়ী ছড়ারপাড় দোকানের মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৬৭,৭৪৮/-	১,৬৭,৭৪৮/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী
৮৫		বালাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৪৫,০০০/-	১,৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী
৮৬		তেয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় হতে দক্ষিণ তেয়ানী সামাজিক কবরস্থান যাওয়ার রাস্তা এবং কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৩০,০০০/-	২,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি
৮৭		পীরগাছা মহিলা কলেজের গর্ত ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫,১১,০০০/-	৫,১১,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা
৮৮		পূর্ব দাদন সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৪/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি
৮৯		ফকিড়া মৌজার বাবুর বাড়ী হতে আরম্ভ করে কাশেম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা সাধারণ ৩য় পর্যায়	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী
৯০		স্বাচ্য চওরা পাড়া জামে মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৭০,০০০/-	২,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী
৯১		গুঞ্জরখাঁ মৌজার সরিয়তউল্যার বাড়ী হতে টুনুর বাড়ী হয়ে শসোধনের বাড়ীর পাকা মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল
৯২		মহিমুড়ি মৌজার নজরুল এর বাড়ীর তেপথি হতে কেরামত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৮৯,০০০/-	২,৮৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল
৯৩		মহিমুড়ী মৌজার নুরু মিয়ার বাড়ী হতে ত্রিপুর মৌজার মোতাফিজার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৮০,০০০/-	১,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল
৯৪		সোমনারায়ন মৌজার উচ্চ বিদ্যালয় হতে আরম্ভ করে ছাটকান্দি মৌজার পুষ্প চন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,১৯,০০০/-	২,১৯,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী
৯৫		পশুয়া মৌজার মন্তার বাজার ব্রীজ হতে শশীকান্ত শশানের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী
৯৬		ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যান কেন্দ্র এর মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৯২,০০০/-	২,৯২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর
৯৭		অন্নদানগর মৌজার দক্ষিণ পাবনাপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর
৯৮		দামুশুর মৌজার রুহুল আমিনের বাড়ী হতে হতে আরম্ভ করে আঃ হক এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা
৯৯		গাবুড়া মৌজায় ছকুর বাজার হতে নেছাব উদ্দিনের বাজার হয়ে আসাদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৬৩,০০০/-	২,৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা
১০০		জুয়ান গুচ্ছগ্রাম হতে আরম্ভ করে দৌলতখাঁ ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১	৫,০৪,৪৩৫/-	৫,০৪,৪৩৫/-	১০০%	ছাওলা

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
১০১		পশ্চিমদেবু মৌজার আমডারা জামে মসজিদের পাশে সামাজিক কবরস্থানের জায়গায় মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৬২,০০০/-	২,৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১০২		রহমতচর মৌজার জামাল এর বাড়ী হতে আরম্ভ করে বাদশা আমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১০৩		রহমতচর মৌজার জনতার বাজার হতে আরম্ভ করে আমজাদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১০৪		তালুক ইশাদ মৌজার হাজিরটারী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,২৫,০০০/-	১,২৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১০৫		নগরজিৎপুর মৌজার লোহারপুল হতে দক্ষিণে আলতাব আক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৩০,০০০/-	১,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১০৬		অনন্তরাম রাজার বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে লাল দিঘীর পাড় ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/ ১০০%-	১০০%	পীরগাছা		
১০৭		দশগাঁ মৌজার দলবাড়ী খামার জয়নালের দোকানের মোড় হতে আরাজীগোলাল প্রফুল্ল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৬১,০০০/-	২,৬১,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১০৮		সুল্লিপাড়া মৌজার ফুল মিয়ার বাড়ী হতে আরম্ভ করে মকসুদখাঁ মৌজার মোখলেছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৭৭,০০০/-	২,৭৭,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১০৯		মিরাপাড়া মৌজার কবরস্থান হতে আরম্ভ করে আমজাদ আমজাদ এর বাড়ীর পাকার মাথা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৭৭,০০০/-	২,৭৭,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
১১০		তেয়ানী মনিরাম ঈদগাহ মাঠ ও গর্ত ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,২২,০০০/-	২,২২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
১১১		পাঠকশিকড় তরী ডাক্তারের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,২২,০০০/-	২,২২,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
১১২		পারুল মৌজার জসিম উদ্দিন এর বাড়ী হতে আরম্ভ করে মোজাম্মেল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
১১৩		বামন সরদার মৌজার জয়নালের বাড়ী হতে আরম্ভ করে পঞ্চানন মৌজার ফজলার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
১১৪		বামন সরদার মৌজার তথী দেওয়ানীর বাড়ী হতে আরম্ভ করে ফুল পুকুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৬২,০০০/-	২,৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
১১৫		পশ্চিমদেবু মৌজার হাফিজার এর বাড়ী হতে আরম্ভ করে হযরত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৮৮,৮৫৮/-	২,৮৮,৮৫৮/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১১৬		পরান মৌজার আইয়ুব মাষ্টারের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা সংস্কার ও প্যালাসাইটিং নির্মাণ।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১১৭		দাদন মৌজার সুলতানের দোকান হতে আরম্ভ করে দোলাপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০১/০৬/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
১১৮		স্বচাষ মুন্সিটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ	২৩/১২/২০২০	৫২,০০০/-	৫২,০০০/-	১০০%	কল্যানী		

			১ম পর্যায়	২৬/০২/২০২১		১০০%			
১১৯		ফকিড়া মৌজার বড়দরগার হাট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১২০		ফতা দূর্গা মন্দির ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫২,০০০/-	৫২,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১২১		উত্তর দেউতি খাতুনে জান্নাত জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২২		গুঞ্জরখা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৩		দেউতি গিলাপাড়া সাতভিটা মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৪		বিরাহীম কুটিয়ালপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৫		কিসামতপারুল শাহী হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৬		সৈয়দপুর হাজিরটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১২৭		শ্রীকান্ত মৌজার দারুস সালাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২৮		দূর্গাচরণপূর্বপাড়া বায়তুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১২৯		হাসনা মৌজার দামুরচাকলা বাজার মসজিদের অযুখানা নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৩০		সোমনারায়ন মৌজার তাইজ উদ্দিনের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৬,০০০/-	৬৬,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৩১		গোবড়াপাড়া মৌজার সোনাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৩২		বামনসর্দার কেন্দ্রিয় কবরস্থান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৩৩		প্রতাব জয়সেন মৌজার কানিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৯৫,০০০/-	৯৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৩৪		আদম সবুজপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৩৫		পূর্ব ব্রাহ্মনীকুন্ডা ভাটার পাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৩৬		চর ছাওলা কামারের হাট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	ছাওলা	

					২৬/০২/২০২১		১০০%			
১৩৭		আদম মৌজার ফকিরবাড়ী কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৩৮		গাবুড়া মৌজার মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৩৯		জিগাবাড়ী মৌজার আম্বারের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৪০		শিবদেব মৌজার ওয়াবদা সংলগ্ন পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৪১১ ৪২		পশ্চিমদেবু কদমতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৪৩		ঘগোয়া সুইচগেট হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৪৪		রহমতচর মৌজার পাটোয়ারী পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৪৫		বীরনারায়ন মৌজার আজিম উদ্দিন এর বাড়ীর পূর্বপার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৩,২০০/-	৬৩,২০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৪৬		সরদারবাড়ী কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৪৭		ছোটপানসিয়া মৌজার মরহুম আছির উদ্দিন মেম্বার এর বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৪৮		তালুক ইশাদ মাইটাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৪৯		পবিত্রবাড় ফরিংগা খাঁ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৫০		বড়পানসিয়া থানাপাড়া কবরস্থান এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৭৫,০০০/-	৭৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৫১		গুয়াবাড়ী নুরানী হাফিজিয়া ও এতিম খানা মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৮৭,০০০/-	৮৭,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৫২		তালুক ইশাদ মৌজার নয়াটারী বায়তুনুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৮৭,০০০/-	৮৭,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৫৩		উচাপাড়া জামে মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৯,১৭২/-	৬৯,১৭২/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৫৪		দশগাও সামাজিক কবরস্থান এর প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৫৫		অনন্তরাম জানের পাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/-	১০০%	পীরগাছা		

					২৬/০২/২০২১		১০০%			
১৫৬		পীরগাছা উপজেলায় ০৯ টি ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তায় তালগাছ চারা রোপন করণ।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৫৭		জামিরজান ঠেটাপাড়া জলিলের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৮		নজরমামুদ বাকুয়াপাড়া আঃ খালেক এর বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৫৯		নজরমামুদ সরকারটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৯,৫০০/-	৬৯,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৬০		মকরমপুর মধ্যপাড়া মান্নানের বাড়ী জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৬৯,৫০০/-	৬৯,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৬১		কৈকুড়ী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৬২		তালুক কান্দি মৌজার ডাঃ যোগেশ চন্দ্রের বাড়ীর দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৬৩		কাবিলাপাড়া ডিবি রোড সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৬৪		দিগটারী মৌজার রাস্তার বিলের উপর বাশেরঁ সাকো নির্মাণ।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৬৫		আবুহাজরা নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ ২য় পর্যায়		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৬৬		ফকিরা পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৬৭		স্বচাষ মৌজার নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৫৬,০০০/-	৫৬,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৬৮		চালুনিয়া মৌজার আছিম চান মিয়ার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৬৯		কিসামত সেচাকান্দি মৌজার বাইতুল ফালাহ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৭০		মনুরছড়া মৌজার মনুরছড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৭১		পূর্ব পারুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৭২		সেচাকান্দি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৭,৫০০/-	৪৭,৫০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৭৩		পূর্ব কালিগঞ্জ দারুল জান্নাত জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১	১,৫৬,০০০/-	১,৫৬,০০০/-	১০০%	ইটাকুমারী	

					২৫/০৫/২০২১		১০০%			
১৭৪			পেটভাতা কালা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	১,৮৫,০০০/-	১,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৭৫			পশ্চিম ব্রাহ্মণীকুণ্ডা রহিম সরকারের বাড়ীর পার্শ্বে কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৭৬			হরিরাম মৌজার হামিদা বাবর হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৭৭			আদম ফকিরপাড়া কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৭৮			দামুন্ডুর মৌজার জাবেদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৭৯			গাবুড়া মৌজার আঃ রশিদের বাড়ী সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮০			তাজতালুক মৌজার বেলালের বাড়ী সংলগ্ন নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১৮১			পূর্বদেব মৌজার মোঃ আব্দুল হামিদ মিয়ার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৮২			প্রতিপাল মৌজার উত্তরপাড়া মোঃ জমিরের বাড়ীর সাথে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৮৩			তাম্বুলপুর মৌজার মোঃ ইস্রাফিল আলম এর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৮৪			তাম্বুলপুর মৌজার মোঃ বণিজ ব্যাপারীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৩,০০০/-	৬৩,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৮৫			পবিত্রবাড় পানাতিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৮,০০০/-	৬৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৬			তালুক ইসাদ মৌজার নরেনের বাড়ী সংলগ্ন মন্দির সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৮,০০০/-	৬৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৭			আলহাজ্ব পিয়ার মাহমুদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৮,০০০/-	৬৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৮			উচাপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৯,০০০/-	৬৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৯			আলাদিপাড়া আঃ খালেক মেম্বারের বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৬৯,০০০/-	৬৯,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯০			মধ্য মক্রমপুর বায়তুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৭১,০০০/-	৭১,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯১			কৈকুড়ী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১	৬৯,০০০/-	৬৯,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী	

					২৫/০৫/২০২১		১০০%			
১৯২		পাঠক শিকড় মৌজার কালীবাড়ী শ্মশান সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	১,১৫,০০০/-	১,১৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৩		তালুক কান্দি মৌজার গণি মেম্বারের বাড়ীর নিকট কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৪		নয়াদাহ কাদেরীয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৯,৩৭২/-	৪৯,৩৭২/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৯৫		অনন্তরাম চড়কতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৬		উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুল সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	১,৮৫,০০০/-	১,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৯৭		স্বচাষ খেজুরতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৯৮		আনন্দী ধনিরাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৯৯		তালুক ইসাদ ফকিরটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২০০		জামিরজান মুক্তিযোদ্ধা জয়নালের বাড়ীর সামনের মসজিদের অযুখানা সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০১		কৈকুড়ী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০২		কৈকুড়ী ফুটিপাড়া মফিজ মণ্ডলের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২০৩		কাবিলাপাড়া শাহ আলম এর বাড়ীর পার্শ্বে কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২০৪		ছোট বিনিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২০৫		কালিতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২০৬		তালুক উপাংশ মৌজার জামতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ ৩য় পর্যায়		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২০৭		ফতা মৌজার মুন্শিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২০৮		তালুক পশুয়া মৌজার ভ্রম আশ্রম মন্দির সংস্কার।	ঐ		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২০৯		আবুহাজরা মৌজার পুরাতন কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ		০১/০৫/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/-	১০০%	কল্যানী	

					১৯/০৬/২০২১		১০০%		
২১০		তালুক কল্যানী ওয়াতিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২১১		বেলতলি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৬৬,০০০/-	৬৬,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১২		পারুল ভাণীটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৩		ত্রিপুর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৪		দেউতি ফোরকানিয়া জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৫		পূর্ব মুনুরছড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৬		কিসামত সেচাকান্দি বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৭		পূর্ব পারুল পশ্চিমটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৯,০০০/-	৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২১৮		হাসনা মৌজার পাইটকা পাড়া কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২১৯		মধুরাম মৌজার সৈয়দ এর বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২২০		জয়সেন মৌজার ডাক্তারের বাড়ীর জগধাত্রী মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২২১		চাঁদ চৌধুরী মৌজার আমজাদের বাড়ীর সামনের পুকুরে গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২২২		পশ্চিম ব্রাহ্মনীকুণ্ডা বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২৩		জুয়ান মৌজার লুৎফরের বাড়ীর সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২৪		ধাপগাছ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২৫		গাবুড়া মৌজার ছলিমের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২৬		কাশিম ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২৭		আদম মৌজার বদির বাড়ী সংলগ্ন আহমেদ হাজীর জামে মসজিদ	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	ছাওলা	

			সংস্কার।		১৯/০৬/২০২১		১০০%			
২২৮			পাণ্ডটানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও রং করণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,০৯,০০০/-	১,০৯,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২৯			সোনারায় মৌজার মৃত সাইদুল ম্যানেজারের বাড়ীর সামনে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৯৪,৭৫০/-	৯৪,৭৫০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৩০			গোপাল মৌজার জামবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৯৪,৭৫০/-	৯৪,৭৫০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৩১			দক্ষিণ সোনারায় মহাশশ্মান সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৯৪,৭৫০/-	৯৪,৭৫০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৩২			তাম্বুলপুর মৌজার উত্তর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৯৪,৭৫০/-	৯৪,৭৫০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৩৩			সুখানপুকুর রেলগেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩৪			পূর্ব চণ্ডিপুর মাস্টারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩৫			পবিত্রবাড় চাইল্ড ড্রিম স্কুলের মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩৬			নগজিদপুর দারুল ইসলাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩৭			তালুক ইসাদ হাজীর টারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩৮			কদমতলা বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৩৯			পীরগাছা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৪০			অনন্তরাম মৌজার আলহাজ্ব পিয়ার মাহমুদ হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৪১			পীরগাছা রাজবাড়ী বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৪২			জামিরজান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৪৩			রামচন্দ্রপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৪৪			উত্তর সুল্লিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৪৫			চৌধুরাণী পাঠাগার ও ক্লাব ঘর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী	

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
২৪৬		কৈকুড়ী নওদাপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৪৭		কৈকুড়ী ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৪৮		কৈকুড়ী ছড়ারপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৭,০০০/-	৪৭,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৪৯		তালুক কান্দি মৌজার নুর মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৫০		দাদন দোলাপাড়া আজিজের বাড়ীর নিকট পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৫৪,০০০/-	১,৫৪,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৫১		পূর্ব পারুল খামারটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৫২		মনুরছড়া লোহারবীজ সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৫৩		কালীগঞ্জ রেলগেট আত্তাবের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
২৫৪		জিগাবাড়ী মোতাহার এর বাড়ীর পার্শ্বে সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৫৫		আদম আহম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদের অযুখানা নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৫৬		উত্তর সোনারায় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৫৭		প্রতিপাল হাইবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৫৮		পশ্চিম তালুক ইশাদ মজিদ ডিলারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৫৯		কৈকুড়ী মধ্য মিরাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	KKzo x		
২৬০		পশ্চিম হরিদেব জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,৮৬১/-	৪৫,৮৬১/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৬১		সেচাকান্দি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,১২,০০০/-	১,১২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৬২		মনুরছড়া মদিনাতুল উলুম হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৬৩		দাদন তোকদারবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	কান্দি		

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
২৬৪		পীরগাছা বয়স্ক মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৫		পীরগাছা উপজেলা জামে মসজিদের ঘর সংস্কার।	ঐ		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৬		অনন্তরাম উচাপাড়া কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	১,৩৯,৯৪৭/-	১,৩৯,৯৪৭/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৬৭		আটটি পাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৬৮		ফকিড়া মৌজার অতুরকুটি পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর সাধারণ ৪র্থ পর্যায়		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৬৯		স্বচাষ মৌজার খেজুরতলা জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৭০		বড়হাজরা মৌজার আমটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৭১		ফকিড়া মৌজার বড়দরগাহ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৭২		পূর্ব পারুল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের মেহরাব নির্মাণ।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৬,৬৬০/-	৪৬,৬৬০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৩		পূর্ব রামচন্দ্র বায়নুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৬,৬৬০/-	৪৬,৬৬০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৪		মধ্য মনুরছড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৬,৬৬০/-	৪৬,৬৬০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৫		পূর্ব জগৎপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৬,৬৬০/-	৪৬,৬৬০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৬		রামচন্দ্র মেথর মৌজায় মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৬,৬৬০/-	৪৬,৬৬০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৭		পূর্ব পারুল মৌজার বানিয়াটারী মসজিদের সামনে নুরানী মোক্তাব ঘর টিন দ্বারা মেরামত।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৬,৭০০/-	৪৬,৭০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৮		পারুল খামারপাড়া জামে মসজিদের সামনে গার্ডওয়াল নির্মাণ।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৭৯		ধনীরবাজার জামালের বাড়ীর সামনে মসজিদের আরসিসি পিলার নির্মাণ।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৮০		হাসনা মৌজার মাজার মসজিদের মেঝে টাইলস করণ।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৮১		অন্নদানগর শাহ আলম কুদরতিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১	১,৩৫,০০০/-	১,৩৫,০০০/-	১০০%	অন্নদানগর	

					২৬/০৬/২০২১		১০০%			
২৮২			পেটভাতা কালী মন্দির সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৮৩			বালাটারী সামছুলের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৪			গাবুড়া মৌজার রহমান মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৫			পুরাতন জ্ঞানগঞ্জ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৬			শিবদেব মৌজার মোকছেদ এর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৭			গাবুড়া মৌজার জাহাঙ্গীরের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৮			আদম সবুজপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৮৯			নারায়নপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৯০			রহমতচর মৌজার মৃত আবুল পিপি়র বাড়ীর নিকট সামাজিক কবরস্থানের ইটদ্বারা প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৯১			সোনারায় শাপলা ক্লাব ও পাঠাগার সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৯২			তালুক ইশাদ ডারারপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৩			অনন্তরাম তেলীর ভিটা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৪			বড়বাড়ী নতুন কবরস্থানের ওলায় নির্মাণ।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৫			তালুক ইশাদ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৬			সুখানপুকুর রেলগেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৭			অনন্তরাম রেললাইনের পাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৮			চন্ডিপুর স্কুলটারী পুরাতন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৯৯			চড়কতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					২৬/০৬/২০২১		১০০%			
৩০০		চড়কতলা সামাজিক কবরস্থান এর সীমানা প্রাচির স্থাপন।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৬৮,১৭৩/-	৬৮,১৭৩/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩০১		পশ্চিম চালুনিয়া দেলোয়ার মুন্সির বাড়ীর নিকট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩০২		মকরমপুর মৌজার বেলালের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩০৩		কৈকুড়ী নওদাপাড়া সি.আই.জি কৃষি সমিতি (রেজিস্ট্রেশনকৃত) ঘর সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৮,০০০/-	৪৮,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩০৪		দিলালপাড়া পূর্ব ডাংঘাট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫৬,০০০/-	৫৬,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩০৫		কৈকুড়ী বালাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩০৬		কান্দি আরআই ফাজিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩০৭		দিগটারী পশ্চিম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩০৮		তালুক কান্দি বাগমারা নিখিল চন্দ্রের বাড়ীর কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩০৯		মাঝবাড়ী রওশনবাগ হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩১০		মহিষমুড়ী আজিজ আমমেদ (সতন্ত্র) এবতেযায়ী মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩১১		পারুল খলিফাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩১২		নরসিং মৌজার মোকছেদ মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩১৩		বাগবাড়ী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩১৪		পশ্চিমদেবু খেরবাড়ী রহিম হাজীর বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩১৫		পশ্চিম তাম্বুলপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩১৬		চন্ডিপুর ওহেদের বাড়ীর সামনে পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩১৭		তালুক ইশাদ নয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	পীরগাছা		

					২৬/০৬/২০২১		১০০%			
৩১৮		তালুক ইশাদ ঘাঘটপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩১৯		কান্দি ইউনিয়নের কুষ্ঠ উন্নয়ন প্রতিবন্ধি সংস্থার ঘর সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩২০		পাঠকশিকড় শেকুর বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩২১		স্বচাষ ২ নং প্রাইমারী স্কুলের পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ১ম পর্যায়		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩২২		উত্তর মনুরছড়া কেরুর বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২৩		চালুনিয়া মধ্যপাড়া মোক্তাব ঘর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২৪		শরিফ সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের বারান্দা সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২৫		দক্ষিণ গুলাল মোক্তাব ঘর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২৬		সোমনারায়ণ তেলীপাড়া মোক্তাব ঘর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৭		প্রতাবজয়সেন কানিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩২৮		শিবদেব আশ্রয় কেন্দ্র হাফেজিয়া মাদ্রাসার সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩২৯		তাম্বুলপুর বাইতুল হেকমা আদর্শ মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৩০		তালুক ইশাদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	cxiMv Qv	
৩৩১		তালুক ইশাদ ফকিরটারী সামাজিক কবরস্থান এর প্রাচীর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	,,	
৩৩২		কুতুবাস আঃ রাজ্জাক এর বাড়ীর পার্শ্বে সামাজিক কবরস্থান এর প্রাচীর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	KKzo x	
৩৩৩		সতন্তরা এবতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	Kvw!!	
৩৩৪		হরগোবিন্দ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৩৫		হযরত শাহজালাল এতিমখানা সংস্কার।	ঐ		২৩/১২/২০২০	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	কল্যানী	

					২৬/০২/২০২১		১০০%			
৩৩৬		তালুক উপাশু শ্রাশান সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৩৩৭		খরখড়ির ঘাট জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৩৩৮		তৈয়ব জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৩৩৯		অভিরাম বাইতুন নুর মীরা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৪০		দক্ষিন দেউতি জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৪১		পূর্ব মহিষমুড়ি জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৪২		পূর্ব পারুল বানিয়াটারী মজুব ঘর সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৪৩		অভিরাম পূর্বপাড়া বায়তুন আমান জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৪৪		নরসিংহ মৌজার নব নিত্যানন্দ সেবাশ্রম সার্বজনিন দুর্গা মন্দির সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৪৫		পশুয়া মৌজার সার্বজনিন দুর্গা ও কালি মন্দির সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৪৬		হাসনা মৌজার দেওয়ান সালেহ আহমেদ দাখিল মাদরাসা সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৪৭		ছোট হায়াত খাঁ মৌজার পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৪৮		বড় হায়াত খাঁ কওলাপাড়া আহম্মদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৩৪৯		পেটভাতা জব্বার মিসার বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩৫০		জয়সেন জামে মসজিদ নির্মান ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩৫১		পঞ্চগনন কালী মন্দির সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩৫২		পেটভাতা শ্রাশান চিতা নির্মান ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৩৫৩		গাবুড়া মৌজার গাবুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ।	ঐ	২৩/১২/২০২০	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	ছাওলা		

					২৬/০২/২০২১		১০০%			
৩৫৪		শিবদেব চর আল মদীনাতুল উলুম নুরানী হাফেজী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৫৫		গনেশের খামার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৫৬		আদম মৌজার জব্বার হাজীর বাড়ীর সামনের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৫৭		হামিদা বাবর হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৩৫৮		আব্দুল হাই বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩৫৯		যোগেশ্বর বাড়ী সংলগ্ন রাজা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩৬০		পূর্বদেবু ভাতি পাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩৬১		শেখ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩৬২		চর তাম্বুলপুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৩৬৩		১নং ওয়ার্ড আছের মেম্বারের বাড়ির জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩৬৪		২নং ওয়ার্ড ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ অফিস সংলগ্ন বয়স্ক মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩৬৫		৪নং ওয়ার্ড রশিদুল ইসলামের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩৬৬		৭নং ওয়ার্ড শাহাব উদ্দিন তিস্তার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩৬৭		৯নং ওয়ার্ড জানেরপাড় জামে মসজিদ অযুখানা নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৩৬৮		মকসুদ খাঁ হাজীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩৬৯		উত্তর নজর মামুদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩৭০		দিলাল পাড়া যাদুর বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩৭১		রামচন্দ্র পাড়া এতিম খানা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী		

					২৬/০২/২০২১		১০০%			
৩৭২		উত্তর রামচন্দ্র পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৩৭৩		কান্দি ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩৭৪		পূর্ব দাদন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩৭৫		দাদন ব্যাপারী পাড়া ওয়াস্তিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩৭৬		পাঠক শিকড় জহির উদ্দিনে বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩৭৭		বালার দিঘী বলাই ডাক্তারের বাড়ী সংলগ্ন সার্বজনীন দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩৭৮		বালারদিঘী বাজার সামাজিক কবর স্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৩৭৯		অনন্তরাম বড়বাড়ী জামে মসজিদ ও সামাজিক কবর স্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২০ ২৬/০২/২০২১	৩,১৯,৬০০/-	৩,১৯,৬০০/- ১০০%	১০০%	গীরগাছা		
৩৮০		ফতা মোস্তফার বাড়ীর পার্শ্বে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ২য় পর্যায়	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৩৮১		উত্তর দেউতি খাতুনে জান্নাত মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৮২		চালুনিয়া আছিমুল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৮৩		পূর্ব মনুরছড়া বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৮৪		শরীফ সুন্দর চণ্ডাপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৩৮৫		কালীগঞ্জ রেলগেট সিদ্দিকিয়া নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	BUvKz gvix		
৩৮৬		পূর্ব পঞ্চগনন হাসিমের বাড়ীর পার্শ্বে হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	AbR`v bMi		
৩৮৭		জ্ঞানগঞ্জ পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	QvIjv		
৩৮৮		সোনারায় মহিরিয়া ফোরকানিয়া নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	Zv৮^yj cyi		
৩৮৯		তালুক ইশাদ নয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	cxIMv		

					২৫/০৫/২০২১		১০০%		Qv	
৩৯০		কুতুবাস মিয়াব ভিটা পীরোত্তর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		KKzo x	
৩৯১		পাঠক শিকড় নেছাব উদ্দিন সরকার হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		Kvw!!	
৩৯২		জামতলা কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		কল্যানী	
৩৯৪		তালুক উপাঙ্গ মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		কল্যানী	
৩৯৫		কাজীটারী নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		কল্যানী	
৩৯৬		স্বচাষ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		কল্যানী	
৩৯৭		সেচাকান্দি উওরা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		পারুল	
৩৯৮		কিংপারুল শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		পারুল	
৩৯৯		আনন্দী ধনীরাম শহিদুল হাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		পারুল	
৪০০		সুন্দর মৌজার সরদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		পারুল	
৪০১		আরাজি বিনিয়া ভক্তিপ্রভা সার্বজনীন বৈষ্ণব স্মৃতি সমাধী স্থান (শ্মশান) সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		ইটাকুমারী	
৪০২		মধুরাম জসিংবাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		ইটাকুমারী	
৪০৩		পূর্ব গংগানারায়ন রেলওয়ে গেট মাতৃ মন্দির সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		ইটাকুমারী	
৪০৪		ইটাকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		ইটাকুমারী	
৪০৫		হরিচরণপাড়া পাগলাপীর মজুব সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		অন্নদানগর	
৪০৬		বামনসর্দার রহমতুল্লাহ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		অন্নদানগর	
৪০৭		রংনাথ মালীপাড়া কেন্দ্রীয় শ্মশান সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%		অন্নদানগর	
৪০৮		সাতদরগা বাজার শহীদ বাদশা স্মৃতি ফলক পুন: নির্মাণ।	ঐ	১৫/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%		অন্নদানগর	

					২৫/০৫/২০২১		১০০%			
৪০৯		আদম বসুনিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪১০		কাশিম রংদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪১১		পাওটানা বাজার মুজিয়োদ্ধা চত্তর সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪১২		তাজতালুক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪১৩		শরীয়ত উল্লাহর বাড়ীর কবরস্থান এ মাটি ভরাট।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪১৪		রহমতচর মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪১৫		ভূরার ঘাট বাইতুল নূর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪১৬		সাইদুল ম্যানেজারের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪১৭		পবিত্রবাড় খাঁপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪১৮		পূর্ব দুধিয়াবাড়ী রেলগেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪১৯		নয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪২০		চড়কতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪২১		চৌধুরানী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪২২		জামিরজান মিয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪২৩		কৈকুড়ী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪২৪		কৈকুড়ী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪২৫		নিজপাড়া ক্লাবেরপাড় ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৪২৬		মনিরামপুর খোরশেদ মেম্বারের বাড়ীর মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	কান্দি		

					২৫/০৫/২০২১		১০০%			
৪২৭		মনিরামপুর সন্তস এর বাড়ীর মন্দির সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৪২৮		তালুক কান্দি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৪২৯		বড়দরগা হাট আশেকে রাসুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৩০		দক্ষিণ গুঞ্জরখাঁ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৩১		উত্তর বিরাহীম তাহারত মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন ওয়াক্জিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৩২		বামদারকুড়া শাশান গাটি সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৩৩		প্রতাব জয়সেন ডারারপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৩৪		সাতদরগা দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৩,৬৪,৬০০/-	৩,৬৪,৬০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৩৫		আবদার মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৩৬		পশ্চিম সোনারায় এ্যাড: কাজল এর বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩৭		প্রতিপাল পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৩৮		পবিত্রবাড় চাইল্ড কেয়ার একাডেমী সংস্কার।	ঐ	১৫/০২/২০২১ ২৫/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৩৯		আবু হাজরা আমিরুল মোমেনিন হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ৩য় পর্যায়	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৪০		পশ্চিম সুন্দর গুদামপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৪১		চালুনিয়া পানাতিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৪২		চালুনিয়া বিলেরপাড় ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৪৩		শরিফ সদর ঈদগাহ মাঠের মেহরাব সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৪৪		কালিগঞ্জ মুসল্লিপাড়া ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	ইটাকুমারী		

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
৪৪৫		রংনাথ মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদের বারান্দা সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৪৬		চর শিবদেব উত্তরপাড়া ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৪৭		মুন লাইট মডেল স্কুল ঘর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৪৮		তালুক ইশাদ পশ্চিম নয়াপাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৪৯		নগরজিৎপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ঘর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৫০		কুতুবাস সামাজিক কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৫১		মনিরামপুর রমজান সরকারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৪৫২		অতুরকুটি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৫৩		ছোট কল্যানী মৌজা তরুনীর ভিটা মক্তব সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৫৪		স্বচাষ মৌজার নিপিন মাষ্টারের বাড়ীর সামনে রাদাগোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৫৫		নদীগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৫৬		ফকিড়া মৌজার অতুরকুটি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৪৫৭		পূর্ব পারুল খামার পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৫৮		অভিরাম বামনডাঙ্গা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৫৯		দেউতি পূর্বপাড়া হান্নান মাষ্টারের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৬০		জগৎপুর সিনিয়র মাদ্রাসার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৬১		পূর্ব নাগদাহ মকবুল হোসেন এর ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৪৬২		বিরাহীম অভিরাম বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	পারুল		

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
৪৬৩		জোলাপাড়া প্রাইমারী স্কুল সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৬৪		জগদীশ শাহপাড়া ওয়াক্জিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৬৫		নরসিংহ মৌজার বাবলুর বাড়ীর মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৬৬		উত্তর অনন্তরাম মৌজার ঈদগাহ মাঠের প্রাচির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৬৭		কামদেব মৌজার মুসল্লীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৬৮		মধুরাম নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৬৯		বড় হায়াতখাঁ হাজীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
৪৭০		পেটভাতা সার্বজনিন বাসন্তী মন্দির	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭১		পঞ্চগন্ পশ্চিম কেন্দ্রীয় কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭২		হারোডাঙ্গা হাসিম খলিফার বাড়ী জামে মসজিদের অযুথানা সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭৩		সাতদরগা বাজার শহীদ বাদশা স্মৃতি ফলক পুন: নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭৪		পূর্ব জগজীবন চেয়ারম্যান বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭৫		হরিচরণ কাজী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
৪৭৬		কাশিয়াবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৭৭		আদম ডারারপাড় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৭৮		বালাটারী মৌজার মোসাদ্দেক মেম্বারের এর বাড়ীর কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৭৯		বাগভাষা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৮০		আদম গণেশের খামার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	ছাওলা		

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
৪৮১		তাজ তালুক বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৪৮২		বিরবিরিয়া মৌজার কামারের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৮৩		ঘগোয়া সুইট গেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৮৪		তাম্বুলপুর নরেশ চন্দ্র মোদকের বাড়ী দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৮৫		হোসেন ডিলারের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৮৬		তাম্বুলপুর তাহমিনা হোসেন কিন্ডার গার্টেন স্কুল সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৮৭		রহমতের চর মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৪৮৮		উত্তর চন্ডিপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৮৯		দুধিয়াবাড়ী শ্রীশান সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৯০		তালুক ইশাদ শাহী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৯১		অনন্তরাম বৈশ্যপাড়া রাধাগোবিন্দ মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৯২		তালুক ইশাদ তেতুল তলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৪৯৩		রামচন্দ্রপাড়া দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৯৪		চৌধুরানী নেপুর ফকিরের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৯৫		মোংলাকুটি পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৯৬		মকরমপুর দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৯৭		চালুনিয়া মরহুম ওয়াকিল আহমেদ হাফিজিয়া ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৪৯৮		রামচন্দ্রপাড়া শহিদুল ঠিকাদারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী		

					১৯/০৬/২০২১		১০০%			
৪৯৯		কান্দি বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০০		আরাজি কান্দি খাসির ভিটা মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০১		কান্দি বাজার দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০২		তালুক কান্দি আবু সাইদের (আনাম) বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০৩		দক্ষিণ তেয়ানী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০৪		দাদন বগুড়া পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০৫		দাদন বসুনিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
৫০৬		পীরগাছা বহুভাষী সার্টলিপি কারিগরি কলেজ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫০৭		বড়পানসিয়া ভাইস চেয়ারম্যান এর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫০৮		অনন্তরাম লালদিঘীর পাড় সামাজিক কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫০৯		অনন্তরাম সরকারটারী কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
৫১০		দিলালপাড়া দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০১,৯০০/-	২,০১,৯০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
৫১১		গোবড়া পাড়া মৌজার কুটিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
৫১২		সৈয়দপুর কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৫১৩		রমজান আলী মুন্সি কলেজ সংস্কার।	ঐ	০১/০৫/২০২১ ১৯/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
৫১৪		স্বচাষ হরতকীর তল জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ৪র্থ পর্যায়	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
৫১৫		আরাজী চালুনিয়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
৫১৬		ইটাকুমারী হাইস্কুল সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	ইটাকুমারী		

					২৬/০৬/২০২১		১০০%			
৫১৭			সাতদরগা বাবে নাজাত জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫১৮			কান্দিনা হাজীপাড়া বাদশা হাজীর বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৫১৯			রামগোপাল হোসেনিয়া দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৫২০			পীরগাছা সরকারটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫২১			পবিত্রবাড় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫২২			গুয়াবাড়ী রেলগেট সংলগ্ন আল-কোরআন নুরানী একাডেমী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫২৩			জামিরজান মিয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৫২৪			কান্দিরহাট স্কুল এন্ড কলেজ সংস্কার।	ঐ	১৫/০৬/২০২১ ২৬/০৬/২০২১	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫২৫			পীরগাছা উপজেলা পরিষদ অফিসার্স ক্লাব সংস্কার।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক	১৭/০৯/২০২০ ২৫/০৫/২০২১	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	