

পীরগাছা, রংপুর

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যঃ

ক্রম	অর্থ বছর	জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা/ কাবিটা/ টি,আর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ (টাকা/খাদ্য শস্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/ সম্পূর্ণ ইত্যাদি)	উপকারভো গী/ এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	২০২১- ২০২২	জেলা:রংপুর, উপজেলা: পীরগাছা, ইউনিয়ন: ১নং কল্যানী, ২নং পারুল, ৩নং ইটাকুমারী, ৪নং অন্নদানগর, ৫নং ছাওলা, ৬ নং তাশুলপুর, ৭নং পীরগাছা, ৮নং কৈকুড়ী, ৯নং কান্দি ।	সোমনারায়ন মৌজার আনছারের বাড়ীর তেপথি হতে পাগলার কুড়া হয়ে রজবের তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।	কাবিটা নির্বাচনী ১ম পর্যায়	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০২			তালুক উপাংশ মৌজার আরকে রোড হতে আরম্ভ করে তালুক উপাংশ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
০৩			সৈয়দপুর বাজার কায় মোল্লার বাড়ী হতে খাশিয়াপাড়া মাহবুবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
০৪			নরসিংহ মৌজার যতিন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী হতে আবুল বাশারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
০৫			রাজবল্লভ সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
০৬			কামারপাড়া প্রাইমারী স্কুলের মাঠে মাটি ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
০৭			পূর্বদেবু উত্তরপাড়া কবরস্থানে মাটি ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাশুলপুর	
০৮			তালুক ইশাদ মৌজার কাইয়ুমের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ হতে আরম্ভ করে মতিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
০৯			দেবী চৌধুরানী ডিগ্রী কলেজের মাঠে মাটি ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১০			চাপড়া মৌজার খোকা মেম্বারের বাড়ী থেকে তারা মেলেটারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১১			বড়দরগা আহলে হাদিস জামে মসজিদের মাঠ ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১২			উত্তর বিরাহীম ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৩			সেচাকান্দি কেরামতিয়া সালেহিয়া কবরস্থানে মাটি ভরাট ।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৪			সৈয়দপুর মরহুম আজিজার রহমান সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট ।		০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৫			বড় হায়াতখা মৌজার সোহেলের তেপথি হতে জাহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত	ঐ	০৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	ইটাকুমারী	

			রাস্তা সিসি ঢালাই।		২৩/০১/২০২২		১০০%			
১৬			ইটাকুমারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	৩,৩৫,০০০/-	৩,৩৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৭			নবুপাঠানপাড়া পাকা রাস্তা হতে আজিজ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৮			ঘগোয়া সর্দারবাড়ী সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১৯			দশগাঁ দলবাড়ী খামার সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২০			জবানবিশ দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২১			পবিত্রবাড় দক্ষিণপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২			কান্দিরহাট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ২৩/০১/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৩			তালুক ইশাদ মৌজার কদমতলার মোড় হতে আলাই কুমারী নদী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-গম	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৪			ফতা মৌজার ইমান আলীর বাড়ী হতে অনিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৫			উত্তর মুনুরছড়া সালামের বাড়ী হতে কায়দ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
২৬			ছোট বিনিয়া মৌজার নজরুলের বাড়ী হতে আকন্দ পাড়া হয়ে দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৭			অন্নদানগর সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৮			পাণ্ডটনাহাট মহাবিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৯			মশর মণ্ডলের বাড়ী হতে জনতার বাজার হয়ে বেলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।		১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩০			অনন্তরাম লালদিঘী কবরস্থানের পার্শ্বে ছালামের দোকান মোড় হতে রেল ঘুন্টি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩১			চৌধুরানী গাল'স স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩২			দাদন মৌজার তেমালের তল থেকে বালাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৩			দুর্গাচরণ ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	

৩৪		প্রতাব জয়সেন মৌজার খয়বারের বাড়ী হতে আরম্ভ করে প্রতাব জয়সেন মৌজার মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৫		অনন্তরাম লালদিঘীরপাড় সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২১/০২/২০২২	৯.০০০ মে.টন	৯.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৬		নওদাপাড়া তাজরুলের প্রজেক্ট হইতে বালাপাড়া শরীফুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-চাল বিশেষ ১ম পর্যায়	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৭		বড় হাজরা তালের তল মোড় হতে আবু হাজরা নুর মোহাম্মদ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৮		পূর্ব পারুল আউয়ালের বাড়ী হতে তোফায়েলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯		হাসনা মৌজার রফিক মেম্বারের বাড়ী হতে আজিজুলের বাড়ীর তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
		নবু পাঠান পাড়া কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
		আদম বসুনিয়া পাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৪০		তাম্বুলপুর মৌজার ডাঃ আমিনুল হকের বাড়ীর সামন হতে নুরনবী ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৪১		তালুক ইশাদ মৌজার কাশেমের বাড়ী হতে আফছারের বাড়ী পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪২		আলাদীপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৩		তালুক কান্দি মৌজার আঃ মতিনের বাড়ী থেকে তাওসির পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৪		ইটাকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৯.০০০ মে.টন	৯.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৪৫		মকরমপুর ভবতারনী শ্মশান ঘাটে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৬		দোয়ানী মনিরাম সামাজিক কবরস্থানে মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৩/০১/২০২২ ২৫/০২/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪৭		কৈকুড়ী স্কুলের পাড় হতে আরম্ভ করে নয়াপাড়া রাস্তা সংস্কার।	কাবিটা নির্বাচনী ২য় পর্যায়	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪৮		পশ্চিম তৈয়ব সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৪৯		কহিনুর বেগম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫০		নাগদাহ কাদেরীয়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৬/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	পারুল	

					২৭/০৬/২০২২		১০০%			
৫১		সাতদরগা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ		১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫২		পীরগাছা নয়া কারবালা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ		১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫৩		পীরগাছা ডাক বাংলা মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ		১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৫৪		রওশন খাঁ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	কাবিখা-চাল বিশেষ ২য় পর্যায়		১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৫৫		প্রতাব জয়সেন সৈয়দ ডিলারের তেপথি হতে আকতার মিয়ার বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৭.৫০০ মে.টন	৭.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৫৬		পশ্চিমদেবু আমডারা দারুল ইকমা মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ		১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৫৭		ফতা মৌজার আঃ রাজ্জাক এর বাড়ী থেকে নদীগঞ্জ টু বড়দরগাহ পাকা রাস্তা পর্যন্ত সিসি ঢালাই।	কাবিটা সাধারণ ১ম পর্যায়		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,৮৫,০০০/-	২,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কলানী	
৫৮		ত্রিপুর মৌজার আলমের বাড়ী হতে আরম্ভ করে আনারুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,৩০,০০০/-	২,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৫৯		বিরাহীম মৌজার বকরের দোকান হতে আরম্ভ করে সবুজের জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৬০		কালিগঞ্জ মৌজার মুসল্লিপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,৮৫,০০০/-	২,৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৬১		গোবড়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৬২		জুয়ান মৌজার আব্দুল হকের বাড়ী হতে আরম্ভ করে রামসিং মৌজার কামরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৪,৫০,০০০/-	৪,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৬৩		তাম্বুলপুর বাজার ব্রীজ হতে সিরাজুলের বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৩,৫০,০০০/-	৩,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৬৪		সোনারায় মৌজার ঠাডু মাষ্টারের বাড়ী হতে আরম্ভ করে কারবালা স্কুল হয়ে মমিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৬৫		দশগাঁও রফিকুলের বাড়ীর মোড় হতে আঃ রহমানের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬৬		কিসামত সুখানপুকুর মৌজার আমজাদের বাড়ী হতে আলতাফের পুকুর পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৬৭		কৈকুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে মাটি ভরাট	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৩,৮০,০০০/-	৩,৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৬৮		তেয়ানী মনিরাম মৌজার বড়ভিটা সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ		০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	

৬৯		মকরমপুর মৌজার ডিপেরপাড় হতে গাছুয়ার পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৭০		দেউতি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৭১		কৈকুড়ী মৌজার আঃ রাজ্জাক নেতার বাড়ী হতে তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৭২		পাঠকশিকড় মৌজার শাহজাহানের বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৭৩		জুয়ান প্রাইমারী স্কুল থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৩/০১/২০২২ ১২/০৩/২০২২	৪,৯৩,৬২৯/-	৪,৯৩,৬২৯/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৭৪		তালুক উপাংশ মৌজার বট তলা মন্দির থেকে ড্রাইভার আনোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	কাবিখা-গম সাধারণ ১ম পর্যায়	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৬.৫০০ মে.টন	৬.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৭৫		ছিদাম বাজার হতে রাজা মিয়ার বাড়ী হয়ে বোতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.০০০ মে.টন	১০.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৭৬		জগদীশ মৌজার আমতলী হতে বাশার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৬.৫০০ মে.টন	৬.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৭৭		অন্নদানগর মহাবিদ্যালয় হতে গোল্লার বাড়ি হইয়া অর্জুনের বাড়ির তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৭৮		কাশিম মৌজার ছালামের বাড়ী হতে কাশিম সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.৫০০ মে.টন	১০.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৭৯		উত্তর তাম্বুলপুর ফজলের বাড়ী হতে আইজল মেম্বারের বাড়ীর পাকা রাস্তার মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.৫০০ মে.টন	১০.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৮০		৭নং ওয়ার্ডের আজিদের মোড় হতে ভোলকানির দোলা যাওয়ার রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১১.৫০০ মে.টন	১১.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৮১		মোংলাকুঠি ভাটার পাড় হতে মিঠাপাড়া শামসুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.০৮৫ মে.টন	১০.০৮৫ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৮২		পাঠক শিকড় মৌজার রওশন মেম্বারের বাড়ীর সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৮৩		কালী মৌজার আঃ করিম ডাক্তারের বাড়ী হতে গজেনের তেপথি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১২.০০০ মে.টন	১২.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৮৪		বড় পানসিয়া মৌজার মরহুম গেন্দা মামুদ এর বাড়ী হতে আঃ হাকিম সরদার এর বাড়ীর পিছন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৮৫		বড় হাজরা মৌজার মসজিদ হতে আবু হাজরার আঃ রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	কাবিখা-চাল সাধারণ ১ম পর্যায়	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৬.৫০০ মে.টন	৬.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৮৬		চালুনিয়া মৌজার আঃগুর মিয়ার বাড়ীর তেপথি হতে হাজীটারী মসজিদের সামন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.০০০ মে.টন	১০.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পারুল	
৮৭		মধুরাম ঈদগাহ মাঠের পুকুরপাড় হতে মাসুদ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	ঐ	০৮/০১/২০২২	৬.৫০০ মে.টন	৬.৫০০ মে.টন	১০০%	ইটাকুমারী	

		সংস্কার।		১০/০৩/২০২২		১০০%			
৮৮		রাজবল্লভ মৌজার দলেমামুদের বাড়ী হতে আশ্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৮৯		নিজতাজ মৌজার বাবুলের বাড়ী হতে খামাড় পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.৫০০ মে.টন	১০.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৯০		নটাবাড়ী মৌজার সামসুল ডাক্তারের বাড়ী হতে পোল্লাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.৫০০ মে.টন	১০.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৯১		তালুক ইসাদ মৌজার আফসারের বাড়ী হতে মিজানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১১.৫০০ মে.টন	১১.৫০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯২		মকরমপুর মৌজার যিতেন বাবুর বাড়ীর মন্দির হতে নুরুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১০.০৮৫ মে.টন	১০.০৮৫ মে.টন ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৯৩		দাদন মৌজার মোল্লাপাড়া সামাজিক কবরস্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৭.০০০ মে.টন	৭.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৯৪		কিসামত সুখানপুকুর মৌজার সুধিরের বাড়ী হতে আরম্ভ করে আরাজি বিনিয়া মৌজার জামতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	১২.০০০ মে.টন	১২.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৯৫		পাঠকশিকড় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	০৮/০১/২০২২ ১০/০৩/২০২২	৮.০০০ মে.টন	৮.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	কান্দি	
৯৬		তালুক উপাশু মৌজার শ্রী গজেন্দ্রনাথ এর বাড়ী হতে শ্রী প্রতাব চন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	কাবিটা সাধারণ ২য় পর্যায়	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,০১,০০০/-	১,০১,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৯৭		পারুল ইউনিয়ন পরিষদের সামন হইতে সৈয়দপুর কেরামতিয়া ফাজিল মদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,৫১,০০০/-	১,৫১,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৯৮		৩নং ইটাকুমারী ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ড কালীগঞ্জ মুসল্লিপাড়া নতুন জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,০১,০০০/-	১,০১,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৯৯		প্রতাব জয়সেন মৌজার আমতলী কানিপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,১৮,০০০/-	১,১৮,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১০০		দামুদ্র মৌজার ছক্কুর বাজার হইতে খয়বর হাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,৫৯,০০০/-	১,৫৯,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১০১		৯নং ওয়ার্ডের মজিবরের বাড়ি হতে জলিলের বাড়ি পর্যন্ত সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,৫৯,০০০/-	১,৫৯,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১০২		তাম্বুলপুর মৌজার ভক্তের বাজার সংলগ্ন মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্থানে গর্ত ভরাট।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,৮৬,৬১৪/-	২,৮৬,৬১৪/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১০৩		অনন্তরাম মৌজার মিলনের বাড়ীর মোড় হতে মাহাবুবের বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,৭০,০০০/-	১,৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১০৪		তালুক ইসাদ নয়া পাড়া রাস্তার হেরিং বোন বন্ড এর মাথা থেকে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১০৫		৮নং কৈকুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রের পিছনে মাটি দিয়ে ভরাট করণ।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,৩৩,০০০/-	১,৩৩,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	

১০৬		দোয়ানী মনিরাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় থেকে বড় ভিটা রোডে সিসি ঢালাই।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,০৬,০০০/-	১,০৬,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১০৭		সাতভিটা মৌজার হযরত মেম্বারের বাড়ি হতে শুরু করে ছাটকান্দি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ হয়ে রশিদ বিডিআর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	কাবিখা-চাল সাধারণ ২য় পর্যায়	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১৪.৭৭০১ মে.টন	১৪.৭৭০১ মে.টন ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১০৮		তাম্বুলপুর হাই স্কুল পূর্ব গেইট হইতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই করণ।	ঐ	১৬/০৬/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৯.০০০ মে.টন	৯.০০০ মে.টন ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১০৯		ফকিড়া মৌজার ফার্মগেট থেকে শুরু করে মদোকপাড়া এইচবিবি রোড পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই।	টি,আর সাধারণ ১ম পর্যায়	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১১০		দক্ষিন দেউতি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৭৮,০০০/-	৭৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১১১		পশ্চিম পারুল মৌজার মেহেরন নেছা মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৭৯,০০০/-	৭৯,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১১২		পূর্ব পারুল জামে মসজিদ ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৭৮,০০০/-	৭৮,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১১৩		পশুয়া মৌজার বগুড়াপাড়া সামাজিক কবরস্থানে প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১১৪		বড়হায়াতখাঁ মৌজার ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১১৫		গংগানারায়ন সামাজিক কবরস্থানে প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১১৬		অন্নদানগর উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১১৭		গোবড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১১৮		পাণ্ডটানাহাট কলেজ সংস্কার।		২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১১৯		কাশিয়াবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১২০		জিগাবাড়ী সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১২১		জুয়ান হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
১২২		রহমতচর হাজী পাড়া মৃত জবের হাজীর মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১২৩		মধ্য রামগোপাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১২৪		টেংরাকুড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	তাম্বুলপুর	

					১২/০৩/২০২২		১০০%		
১২৫		নেকমামুদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১২৬		তাম্বুলপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
১২৭		পবিত্র ঝাড়ু খাঁ পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২৮		তালুক ইসাদ মৌজার নয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১২৯		দশগাঁও হাজী বাড়ী পিয়ার মাহমুদ হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৩০		আটঘাট পাড়া সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫২,৫০০/-	৫২,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৩১		উত্তর সুল্লিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫২,৫০০/-	৫২,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৩২		কৈকুড়ী মিঠাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫২,৫০০/-	৫২,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৩৩		কৈকুড়ী পশ্চিমপাড়া নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫২,৫০০/-	৫২,৫০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৩৪		পূর্বদাদন ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৩৫		দিগটারী মৌজার বাশের সাকো নির্মাণ।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৩৬		নিজপাড়া মৌজার সামসুন্নাহার ও মনোয়ারা হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৩৭		পূর্ব দেউতি পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৩৮		কান্দি কাবিলাপাড়া নদীরপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৮২,৫০০/-	৮২,৫০০/-	১০০%	কান্দি	
১৩৯		ছোটবিনিয়া ডারারপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৪০		জানুকের দিঘী শ্মশান ও কালী মন্দির সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৪১১ ৪২		প্রতাব জয়সেন মুন্সিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৪৩		অনন্তরাম আমডারা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	

১৪৪		পূর্ব মহিষমুড়ি হবিবর মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৭২,০০০/-	৭২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৪৫		বড়পানসিয়া (দোলাবাড়ী) জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৪৬		সোমনারায়ন হাই স্কুলের ল্যট্রিন নির্মাণ।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৪৭		পীরগাছা প্রেস ক্লাবের আসবাবপত্র ও বুক সেফল ক্রয়।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৪৮		চালুনিয়া সামাজিক কবরস্থান এর প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৪৯		পশ্চিম পাঠকশিকড় নেছাব উদ্দিন সরকার বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৬৮,৩৭২/-	৬৮,৩৭২/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৫০		স্বচাষ মৌজার হরতকিরতল বিশ্বনাথ এর বাড়ীর সামন হতে শুরু করে আলাইকুড়ি নদী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই করণ।	টি,আর সাধারণ ২য় পর্যায়	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৫১		ছোট কল্যাণী মৌজার আছাব্বরের বাড়ী হইতে শুরু করে ঐ মৌজার লাঠিয়াল বাড়ী জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৪০,০০০/-	৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
১৫২		৪ নং ওয়ার্ডের সুন্দর সর্দারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৫৩		৯ নং ওয়ার্ডের সৈয়দপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৫৪		৬ নং ওয়ার্ডের বিরাহীম বাইতুন নুর জামে মসজিদের ওজুখানা নির্মাণ	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,৬০,০০০/-	১,৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৫৫		মদীনাতুল উলুম মাদ্রাস্, লিল্লাহ বোর্ডিং ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
১৫৬		৩ নং ওয়ার্ডের পশুয়া মৌজার অনিল বাবুর বাড়ির সামনে মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৫৭		৮ নং ওয়ার্ডের কালীগঞ্জ বাজার মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৫৮		২ নং ওয়ার্ডের শ্রীকান্ত মৌজার কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৫৯		৮ নং ওয়ার্ডের কালীগঞ্জ মুসল্লিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
১৬০		প্রতাবজয়সেন ছোট চওড়াপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৬১		যাদু লক্ষর কুমারপাড়া বাইতুন-নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,৪০,০০০/-	১,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
১৬২		অন্নদানগর বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	অন্নদানগর	

					১৬/০৬/২০২২		১০০%			
১৬৩		গাবুড়া শুকুর আলী নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৪		দামুন্ডুর গুচ্ছগ্রাম নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,২৫,০০০/-	১,২৫,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৫		শিবদেব বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৬		জিগাবাড়ী বাঁধ সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৭		ধাপগাছ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৮		পাওটানাহাট কলেজ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৪৩,০০০/-	৪৩,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৬৯		আদম বসুনিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৭০		পাওটানা হাট বাজারে মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে মুক্তিযোদ্ধাদের ছবিসহ নাম ফলক স্থাপন।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
১৭১		পূর্ব তাম্বুলপুর জোলাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭২		পশ্চিম তাম্বুলপুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৩		দিগটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৪		পশ্চিম পরাণ ঈদগাহ মাঠের গেইট নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৫		রহমত চর উত্তরপাড়া সিমানা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৬		পশ্চিম গোপাল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৭		ঘগোয়া সুইচ গেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৭৮,০০০/-	৭৮,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৮		তাম্বুলপুর মৌজার ভক্তের বাজার হতে মুজিববর্ষের উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে যাওয়ার সংযোগ রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,০৯,৭৪৪.০৪	১,০৯,৭৪৪/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
১৭৯		বাইতুন নূর জামে মসজিদের ওয়ু খানা ও ওয়াশরুম সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,৫৫,০০০/-	১,৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
১৮০		সুখানপুকুর হ্যালিপ্যাড বাজার মসজিদের ওয়ু খানা নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৮০,০০০/-	৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

১৮১		ঘাঘট পাড়া জামে মসজিদের ওয়ু খানা নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮২		চন্ডিপুর জামে মসজিদের মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৩		পিয়ার মৌজার রাজু মাওলানার বাড়ীর মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৪		তালুক ইশাদ মৌজার নয়াপাড়া আশরাফের বাড়ী হতে খলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৫		অনন্তরাম মৌজার রাজার বাড়ী হতে লালদিঘীর পাড় ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৬		উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুল সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
১৮৭		জামিরজান জামে মসজিদের ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৮৮		উত্তর রামচন্দ্রপাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৮৯		কৈকুড়ী নয়াপাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯০		কুতুবস মৌজার নুর নবী সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬৫,০০০/-	৬৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯১		কুতুবস জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯২		চৌধুরাণী স্টেশন জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯৩		কৈকুড়ী মৌজার ছালামের বাড়ী হতে মিঠাপাড়া নুরুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
১৯৪		মনিরামপুর বাবুর বাড়ির ওয়াক্তিয়া মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৫		উত্তর সতন্ত্র মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৬		উত্তর নিজপাড়া বায়তুন নুর জামে মসজিদের ল্যাট্রিন মেরামত।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৭		তালুক কান্দি মৌজার শফিউল হক কানিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৮		দাদন তোকদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
১৯৯		দামুশ্বর গুচ্ছগ্রাম হাফেজি মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	ছাওলা	

					১৬/০৬/২০২২		১০০%			
২০০		রহমতচর পাটোয়ারী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২০১		তাম্বুলপুর মেহেরুল্লাহ প্রামানিক হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২০২		তাম্বুলপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২০৩		অনন্তরাম মাছুয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২০৪		তালুক ইশাদ ফকিরটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৯০,০০০/-	৯০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২০৫		পীরগাছা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের অফিস ঘর সংস্কার ও চেয়ার ক্রয়।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২০৬		তালুক ইশাদ প্রতিরোধ ক্লাব ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২০৭		তালুক ইশাদ ফকিড়টারী সামাজিক কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২০৮		দারুল নাজাত রোকেয়া বেগম নুরানী একাডেমী ও হিফজুল কুরআন মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২০৯		উত্তর রাচন্দ্রপাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২১০		কৈকুড়ী মধ্যপাড়া নতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২১১		উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২১২		উপজেলায় বর্জ নিরোধক যন্ত্র স্থাপন।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৩,০০,০০০/-	৩,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২১৩		স্বচাষ চওড়া পাড়া জামে মসজিদের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	টি,আর সাধারণ ৩য় পর্যায়	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৮০,০০০/-	৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
২১৪		২নং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের বসার জন্য চেয়ার ক্রয়	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৬০,০০০/-	৬০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২১৫		২নং পারুল ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডে কাফরুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৬২,০০০/-	৬২,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২১৬		ইটাকুমারী ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ড ছোট ঝিনিয়া মৌজার বড়বাড়ি বায়তুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৮০,০০০/-	৮০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		
২১৭		আরাজি প্রতাববিশু কঞ্চিপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী		

২১৮		শ্রী শ্রী রটতী কালিকা মাতৃ মন্দির সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৯৩,০০০/-	৯৩,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২১৯		পেটভাতা নামাটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২২০		আদম মৌজার গনেশের খামার জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৬৪,০০০/-	৬৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২১		চর ছাওলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৬৪,০০০/-	৬৪,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২২২		পশ্চিমদেবু কদমতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৬৪,০০০/-	৬৪,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২২৩		বীরনারায়ন স্কুলের পাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৬৪,০০০/-	৬৪,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২২৪		রহমতের চর মৌজায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রস্তাবিত স্থানে যাতায়াত এর রাস্তা সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫৮,৮৯৪/-	৫৮,৮৯৪/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২২৫		অনন্তরাম ছোট পানসিয়া জামে মসজিদ মেরামত।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২৬		অনন্তরাম উচাপাড়া দিলদারখাঁ এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৭০,০০০/-	৭০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২২৭		ওমর খাঁ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২২৮		মকরমপুর মৌজার ভবেশের বাড়ীর মন্দির ঘর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫৫,০০০/-	৫৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২২৯		বালার দিঘী জামে মসজিদ ভিত্তিক ইসলামি পাঠাগার এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৩০		স্বচাষ হরতকিরতল জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৩১		স্বচাষ মুন্সিপাড়া কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	,,
২৩২		সিদাম খেরিবাড়ী হাফেজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৩৩		প্রতাব জয়সেন ডারারপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৩৪		চর তাম্বুলপুর কেন্দ্রীয় ঈদগা মাঠ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,২০,০০০/-	১,২০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৩৫		ফতা হযরত গুরাতির বাড়ী সংলগ্ন মোক্তব ঘর সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ১ম পর্যায়	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৩৬		সুন্দর সরদার পাড়া বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২০/০৯/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	পারুল	

					১২/০৩/২০২২		১০০%		
২৩৭		কিশামত কালা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৩৮		চালুনিয়া লেবু হাফেজের বাড়ীর পাশের ওয়াক্তিয়া জামে মসজিদ সংস্কার	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৩৯		কালীগঞ্জ রেলগেট হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৪০		সোমনারায়ন খেজুর তলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৪১		পেটভাতা কাইয়ারজান দারুল উলুম নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
২৪২		শিবদেব আশ্রয়কেন্দ্র হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৪৩		তাম্বুলপুর মাস্টারপাড়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৪৪		তালুক ইশাদ রঞ্জু হাজীর বাড়ীর পার্শ্বের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৪৫		সুবিদ তোজামেল মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্ব কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
২৪৬		কাবিলাপাড়া মারকাজুল উলুম মোক্তাব ঘর সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৪৭		তালুক উপাঙ আমতলা ইতিমখানা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৪৮		হরগোবিন্দ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৪৯		বড় হাজরা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৫০		মুনশিটারী কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৫১		সৈয়দপুর বাজার মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৫২		পূর্ব পারুল ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৫৩		পারুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৫৪		শরিফ সুন্দর বসুনিয়া পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	

২৫৫		পশুয়া মৌজার লালমিয়ার বাড়ীর আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৫৬		কালীগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৫৭		হাসনা পাইটকা পাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৫৮		উত্তর অনন্তরাম মৌজার গোড়া ডোবা শ্মশান সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৫৯		অন্নদানগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদাগনর	
২৬০		পঞ্চগনন নুরানী মোক্তাব ঘর সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদাগনর	
২৬১		হরিচরণ সৈয়দ আলী হাজীর মোক্তাব সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদাগনর	
২৬২		বামণ সরদার গড়ের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদাগনর	
২৬৩		পাণ্ডটানা বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৬৪		আদম বসুনিয়া পাড়া জামে মসজিদ ঘর সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৬৫		নারায়ণপুর শ্রী শ্রী অনাথ বন্ধু ব্রহ্ম আশ্রম সনাতন সমাজ সেবা সংঘ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৬৬		বালাটারী ফকির বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
২৬৭		শালমারা মাহবুবিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৬৮		ঘণোয়া মৌজার আবুল হোসেনের বাড়ীর সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৬৯		দারুল নাজাত হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৭০		রামগোপাল টেপছার বন্দর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
২৭১		পবিত্রবাড় দোকানীপাড়া তাবলীগ জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৭২		আরাজি গোপাল শ্মশান ঘাট সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
২৭৩		পাকার মাথা শ্রী শ্রী কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	

					১২/০৩/২০২২		১০০%			
২৭৪		দুধিয়া বাড়ীর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		
২৭৫		মোংলাকুঠি উজানপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭৬		উত্তর সুন্নিপাড়া নেছাব উদ্দিন বসুনিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭৭		নজরমামুদ আসামপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭৮		জামিরজান মিয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী		
২৭৯		৫নং ওয়ার্ডের রওশন আলী খাঁ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৮০		৩নং ওয়ার্ডের শেপুর বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৮১		৩নং ওয়ার্ডের আবুল মেম্বারের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৮২		নিজপাড়া মৌজার খানকাহ শরীফ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি		
২৮৩		হযরত শাহজালাল নুরানী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী		
২৮৪		বাইতুস সালাম মাদ্রাসা কমপ্লেক্স সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল		
২৮৫		প্রতাব জয়সেন ইসরাহুল উম্মা মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৮৬		রাধাকৃষ্ণ মৌজার শ্রী শ্রী রজনী কান্ত কালি মন্দির সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৮৭		প্রতাব বিশু ওয়াজিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর		
২৮৮		হামিদা বাবর হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা		
২৮৯		বীর নারায়ণ জামবাড়ী স্কুলপাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৯০		সারা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	১,২৪,০০০/-	১,২৪,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর		
২৯১		দশগাঁও হাজী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা		

২৯২		উত্তর মাঝবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২০/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
২৯৩		বিহারী হারুন ডাক্তারের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ২য় পর্যায়	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
২৯৪		চালুনিয়া ঈদগাহ মাঠ বাড়িভারী সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৯৫		কিসামত পারুল শাহী হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৯৬		পশ্চিম পারুল আদর্শপাড়া সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৯৭		শরিফ সুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের বারান্দা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
২৯৮		পশ্চিম মধুপুর বরকতের বাড়ীর পার্শ্বে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
২৯৯		সোমনারায়ন মক্তব ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩০০		ছোট হায়াতখাঁ এবতেদায়ী মাদ্রাসা ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩০১		নবু চালুনিয়া (দাড়িয়ার বাজার) বাইতুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩০২		বামনসর্দার হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩০৩		শিবদেব ভবানীপুর পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩০৪		পরান স্কুলের পাড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩০৫		তালুক ইশাদ কালিতলা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩০৬		চন্ডিপুর নুরে বাইতুন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	,,
৩০৭		কৈকুড়ী নয়াবাড়া তালতলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩০৮		মকসুদখাঁ কচুয়ারকুটি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩০৯		পাঠক শিকড় নেছাব উদ্দিন হাফেজিয়া মাদ্রাসা ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	কান্দি
৩১০		চাপড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	কান্দি	,,

					১৬/০৬/২০২২		১০০%			
৩১১			স্বচাষ বায়তুল নুর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১২			খরখরির ঘাট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১৩			অতুরকুটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১৪			মোদকপাড়া কালি মন্দির ও শ্বশান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১৫			আমির হামজা (রা:) মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩১৬			ছিদামহাট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৭			দক্ষিন দেউতি জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৮			উত্তর সেচাকান্দি ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩১৯			গুঞ্জরখাঁ কাদেরিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২০			মহিমুড়ি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩২১			মধুরাম মৌজার রাধা কৃষ্ণ দূর্গা মন্দির সংস্কার।		২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২২			পূর্ব হাসনা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৩			নরসিংহ মৌজার রনজিৎ বাবুর মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৪			আরাজি প্রতাববিষু মৌজার হাজী বেলাল উদ্দিন এর মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৫			সাতভিটা মৌজার রুবেল এর বাড়ীর কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩২৬			প্রতাবজয়সেন তেতুল তলা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩২৭			পশ্চিম জগজীবন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩২৮			কেকোয়ান নবু বদু হাজীর মক্তব সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	

৩২৯		দক্ষিণ কালা খানকা শরিফ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৩০		কাইয়ারজান জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৩১		কাশিয়াবাড়ী দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩২		উত্তর হরিরাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৩		দামুশ্বর আদর্শগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৪		তাজ তালুক বাইতুন নূর জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৫		আদশ গণেশের খামার ঈদগাহ মাঠ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৩৬		তাম্বুলপুর হাইস্কুল পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৩৭		ফকিরপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৩৮		ঠেংগার ডারা শাশান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৩৯		সাহেব কবিরাজের জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৪০		নেকমামুদ বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৪১		অনন্তরাম উচাপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪২		কিং সুখানপুকুর ওয়াজিয়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৩		গুয়াবাড়ী মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৪		নয়াটারী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৫		নগরজিৎপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৪৬		কৈকুড়ী বালাপাড়া দুর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৪৭		চৌধুরানী নেফুর ফকিরের বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	১০০%	কৈকুড়ী	

					১৬/০৬/২০২২		১০০%			
৩৪৮			জামিরজান মিয়াটারী সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৪৯			নজরমামুদ বণ্ডাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫০			কুতুবাস নুরুন্নবীর বাড়ী সংলগ্ন সামাজিক কবরস্থান সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫১			মাঝবাড়ী মৌজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫২			পাঠকশিকড় জহির উদ্দিন এর বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৩			বাগমারা খোকন সোনার এর বাড়ীর মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৪			তেয়ানী মনিরাম মিজানের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৫			নিজপাড়া ফিরোজ মিয়ার বাড়ীর কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৫৬			তাম্বুলপুর পাটোয়ারী বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৫৭			রামচন্দ্রপাড়া মৌজার (ঠিকাদারপাড়া) মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৫৮			বড়পানসিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৫৯			পীরগাছা বালিকা মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৬০			নেকমামুদ শিশু নিকেতন ঘর সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৬১			মহিষমুড়ী হাজিপাড়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৬২			ঘগোয়া মৌজার দারেগাবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৬৩			ধাপগাছ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৬৪			খামার বড়ভিটা দূর্গা মন্দির সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৬৫			কিসামত পারুল শাহী হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	

৩৬৬		দেউতি কাদেরীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৬৭		উত্তর বিরাহীম ওয়াক্তিয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৬৮		উত্তর পাঠকশিকড় জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৬৯		পূর্ব কালিগঞ্জ বায়তুস সালাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৭০		পূর্ব পাঠকশিকড় উত্তরপাড়া মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৭১		পশ্চিম দাদন নুরানী মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৩৭২		মমিন বাজার ক্যাডেট মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অমদানগর	
৩৭৩		পাণ্ডটানা ভবানীপুর পুরাতন মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ছাওলা	
৩৭৪		অনন্তরাম মাছুয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৫		অনন্তরাম উচাপাড়া রেলগেট জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৬		কিসামত বিনিয়া ডাক্তারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৭		অনন্তরাম লালদিঘীর পাড় কবরস্থানের প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৭৮		ছোট বিনিয়া বড় ব্রীজের দক্ষিণে জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	ইটাকুমারী	
৩৭৯		হাজী শারারফাতুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮০		অনন্তরাম উচাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৮১		দেউতি স্কুল এন্ড কলেজের আসবাবপত্র ক্রয় ও ভবন সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮২		সাতদরাগা আশেকে রাসুল জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	২,৪৯,০০০/-	২,৪৯,০০০/- ১০০%	১০০%	অমদনগর	
৩৮৩		কল্যানী ইউনিয়নে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থানের পূর্ব অংশে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৮৪		কল্যানী ইউনিয়নে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ	ঐ	২৩/১২/২০২১	৩,৩০,০০০/-	৩,৩০,০০০/-	১০০%	কল্যানী	

		নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থানের মধ্য অংশে মাটি ভরাট।		১৬/০৬/২০২২		১০০%			
৩৮৫		কল্যানী ইউনিয়নে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থানের পশ্চিম অংশে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৩,৪০,০০০/-	৩,৪০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	
৩৮৬		অন্নদানগর বাজার মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের স্থানে মাটি ভরাট।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ১৬/০৬/২০২২	৬৬,৩৩৩/-	৬৬,৩৩৩/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৩৮৭		তালুক ইশাদ ফকিরটারী জামে সংস্কার।	টি,আর নির্বাচনী ওয় পর্যায়	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	পীরগাছা	
৩৮৮		বিরাহীম পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৮৯		সৈয়দপুর নুরানী আলীমুল কোরআন উলুম দিনিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯০		চালুনিয়া ঈদগাহ মাঠের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯১		সৈয়দপুর কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯২		দেউতি কাদেরীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৩৯৪		চর তাম্বুলপুর দাখিল মাদ্রাসার ওয়াক্তি নামাজ ঘর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৯৫		সারা মেমোরিয়াল হাইস্কুল প্রাচীর নির্মাণ।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	তাম্বুলপুর	
৩৯৬		জবানবীশ দাখিল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯৭		পীরগাছা উপজেলায় বজ্র নিরোধক যন্ত্র স্থাপন।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৩৯৮		চালুনিয়া ওয়াকিল আহম্মেদ হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৩৯৯		দেবী চৌধুরানী ডিগ্রি কলেজের ভবন সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪০০		বালাদিঘী বাজার সামাজিক কবরস্থানের প্রাচীর সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কান্দি	
৪০১		নবু হাড়িয়ার ঘাট জামে মসজিদ সংস্কার।	বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক	১৯/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪০২		আনন্দী ধনীরাম জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পারুল	
৪০৩		পূর্ব জগজীবন হিলাখানা জামে মসজিদ সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	

৪০৪			পীরগাছা উপজেলা পরিষদ কোয়ালিটি স্কুল সংস্কার।	ঐ	১২/০৪/২০২২ ২৭/০৬/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	পীরগাছা	
৪০৫			দেবী চৌধুরানী বয়স্কদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সংস্কার।	জেলা প্রশাসক কর্তৃক	১৬/০৯/২০২১ ১২/০৩/২০২২	৫০,০০০/-	৫০,০০০/- ১০০%	১০০%	কৈকুড়ী	
৪০৬			অন্নদানগর নুরানী হাফেজীয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ২৭/০৬/২০২২	৪৫,০০০/-	৪৫,০০০/- ১০০%	১০০%	অন্নদানগর	
৪০৭			তালুক পশুয়া নন্দিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মুজিববর্ষের গৃহ নির্মাণ স্থানে মাটি ভরাট ও ড্রেন নির্মাণ।	ঐ	২৩/১২/২০২১ ২৭/০৬/২০২২	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/- ১০০%	১০০%	কল্যানী	