



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
pirganj.thakurgaon.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.৫৫.৯৪৮২.০০৪.১৬.০০১.২০২১-৮৭

তারিখঃ ২৫-৮-২০২১

প্রেরকঃ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপির থোক বরাদ্দ ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত (এডিপি) দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপির থোক বরাদ্দ ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত (এডিপি) দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংযুক্ত ছকে প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত :

১। প্রতিবেদন = ০১ (এক) সেট।


প্রাপক

সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

মূল্যায়ন-৩ শাখা।


(মোঃ আখতারুল ইসলাম)

চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

E-mail: upz.chairman_pir@yahoo.com

পীরগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের অভিন্যাস নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫	০১/০৮/২১	০৮/০৮/২১	০১/০৮/২১	পিতাইসি	এলজি ইডির রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
পীরগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের অভিন্যাস নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৮৬	০২/০৮/২১	০৮/০৮/২১	০২/০৮/২১	পিতাইসি	এলজি ইডির রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
পীরগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের অভিন্যাস নলকুপ স্থাপন।	১৬০০০০/-	১৬০০০০/-	১৬০০০০/-	১৬০০০০/-	১৬০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৮৭	০৩/০৮/২১	০৮/০৮/২১	০৩/০৮/২১	পিতাইসি	এলজি ইডির রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
আত্র উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাবের খেলাধুলার সামগ্রী (ফুটবল) বিতরণ।	১৬৯০০০/-	১৬৯০০০/-	১৬৯০০০/-	১৬৯০০০/-	১৬৯০০০/-	২	১০০%	১০০%	১০০%	৮৮	১৩/০৮/২১	২০/০৮/২১	১৩/০৮/২১	পিতাইসি	এলজি ইডির রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
উপজেলার সকল ইউনিয়নের (১) দুস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ করণ (২) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	৩.১	১০০%	১০০%	১০০%	৮৯.৫০	০১/০৮/২১	০৮/০৮/২১	০১/০৮/২১	পিতাইসি	এলজি ইডির রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ কক্ষে উপজেলার সকল ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে মাস্ক, হাত সাফাইজার ও এন্টিসেপটিক সাবান বিতরণ।	১৮৪০০০/-	১৮৪০০০/-	১৮৪০০০/-	১৮৪০০০/-	১৮৪০০০/-	৬	১০০%	১০০%	১০০%	৫১	১৮/১১/২০	২৫/১১/২০	১৮/১১/২০	পিতাইসি	এলজি ইডির রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ কক্ষে উপজেলার সকল ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে মাস্ক বিতরণ।	৮৬০০০/-	৮৬০০০/-	৮৬০০০/-	৮৬০০০/-	৮৬০০০/-	৬	১০০%	১০০%	১০০%	৫২	০১/০৮/২১	০৮/০৮/২১	০১/০৮/২১	পিতাইসি	মার্কেট রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ কক্ষে উপজেলার সকল ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে মাস্ক বিতরণ।	১৩৩০০০/-	১৩৩০০০/-	১৩৩০০০/-	১৩৩০০০/-	১৩৩০০০/-	৬	১০০%	১০০%	১০০%	৫৩	২৫/০৮/২১	৩১/০৮/২১	২৫/০৮/২১	পিতাইসি	মার্কেট রোট	পিতাইসি	হয়েছে	হয়েছে
টেডার (সরকারী) ১ম হতে ৩য় কিস্তি ও করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বরাদ্দ																		
(ক) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের ঘোড়াবাগ হামিদুরের বাড়ী হতে সোলেমান মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। (খ) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের জনগণ ও খিয়ানথ এর বাড়ীর পার্শে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। (গ) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের কুশারীপাড়া ও আনিসুরের বাড়ীর পার্শে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। (ঘ) ১ নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের গাজীপাড়া জামে মসজিদে টয়লেট নির্মাণ। (ঙ) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের সদর পাড়া জামে মসজিদের টয়লেট নির্মাণ। (চ) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের রাবিকাপুর বায়তুল আকসা জামে মসজিদের ওজুখানা নির্মাণ।	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-	৬০০০০০/-	১.৭.৮	১০০%	১০০%	১০০%	৫৪.৫৫ ৫৬.৫৭ ৫৮.৫৯	২৫/০৮/২১	৩১/০৮/২১	২৫/০৮/২১	নয়া দিগন্ত, ঢাকা ও আমাদেও সময়, ঢাকা।	এলজি ইডির রোট	টেডার	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ২নং কোমারানীপাড়া ইউনিয়নের খুঘুয়া গ্রামের মর্তজা আলমের বাড়ীর পার্শে পুকুর পাড়ে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। (খ) ২নং কোমারানীপাড়া ইউনিয়নের ডেমটিয়া সংগ্রাহক সংলগ্ন বাও পুকুরের পার্শে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। (গ) ৩নং খনগাঁও ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে প্রতীপের বাড়ী হতে উত্তরে সোমাসুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবকরণ।	৭৫০০০০/-	৭৫০০০০/-	৭৫০০০০/-	৭৫০০০০/-	৭৫০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৬০.৬১ ৬২	২৩/০৮/২১	৩০/০৮/২১	২৩/০৮/২১	নয়া দিগন্ত, ঢাকা ও আমাদেও সময়, ঢাকা।	এলজি ইডির রোট	টেডার	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ৫নং সৈয়দপুর ইউনিয়নের পানিহাটা মৌজায় নীলকণ্ঠের বাড়ী হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবকরণ। (খ) ৫ নং সৈয়দপুর ইউনিয়নের নিয়ামতপুর মসজিদ সংলগ্ন পুকুর পাড়ে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। (গ) ৫নং সৈয়দপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর নতুন হাফেজিয়া মাদাসায় টয়লেট নির্মাণ।	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	১.৭	১০০%	১০০%	১০০%	৬৩.৬৪ ৬৫	২৫/০৮/২১	৩১/০৮/২১	২৫/০৮/২১	নয়া দিগন্ত, ঢাকা ও আমাদেও সময়, ঢাকা।	এলজি ইডির রোট	টেডার	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ৬নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের ভাকুড়া পাকা রাস্তা হতে গিয়াস মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। (খ) ৬নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের ভাকুড়া পাকা রাস্তা হতে মোজাফফর মাস্টারের বাড়ী	১১০০০০০/-	১০৪৫০০০/-	১০৪৫০০০/-	১০৪৫০০০/-	১০৪৫০০০/-	১.২	১০০%	১০০%	১০০%	৬৬.৬৭ ৬৮.৬৯ ৭০.৭১	২৫/০৮/২১	৩১/০৮/২১	২৫/০৮/২১	নয়া দিগন্ত, ঢাকা ও আমাদেও সময়, ঢাকা।	এলজি ইডির রোট	টেডার	হয়েছে	হয়েছে

পার্বত্য রাস্তা সোলিং করন (গ)৩নং পীরগঞ্জ ইউপি র দুর্গাপুর গ্রাম। পাড়া পাকা রাস্তার দক্ষিণে রহিমের বাড়ী হতে পশ্চিম দিকে রাস্তা এইচবিবিকরন (ঘ)৭নং হাজিপুর ইউপি করন মৌজায় সলিম ম্যালেরিয়ার বাড়ীর সামনে রাস্তা সিসি করন। (ঙ)৭নং হাজিপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর দখিল মাদ্রাসার বারান্দা মেরামত। (চ) ১১নং বৈরচুনা ইউপি ইন্ড্রাইল ডবলীপুর আহম্মদ মেম্বারের বাড়ীর পার্শে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মান।	৮৫০০০০/-	৮০৭৫০০/-	৮০৭৫০০/-	৮০৭৫০০/-	১,৭,৮	১০০%	১০০%	১০০%	৭২,৭৩ ৭৪,৭৫ ৭৬,৭৭ ৭৮	২৫/০৫/২১	৩১/০৫/২০	২৯/০৬/২১	নয়া দিগন্ত, ঢাকা ও আমাদেও সময়, ঢাকা।	এলজি ইউপি রোট	টেভার	হয়েছে	হয়েছে
(ক)৮নং দৌলতপুর ইউনিয়নের কাস্তুর রমেনের বাড়ী হতে মিঠুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরন (খ) ৮নং দৌলতপুর ইউনিয়নের জয়কৃষ্ণপুর বাবুলের বাড়ীর রাস্তার পার্শে সারফেজ ড্রেন নির্মান। (গ) ৮নং দৌলতপুর ইউপি মল্লিকপুর মৌজায় পাকা রাস্তা হতে পশ্চিমে মতিয়ার রহমান মুক্তিবাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরন। (ঘ) ৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের দত্তমপুর খেরবাড়ী জামে মসজিদে গলশেচাগার (লেট্রিন ও প্রসাধনা) নির্মান। (ঙ) ৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের বাসতী নাসিরপাড়া জামে মসজিদে ওজুখানা নির্মান। (চ)৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের হরসুয়া জেলাপাড়া হরিবাসর মন্দিরে গলশেচাগার (লেট্রিন ও প্রসাধনা) নির্মান। (ছ) ৯ নং সেনগাঁও ইউনিয়নের কানাজী জামে মসজিদে টয়লেট নির্মান।	৬৫০০০০/-	৬১৭৫০০/-	৬১৭৫০০/-	৬১৭৫০০/-	৭,১	১০০%	১০০%	১০০%	৩৭ ২৭১৫৭ ৩৮	২৫/০৫/২১	৩১/০৫/২০	২৯/০৬/২১	নয়া দিগন্ত, ঢাকা ও আমাদেও সময়, ঢাকা।	এলজি ইউপি রোট	টেভার	হয়েছে	হয়েছে
(ক)১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের রনসিয়া কাঁপনিপাড়া জামে মসজিদে গলশেচাগার লেট্রিন ও প্রসাধনা নির্মান। (খ) ১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের করনাই গেল্লিডোবা জামে মসজিদে গলশেচাগার লেট্রিন ও প্রসাধনা নির্মান। (গ)১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের বৃদ্ধিগাঁও পুলপাড়া জামে মসজিদে লেট্রিন ও প্রসাধনা নির্মান। (ঘ) ১০নং জাবরহাট ইউপি প্রধানপাড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়ীর পার্শে রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মান। (ঙ)১০ নং জাবরহাট ইউপি করনাই হাটপাড়া মাদ্রাসার পূর্ব পার্শে বক্স কালভার্ট সংলগ্ন সারফেজ ড্রেন বর্ধিত করন। ০.৫০% আনুষঙ্গিক ব্যয় (১ম হতে ৪র্থ কিস্তি)	৫০৪৬৫/-	৫০৪৬৫/-	৫০৪৬৫/-	৫০৪৬৫/-		১০০%	১০০%	১০০%		২৭/০৫/২১	৩০/০৫/২১	৩০/০৫/২১	ভাউচার	-	ভাউচার	হয়েছে	হয়েছে
১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের রাধিকাপুর মোড়ালী রাস্তায় কালভার্ট নির্মান।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৪৭	১২/০৫/২১	১৯/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইউপি রোট	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে
২নং কোষারানীগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের আন্তিয়াম নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৮৭	০২/০৫/২১	০৯/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইউপি রোট	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে
৩নং ধরগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের আন্তিয়াম নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৬৭	০২/০৫/২০	০৯/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইউপি রোট	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে
৫নং সোয়ামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের আন্তিয়াম নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৬৭	০৩/০৫/২১	১০/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইউপি রোট	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে
৬নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের আন্তিয়াম নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৭৭	০৩/০৫/২০	১০/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইউপি রোট	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে
৭নং হাজিপুর ইউনিয়নের মাগলগাঁও গ্রামে তরিরুল ইসলামের বাড়ীর সামনে "জমি আছে ঘর নেই" ঘরের সংলগ্ন পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান ও মাটি ওরটি।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭	০২/০৬/২১	০৯/০৬/২১	২০/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইউপি রোট	পিআইসি	হয়েছে	হয়েছে

৮নং দৌলতপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/হতদরিদ্র পরিবারের আন্তিনায় নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৯০	১০/০৫/২১	১১/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের উপদৌলত দরিদ্রপাড়া জামে মসজিদে নলকুপ স্থাপনসহ লেট্রিন নির্মান।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯১	১২/০৫/২১	১৯/০৫/২১	২৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের মাটিয়ানী বাজারে গণশৌচাচার ও ০২ টি নলকুপ স্থাপন।	১২০০০০/-	১২০০০০/-	১২০০০০/-	৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯২	০২/০৬/২১	০৯/০৬/২১	২৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নের শিরাইল মৌজায় শিরাইল জামে মসজিদে কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৩	০২/০৫/২১	০৯/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ হতদরিদ্র পরিবারের আন্তিনায় নলকুপ স্থাপন।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৪	০৩/০৫/২১	১০/০৫/২১	৩০/০৫/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের ইলাহারহাট বাজারের দক্ষিণ পার্শে পাকা রাস্তার ভাংগন রক্ষার্থে গাইডওয়ালা নির্মান।	১২৪০০০/-	১২৪০০০/-	১২৪০০০/-	৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫	০২/০৫/২১	০৯/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
অত্র উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্রমে খেলাধুলার সামগ্রী (ক্রিকেট সেট) বিতরণ।	১০৮০০০/-	১০৮০০০/-	১০৮০০০/-	২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৬	০২/০৫/২১	০৯/০৫/২১	১৫/০৬/২১	পিআইসি	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
(সরকারী) ৪র্থ কিস্তি বরাদ্দ (টেডার)															
(ক) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের ইসলামপুর মাদ্রাসা জামে মসজিদে টয়লেট নির্মান। (খ) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের দক্ষিণ সেনুয়া জামে মসজিদের টয়লেট নির্মান। (গ) ১নং ভোমরাদহ ইউনিয়নের কুশারগাঁও-বোলগাঁও রাস্তা এইচবিবিকরণ। (ঘ) ৩নং খনগাঁও ইউনিয়নের চাঁপাপাড়া (ইকরামুল) জামে মসজিদে টয়লেট নির্মান। (ঙ) ৫ নং সৈয়দপুর ইউনিয়নের বলকালি হরিবাসর মন্দিরে টয়লেট নির্মান ও নলকুপ স্থাপন। (চ) ৫ নং সৈয়দপুর ইউনিয়নের পানিহাটি মৌজায় বেলমন্দির হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবিকরণ।	৬২০০০০/-	৫৮৯০০০/-	৫৮৬০৮০/-	৭,১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২	২০/০৬/২১	২১/০৬/২১	২৯/০৬/২১	দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ৬নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের বিপিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের গেট নির্মান। (খ) ৭নং হাজিপুর ইউনিয়নের করনা মধ্যপাড়া জামে মসজিদে টয়লেট নির্মান। (গ) ১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নের রমনা চান্দোহর মন্দিরপাড়া জামে মসজিদে ওজুখানা নির্মান। (ঘ) ১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নের বাপউতল গ্রামে ভবন মেঘরের বাড়ীর পার্শে নতুন রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান। (ঙ) ১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নের বেলভাংগী দুর্গা মন্দিরে টয়লেট নির্মান। (চ) ১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নের নওভাংগী কালম্বা বাউভারী মন্দিরে টয়লেট নির্মান। (ছ) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন।	৯৩০০০০/-	৮৮৩৫০০/-	৮৮৩৫০০/-	২, ৭, ১	১০০%	১০০%	১০০%	১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯	২২/০৬/২১	২৩/০৬/২১	২৯/০৬/২১	দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ৮নং দৌলতপুর ইউনিয়নের নানুহার (জুয়েলের পাড়া) জামে মসজিদে ওজুখানা নির্মান। (খ) ১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের চন্দ্রিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মসজিদের ওজুখানা নির্মান। (গ) ১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের জাবরহাট ছোট খাতিপাড়া মসজিদে টয়লেট নির্মান। (ঘ) উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কিলের আলমিরা বিতরণ/ সরবরাহ করন।	৬১০০০০/-	৫৭৯৫০০/-	৫৭৯৫০০/-	৭, ২	১০০%	১০০%	১০০%	১১০, ১১১, ১১২, ১১৩	১৬/০৬/২১	১৯/০৬/২১	২৯/০৬/২১	দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইডির রোট	হয়েছে	হয়েছে
সামগ্রিকভাবে অর্থে ও করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ কল্পে উপজেলার জনগণের মধ্যে মাষ্ক বিতরণ।	৬৮৫০/-	৬৮৫০/-	৬৮৫০/-	৬	১০০%	১০০%	১০০%		২৫/০৬/২১	২৭/০৬/২১	২৯/০৬/২১	ভাউচার	-	হয়েছে	হয়েছে
এডিপি (সরকারী) ১ম হতে ৪র্থ কিস্তি ও করোনা ভাইরাস মোট =	১০৫১৭০০০/-	১০৫১৭০০০/-	১০৫১৬৯৭৭/-												

A

২০২০-২০২১ খ্রিঃ অর্থ বৎসরে রাজস্ব উৎস (এডিসি) : মোট অর্থের পরিমাণ = ৪১,৩৮,৮৫৭/-

[illegible]

মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ করণ।	৬০০০০০/-	৫৭৫০০০/-	৫৭৫০০০/-	১	১০০%	১০০%	২০.২১, ২২.২৩	১২/০৮/২১	১৯/০৮/২১	১৮/০৮/২১	দৈনিক ইওফাক ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইউবির রোট	টেভার	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ৩নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের গড়গাঁও পাকা রাস্তা হতে খালিলের বাড়ী হয়ে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করণ। (খ) ১১নং বৈরচুনা উত্তর বৈরচুনা হাফিজ ভিলার বাড়ির পাশে রাস্তা রক্ষার্থে পেলিসেভিং নির্মান। (গ) ১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর বিদ্রোহী আব্দুল খালেক মাস্তারের বাড়ী হতে মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যন্ত আভার গ্রাউন্ড পাইপ স্থাপন। (ঘ) ১১নং বৈরচুনা ইউপির আইডিয়াল স্কুলের গেট হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ।	৫০০০০০/-	৪৭৫০০০/-	৪৭৫০০০/-	২.৭	১০০%	১০০%	২৪.২৫ ২৬	১৫/০৮/২১	২২/০৮/২১	২১/০৮/২১	দৈনিক ইওফাক ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইউবির রোট	টেভার	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ৮নং দৌলতপুর ইউপির পূর্ব মল্লিকপুর কাশিম উদ্দিনের বাড়ী হতে জয়নালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ। (খ) ৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের নোহালী পশ্চিমপাড়া ডুমকার বাড়ীর পার্শে জামে মসজিদে টয়লেট নির্মান। (গ) ৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের দক্ষিণ আখাশরিনাবাড়ী শনকালী মন্দিরে টয়লেট নির্মান। (ঘ) ৯নং সেনগাঁও ইউনিয়নের আখাশরিনাবাড়ী জামে মসজিদে টয়লেট নির্মান।	৫০০০০০/-	৪৭৫০০০/-	৪৭৫০০০/-	১.৭	১০০%	১০০%	২৭.২৮ ২৯.৩০	১২/০৮/২১	১৯/০৮/২১	১৮/০৮/২১	দৈনিক ইওফাক ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইউবির রোট	টেভার	হয়েছে	হয়েছে
(ক) ১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের করনাই ঈদগাঁহ মাঠের ওজুখানা নির্মান। (খ) ১০নং জাবরহাট ইউনিয়নের বোলদিয়ারা চেমঠার বাড়ী হতে সফির চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ।	৩০০০০০/-	২৮৫০০০/-	২৮৫০০০/-	৭.১	১০০%	১০০%	৩১.৩২	১১/০৮/২১	১৮/০৮/২১	১৭/০৮/২১	দৈনিক ইওফাক ঢাকা ও দৈনিক তিস্তা, বগুড়া।	এলজি ইউবির রোট	টেভার	হয়েছে	হয়েছে
০.৫০% আনুসঙ্গিক ব্যয়	২০৬৯৮/-	২০৬৯৮/-	২০৬৯৮/-		১০০%	১০০%		১৫/০৮/২১	২০/০৮/২১	৩০/০৮/২১					
রাজস্ব উন্নয়ন (এজিপি) মোট =		৪১৩৮৮৫৭/-	৪১৩৮৮৫৭/-												
এজিপি (সরকারী) =		১০৫১৭০০০/-	১০৫১৬৯৭৭/-												
সর্বমোট =		১৪৬৫৫৮৫৭/-	১৪৬৫৫৮৫৭/-												

MDG কোর্ড: ১-দারিদ্র দূরীকরণ, ২-সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, ৩-নারীর ক্ষমতায়ন, ৪- শিশু মৃত্যু হার হ্রাসকরণ, ৫-মার্জিত শাস্ত্রের উন্নয়ন, ৬- সংক্রামক রোগ (এইচআইভি/এইচড, মালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ, ৭-পরিবেশ সংরক্ষণ, ৮-উন্নয়নের জন্য বিশ্ব, অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ





মোঃ শাফিকুল কবির
 উপজেলা প্রকৌশলী
 পীরগঞ্জ, সাফুরনগর।
 মোঃ আব্দুল করিম
 চেয়ারম্যান
 উন্নয়ন সমিতি
 পীরগঞ্জ, সাফুরনগর।

৩। পরিকল্পনা বাহি ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিকল্পনা বাহি (আছে/নাই)	বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা (হয়েছে/হয়নি)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
আছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	১৮৯০০	

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ	রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়	এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়	বাস্তবায়নকারী/বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড	মন্তব্য
০১।	যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট ইত্যাদি) -১	৩৭টি	২০২০-২০২১ খ্রিঃ	পাইলট কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ ৫১,২৪,৫৪৮.০০ ৩১টি	মোট আয় ৪১,৩৮,৮৫৭.০০	প্রাপ্ত মোট টাকার পরিমাণ ১,০৫,১৭,০০০.০০	১	
০২।	পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন -২	৩০টি	২০২০-২০২১ খ্রিঃ	২,৫০,০০০.০০ ০১টি			১	
০৩।	শিক্ষা -৩	০৯টি	২০২০-২০২১ খ্রিঃ	৯,৫০,০০০.০০ ০৫টি			১	
০৪।	ভৌত অবকাঠামো -৪	৩১টি	২০২০-২০২১ খ্রিঃ	৩১,০০,০০০.০০ ২৯টি			১	
০৫।	স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণ -৫	০৪টি	২০২০-২০২১ খ্রিঃ	৮,০০,০০০.০০ ০৪টি			১	
	সর্বমোট=	১১২টি	-	৯৪,২৪,৫৪৮.০০ ৬৬টি	৪১,৩৮,৮৫৭.০০	১,০৫,১৭,০০০.০০		

- প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং-১-যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট ইত্যাদি), ২-পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন, ৩-শিক্ষা, ৪- ভৌত অবকাঠামো, ৫-স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণ, ৬। সার্বিক মন্তব্য (এডিপি ও রাজস্ব থেকে বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুরুত্ব মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)

স্বঃ


মোঃ শাহিন আলী
উপজেলা প্রকৌশলী
আবদুল্লাহ, চাঁদপুর সদর।
মোঃ মাসুদুল ইসলাম
উপজেলা প্রকৌশলী
আবদুল্লাহ, চাঁদপুর সদর।