

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনার ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি/অবকাঠামো নির্মাণ।	২৫	[১.১] পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনালের ডিজাইন ও সুপারভিশন	[১.১.১] ডিজাইন ও সুপারভিশনকৃত কার্যক্রম	%	২	৯২	৯১.৪	৯০.৮	৯০.২	৮৯.৮	৮৬.৭৫	
			[১.২] পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের জলাধার নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত জলাধার	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২৩	১৫-০৫-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
			[১.৩] টার্মিনাল এলাকার ৬.৩৫ কিঃ মিঃ (৪+২) লেন সংযোগ সড়কের RL ২.৫ মিটার পর্যন্ত Pavement নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত Pavement	কিঃ মিঃ	৩	৬.৩৫	৫.৭	৫	৪.৫	৪	২	
			[১.৪] সংযোগ সড়ক (৪+২ লেন) থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত ৭০০ মিটার সড়ক নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সড়ক (বানাতিপাড়া পর্যন্ত)	%	৩	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	৮৫	
			[১.৫] ১,৩০০ মিটার ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ড্রেইনেজ	মিটার	৩	১৩০০	১১৭০	১০৪০	৯১০	৭৮০	৭৪১	
			[১.৬] ইয়ার্ড নির্মাণ (৩.২৫ লক্ষ বর্গ মিটার)	[১.৬.১] নির্মিত ইয়ার্ড	%	২	৮০	৭৮	৭৭	৭৫	৭৪		
			[১.৭] জেটি নির্মাণ (৬৫০ মিটার)	[১.৭.১] নির্মিত জেটি	%	৩	৮০	৭৮	৭৭	৭৫	৭৪		
			[১.৮] দুই (০২) টি টাগ বোট ক্রয়	[১.৮.১] ক্রয়কৃত টাগ বোট	%	৩	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	৩	
			[১.৯] দুই (০২) টি ওয়ার্ক বোট ক্রয়	[১.৯.১] ক্রয়কৃত ওয়ার্ক বোট	%	৩	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৩৫	

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	রাজস্ব খাতে বন্দরের নূন্যতম সুবিধাদির উন্নয়ন।	১৯	[২.১] দুই (০২) তলা অফিসার্স বাসভবন নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত বাসভবন	বর্গফুট	৩	৮০০০	৭৬০০	৭২০০	৬৮০০	৬৪০০		
			[২.২] বন্দরের নবনির্মিত আবাসিক এলাকার জন্য ২৯ লক্ষ বর্গফুট ভূমি উন্নয়ন	[২.২.১] উন্নয়নকৃত ভূমি	বর্গফুট	৩	৫০০০০০	৪২৫০০০	৪০০০০০	৩৭৫০০০	৩৫০০০০	৩৫০০০০	
			[২.৩] দুইটি স্টাফ কোয়ার্টারের ফাউন্ডেশন লেভেলের গ্রেড বিম পর্যন্ত নির্মাণ	[২.৩.১] নির্মিত গ্রেড বিম	বর্গফুট	৩	১১০০০	৯৯০০	৮৮০০	৭৭০০	৬৬০০		
			[২.৪] আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেশন ক্লাব নির্মাণ (২য় তলা) পর্যন্ত	[২.৪.১] নির্মিত রিফ্রেশন ক্লাব	বর্গফুট	৩	১২০০০	১০৮০০	৯৬০০	৮৪০০	৭২০০		
			[২.৫] বন্দরের নতুন আবাসিক এলাকার ৭০০ মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত রিটেইনিং ওয়ালসহ বাউন্ডারি ওয়াল	মিটার	৩	৪০০	৩৬০	৩২০	২৮০	২৪০	১০০	
			[২.৬] ২*৫০০ কেভিএ জেনারেটর ক্রয়	[২.৬.১] ক্রয়কৃত জেনারেটর	তারিখ	৪	৩০-০৪-২০২৩	১৫-০৫-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৩	পায়রা বন্দরের ডেজিং কার্যক্রম।	১৬	[৩.১] রাবনাবাদ চ্যানেলের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাডির মাধ্যমে চ্যানেলের ডিজাইন চূড়ান্তকরণ	[৩.১.১] চূড়ান্তকৃত ডিজাইন	তারিখ	৪	৩০-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
			[৩.২] ক্যাপিটাল ডেজিং কার্যক্রম	[৩.২.১] ডেজিংকৃত পলি	মিলিয়ন ঘন মিটার	৪	৪০	৩৬	৩২	২৮	২৪	৪	
			[৩.৩] পাইলট ভেসেল নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা	[৩.৩.১] আহ্বানকৃত দরপত্র	তারিখ	৪	৩০-০৪-২০২৩	১০-০৫-২০২৩	২০-০৫-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
			[৩.৪] সার্ভে ভেসেল নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা	[৩.৪.১] আহ্বানকৃত দরপত্র	তারিখ	৪	৩০-০৪-২০২৩	১০-০৫-২০২৩	২০-০৫-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		
৪	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন।	১০	[৪.১] পাবকের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন (আনুমানিক ৩৪২৩)	[৪.১.১] পুনর্বাসিত পরিবার	সংখ্যা	৫	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০		
			[৪.২] ৬,৫৬২.২৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ	[৪.২.১] অধিগ্রহণকৃত ভূমি	একর	৫	৯৫০	৮৫৫	৭৬০	৬৬৫	৫৭০		

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য