

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	বার্ষিক অর্জন	ওয়েটেড স্কোর	দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য
				১০০%			
[১.১] টার্মিনাল এলাকার ৬.৩৫ কিঃ মিঃ (৪+২) লেন সংযোগ সড়কের RL ৫ মিটার পর্যন্ত Pavement নির্মাণ	[১.১.১] নির্মিত Pavement	কিঃ মিঃ	৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৪	
[১.২] ইয়ার্ড নির্মাণ (৩.২৫ লক্ষ বর্গ মিটার)	[১.২.১] নির্মিত ইয়ার্ড	%	৪	৯৫	৯৫	৪	
[১.৩] জেটি নির্মাণ (৬৫০ মিটার)	[১.৩.১] নির্মিত জেটি	%	৪	৯৫	৯৫	৪	
[১.৪] আঞ্চলিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৪.১] স্বাক্ষরিত সেতু নির্মাণের চুক্তি	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৪	১২-১১-২০২৩	২	উক্ত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ২য় ত্রৈমাসিকে অর্জিত হয়েছে
[১.৫] ৫তলা টার্মিনাল বিল্ডিং এর ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত টার্মিনাল বিল্ডিং	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	৩	
[১.৬] পায়রা বন্দরের Detailed Master Plan চূড়ান্তকরণ	[১.৬.১] চূড়ান্তকৃত Master Plan	তারিখ	৪	৩১-০৫-২০২৪	২৯-০৫-২০২৪	৪	
[১.৭] ওয়্যার হাউস নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ওয়্যার হাউস	লক্ষ বর্গফুট	৪	১	১	৪	ওয়্যার হাউজ নির্মাণ কাজ ২য় ত্রৈমাসিকেই শেষ হয়েছে এবং অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে তবে পাবক কর্তৃক ওয়্যার হাউজটি ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে।
[২.১] ১টি জি টাইপ বিল্ডিং এর প্রথম তলা নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত বিল্ডিং (জি টাইপ)	বর্গফুট	৩	৫০০০	৫০০০	৩	
[২.২] বন্দরের নবনির্মিত আবাসিক এলাকার জন্য ২০ লক্ষ বর্গফুট ভূমি উন্নয়ন	[২.২.১] উন্নয়নকৃত ভূমি	লক্ষ বর্গফুট	৩	১৫	১৫	৩	
[২.৩] আই টাইপ এবং এইচ টাইপ বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ	[২.৩.১] ফাউন্ডেশন লেভেল পর্যন্ত আই টাইপ এবং এইচ টাইপ বিল্ডিং নির্মাণ	বর্গফুট	৩	১২০০০	১২০০০	৩	
[২.৪] আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেশন ক্লাবের ৩য় তলা পর্যন্ত নির্মাণ	[২.৪.১] নির্মিত রিফ্রেশন ক্লাব	বর্গফুট	৩	২৪০০০	২৪০০০	৩	
[২.৫] পায়রা বন্দরের প্রশাসনিক এলাকা হতে বালিয়াতলি ব্রিজ পর্যন্ত বেড়ি বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ কাজের মধ্যে প্রথম পর্যায় ২ কি মি নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত বেড়ি বাঁধের উপর রাস্তা	মিটার	৩	২	২	৩	উক্ত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ২কিলোমিটার যা শতভাগ অর্জিত হয়েছে (উক্ত সূচকের একক ভুলক্রমে মিটারে এন্ট্রি হয়েছে যা সাধারণত কিলোমিটারে হবে)। উল্লেখ্য যে প্রত্যয়ন ও প্রমানকে একক কিলোমিটারে দেখানো হয়েছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	বার্ষিক অর্জন	ওয়েটেড স্কোর	দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য
				১০০%			
[২.৬] কমাশিয়াল বিল্ডিং এর ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই	[২.৬.১] নির্মিত কমাশিয়াল বিল্ডিং	বর্গফুট	২	১০০০০	১০০০০	২	উক্ত সূচকের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা ২য় ত্রৈমাসিকে অর্জিত হয়েছে
[২.৭] টার্মিনাল এলাকায় বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন নির্মাণ	[২.৭.১] নির্মিত সাব স্টেশন	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২৪	২৫-০২-২০২৪	৩	উক্ত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে অর্থাৎ ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জিত হয়েছে। ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন আপলোড না করায় ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন আপলোড করা হয়েছে।
[৩.১] বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম	[৩.১.১] ড্রেজিংকৃত পলি	মিলিয়ন ঘন মিটার	৫	৪০	৫৪	৫	ড্রেজিং সম্পন্ন করে ৩য় ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে
[৩.২] রাবনাবাদ চ্যানেলে বয়া স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	[৩.২.১] বয়া স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৩	১০	১০	৩	উক্ত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ৩য় ত্রৈমাসিকে শতভাগ অর্জিত হয়েছে
[৩.৩] হাইড্রোগ্রাফী সার্ভে	[৩.৩.১] প্রকাশিত জড়িপ চার্ট	সংখ্যা	৪	২০	২০	৪	
[৩.৪] টাইডাল ডাটা সংগ্রহ	[৩.৪.১] প্রকাশিত টাইডাল ডাটা	সংখ্যা	৩	৩	৩	৩	উক্ত সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ২য় ত্রৈমাসিকে শতভাগ অর্জিত হয়েছে
[৪.১] বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন/প্রস্থান	[৪.১.১] আগমন/ প্রস্থান কৃত বৈদেশিক জাহাজ	সংখ্যা	৩	৫০	১২৬	৩	উক্ত সূচকের প্রমানক হিসেবে যে কার্যবিবরণী ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ২৪ জুন ২০২৪ তারিখের জাহাজের সংখ্যা উল্লেখ্য রয়েছে কিন্তু প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের জাহাজের সংখ্যার উপর। সে হিসেবে প্রত্যয়নে জাহাজ সংখ্যা কার্যবিবরণী চেয়ে বেশি দেখানো হয়েছে। সে হিসেবে প্রত্যয়নে জাহাজ সংখ্যা কার্যবিবরণী চেয়ে বেশি দেখানো হয়েছে।
[৪.২] দেশীয় জাহাজ আগমন/ প্রস্থান	[৪.২.১] আগমন/ প্রস্থান কৃত দেশীয় জাহাজ	সংখ্যা	৩	৪০০	৯১৯	৩	উক্ত সূচকের প্রমানক হিসেবে যে কার্যবিবরণী ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ২৪ জুন ২০২৪ তারিখের জাহাজের সংখ্যা উল্লেখ্য রয়েছে কিন্তু প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের জাহাজের সংখ্যার উপর।
[৪.৩] কার্গো হ্যান্ডলিং	[৪.৩.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মে.ট.	৪	৩৫	৫০	৪	উক্ত সূচকের প্রমানক হিসেবে যে কার্যবিবরণী ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ২৪ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কার্গো হ্যান্ডেলিং এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের কার্গো হ্যান্ডেলিং উপর। সে হিসেবে প্রত্যয়নে কার্গো হ্যান্ডেলিং কার্যবিবরণী চেয়ে বেশি দেখানো হয়েছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	বার্ষিক অর্জন	ওয়েটেড স্কোর	দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের মন্তব্য
				১০০%			
[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০		১০	১০	
[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০		১০	১০	
[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪		৪	৪	
[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩		৩	৩	
[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩		৩	৩	
মোট সংযুক্ত স্কোর:						১০০	

*সাময়িক (provisional) তথ্য