

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ (কলাপাড়া, পটুয়াখালী)

১. প্রকল্পের নাম : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গ্রীন হাউজ নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে পায়রা বন্দরের টার্মিনাল এলাকার Container Freight Station (CFS) সেড, ওয়ার্কশপ এবং সাব-স্টেশনের ছাদের উপর সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন।
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪. অনুমোদনকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫. প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৫৪.৮৫ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে)।
৬. বাস্তবায়নকাল : ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
৭. প্রকল্প এলাকা : কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
৮. প্রকল্পের লক্ষ্য :
 - সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে ৮০০ KWp বিদ্যুৎ উৎপাদন।
 - সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করা।
 - অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম।
৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে বন্দরের টার্মিনাল এলাকায় সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন।

১০. অগ্রগতি:

- ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে e-GP এর মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়।
- দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত): বাস্তব-১৫%।


মোহাম্মদ আলী
যুগ্ম পরিচালনা প্রধান (চলতি দায়িত্ব)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ



চিত্র: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ছবি


মোহাম্মদ আলী
 যুগ্ম পরিকল্পনা প্রধান (চলতি দায়িত্ব)
 পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ