


কারা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

নং	সংস্থার নাম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	চলতি অর্থবছরে অবশিষ্ট (প্রকল্প সাহায্য)	চলতি অর্থ বছরের ব্যয় (ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)			প্রকল্প পরিচালক
				আর্থিক (%)	বাস্তব			জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	কারা অধিদপ্তর	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫	২৪০১৫.৪২	১১৪০১.০০ (৪৭.৪৭%)	৫৫%	২০০০.০০ (-)	১০০০.০০ (-)	৯৪৬.০০	-	৯৪৬.০০	সুরজ কুমার রায় (উপসচিব), (অতিঃ দাঃ) ০১৭১১৭০২১৯৮ pdmymensingh2015@gmail.com
২		পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ প্রস্তাবিত: জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	৬০৭৩৫.৮৫	১৬৫৩৩.৪৬ (২৭.২২%)	৩২.৭০%	১৪০০০.০০ (-)	৩৫০০.০০ (-)	০	-	০	মোঃ মাহবুবুর রব (উপসচিব) ০১৭১১৫৩০৪০৪ ০১৬১১৫৩০৪০৪ oldjailproject@gmail.com
৩		কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫	৬০৯৭৮.৬৬	১৮৯৯১.০৬ (৩১.১৪%)	৪০%	৮০০০.০০ (-)	১৯৪২.৫০ (-)	৬৮৪.০০	-	৬৮৪.০০	মোকতার আহমদ চৌধুরী (উপসচিব) (অতিঃ দাঃ) ০১৭১১২২৪১৭৪ mokterchowdhury@yahoo.com comillajail1980@gmail.com
৪		নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ প্রস্তাবিত: সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৬	৩২৬৯৮.৪৩	১৫৮২৮.২৬ (৪৮.৪০%)	৮১%	৬০০০.০০ (-)	০ (-)	০	-	০	মোকতার আহমদ চৌধুরী (উপসচিব) ৫৭৩০১০১৩(দপ্তর) ০১৭১১২২৪১৭৪ mokterchowdhury@yahoo.com
৫		জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫	২১০০২.৭৫	২৩৪৭.৮৫ (১১.১৮%)	২০%	২০০০.০০ (-)	১০০০.০০ (-)	১৫.০০	-	১৫.০০	সুরজ কুমার রায় (উপসচিব) ০১৭১১৭০২১৯৮ pdjmlpur@prison.gov.bd


মোঃ জান্নাত-উল-ফরহাদ
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।