

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৬
www.rdc.gov.bd

বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি - মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
তারিখ - ২৯ জুন, ২০২২ খ্রি.
সময় - বিকাল ৩.২০ ঘটিকা।
স্থান - পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ সদয় দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা

২.১ সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আল মামুন-কে আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সহকারী প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

৩.০ আলোচনা

৩.১ সভায় গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সহকারী প্রকল্প পরিচালক জানান যে, “জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬২ লক্ষ (জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১৬ - ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২৬ জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৩১১৩.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৭%।

৩.২ সহকারী প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, বর্তমানে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাধারণ হোটেল (মহিলা ও পুরুষ) ভবনের ১০০%, মহাপরিচালকের বাংলোর ১০০%, ডরমিটরী ভবনের ১০০%, প্রশাসনিক কাম-অনুষদ ভবনের ১০০%, ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউজের ১০০%, মসজিদের ১০০%, স্কুল ভবনের ১০০%, ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবনের ১০০%, সড়ক ও মহাসড়ক (সংযোগ রাস্তা) ১০০%, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ড্রেনেজ সিস্টেম) ১০০%, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ ১০০%, ৬টি ইউনিট ১০০% (ফসল ইউনিট, ডেইরী ইউনিট, পোল্ট্রি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট, টিস্যু কালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট), মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর ১০০%, লিংক করিডোর নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য মালামাল সরবরাহ স্থাপনা ও অবকাঠামোর ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ


৪.১ প্রকল্পের পিসিআর প্রতিবেদন আগামী সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি-তে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জায়গার ~~পেজেন্ট~~ মিউটেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ জুন, ২০২২ এর মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমাদান ও ব্যয়িত অর্থে ভ্যাট ও আয়কর যথাযথভাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪.৪. জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন ও জনবল অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform-এ অংশগ্রহণকারি সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি)

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৬
www.rdc.gov.bd



বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি - মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
তারিখ - ৩০ মে, ২০২২ খ্রি.
সময় - সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান - পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ সদয় দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা

২.১ সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা-কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

৩.০ আলোচনা

৩.১ সভায় গত ২৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক জানান যে, “জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫৫.৬২ লক্ষ (জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১৬ - ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ৩০ মে, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১২০৩৯.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৪০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৮৯%।

৩.২ প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, বর্তমানে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাধারণ হোস্টেল (মহিলা ও পুরুষ) ভবনের ১০০%, মহাপরিচালকের বাংলোর ১০০%, ডরমেটরী ভবনের ৯৫%, প্রশাসনিক কাম-অনুষদ ভবনের ১০০%, ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্ট হাউজের ১০০%, মসজিদের ১০০%, স্কুল ভবনের ৯৫%, ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবনের ১০০%, সড়ক ও মহাসড়ক (সংযোগ রাস্তা) ৯৭%, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ড্রেনেজ সিস্টেম) ১০০%, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ ১০০%, ৬টি ইউনিট ১০০% (ফসল ইউনিট, ডেইরী ইউনিট, পোল্ট্রি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট, টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট), মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর ৯০%, লিংক করিডোর ৯৫% এবং অন্যান্য মালামাল সরবরাহের কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১. প্রকল্পের পিসিআর আগামী সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪.২. ডরমিটরি ভবন, মেইনগেট, সীমানা প্রাচীর ও লিংক করিডোর এর বাকী নির্মাণ কাজ জুন, ২০২২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং

৪.৩. জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন ও জনবল অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি)

সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ



বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায় উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৬
www.rdc.gov.bd

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

তারিখ:-----

২৬ মে ২০২২

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৫.১৪.০৬.০০২.১৭-৪৮/১

সভার নোটিশ

আগামী ৩০-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠানকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ৬ষ্ঠ সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি।

০২। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকল-কে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।(Zoom ID-4413523066, pw-112233)।

সভার আলোচ্য সূচী:

- পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ভৌত কাজের অগ্রগতি;
- প্রকল্পের Exit plan এবং
- বিবিধ।

(ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা)

উপসচিব

ফোনঃ +৮৮০২-২২৩৩৮৫০১৮

Plan6.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
২. সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৩. সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে- বাংলা নগর, ঢাকা (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৪. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর ঢাকা (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৬. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
৮. যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৯. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, আরডিএ, বগুড়া।
১২. প্রকল্প পরিচালক, “জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠানকরণ” শীর্ষক প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া (সভার নোটিশ ও কার্যপত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে:

১. উপসচিব (নিরাপত্তা অধিশাখা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আগত সদস্যগণকে গাড়ীসহ বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যথাসময়ে সভাকক্ষটি প্রস্তুত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (নোটিশটি ওয়েবসাইটে আপলোড করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।