

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	৩৮১৭০৭.০০	৩৪০০০.০০	২৪০৪৫০.০০	১০৭২৫৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৭৪৫৫	০.০০	০.০০	৫৫.৪৮
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	০.০১%	০.০০%	০.০০%	০.০৫%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		২.৪৮%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	০.০০%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	০.০৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	২.৪৮%

১০.০৪.২৫

মোঃ মাহাবুবুর রহমান
উপসচিব
কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদের
বাণবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
মোঃ মিজানুর (অ. ম.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদের
বাণবিবোর্ড, ঢাকা।

০৪/০৪/২৫

মোঃ শাহাদুল আলম
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিষদের
বাণবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই ২০২৫) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		
		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
বাংলাদেশ গল্পী বিদ্যুতায়ন বোর্ড		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২	১৬৭৮১.১৫	২৮.২৩ %	২০৬৩৭.০০	০.০০	৩৬.৩১	০.১৮ %	৫ %		
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [মোঃ তোহিদুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৪৯২.৯০	১২৩৭৩২.০২	৩৩.০১ %	৯৭০০০.০০	০.০০	৭.৩৭	০.০২ %	৫ %		
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউলা হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৫৯১০.২২	১৩৮৪২১.৯২	১৮.৫৮ %	১৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	৫ %		
৪	বাপবিবোর বিদ্যমান ৩৩১১ কেভি পোল মাইকেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	৬০৭.২০	০.৮৯ %	২৫০৫০.০০	০.০০	৭.৮১	০.০৩ %	৫ %		

০১-০৭-২৫
 মোঃ মাহবুব রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ গল্পী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
 ঢাকা

০১-০৭-২৫
 মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ গল্পী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
 ঢাকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫	বাপবিবোর্'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০২/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান ভূঁইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০২২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০২২২৭.২৪	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০	১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ %	৪৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০	০.০০	৩.৯৯ % ০.০০ % ০.০০ % ৩.৯৯ %	৫ %	
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেক্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০২/০২/২০২৩-০২/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪	১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ %	৩১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১০০০.০০	০.০০	০.০০ % ০.০০ % ০.০০ % ০.০০ %	৫ %	
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)		৫০.০০ %		৩৮১৭০৭.০০ ৩৪০০০.০০ ২৪০৪৫০.০০ ১০৭২৫৭.০০	০.০০	৫৫.৪৮ % ০.০০ % ০.০০ % ৫৫.৪৮ %	৫ %	

স্বাক্ষর
০৪/০৮/২৫
(মোঃ সোহাগ কুমার খোব) পরিচালক
কার্বনেক্স পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্বনেক্স পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৪-০৮-২৫
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
উপ-প্রোগ্রামার
কার্বনেক্স পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।