

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


| মোট প্রকল্প সংখ্যা | বিনিয়োগ | | টি. এ. | | মোট | |
|--------------------|----------|---|--------|---|-----|--|
| | ৬ | ০ | ০ | ৬ | | |
| | | | | | | |


(লক্ষ টাকায়)


| বিবরণ | মোট | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | সংস্থার অর্থ |
|--|-----------|----------|-----------------|--------------|
| আরএতিপি | ৩০৯৪৩৭.০০ | ৩৩০০০.০০ | ১৬২০০০.০০ | ১১৪৪৩৭.০০ |
| আর্থিক ব্যয় (টাকায়) | ১০২৮৭৫.৩২ | ৬৩৩৬.৪৯ | ৬১৭১০.৭২ | ৩৪৮২৮.১১ |
| আর্থিক অগ্রগতির হার (%) | ৩৩.২৫% | ১৯.২০% | ৩৮.০৯% | ৩০.৪৩% |
| আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%) | | ৬৫.০০% | | |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%) | | ২২.৬৮% | | |

| জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়) | ১০৭২০.০০ |
|-------------------------------|----------|
| অর্থ ছাড়ের হার (%) | ৩২.৪৮% |

| | |
|--|--------|
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%) | ৬৫% |
| চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%) | ৫০.২৫% |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%) | ২৭.৫৪% |


05-03-26
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
চেস্টেটর
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


05.03.26
মোঃ মিজানুর রহমান
সেআমার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


05.03.26
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
(অংশিক কুমার ঘোষ)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অভ্যন্তরীণ বাস্তবায়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.সং. | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | আরএডিপি বরাদ্দ | | জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময় জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২৫- ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা | | | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---------|-----------------|
| | | | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%) | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%) | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | | ভৌত অগ্রগতি (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | | | | | | | | | | | | |
| ১ | সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৮- হইতে ৩০/০৬/২০২৬), [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)] | ৬৫০০৮.০০ ৯৭৮৪.১৪ ৫৩৪০২.৪২ ১৮২২.৪৮ | ১৬৭৮২.১৫ ২৭৩৩.১৫ ১৩৭৪৯.২২ ২৯৮৭৮ | ২৫.৮১ % ২৭.৯৩ % ২৫.৭৫ % ১৬.৪০ % | ৯৫৩৭.০০ ২৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৩৭.০০ | ১৯৭০.০০ | ২৮১৭.৮৯ ১৪৪১.৮৩ ১৩৩৯.০৬ ৩৭.০০ | ২৯.৫৫ % ৫৭.৬৭ % ১৯.১৩ % ১০০.০০ % | ২৯.৫৬ % | ৬৫ % | | |
| ২ | রাপরিবার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৯ হইতে ৩১/১২/২০২৭), [মোঃ জাহাঙ্গুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)] | ৩৬৬০৭২.১০ ৪৭৯৫২.৬৪ ২৩৭২৩০.৯৯ ৮০৮৮৮.৪৭ | ১২৩৮০২.৮৩ ১০৩৬৬.৪৯ ৭০৯১৮.০৩ ৪২৫১৮.৩১ | ৩৩.৮২ % ২২.৬২ % ২৯.৮৯ % ৫২.৫৬ % | ৮৪০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬০০০০.০০ ১১০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ২৯১২৬.২৪ ২৪০০.০০ ২০৫১৬.৫৮ ৬২০৯.৬৬ | ৩৪.৬৭ % ১৮.৪৬ % ৩৪.১৯ % ৫৬.৪৫ % | ২৯.৫৬ % | ৬৫ % | | |
| ৩ | রাপরিবার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-সন্ন্যাসনসিংহ বিভাগ) (বিশেষ সংশোধিত), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭), [মোঃ হামিদ আলী (প্রকল্প পরিচালক)] | ৭৪৪৮৬১.৫৩ ১২৫৯১০.২৪ ৫৫২৭২৮.২৮ ৬৬২২৩.০১ | ১৩৮৪১৪.৯১ ৮৬১৫.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৬৪২.৭৭ | ১৮.৫৮ % ৬.৮৪ % ২২.২৮ % ১০.০৩ % | ১১৫০০০.০০ ১৬০০০.০০ ৯০০০০.০০ ৯০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ৪৪৯৬২.৫৫ ২৩৭৮.৬৬ ৩৯৫৪৪.২০ ৩০৩৯.৬৯ | ৩৯.৮৯ % ৩৯.১০ % ১৪.৮৭ % ৩৩.৯৯ % | ৩৯.১২ % | ৬৫ % | | |


০১-০৩-২৬
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
টেক্সটাইল
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।


০১.০৩.২৬
মোঃ মিজানুর রহমান
শ্রোমার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।


০১.০৩.২৬
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.সং. | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায় | প্রকল্প ব্যয় | শুরু-জুন-২৫ এর ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি | | আরএডিপি বরাদ্দ | | জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড় | জুলাই ২০২৫- ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা | | | মন্তব্য | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---------------------|---------|-----------------|---|
| | | | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%) | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | | আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%) | মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ | আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা | | তৈত অগ্রগতি (%) | |
| | | | | | | | | | | | | ৫ | ৬ |
| ৪ | বাপিবোর্ড'র বিদ্যমান ৩৩১২ কেডি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬), [কে. এম. মাহবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)] | ৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৫৮ ৯৯২.৮৪ | ৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩০৬.২৭ ২০০.৯৩ | ০.৮৯ % ০.৫২ % ০.৬৪ % ২০.২৪ % | ৬৭০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ২০০.০০ | ২৫০.০০ | ৪৯৬.৭৪ ১১৬.০০ ৩১০.৮৮ ৬৯.৮৬ | ৯.৪১ % ৭.৭৩ % ৬.২২ % ৩৪.৯৩ % | ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % | | | | |
| ৫ | বাপিবোর্ড'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬), [মোঃ হেলালুর রহমান হুইয়া (প্রকল্প পরিচালক)] | ১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪ | ১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০ | ১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ % | ২৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ | ০.০০ | ১৫৩২১.৩৭ ০.০০ ০.০০ ১৫৩২১.৩৭ | ৬১.২৯ % - % - % ৬১.২৯ % | ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % | | | | |
| ৬ | পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রিড পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন, (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৬), [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)] | ১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০ | ২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪ | ১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ % | ৬৯২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯২০০.০০ | ০.০০ | ১০১৫০.৫৩ ০.০০ ০.০০ ১০১৫০.৫৩ | ১৪.৬৭ % - % - % ১৪.৬৭ % | ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % | | | | |
| | সকল প্রকল্প (০৬ টি) | | ৫০.০০ % | | ৩০৯৪৩৭.০০ ৩৩০০০.০০ ১৬২০০০.০০ ১১৪৪৩৭.০০ | ১০৭২০.০০ | ১০২৮৭৫.৩২ ৬৩৩৬.৪৯ ৬১৭১০.৭২ ৩৪৮২৮.১১ | ৩৩.২৫ % ১৯.২০ % ৩৮.০৯ % ৩০.৪৩ % | ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % ৬৫ % | ৫০.২৫% | | | |


 (অপেক্ষক কুমার খোষা)
 পরিতালক পরিচালক
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


 মোঃ মিজানুর রহমান
 প্রোগ্রামার (অ. দা.)
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


 ১০১-০৭-২০২৩
 মোঃ মাহবুবুর রহমান
 টেন্ডারের
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।