

স্মারক নং-৪৬.০২.৯০১১.০০০.১৪.০০১.২২.৩৪৫

তারিখ: ১৫/০৮/২০২২ ইং।

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা
বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০৪৭.২০২১.৩০ তারিখ: ১৮/০৭/২০২২ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের আওতাধীন স্থানীয় সরকার
প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত এতদ্রূপে খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের
বার্ষিক প্রতিবেদন সংযুক্ত ছকে পূরণ পূর্বক আপনার সদয় অবগতি ও কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রতিবেদন ছক -০৯ (নয়) পাতা।

১৫.০৮.২০২২
(মো: আল-মুর্তাযেক)
উপজেলা প্রকৌশলী
ফোন: ০৮৭১-৪১০০৬
osd@lged.gov.bd

অনুলিপি:

- ০১: চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
- ০২: অফিস নথি।

বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি/রাজস্ব উদ্বৃত্ত) খাতি ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী-২০২১-২০২২ইং।

ছক-১

উপজেলা: শান্তিগঞ্জ
জেলা: সুনামগঞ্জ

বাত	বরাদ্দ	খাত ওয়ারী ব্যয়	খাত ওয়ারী অব্যয়িত	মন্তব্য
এডিপি-২০২১-২০২২	১ম কিস্তি তারিখ-০৫/০৮/২০২১=৩৫,৩৩,০০০.০০ ২য় কিস্তি তারিখ-০২/১১/২০২১=৩০,০৩,০০০.০০ ৩য় কিস্তি তারিখ-২৬/০১/২০২২=৩০,০৩,০০০.০০ ৪র্থ কিস্তি তারিখ-১৭/০৪/২০২২=৩০,০৩,০০০.০০			২০২১-২০২২ বর্ষের এডিপি খাতের প্রকৃত ব্যয় ১,২১,০২,৩২৯/= টাকা। সংশ্লিষ্ট বাজেটের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ খাতের পন্য ও সেবা বারদ স্বরূপ নং-২৪৪ তারিখ: ২৫/০৪/২২ইং মূলে পূর্ব বীমাণ্ড ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেসার্স ও সংরক্ষন কাজ বারদ ১০,০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যাহার কোড নং: ৩৬৩১০০। কিন্তু উক্ত খাতের কোড এর পরিবর্তে এডিপি খাতের কোড নং- ৪১১০৩৭ হতে ভুলবশত: ৪,৩৯,৬০৭/= টাকা পরিশোধ হওয়ায় এডিপি খাতে মোট ব্যয় ১,২৫,৪২,৯৩৬/= টাকা।
মোট=	= ১,২৫,৪২,০০০.০০	১,২৫,৪১,৯৩৬.০০	৬৪.০০	
(এডিপি) রাজস্ব উদ্বৃত্ত ২০২১-২০২২	১৬,০৯,৪৬০.০০	১১,৫৬,৩২৪.০০	৪,৫৩,১৩৬.০০	

৩৫.০৬.২০২২
(মো: আল-নূর ভায়েক)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

(মো: আনোয়ার উজ্জ্বল)
নির্বাহী অফিসার-
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

(ফারুক আহমদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ ছাড়া বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন" প্র

[illegible][illegible]

২। পশ্চিম পাশপা ইউনিয়নে ৫ নং ওয়ার্ড খনিপাড়া বোরকাপী গ্রা: বিলাপার ও টি প্রেক্ষীকক ও বারান্দা মেঝেঘত। ৩। শ্রুতমর্দন বাওর কোন গ্রামের গোলাঘা প্রেক্ষকার বাড়ী পর্যন্ত অসম্পূর্ণ বাড়ী নির্মাণ চালাই। ৪। ইনাড নগর বাড়ী ঘেঁষে মাঝানের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত বাড়ী ইট সলি। ৫। পের বাড়ীর পূর্বের নদীর পাড় ঘেঁষে নিখিল দেবের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত ইট সলি। ৬। ৪নং ওয়ার্ডের শ্রুতমর্দন গ্রামের হোলেলে নোকান ঘেঁষে অসম্পূর্ণ অগ্নিশ্রমের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত ব্রেন এর উপরে স্তার নির্মাণ। ৭। পশ্চিমপাশপা ইউনিয়নে ৬ নং ওয়ার্ড নিখিল সত্বরের বাড়ীর সামনের স্রীকোরে উত্তরের এমোচ পর্যন্ত বাড়ী নির্মাণ চালাই।	৪০০০০০.০০	৫৪০০০০.০০	৩৯৯৬৫.০০	১	১০০%	১০০%	০৬/১২/২০২১	০১/০৬/২০২২	০৬/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২২	১। ওয়ার্ডের ক্রাঞ্চ ২। ওইলি সান ৩। বিনিক সুনাখাঙ্কের খবর	নিউজিল (২০২১-২২) অনুযায়ী।	Tender	টাকা	টাকা
১। পশ্চিমপা ইউনিয়নের গনিপাড়া গ্রামের অসম্পূর্ণ আওরাল মেঝের বাড়ীর সামনের বাড়ী নির্মাণ চালাই। ২। আরএইচডি বাড়ী থেকে জাকির বাড়ীর বাড়ী পর্যন্ত বাড়ী ইট সলি। ৩। উত্তর গাজীপুর এলাকাইডি সড়ক ঘেঁষে মলির চাকিন পিতা-মুহ অসম্পূর্ণ কানির এর বাড়ীর সামনে পর্যন্ত বাড়ী	৭৬০০০০.০০	৭২২০০০.০০	৭২০৫২৬.০০	১	১০০%	১০০%	০৬/১২/২০২১	০১/০৬/২০২২	০৬/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২২	১। ওয়ার্ডের ক্রাঞ্চ ২। ওইলি সান ৩। বিনিক সুনাখাঙ্কের খবর	নিউজিল (২০২১-২২) অনুযায়ী।	Tender	টাকা	টাকা

পারিকল্প-৮	৯০০০০.০০	৮৮০০০.০০	৮৮২২০৯.০০	১	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	২৩/০৯/২০২২	১। প্রকল্পের কাজ ২। ডেইলি সাল ৩। দৈনিক সুসংগঠিত খবর	এলাহিহাট-৮ হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২১-২২) অনুযায়ী।	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১। জরকাল গ্রামের নতুন সড়কের বাড়ির সড়ক ঘেঁষে জামিনী বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।																
২। জরকাল গ্রামের গ্রামিনাঙ্গন লক্ষ্মীয়ে মোড়ি ক্রম ত্রয় এর বাড়ির পার্শ্বের রাস্তা নির্মাণ।																
৩। আরহাইডি রাস্তা থেকে জরকাল গ্রামের চৈয়দ আলমের বাড়ির সামনের রাস্তার হাট সড়ক।																
৪। কামরুল দল, গ্রামের এলাহিহাট রাস্তা ঘেঁষে মাসুদা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা।																
৫। কামরুল দল, পূর্ণাঙ্গা ২নং ওয়েডে রেট নির্মাণ।																
৬। হালনাগাজি গ্রামের মজিনের সামনের রাস্তা নির্মাণ।	৪০০০০.০০	৩৯৮২৭.০০	৩৯৮২৭.০০	১	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	২৩/০৯/২০২২	-	হ্যাঁ	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সমরপুর সড়ক ও জনপথ রাস্তার পার্শ্ব নাটিকা নদীর উপর খাট নির্মাণ।																
উদ্যোগ পথের বাড়ির উদ্যোগ পার্শ্বের নদীর খাট নির্মাণ	৫০০০০.০০	৪৯৮৩৮.০০	৪৯৮৩৮.০০	১	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	২৩/০৯/২০২২	-	হ্যাঁ	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সলক খেয়া খাট নির্মাণ।	৬০০০০.০০	৫৯৮৮৯.০০	৫৯৮৮৯.০০	১	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	২৩/০৯/২০২২	-	হ্যাঁ	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মৌগাও গ্রামের আলনা নদীর উপর খাট নির্মাণ।	৫০০০০.০০	৪৯৮১৬.০০	৪৯৮১৬.০০	১	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	২৩/০৯/২০২২	-	হ্যাঁ	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১. নালদীয়ায় রাস্তা ঘেঁষে কাপিয়াও গ্রামের নদীয়া রাস্তা নির্মাণ।	৪২২০০১.০০	৪২২০০১.০০	৪২২০০১.০০	১	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৯/২০২২	০১/০৯/২০২২	২৩/০৯/২০২২	-	হ্যাঁ	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২. পূর্ণাঙ্গা ইউনিয়নে নিরাজীর বাড়ি পর্যন্ত অবশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ।																
৩. পূর্ণাঙ্গা ইউনিয়নে হুদায়াগ্রামের মুক্ত জমিদার দে রানা বাড়ির রাস্তার অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ।																
৪. কুড়িয়া নিবন্ধন রহিম মিয়া, মশাই মিহা ও মনসুর মিলার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ।																

	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও মেম্বারী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি (স্বল্প-স্বল্প) চালু করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৫৫০০০.০০	১০০%	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ইউনিয়ন পর্যায়ে পুরুষ/নারী উদ্যোক্তা হেল্পিং ও উৎসাহিতা প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	স্বজনীয় পদ্ধতিতে পাঠদান বিষয়ক প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উৎসাহিতা বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	ক) নির্দিষ্ট যুবক/যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি-	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	খ) উপজেলায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ-																	
	পাশাপাশি-কীর্গাও রাস্তার উভয় পার্শ্বে হিজল-করচ পাছ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪৯৯৫০.০০	৫	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	মহিলাদের ব্রক ব্যাটিক প্রশিক্ষণ	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৫	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য	১২০০০০.০০	১২০০০০.০০	৬০০০০.০০	-	১০০%	০৮/১২/২০২১	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	১১/০৬/২০২২	২০২২	২০২২	-	ই	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১২৫.৪২	সর্বমোট	১২৫৪১০০১.০০	১২২০২৯৮৮.০০	১২১০২৯৯৯.০০														

০৮/০৬/২০২২
(মো: আল-নূর জাহেদ)
উপজেলা প্রকৌশলী
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

০৮/০৬/২০২২
(মো: আরোহিন উজ্জ্বল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

০৮/০৬/২০২২
(ফারুক আরশাদ)
উপজেলা চেয়ারম্যান
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন:

ক্র.সং.	বীমাও আটকান	বাজারের ব্যাংক	৬,০০,০০০.০০	৫,৯৯,৯৯৮.০০	৫,৯৮,৯৮০.০০	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৬/২০২২	০১/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২	১। জেলের কাগজ ২। ডাইলি ৩। বৈনিক সুলাখারের খবর	ই	RFQ	ক্যা	ক্যা	
১৬.০৬৪৪	শাক্তিমাণ্ড বাজারে টেকসই বজা বাবস্থাপনা	৪,০০,০০০.০০	৩,৮০,০০০.০০	৩,৫৭,৮৪৪.০০	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৬/২০২২	০১/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২			ই	Tender	ক্যা	ক্যা	
১৬.০৬৪৪		২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	১০০%	০৯/১২/২০২১	০১/০৬/২০২২	০১/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২			ই	PIC	ক্যা	ক্যা	

১৫.০৬.২০২২
(মো: আল-নূর ভাবেক)
উপজেলা প্রকৌশলী
শাক্তিমাণ্ড, সুনামগঞ্জ

১৫.০৬.২০২২
(মো: আলোয়ার কজ্জামান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শাক্তিমাণ্ড, সুনামগঞ্জ

১৫.০৬.২০২২
(ফারুক আহমদ)
উপজেলা চেয়ারম্যান
শাক্তিমাণ্ড, সুনামগঞ্জ