

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৫.০০৪.২১-৬৭

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১
৩০ জুলাই ২০২৪

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এবং সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাব সংক্রান্ত।

- সূত্র: ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.০২.০০৪.২৪-৩০৮; তারিখ-১৪-০৭-২০২৪।
খ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের (প্রকল্প পরিচালক) স্মারক নং-ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২৪-২৫/৪৭৩; তারিখ- ২৮-৭-২০২৪;
গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (প্রকল্প পরিচালক) স্মারক নং-৫৮.০২.০০০০.০০৮.১৪.০১২.২২.১৫৭; তারিখ- ২৫-৭-২০২৪।
ঘ) কারা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২৪-৩৬৬; তারিখ- ২৫-৭-২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সর্বমোট ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত ৮টি প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তরের নাম
১	“ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যান্ডুলেস সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)” শীর্ষক প্রকল্প	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
২	“ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৩	“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪	“ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প	কারা অধিদপ্তর
৫	“কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প	
৬	“পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প	
৭	“জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প	
৮	“নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প	

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৫৫৭৫
ইমেইল: plan1@ssd.gov.bd

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সদস্য (সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৫.০০৪.২১-৬৭

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১
৩০ জুলাই ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ২) যুগ্মসচিব (অগ্নি-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
- ৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
- ৪) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব

Ao(Plan-1)
28/09/2028

২৫৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।


স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.০২.০০৪.২৪-৩০৮

তারিখ : ১৪/০৭/২০২৪ খ্রি.

বিষয় : বাস্তবায়নাধীন “ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যান্ডুলেঙ্গ সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত।

উল্লিখিত বিষয়ে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যান্ডুলেঙ্গ সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে ৩০৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : যথাবর্ণিত ০২ পাতা।


২৪/০৭/২৪

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি, জি, এমফিল
মহাপরিচালক

সিনিয়র সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

✓ দৃষ্টি আকর্ষণ উপসচিব (পরিকল্পনা)।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :


- ১। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
পরিকল্পনা-২ শাখা	
তারিখ: ৫৩	তারিখ: ২৪/০৭/২৪
কর্মকর্তার স্বাক্ষর	

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২৪-২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্দারিত আইটেম/বিবরণাদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপণ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	দিন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।	ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স 2WD (মাইক্রোবাস ভ্যান টাইপ)	সংখ্যা	৫০	১৭-০৭-২৪	২৮-০৮-২৪	১৫-০৯-২৪	২২-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	৩০-০৬-২৫	৩৫৪	মূলধন খাতে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৭৪২.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।
		দৌ অ্যাম্বুলেন্স (এয়ার বেট টাইপ)	সংখ্যা	০১	১৭-০৭-২৪	২৮-০৮-২৪	১৫-০৯-২৪	২২-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	৩০-০৬-২৫	৩৫৪	
		অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার সেট চেয়ার টেবিলসহ, ফটোকপিয়ার মেশিন ও স্ক্যানার)	সেট	০১	০১-০১-২৫	০৭-০১-২৫	১০-০১-২৫	১৫-০১-২৫	২০-০১-২৫	৩০-০৫-২৫	১৫১	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
		আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	সেট	০১	০১-০৮-২৪	০৭-০৮-২৪	১০-০৮-২৪	১৫-০৮-২৪	২০-০৮-২৫	৩০-১২-২৪	১৫২	
		যনবহন ব্যবহার, চুক্তি ভিত্তিক গাড়ি জড়া, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	সংখ্যা	০১	০১-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	৩০-০৮-২৪	০৭-০৯-২৪	১৪-০৯-২৪	৩০-০৬-২৫	২৭৩	



সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


২৪/০৭/২০২৪


লে: কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসসি
প্রকল্প পরিচালক


সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৪-২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যান্ডুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।
 কোড নং : ২২৪৩৯৬৫০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

অঙ্কের বিবরণ	বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই/২০২৪		আগস্ট/২০২৪		সেপ্টেম্বর/২০২৪		অক্টোবর/২০২৪		নভেম্বর/২০২৪		ডিসেম্বর/২০২৪		জানুয়ারি/২০২৫		ফেব্রুয়ারি/২০২৫		মার্চ/২০২৫		এপ্রিল/২০২৫		মে/২০২৫		জুন/২০২৫		বাস্তব অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)	(২৬)	(২৭)	(২৮)	(২৯)	(৩০)	
ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যান্ডুলেন্স 2WD (মাইক্রোবাস ড্যান টাইপ)	৮৮৪৪.০০	ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যান্ডুলেন্স সংগ্রহ	২৬৭৫.০০	১টি	৫%	-	১০%	-	২০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২১%	৮৮৪৪.০০	-	-	২১%	৮৮৪৪.০০	২৩%	৯০৬.২০	১০০%
নৌ অ্যান্ডুলেন্স (এয়ার বোট টাইপ)	৩২০.০০	নৌ অ্যান্ডুলেন্স সংগ্রহ	৩২০.০০	১টি	৫%	-	১০%	-	২০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৫%	৩২০.০০	-	-	১০০%
অফিস সরঞ্জামাদি	৫.০০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৫.০০	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৫.০০	১টি	-	-	-	-	২০%	-	৮০%	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
ফনফন ব্যবহার, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	১৩৮.০০	যানবাহন ব্যবহার, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	৩২.০০	১টি	-	-	৩%	১.০০	৬%	২.০০	১৯%	৬.০০	১৩%	৪.০০	৯%	৩.০০	৩%	১.০০	৩%	১.০০	১৩%	৪.০০	৬%	২.০০	১৯%	৬.০০	৬%	২.০০	১০০%	
প্রাইস কনটিনজেন্সি (৩%)	৪৬৫.৬০	-	-	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৯৭৭৭.৬০	-	৩০৩২.০০	-	-	-	১.০০	-	২.০০	-	১১.০০	-	৪.০০	-	৩.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	৮৮৪৪.০০	-	২.০০	-	১২১০.৪০	-	৯০৬.২০	১০০%-


 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 ২৪/০৭/২০২৪
 লে: কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসসি
 প্রকল্প পরিচালক

AO (Plan-1)
DS (A)

২৬৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও
আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বরঃ ৫৮.০২.০০০০.০০৮.১৪.০১২.২২- ১৫৭

তারিখ: ২৫/০৭/২০২৪

বিষয়: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তাব (এপিপি) অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, প্রকল্পটির ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা এবং বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সদয় অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

২৫/০৭/২০২৪
এ,বি,এম হুমায়ূন কবীর
প্রকল্প পরিচালক

সিনিয়র সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃষ্টি আকর্ষণ: উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা)]

অনুলিপি:

- ১) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২) অফিস কপি।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
পরিকল্পনা-১ শাখা	
ডায়েরী নং- ১২	তারিখ: ২৫/০৭/২৪
কর্মকর্তার নাম	


বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রক্রিউরসেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪


(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট - উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; কোড নং ২২৪৩৬৬২০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মেট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্ত-৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	লট	১	০১-১২-২৪	২২-১২-২৪	০২-০১-২৫	০৯-০১-২৫	১০-০১-২৫	২৪-০১-২৫	২৪-০৫-২৫	১৭৫
পূর্ত-৫	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ হাটপি নির্মাণ	কাজ	২	০১-১০-২৪	২১-১০-২৪	০১-১০-২৪	০৭-১১-২৪	০৮-১১-২৪	২২-১১-২৪	২২-০৫-২৫	২৩৫


 প্রকল্প পরিচালক হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 এ.বি.এম. হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক

১৬০

প্রকল্প নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

গ্র্যান্ট চার্ট (২০২৪-২৫)

এডিপি বরাদ্দ ৪০০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২৪ – জুন, ২০২৫)


ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৪ ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	২৫%													৭৩%
২	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বসুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)	২%													১০০%
৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	-													১০০%
৪	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	-													১০০%



সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন

উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



এ.বি.এম. হাম্মুন কবীর

প্রকল্প পরিচালক


সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংলগ্নি-৪


মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
 কোড নং : ২২৪৩৬৬২০০

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ভিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রত্যাশিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি
		কো.ত	আর্থিক	কিম.সংখ্যা	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	কো.ত	আর্থিক	
মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৩৬৬০	৪৮%	৩৬%	১	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫০০	৪%	-	৪%	৫৬০	৪৮%
মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)		৯৮%	১০০%	১	১০%	-	১০%	২০০	১০%	-	১০%	-	১০%	২০০	১১%	-	১১%	-	১১%	২০০	১১%	-	-	-	-	-	-	-	৯৮%
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১০২.২০	১০%	২৫%	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	২০%	২৫%	২৫%	২৫%	-	-	২৫%	৫২.২০	-	-	১০০%	
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ ইটিপি নির্মাণ	৪০.০০	১০%	১০%	২	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	-	১৫%	-	১৫%	-	১৫%	-	১৫%	-	-	১৫%	৪০	-	-	১০০%	


 সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ শহীদ আতহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 এ.বি.এম. হুমায়ূন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক

Ao (Plan-1)
25/01/2028

৩৭১

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
“ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং- ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২৪-২৫/৪৭৩

তারিখ : ২৫-০৭-২০২৪খ্রিঃ

বিষয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সময় ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নুরুস ছালিম পিএসসি)
প্রকল্প পরিচালক

প্রতি

সচিব,
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপসচিব, পরিকল্পনা শাখা-১)

মাধ্যমঃ মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
পরিকল্পনা শাখা	
স্মারক নং: ১৭০	তারিখ: ২৫/০৭/২৪
কর্মকর্তার নাম	

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (শণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
প্যাকেজ ১	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	লট	৪	ওটিএম/এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.২৫	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫	
							৬.২৫	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫	
							৬.২৫	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫	
							৬.২৫	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫	
	ব্যবহার্য সামগ্রী	লট	২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩.৫০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								৩.৫০	০২-০১-২০২৫	২৬-০২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
	অন্যান্য মনিহারী	লট	৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮.৭৫	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								১৮.৭৫	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								১৮.৭৫	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	অনাবাসিক ভবন	লট	৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১২.৫০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								১২.৫০	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								১২.৫০	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
								১২.৫০	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	লট	৪	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬.২৫	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								৬.২৫	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								৬.২৫	২৮-০১-২০২৫	০৩-০৩-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
								৬.২৫	০৪-০৩-২০২৫	১৬-০৪-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	লট	১	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩.০০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	লট	২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২.৫০	১২-০৮-২০২৪	২৬-০৯-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
								২.৫০	১১-১১-২০২৪	২৩-১২-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫

৩৩৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় শক্তি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
প্যাকেজ ১	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	লট	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	অফিস সরঞ্জামাদি	লট	২	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
								৯	১০	১১
	আসবাবপত্র	লট	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
								৯	১০	১১
								৯	১০	১১
								৯	১০	১১
	কম্পিউটার সফটওয়্যার	লট	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
								৯	১০	১১
								৯	১০	১১
								৯	১০	১১

Handwritten signature

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত
 মোঃ শহীদ আলী
 কর্মকর্তার স্বাক্ষর
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 বরগুনি মন্ত্রণালয়


Handwritten signature
 (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ নুরুল ইসলাম, পিএসসি)
 প্রকল্প পরিচালক


১৯৫

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (এলসি)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
প্যাকেজ ২	রক্ষণাবেক্ষন সেবা ব্যবহার্য সামগ্রী-৩৯৮.৪০ লক্ষ ও মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি-৮০৮২.৮২ লক্ষ)	ঋণপত্র	১	জিটুজি	পিপিআর-২০০৮/ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি অনুযায়ী	জিওবি	৮৪৮১.২২	ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে রক্ষণাবেক্ষণ সেবা এলসি-০৫ (মোট এলসি-০৮টি) ৩য় কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ অবমুক্তিপূর্বক ফেব্রুয়ারী/২০২৫ মাসে এলসি খোলা হবে।		
	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	ঋণপত্র	১	ঐ	ঐ	ঐ	২০৪৭৫.৪৫	এলসির মাধ্যমে আমদানী যোগ্য ৩৫ লক্ষ কাঁচামাল আমদানীর নিমিত্তে এলসি-০৭ জানুয়ারি/২০২৫ এ খোলা হবে।		
	অপারেশন সাপোর্ট	ঋণপত্র	২	ঐ	ঐ	ঐ	২২৬৮.৮৭	রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ২২৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা এলসি-০৪ (০৯২) এর মাধ্যমে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০২৪ মাস নাগাদ ব্যয় করা হবে।		
							২২৬৮.৮৭	রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ২২৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা এলসি-০৫ এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী-মার্চ/২০২৫ মাস নাগাদ ব্যয় করা হবে।		
হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার এলসি	ঋণপত্র	১	ঐ	ঐ	ঐ	১৪০০.০০	হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার সংক্রান্ত এলসি-৪৯ এর সংশোধনকল্পে প্রাক্লিত অর্থ ডিসেম্বর/২০২৪ মাস নাগাদ ব্যয় করা হবে।			


 মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত
 কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)


 ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, পিএসসি
 প্রকল্প পরিচালক

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩৭

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং ২২৪২৩৯৪০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
প্যাকেজ ৩	আউটসোর্সিং	জন	২৪৬	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৬৫০.০০	-	২০-১২-২০২৩	৩১-০৭-২০২৪	৩০-০৬-২০২৫
						মোট:	৬৫০.০০				



মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত

শেখ মুজিবুর রহমান (শীলসহ)

উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১
২
৩



(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ নূরুস ছালাম, পিএসসি)

প্রকল্প পরিচালক

H.O (Plan)
(SA)
২৫/০৭/২০২৪

২৫০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd


স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২৪-৬৬৬

তারিখঃ ২০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়ঃ কারা অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ

কারা অধিদপ্তরের চলমান ৫টি প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্টসহ) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে- ৭৭ পাতা।



এ এস এম আনিসুল হক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক।
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)



সিনিয়র সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

✓ দুঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। প্রকল্প পরিচালক, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
স্মারক নং	তারিখ
০৮	২৫/০৭/২৪
কর্মকর্তার স্বাক্ষর	

০৭ পরিসংখ্যান

কর্ম-পরিকল্পনা
অর্থ বছর : ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পের নাম : “পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।
বরাদ্দ (২০২৪-২০২৫) : ১৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	জুন'২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		বরাদ্দ বিভাজন (২০২৪-২০২৫)
				বাস্তব	আর্থিক	
		মূলধন ব্যয়				
১।	৪১১১৪	ভূমি উন্নয়ন	৬৭.৪৯	০.০০	০.০০	১০.০০
২।	৪১১১২০১	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	১৪০০৭.১৬	৭৭৪৯.৫০	৭৭৪৯.৫০	৭৫৩০.০০
৩।		চক কমপ্লেক্স	৫৪৮৯.১৬	২৮৮৯.১২	২৮৮৯.১২	৩৫০.০০
৪।		মসজিদ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ	১১১৫.৮৪	৫০০.৬৩	৫০০.৬৩	৩০০.০০
৫।		কুল	১৩৫৭৩.৫১	০.০০	০.০০	০.০০
৬।		জলাধার, ফাউন্টেন বাড়ি, লেক	৬৪৬.৫২	১৫০.০০	১৫০.০০	৩০০.০০
৭।		প্রধান জেল গেইট ক্যানোপি নির্মাণ	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮।		বাউভারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ	৫২৭.৫৫	০.০০	০.০০	৪০০.০০
৯।	৪১১১৩০২	আভ্যন্তরীণ রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	১১০০.৩০	০.০০	০.০০	৫০.০০
১০।	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্যবিধান ও পানি সরবরাহ	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০
১১।	৪১১১৩১০	খনন	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০
১২।	৪১১২১০১	যানবাহন ক্রয়	৩০০.০০	৫৬.০০	৫৬.০০	০.০০
১৩।	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৭.০০	২.২৮	২.২৮	৫.০০
১৪।	৪১১২৩০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (সিনেপ্লেক্স)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫।	৪১১১৩০৭	ড্রেন ও এপ্রোন	১৭২.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০
১৬।		বৈদ্যুতিক সাবস্ট্রেশন	২৬৯.৮৫	৮১.৬৫	৮১.৬৫	৩৫০.০০
১৭।		এসি সিস্টেম (ডিআরএফ/সেন্ট্রাল)	২০৯৬.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০
১৮।	৪১১২৩০৩	জেনারেটর	৩৪০.০০	৪৮.৩৫	৪৮.৩৫	১০০.০০
১৯।		এসকেলেটরসহ লিফট	৮৭৮.০০	৫০.০০	৫০.০০	৬৭.০০
২০।		এ্যাকুইসটিক, সাউন্ড সিস্টেম ও স্টেজ লাইটিং	৪৫১.২০	০.০০	০.০০	৫.০০
২১।	৪১১২৩০৫	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	২৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০০.০০
২২।	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৪০০.০০	১.২৫	১.২৫	২.০০
২৩।	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	১.০০
২৪।	৪১১১৪০১	ল্যান্ডস্কেপিং, বনায়ন	৯০০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০
২৫।	৪১১৩২০২	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	২২.৪০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬।	৪১৩১১০১	জাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিং ও আর্কাইভস ফিল্ম	৩৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০
		মোট মূলধন ব্যয় :	৫০১৪৩.৯৮	১১৫৭৮.৭৮	১১৫৭৮.৭৮	১০৩০০.০০
		রাজস্ব ব্যয়				
২৭।	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	১১০.০০	৭৩.৩৬	৭৩.৩৬	৫৮.০০
২৮।	৩২৫৮১০৭	বিদ্যমান ভবন/স্থাপনা সংরক্ষণ/রেট্রোফিকেশন	৪০০০.০০	২১৩২.০০	২১৩২.০০	২৮৬৯.০০
২৯।	৩২৫৮১০৭	ভবন অপসারণ	৪০৬.০০	২৭৮.৯৬	২৭৮.৯৬	৩০.০০
৩০।	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১২.০০	৩.৫০	৩.৫০	৪.০০
৩১।	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয় / অন্যান্য	৩০.০০	০.৬৬	০.৬৬	৬.০০
৩২।	৩২৫৭২০৬	সমন্বিত ব্যয়	২০০.০০	৫.৭৭	৫.৭৭	২০.০০
৩৩।	৩২৫৭২০০	ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ভিজিট অন্যান্য	৪৬৪১.৭২	২৭৪৩.৭২	২৭৪৩.৭২	৭২০.০০
		মোট রাজস্ব :	২৬২১.৭২	৪১৫৪.৬৫	৪১৫৪.৬৫	৬৭৪০.০০
		মোট (মূলধন + রাজস্ব) :	৫৬৩৬০.৭০	২৫৭৩৩.৪৩	২৫৭৩৩.৪৩	২৪০০০.০০

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন

উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ মাহবুবুর রব

প্রকল্প পরিচালক
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস
ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

লোঃ কর্নেল এস এম মোহাম্মদ আলম, সিএসসি, ইন্সিঃ
প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক
ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
সংস্থা :
ক্রয়কারী এটিটির নাম ও কোড :
প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড :

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য/কার্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় আহ্বান	দরপত্র আহ্বান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডব্লিউডি-১	লট-২ মাষ্টিপারপাস কমপ্লেক্স	বগমিঃ	৩৩৬০	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	৪৮০৫.৭৯	২২/০৮/২৪	১৪/১০/২৪	১৩/১০/২৫	
ডব্লিউডি-৫	অভ্যন্তরিন রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	বগমিঃ	২৭২৯৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	১১০০.৩০	১৮/০৮/২৪	১৫/১০/২৪	১১/১২/২৫	
ডব্লিউডি-৮	লট-২ বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	৪০০.০০	০৬/১০/২৪	১৬/১২/২৪	২৪/১২/২৫	
ডব্লিউডি-৯	ল্যান্ডস্কেপিং, বনায়ন	থোক		ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	৯০০.০০	১৫/১০/২৪	১৯/১২/২৪	১১/১২/২৫	
জিডি-২	যাদুঘর সামগ্রী	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	৩৫০০.০০	১৫/১১/২৪	১০/১২/২৪	১৭/১২/২৫	
ডব্লিউডি-১২	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	রাগমিঃ	৩৯০০	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	১৭২.০০	০৬/১০/২৪	১৬/১২/২৪	২৪/১২/২৫	
ডব্লিউডি-১৩	লট-৩-বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেটোফিকেশন	বগমিঃ	৬৬৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	২১৩২.০০	০৬/১০/২৪	১৬/১২/২৪	২৪/১২/২৫	
জিডি-৭	লট-২ অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	৫০০.০০	০৬/১০/২৪	১৬/১২/২৪	২৪/১২/২৫	
জিডি-৪	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইইনসি	জিওবি	৫.০০	০৬/১০/২৪	১৬/১২/২৪	২৪/১২/২৫	

[Signature]

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরগঞ্জ মন্ত্রণালয়


[Signature]


মোঃ মাহবুবুর রব
প্রকল্প পরিচালক
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস
ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বরগঞ্জ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


[Signature]

শেঃ কর্নেল এস এম জেহিউল আলম, পিএসসি, ইঞ্জিঃ
প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক
ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা

প্যাকেজ	অংশের নাম	জানুয়ারি'২৫		ফেব্রুয়ারি'২৫		মার্চ'২৫		এপ্রিল'২৫		মে'২৫		জুন'২৫	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১.	ভূমি উন্নয়ন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	৫.০০
২.	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স (১-৩)	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	২০%	৩৭৬৫.০০
৩.	চক কমপ্লেক্স	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	৩০%	১৭৫.০০
৪.	স্কুল	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০.০০
৫.	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	২০%	১৫০.০০
৬.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	২০%	২৫.০০
৭.	মসজিদ নির্মাণ ও পুন: নির্মাণ	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	২০%	১৫০.০০
৮.	প্রধান জেল গেট ক্যানোপি নির্মাণ	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০.০০
৯.	বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২০০.০০
১০.	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	২৫.০০
১১.	বৈদ্যুতিক সাবস্ট্রেশন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	২০%	১৭৫.০০
১২.	এসি সিস্টেম (ডিআরএফ/সেন্ট্রাল)	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	২৫.০০
১৩.	জেনারেটর	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	২০%	৫০.০০
১৪.	এসকেলেটরসহ লিফট	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	২০%	২৫.০০
১৫.	এ্যাকুইসটিক, সাইন্ড সিস্টেম ও স্টেজ লাইটিং	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	২.৫০
১৬.	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	৫০%	০.৫০
১৭.	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	২০%	২৫.০০
১৮.	যানবাহন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০.০০
১৯.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০%	০০.০০	০%	০০.০০	৫%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	২.৫০
২০.	আসবাবপত্র	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	১.০০
২১.	ল্যান্ডস্কেপিং বনায়ন	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	২০%	৫০.০০
২২.	যাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	১০%	২৫.০০
২৩.	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০০.০০	০%	০.০০
২৪.	রাজস্ব বায় (ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ভিজিট, বিদ্যমান ভবন/স্থাপনা, সংরক্ষণ/রেট্রোফিকেশন এবং বিদ্যমান ভবন/স্থাপনা অপসারণ প্রকল্প অফিসসহ অন্যান্য												
	মোট =												


মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 বরাট্ট মন্ত্রণালয়



মোঃ মাহবুবুর রব
 প্রকল্প পরিচালক
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস
 ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প
 স্বরাষ্ট্র অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।



 লেঃ কর্নেল এস এম তৌহিদুল আলম, সিএসসি, ইঞ্জিঃ
 প্রকল্প পরিচালক (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক
 ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা

১২৮

Work Program For Reconstruction of Mymensingh Central Jail Project

তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা													
পূর্ত- ১(১)	প্রশাসনিক ভবন (কোথ, ম্যাগাজিন ও জারুয়াল কোর্ট)													
	জেপ ক্লব, লাইব্রেরি													
	মহিলা ওয়ার্কশেড													
	পুরুষ সাক্ষাৎকার কক্ষের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখি													
	মহিলা সাক্ষাৎকার কক্ষের আনুভূমিক ও উর্ধ্বমুখি													
পূর্ত- ১(২)	ইন্টারভিউ ব্লক (পুরুষ)													
	ইন্টারভিউ ব্লক (মহিলা)													
পূর্ত- ২	পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক ডাইনিং সহ													
পূর্ত- ৩	কিশোর বন্দী ওয়ার্ড													
	শ্রেণীপ্রাপ্তবন্দী ওয়ার্ড													
	কনডেম সেল, নিরাপত্তা সেল ও অন্যান্য													
পূর্ত- ৩(১)	পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল													
পূর্ত- ৩(২)	মানসিক ভাবে অসুস্থ পুরুষ বন্দী ওয়ার্ড													
	রান্নাঘর													
	পাম্প হাউস													
পূর্ত-৪	মহিলা বিচারার্থী বন্দি ও দন্ডপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড ডাইনিং সহ													
পূর্ত- ৪(১)	মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড এবং কিশোরী বন্দি ব্যারাক													
	মহিলা বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল এবং													
	মহিলা বাথরুম													
	মহিলা দিবাকালীন ল্যাট্রিন													
পূর্ত-৫	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন													
পূর্ত- ৫(১)	৬০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন													


 মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 ২৪/০৭/২০২৪
 (সুবত কুমার রায়)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তারিখ	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	24-Jun	24-Jul	24-Aug
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা													
পূর্ত-৬	৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন													
	১০০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন													
	ওয়ার্ডেন ব্যারাক													
পূর্ত-৬ (১)	১২৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন (সিনিওর জেল সুপার)													
পূর্ত-৭	পুরুষ বন্দিদের ওয়ার্কশেড													
পূর্ত-৭ (১)	হাসপাতালের রান্নাঘর													
	পুরুষ বন্দিদের ওয়ার্কশেড (উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ)													
পূর্ত-৭ (২)	ফীশির মঞ্চ													
	পুরুষ খোলা পোসলখানা													
	পুরুষ দিবাকালীন ল্যান্ডিন													
	সেবুন, লক্টি, ওয়াশিং প্লাস্ট													
পূর্ত-৮	খাদ্য গুদাম (ড্যানিস স্টোর সহ)													
পূর্ত-৮ (১)	ফুয়েল গুদাম													
পূর্ত-৮ (২)	গণপূর্ত সাইট অফিস (আধা পাকা)													

শহীদ আতাহার হোসেন

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৪/০৭/২০২৪

(সুব্রত কুমার রায়)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, অর্থ বছরঃ ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্পের নামঃ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিত বয়	প্রকল্প বয় (লক্ষ টাকায়)					
								মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থ	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
								নসত্তা তারিখ					
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
								১০	১১	১২			
পূর্ত ১১	বহিঃ বিদ্যুতায়ন												
	পাম্প মটর সেট	সেট	১৪ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	২০৩.১১	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর, ২০২৪	জানুয়ারি, ২০২৫	জুন, ২০২৫		
	পিডিবি/ডেসকো/ডেসা চার্জ (২০০০ কিলো ওয়াট)	কাজ	০১ টি (৪০০০ কিলোওয়াট)				২৪৬.২৫						
	এইচ টি/এল টি ওভারহেড/আডারগ্রাউন্ড ক্যাবল লাইন	কাজ	০১ টি				৩১১.১৪						
	ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন লাইন	কাজ	০১ টি				৫৫.৫৪						
	কম্পাউন্ড/সিকিউরিটি প্রজেকশন পেইন্ট এন্ড গার্ডেন লাইটিং	কাজ	০১ টি				৩৬০.১২						
	লাইটনিং এরেক্টার ও এভিওরেশন লাইট	কাজ	২ টি				৩১.৮৯						
			মোট=				১,২০৮.০৫						
পূর্ত ১২	অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা(হাইডেন্ট সিস্টেম)	কাজ	১ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৭৫৩.০২	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৫	জুন, ২০২৫		
			মোট=				৭৫৩.০২						
পূর্ত ১৩	বহিঃ পানি সরবরাহ	কাজ	১ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৮৪৭.৭৪	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৫	জুন, ২০২৫		
	বহিঃ গ্যাস সরবরাহ (গ্যাস লাইন সংযোগ বকেয়া সহ পূর্ত কাজ)	কাজ	১ টি				৩৪৩.৪১						
			মোট=				১,১৯১.১৫						

প্রতিশ্রুতি

২৬/০৭/২৪
মোঃ শাহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৪/০৭/২৪

মোঃ শাহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২৪.৭.২৪
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বাব
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত উপ-বিভাগ, কুমিল্লা

২৪.৭.২৪
মোঃ মীর নাসেমুল করিম
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।

225

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, অর্থ বছরঃ ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নামঃ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	ডিম্বিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায়	প্রাক যোগা জাহান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য- ৯(বি)	১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার কাম বেড লিফট (১ টি স্টপ ও ১ টি ৪ স্টপ)	সংখ্যা	০২ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।	জিওবি	১৬৮.৩৪	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২০২৪	মার্চ, ২০২৫	জুন, ২০২৫
			মোট=				১৬৮.৩৪				
পণ্য- ৯(ডি)	এইচটি/এলটি ক্যাবল সহ ২৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন	সংখ্যা	০১ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।	জিওবি	১৫২.১৩	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৫	এপ্রিল, ২০২৫	জুন, ২০২৫
	এটিএস ক্যানপি সহ ৩০০ কেভিএ ডিঙ্গেল জেনারেটর	সংখ্যা	০১ টি				৭৭.৭৪				
			মোট=				২৩৬.৮৭				
পণ্য- ১০	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি (ফায়ার এক্সটিংগুইশার)	লট	১ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।	জিওবি	৭০.৫৬	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৫	এপ্রিল, ২০২৫	জুন, ২০২৫
পণ্য- ১১	সৌর বিদ্যুৎ (অন গ্রিড)	কিলোওয়াট	৯৬.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।	জিওবি	১২৭.৬৮	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৫	এপ্রিল, ২০২৫	জুন, ২০২৫

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রতিস্বাক্ষরিত
 ২৫/০৭/২৪
 (মোঃ কতাব আল-আব্বাস চৌধুরী)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৪/০৭/২৪
 মোঃ সাবাওয়াত হোসেন কর্তৃক
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 কোর্টবাড়ী গণপূর্ত উপ-বিভাগ, কুমিল্লা

২৪.৭.২৪
 (মীর রাসেদুল করিম)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।

222

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

বিশ্বাস ট্রেডিং এন্ড কনস্ট্রাকশন

প্যাকেজ পূর্ত ১/ (সি)

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	May '24	Jun '24	Jul '24	Aug '24	Sep '24	Oct '24	Nov '24	Dec '24	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	May '25	Jun '25
1	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	425 days	Wed 5/1/24	Mon 6/30/25	[Gantt bar]													
2	২৪. প্রাথমিক ভবন, কোর্ট, ম্যাগাজিন ও ডাউনহাউস কোর্ট ভবন (৪ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	246 days	Tue 6/25/24	Tue 2/25/25	[Gantt bar]													
3	Brickwork	83 days	Tue 6/25/24	Sun 9/15/24	[Gantt bar]													
4	Fitting of Door and Window	21 days	Mon 9/16/24	Sun 10/6/24	[Gantt bar]													
5	Plumbing & Electric work	30 days	Mon 10/7/24	Tue 11/5/24	[Gantt bar]													
6	Plaster	30 days	Wed 11/6/24	Thu 12/5/24	[Gantt bar]													
7	Finishing	104 days	Thu 11/14/24	Tue 2/25/25	[Gantt bar]													
8	২৫. সাফল্য কার ব্লক (বেংলা ও পুরুষ) (৩ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	226 days	Fri 8/14/24	Sat 1/25/25	[Gantt bar]													
9	Brickwork	50 days	Fri 8/14/24	Mon 9/12/24	[Gantt bar]													
10	Fitting of Door and Window	46 days	Tue 8/13/24	Fri 9/27/24	[Gantt bar]													
11	Plumbing & Electric work	46 days	Sat 10/12/24	Tue 11/26/24	[Gantt bar]													
12	Plaster	30 days	Wed 11/27/24	Thu 12/26/24	[Gantt bar]													
13	Finishing	30 days	Fri 12/27/24	Sat 1/25/25	[Gantt bar]													
14	২৬. দর্শনাধী অপেক্ষাগার (১ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১ তলা ভবন) ১ টি	106 days	Mon 6/10/24	Mon 9/23/24	[Gantt bar]													
15	Column & Slab for GF	11 days	Mon 6/10/24	Thu 6/20/24	[Gantt bar]													
16	Brickwork	30 days	Fri 6/21/24	Sat 7/20/24	[Gantt bar]													
17	Fitting of Door and Window	15 days	Sun 7/21/24	Sun 8/4/24	[Gantt bar]													
18	Plumbing & Electric work	15 days	Mon 8/5/24	Mon 8/19/24	[Gantt bar]													
19	Plaster	15 days	Sun 8/25/24	Sun 9/9/24	[Gantt bar]													
20	Finishing	15 days	Mon 9/9/24	Mon 9/23/24	[Gantt bar]													
21	২৭. ব্যাচেলর অফিসার কোয়ার্টার (৩ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	150 days	Tue 6/25/24	Thu 11/21/24	[Gantt bar]													
22	Brickwork	45 days	Tue 6/25/24	Thu 8/8/24	[Gantt bar]													
23	Fitting of Door and Window	15 days	Fri 6/6/24	Fri 8/23/24	[Gantt bar]													
24	Plumbing & Electric work	30 days	Thu 8/15/24	Fri 9/13/24	[Gantt bar]													
25	Plaster	30 days	Sat 9/14/24	Sun 10/13/24	[Gantt bar]													
26	Finishing	39 days	Mon 10/14/24	Thu 11/21/24	[Gantt bar]													
27	২৮. ১০০০ & ১২৫০ বর্গ ফুট বাস ভবন (৫ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন) ১ টি	176 days	Wed 6/28/24	Wed 12/18/24	[Gantt bar]													
28	Beam and Slab for 3rd Floor	30 days	Wed 6/26/24	Thu 7/25/24	[Gantt bar]													
29	Brickwork	20 days	Fri 7/26/24	Wed 8/14/24	[Gantt bar]													
30	Fitting of Door and Window	15 days	Thu 8/15/24	Thu 8/29/24	[Gantt bar]													
31	Plumbing & Electric work	13 days	Fri 8/30/24	Wed 9/11/24	[Gantt bar]													
32	Plaster	51 days	Fri 9/13/24	Sat 11/2/24	[Gantt bar]													
33	Finishing	37 days	Tue 11/12/24	Wed 12/18/24	[Gantt bar]													
34	৩০. ৮০০ বর্গ ফুট বাস ভবন (৫ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন) ১ টি	214 days	Sat 6/22/24	Tue 1/21/25	[Gantt bar]													
35	Brickwork	51 days	Sat 6/22/24	Wed 8/21/24	[Gantt bar]													
36	Fitting of Door and Window	15 days	Sun 9/1/24	Sun 9/15/24	[Gantt bar]													
37	Plumbing & Electric work	45 days	Mon 8/19/24	Wed 10/30/24	[Gantt bar]													
38	Plaster	21 days	Fri 11/15/24	Thu 12/5/24	[Gantt bar]													
39	Finishing	37 days	Mon 12/16/24	Tue 1/21/25	[Gantt bar]													
40	৩২. এম আই ইউনিট সহ ১৫০ জনের পুরুষ ব্যারাক ভবন (৬ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন) ১ টি	266 days	Tue 7/2/24	Mon 3/24/25	[Gantt bar]													
41	Beam and Slab for 1st Floor	35 days	Tue 7/2/24	Wed 7/31/24	[Gantt bar]													
42	Beam and Slab for 2nd Floor	30 days	Thu 8/1/24	Fri 8/30/24	[Gantt bar]													
43	Brickwork	50 days	Sat 8/31/24	Sat 10/19/24	[Gantt bar]													
44	Fitting of Door and Window	27 days	Sat 10/20/24	Fri 11/15/24	[Gantt bar]													
45	Plumbing & Electric work	26 days	Sat 11/16/24	Wed 12/11/24	[Gantt bar]													
46	Plaster	79 days	Fri 12/13/24	Sat 2/22/25	[Gantt bar]													
47	Finishing	33 days	Sun 2/23/25	Mon 3/24/25	[Gantt bar]													
48	৩৩. স্টোর ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট (২ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ২ তলা ভবন) ২ টি	172 days	Tue 6/25/24	Fri 12/13/24	[Gantt bar]													
49	Brickwork	41 days	Tue 6/25/24	Sun 8/4/24	[Gantt bar]													
50	Fitting of Door and Window	21 days	Mon 8/5/24	Sun 8/25/24	[Gantt bar]													
51	Plumbing & Electric work	25 days	Mon 8/26/24	Thu 9/19/24	[Gantt bar]													
52	Plaster	43 days	Fri 9/20/24	Fri 11/1/24	[Gantt bar]													

[Signature]
 মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 নারসিংদী জেলা কারাগার
 নরসিংদী

প্রতিষ্ঠানকর্তা
[Signature]
 মোকতার আহমদ কোরী
 উপসচিব
 নারসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, নরসিংদী

Project: Revised Work Program
 Date: Tue 7/23/24

Task: [] Milestone: [] Summary: [] External Tasks: [] Deadline: []

Split: []

২৫.০৮.২৪

২৪.০৭.২৪

২৪.০৭.২৪

২৪.০৭.২৪

[Signature]
 ২৪.০৭.২৪
 (এ.এম. মিলদার হোসেন)
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
 নরসিংদী গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১

[Signature]
 ২৪.০৭.২৪
 (এ.এম. এম মুসা)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 নরসিংদী গণপূর্ত বিভাগ
 নরসিংদী।

Senior Site Engineer, (SIT)
 Narasindia, Bangladesh


১০০০ বর্গ ফুট বাস ভবন (৫ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫ তলা ভবন) ১ টি

২৪.০৭.২৪
 মোঃ রফিকুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১
 নরসিংদী গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

বিধায় ট্রেডিং এন্ড কনস্ট্রাকশন

প্যাকেজ পূর্ত ১/ (সি)



MD Emron Ali
Senior Site Engineer (BTE)
Narsingdi District-3
Narsingdi District

২৭.০৭.২৪
উপসহকারী প্রকৌশলী-৩
নরসিংদী গণপুত্র উপ-বিভাগ-৩
নরসিংদী।

Poison
24.07.24
মোঃ রফিকুল - ৩১১৩
ই-সভাকারী প্রকৌশলী-৩
নরসিংদী গণপুত্র উপ-বিভাগ-৩
নরসিংদী।

২৭.০৭.২৪
(এ. কে. এম. দিলদার হোসেন)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
নরসিংদী গণপুত্র উপ-বিভাগ-৩
নরসিংদী।

২৭.০৭.২৪
(এ. এম. আম হুসনা)
নির্বাহী প্রকৌশলী
নরসিংদী গণপুত্র বিভাগ
নরসিংদী।

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসহকারী
সহকারী সেবা বিভাগ
সরদার মন্ত্রণালয়

প্রতিস্থাপনকৃত

৩০/৭/২৪

Project: Revised Work Program Date: Tue 7/23/24	Task Sppl	Progress Milestone	Summary Project Summary	External Tasks External Milestone	Deadline
--	--------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------


(মোকহতার কারাগার)
মুগাসাচর
প্রকল্প পরিচালক
নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, কারাগার মন্ত্রণালয়


০৭৬

সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়: সুরক্ষাসেবাবিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারীসংস্থা: কারাঅধিদপ্তর
 প্রকল্পেরনাম: জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
 কোডনং: ২২৪৩২১২০০

ডিপিপিঅনুযায়ী	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ীলক্ষ মাত্রা	জুলাই/২০২৪		আগস্ট/২০২৪		সেপ্টেম্বর/২০২৪		অক্টোবর/২০২৪		নভেম্বর/২০২৪		ডিসেম্বর/২০২৪		জানুয়ারী/২০২৫		ফেব্রুয়ারী/২০২৫		মার্চ/২০২৫		এপ্রিল/২০২৫		মে/২০২৫		জুন/২০২৫		
		জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	জ্যেষ্ঠ	অর্থিক	
অংশেরনাম	বরাদ্দ																									
পুরুষ বিচারার্থী নব্বী ব্যারাক কাম পুরুষ দণ্ড প্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক উপসনালয়সহ কনডেম সেল, নিরাপত্ত সেল ও অন্যান্য, পুরুষ বন্দীদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল সাথে রানঘর এবং মানসিকভাবে অসুস্থ বন্দী ওয়াড, পুরুষ বন্দীদের জন্য ওয়ার্কশেড, লিডি, সেলুন এবং অটোমিল, পেরিমিটার ওয়াল	২১১.০০	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৮.১৫
প্রশাসনিক ভবন, দর্শনাগারী অপেক্ষা কক্ষ, সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ ও মহিলা), বাদ্য ওদাম, ফুয়েল স্টোর, সাবস্টেশন বিল্ডিং, পাম্প হাউজ, গার্ড ক্রম, ক্যান্টিন, স্যানিটরি ভায়াস, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, গ্যারেজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ৮০০ বর্গফুট আবাসিক ভবন। ৬৫০ বর্গফুট আবাসিক ভবন, বালেন অফিসার কোয়ার্টার।	২১১.১৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	৩৮.৩০
ভূমি উন্নয়ন	৬৭.০০	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯	২.৭৯
আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৬০.০০	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫
বেতন ও ভাজাদি এবং পণ্য, সরবরাহ ও সেবা	৫০.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০
সর্বমোট	২০০০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০


 মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 ২৪/০৭/২০২৪.
 (সুব্রত কুমার রায়)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রকল্পের নাম : “জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প”

বিভাগ : জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থ বছর : ২০২৪-২০২৫) প্রকল্পের মেয়াদ-২৩ জুলাই/২০২০ খ্রিঃ হতে জুন/২০২৫

(টাকার অঙ্ক সমূহ লক্ষ টাকায়)

	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি	ডিপিপি মূল্য (ওয়ার্ডান মূল্য)	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সম্ভাব্য তারিখ		
					দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ/সময়
০১।	পূর্ত-০১ (Remaining work)	ওটিএম	৮২৯৯.৮১ (৯৪৬.৯৭)	মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	৩১/০৭/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	৯ মাস
০২।	পূর্ত-০২ (Remaining work)	ওটিএম	৭৩৫০.৭৭ (১১৭১.৫৫)	মাননীয় মন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	৩১/০৭/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	৯ মাস

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন

উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২৪/০৭/২০২৪

(সুব্রত কুমার রায়)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ আলী হোসেন

নির্বাহী প্রকৌশলী
জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ
জামালপুর।

০৭৪

Project Name: Re-construction of Jamalpur District Jail

Package No- 01

Name of the Components	Story / Foundation	Remarks	1st Quarter July 24 - Sep 24			2nd Quarter Oct 24 - Dec 24			3rd Quarter Jan 25 - Mar 25			4th Quarter Apr 25 - Jun 25			1st Quarter July 25 - Sep 25			2nd Quarter Oct 25 - Dec 25			Duration of Work (Months)
1	Male Under Trial & Convicted	6/6	Finishing Work																		3
2	Male Classified & Juvenile	4/6	Need to Remove Structure Inside of Existing Jail																		6
3	Condemned, Security Cell	5/5	Finishing Work																		3
4	Male Jail Hospital	4/6	In Open Space Outside of Existing Jail																		7
5	Kitchen	1/1	In Open Space Outside of Existing Jail																		3
6	Male Daytime Latrine	1/1	In Open Space Outside of Existing Jail																		3
7	Male Daytime Bath	1/1	In Open Space Outside of Existing Jail																		3
8	Case Table	1/1	Need to Remove Structure Inside of Existing Jail																		3
9	Inside Canteen	1/1	In Open Space Inside of Existing Jail																		3
10	Admin Room with Data Entry	1/1	Need to Remove Structure Inside of Existing Jail																		3
11	Photo Studio	1/1	Need to Remove Structure Inside of Existing Jail																		3
12	Motivation Center with Library	2/4	Need to Remove Structure Inside of Existing Jail																		4
13	Worshed, Store, Laundry etc	5/5	In Open Space Outside of Existing Jail																		8
14	Gallows		In Open Space Outside of Existing Jail																		3
15	Mother's Prison & Day Care	4/6	In Open Space Inside of Existing Jail																		8
16	Female Classified & Juvenile	3/4	In Open Space Inside of Existing Jail																		7
17	Female Bath	1/1	In Open Space Inside of Existing Jail																		3
18	Female Daytime Latrine	1/1	In Open Space Inside of Existing Jail																		3
19	MI Unit & Dining	4/4	In Open Space Inside of Existing Jail																		8
20	Perimeter Wall																				8
21	Segregation Wall (Male)																				7
22	Segregation Wall (Female)																				7
23	Segregation Wall (Inside Male)																				7

মোঃ শহীদ আতাউর হোসেন
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


(স্বাক্ষর) কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
অতিরিক্ত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


29

Project Name: Re-construction of Jamalpur District Jail

Package No-02

Name of the Components	Story / Foundation	Remarks	1st Quarter July 24 - Sep 24			2nd Quarter Oct 24 - Dec 24			3rd Quarter Jan 25 - Mar 25			4th Quarter Apr 25 - Jun 25			1st Quarter July 25 - Sep 25			2nd Quarter Oct 25 - Dec 25			Duration of Work (Months)
1	Fire Detection Equipment/Hydrant System	Need to remove existing structure inside & outside of existing jail, need earth filing for laying of cables & fire hydrant pipe, need to construct buildings to install different electrical equipment																		6	
2	Solar System																				3
3	Camera (CCTV)																				6
4	Pump Mototr																				3
5	HT Cable																				3
6	LT (Overhead & Underground)																				6
	PDB Connection Charge																				3
7	Security Lighting		N/A																		3
8	Lightning Arrestor & Surge Protection																				3
9	Generator																				3
10	Sub-Station Supply																				6
11	Dehumidifure																				2
12	AC for Magzin Room, CCTV Room & Multipurpose Room																				2
13	Digital PABX System																				6
14	Multimedia Projector & Sound System (PA System & Entertainment)																			3	


 মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 বরগুনি মন্ত্রণালয়


 (সুব্রত কুমার রায়)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, বরগুনি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

TIME SCHEDULE OF WORK (BAR-CHART)

Name of Work : Supply & Installation of HT & LT Distribution Line, Compound Security Light, Lightning Arrester, CCTV & Fire Protection System under the project of - Construction of Narsingdi District Jail, Narsingdi. (Narsingdi Jail Works-1D)
Supply & Installation of Pump Motor Set, 800 Kg Passenger Lifts, 400 KVA Generator, 800 KVA Sub-Stations, Fire Extinguisher and Solar Panel under the project of -Construction of Narsingdi District Jail, Narsingdi. (Narsingdi Jail Goods-1E)

Project Duration : 19 Months
Submitted By : Noorani Construction Limited
Date of NOA : Monday, March 28, 2022
Date of Agreement : Wednesday, March 30, 2022

Sl No	Description	Duration	Jul. 2024				Aug. 2024				Sept. 2024				Oct. 2024				Nov. 2024				Dec. 2024				Jan. 2025				Feb. 2025				Mar. 2025				Apr. 2025				May 2025				Jun. 2025			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	HT & LT Distribution Line		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
2	800 Kg Passenger Lifts		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
3	800 KVA Sub-Stations		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
4	400 KVA Generator		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
5	Solar Panel		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
6	Fire Extinguisher		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
7	Fire Protection System		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
8	Compound Security Light		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
9	CCTV		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
10	Pump Motor Set		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
12	Cleaning Work		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															
13	Hand Over		[Bar chart showing work duration from July 2024 to March 2025]																																															

Ali
 07-07-2024
 Asst. Project Engineer
 Noorani construction Ltd.

Wahid
 07-07-2024
 মোঃ আশরাফুল আলম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 গণপূর্ত ই/এম উস-বিভাগ
 নরসিংদী

প্রতিষ্ঠানকর্তা

১৯/৭/২৪
 মোঃ হেদায়েত উদ্দিন ফকির
 উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ই/এম
 গণপূর্ত ই/এম উস-বিভাগ
 নরসিংদী

Shah
 9/9/28
 হুদায়ের বিন হায়দার
 নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম)
 গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৯, ঢাকা।

Shahid
 মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
 উপসচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 শরণী মন্ত্রণালয়

২৩/৭/২৪
 মোঃ কামরুজ্জামান আহমদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 প্রকল্প পরিচালক
 নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, বরগঞ্জ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।