

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

ক্রম	বিষয়					
১.	প্রকল্পের নাম	:	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প(২য় সংশোধিত)			
২.	প্রকল্পের মূল মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত			
	সংশোধিত (বর্ধিত) মেয়াদ	:	০১/০৭/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)			
৩.	প্রকল্পের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	ডিপিপি'র ধরণ	মোট	জিওবি	নিজস্ব
			মূল	৮৩২৪৪.০০	৭৮৮০১.০০	৪৪৪৩.০০
			১ম সংশোধিত	৮৫০৫১.০০	৭৮৭৭৫.০০	৬২৭৬.০০
			২য় সংশোধিত	৮১২৬৮.১৩	৭৫২৮৯.৭০	৫৯৭৮.৪৩
৪.	অর্থের উৎস	:	জিওবি এবং ওজোপাডিকো			
৫.	প্রকল্পে এলাকা	:	প্রকল্পটি ঢাকা বিভাগের ৫টি শহরে (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর), খুলনা বিভাগের ১০টি শহরে (খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাপুরা) এবং বরিশাল বিভাগের ৬টি শহরে (বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা) বাস্তবায়িত।			
৬.	আর্থিক অগ্রগতি (জুন/২০২২ পর্যন্ত)	:	৯৩.২৭%			
৭.	ভৌত অগ্রগতি (জুন/২০২২ পর্যন্ত)	:	৯৫.২৫%			
প্রধান প্রধান অঙ্গের অগ্রগতি						
অঙ্গের নাম			একক	আরডিপিপি মোতাবেক পরিমাণ	জুন/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
বিতরণ লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন						
নতুন লাইন নির্মাণ			কিঃ মিঃ	১০২৫	১০২১	
গুভারহেড লাইন (নবায়ন)			কিঃ মিঃ	১৬৬১	১৬৬১	
বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন			টি	২১০০	২১০০	
৩৩/১১কেভি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ			টি	২	২	
৩৩/১১কেভি নতুন উপকেন্দ্র পুনর্বাসন			টি	১১	১১	
পূর্ত স্থাপনা						
৬ তলা সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ			বর্গ ফুট	৪৮০০০	৪৮০০০	