

ওজোপাড়িকো এলাকার জন্য স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রকিব উদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)

অঙ্গসমূহ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (আগস্ট'২৫ পর্যন্ত)
প্রিপেইড মিটার স্থাপন (OTM- ৭ লক্ষ)	সিঙ্গেল ফেজ- ৬,৮৮,০০০ টি ত্রি ফেজ- ১২,০০০ টি	<p>✓ ওজোপাড়িকো পরিচালনা পর্ষদের ৩০১ তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাভুক্ত প্যাকেজ (GD-2) এর আহবানকৃত দরপত্রের প্রি-পেমেন্ট মিটারের Specification এর কতিপয় বিষয় পুনঃবিবেচনার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটি'র মতামত ৩০৪ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রি-পেমেন্ট মিটারের Specification অধিকতর যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। Specification অধিকতর যাচাই বাছাই করে মতামত বিদ্যুৎ বিভাগের কমিটি'র নিকট প্রেরণ করা হলে কমিটি কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ Specification বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ হতে চূড়ান্ত Specification পাওয়া গেলে প্যাকেজটি'র পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে।</p> <p>✓ প্যাকেজ-GD4 এর আওতায় 51,801 টি স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন কাজের আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র ৩০৪তম বোর্ড সভায় বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ হতে চূড়ান্ত Specification পাওয়া গেলে প্যাকেজটি'র পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে।</p> <p>✓ কার্যক্রমের প্যাকেজ নং ২ এর আওতায় VS-CCC নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।</p>
Master Information Center (MIC) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি	১ লট	
ভোল্টেজ স্টেশন কাম কাস্টমার কেয়ার সেন্টার (VS-CCC) স্থাপন।	২০ টি	

প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত

ভৌত অগ্রগতি: ৫.২৩%, আর্থিক অগ্রগতি: ০.১৪%

ওজোপাড়িকো এলাকার জন্য স্মার্ট প্রি-পেমেট মিটারিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শুরু হতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দ ২০২৫- ২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫- ২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত অর্জন	
		লক্ষ টাকা	%		লক্ষ টাকা	%	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
জিওবি	৬৩০৫৩.০০	০.০০	০.০০	১৫১১৪.০০	০.০০	০.০০				
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-				
ওজোপাড়িকো	১৩০৭৮.১৭	১০৪.৭০	০.৮০	৯২.০০	১৮.৭০	২০.৩৩	০	১৬.৭০%	০.১২%	১৬.৭০%
মোট	৭৬১৩১.১৭			১৫২০৬.০০	১৮.৭০	০.১২				