

বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি (জুন/২০২৫ পর্যন্ত)		
ক্রঃ নং	বিষয়	বিবরণ
১	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫৫৭৪২.১৩ (লক্ষ) টাকা
২	অর্থের উৎস	জিওবি
৩	বাস্তবায়ন কাল	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত
৪	মোট প্রস্তাবিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	৪৪৮ টি
৫	প্রতি তলার আয়তন	৩৯৬.০২ ব: মি. / ৪২৬১.০০ ব. ফুট
৬	ভবনের মোট আয়তন	১১৮৮.০৬ বঃমিঃ / ১২৭৮৮.২৫ বঃফুট
৭	প্রকল্পভূক্ত জেলা	৪৩ টি
৮	প্রকল্পভূক্ত উপজেলা	২৫৮ টি
৯	ভবনের ফাউন্ডেশন ও ভবন	০৩ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশনে ০৩ তলা ভবন
১০	প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য কক্ষ সংখ্যা	০২টি (নীচ তলা)
১১	প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য বাথরুম	০২টি
১২	নারী ও শিশুদের কক্ষ সংখ্যা	০৪টি (২য় তলা)
১৩	নারী ও শিশুদের বাথরুম	০৬টি
১৪	পুরুষ আশ্রয়ের জন্য কক্ষ সংখ্যা	০৪টি (৩য় তলা))
১৫	বাথরুম (পুরুষ)	০৫টি
১৬	ব্যবস্থাপনা কক্ষ সংখ্যা	০২টি
১৭	মেডিকেল ইমার্জেন্সি কক্ষ	০১টি
১৮	স্টোর রুম	০২টি
১৯	রান্না ঘর	০১টি
২০	সোলার সিস্টেম ২০০০ ওয়াট প্রতিটি কেন্দ্রে -০১টি	৪৪৮টি
২১	ডিপ টিউব ওয়েল প্রতিটি কেন্দ্রে-০১টি	৪৪৮টি
২২	দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা	৪০০ জন (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে)
২৩	গবাদি পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা	১০০ টি (প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে)
২৪	<b>জেলা সমূহ</b>	
	গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, নীলফামারী, বগুড়া, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, টাংগাইল, ঢাকা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কুষ্টিয়া, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা।	

### প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

#### ক) কাঠামোগত অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.৫০%। ৪৪৮ টি প্রকল্পের মধ্যে ০৮টি ধাপে ৩৮৮ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। হস্তান্তরিত ৩১১টি, হস্তান্তরযোগ্য ৩ টি, ফিনিশিং কাজ চলমান ৯টি, গাঁথুনির কাজ চলমান-২২ টি, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই -৯ টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই -১১ টি, ১ম তলার ছাদ ঢালাই -১৮ টি, নীচতলার কাজ চলমান-৫টি।

#### খ) আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় ১২২০৪৬.৮৯ (লক্ষ) টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৮.৩৬%। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০০০০.০০ (লক্ষ) টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৩০১.৮৬ (লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতি ৯৩.০২%।

বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প



বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব চিত্র

## এক নজরে প্রকল্পের তথ্যাদি

প্রকল্পের নাম :	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ:	১৫৫৭.৪২ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ কাল :	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন / ২০২৭
লক্ষ্য :	<p>ক) দেশের ০৭টি বিভাগের ৪৩টি জেলার ২৫৮টি উপজেলায় ৪৪৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;</p> <p>খ) দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে ৪০০ জন বিপদাপন্ন মানুষ ও ১০০টি প্রাণী সম্পদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৪৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে মোট ১,৭৯,২০০ জন বিপদাপন্ন মানুষ এবং ৪৪,৮০০টি প্রাণী সম্পদের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং</p> <p>গ) প্রকল্পভুক্ত ৪৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করা।</p>
উদ্দেশ্য :	<p>ক) দুর্যোগকালীন সময়ে বিপদাপন্ন মানুষ ও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং প্রাণী সম্পদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য ৪৪৮ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;</p> <p>খ) বন্যা প্রবণ এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও প্রাণী সম্পদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস; এবং</p> <p>গ) প্রকল্প এলাকাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত পরিবেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান।</p>
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :	অনুমোদিত ৪৪৮টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে জুন'২৫ পর্যন্ত ৩১১ টি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ৭৭ টির কাজ চলমান আছে এবং অবশিষ্ট ৬০ টি আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।
প্রকল্পের জনবল :	<p>১) মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) (অ.দা.)</p> <p>২। মোঃ কামরুল আহসান উপ-প্রকল্প পরিচালক</p> <p>৩) দেওয়ান নুরুল হদা সহকারী প্রকৌশলী</p> <p>৪) মোঃ আবু তাহের চৌধুরী সহকারী প্রকৌশলী</p> <p>৫) মোঃ জালাল উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী</p>
প্রকল্প এলাকা:	<p>১। বিভাগঃ ০৭ টি</p> <p>২। জেলাঃ ৪৩টি</p> <p>৩। উপজেলাঃ ২৫৮ টি</p>

প্রাপকঃ

পরিচালক (মীম)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।