

১৪০০

কার্যক্রম দৃশ্য-২

বাংলাদেশ সরকার (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২৫-২৬  
(মালিয়ার, সেবা এবং নির্মাণ)  
বাজেট -উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ; কোড নং ২২৪০৬৬২০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত ক্রয় পরিকল্পনা							
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রণয়ন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পণ্য ৬	হাসপাতালের মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	লট	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩১৫.৭৬	০২-১১-২৫	১৩-১১-২৫	২৪-১১-২৫	০৪-০১-২৬	১১-০১-২৬	০৮-০২-২৬	০৮-০৭-২৬	২৪৮
পণ্য ৭	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৭২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৬৯.১২	০১-০১-২৬	১৫-০১-২৬	০৫-০২-২৬	১২-০২-২৬	১২-০৩-২৬	১৮-০৩-২৬	১৬-০৬-২৬	১৬৮
পণ্য ৮	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২৭	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩৬.৩০	০১-০১-২৬	১৫-০১-২৬	০৫-০২-২৬	১২-০২-২৬	১২-০৩-২৬	১৮-০৩-২৬	১৬-০৬-২৬	১৬৮
পণ্য ৯	আসবাবপত্র ও রান্নাঘরের সামগ্রী	লট	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	২১৫.৩১	০২-১১-২৫	১৩-১১-২৫	২৪-১১-২৫	০৪-০১-২৬	১১-০১-২৬	০৮-০২-২৬	০৮-০৭-২৬	২৪৮
পণ্য ১০	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, লাইব্রেরির বই এবং বেলাধুনার সরঞ্জামাদি	লট	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৭৪.৬৪	০১-০১-২৬	১৫-০১-২৬	০৫-০২-২৬	১২-০২-২৬	১২-০৩-২৬	১৮-০৩-২৬	১৬-০৬-২৬	১৬৮
পূর্ভ-৪	বনায়ন	কাজ	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	নির্বাহী প্রকৌশলী	১৫	০১-০৬-২৬	২১-০৬-২৬	২৬-০৬-২৬	৩০-০৬-২৬	০১-০৭-২৬	০৩-০৭-২৬	০৩-১২-২৬	১৮২
পূর্ভ-৫	বুড়ির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি/ইটিপি নির্মাণ	কাজ	২	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪২৫	০৫-০৮-২৫	২৬-০৮-২৫	৩০-০৮-২৫	০৭-১০-২৫	০১-১০-২৫	১২-১০-২৫	৩০-১০-২৫	২৭৮

মোঃ শহীদ আতাউল হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৪

ক্রমিক নং	সংগ্রেহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিবরণীর বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুসোধন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাপ্তিস্থ মূল্য (লেক টাকা)	প্রাকল্পিত ক্রম পরিকল্পনা							
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রম প্রণয়ন অনুসোধন	চুক্তি সংশোধনের নোটিশ কারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির বৈশিষ্ট্য	স্টোট সময়
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পূর্ত ১(২)	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন ভবনের পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ	কাজ	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৫৬.৮২	০১-১১- ২৫	২১-১১- ২৫	২৬-১১- ২৫	৩০-১১- ২৫	০১-০১-২৬	০৩-০১- ২৬	০১-০১- ২৭	৮০২
পূর্ত ২(১)	কেয়ার ফেস কংক্রিট, লিংক করিডোর, গ্রাস কেনপি, ফেসিং ট্রিক, এসিপি সিপিং, জেল প্যাটার্ন গ্রীল, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ	কাজ	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	২০১১.০৭	০১-১০- ২৫	২১-১০- ২৫	২৬-১০- ২৫	৩০-১০- ২৫	০১-১১-২৫	০৩-১১- ২৫	০১-০৩- ২৭	৮৬২
সেবা ৩	গাড়ীচালকসহ গাড়ী ডাড়া (কার)	সংখ্যা	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	২৮.৮০	১০-০৮- ২৫	২৪- ০৮-২৫	০৭-০৯- ২৫	১৪-০৯- ২৫	২১-০৯-২৫	০৪-১০- ২৫	০০-০৬- ২৭	-

২৪/০৭/২০২৫  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বরাইল মহানগর  
মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন  
উপসচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
বরাইল মহানগর

২৪/০৭/২৫  
মোঃ আবুল হোসেন ২৪/০৭/২০২৫  
প্রকল্প পরিচালক

286

প্ল্যান্ট চার্ট (২০২৫-২৬)

প্রকল্প নাম: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ০৬০০ লক্ষ টাকা

সময় (মুলাই ২০২৫ - জুন, ২০২৬)


ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৫ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাৎসব অগ্রগতি
১	মাদকাসক্তি নিরাময় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৮৩%													১০০%
২	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা)	৩১%													৬০%
৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২৪%													৭৫%
৪	বুড়ির পানি সংরক্ষণ এবং এসটিপি ইটিপি নির্মাণ	০%													২৫%
৫	মাদকাসক্তি পুনর্বাসন ভবনের পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ	০%													৫০%
৬	কেয়ার ফেস কংক্রিট, লিংক করিডোর, গ্রাস কেনপি, ফেনিং ড্রিক, এডিপি সিগিং, জেল প্যাটার্ন গ্রীল, জ্যাকব্রীণ বিদ্যুতায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ	০%													৪০%
৭	জেনারেটর	০%													২০%
৮	সাব-স্টেশন	০%													৮০%
৯	লিফট	০%													০%
১০	স্পেশাল টাইল এন্ড ডি লাইট ফিটিংস্, বৌর বিদ্যুতায়ন, এন্ড এটি ফিডার ক্যাবল (বিভিন্ন স্টোরের জন্য)	০%													৩০%


মোঃ শহীদুল আলম হোসেন  
উপসচিব  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

১

282

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২৫ পর্যন্ত কম্পূর্ণতা শতাংশ	মুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাকি শতাংশ
১৬	ডিপিডিসি চার্জ, আরএমইউ এবং এক্সপ্রেস এইচটি লাইন নির্মাণ	০%													৮০%
১৫	ফোর্স ভেন্টিলেশন সিস্টেম, HVAC সিস্টেম, সেয়াল ডিআরএক সিস্টেম	০%													৪০%
১৩	অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (অগ্নি সনাক্তকরণ, সুরক্ষা), অগ্নি নির্বাপক	০%													৩০%
১৪	সাবমার্সিবল পাম্প হটর সেট, লাইটনিং প্রটেকশন ডিভাইস, সিসিটিভি ব্যবস্থা, পিএক্স/ইন্টারকম ব্যবস্থা, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, পিএ কনফারেন্স সিস্টেম, সিকিউরিটি এন্ড ফেসেস লাইট, চেইন লাইট এবং সাউন্ড সিস্টেম, টেলিফোন এন্ড ডিস লাইন	০%													৪০%
১৬	হাসপাতালের মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি	০%													৫০%
১৭	ডেবটপ/ ল্যাপটপ কম্পিউটার	০%													১০০%
১৮	অফিস সরঞ্জামাদি	০%													১০০%
১৯	অসবাবপত্র ও রান্না ঘরের সামগ্রী	০%													৫০%
২০	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, লাইব্রেরির বই এবং খেলাধুলার সরঞ্জামাদি	০%													১০০%

  
 28/09/2026  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 মোঃ শহীদ আতাওয়াল হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

  
 মোঃ আবুল হোসেন ০৪/০৭/২০২৬  
 প্রকল্প পরিচালক


## সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সহকারী  
বায়বাহনকারী সংস্থা  
প্রকল্পের নাম  
কোড নং

: সুরক সেবা বিভাগ, বরগুড়া মহানগর  
: মাধ্যমিক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
: ঢাকা কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালন ও জরুরিকর্ম,  
: ১২৪৩৬৬২০০

সংস্করণ-৪

১৪৫



ক্রমিক নং	কর্মের নাম	১ম		২য়		৩য়		৪য়		৫য়		৬য়		৭য়		৮য়		৯য়		১০য়		১১য়		১২য়		মোট	
		শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম	শতাংশ	কর্ম		
০১	মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%	০৫	৫%
০২	মাধ্যমিক পুনর্নির্মাণ কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৪ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তল)	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%
০৩	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%	১৫	১৫%
০৪	মুষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং একত্রিত/হাটসি নির্মাণ	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%	০০	০%
০৫	মাধ্যমিক পুনর্নির্মাণ ভবনের পার্শ্বমুখী সম্প্রসারণ	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%	২৫	২৫%
০৬	ফেমার ফেস কংক্রিট, গিড্ডে কংক্রিট, গ্রাস কেনসি, ফেনিং ড্রিক, এসিপি সিপি, জেল ব্যানিং গ্রাউ, অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন ও অনুরণিত কাজ	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%	১০	১০%

মোঃ শহীদ আতাউল হোসেন  
 উপসচিব  
 সুরক সেবা বিভাগ  
 বরগুড়া মহানগর

১৪৫



