



## মোহনগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা

স্থাপিতঃ ১৯৭৫খ্রি.

স্মারক নম্বর: মো-পৌ-স/প্রকৌ:/২০২৫/৪২১

তারিখ : ০৪/১২/২০২৫খ্রি.

বিষয়: মোহনগঞ্জ পৌর ভবন নির্মাণ উপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।


সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর-২ শাখার ০২/১২/২০২৫খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৪.১৪.০৫৭.১৫-৫৭২ নম্বর স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌর ভবন নির্মাণ উপখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত 'ছক' মোতাবেক নিম্নে পূরণ করা হলো।

তথ্য 'ছক'

| ক্রমিক<br>নং | পৌরসভার<br>নাম     | অনুমোদিত দরপত্রের<br>মূল্য | মডেল টাইপ<br>অনুযায়ী মন্ত্রণালয়<br>কর্তৃক অনুমোদিত<br>প্রাক্কলিত মূল্য | মন্ত্রণালয় কর্তৃক<br>বরাদ্দকৃত অর্থের<br>পরিমাণ | এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত<br>কাজের অগ্রগতি<br>% |        | মন্তব্য                                |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|              |                    |                            |                                                                          |                                                  | ভৌত                                         | আর্থিক |                                        |
| ১            | ২                  | ৩                          | ৪                                                                        | ৫                                                | ৬                                           | ৭      | ৮                                      |
| ০১           | মোহনগঞ্জ<br>পৌরসভা | ৩,৯৩,৩৬,২৬৩.৬০৯            | 'বি' টাইপ ভবন<br>৪,৬৫,৫১,৭৯০.০০                                          | ১,৯৭,০৫,২৫০                                      | ৩০%                                         | ০.০০   | পৌর ভবন<br>নির্মাণ কাজ<br>চলমান রয়েছে |

০২। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত ছকে পূরণকৃত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।



(আমেনা খাতুন)

প্রশাসক

মোহনগঞ্জ পৌরসভা

ইমেইল:-mohangonjpourashova@gmail.com

জেলা প্রশাসক

নেত্রকোণা

অনুলিপি:

১। সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর-২ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নেত্রকোণা

৩। অফিস কপি