

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
www.molwa.gov.bd

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিগিভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ:

হালনাগাদকৃত নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

১. প্রকল্পের নামঃ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

ক্রঃ নং	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) (গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল)
২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাজনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ।
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬০৯৬৫৩.২৫ (ছয় হাজার ছিয়ানব্বই কোটি তিপান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার) লক্ষ টাকা
৪	বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৬
৫	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৬	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার)টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ
৭	মূল প্রকল্প এবং ১ম সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	মূল প্রকল্প ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। ১ম সংশোধিত প্রকল্প ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৮	২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৭১৮.৮৮ (সাতশত আঠারো কোটি আটশি লক্ষ) লক্ষ টাকা।
৯	নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি	:	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯৬৫৪৯.৫৩ লক্ষ টাকা (৬৫.০৫%)। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১৬,৩৪০টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ৭,২৯২টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
১০	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি	:	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মোবাইল নং- ০১৭৬৫৩৩০২২০ ই-মেইল: birnibash2021@gmail.com প্রকল্প কার্যালয়ের ঠিকানা: ২১/এ তোপখানা রোড, মাহবুব প্লাজা, ৮ম- তলা, ঢাকা- ১০০০।