

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
www.molwa.gov.bd

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিগিভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ:

হালনাগাদকৃত নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

৩. প্রকল্পের নামঃ ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত
বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

ক্রঃ নং	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর।
২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিগুলোকে মহিমান্বিত করা, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জনগণের কাছে উপস্থাপন করা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার স্মৃতিকে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬৬১৮.০০ (ছিয়াট্টি কোটি আঠারো লক্ষ) লক্ষ টাকা
৪	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।
৫	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৬	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ক) ৫৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ; (খ) রায়ের বাজার বধ্যভূমির আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন।
৭	মূল প্রকল্প এবং ১ম সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	মূল প্রকল্প ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত। ১ম সংশোধিত প্রকল্প ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত।
৮	২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	:	১২০৭.০০ (বারো কোটি সাত লক্ষ) লক্ষ টাকা।
৯	নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি	:	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৩৬.১৫ লক্ষ টাকা (৭৩.০%)। নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৫২টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ০৩টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ ও রায়ের বাজার বধ্যভূমির আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১০	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি	:	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম যুগ্মসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে) মোবাইল নং- ০১৭৭১৭৭৩০৫৫ ই-মেইল: zalam1968@gmail.com প্রকল্প কার্যালয়ের ঠিকানা: কক্ষ নং- ৭১১, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহনপুল ভবন।