প্রকল্পের চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমনং	কার্যক্রম	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন-২৫) পর্যন্ত	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
১.০	১০ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি ভবন নির্মাণ														
1.1	সাইট অফিস, সয়েল টেস্ট, লে-আউট, মবিলাইজেশন	১০০.০০%													১০০.০০%
1.2	মাটি কাটা, বালি ভরাট, সিসি কাস্টিং	১০০.০০%													১০০.০০%
1.3	ম্যাট ফাউন্ডেশন কাস্টিং	১০০.০০%													১০০.০০%
1.4	রিটেইনিং ওয়াল, প্যাডেস্টৌল কলাম এবং বীম পিএল লেভেল	১০০.০০%													১০০.০০%
1.5	স্ল্যাব এবং গাধুনি পিএল লেভেল	১০০.০০%													১০০.০০%
1.6	লেভেল-১ ও ২ (কলাম, শেয়াল ওয়াল, বীম, স্ল্যাব এবং গাধুনি)	১০০.০০%													১০০.০০%
1.7	লেভেল-৩ ও ৪ (কলাম, শেয়াল ওয়াল, বীম, স্ল্যাব এবং গাধুনি)	১০০.০০%													১০০.০০%
1.8	লেভেল-৫ ও ৬ (কলাম, শেয়াল ওয়াল, বীম, স্ল্যাব এবং গাধুনি)	১০০.০০%													১০০.০০%
1.9	লেভেল-৭ ও ৮ (কলাম, শেয়াল ওয়াল, বীম, স্ল্যাব এবং গাধুনি)	১০০.০০%													১০০.০০%
1.10	লেভেল-৯, ১০ ও ১১ (কলাম, শেয়াল ওয়াল, বীম, স্ল্যাব এবং গাধুনি)	১০০.০০%													১০০.০০%
1.11	গাধুনির ভিতর ও বাহির সাইড প্লাস্টার ও ফেল্সিং ব্রিকস, সৌকাঠ, গ্রিল, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক ওয়ারিং	৯৭.০০%													১০০.০০%
1.12	টাইলস, মার্বেল, রং এবং থাই	৭০.০০%													১০০.০০%
1.13	ইলেকট্রিক ও ফিনিসিং কাজ	৫০.০০%													১০০.০০%
1.14	সাব-স্টেশন	৫৫.০০%													১০০.০০%
1.15	Lift Instalation	০.০০%													১০০.০০%
1.16	Lawn Grass	০.০০%													১০০.০০%
1.17	Site Cleaning	০.০০%													১০০.০০%
1.18	হস্তান্তর	০.০০%													১০০.০০%
২.০	Construction of Three Storied Ansar Barak Building														
২.১	Second Floor RCC Column, Beam with Slab Casting	১০০.০০%													১০০.০০%
২.২	Second Floor all Bricks work, RCC Lintel & all Plaster work	১০০.০০%													১০০.০০%
২.৩	First Floor all Bricks work, RCC Lintel & all Plaster work	১০০.০০%													১০০.০০%
২.৪	Ground Floor Septic Tank, All Bricks work, RCC Lintel, Floor Casting & All Plaster works	১০০.০০%													১০০.০০%
২.৫	All Floor Electrical & Plumbing work	০.০০%													১০০.০০%
২.৭	All Floor Tiles, Doors, Windows, Furniture & Painting works)	০.০০%													১০০.০০%

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ সাইদুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
আগারগাঁও, ঢাকা

ক্রম নং	কার্যের বিবরণ	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন-২৫) পর্যন্ত	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
১.০	বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন-৩														
১.১	Equipment Order	১০০.০০%													১০০.০০%
১.২	All Civil Work	১০০.০০%													১০০.০০%
১.৩	Equipment Manufacture/Import	০.০০%													১০০.০০%
১.৪	Equipment Delivery at site after custom clearance	০.০০%													১০০.০০%
১.৫	Installation	০.০০%													১০০.০০%
১.৬	Commissioning and Handover	০.০০%													১০০.০০%
২.০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা														
২.১	Construction of Pump house-1	৪৫.০০%													১০০.০০%
২.২	Construction of Pump house-2	৫২.০০%													১০০.০০%
২.৩	Boring	১০০.০০%													১০০.০০%
২.৪	Lowering	১০০%													১০০.০০%
২.৫	Installation of tube well	০.০০%													১০০.০০%
২.১০	Construction of Pump house-3	৬২.০০%													১০০.০০%
২.১১	HDPE PIPE Line work(Supply, laying & Installation)	৭০.০০%													১০০.০০%
২.১২	Final Checking & Fixing	০.০০%													১০০.০০%
২.১৩	Project Handover	০.০০%													১০০.০০%
৫.০	লেক উন্নয়ন (৯৭ একর)														
5.1	Mobilization work	১০০.০০%													১০০.০০%
5.2	Earth Cutting	৯০.০০%													১০০.০০%
5.3	Earth Removing	৮৫.০০%													১০০.০০%
5.4	Gird wall casting	৯০.০০%													১০০.০০%
5.5	Footpath Leveling & Dressing	১০০.০০%													১০০.০০%
5.6	Walkway cc casting	১০০.০০%													১০০.০০%
5.7	Deck column casting	১০০.০০%													১০০.০০%
5.8	Deck slab casting	১০০.০০%													১০০.০০%
5.9	Grill work for Deck	০.০০%													
5.10	Jetty work	১০.০০%													১০০.০০%
5.11	Block making	৫০.০০%													১০০.০০%
5.12	Electrical work	২০.০০%													১০০.০০%
5.13	Handover	০.০০%													১০০.০০%

মাহমুদুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
হাই টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

মোঃ সাইদুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

ক্রম	কাজ	সম্পাদিত আনুমানিক পরিমাণ (জুন-২৫) পর্যন্ত														মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ শতকরা (%)
৬.০	ল্যান্ড স্কেপিং এবং প্ল্যানটেশন															
৬.১	Tree Planting	১০০.০০%														১০০.০০%
৬.২	Concrete Slab	১০০.০০%														১০০.০০%
৬.৩	Grass Planting	১০০.০০%														১০০.০০%
৬.৪	Handover	০.০০%														১০০.০০%
৭.০	ডাক্ট-ড্রেইন-৯৭															
7.1	মাটি কাটা	৩০.০০%														১০০.০০%
7.2	আর.সি.সি পাইপ	৩০.০০%														১০০.০০%
7.3	ইউ.পি.সি পাইপ	৩০.০০%														১০০.০০%
7.4	ডাক্ট ড্রেইন	৩০.০০%														১০০.০০%
7.5	হস্তান্তর	০.০০%														১০০.০০%
৪	ডাক্ট-ড্রেইন-ব্লক-৩ থেকে ব্লক-৫															
৪.১	মাটি কাটা	৮০.০০%														১০০.০০%
৪.২	আর.সি.সি পাইপ	৮০.০০%														১০০.০০%
৪.৩	ইউ.পি.সি পাইপ	৮০.০০%														১০০.০০%
৪.৪	ডাক্ট-ড্রেইন	৯৪.০০%														১০০.০০%
৪.৫	হস্তান্তর	০.০০%														১০০.০০%
৯	ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনসহ ডরমেটরি ভবনের ফার্নিচার															
৯.১	False Ceiling	০.০০%														১০০.০০%
৯.২	Funiture	০.০০%														১০০.০০%
৯.৩	AC	০.০০%														১০০.০০%
৯.৪	TV	০.০০%														১০০.০০%
৯.৫	Hadover	০.০০%														১০০.০০%
10	STP works															
10.1	STP-1 civil works	৫.০০%														১০০.০০%
10.2	STP-2 civil works	৬০.০০%														১০০.০০%
10.3	STP-3 civil works	৫০.০০%														১০০.০০%
10.4	ETP civil works	৫০.০০%														১০০.০০%

মোঃ সাইদুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (ডেপুটি সেক্রেটারি)
সফটেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো

মোঃ সাইদুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (ডেপুটি সেক্রেটারি)
সফটেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো

		সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন ২৫) পর্যন্ত														মোট সম্পাদিত কাজের হিসেবে (%)
10.5	STP-1 Electo-mechanical works	০.০০%														১০০.০০%
10.6	STP-2 Electo-mechanical works	০.০০%														১০০.০০%
10.7	STP-3 Electo-mechanical works	০.০০%														১০০.০০%
10.8	ETP Electo-mechanical works	০.০০%														১০০.০০%

১১.০	কালভার্ট এবং রাস্তা নির্মাণ															
11.1	Earth cutting	৮০.০০%														১০০.০০%
11.2	Earth Filling	৬০.০০%														১০০.০০%
11.3	Culvert	১০০.০০%														১০০.০০%
11.4	ISG	৬০.০০%														১০০.০০%
11.5	Sub-Base	৬০.০০%														১০০.০০%
11.6	Base type-1	১০০.০০%														১০০.০০%
11.7	Carpeting	০.০০%														১০০.০০%
11.8	Handover	০.০০%														১০০.০০%

মোঃ মাহমুদুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আগারগাঁও, ঢাকা

মোঃ সাইদুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (ডেপুটি)
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আগারগাঁও, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো
নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আগারগাঁও, ঢাকা