ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পদ্মা নদীর পানি বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ ও সেচ সম্প্রসারণ (ইআইডিএল) প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

মন্ত্রণালয় ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
দপ্তর/সংস্থার নাম ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম ঃ প্রকৌ: মো: নাজমুল হুদা
প্রকল্পের নাম ও কোড নং ঃ ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে পদ্মা নদীর পানি বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ ও সেচ সম্প্রসারণ (ইআইডিএল) প্রকল্প , ২২৪৩৮৪৯০০

বাজেটঃ ১৩৫৮১.৯০ লক্ষ টাকা।

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
G-১	জমি অধিগ্রহন ও ক্রয়	শতাংশ	৪০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৫৮.৪৭	প্রাক্কলিত তারিখ		১৫/৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	২৩/০৪/২০২৪	২৩/০৪/২০২৪	২৪/০৪/২০২৪	২৪/০৬/২০২৪			
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	০	১	০	১	৬০		৬৯	
								প্রকৃত দিন											
G-২ ,৩,৪	১০০০ মিঃমিঃ ব্যাসের এম.এস	মিটার	১০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৩২৬.৯০	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০		২৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-৫	মটর সাইকেল ক্রয়	টি	৬	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৮.৪০	প্রাক্কলিত তারিখ		৩/৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১/১০/২০২৪	২/১০/২০২৪	৩/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৪/০১/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	৭	১	১	২১	৯০		১৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-৬	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি (প্রিন্টার, স্ক্যানার) ক্রয়	সেট	৪ সেট	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩.৫৬	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	১১/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১১/৯/২০২৪			
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	১	১	১	১	৩০		৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-৭	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয়-৪ সেট	সেট	৪ সেট	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	০.০৯	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	১১/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১১/৯/২০২৪			
								প্রাক্কলিত দিন		০	৭	১	১	১	১	৩০		৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-৮	আসবাবপত্র ক্রয়	টি	খোক	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬.৮৫	প্রাক্কলিত তারিখ		৩/৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১/১০/২০২৪	২/১০/২০২৪	৩/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৪/০১/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	৭	১	১	২১	৯০		১৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-৯	কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয়	টি	(১+৫)	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০		২৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-১০	(১২০ +১২০) =২৪০ কিউসেক ডিসচার্জ সম্পন্ন ইনটেক পাম্প ও প্রাইম মোভারসহ	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৫২৯.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০		২৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-১১	১২০ কিউসেক ডিসচার্জ সম্পন্ন প্রাইম মোভারসহ বুস্টার পাম্প আনুসঙ্গিকসহ ক্রয় ও স্থাপন	সেট	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৫০০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০		২৪১	
								প্রকৃত দিন											
G-১২	২৫০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়	মিটার	১০০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৭৫.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১/১/২০২৫	২২/০১/২০২৫	৫/২/২০২৫	৯/২/২০২৫	১০/২/২০২৫	৩/৩/২০২৫	৩/৬/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৪	৫	১	২১	৯০		১৫২	
								প্রকৃত দিন											
G-১২	সোলার কাম বৈদ্যুতিক এল.এল.পি ও নেট মিটারিংসহ অন্যান্য সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়	সেট	৬০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৭৮৩.২০	প্রাক্কলিত তারিখ		১/১/২০২৫	২২/০১/২০২৫	৫/২/২০২৫	৯/২/২০২৫	১০/২/২০২৫	৩/৩/২০২৫	৩/৬/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৪	৫	১	২১	৯০		১৫২	
								প্রকৃত দিন											
Ser.-1	জরীপ / সার্ভে	কি.মি.	২০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১.৯০	প্রাক্কলিত তারিখ		৩/৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১/১০/২০২৪	২/১০/২০২৪	৩/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৪/০১/২০২৫			
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	৭	১	১	২১	৯০		১৪১	
								প্রকৃত দিন											

14.07.2024

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত সময়										মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
W-১	সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	টি	২০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৪৩.৪০	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০	২৪১	
								প্রকৃত দিন										
W-২	বৃক্ষরোপণ	টি	১০০০০+ ৪০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৫/৭/২০২৪	২৯/০৭/২০২৪	৫/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১৪/৮/২০২৪	৪/৯/২০২৪	৪/১২/২০২৪		
								প্রাক্কলিত দিন		০	১৪	৭	৭	৩	২১	৯০	১৪২	
								প্রকৃত দিন										
W-৩	ইনটেক পাম্প (Intake Pump) স্টেশনসহ আনুসঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৫০০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০	২৪১	
								প্রকৃত দিন										
W-৪	১২০ কিউসেক ডিসচার্জ সম্পন্ন বুস্টার পাম্প (সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প) স্টেশন নির্মাণ	বঃমিঃ	৫০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৪১৪.৯৯	প্রাক্কলিত তারিখ		৪/৮/২০২৪	২৫/০৮/২০২৪	৮/৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	১৮/০৯/২০২৪	৯/১০/২০২৪	৯/৪/২০২৫		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	১৫	৩	১	২১	১৮০	২৪১	
								প্রকৃত দিন										
W-৫,৬	খাল পুনঃ খনন	কি.মি.	২৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৭১৯.১০	প্রাক্কলিত তারিখ		১৫/৭/২০২৪	২৯/০৭/২০২৪	৫/৮/২০২৪	১২/৮/২০২৪	১৪/৮/২০২৪	৪/৯/২০২৪	৪/১২/২০২৪		
								প্রাক্কলিত দিন		০	১৪	৭	৭	৩	২১	৯০	১৪২	
								প্রকৃত দিন										
W-৭	খাল পুনঃ খনন	কি.মি.	১৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০৭৮.০৪	প্রাক্কলিত তারিখ		৩/৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	১/১০/২০২৪	২/১০/২০২৪	৩/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৪/০১/২০২৫		
								প্রাক্কলিত দিন		০	২১	৭	১	১	২১	৯০	১৪১	
								প্রকৃত দিন										
	সর্বমোট ব্যয়=						১৩৫৮১.৯০											

14.07.2024

(প্রকৌ: মো: নাজমুল হুদা)
প্রকল্প পরিচালক
ইআইডিএলপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।

নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।