MIS-GIS UNIT
DPHE
PLANNING CIRCLE, DHAKA

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ **জুন ২০০৩ইং**

সম্পাদনায়
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২০০২-২০০৩ অর্থবৎসর

সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি

সংলগ্নী 'ক'

প্রতিবেদনকাল ঃ জুন, ২০০৩ইং

মন্ত্রনালয় (বিভাগ) ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০২-২০০৩ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				অবমুক্তি (পরিমাণ ও বরাদ্দের শতকরা)					২০০২-২০০৩ সালের ব্যয় (পরিমাণ ও বরাদ্দের শতকরা)						২০০২-২০০৩ সালের বরাদ্দের রিইমবার্সিবল টাকা		২০০২-২০০৩ সালের প্রকল্প সমাপ্তি	
		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা			প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	প্রকল্প ছক মোতাবেক সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা	জুন/২০০৩ নাগাদ প্রকৃতভাবে সমাপ্ত হইবে এমন প্রকল্পের সংখ্যা
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিএসটি	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিএসটি	ডিএসএল বরাদ্দ	মোট	টাকাংশ				
						(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ক) সেকটর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন।																				
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২১টি	২১৪১৮.০০	১৪৪৬৮.০০ (২৯৩.০০)	৬৯৫০.০০	৭২০.০০	২১৪১২.১৭ (৯৯.৯৭%)	১৪৫২৬.০৬ (১০০.৪০%)	২৩৮.০০ (৮১.২৩%)	৬৮৮৬.১১ (৯৯.০৮%)	৬৬১.৫৭ (৯১.৮৮%)	১৯৭৫৫.১২ (৯২.২৪%)	১২৯৩৫.৮৮ (৮৯.৪১%)	২৩৭.৯৭ (৮১.২২%)	০.০০	৬৮১৯.২৪ (৯৮.১২%)	৫৯৪.৭০ (৮২.৬০%)	৩৬১.১০	৩২৩.১০	৩ টি	২ টি
মোট	২১টি	২১৪১৮.০০	১৪৪৬৮.০০ (২৯৩.০০)	৬৯৫০.০০	৭২০.০০	২১৪১২.১৭ (৯৯.৯৭%)	১৪৫২৬.০৬ (১০০.৪০%)	২৩৮.০০ (৮১.২৩%)	৬৮৮৬.১১ (৯৯.০৮%)	৬৬১.৫৭ (৯১.৮৮%)	১৯৭৫৫.১২ (৯২.২৪%)	১২৯৩৫.৮৮ (৮৯.৪১%)	২৩৭.৯৭ (৮১.২২%)	০.০০	৬৮১৯.২৪ (৯৮.১২%)	৫৯৪.৭০ (৮২.৬০%)	৩৬১.১০	৩২৩.১০	৩ টি	২ টি

নির্বাহী প্রকৌশলী ২৯/৭/০৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীঃ ২০০২-২০০৩ অর্থবৎসর

সংলগ্নী 'ক'

সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি

প্রতিবেদনকাল ঃ জুন, ২০০৩ ইং
সংস্থা ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ	প্রকল্পের কোড নং এবং অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসুচীতে সংশোধিত বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	এডিপি বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি) (%)	প্রকল্প সাহায্য		মোট (%)	টাকা (সিডিএসটি) (%)	প্রকল্প সাহায্য		দাবী	প্রাপ্তি			
						মোট	টাকাংশ			মোট (%)	টাকাংশ (%)			মোট (%)	টাকাংশ (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	ক) সেকটর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন।																			
১.	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প- ১ম পর্ব (আইডিবি), ৬১৫২.৯৮লক্ষ, (জুলাই'৯৮-জুন'২০০৩)	৬২৪০ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	৫-৬	৩৭০.০০	৫০.০০ (০.০০)	৩২০.০০	৩২০.০০	৪২৫.০০ (১১৪৮৬%)	১০০.০০ (০.০০) (২০০.০০%)	৩২৫.০০ (১০১৫৬%)	৩২৫.০০ (১০১৫৬%)	৩০০.৩৯ (৮১.১৯%)	৪২.২৬ (০.০০) (৮৪.৫২%)	২৫৮.১৩ (৮০.৬৭%)	২৫৮.১৩ (৮০.৬৭%)	৩৬১.১০	৩২৩.১০	আইডিবি	৯১.২০%	
২.	সমগ্র দেশে গ্রামীন পানি সরবরাহ (জিওবি-৪) প্রকল্প ৬৪০৮৪.১০ লক্ষ (জুলাই' ১৯৯৫-জুন'২০০২) ২য় সংশোধিত পিপি ৬৪০৫২.১৩ লক্ষ টাকা (জুলাই' ১৯৯৫-জুন'২০০৪)	৬৩৭০ ২য় সংশোধিত অনুমোদিত	৭-৮	৬২০০.০০	৬২০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৬২০০.০০ (১০০.০০%)	৬২০০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৫৫৩৩.৩০ (৮৯.২৫%)	৫৫৩৩.৩০ (০.০০) (৮৯.২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	৯৭.৫৬%	
৩.	গ্রামীন স্যানিটেশন প্রকল্প ১৯৯৬০.০৭ লক্ষ, (জুলাই' ১৯৯৬-জুন'২০০১) ২য় সংশোধিত পিপি ১৯৯৩৩.০৯ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত (জুলাই' ১৯৯৬-জুন'২০০৩)	৬২৩০ ২য় সংশোধিত অনুমোদিত	৯-১০	১৪০০.০০	১৪০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৪০০.০০ (১০০.০০%)	১৪০০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	১২৯৬.৫২ (৯২.৬১%)	১২৯৬.৫২ (০.০০) (৯২.৬১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৯৩.৪৯%	
৪.	পৌরসভা, থানা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ দুরীকরন প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা সমুহ), মূল পিপি ১৫২৪৬.৭৯ লক্ষ (জানু'৯৬-জুন'০৫) অনুঃ, সং পিপি ১৭৮৬৩.৫২ লক্ষ টাকায় দাখিলকৃত (জানুয়ারী' ১৯৯৬-জুন'২০০৪)	৬৪২০ ১ম সংশোধিত পিপি অননুমোদিত	১১-১৪	১৭৫০.০০	২৫০.০০ (১২৫.০০)	১৫০০.০০	০.০০	১৫৩৩.৪১ (৮৭.৬২%)	১৮২.৫০ (৭০.০০) (৭৩.০০%)	১৩৫০.৯১ (৯০.০৬%)	০.০০ (০.০০%)	১৪৬০.২৮ (৮৩.৪৪%)	১০৯.৩৭ (৭০.০০) (৪৩.৭৫%)	১৩৫০.৯১ (৯০.০৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	ডানিডা	৮৪.০০%	
৫.	পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (৪৮)। ২য় সংশোধিত ৩৭৮৩৫.২৯ লক্ষ টাকা, জুলাই'৯৬-জুন'০৫	৬৪৩০ ২য় সংশোধিত অনুমোদিত	১৫-১৮	২৫৭০.০০	৭৭০.০০ (১২০.০০)	১৮০০.০০	০.০০	২৬১৯.৭৮ (১০১৯৪%)	৭৭০.০০ (১২০.০০) (১০০.০০%)	১৮৪৯.৭৮ (১০২.৭৭%)	০.০০ (০.০০%)	২৫৬৫.৩২ (৯৯.৮২%)	৭১৫.৫৪ (১১৯.৯৭) (৯২.৯৩%)	১৮৪৯.৭৮ (১০২.৭৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	ইউনিসেফ	৯৯.৮৮%	
৬.	পৌর বস্তী এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প। সংশোধিত পিপি ২৮০০.২৩ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত (জানুয়ারি' ১৯৯৭-ডিসেম্বর'২০০৫)	৬৪৪০ ১ম সংশোধিত পিপি অনুমোদিত	১৯-২২	৫৮২.০০	২৫২.০০ (০.০০)	৩৩০.০০	০.০০	৪৮০.৫৯ (৮২.৫৮%)	২৩৫.০০ (০.০০) (৯৩.২৫%)	২৪৫.৫৯ (৭৪.৪২%)	০.০০ (০.০০%)	৪৫৬.৩১ (৭৮.৪০%)	২১০.৭২ (০.০০) (৮৩.৬২%)	২৪৫.৫৯ (৭৪.৪২%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	ইউনিসেফ	৪১.০০%	
৭.	গোপালগঞ্জ, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া পৌরসভা এবং কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর থানা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৫৫০২.২৪লক্ষ (জানুয়ারি' ১৯৯৭-জুন'২০০৪)	৬৯২০ ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	২৩-২৫	৮৫০.০০	৮৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৮৫০.০০ (১০০.০০%)	৮৫০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৮৪১.০০ (৯৮.৯৪%)	৮৪১.০০ (০.০০) (৯৮.৯৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০০.০০%	

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ	প্রকল্পের কোড নং এবং অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশোধিত বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	এডিপি বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবী	প্রাপ্তি			
						মোট	টাকাংশ	(%)	(%)	মোট (%)	টাকাংশ (%)	(%)	(%)	মোট (%)	টাকাংশ (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
৮.	পৌরসভাসমূহে নলকূপ পূনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পূনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প। ৩৩৪২.০০ লক্ষ (জুলাই'১৯৯৭-জুন'২০০৪)	৬৯৫০ ১ম সংশোধিত পিপি অনুমোদিত	২৬-২৮	৩৫০.০০	৩৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৪৫০.০০ (১২৮.৫৭%)	৪৫০.০০ (০.০০) (১২৮.৫৭%)	০.০০	০.০০	৩৪১.০৫ (৯৭.৪৪%)	৩৪১.০৫ (০.০০) (৯৭.৪৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	৮১.৩৪%	
৯.	মতলব, চান্দিনা, কচুয়া, ও বড়ুরা পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিঃ প্রকল্প। মূল ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা (জুলাই'৯৮-জুন'২০০১) অনুমোদিত, সংশোধিত পিপি ১৭৯৩.৫০ লক্ষ টাকায় প্রিএকনেক সুপারিশকৃত (**জানুয়ারী**'১৯৯৮-জুন'২০০৪)	৬৫১০ ১ম সংশোধিত পিপি অননুমোদিত প্রি-একনেক সুপারিশকৃত	২৯-৩০	৪৫০.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৪৫০.০০ (১০০.০০%)	৪৫০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৪১৪.৫০ (৯২.১১%)	৪১৪.৫০ (০.০০) (৯২.১১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৫.০০%	
১০.	পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরন উন্নয়ন প্রকল্প। ৭৮০১.৮৯ লক্ষ (জুলাই'৯৮-জুন'২০০৬)	৬৫২০ ১ম সংশোধিত পিপি অননুমোদিত	৩৪-৩৬	৫৫০.০০	৫৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৫৪৩.৫৬ (৯৮.৮৩%)	৫৪৩.৫৬ (০.০০) (৯৮.৮৩%)	০.০০	০.০০	৫৪৩.৪৭ (৯৮.৮১%)	৫৪৩.৪৭ (০.০০) (৯৮.৮১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	১০০.০০%	
১১.	উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (GOB-DANIDA)। ১২৬৫৯.০০ লক্ষ (জুলাই'৯৯-জুন'০৪)	৬৯৫২ অনুমোদিত	৩৭-৩৯	২৩০০.০০	১০০০.০০ (০.০০)	১৩০০.০০	০.০০	২৪৬০.৭২ (১০৬.৯৯%)	১০০০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	১৪৬০.৭২ (১১২.৩৬%)	০.০০ (০.০০%)	২৩২৬.৫৯ (১০১.১৬%)	৮৬৫.৮৭ (০.০০) (৮৬.৫৯%)	১৪৬০.৭২ (১১২.৩৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	ডানিডা ও জিওবি	৮৭.০০%	
১২.	ভৈরব পৌরএলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্য্যায়)। ৩৬৮.৬৩লক্ষ (জানুয়ারী'২০০০-জুন'২০০৪)	৬৯৪৩ অনুমোদিত	৪০-৪১	১২৪.৫০	১২৪.৫০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১২৪.৫০ (১০০.০০%)	১২৪.৫০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৮৪.৭৫ (৬৮.০৭%)	৮৪.৭৫ (০.০০) (৬৮.০৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	৬৫.০০%	
১৩.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্য্যায়)। ২৩৪০৯.৪২লক্ষ (জুলাই'২০০০-জুন'০৫)	৬৯৫৩ অনুমোদিত	৪২-৪৪	৪০০.০০	৪০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৪০০.০০ (১০০.০০%)	৪০০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৩৭৩.৪৪ (৯৩.৩৬%)	৩৭৩.৪৪ (০.০০) (৯৩.৩৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	৯৪.০০%	
১৪.	টঙ্গী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৫২৩.২৪ লক্ষ (ফেব্রুয়ারী'২০০০-জুন'২০০৪)	৬৯৫৪ অনুমোদিত	৪৫-৪৬	২৪৬.০০	২৪৬.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	২৪৬.০০ (১০০.০০%)	২৪৬.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	১৭১.৩৯ (৬৯.৬৭%)	১৭১.৩৯ (০.০০) (৬৯.৬৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	৮৭.০০%	
১৫.	গৌরনদী ও কালকিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। ৭২১.৯৮লক্ষ (মে'২০০০-জুন'০৪)	৬০৪০ অনুমোদিত	৪৭-৪৮	১৪৩.০০	১৪৩.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৪৩.০০ (১০০.০০%)	১৪৩.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	১৪০.৪৮ (৯৮.২৪%)	১৪০.৪৮ (০.০০) (৯৮.২৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	৯৭.০০%	
১৬.	নওগাঁ জেলার সাপাহার, পত্নীতলা, পোবশা ও মান্দা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প। ৭০৬.৭৫লক্ষ (জুলাই'২০০০-জুন'০৪)	৫৯২০ অনুমোদিত	৪৯-৫০	১৭৭.০০	১৭৭.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৭৭.০০ (১০০.০০%)	১৭৭.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	১৭৭.০০ (১০০.০০%)	১৭৭.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	১০০.০০%	
১৭.	১৮টি জেলা পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্ব) ২৩৩৩.৫৪ লক্ষ (জুলাই'২০০০-জুন'২০০৪)	৫৯৭০ পিপি অনুমোদিত	৫১-৫৩	১৫০.০০	১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৫০.০০ (১০০.০০%)	১৫০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	১৪৭.৭৬ (৯৮.৫১%)	১৪৭.৭৬ (০.০০) (৯৮.৫১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৯৯.০০%	
১৮.	জিওবি-ডানিডা আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প, ৬৬৯৪.৩২লক্ষ (জানুয়ারী'২০০১-জুন'২০০৪)	৫০১০ অনুমোদিত	৫৪-৫৬	১৬০০.০০	৮০০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	০.০০	১৬৯৭.৭৪ (১০৬.১১%)	৮০০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	৮৯৭.৭৪ (১১২.২২%)	০.০০ (০.০০%)	১৫৩৩.১৮ (৯৫.৮২%)	৬৩৫.৪৪ (০.০০) (৭৯.৪৩%)	৮৯৭.৭৪ (১১২.২২%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	ডানিডা ও জিওবি	৯১.০০%	

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ	**প্রকল্পের কোড নং এবং** অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশোধিত বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	এডিপি **বাস্তব** অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবী	প্রাপ্তি			
						মোট	টাকাংশ	(%)	(%)	মোট (%)	টাকাংশ (%)	(%)	(%)	মোট (%)	টাকাংশ (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১৯.	এডিবি এর সহায়তায় ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে বিভিন্ন শ্রেনীর নলকূপ স্থাপন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পূনর্বাসন প্রকল্প, ১২৫০.০৫ লক্ষ (জুলাই'২০০১-জুন'২০০৪)	৫০৩০ অনুমোদিত	৫৭-৫৮	৫৫৪.৫০	১৫৪.৫০ (০.০০)	৪০০.০০	৪০০.০০	৪৯১.০৭ (৮৮.৫৬%)	১৫৪.৫০ (০.০০) (১০০.০০%)	৩৩৬.৫৭ (৮৪.১৪%)	৩৩৬.৫৭ (৮৪.১৪%)	৪৭৯.৮৮ (৮৬.৫৪%)	১৪৩.৩১ (০.০০) (৯২.৭৬%)	৩৩৬.৫৭ (৮৪.১৪%)	৩৩৬.৫৭ (৮৪.১৪%)	০.০০	০.০০	এডিবি	১১.৯৮%	
২০.	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব), প্রাঃব্যয় ২৬৪৮.০০ লক্ষ, জুলাই'২০০২-জুন'২০০৬)	৬০৮৫ অনুমোদিত	৫৯-৬১	১০০.০০	১০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১০০.০০ (১০০.০০%)	১০০.০০ (০.০০) (১০০.০০%)	০.০০	০.০০	৯৮.৭৩ (৯৮.৭৩%)	৯৮.৭৩ (০.০০) (৯৮.৭৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জিওবি	১০০.০০%	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প																			
২১.	এ্যাকশান রিচার্স অন কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন ইন ফিফটিন উপজেলা। ১৪২৯.৬৮২ লক্ষ (জুলাই'০১-জুন'০৩)	৫০৪১ অনুমোদিত	৬২-৬৩	৫৫১.০০	৫১.০০ (৪৮.০০)	৫০০.০০	০.০০	৪৬৯.৮০ (৮৫.২৬%)	৫০.০০ (৪৮.০০) (৯৮.০৪%)	৪১৯.৮০ (৮৩.৯৬%)	০.০০ (০.০০%)	৪৬৯.৮০ (৮৫.২৬%)	৫০.০০ (৪৮.০০) (৯৮.০৪%)	৪১৯.৮০ (৮৩.৯৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	ইউনিসেফ	৫০.০০%	
	মোট ঃ			২১৪১৮.০০	১৪৪৬৮.০০ (২৯৩.০০)	৬৯৫০.০০	৭২০.০০	২১৪১২.১৭ (৯৯.৯৭%)	১৪৫২৬.০৬ (২৩৮.০০) (১০০.৪০%)	৬৮৮৬.১১ (৯৯.০৮%)	৬৬১.৫৭ (৯১৮৮%)	১৯৭৫৫.১২ (৯২.২৪%)	১১৯৩৫.৮৮ (২৩৭.৯৭) (৮৯.৪১%)	৬৮১৯.২৪ (৯৮.১২%)	৫৯৪.৭০ (৮২.৬০%)	৩৬১.১০	৩২৩.১০			

নির্বাহী প্রকৌশলী ২১/৭/০৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২০০২-২০০৩ অর্থবৎসর

সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি

সংলগ্নী 'ক১'

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০০৩ইং

মন্ত্রনালয় (বিভাগ) : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০০২-২০০৩ সালের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				অবমুক্তি (পরিমাণ ও বরাদ্দের শতকরা)					২০০২-২০০৩ সালের ব্যয় (পরিমাণ ও বরাদ্দের শতকরা)						২০০২-২০০৩ সালের বরাদ্দের রিইমবার্সিবল টাকা		২০০২-২০০৩ সালের প্রকল্প সমাপ্তি	
		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা			প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	প্রকল্প ছক মোতাবেক সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা	জুন/২০০৩ নাগাদ প্রকৃতভাবে সমাপ্ত হইবে এমন প্রকল্পের সংখ্যা
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিএসটি	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিএসটি	ডিএসএল বরাদ্দ	মোট	টাকাংশ				
						(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ক) সেকটর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন ঃ বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট																				
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১টি	৭৩২০.০০	১৪০.০০ (০.০০)	৭১৮০.০০	৭১৮০.০০	২৬০৬.০০ (৩৫.৬০%)	৫৪০.০০ (৩৮৫.৭১%)	০.০০ (০.০০%)	২০৬৬.০০ (২৮.৭৭%)	২০৬৬.০০ (২৮.৭৭%)	২১৯২.৬৩ (২৯.৯৫%)	১২৭.৫০ (৯১.০৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	২০৬৫.১৩ (২৮.৭৬%)	২০৬৫.১৩ (২৮.৭৬%)	১৭৫৩.১১	১৫৪৪.৫৮	-	-
খ) সেকটর ঃ পানি সম্পদ ঃ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২																				
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১টি	১৯০.০০	৫.০০ (০.০০)	১৮৫.০০	১৮৫.০০	১০০.০০ (৫২.৬৩%)	৭.৫০ (১৫০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৯২.৫০ (৫০.০০%)	৯২.৫০ (৫০.০০%)	৮০.১৯ (৪২.২১%)	২.২৭ (৪৫.৪০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	৭৭.৯২ (৪২.১২%)	৭৭.৯২ (৪২.১২%)	৪৯.৬৭	৩৭.৩২	-	-
মোট	২টি	৭৫১০.০০	১৪৫.০০ (০.০০)	৭৩৬৫.০০	৭৩৬৫.০০	২৭০৬.০০ (৩৬.০৩%)	৫৪৭.৫০ (৩৭৭.৫৯%)	০.০০ (০.০০%)	২১৫৮.৫০ (২৯.৩১%)	২১৫৮.৫০ (২৯.৩১%)	২২৭২.৮২ (৩০.২৬%)	১২৯.৭৭ (৮৯.৫০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	২১৪৩.০৫ (২৯.১০%)	২১৪৩.০৫ (২৯.১০%)	১৮০২.৭৮	১৫৮১.৯০	-	-

নির্বাহী প্রকৌশলী
২১/৭/০৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীঃ ২০০২-২০০৩ অর্থবৎসর

সংলগ্নী 'ক১'

সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি

প্রতিবেদনকাল ঃ জুন, ২০০৩ ইং
সংস্থা ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয় এবং মেয়াদ	প্রকল্পের কোড নং এবং অনুমোদনের পর্যায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসুচীতে সংশোধিত বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		প্রকল্প সাহায্যের উৎস	এডিপি বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিএসটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবী	প্রাপ্তি			
						মোট	টাকাংশ	(%)	(%)	মোট (%)	টাকাংশ (%)	(%)	(%)	মোট (%)	টাকাংশ (%)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	ক) সেকটর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন।																			
২২.	বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। পিপি ১৭৬২৫.০০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত (জুলাই' ১৯৯৮-জুন'২০০২) এবং ১৬২৮০.০০ লক্ষ টাকায় পূন সংশোধিত প্রস্তাবিত (জুলাই' ১৯৯৮-জুন'২০০৪)	৬৫০০ ২য় সংশোধিত পিপি অননুমোদিত	৩১-৩৩	৭৩২০.০০	১৪০.০০ (০.০০)	৭১৮০.০০	৭১৮০.০০	২৬০৬.০০ (৩৫.৬০%)	৫৪০.০০ (০.০০) (৩৮৫.৭১%)	২০৬৬.০০ (২৮.৭৭%)	২০৬৬.০০ (২৮.৭৭%)	২১৯২.৬৩ (২৯.৯৫%)	১২৭.৫০ (০.০০) (৯১.০৭%)	২০৬৫.১৩ (২৮.৭৬%)	২০৬৫.১৩ (২৮.৭৬%)	১৭৫৩.১১	১৫৪৪.৫৮	আইডিএ ও এসডিসি	৩০.০০%	
	খ) সেকটর ঃ পানি সম্পদ																			
২৩.	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২) ডিপিএইচই অংশ। ৩৬১.৯১লক্ষ (জুলাই'৯৯-জুন'০৪)	৬৯৫৭ অনুমোদিত	৬৪-৬৫	১৯০.০০	৫.০০ (০.০০)	১৮৫.০০	১৮৫.০০	১০০.০০ (৫২.৬৩%)	৭.৫০ (০.০০) (১৫০.০০%)	৯২.৫০ (৫০.০০%)	৯২.৫০ (৫০.০০%)	৮০.১৯ (৪২.২১%)	২.২৭ (০.০০) (৪৫.৪০%)	৭৭.৯২ (৪২.১২%)	৭৭.৯২ (৪২.১২%)	৪৯.৬৭	৩৭.৩২	ডাচ	৭৫.০০%	
	মোট ঃ			৭৫১০.০০	১৪৫.০০ (০.০০)	৭৩৬৫.০০	৭৩৬৫.০০	২৭০৬.০০ (৩৬.০৩%)	৫৪৭.৫০ (০.০০) (৩৭৭.৫৯%)	২১৫৮.৫০ (২৯.৩১%)	২১৫৮.৫০ (২৯.৩১%)	২২৭২.৮২ (৩০.২৬%)	১২৯.৭৭ (০.০০) (৮৯.৫০%)	২১৪৩.০৫ (২৯.১০%)	২১৪৩.০৫ (২৯.১০%)	১৮০২.৭৮	১৫৮১.৯০			

নির্বাহী প্রকৌশলী ২১/৭/০৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প - ১ম পর্ব (আইডিবি)। প্রকল্প কোড নং- ৬২৪০	
২।	অনুমোদনের পর্য্যায়	ঃ	অনুমোদিত।	
৩।	সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।	
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	উপকুলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে জনসাধারনের স্বাস্হ্যের উন্নতি বিধান ।	
৫।	বাস্তবায়নকাল	ঃ	**মূল**	**সংশোধিত অনুমোদিত**
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই, ১৯৯৮ ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০৩ ইং
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ		
	(ক) মোট	ঃ	৩৮৮৬.০৯	৬১৫২.৯৮
	(খ) টাকা	ঃ	১০১.৫০	৮৬৭.৮৭
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৩৭৮৪.৫৯	৫২৮৫.১১
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	৩৭৭২.০০	৫২৮৫.১১
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	আইডিবি	আইডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৩৭০.০০	৫০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪২৫.০০	১০০.০০	৩২৫.০০	৩২৫.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩০০.৩৯	৪২.২৬	২৫৮.১৩	২৫৮.১৩	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪১২১.৭১	১১৪.৪০	৪০০৭.৩১	৪০০৭.৩১	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	২৫৮.১৩	৪০০৭.৩১
খ) দাবীকৃত	ঃ	৩৬১.১০	২৯৭০.৬০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	৩২৩.১০	২৯২৯.৮০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
ক)	ভুগর্ভস্থ্য পানির তথ্যানুসন্ধান কারিগরী নকসা /দরপত্রের দলিলাদি প্রনয়ন।	থোক	০.০০	-	-	থোক	-	-	০.০০	
২।	ভৌত নির্মান কাজ									
ক)	গভীর নলকুপ স্থাপন	১১৭০০টি	৫৩৮২.০০	৭৩৯৮টি	৩৩৫০.২৬	৭৮১টি	২৩৫.৫১	৭৭৫টি	**২১৯.৩১	
খ)	এস, এস, টি/ভি,এস,এস,টি স্থাপন	২৩০০টি	১৮১.৫০	২০৩৬টি	১৩৬.৯৬	৬৮৮টি	৫৫.০০	৬৮৮টি	৪৫.১১	
গ)	পি, এস, এফ স্থাপন	২০৮টি	৭৫.০০	১০৩টি	৩৭.৬৭	৪২টি	২০.৮০	৪২টি	১৫.৬১	
৩।	আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
ক)	আসবাব পত্রাদি ও Office equipment	থোক	৬৪.২৫	থোক	১৪.৪০	থোক	১৫.০০	-	০.০০	
খ)	তত্ত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্জ ও যন্ত্রপাতি	১৪২৫০সেট	৪৯.৮৮	১১৮১৬ সেট	৪১.৪১	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	ফিল্ড কীট (আর্সেনিক)	২৫০সেট	৬.২০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	নলকুপের খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	৫.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	যানবাহন					-	০.০০			
ক)	ট্রাক (৭ টন)	৪টি	৮০.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	জীপ	১টি	২৯.০০	১টি	২৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মটর সাইকেল	৫০টি	৪৬.০০	৫০টি	৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	স্পীড বোট	৫টি	১২.০০	৫টি	২৪.২০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	বাই সাইকেল	১০০টি	৫.০০	১০০টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	জনশক্তি									
ক)	স্থানীয় জনশক্তি	১২জন	১৫.০০	৭জন	৯.২৮	১ জন	৬.৪৭	২জন	৩.২৯	
খ)	পরামর্শক	১৬জন/মাস	৮.০০	থোক	৭.৪৯	থোক	২.৪৯	১৬জন/মাস	*১.২৮	
৬।	অন্যান্য									
ক)	মালামাল পরিবহন	থোক	৫০.০০	থোক	৩৯.০১	থোক	১০.৯৯	থোক	৫.৬০	
খ)	গাড়ী, অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষন	থোক	৩৫.০০	থোক	২৮.২৬	থোক	৬.৭৪	থোক	৩.৮১	
গ)	ট্রেনিং	থোক	১৬.১৫	থোক	১.৫৮	থোক	১২.০০	থোক	৪.৫০	
ঘ)	আনুসাংগিক ও কর্মভিত্তিক	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৫.০০	থোক	১.৮৮	
ঙ)	পিএমইউ ও জিআইএস স্থাপন	থোক	১৮.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৭।	মুদ্রাস্ফীতি	থোক	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট		৬১৫২.৯৮		৩৮২১.৩২	-	৩৭০.০০	-	৩০০.৩৯	

* বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে ।

* *কক্সবাজার জেলায় ৫০টি গভীর নলকূপের বিল মামলাজনিত কারণে পরিশোধ করা হয় নাই ।

		বাস্তব	আর্থিক
বাস্তব এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৯.২৩%	শতকরা ৮১.১৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৯.৯২% (আইডিবি স্বীকৃত নলকুপের সংখ্যা অনুযায়ী)	শতকরা ৯৭.২২%

বিঃদ্রঃ

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১. প্রকল্পের নাম ঃ সমগ্রদেশে গ্রামীন পানি সরবরাহ (জিওবি-৪) প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৩৭০ ।

২. অনুমোদনের পর্যায় ঃ সংশোধিত অনুমোদিত।

৩. সংস্হা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্হার সম্প্রসারনের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরনসহ পানি সরবরাহ মাধ্যমগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।

৫. বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই, ১৯৯৫ইং	জুলাই, ১৯৯৫ইং	জুলাই, ১৯৯৫ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০২ইং	জুন, ২০০৩ইং	জুন, ২০০৪ইং
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
ক) মোট	ঃ	৬৩০৮৪.১০	৬৪০৮৪.১০	৬৪০৫২.১৩
খ) টাকা	ঃ	৬৩০৮৪.১০	৬৪০৮৪.১০	৬৪০৫২.১৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি	জিওবি	জিওবি

৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৬২০০.০০	৬২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬২০০.০০	৬২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৫৩৩.৩০	৫৫৩৩.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৬২৯৩.৫৫	৫৬২৯৩.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ
(ডিপিইসি সুপারিশকৃত)

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০০২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১	জরিপ ও অনুসন্ধান/ পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	২১১ টি	১০৮.২১	১৮১টি	৯০.২১	৩০টি	১৭.০০	৩০টি	১২.৫০	
২	ভৌত নির্মান									
২.১	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৬৪৩৩৯টি	৪০২৭.৮১	৫৭৫৩৯টি	৩৫১১.০১	৪৬২৫টি	২৯০.০০	৪৬২৫টি	২৮৯.৯৪	
২.২	গভীর নলকূপ স্থাপন (৬নং)	৮২১৮৫টি	৩৫৪৩৯.৫৫	৬৯৬৮৫টি	২৯৩৮১.৭৩	৮৬৬৩টি	২৯৯২.০০	৮৩৩৯টি	২৪৭৫.২৯	
২.৩	গভীর (তারা পাম্প) নলকুপ	৬১৬৭টি	৩২০৬.৮৪	৩২৬৭টি	২১০৮.৮৩	১৯৪৬টি	৫৮১.০০	১৮৮১টি	৫৪১.৯৬	
২.৪	তারা নলকূপ স্থাপন	৫২৩৪১টি	৮১৩৭.৪৭	৪৩২৪১টি	৬৬১৭.৭৭	৫১৮৩টি	৫৮৪.০০	৫১৮২টি	৫৮৩.৮৮	
২.৫	রিং ওয়েল স্থাপন	৫০৭৫টি	৩১৯৭.২৫	৩১৭৫টি	২০৩২.৯৭	১৬৫৬টি	৮৩৮.০০	১৫৫৭টি	৭৬৫.৭৫	
২.৬	পি এস এফ	৩৭১৯টি	১৩৩৮.৮৪	৩০৯৯টি	১১২২.৭২	৫৫৩টি	১৮০.০০	৫২৫টি	১৭৭.২৯	
২.৭	এস এস টি/ ভি এস এস টি	১৯৭৪টি	১৫০.০৪	১৯৭৪টি	১৫০.০৪	০টি	০.০০	০টি	০.০০	
২.৮	নলকূপ পূনস্থাপন/ পূর্নবাসন	৩৩১৬১টি	১৭১৪.৪৭	৩২২৮১টি	১৬৫১.১১	৬১২টি	৩৩.০০	৬১০টি	৩২.৮৯	
২.৯	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ	৯১টি গ্রাম	১৫০১.৫০	-	-	৯১টি (আংশিক)	১৫০.০০	৭৯টি আংশিক	১৪২.৩০	
৩	জনবল	২৬১জন	৭৬৩.১৩	২৫৮জন	৬২৮.১০	২৫৮জন	১৩৫.০০	২৫৮জন	১৩২.৭০	
৪	**যানবাহন সংগ্রহ**									
৪.১	জীপ	৩টি	৫০.৪০	৩টি	৫০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	স্পীড বোট	২টি	৭.০০	২টি	৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.১	তত্ত্বাবধায়কদের সরঞ্জাম	থোক	৬৪৫.৭৭	থোক	৪১৫.০৯	থোক	২৫.০০	থোক	১২.৩৯	
৫.২	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৫৯.৭৫	থোক	৩৫.৮০	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯২	
৬	অন্যান্য									
৬.১	মালামাল পরিবহন	থোক	১২৯০.০০	থোক	১০৯০.৭২	থোক	১১৫.০০	থোক	১১৫.০০	
৬.২	প্রশিক্ষণ	থোক	২১০.৬৯	থোক	১৪৫.৩৪	থোক	২০.০০	থোক	১১.৫৭	
৬.৩	জ্বালানী	থোক	১৫১.৫৭	থোক	১০১.৫৭	থোক	৩০.০০	থোক	২৯.৯৮	
৬.৪	যানবাহন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৯৭.৪১	থোক	৫৭.৪১	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৯	
৬.৫	আনুসাংগিক	থোক	১৯৫৪.৪৩	থোক	১৫৬২.৪৩	থোক	১৮০.০০	থোক	১৭৯.৯৫	
	মোট ঃ		৬৪০৫২.১৩	-	৫০৭৬০.২৫	-	৬২০০.০০		৫৫৩৩.৩০	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৭.৫৬ ভাগ	শতকরা ৮৯.২৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৮৮.৭২ ভাগ	শতকরা ৮৭.৮৯ ভাগ

বিঃদ্রঃ পূর্ববর্তী বছর সমূহের বকেয়া পরিশোধের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাখা ৬.৮২ কোটি টাকার অব্যয়িত ৪.২২ কোটি টাকাসহ মোট ৬.৬৬৭ কোটি টাকা সমর্পণ করা হয়েছে ।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ গ্রামীন স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬২৩০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ ২য় সংশোধিত অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন ।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই, ১৯৯৬ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৩ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ১৯৯৩৩.০৯ লক্ষ

(খ) টাকা ঃ ১৯৯৩৩.০৯ লক্ষ

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৪০০.০০	১৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪০০.০০	১৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২৯৬.৫১৫৮	১২৯৬.৫১৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৭৯৬.৬০৫৮	৭৭৯৬.৬০৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	নির্মাণ ও পুর্ত									
ক)	ওয়াটার সিল ল্যাব ও রিং নির্মাণ									
(১)	সি,সি,প্যানসহ	১৪৪০০০০ সেট	৭০৬৭.২২	৭৬৭৩৪১ সেট	১১৭৭.০৬	১১০০০০ সেট	১১২.৬০	১১০১১২ সেট	৯৪.২৪০৬	
(২)	প্লাষ্টিক প্যানসহ	৩৬০০০০ সেট	২২২১২০	১১৩২সেট	১৯.৮২	৫০০০ সেট	১২.২০	৯৯৮সেট	৬.১০	
(৩)	পরিবহন	থোক	২৭০.৯০	থোক	১২২.৯৭	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৪.০৩৪	
ক)	ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৪৬২ টি	৯২.৮৫	১৪৬২টি	৯২.৮৫	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	নলকুপসহ টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মান	৯০০০টি	৩৭৮০.০০	-	০.০০	২৫৬টি	১১৫.২০	২৫৬টি	১১১.৮৫৭৬	
গ)	ইমারত নির্মাণ মাধ্যমে মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল স্যানিটেশন ট্রেনিং সেন্টারের পুনর্বাসন ।		-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	আসবাবপত্র,সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
ক)	ল্যাট্রিন উৎপাদনের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	৭৮.৩০	থোক	৪৩.৩০	থোক	১৫.০০	থোক	১২.৯০	
(খ)	কম্পিউটার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	গ্রামীন স্যানিটেশন সেন্টারের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	যানবাহন ক্রয়									
(ক)	জীপ	২টি	৩৩.৪৬	২টি	৩৩.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
(খ)	ট্রেনিং বাস	১টি	১৪.৫০	১টি	১৪.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
(গ)	মটর সাইকেল	২৫টি	২০.১৮	২৫টি	১৭.৪৫	-	০.০০	-	০.০০	
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৯৩.২৯	থোক	২৬১.১৭	থোক	১০০.৬৯	থোক	৮৫.১৫৬৩	
৫।	প্রকল্পের পদসমুহে কর্মরত জনবলের বেতন ও ভাতাদি-	১৯২৩জন	৫৬৫৬.৭২	১৮৯০জন	৪৪৬৯.৭৬	১৮৯০ জন	৯৬২.৯৬	১৭৯৭ জন	৯৩৬.০৪৭৩	
৬।	মেরামত, সংরক্ষন ও পুনর্বাসন	থোক	২৫২.৮৯	থোক	২৪২.৯৩	থোক	৩৬.৩৫	থোক	৯.১৮	
৭।	স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	১২.৮২	থোক	০.৮২	থোক	১০.০০	থোক	৭.০০	
৮।	মূদ্রা স্ফিতি	থোক	১৭.০৬	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট ঃ		১৯৯৩৩.০৯		৬৫০০.০৯		১৪০০.০০		১২৯৬.৫১৫৮	

		বাস্তব		আর্থিক	
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৯৩.৪৯%	শতকরা	৯২.৬০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৫৩.৯৭%	শতকরা	৩৯.১১%

নোট ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ পৌরসভা, থানা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও বর্জ্য দূরীকরণ প্রকল্প (নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)। প্রকল্প কোড নং-৬৪২০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ সংশোধিত পিপি অননুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পভুক্ত শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ	মূল	সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন,২০০৫ ইং	জুন, ২০০৪ ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
(ক) মোট	ঃ	১৫২৪৬.৭৯	১৭৮৬৩.৫২	-
(খ) টাকা	ঃ	১৩৮০.০০	৩৩২২.১৭	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১৩৮৬৬.৭৯	১৪১১৬.৬৬	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	৬৬৩৮.০৮	৪২৪.৬৯	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ডানিডা	ডানিডা	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৭৫০.০০	২৫০.০০	১৫০০.০০	০.০০	১২৫.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্য্যন্ত অবমুক্তি	১৫৩৩.৪১	১৮২.৫০	১৩৫০.৯১	০.০০	৭০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্য্যন্ত ব্যয়	১৪৬০.২৮	১০৯.৩৭	১৩৫০.৯১	০.০০	৭০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	১১৯৩২.৬২	১৭৮৮.৩০	১০১৪৪.৩২	৪২৪.৬৯	১১৯৮.৮০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভুত বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে	মন্তব্য
ক) ব্যয়	ঃ	-	-	
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-	
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-	

দ্রষ্টব্য ঃ প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয় ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ (জিওবি)	১২.৫০ হেঃ	৭৫.০০	থোক	১.৫৯	থোক	৫.০০			
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন (হাইড্রোলজিক্যাল অনুসন্ধানসহ) (ডিপিএ)	৩২টি	২৯৬৫.০০	৩২টি	২৯৬৫.০০	-	-			
৩	বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন (ডিপিএ)	থোক	১০৫১.৪৪	থোক	১০৫১.৪৪	-	-			
৪.	উৎপাদক নলকূপ হেড (ভূউপরিস্থ জলাধার ও ইলেকট্রো মেকানিকাল ওয়ার্কসহ) ডিপিএ	৩৩টি	৫৬৪.০৯	৩টি+ ১টি (৯০%)	৫৩.২১	১২টি	২০.৬০	-		
৫.	পানি শোধনাগার (ডিপিএ)	৪টি	৪৩৭.৬৯	১টি +১টি(৭৫%)	১৭৬.১৩	২টি (২০%) +১টি (২৫%)	৪৫.০০	১টি (২০%)	৩১.৬৩	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৬.	উচ্চ জলাধার (ডিপিএ)	১২টি	১১৪৮.৮০	৪টি +১টি(৬০%)	৪১৬.৪৯	৪টি + ১টি(৪০%)	২৬৪.০০	৪টি (৫০%)	২৩৬.০৯	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৭.	ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ)(ডিপিএ)	৩২.১৭ কিঃমিঃ	৬১৮.৪৫	৩.৯৫ কিঃমিঃ +অতিরিক্ত ১১.০৫কিঃ মিঃ এর মালামালের ব্যয়	২১০.১১	১৪কিঃমিঃ	৬৪.০০	রাস্তা মেরামত ব্যয়	৬২.২০	পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলিতেছে। দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৮	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত ব্যয় সহ) (ডিপিএ)	২৭৬.৫২ কিঃমিঃ	১৮৩৭.৫৬	৫৮.৬৫কিঃমিঃ +৭৫.৯৫কিঃ মিঃ এর মালামালের ব্যয়	৬৮২.৯০	৮০কিঃমিঃ	৯৫.০০	২৫ কিঃমিঃ	১১৯.৩৭	ঐ
৯.	গৃহ সংযোগ (ডিপিএ)	২১৭১০ টি	২৬০.৫২	-	-	১১০০০টি	৭০.০০	মালামালের ব্যয়	৬৭.৭১	ঐ
১০.	ওয়াটার মিটার (ডিপিএ)	৮০০০টি	৮৪.০০	৬৬৪০টি	৫৬২২	-	১.৬০	বকেয়া পরিশোধ	১.৬০	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
১১.	উৎপাদক নলকূপ পুনবার্সন (ডিপিএ)	২টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	-	৪.১১	বকেয়া পরিশোধ	৫.৮০	ঐ
১২.	উচ্চ জলাধার পুনবার্সন (ডিপিএ)	৪টি	৪.০০	-	-	থোক	৩.০০			
১৩.	বিদ্যমান পাইপ লাইন পুনবার্সন/টেষ্ট করণ	৩.৪২ কিঃমিঃ	১২.৫৫	৩.৪২কিঃমিঃ	১২.৫৫	-	-			
১৪.	হস্তচালিত নলকূপ (ডিপিএ)	১১৪৩টি	৩৬২.৯৮	৬০২টি +অতিরিক্ত ৪০০টি মালামালের ব্যয়	৩০৫.৭৪	থোক	৫৫.০০	৬০+ বকেয়া পরিশোধ	৫৭.৫৭	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
১৫.	হস্তচালিত নলকূপ (জিওবি) (শ্রমব্যয় ২০০২-০৩ অথবৎসর হইতে)	৫৪১টি	১২২.৭৪	-	-	২৮৫টি	৫৭.০০	৯২টি	২১.৭৫	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
১৬.	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (নূতন) ডিপিএ	২০টি	১৪.৩২	-	-	৪টি	৩.০০			ঐ
১৭.	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার পুনর্বাসন ডিপিএ	১০টি	৭.১৬	-	-	২টি	১.৫০			ঐ
১৮.	ড্রেন নির্মাণ (নুতন) ডিপিএ	১২.০৪ কিঃমিঃ	৪৭৭.৩৬	১০.২৫ কিঃমিঃ	২৭২.৪৪	বকেয়া পরিশোধ	১২৫.২৮	১.৩৪ কিঃমিঃ +বকেয়া পরিশোধ	১২৯.২৫	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
১৯	ইমিডিয়েট ওয়ার্কস্ ডিপিএ (ক্লিনিং/ড্রেন পুনর্বাসন কাজ)	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২	১৫.৬৫ কিঃমিঃ	১৩.৬২	-	-			

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (ডিপিএ)	৯১টি	৫০৭.৯৩	৪৩টি	২২০.৬৮	৫টি	৫০.০০	৪টি+১টি (৯০%)	৪৯.০৫	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
২১.	পাবলিক টয়লেট রিহ্যাবিলিটেশন (ডিপিএ)	১০টি	১২.২৮	৯টি	৫.৬৩	-	৪.৫৮	বকেয়া পরিশোধ	৪.৫৮	ঐ
২২.	প্রাইভেট ল্যাট্রিন (হাউজ হোল্ড ল্যাটিন (ডিপিএ)	২৪৯০টি	৩৬০৭	১৫৩২টি	৩২.৪৪	-	৬.৯৬	২২১টি	৬.৭১	ঐ
২৩.	সলিড ওয়াষ্ট ডাম্প সাইটস্ (ডিপিএ)	৪৫টি	৭০.২৬	১২টি	২.৮০	১৬টি	১০.০০	বকেয়া পরিশোধ	৭.৯০	ঐ
২৪.	আরসিসি বিনস্ (ডিপিএ)	৩৭৯টি	২৯.২৮	১৮০টি	১১.২৬	১৬০টি	১২.০০	৩১টি	-	
২৫.	ড্রাম বিনস্ (ডিপিএ)	৬৯টি	০.৬৯	৬৯টি	০.৬৯	-	-	-	-	
২৬.	হাউজ হোল্ড বাকেট (ডিপিএ)	১৩১৫০টি	২০.৫৮	৪৬০০টি	৬.৩৫	৬০০০টি	৯.৫০	-	-	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
২৭.	সেসপিট এমটার/ট্রাক (ডিপিএ)	৩টি	৪৭.৬৩	৩টি	৪৭.৬৩	-	-	-	-	
২৮.	ট্রাকটর টেইলর (ডিপিএ)	৫টি	৪৫.১৪	৫টি	৪৫.১৪	-	-	-	-	
২৯.	রিক্সা ভ্যান (ডিপিএ)	২১৬টি	২৪.৮০	৭৬টি	৬.৭৬	৫১টি	৫.৬০	বকেয়া পরিশোধ	১.১৫	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৩০.	পুশ ট্রলি (ডিপিএ)	৭৪৫টি	২২.৩৫	১১৭টি	৩.০৬	২১১টি	৬.৩০	২৭টি	-	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
৩১.	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (জিওবি)	৭ সেট	১০.০০	-	-	থোক	৩.০০	-	-	
৩২.	অফিস যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপি, ফার্নিচার ইত্যাদি (ডিপিএ)	থোক	১২০.৬১	থোক	১০৫.৪২	থোক	৭.৫০	থোক	২.৫৪	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৩৩.	জীপ/পিকআপ (ডিপিএ)	১৮টি	১৮০.৯৬	১৮টি	১৮০.৯৬	-	-	-	-	
৩৪.	বোট (ডিপিএ)	২টি	২১৫.০০	২টি	৭৩.৮৬	-	-	-	-	
৩৫.	জনশক্তি (জিওবি)	৩৯ জন	৩০০.০০	থোক	৯৮.৯২	থোক	২০.০০	৩০ জন	১৭.৬২	
৩৬.	ডানিডা এডভাইজারী গ্রুপ (ডিপিএ)									
	- DAG, PMU (local staff)	৪০ জন	৭০০.০০	থোক	৪৫০.৫৮	৪০জন	১৩০.০০	৪০জন	১২৪.৭২	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
	- DAG, CCU (local staff)	১৮ জন	২১৫.০০	থোক	২৭৯.৩৩	১৮জন	১০০.০০	১৮জন	৮৮.৭৫	ঐ
৩৭	আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড (ডিপিএ)	থোক	৬১২.১৭	থোক	২২৫.৩৪	থোক	১২০.০০	থোক	১২২.১০	ঐ
৩৮	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (PWSS) (ডিপিএ)						০.৪৭		০.৪৭	ঐ
(ক).	PWSS O & M গুদাম কাম অফিস ভবন নির্মাণ	৯টি	৮৫.৫০	-	-	৪টি	৩৮.০০	-	-	
(খ)	4WD Vehicles (for system O&M)	১২টি	১২৯.০০	-	-	৩টি	৩২.০০	-	-	
(গ)	মটর সাইকেল (for Superintendent)	৯টি	১১.৩২	-	-	৪টি	৫.০০	-	-	
(ঘ)	বাই সাইকেল (O&M Staff)	৬৩টি	২.৫২	-	-	-	-	-	-	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		জুন/২০০২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩৯.	লজিষ্টিক (কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি)	থোক	১৮.০০	-	-	থোক	১১.০০		৯.৪৬	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
	ট্রেনিং (ডিপিএ)	থোক	৩৬.০০	-	-	থোক	১৪.০০	থোক	১.১৩	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
	ট্রেনিং (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	-	-	-			
৪০.	কনসালট্যান্ট	৬৭০ জনমাস	৫৯৬.৩৯	৩৫০ জনমাস	২৮৬.৬০	১২০ জনমাস	৯৫.০০	১০০ জনমাস	১১০.৪৫	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৪১.	অপারেটিং, expenses ডিপিএ									
	- DAG, PMU (including office equipment)	থোক	৩৪৪.৫০	থোক	২৮২.৬৬	থোক	৪০.০০	থোক	৪৩.৮৬	ঐ
	- DAG, CCU (including office equipment)	থোক	২২২.৬	থোক	১৮৪.৫৫	থোক	৩০.০০	থোক	২৬.২১	ঐ
৪২.	আর্সেনিক ল্যাবরেটরী	১টি + জনবল খরচ	৮৮.৫০	১টি + জনবল খরচ	৫২.৯০	থোক	১০.০০	জনবল খরচ	১০.৬১	ঐ
৪৩.	পরিবহণ (জিওবি)	থোক	৫৫.০০	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০			
৪৪.	গেষ্ট হাউজ (ডিপিএ)	থোক	১০৬.৫৮	থোক	৬৫.১১	থোক	১০.০০	থোক	১১.১৫	ঐ
৪৫.	অন্যান্য (ওভারহেড, অফিস এবং যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ) (জিওবি)	থোক	৮০.০০	থোক	৫৫.০০	থোক	১০.০০			
৪৬	অফিস/ফাংশনাল বিল্ডিং (জিওবি)	থোক	২০.০০	প্রধান ভবনের ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ + নোয়াখালী পিএমইউ এর আওতায় ২টি অফিস + পটুয়াখালী পিএমইউ এর আওতায় ৭টি অফিস নির্মাণ ও সম্প্রসারন কাজ	২৬৩.৬২	থোক	-			
৪৭.	আনুষাঙ্গিক									
(ক)	-ডানিডা	থোক	১৩৮.৪০	-	-	-	-			
(খ)	-জিওবি	থোক	১২০.০০	থোক	৮০.৯২	থোক	২০.০০			
৪৮.	সিডি ভ্যাট (জিওবি)	থোক	২৬১৯.৪৩	থোক	১১২৮.৮০	থোক	১২৫.০০			
	মোট =	-	১৭৮৬৩.৫২		১০৪৭২.৩৪		১৭৫০.০০		১৩৯০.২৮	

দ্রষ্টব্যঃ ১। পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

২। (ক) দাতা সংস্থা কর্তৃক শর্তারোপের (পৌরসভার জনবল নিয়োগ) ফলে বর্তমানে প্রকল্প সাহায্য টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইতেছে না।

(খ) সংশোধিত পিপি এর উপর অদ্যাবধি প্রাক-একনেক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় জিওবি খাতের অনেক অংগে ব্যয় করা সম্ভব হইতেছে না।

	বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	শতকরা = ৮৪%	শতকরা = ৮৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা = ৬৫%	শতকরা = ৬৭%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ পল্লী অঞ্চলে পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প । (৪৮) (১৯৯৬-২০০৫) ।
প্রকল্প কোড নং- ৬৪৩০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত (২য় সংশোধিত) ।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডাইরিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই, ১৯৯৬ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৫ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ৩৭৮৩৫.২৯

(খ) টাকা ঃ ১৫৬১২.৫৪

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ ২২২২২.৭৫

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ ইউনিসেফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২৫৭০.০০	৭৭০.০০	১৮০০.০০	০.০০	১২০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬১৯.৭৮	৭৭০.০০	১৮৪৯.৭৮	০.০০	১২০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ ইং ব্যয়	২৫৬৫.৩২	৭১৫.৫৪	১৮৪৯.৭৮	০.০০	১১৯.৯৭	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৯৬৫.৭৯	৩৫০৮.২৭	৬৪৫৭.৫২	০.০০	২৪৭.৪৭	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	প্রযোজ্য নয় ।	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	প্রযোজ্য নয় ।	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	প্রযোজ্য নয় ।	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/ সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	**প্রাক-নির্মান ব্যয়**									
	ক) প্রি-ইনস্টিলেশন স্ক্রিনিং অফ HTW	৫,০০,০০০টি	২৪০.০০			-	০.০০	-	০.০০	
২)	ভৌত নির্মান									
	ক) অগভীর নলকুপ	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	১০০টি	৮.৫০ (৬.৫০)	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকুপ	২০,০০০টি	৭৯০৭.৫৮ (৫৬৬১.৯৯)	১৭৭৫টি	৭১১.২৬ (৪৭২.৫০)	৬৭৫টি	২৭৯.৫৭ (১৭৩.৯৯)	৬৭২টি	১৬৬.২৭ (১৬৬.২৭)	
	গ) পি,এস,এফ	৫,০০০টি	১৭৯৪.৬৯ (১৪৬৭.২৮)	১৩৭টি	৪৪.৮৯ (৩৪.১২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	২,৫০০টি	২০০.৪০ (৬২.৪০)	-	-	৫০টি	৪.০০ (০.৮৭)	৪৭টি	১.০৭ (০.৪৪)	
	ঙ) গভীর নলকুপ তারা হ্যান্ড পাম্প	৪৫০০টি	১৯৭৬.৮৫ (১২৭৯.১২)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) তারা-১	১৮,০০০টি	২৩৪৩.৩২ (১০৭২.৯৬)	৭৬০০টি	৭৬৭.৬২ (৪৬৮.৭৫)	১৮৫০টি	২৬১.৫২ (১০১.১২)	১৮২১টি	১৩২.০১ (৯৬.৬৯)	
	ছ) তারা -২ নলকূপ	৩২০০টি	৬২৬.৪৬ (১৯০.২৪)	২৫০টি	৩০.৮৫ (২০.৫৬)	৩৫০টি	৬৪.১৩ (২০.৮০)	৩১৭টি	২৯.৪১ (১৪.৮৮)	
	জ) রিং ওয়েল	৫০০টি	৩০৬.৭৯ (২৭১.৬৪)	৮৬টি	৫৫.৩৪ (৪৯.৭৮)	১২৫টি	৮৭.১৭ (৭৪.২১)	১৪৬টি	৬৬.৭৮ (৬৪.৩১)	
	ঝ) এস,এসটি/ভি,এস,টি	২৪০টি	১৫.০৪ (১০.২২)	২২৫টি	১৫.০০ (১০.২২)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঞ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যানিটেশন	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	১৯১০টি	১১৪৬.০০ (০.০০)	-	০.০০	-	০.০০	
	ট) ময়মনসিংহে ল্যাবরেটরী স্থাপন	১টি	২০.০০ (২০.০০)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
৩)	**বন্যা পুর্নবাসন কর্মসুচী ঃ**									
	ক) গভীর নলকুপ	২৪৩৫টি	৮৬৯.৭১ (৬৫৩.০৬)	১৪০০টি	৬৬৮.৩৫ (৪৭৪.৬৪)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	খ) তারা গভীর নলকুপ	২১৩৭টি	৯৩৯.৮০ (৫৮৪.৫৯)	৩৪৫টি	১৯১.২০ (১২৭.২৫)	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	গ) তারা গভীর নলকুপ -০২	৩৭৩টি	১৬৭.১৯ (১০০.৭১)	-	০.০০	-		-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল	২০টি	১২.৪৫ (১১.০৯)	৫টি	৩.৫৬ (৩.২৪)	-	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পি,এস,এফ	৯০টি	৩০.২১ (২১.৫৯)	৬০টি	১৯.৪১ (১৪.২০)	-	০.০০	-	০.০০	
	চ) এস,এসটি/ভি,এস,টি	৩০১টি	২১.৭৮ (১৫.৮৫)	১১২টি	৮.১০ (৫.১৫)	-	০.০০	-	০.০০	
৪).	**স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা**									
	ক) গভীর নলকুপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৪৫০টি	১৮৬১.৩৭ (০.০০)	১৮৫টি	১০০.০০ (০.০০)	১৫০টি	১১৩.৬০ (০.০০)	১৬২টি	১২২.৫৭ (০.০০)	
	খ) তারা নলকুপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১৫০০টি স্কুল	৭৬৬.২৫ (০.০০)	৭৫টি	৪০.০০ (০.০০)	১০০টি	৫১.০৮ (০.০০)	১০৮টি	৫৫.১০ (০.০০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি স্কুল	১৩৩.৭২ (০.০০)	২৫টি	৫.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০০টি স্কুল	২৯২.৪৭ (০.০০)	১৫টি	৮.২৩ (০.০০)	০.০০	০.০০	-	০.০০	
	ঙ) পিএসএফ সহ দুইটি ল্যাট্রিন	৫০টি স্কুল	৩৬.২৭(০.০০)							
৫.১	**পাবর্ত্য চট্টগ্রাম**						০.০০			
	ক) কমিউনিটি ওয়াটার স্পালাই					-	০.০০	-	০.০০	
	খ) গভীর নলকুপসহ কেসিং পাইপ	৮৪০টি	৪৪৬.০১ (২৩৮.৭৭)	-	০.০০	-	-	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/ সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০.৩	আর্সেনিক এয়ারনেস ক্যাম্পেইন	L.S	৩৫০.০০ (০.০০)	-	-	-	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
১০.৪	প্রিপারেশন আই,ই,সি ম্যাটেরিয়াল	L.S	২৩৩.০০ (০.০০)	-	-	L.S	২০.০০ (০.০০)	L.S	৮০.০০	
১০.৫	সাপোর্ট কস্ট	L.S	৭০.০০ (০.০০)	-	-	L.S	১০.০০ (০.০০)	L.S	৩০.০০	
১০.৬	এজেন্সী কস্ট (পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য)	L.S	২৫৬.০০ (০.০০)	-	-	-	-	-	০.০০	
১০.৭	গবেষণা ও উন্নয়ন	L.S	১৪৪.০০ (০.০০)	-	-	L.S	১৪.২৫ (০.০০)	L.S	২৫.০০ (০.০০)	
১০.৮	মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	L.S	৩৫৮.০০ (০.০০)	L.S	৩.৭৮ (০.০০)	L.S	২০.০০ (০.০০)	L.S	৬০.৯৮ (০.০০)	
১০.৯	ফ্যাসিলটিং এজেন্সী কস্ট	L.S	১০৩৪.০০ (০.০০)	-	-	L.S	৩২৯.৯১ (০.০০)	L.S	৪১৬.৯৮ (০.০০)	
১০.১০	ডিডিএ প্যাকেজ ম্যানুয়েল	L.S	১১০.০০ (০.০০)	-	-	L.S	১.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	
১০.১১	কম্পিউটারাইজ ইলেট্রনিক্স নেটওয়ার্ক	৪৬০০ সেট	৬৪.৫০ (০.০০)					L.S	৪.১৫ ০.০০	
১০.১২	জেলা বিফ্রিং ও পরিকল্পনা	৩৫ জেলা	১৩৪.০০ (০.০০)	৭জেলা	৮.১১ (০.০০)	১০ জেলা	২২.৯৪ (০.০০)	১০ জেলা	০.৪৪ (০.০০)	
১০.১৩	প্লানিং ফর স্কুল স্যানিটেশন	৪৬০০ স্কুল	৬৩.২০	১০০০ স্কুল	১৩.৭৪ (০.০০)	-	(০.০০)	-	০.০০	
১০.১৪	**অন্যান্য ব্যয়**	L.S					(০.০০)	-	(০.০০)	
	ক) ইউনিসেফ চার্জ	L.S	৬৭০.১০ (০.০০)	-	-	L.S	২.৩৮ (০.০০)	L.S	২.৩৮ (০.০০)	
	খ) আনুসাঙ্গিক ব্যয়	L.S	১৪৪৩.০৮ (৫৫০.০০)	L.S	৯৭৮.৪৯ (৩৭৫.৬৪)	L.S	৫৯.৩০ (৫৯.৩০)	L.S	৫৬.৬২ (৫৬.৬২)	
	গ) মালামালের পরিবহন ব্যয়	L.S	১২৮৬.৬৭ (৪৫০.০০)	L.S	৫৩৭.৮৮ (১২১.১৫)	L.S	৩.৭০ (৩.৭০)	L.S	৩.৭০ (৩.৭০)	
	ঘ) সংরক্ষন ও মেরামত	L.S	৩৫০.০০ (৩৫০.০০)	L.S	১৮.০০ (১৮.০০)	L.S	২৭.০০ (২৭.০০)	L.S	২৫.৩৬ (২৫.৩৬)	
	ঙ) মুদ্র স্ফীতি	L.S	৫৮৯.২৯ (২০১.৪১)	-	-	-	-	-	(০.০০)	
১১	মোট সিডিএসটি ভ্যাট	L.S	১০০০.০০ (১০০০.০০)	L.S	১২৭.৫০ (১২৭.৫০)	L.S	১২০.০০ (১২০.০০)	-	১১৯.৯৭ (১১৯.৯৭)	
	মোট		৩৭৮৩৫.২৯ (১৫৬১২.৫৪)		৭৪০০.৪৭ (২৭৯২.৭৩)		২৫৭০.০০ (৭৭০.০০)		২৫৬৫.৩২ (৭১৫.৫৪)	

		বাস্তব		আর্থিক	
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৯৯.৮৮%	শতকরা	৯৯.৮৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	২৭.৩২%	শতকরা	২৬.৫২%

মন্তব্য ঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		পরিমান/সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	পরিমান/ সংখ্যা	ব্যয় (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	গ) রিং ওয়েল	৭০০টি স্কুল	৪৪৮.৬৬ (৩৮৮.১৮)	-	০.০০	১৪০টি	৯২.৮৩ (৭৬.১৯)	১৩৪টি	৭৫.০০ (৭৫.০০)	
	ঘ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৬০০টি স্কুল	৪৯.৩৬ (১৪.৯৯)	-	-	১৫টি	১.১৯ (০.৮২)	-	০.০০	
	ঙ) ইনফ্লিট্রেশন গ্যালারী নির্মান	৩০০টি স্কুল	৫০.৪২ (৫.৩৫)	-	-	-	-	-	০.০০	
	চ) গ্রাভিটি ফিড সিস্টেম	৫০টি স্কুল	৫৯.৯৯ (১৯.৯৯)	-	-	-	-	-	-	
৫.২	**স্কুল স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা**									
	ক) তারা গভীর নলকুপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	১৯০টি স্কুল	১৮৫.৫৫ (০.০০)	৪৫টি	২৭.০৮ (০.০০)	২০টি	১৯.৫৪ (০.০০)	২০টি	১৯.৫৪ (০.০০)	
	খ) তারা নলকুপসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২৫০টি স্কুল	১৪৭.৭০ (০.০০)	-	-	৩৫টি	১৮.৬৮ (০.০০)	৩২টি	১৮.৬৮ (০.০০)	
	গ) রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমসহ দুইটি ল্যাট্রিন	৩০টি স্কুল	১৫.৯৪ (০.০০)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
	ঘ) রিং ওয়েলসহ দুইটি ল্যাট্রিন	২১টি স্কুল	২২.৪০ (০.০০)	-	-	৫টি	৪.৪৩ (০.০০)	৪টি	৪.৪৩ (০.০০)	
৬.)	**পোস্ট ইনস্টলেশন টেস্টিং (আর্সেনিক)**	৫০০০০ WTP	৭২.০০ (০.০০)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
৭)	যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাদি									
	ক) অফিস ইকুপসমেন্ট	L.S	২৮২.৫০ (৪২.২৫)	L.S	৩১.২৫ (৩১.২৫)	L.S	৪০.০০ (০.০০)	L.S	২২.৫০	
	খ) হ্যান্ড পাম্প ও স্পেয়ার	৫৯১৫টি	৮২.০০ (১০.০০)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
৮)	পরিবহন ও অন্যান্য									
	ক) জীপ	২০ টি	২৪৯.৫০ (৫৪.০০)	১০টি	১২৫.১৯ (৫৪.০০)	-	০.০০ (০.০০)	-	(০.০০)	
	খ) মোটর বাইক/বাইসাইকেল	৩৮ টি	৩৮.০০ (০.০০)			১৪টি	১৪.০০ (০.০০)	৭টি	১১.০৩ (০.০০)	
৯).	**জনশক্তি ঃ**									
	ক) ডিপিএইচই স্টাফ এবং চলতি ব্যয়	১৩৮ জন	৯৩৫.৩৬ (৮৩৫.৩৬)		৩৭৮.২৮ (৩৭৮.২৮)	১৩৮ জন	১১২.০০ (১১২.০০)	১১৬ জন	৯২.৩০ (৯২.৩০)	
	খ) ইউনিসেফ স্টাফ	৯ জন	১৪৩৪.৪৫ (০.০০)		১০৭৫.০০ (০.০০)	৯ জন	১৮৬.৮৯ (০.০০)	৯ জন	১৮০.০০ (০.০০)	
১০)	**অন্যান্য ব্যয়**									
১০.১	**মানব সম্পদ উন্নয়ন**						০০.০		০০.০	
	ক) প্রশিক্ষন	L.S	১৩৫৬.৩৭ (৩.০০)	L.S	২২৫.০৫ (০)	L.S	১২৯.৫৬ (০.০০)	-	১২৯.৫৬ (০.০০)	
	খ) কেপাসিটি বিল্ডিং	L.S	৫৭১.০০ (০.০০)	-	-	L.S	১৪০.৪৮ (০.০০)		২৪৬.৭১ (০.০০)	
১০.২	সকমক (এবি) সাপোর্ট									
	ক) আই,ই,সি, ম্যাটেরিয়াল ফর স্কুল এন,জিও (হেপিক)	২১,০০,০০০ টি	৭১২.০০ (০০.০)	৮১৯৯ টি	২৭.৮১ (০.০০)	৩৫০০০ টি	১১৮.৬৭ (০.০০)	৩৪১১৫ টি	১১৫.৬০ (০.০০)	
	খ) সোশাল মবিলাইজেশন এয়ারনেস বিল্ডিং	L.S	২২৬.০০ (০.০০)			L.S	৫৮.৮০ (০.০০)	L.S	১৫০.৭৮ (০.০০)	
	গ) প্রমেশন ইনসিনটিভ এন্ড লজিস্টিক	৩৫ জেলা	৫০৪.০০ (০.০০)			৭ জেলা	৪৫.৫৯ (০.০০)	৭ জেলা	১০০.৪০ (০.০০)	
	ঘ) এডভোকেসি	৩৮জেলা	২৫.০০ (০.০০)	-	-	১০ জেলা	০.৫৭ (০.০০)	১০ জেলা	০.০০	
	ঙ) সোস্যাল মার্কেটিং এজেন্সিং	১,০০,০০০টি	৪৮.০০ (০.০০)	-	-	২৫০০টি	১.২০ (০.০০)	-	০.০০	

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ পৌর বস্তি এবং শহরতলী এলাকায় এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-ইউনিসেফ) । প্রকল্প কোড নং-৬৪৪০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ।

৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী , ১৯৯৭ ইং	জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০২ ইং	ডিসেম্বর, ২০০৫ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
(ক) মোট	ঃ	৩৪২০.২১	২৮০০.২৩	
(খ) টাকা	ঃ	১৭১৬.০৯	১২৬৩.৪৯	
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১৭০৪.১২	১৫৩৬.৭৪	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	১৪০.৪৪	০.০০	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ইউনিসেফ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৫৮২.০০	২৫২.০০	৩৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৮০.৫৯	২৩৫.০০	২৪৫.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৫৬.৩০৮	২১০.৭১৮	২৪৫.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৬৪.০৪৮	৫০৭.৯১৮	৫৫৬.১৩	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জনশক্তি	১৬ জন		১৪ জন		১৬জন		১২জন		
ক	বাংলাদেশ		১০৮.২২		৩১.৮২		৯.৪০		৮.৮৮	
২.ক.	অগভীর নলকূপ	৪০০টি		০.০০	০.০০	১২০টি		১২০টি		
	বাংলাদেশ		৭.০৫	-	০.০০	-	২.১২		২.১১১	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১০.৩৫	-	০.০০		৩.১১		৩.১১	
খ.	গভীর নলকূপ স্থাপন	৩৭৫টি		৫০টি		১৩৫টি		৮৭টি		
	বাংলাদেশ		১১৩.২৯		১২.০৪	-	৪০.৭৫	-	২৪.৭৯৭	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৬.১৪		২.৭৮		১৩.৭৮		৮.৩৭	
গ.	তারা নলকুপ খনন					-				
	বাংলাদেশ									
	ইউনিসেফ (পিএ)									
	১) সুপার তারা সমতল জেলায়	৪৪৯টি		২৬৬টি		১৬২টি	-	১৫২টি		
	বাংলাদেশ		৩৩.৫৮		১৩.৩৩		১৪.০৬		১৪.১০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৪৩.৪১		২৫.৪১		১১.৯৯		১১.৩৫	
	২) সুপার তারা পাবর্ত্য জেলায়	১৭৭টি		৮৭টি		২৫টি		২৫টি		
	বাংলাদেশ		২২.০৮		৯.৬৯		৩.৫০		৩.১৯	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৪.৮৪		৪.৩২		২.৯০		২.৭৩	
	৩) নরমাল তারা	১৮৭টি		১১৬টি						
	বাংলাদেশ		১২.৪২		৭.৯৯		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১১.৫৫		৮.৩৫		০.০০		০.০০	
ঘ.	ষ্ট্যান্ড পোষ্ট	২৩৬টি		২৩৬টি		-				
	বাংলাদেশ		৭.৮০		৭.৮০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৭.৩৮		১৭.৩৮		০.০০		০.০০	
ঙ.	রিংওয়েল স্থাপন	৩৬০টি		৫০টি		২২০টি		২২০টি		
	বাংলাদেশ		১৮৫.৪৮		২৩.৪৬	-	১১৭.১৪	-	১১৬.৭৮	
	ইউনিসেফ (পিএ)		২৩.৮৭		২.৩১	-	১৫.৬৩		১৫.৫৫	
চ.	বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াকরন	২৬৭টি				-				
	বাংলাদেশ		৬.৬৮		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৪.৭৪		০.০০		০.০০		০.০০	
ছ.	পিএসএফ নির্মান	০.০০		-		-		-		
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
জ.	আই আর পি নির্মান	৪৫টি		১২টি		-		-		
	বাংলাদেশ		২.০৮		০.৫০	-	০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.৪৮		০.০০	-	০.০০		০.০০	
ঝ.	বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মান	০.০০		-		-		-		
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০	-	০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
ঞ.	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান									
	১. এক ইউনিট	৮৬০টি		-		২০০টি		-		
	বাংলাদেশ		২৪.৯৪	-	০.০০		৪.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৬১.০৬	-	০.০০		১৫.০০	-	০.০০	
	২. দুই ইউনিট	৬২০টি				১৫০টি		-		
	বাংলাদেশ		৩২.৪০	-	০.০০		৬.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৭৯.২৪	-	০.০০		২৩.০০	-	০.০০	
	৩. চার ইউনিট	১৮০টি				৩৫টি		-		
	বাংলাদেশ		৪১.৭৮	-	০.০০		৭.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১০২.২৪	-	০.০০		২৭.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	৪. ছয় ইউনিট	২৪২টি		১৯৩টি		২১টি		১৮টি	০.০০	
	বাংলাদেশ		৭০.০৯		৫২.৯৯		৭.৯৮	-	৫.০৩	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৫২.৪৭		১১৯.০৭		১৮.১০	-	১৪.৩৮	
ট.	পাবলিক টয়লেট নির্মান	-		-		-		-		
	বাংলাদেশ		০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঠ.	পাইপ ওয়াটার	থোক		-		-	০.০০			
	বাংলাদেশ		৩২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৭৫.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
ড.	আর্সেনিক পরীক্ষা	থোক				-				
	বাংলাদেশ		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৪.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
ঢ.	Improvement of overall environment (Drainage, Earth work ect)	থোক				-				
	বাংলাদেশ		১০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		৪০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	
৩.	যানবাহন									
ক.	জীপ সংগ্রহ	১টি		১টি		-		-		
	বাংলাদেশ		১৬.৭৩		১৬.৭৩	-	০.০০		০.০০	
খ.	মাইক্রোবাস	১টি		১টি		-		-	০.০০	
	বাংলাদেশ		১১.৩২		১১.৩২	-	০.০০			
গ.	মোটর সাইকেল	৫টি		৩টি		-		-		
	বাংলাদেশ		৪.৫৭		২.৫৭	-	০.০০		০.০০	
৪.ক	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	২ টি		১টি		১ টি		১ টি		
	বাংলাদেশ		৩.৪৯		১.৯৯	-	১.৫০		১.৫০	
৪.খ	ফ্যাক্স মেশিন	১টি		১টি		-		-		
	বাংলাদেশ		০.৭০		০.৭০	-	০.০০		০.০০	
৪.গ	ফটোকপিয়ার	২টি		১টি		১ টি		১ টি		
	বাংলাদেশ		৩.৩০		১.৫৫	-	১.৭৫		১.৭৫	
৪.ঘ	টেলিফোন সংযোগ	৪সেট	০.৫৮	৪ সেট	০.৫৮	-	০.০০	-	০.০০	
৪.ঙ	স্পিলিট টাইপ এসি	২ টি				২ টি		২ টি		
	বাংলাদেশ		২.৫০	-	০.০০		২.৫০	-	২.৫০	
৪.চ	যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ খরচ	থোক		থোক		থোক		থোক	০.০০	
	বাংলাদেশ		৩৪.৪৩		১৩.৫৩		৬.০০	-	৬.০০	
৪.ছ	আসবাবপত্র	থোক		থোক		থোক		-		
	বাংলাদেশ		৭.৮৪		৪.৮৪	-	২.৭০	-	২.৭০	
৫.ক	নলকূপ ও অন্যান্য সংস্থাপনার তত্ত্বাবধায়কগনের প্রশিক্ষন	১৬০ জন		১৪ জন		১৮ জন		১৮ জন	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)		১১.০৭		১.০০		১.২৬	-	১.২৬	
৫.খ	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনের প্রশিক্ষন	৯০ জন		১২ জন		২০ জন		২০ জন		
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৫.০০		২.০০	-	৩.১০	-	৩.১০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরেরধ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫.গ	নলকুপ স্থাপনের প্রাইভেট মিস্ত্রীগনকে প্রশিক্ষন প্রদান		০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	ইউনিসেফ (পিএ)	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঘ	ম্যাপিং ও বেইজলাইন সার্ভে ম্যাপিং	১৬২টি		৫৬টি		৪২টি	০.০০	৪২টি		
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৪.১৭		১২.১৭	-	৭.২০	-	৭.২০	
৫.ঙ	কম্পোষ্টিং ও রিসাইক্লিং এর উপর পাইলট প্রজেক্ট	১৪টি		৭টি		-		৭টি		
	ইউনিসেফ (পিএ)		১৭৬.১৩		২৭.৪০	৭টি	৪২.০০	-	৪২.০০	
৫.চ	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কমার্শিয়াল মেটেরিয়াল উন্নয়ন	থোক		থোক		থোক	-	-		
	ইউনিসেফ (পিএ)		২৫.০৫		২.০৫	-	৬.০০	-	৬.০০	
৫.ছ	বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থাকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্তকরন	৩২২৫৩০		৪৪৮৮০		৪৩৯২০	-	৩৬৪২০		
	ইউনিসেফ (পিএ)		৪৩১.৩৯		৭৪.৮০	-	৯৯.০০		৯৭.৫০	
৫.জ	মনিটরিং ও মুল্যায়ন	৩টি		১টি		থোক	-	থোক		
	ইউনিসেফ (পিএ)		৩৯.৩২		৯.৩২	-	৩.০০	-	০.০০	
৫.ঝ	মালামাল পরিবহন	থোক		থোক		থোক	-			
	বাংলাদেশ		১৮.৫৭		৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.ঞ	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন ও জ্বালানী	থোক		থোক		থোক	-	থোক		
	বাংলাদেশ		৪৫.৮২		২৬.৩২	-	৭.৫০		৭.৫০	
৫.ট	অফিস স্থাপন	থোক		থোক		থোক		থোক		
	বাংলাদেশ		৮.৩৪		৩.৩৪	-	১.২৫		১.২৫	
৫.ঠ	আনুসাঙ্গিক	থোক		থোক		থোক	-	থোক		
	বাংলাদেশ		১০৪.৪১		৪৯.১১		১৬.৮৫		১২.৬৩	
৬.	গবেষনা ও উন্নয়ন									
ক.	ক্রস ভিজিট	থোক				থোক		থোক		
	পিএ		১৭.৮৪	-	০.০০		৭.৮৪	-	৭.৮৪	
খ.	গবেষণা এবং উন্নয়ন	থোক				থোক	-	থোক		
	পিএ		২০.০০	-	০.০০		১০.০০		৫.২০	
গ.	স্থানীয় উদ্দ্যোগ	থোক				থোক	-	থোক		
	পিএ		৮০.০০	-	০.০০		২০.০০	-	২০.০০	
ঘ.	সিডি ও ভ্যাট	থোক				-	-			
	বাংলাদেশ		২.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
ণ.	মুল্যবৃদ্ধি	থোক				-	-			
	বাংলাদেশ		০.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট ঃ		২৮০০.২৩		৬০৭.৭৪		৫৮২.০০		৪৫৬.৩০৮	

		বাস্তব		আর্থিক	
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৮১%	শতকরা	৭৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৩৬%	শতকরা	৩৮%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ গোপালগঞ্জ, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া পৌরসভা এবং কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর থানা সদরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৯২০

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত ।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী/ ১৯৯৭ইং হইতে জুন/২০০৪ইং ।

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৪ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ ৫৫০২.২৪ লক্ষ

(ক) মোট ঃ ৫৫০২.২৪ লক্ষ

(খ) টাকা ঃ ৫৫০২.২৪ লক্ষ

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ নাই

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ নাই

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ নাই

৭। *ব্যয় (লক্ষ টাকায়)*

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৮৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং ব্যয়	৮৪১.০০	৮৪১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৩১২.৪৩	৪৩১২.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৩৬হেঃ	১৩০.০০	৩.১২হেক্টর	৮১.৬১	৩.২৪হেক্টর	২৩.৫৭	৩.২৪হেক্টর	২৩.৫৭	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২৫০.০০	থোক	২৪৬.১৮	থোক	২.০০	-	২.০০	
২	জনবল	১৫জন	৪৭.৫০	৭ জন	২১.৩৫	৫ জন	২.৫৩	৫জন	২.৫৩	
৩	**ভৌত কার্যক্রম**									
৩.১	উৎপাদক নলকূপ সংস্কার	৬টি (২৪বার)	১০.০০	৬টি (২৪বার)	৯.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	**সংস্কার ও উন্নয়ন**									
৩.২.১	পাম্প হাউস মেরামত	১৩টি	২৬.০০	৮টি	১৮.৭৬	৩টি	২.০০	৩টি	২.০০	
৩.২.২	পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন	১৫কিঃমিঃ	৮২.৫০	৭.৮৫ কিঃমিঃ	৭৩.৫৫	২.৭কিঃমিঃ	৩.০০	২.৭কিঃমিঃ	৩.০০	
৩.২.৩	উচ্চ জলাধার মেরামত	১টি	৩.০৯	১টি	৩.০৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৪টি	২.০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	৫টি	৩১.৬৫	৫টি	৩১.৬৫	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	**ভূ-উপরিস্থিত পানির শোধনাগার নির্মাণ**									
৩.৫.১	৭.৫ লক্ষ গ্যালন	২ইউনিট	১১২০.০০	২ ইউনিট (৬৮.৫৭%)	৭৬৮.০০	২ইউ (আংশিক)	৩০০.০০	২ইউ (২৬.৭৮%)	৩০০.০০	
৩.৫.২	৫ লক্ষ গ্যালন	১টি	৩৪০.০০	১ইউ (৭৩.২৩%)	২৪৯.০০	১ইউ (আংশিক)	৫০.০০	১ইউ (২৩.২%)	৫০.০০	
৩.৬	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	৪টি	৬০০.০০	৪টি	৫৯২.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭	সিকিনঃওয়াল, ড্রাইঃ রুমসহ পাম্প হাউস নির্মাণ	৫টি	১৩.৭৩	৫টি	১৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৮.৩০	২টি	৮.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৯	ইনটেক মেইন পাইপলাইন স্থাপন	৭কিঃমিঃ	৪০০.০০	মালামাল ক্রয়	২০০.০০	৬কিঃমিঃ	১২৮.১৮	৬.০০কিঃমিঃ	১২৮.১৮	
৩.১০	**ডিষ্টিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন**									
৩..১০.১	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩৮কিঃমি	২৪০.০০	১১.৫কিঃমি	১২৭.০৩	২৩.০০ কিঃমি	৭০.০০	২৩কিঃমিঃ	৭০.০০	
৩.১০.২	১৫০ মিঃমি ব্যাস	২০কিমি	২২১.০০	৪কিমিঃ	১৫১.০৬	১৫কিঃমিঃ	৫০.০০	১৫কিঃমিঃ	৫০.০০	
৩..১০.৩	২০০ মিমিঃ ব্যাস	১৪কিমি	১১২.০০	২কিমিঃ	৩৫.০০	১০.৫কিমিঃ	৫৬.০০	১০.৫কিঃমিঃ	৫৬.০০	
৩..১০.৪	৩০০ মিমিঃ ব্যাস	৫.৫কিমি	১৩৯.০০	১কিমিঃ	৮১.০০	৪কিমিঃ	৫৪.০০	৪কিঃমিঃ	৫৪.০০	
৩.১১	**গৃহ সংযোগ**	৪৫০০টি	৪৫.০০	২০০টি	২.০০	৩০০টি+ মলামাল	১৪.৫০	৩০০টি সংযোগ	১৪.৫০	১৭৩০টি মালামাল
৩.১২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৪টি	৬৪.৬৯	১৪টি	৬৪.৬৯	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৩	ড্রেন নির্মাণ	২০কিমি	৫০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৪	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৪৫টি	৬.৭৫	১০টি	১.৫০	৩০টি	৪.৫০	৩০টি	৪.৫০	
৩.১৫	**নলকূপ স্থাপন**									
৩.১৫.১	অগভীর	৩৩০টি	১১.৪৭	৩৩০টি	১১.৪৭	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	গভীর	২৭২টি	১৪৭.৩০	২৭২টি	১৪৭.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬	**বিল্ডিং নির্মাণ**									
৩.১৬.১	কার্য্যালয়	১৩০০বঃমিঃ	১২৩.০১	১৩০০ বঃমিঃ	১২৩.০১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১৬.২	আই,আর,পি-এ ব্যাক ওয়াস পদ্ধতির উন্নয়ন	থোক	১০.০০	-	০.০০	আংশিক	৯.০০	আংশিক	০.০০	
৩.১৬.৩	আই,আর,ইউ নির্মান	১০টি	৫০.০০	-	০.০০	২টি আংশিক	৪.০০	২টি আংশিক	৪.০০	
৩.১৬.৪	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়ার্কস কম্পাউন্ডে বৈদ্যুতিক করন	২৩৫০মিঃ	৬০.০০	থোক	৪.০০	স্থায়ী জামানত	৪.০০	স্থায়ী জামানত	৪.০০	
৩.১৬.৫	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়ার্কস কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীন সড়ক নির্মান	৩৯৫০ বঃমিঃ	৫৫.০০	১২০০বঃমি	১৩.০০	৪২০বঃমিঃ	৫.৫০	৪২০বঃমিঃ	৫.৫০	
৩.১৬.৬	বিভিন্ন ওয়াটার ওয়ার্কস কম্পাউন্ডে অভ্যন্তরীন নর্দমা নির্মান	১৩৩০মিঃ	২৫.০০	৯২০মিঃ	৮.০০	২০০মি	২.০০	২০০	২.০০	
৩.১৬.৭	পরীক্ষাগার নির্মান	৩০০ বঃমিঃ	৫০.০০	-	০.০০	২০০ বঃমিঃ	৫.০০	আংশিক	৫.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪.	**যানবাহন**									
৪.১	জীপ	১টি	১৬.৫৭	১টি	১৬.৫৭	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	পিক আপ	২টি	২৪.০০	২টি	২৩.৭৩	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	ওয়াটার ক্যারিয়ার	১টি	৩৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৪	মোটর সাইকেল	৪টি	৩.২৬	৪টি	৩.২৬	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৫	বাই-সাইকেল	১৩টি	০.৭৮	১৩টি	০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	২৪.০০	থোক	১৬.৫০	থোক	৬.৭৫	থোক	৬.৭৫	
৬.	পরামর্শক	২৪০ জনমাস	১১৮.৬৪	১৯৮ জনমাস	৯৯.০৯	১০ জনমাস	৪৮০	১০ জনমাস	৪৮০	
৭.	**অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়**									
৭.১	প্রশিক্ষন	থোক	৬.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যানবাহন পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৩০.০০	থোক	১৮.৩৬	থোক	৬.৫০	আংশিক	৬.৫০	
৭.৩	মালামাল পরিবহন	থোক	২৫.০০	থোক	১৬.২৬	থোক	৪.০০	আংশিক	৪.০০	
৭.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জবনলের ব্যয়	থোক	৬.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	পানি সরঃ ব্যবস্থা পরিঃ ও রক্ষনাবেক্ষন (৬মাস)	থোক	৩০.০০	থোক	৭.৭০	থোক	২.৩০	থোক	২.৩০	
৭.৬	বিদ্যুত ও টেলিফোন বিল	থোক	৮.০০	থোক	৭.৫২	থোক	০.৪০	আংশিক	০.৪০	
৭.৭	আনুষাংগিক ব্যয়	থোক	২৫০.০০	থোক	১৭৩.০৯	থোক	৩৫.৪৭	আংশিক	৩৫.৪৭	
	মোট ঃ		৫৫০২.২৪		৩৪৭১.৪৩		৮৫০.০০		৮৪১.০০	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ১০০.০০%	শতকরা ৯৮.৯৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৭৮.৫৪%	শতকরা ৭৮.৩৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ পৌরসভাসমূহে নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরনসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পূনর্বাসন ও উন্নয়ন ।

প্রকল্পের কোড নং ঃ কোড নং-৬৯৫০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ মুল পিপি অনুমোদিত ও সংশোধিত পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ পৌর এলাকায় বর্তমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, পূনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নলকুপ পুনরুজ্জীবিতকরন,পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে পানির চাপ বৃদ্ধিকরন ও পানির অপচয় হ্রাসকরন।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

		মূল	সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই,১৯৯৭ ইং	জুলাই, ১৯৯৭ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০১ ইং	জুন, ২০০৪ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট	ঃ	২২৩৫.০০	৩৩৪২.০০
(খ) টাকা	ঃ	২২৩৫.০০	৩৩৪২.০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-	
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-	
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি	

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৩৫০.০০	৩৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৪১.০৪৭	৩৪১.০৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৮৭.৯৫৭	১৬৮৭.৯৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

বিঃদ্রঃ- উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবিত করন কাজের জন্য পৌরসভার নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	**প্রাক নির্মাণ কর্মসূচী**									
১.১	ভুমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৪০ একর	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	**ভৌত অবকাঠামো**									
২.১	উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ (৪৯৫১)	৮৫টি	৫৯.৫০	৩৫টি	১৯.২৬	১৫টি	৩.০০	৮টি	৩.০০	
২.২	উৎপাদক নলকূপ প্রতিস্থাপন (পরীক্ষামূলক নলকূপ সহ)									
	ক) উপকুলীয় অঞ্চল	১১টি	১৫৫.১০	৭টি	৯৭.৩১	২টি	৮.০০	১টি	৫.২৬	-
	খ) অন্যান্য অঞ্চল (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	৫৫টি	৪৫৪.৩০	৩৫টি	৩০২.৬৭	১১টি	৩৮.০০	৯টি	৩০.৯৩৩৭৪	
২.৩	সুযোগ সুবিধাসমেত পাম্প হাউজ নির্মাণ (৭০৪৬)	৬৬টি	১৬৫.০০	৩৯টি	৭১.০৩	৮টি	১৫.০০	৭টি	১৭.৭৬	-
২.৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ সমেত মোটর পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	৬৬টি	২৫৭.৪০	৩৫টি	১০৭.৯৩	১৯টি	৫০.০০	১৯টি	৪১.১৩৭	দেনা পরিশোধ সহ
২.৫	আয়রন/আর্সেনিক দুরীকরন প্লান্ট নির্মান (৭০৪৬)	৩টি	৬০০.০০	থোক	১.৭৪	৩টি (১৪%)	১৪.৫০	০.০০	৬.০০	
২.৬	পাইপ লাইন উন্নয়ন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১৫৫ কিঃমিঃ	৯৩০.০০	৭৯কিঃমিঃ	৪২৪.১১	৩৯কিঃমিঃ	১৫৬.৮০	৩৯কিঃমিঃ	১৭২.৩৪৬২৬	দেনা পরিশোধ (মালামাল ক্রয় ও স্থাপন কাজের)
২.৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন (৬৮২৭ এবং ৭০৫৬)	২ টি	৭.৮৯	২টি	৭.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২.৮	পানি শোধনাগার পূনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	১২ টি	৪২.০০	১২টি (আংশিক)	১২.৩৯	৭টি (আংশিক)	৫.০০	৭টি	৫.০০	
২.৯	পানির ট্যাংক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৩৮ টি	৫৭.০০	২৬টি (আংশিক)	২৬.১৫	৬টি (আংশিক)	৪.০০	৬টি	৪.০০	
২.১০	পাম্প হাউজ পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৫১)	৬৪ টি	৫১.২০	৪০টি	২২.৬৫	১০টি	৪.০০	১০টি	৪.০০	
২.১১	তারা নলকূপ স্থাপন (৬৮৪৩ এবং ৭০৪৬)	১০০টি	১৯.০০	১০০টি	১৮.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২.১২	গুদামঘর, দপ্তর পুনর্বাসন ও উন্নয়ন (৪৯৩১)	৩০ টি	৪৬.০০	৩০টি	৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩	জনবল	৩০জন	৮০.৯৬	থোক	২৯.০০	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০	
৪	**যানবাহন সংগ্রহ**									
৪.১	ক্রু-বাস (৬৮০৭)	১ টি	১৯.৯০	১টি	১৯.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪.২	ডাবল কেবিন পিকআপ (৬৮০৭)	১ টি	১১.৭০	১টি	১১.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪.৩	মোটর সাইকেল (৬৮০৭)	৪ টি	৪.০০	৪টি	৩.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫	**দপ্তরের আসবাব পত্র সরঞ্জাম, ও যন্ত্রপাতি**									
৫.১	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	৪.০০	১টি	১.৭০	১টি	২.৩০	১টি	২.৩০	
৫.২	কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৬৮১৫)	৩টি	৪.৫০	১টি	১.৯০	২টি	২.৬০	২টি	২.৬০	
৫.৩	ফ্যাক্স (৬৮২৩)	১টি	০.৭৫	১টি	০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫.৪	অফিস ফার্নিচার (৬৮২১)	থোক	৩.০০	থোক	১.৮৩	থোক	০.৫০	০.০০	০.৪১	
৫.৫	পরিবহনযোগ্য পাম্প টেস্ট ইউনিট (৬৮৪৩)	২ইউনিট	১৫.০০	২ ইউনিট	১৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫.৬	অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনারী এবং টেলিফোন (৬৮২৩,৬৮১৫)	থোক	৪.০০	থোক	২.৫২	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
৫.৭	বোরহোল ক্যামেরা ব্যবহারের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও অন্যান্য দ্রব্যাদি (৬৮২৩)	থোক	৪.০০	-	০.০০	থোক	২.৩০	০.০০	২.৩০	
৫.৯	অফিস ফার্নিচার, অফিস যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও রক্ষনাবেক্ষন (৪৯৫১)	থোক	১০.২০	থোক	৪.১৯	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০	
৫.৯	লিক নির্নয় যন্ত্র (৬৮৪৩)	৩টি	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	**অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়**									

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৬.১	প্রশিক্ষন (৪৮৪০)	থোক	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬.২	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	২৫.০০	থোক	১৩.৮৬	থোক	৪.০০	০.০০	৪.০০	
৬.৩	যানবাহন পরিচালনা ও মেরামত (৪৯০১)	থোক	৩০.০০	থোক	১২.৫৪	থোক	৪.০০	০.০০	৪.০০	
৬.৪	আনুসাংগিক (৪৮০৪)	থোক	৬৬.৬০	থোক	৪৭.৩৪	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০	
৬.৫	জরীপ, অনুসন্ধান ও সিস্টেম বি-ডিজাইন (৪৮৮৬)	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬.৬	উৎপাদক নলকুপের এম,আই,এস উন্নয়ন (৪৮৯৯)	থোক	৭.০০	০.০০	১.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬.৭	নির্নয়কৃত লিক মেরামত/পুনর্বাসন (৪৯৫১)	থোক	৩৮.০০	০.০০	০.০০	থোক	৯.০০	-	৯.০০	
	মোট ঃ	-	৩৩৪২.০০	-	১৩৪৪.৫১	-	৩৫০.০০		৩৪১.০৪৭	

	বাস্তব		আর্থিক	
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৮৯.৩৪%	শতকরা	৯৭.৪৪২%
সামগ্রিক অগ্রগতি (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী) ঃ	শতকরা	৫৯.৯২৮%	শতকরা	৫০.৪৩৫%

বিঃদ্রঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ মতলব, চান্দিনা, কচুয়া ও বরুড়া পৌরসভায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং-৬৫১০

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ সংশোধিত পিপি অননুমোদিত। প্রি-একনেক সুপারিশকৃত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্প এলাকার জনগণের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপ উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ধারণক্ষম করার লক্ষ্যে গণসচেতনতার সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ	মূল	সংশোধিত (অননুঃ)	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী, ১৯৯৮ইং	জানু/ ১৯৯৮ইং	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন,২০০১ইং	জুন/২০০৪ইং	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
(ক) মোট	ঃ	১৬২৫.০০	১৭৯৩.৫০	-
(খ) টাকা	ঃ	১৬২৫.০০	১৭৯৩.৫০	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	-	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৪৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৫০.০০	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং ব্যয়	৪১৪.৫০	৪১৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৬৮.৬৩	১১৬৮.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	ভূমি অধিগ্রহণ	০.৯হেক্টর	১৮.৪৯	১.৬৮একর	১৪.৮৩	০.৫৩ একর	৩.২৫	০.৪৭৫ একর	৩.২৫	
১.২	ভূমি উন্নয়ন	২৩৮৯০ ঘঃমিঃ	৩৭.০০	থোক	২৫.৯৭	থোক	১১.০৩	৪০%	৪.৩০	
২	জনবল	৩ জন	৩.০০	১ জন	০.৫৩	১ জন	০.৩০	১জন	০.৩০	
৩	**ভৌত কার্যক্রম**							-	০.০০	
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	২২টি	৬.৫১	২২টি	৬.৫১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ	৯টি	৬৩.০০	৬টি	৫১.১৩	২টি	৬.৫০	২টি	৬.৫০	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সিকিঃওয়াল, ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৯টি	৩৪.২৫	৪টি	৯.২৭	২টি	৮.১১	২টি	৮.১১	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৯টি	৩৬.০০	৬টি	২৩.১২	৩টি	১০.০০	৩টি	৯.৬৫	
৩.৫	পানি শোধনাগার নির্মাণ (৪ লক্ষ গ্যালন)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫.১	ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার	১টি	১২০.০০	-	০.০০	১টি	৯০.০০	১টি ৬০%	৯০.০০	
৩.৫.২	লৌহ দুরীকরণ শোধনাগার	৩টি	২৯০.০০	১টি(৭৫%)	২২.০০	৩টি আংশিক	৭৪.০২	১টি ৪৬%	৫৮.০০	
৩.৫.৩	সিকিউরিটি ওয়াল নির্মাণ (১.২৫মিঃউচু)	৬০০মিঃ	১৫.০০	০.০০	০.০০	৬০০ কিমি	১৩.০০	৭৫%	১১.৫৯	
৩.৬.১	ইনটেক মেইন পাইপ স্থাপন (২০০মিঃমিঃ ব্যাস)	১.২০কিমি	১৪.০০	০.৩কিমি	৮.৬৮	-	৫.৫০	৮০%	৫.৫০	
৩.৬.২	লো-লিফট পাম্প হাউজ, পাম্প এবং ইনটেকস্ট্রাকচার	১টি	২৯.০০	০.০০	০.০০	-	৬.০০	২০%	৬.০০	
৩.৭.১	২০০মিমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	৩কিমি	৩০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	
৩.৭.২	১৫০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	১৭কিমি	১৩৬.০০	১৪.৫০ কিমি	২১৪.৭৩	১.৪০ কিমি	৫০.০০	২.৭২ কিমি	৪২.১৯	
৩.৭.৩	১০০মিঃমিঃ ব্যাস পাইপলাইন স্থাপন	৪০কিমি	২০০.০০	২০.৩৫কিমি		৮.৩৫ কিমি		৫.৫৫ কিমি		
৩.৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	২টি	২০৫.০০	৫০% ১০%	৪৩.৫০	-	১২০.০০	১টি ৬৫% ১টি ৪৮%	১২০.০০	
৩.৯	গৃহ সংযোগ	৩০০০টি	২২.৫০	থোক	১৭.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	
৩.১০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩টি	৪৭.০০	১০টি	৩৬.৬১	৩টি	৫.৫০	১টি	৪.৭৭	
৩.১১	নর্দমা নির্মাণ	৯কিমি	১৩০.০০	৪.০৫কিমি	৬৪.৮৭	১ কিমি	১৫.০০	০.৬৫কিমি	১৫.০০	
৩.১২	ডাষ্টবিন নির্মাণ	২৫টি	১.৪০	১৫টি	১.০৯	৫টি	০.২৫	৫টি	০.২৫	
৩.১৩.১	হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	২০০টি	৯০.০০	২০০টি						
৩.১৩.২	হস্তচালিত তারা গভীর নলকূপ স্থাঃ	৮০টি	৪০.০০	৫৯টি	১১১.৯৪	২০টি	৭.২৪	২০টি	৭.১৪	
৩.১৩.৩	হস্তচালিত তারা নলকূপ স্থাপন	৮০টি	১৬.০০	৭৭টি						
৩.১৪	ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ	৪০০বঃমিঃ	৩০.০০	১টি ৯৫% ১টি আং	১১.৪২	১০০বঃমিঃ	৭.১০	১টি ৮০% ১টি ১০০%	৭.১০	
৩.১৫	পানি সরবরাহ বিল্ডিং নির্মাণ	২৬৮বঃমিঃ	২০.১০	০.০০	০.০০	০.০০				
৪.	যানবাহন(ডাবল কেবিন পিকআপ)	১টি	১২.৫০	১টি	১২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৩.০০	থোক	১২.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.১৫	
৬.	পরামর্শক	থোক	২৫.০০	থোক	১৩.৩৭	থোক	২.০০	-	-	
৭.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৯২.২৫	থোক	৫২.৫৬	থোক	১৪.৭০	থোক	১৪.৭০	
৮.	মেরামত,রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	১৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট ঃ		**১৭৯৩.৫০**		**৭৫৪.১৩**		**৪৫০.০০**		**৪১৪.৫০**	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৫.০০ ভাগ	শতকরা ৯২.১১ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৭০.০০ ভাগ	শতকরা ৬৫.১৬ ভাগ

বিঃ দ্রঃ জুন/২০০৩ইং পর্যন্ত মালামাল ক্রয়ের মূল্যসহ আর্থিক অগ্রগতি দেখানো হইয়াছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (১৯৯৮-২০০২) প্রকল্প কোড নং- ৬৫০০ ।		
২।	অনুমোদনের পর্য্যায়	ঃ	পিপি অনুমোদিত।		
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	ক)জরীপের মাধ্যমে আর্সেনিক দুষণযুক্ত নলকুপ চিহ্নিতকরন ও প্রাথমিক ভাবে রোগী সনাক্তকরন। খ) আর্সেনিক দুষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে গনসচেতনা সৃষ্টি। গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগনের উদ্যোগে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানি সরবরাহ ও আর্সেনিকোসিস রোগীর সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন। ঘ) দীর্ঘমেয়াদী ধারনক্ষম আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন ।		
৫।	**বাস্তবায়নকাল**	ঃ	**মূল**	**সংশোধিত**	**পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)**
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই, ১৯৯৮ ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ইং	জুলাই/ ১৯৯৮ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০১ ইং	জুন/২০০২ইং	জুন/২০০৪ইং
৬।	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	ঃ	**মূল**	**সংশোধিত**	**পুনঃ সংশোধিত (প্রস্তাবিত)**
	(ক) মোট	ঃ	১৭৮,৯২.৭০৬	১৭৬২৫.০০	১৬২৮০.০০
	(খ) টাকা	ঃ	৪৩,৫৮.৩৪৪	২৮০০.০০	
	(কমিউনিটি)		(১৩৮২.৪৭৪)	(৭০০.০০)	
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১৩৫,৩৪.৩৬২	১৪৮২৫.০০	
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	১০৮,৫০.৪৬২	১২৭৮০.০০	
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	আইডিএ ও এসডিসি		

৭। **ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**

বিবরন	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৭৩২০.০০	১৪০.০০	৭১৮০.০০	৭১৮০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬০৬.০০	৫৪০.০০	২০৬৬.০০	২০৬৬.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ইং ব্যয়	২১৯২.৬৩	১২৭.৫০*	২০৬৫.১৩	২০৬৫.১৩	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৪২২.১৬	১০২৭.১৯**	৫৩৯৪.৯৭	৪৬১৮.৫৩	০.০০	০.০০

* কমিউনিটি ব্যয় ৩.০৩ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

** কমিউনিটি ব্যয় ২৮.১৭ লক্ষ টাকা জিওবির সাথে যোগ করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ**

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	২০৬৫.১৩	৪৬১৮.৫৩
খ) দাবীকৃত	ঃ	১৭৫৩.১১	৩৮৬৩.৯৬
গ) প্রাপ্তি	ঃ	১৫৪৪.৫৮	৩৬৫৫.৪৩

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	**প্রাক নির্মান কর্মসূচীঃ**									
ক.	স্ক্রীনিং প্রোগ্রাম	১৮৮ উপজেলা	৩৫০০.০০	৪১ উপজেলা	৪৮১.৩০ (০.০০)	১৪৭ উপজেলা	২৮০০.০০ (০.০০)	১৪৭ উপজেলা	১২৬০.১৫	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রাম	১৮৮ উপজেলা	৩০৪০.০০ (৪০.০০)	৬ উপজেলা	২২৫.৫৩ (০.০০)	৩৫ উপজেলা	২৩২২.০০ (০.০০)	-	৫৮.২৯	
২	**ভৌত নির্মান কর্মসূচীঃ**									
ক.	ইমারজেন্সী প্রোগ্রাম	থোক	৩৪০.০০ (৮০.০০)	থোক	১১৫.৪১ (২৩.০৮)	থোক	১৬০.০০ (১০.০০)	থোক	৩৮.০৪ (৭.৭১)	
খ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃগ্রামীন									
	১. সাব-প্রজেক্ট (স্কীম/ক্যাপ) বাস্তবায়ন	৮০০০ স্কীম	১৯০০.০০ (১০০.০০+ ৫৮০.০০)*	স্কীম ৫০০	১২৫.৭৩ (২৫.১৪)*	২৫০০ স্কীম	৬৫০.০০ (কমি ঃ৫০.০০)		১৬.৭১ (কমিঃ৩.০৩)	
গ.	মিটিগেশন প্রোগ্রামঃ পৌর	৫ স্কীম	৭০০.০০ (১০০.০০+ ১২০.০০)*	-	০.০০ (০.০০)	৫ স্কীম	৬৫.০০ (০.০০)		০.০০	
৩	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি**									
ক.	আর্সেনিক টেষ্টকিট	৬১,০০০	১৪৮৪.০০ (৮৪.০০)	১১,০০০	১১৮১.৫৫ (৯৭.৫৫)		০.০০	-	০.০০	
খ.	আঞ্চলিক গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি	৪ প্যাকেজ	৩০০.০০ (৬০.০০)	৪ প্যাকেট	১২২.৪৩ (২.৪৩)	ক্রমশ	১৩৫.০০ (২০.০০)	ক্রমশ	১৫৭.৩৫ (১৬.৭২)	
গ.	আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন	৩ প্যাকেজ	৩০০.০০ (৬০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	৩ প্যাকেজ	২৬৫.০০ (২৫.০০)	-	১২৫.৯১ (২৩.৪৪)	
ঘ.	ক) কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি, খ) ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স মেশিন, গ) অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১০০.০০ (৩০.০০)	থোক	৮২.২৫ (২৪.৯১)	থোক	৬০.০০ (৫.০০)	থোক	১২.৭৫ (২.৩১)	
ঙ.	অফিস ফার্নিচার	থোক	৩০.০০ (১৪.০০)	থোক	২৬.০৩ (২০.০১)	থোক	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
৪	**যানবাহন**									
ক.	জীপ	৬ টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	৬টি	১১৩.৮৮ (২২.৭৮)	-	০.০০	-	০.০০	
খ.	কার	১ টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	১টি	১১.৭৫ (২.৩৫)	-	০.০০	-	০.০০	
গ.	পীক আপ	৭ টি	৮২.০০ (৮.৪০)	৭টি	৭২.৮৫ (৯.৬০)	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ.	মটর সাইকেল	৩৮ টি	২৮.৫০ (২৮.৫০)	৩৮টি	২৮.১৩ (২৮.১৩)	-	০.০০	-	০.০০	
৫	**প্রকল্প জনবল**									
ক.	জনবল (জিওবি)	১২৯ জন	৬০০.০০ (৩০০.০০)	১২৯জন	২১৪.০৯ (৫১.১৭)	১২৯জন	৮৮.০০ (১৮.০০)	১২৯জন	৭৬.২৮ (১৫.৫১)	
খ.	স্থানীয় পরামর্শক-দীর্ঘ মেয়াদী	২৬ জন	৫০৮.০০ (০.০০)	২৫জন	২৯৮.০১ (০.০০)	২৫ জন	১০০.০০ (০.০০)	২১ জন	৮৯৮২ (০.০০)	
গ.	স্থানীয় পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী		১০৮.০০							
ঘ.	বৈদেশিক পরামর্শক-স্বল্প মেয়াদী		৩৯৬.০০							
৬	**অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়**									
ক.	ওয়ার্কসপ কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষাসফর, ট্রেনিং ইত্যাদি	থোক	৮০০.০০ (২০০.০০)	থোক	১৪৩.২৮ (২.০২)	থোক	৫৫.০০ (০.০০)	থোক	৫২.৮০ (০.০০)	
খ.	রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট	থোক	৫৫০.০০				০.০০ (০.০০)	-		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	বাস্তব	আর্থিক (জিওবি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গ.	**বিবিধ**									
	১. ডাটা কমপাইলিং ও ব্যবস্থাপনা	থোক	৩৩০.০০ (৩০.০০)	থোক	২৪.৫১ (০.০০)	থোক	৮৫.০০ (৫.০০)	থোক	৩২.৭৯ (৪.১৪)	
	২. মনিটরিং ও ইভালুয়েশন	থোক	২২০.০০ (২০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	৪৫.০০ (০.০০)		৩৫.৭৫	
	৩. মিডিয়া কমিউনিকেশন সাপোর্ট	থোক	৩০০.০০ (৬০.০০)	থোক	১৪০.০০ (২১.১৪)	থোক	৭৭.০০ (১২.০০)	থোক	৭৯.০৮ (১১.৭০)	
	৪. হেলথ সেক্টর উন্নয়ন	থোক	১১৭.০০ (০.০০)	থোক	৯১.৩৮ (০.০০)	থোক	১০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	৫. হেলথ রিলিফ	থোক	১৫০.০০ (৩০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)		৭০.০০ (০.০০)	-	০.০০ (০.০০)	
	৬. গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন	থোক	২৬৭.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	২০০.০০ (০.০০)	-	৭০.৬৯ (০.০০)	
	৭. ভ্রমণ ভাতা	থোক	৪০.০০ (১০.০০)	থোক	৩৯.১১ (০.৮৭)	থোক	১৬.০০ (১.০০)	থোক	৮.০৬ (০.৫৪)	
	৮. গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুয়েল	থোক	৪৫.০০ (১৫.০০)	থোক	৪১.৩৩ (১৯.২৭)	থোক	২০.০০ (১০.০০)	থোক	২৪.৮৯ (৮.৮৯)	
	৯. অফিস একমডেশন, বিদ্যুত ও পানি	থোক	৯০.০০ (২৫.০০)	থোক	৯৭.২৯ (৩৬.৯৯)	থোক	২০.০০ (৬.০০)	থোক	১৪.৯৪ (৫.৮৬)	
	১০. অডিট	থোক	১০০.০০ (০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	থোক	১০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	১১. মিড টার্ম রিভিউ	থোক	১০.০০ (১০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)		০.০০ (০.০০)		০.০০ (০.০০)	
	১২. আনুষঙ্গিক	থোক	১৮৩.৮৭ (৮৯.৯৭)	থোক	১০৩.৬৯ (৬২.২৬)	থোক	৬৭.০০ (২৮.০০)	থোক	৩৭.৭৭ (২৭.৬৪)	
	১৩. সিডিভ্যাট	থোক	৬০০.০০ (৬০০.০০)	থোক	৪৫০.০০ (৪৫০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)	-	০.০০	
	১৪. মুদ্রাস্ফিতি	থোক	২৮০.০০ (৮০.০০)	থোক	০.০০ (০.০০)		০.০০ (০.০০)		০.০০ (০.০০)	
	মোট ঃ		১৭৬২৫.০০ (২১০০.০০)		৪২২৯.৫৩ (৮৯৯.৬৯)		৭৩২০.০০ (১৪০.০০)		২১৯২.৬৩ (১২৭.৫০)	

+ * ডিপিএইচই এর মাধ্যমে মন্ত্রনালয়ে ২য় সংশোধিত পিপি প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত পিপিতে মূল পিপির মোট বরাদ্দ সীমার মধ্যে খাতওয়ারী আর্থিক পুনঃবন্টনের মাধ্যমে ভ্রমন ভাতা, গাড়ী রক্ষনাবেক্ষণ ও ফুয়েল, অফিস একমডেশন, বিদ্যুৎ, পানি, ইত্যাদি খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে ।

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৩০%	শতকরা ৩০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৩৬.৪%	শতকরা ৩৬.৪%

নোটঃ

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ পার্বত্য জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং- ৬৫২০

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ পিপি অনুমোদিত ।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ পাবর্ত্য জেলা সমুহের পল্লী ও পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারন ও উন্নয়ন করন।

			মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
৫।	বাস্তবায়নকাল	ঃ			
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই, ১৯৯৮ইং	জুলাই/৯৮	-
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন,২০০৩ইং	জুন/২০০৬	
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
	(ক) মোট	ঃ	৭৮০১.৮৯ লক্ষ টাকা		-
	(খ) টাকা	ঃ	৭৮০১.৮৯ লক্ষ টাকা		-
*	(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ			-
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ			-
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	-		-
	স্থানীয় সম্পদ	ঃ	৭৮০১.৮৯ (লক্ষ) টাকা (বাংলাদেশ সরকার) ।		
	বৈদেশিক সাহায্য	ঃ			
	পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প সাহায্য	ঃ			

৭। **ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	৫৫০.০০	৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৪৩.৫৬	৫৪৩.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং ব্যয়	৫৪৩.৪৭১	৫৪৩.৪৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৯১.৭২১	১০৯১.৭২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয় ।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্য্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন,/২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	৬.০৯হেঃ	৯১.৩৫	ভূমি উন্নয়ন	৭.২০	থোক	১৯.০০	-	১৮.৯২১	
২	**ভৌত নির্মাণ ঃ**									
২.১	রিং ওয়েল নির্মাণ	১৪৬০টি	১১৬৮.০০	৪৪৪টি	২৫৩.৩৪	*৪৩২টি	২৯৩.০০	*৪৩২টি	২৯২.৫৬	
২.২	ডিপসেট/তারা নলকূপ	১০০টি	১৫.০০	৬০টি	২.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
২.৩	অগভীর নলকূপ	১০০টি	৬.০০	২৮টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.৪	নলকূপ/রিংওয়েল সংস্কার ও উন্নয়ন	৯৭৫টি	১৪৬.২৫	৪৯২টি	৪৮.৮৫	৫৫টি	১০.০০	৫৫টি	১০.০০	
২.৫	ঝর্ণা উন্নয়ন/গ্র্যাভিটি ফ্লো নির্মাণ	২৫টি গ্রাম	৫০০.০০	১টি	৩.০০	১টি অংশ	১০.০০	১টি	১০.০০	
২.৬	পুকুর খনন	২৫টি	৫২৫.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
২.৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে পানি সরবরাহ	২৫টি গ্রাম	৬২৫.০০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
	পানি শোধনাগার নির্মাণ ঃ									
২.৮	(৪ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার নির্মাণ	৫ ইউনিট	৭৫০.০০	-	-	১ইউঃ (৯০%)	১১২.০০	১টি(৯০%)	১১২.০০	
২.৯	(২ লক্ষ গ্যালন) পানি শোধনাগার	৭ ইউনিট	৭০০.০০	১টি	৪.৮২	১ইউঃ(৯০%)	৪০.০০	১টি(৯০%	৩৪.০০	
২.১০	উৎপাদক নলকূপ, (পরীক্ষামূলক নলকূপ, পাম্প হাউজ, পাম্প ক্রয় ও স্থাপন সহ)	১৫টি	২২৫.০০	৫টি	৭৫.০০	২টি পাম্প ক্রয়	১০.০০	২টি পাম্প ক্রয়	১০.০০	
২.১১	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	২টি	১৫০.০০	-	-	-	০.০০		০.০০	
২.১২	বুষ্টার পাম্প স্টেশন	৩টি	৩০.০০	২টি	১৬.৫২	-	০.০০		০.০০	
২.১৩	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুর্নবাসন ও উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	থোক	৪৫.১৫	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
২.১৪	পাইপ লাইন স্থাপনঃ			-			০.০০		০.০০	
২.১৪.১	২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৭কিমি	১১২.০০	-	০.০০	১কিমি	৫.০০	১ কিঃমি	৫.০০	
২.১৪.২	১৫০ মিঃমিঃ ব্যাস	১৭কিমি	১৫৩.০০	১.৬০কিমি	২.১৬	১কিমি	৯.০০	১কিঃমি	৯.০০	
২.১৪.৩	১০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩২কিমি	২৪৯.০০	৫.৫০ কিমি	২৪.৩৭	১কিমি	৬.০০	১কিঃমি	৬.০০	
২.১৫	রাস্তায় পানির কল	১৫টি	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৬	গৃহ সংযোগ	৫০০০টি	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (পল্লী অঞ্চল)	১৫টি	১৫.০০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৮.১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ (শহর অঞ্চল)	১০টি	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৮.২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ উপজেলা সদর	২৫টি	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯	**নর্দমা নির্মাণঃ**									
২.১৯.১	নর্দমা নির্মাণঃ (জেলা শহর)	৩০কিমি	৩৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.১৯.২	নর্দমা নির্মাণঃ (উপজেলা সদর)	৩০কিমি	৩০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২০	ডাষ্টবিন নির্মাণ	১০০টি	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.১	ভবন নির্মাণ (ফাংশনাল)	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	৮৮বঃমিঃ	৭.০০	থোক	৩.৫০	থোক (আংশিক)	৩.৫০	
২.২১.২	ভবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) আঞ্চলিক পর্যায়ে ১টি	২০০বঃমিঃ	১৬.০০	১০৫বঃমিঃ	৮.৩৮	থোক	১.৫০	থোক (আংশিক)	১.৫০	
২.২১.৩	ভবন নির্মাণ (ল্যাবরেটরী) জেলা পর্যায় ৩টি	৩০০বঃমিঃ	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.৪	আবাসিক ভবন (কর্মকর্তা)	৪ইউনিট	৩২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২১.৫	আবাসিক ভবন (কর্মচারী)	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	**যন্ত্রপাতি ও মালামাল**									
৩.১	কম্পিউটার প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	৭টি	৮.৭৫	-	০.০০	৪টি	৬.০০	৪টি	৬.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.২.১	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	১টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.২.২	ফটোকপিয়ার (নরমাল)	৩টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	ফ্যাক্স (টেলিফোন সংযোগসহ)	৩টি	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৪	টেলিফোন (টেলিফোন সংযোগ সহ)	১সেট	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৫	সফ্টওয়ার এবং যন্ত্রপাতি (জি আই এস ইউনিটের জন্য)	থোক	৬৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৬	এয়ারকুলার ১.৫ টন	০	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.১	আসবাবপত্র (অফিস)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৭.২	আসবাবপত্র (ল্যাবরেটরী)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৮	টুলস এন্ড ইকুয়িপম্যান্ট (ওপারেশন এন্ড মেইনটেইনেস এর জন্য	থোক	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	যন্ত্রপাতি (ল্যাবরেটরীর জন্য)		২০০.০০							
৪.১	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (i)জীপ	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.২	ট্রান্সপোর্ট/ভেহিক্যাল (ii)ডাবল কেবিন পিক-আপ	৩টি	৪৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.৩	মাইক্রো বাস	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫	**জনবল**	৩২জন	৭৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	পরামর্শক	-	-	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭	**অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ**									
৭.১	অন্যান্য ব্যয় (প্রশিক্ষণ)	থোক	৬৭.১৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.২	যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরন	থোক	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.৫	যানবাহন পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৪০.০০	থোক	২.১৬	থোক	২.০০	থোক	২.০০	
৭.৬	মালামাল পরিবহন	থোক	২৫.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	
৭.৭	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা,মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩৩৮.৭০	থোক	১১.৭০	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৫০	
৭.৮	বিদ্যুৎ, টেলিফোন ও ফ্যাক্স ইত্যাদি বিল	থোক	৪০.০০	থোক	২.৮১	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৭.৯	রাসায়নিক দ্রব্য (ল্যাবরেটরীর জন্য)	থোক	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.১০	আনুসাংগিক	থোক	১৩০.০০	থোক	১২.০৫	থোক	৫.৭৫	থোক	৫.৭৫	
	মোটঃ	৭৮০১.৮৯		৫৪৮.২৫			৫৫০.০০		৫৪৩.৪৭১	

(*৪৩২ টির মধ্যে ১১২টি গত বৎসরের ক্যারিড ওভার)

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি	ঃ শতকরা ১০০% প্রায়	শতকরা ১০০% (প্রায়) (ছাড়কৃত অর্থের ভিত্তিতে) ৯৯% (প্রায়) (সংশোধিত আর্থিক বরাদ্দের ভিত্তিতে)
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ শতকরা ১৫%	শতকরা ১৪%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা), (প্রকল্পের কোড নং-৬৯৫২)।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্হ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্হ্যের উন্নয়ন ।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

		মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই, ১৯৯৯ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০৪ ইং		

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট	ঃ	১২৬৫৯.০০	-	-
(খ) টাকা	ঃ	৪৪৪২.০৮	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৮২১৬.৯২	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	০.০০	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২৩০০.০০	১০০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৪৬০.৭২	১০০০.০০	১৪৬০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩২৬.৫৯	৮৬৫.৮৭	১৪৬০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৯৭৫.২৭	২৪৯০.৩৮	৫৪৮৪.৮৯	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকা দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয় ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		ওন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.২৯	থোক	৯.১৯	১১ জন	৩.৫০	২ জন	২.৯৫	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.১০	থোক	১৮৫.৭৫	৭১২জন	১০০.০০	থোক	১০২.১৭	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
২.	গভীর নলকুপ স্থাপন (DTW)	১২১৮৫টি								
	ক) জিওবি (শ্রম ব্যয়)	-	৩০৩৩.৬৫	৬৩৭৪টি	১৩৮১.০৪	৪০০০টি	৯৫৯.০০	৩৪৭৪টি	৮৩০.৫০	
	খ) ডিএফই (মালামাল)	-	১৯৪৯.৬০	৯৫০০টি	১৬১৪.২৪	৩৪০০টি	১৩৬.০০	৯৫০টি	১৮০.০০	ঐ
৩.	এস,এস,টি/ভি,এস,এস,টি	-								
	ক) জিওবি	১৭৫টি	৯.৬২	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	থোক	৬.২১	-	৭.৭৮	থোক	৭.৭৮	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৪.	উল্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি	২১০টি	৫৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
৫.	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি		১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই		৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	স্কুল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকুপ স্থাপন (ডিএফই)		২৫০.০০			-		৩৫(৫০%)		
	খ) পানির ট্যাংক ও ল্যাট্রিন নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	২১৫টি	১৯৯.৮১	২৩৩টি	১৬৫.০০	+বকেয়া পরিশোধ	১৭২.০১ ১.৩৮	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৭.	গুদাম নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	৪ টি	২০.২১	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
৯.	জীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.৩০	৮টি	৬৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০.	ওটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬২.২০	৬৪টি	৩৫.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
১১.	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬টি	৩৪.০০	১০টি	৭.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.২০	-	০১১	দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়
১৪.	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	৩ টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬.	রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	৭১৪০টি	৪৫.৪৬	৪৫০০টি	২৫.১২	থোক	০.০০	-	০.০০	
১৭.	হ্যান্ড ড্রিলিং ইকুপমেন্ট (ডিএফই)	১ টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮.	টেলিফোন (জিওবি)	২ টি	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৯.	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	
২০.	পরামর্শক									
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০টি	৭৮০.০০	থোক	০.৮৬	-	৫.৫০	থোক	৫.৪৬	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	থোক	৫২.০০	থোক	৩.৫৬	থোক	০.৫০	থোক	০.৩৯	
২১.	অনুসন্ধানমুলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	০.০০	৫টি	০.০০	-	০.০০	
	বৃষ্টির পানি সংরক্ষন (ডিএফই)	থোক	৩.৬৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	২টি	৭.৯২	-	০.০০	-	০.০০	
	ভাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	বিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-ডানিডা), (প্রকল্পের কোড নং-৬৯৫২)।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্হ্য পরিচর্যার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনস্বাস্হ্যের উন্নয়ন ।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

		মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই, ১৯৯৯ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০৪ ইং		

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট	ঃ	১২৬৫৯.০০	-	-
(খ) টাকা	ঃ	৪৪৪২.০৮	-	-
(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৮২১৬.৯২	-	-
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	০.০০	-	-
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	২৩০০.০০	১০০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৪৬০.৭২	১০০০.০০	১৪৬০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০০৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩২৬.৫৯	৮৬৫.৮৭	১৪৬০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৯৭৫.২৭	২৪৯০.৩৮	৫৪৮৪.৮৯	০.০০	১৯৬.২৮	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের টাকা দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয় ।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		ওন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	জনবল									
	ক) জিওবি	১১জন	৫১.২৯	থোক	৯.১৯	১১ জন	৩.৫০	২ জন	২.৯৫	
	খ) ডিএফই	৭১২জন	১৭৪৪.১০	থোক	১৮৫.৭৫	৭১২জন	১০০.০০	থোক	১০২.১৭	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
২.	গভীর নলকুপ স্থাপন (DTW)	১২১৮৫টি								
	ক) জিওবি (শ্রম ব্যয়)	-	৩০৩৩.৬৫	৬৩৭৪টি	১৩৮১.০৪	৪০০০টি	৯৫৯.০০	৩৪৭৪টি	৮৩০.৫০	
	খ) ডিএফই (মালামাল)	-	১৯৪৯.৬০	৯৫০০টি	১৬১৪.২৪	৩৪০০টি	১৩৬.০০	৯৫০টি	১৮০.০০	ঐ
৩.	এস,এস,টি/ভি,এস,এস,টি	-								
	ক) জিওবি	১৭৫টি	৯.৬২	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	৫.২৫	থোক	৬.২১	-	৭.৭৮	থোক	৭.৭৮	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৪.	উন্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ (PSF)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি	২১০টি	৫৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	-	১৮.৯০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
৫.	আই আর পি নির্মাণ (IRP)	১০০টি	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) জিওবি		১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই		৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.	স্কুল স্যানিটেশন									
	ক) গভীর নলকুপ স্থাপন (ডিএফই)		২৫০.০০			-		৩৫(৫০%)		
	খ) পানির ট্যাংক ও ল্যাট্রিন নির্মাণ (ডিএফই)	৫০০টি	৩৫০.০০	২১৫টি	১৯৯.৮১	২৩৩টি	১৬৫.০০	+বকেয়া পরিশোধ	১৭২.০১ ১.৩৮	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৭.	গুদাম নির্মাণ (ডিএফই)	৪ টি	২০.০০	৪ টি	২০.২১	-	০.০০	-	০.০০	
৮.	আবাসিক ভবন নির্মাণ (জিওবি)	১০ টি	১০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
৯.	জীপ (ডিএফই)	৮ টি	৯৬.৩০	৮টি	৬৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০.	ওটর সাইকেল (ডিএফই)	৬৪ টি	৬২.২০	৬৪টি	৩৫.০৬	-	০.০০	-	০.০০	
১১.	বাই সাইকেল (ডিএফই)	৩০৮ টি	১৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২.	কম্পিউটার প্রিন্টার (ডিএফই)	১৬টি	৩৪.০০	১০টি	৭.২৯	-	০.০০	-	০.০০	
১৩.	অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.২০	-	০১১	দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়
১৪.	আসবাব পত্র (ডিএফই)	থোক	৪.০০	থোক	৪.৫৫	-	০.০০	-	০.০০	
১৫.	ফটোকপিয়ার (ডিএফই)	৩ টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৬.	রক্ষনাবেক্ষন যন্ত্রাংশ (ডিএফই)	৭১৪০টি	৪৫.৪৬	৪৫০০টি	২৫.১২	থোক	০.০০	-	০.০০	
১৭.	হ্যান্ড ড্রিলিং ইকুপমেন্ট (ডিএফই)	১ টি	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৮.	টেলিফোন (জিওবি)	২ টি	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১৯.	ভূমি উন্নয়ন (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	
২০.	পরামর্শক									
	ক) বৈদেশিক (ডিএফই)	১০টি	৭৮০.০০	থোক	০.৮৬	-	৫.৫০	থোক	৫.৪৬	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
	খ) স্থানীয় (ডিএফই)	থোক	৫২.০০	থোক	৩.৫৬	থোক	০.৫০	থোক	০.৩৯	
২১.	অনুসন্ধানমুলক খনন (ডিএফই)	৫ টি	৩.০০	-	০.০০	৫টি	০.০০	-	০.০০	
২২.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষন (ডিএফই)	থোক	৩.৬৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৩.	অফিস সংস্কার (ডিএফই)	৩ টি	১১.০০	২টি	৭.৯২	-	০.০০	-	০.০০	
২৪.	অন্যান্য যানবাহন ভাড়া (ডিএফই)	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২৫.	হারবার সুযোগ সুবিধা (ডিএফই)	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৬.	অফিস ভাড়া (ডিএফই)	থোক	১৪.৪০	থোক	২.৫৬	-	-	-	০.০০	
২৭.	প্রশিক্ষন (ডিএফই)	থোক	২৮৮.২৫	-	-	থোক	০.০২	থোক	০.০২	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
২৮.	উদ্ভুদ্ধকরণ (ডিএফই)									
	ক) জিওবি	থোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৯৩.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
২৯.	গবেষনা ও উন্নয়ন									
	ক) জিওবি	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	১০০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
৩০.	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১৩২২.৬০	থোক	১৮৪৭.৪৪	থোক	৮৫০.০০	থোক	৯৫০.০০	ঐ
৩১.	আনুসাংগিক		-	-	-	-	-			
	ক) জিওবি	থোক	৮০.০০	থোক	২৮.২৫	থোক	২৭.০০	থোক	২৭.০০	
	খ) ডিএফই	থোক	৮২৩.৪০	থোক	১১৩.৯৯	-	-	-	০.০০	
৩২	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন									
	ক) জিওবি	থোক	১৫.০০	থোক	৯.৭৫	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০	
	খ) ডিএফই	থোক	৬৮.৪০	থোক	০.০০	থোক	৩৫.০০	থোক	৪১.৪০	ঐ
৩৩.	মালামাল পরিবহন (জিওবি)	থোক	৩০.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	
৩৪.	ল্যাবরেটরির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩৫.	টেলিফোন বিল (জিওবি)	থোক	৫.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	-	০.৯২	
৩৬.	সিডিভ্যাট (জিওবি)	থোক	৩০০.০০	থোক	১৯৬.২৮	থোক	০.০০	-	০.০০	
৩৭.	মূল্যবৃদ্ধি (জিওবি)	থোক	২৩৬.৩২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	মোট ঃ		১২৬৫৯.০০		৫৭৬৭.০৮		২৩০০.০০		২৩২৬.৫৯	

		বাস্তব		আর্থিক	
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৮৭%	শতকরা	১০১%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৮১%	শতকরা	৬৪%

দ্রষ্টব্য ঃ পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ ভৈরব পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প কোড নং-৬৯৪৩ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত ।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ভৈরব পৌর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্হার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ **মূল** **সংশোধিত** **পুনঃসংশোধিত**

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জানুয়ারী,২০০০ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৪ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ৩৬৮.৬৩ লক্ষ

(খ) টাকা ঃ ৩৬৮.৬৩ লক্ষ

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ জিওবি

৭। *ব্যয় (লক্ষ টাকায়)*

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১২৪.৫০	১২৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৪.৫০	১২৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং ব্যয়	৮৪.৭৫	৮৪.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮৬.২০	২৮৬.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক)	জনবল	২জন	২.৪০	থোক	-	থোক	০.০০	-	০.০০	
খ)	ভৌত নির্মাণঃ									
খ.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৬টি	২.০৩	২টি	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.২	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	৩৩.০০	২টি	১৯.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৩	পাম্প হাউজ, নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড এবং পাম্প চালকের ঘর ও পায়খানা	৬টি	১৮.০০	২টি	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬টি	২০.০০	২টি	৯.৭০	থোক	২.৩৮	বকেয়া পরিশোধ	২.৩৮	
খ.৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন	৬কিমি	৪৫.০০	৬.৫কিমি	৫৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৬	১.৫ লক্ষ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ জলাধার	১টি	১২৫.০০	থোক	১৫.০০	১টি	১০৩.০০	১টি(৬০%)	৬৪.১৪৬৩০	
খ.৭	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট	৫০০টি	২.৫০	৫০০টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.৮	সারফেস ড্রেইন	৫কিমি	৮০.০০	৩কিমি	৫৫.০০	১.৩৫কিমি	১৬.৩৭	১.২৫কিমি (৯২.৫৯%)	১৫.৪৭৩৭০	
খ.৯	গণশৌচাগার	২টি	৬.০০	২টি	৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১০	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	১০টি	৩.০০	১৪টি	৬.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
খ.১১	বিদ্যমান উপসহকারী প্রকৌশলীর অফিসকাম গুদামঘর উর্ধমুখী সম্প্রসারন	১টি	৮.০০	১টি	৭.৫০	থোক	০.৫০	-	০.৫০	
গ)	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
	- টেলিফোন (ওয়াটার ওয়র্কস সুপারের অফিস)	২ সেট	০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আসবাবপত্র	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
	- কম্পিউটার	১টি	১.০০	-	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- ফ্যাক্স	১টি	০৩০	থোক	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	ভূমি অধিগ্রহন	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঙ)	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
	- মালামাল পরিবহন ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পকালীন)	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	- আর্সেনিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	১.৮৪	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	
	- আনুষাংগিক	থোক	১২.৫০	থোক	১০.৮৩	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
	মোট ঃ		৩৬৮.৬৩		২০১.৪৫		১২৪.৫০		৮৪.৭৫	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী অগ্রগতি শতকরা	ঃ	শতকরা ৬৫%	শতকরা ৬৮.৭০%
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	ঃ	শতকরা ৭০.%	শতকরা ৭৭.৬৪%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/ ২০০৩ইং

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (পর্ব-১)।
২।	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	পি সি পি অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
৫।	বাস্তাবায়নকাল	ঃ	
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	০১/০৭/২০০০ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০/৬/২০০৫ইং
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	২৩.৪০৯.৪২
	খ) টাকা	ঃ	২৩.৪০৯.৪২
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খাদ্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৩.৪৩৬	৩৭৩.৪৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫২৮.৩১	৫২৮.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০২-২০০৩ অর্থ বৎসরের লক্ষ্য মাত্রা (সংশোধিত)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	৯	১০	১১
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	২৫.৫৭হেঃ	১০০.০০							
১.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১০০.০০							
২	জনবল	৬৭ জন	২৯২.৬৮	থোক	০.৪৬	থোক	২.৮২	থোক	২.৫৮৩	
৩	ভৌত নির্মাণ :									
৩.ক	পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি সংক্রান্ত জরীপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম									
৩.ক.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন :									
	গভীরতা ১৫০ মিটার	১৮০ টি								
	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিঃ	১৮০ টি	৩২৪.০০	১১০টি	৬৩.৭৫	১৮০টি	৭৯.৮০	১৮০টি	৯০.৫৯	
	গভীরতা ২৫০ মিটার	১৮০ টি								
৩.ক.২	প্রতিটি পরীক্ষামূলক নলকূপের পানির গুনাগুন নির্ণয় ও সংরক্ষণ									
	পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য কেমিক্যাল	৫৪০ টি	২.৭০	থোক	৩.৪৫	-	০.০০	-	০.০০	
	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি (নমুনা সংগ্রহ বোতল, আর্সেন জেনারেটর, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার ও কাঁচের অন্যান্য যন্ত্রাংশ)	থোক	৪.৩০	থোক	২.৭০	থোক	০.৬৭	-	০.৬৭	
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ :									
৩.খ.১	গভীরতা ১৫০ মিটার	৮৫ টি	৫১০.০০							
	গভীরতা ১৫০ মিটার ২৫০ মিটার	১৩ টি	১৩০.০০	থোক	৭.০০	৯টি	১৭৪.৩৩	৮টি	১৫৮.৭৭	
৩.খ.৩	গভীরতা ২৫০ মিটার	৬৫ টি	৮৪৫.০০							
৩.গ	পাম্প হাউজ নির্মাণ (নিরাপত্তা দেওয়াল, ড্রাইভার কক্ষ, বাথরুম, এ্যাপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদিসহ)	১৬৩ টি	৬১১.২৫	-	০.০০	৪টি	১৫.০০	২টি	৫.৫০	
৩.ঘ	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১৬৩ টি	৬৫২.০০	থোক	১০.০০	৩টি	৯.৮৫	৩টি	৮.৫৭	
৩.ঙ	পাইপ লাইন স্থাপন :									
৩.ঙ.১	২০০ মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ১০%)	-	-							
৩.ঙ.২	১৫০ মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৩০%)	৮৮৯ কিমি	৬২৬৭.৪৫	থোক	৩৬.৯০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ঙ.৩	১০০ মিঃমিঃ (মোট পাইপ লাইনের ৬০%)	-	-							
৩.চ	পানি শোধনাগার নির্মাণ	৩৫ ইউনিট	৫০৬৬.৮৮							
৩.ছ	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১ লক্ষ গ্যালন)	৩৬ টি	১৯৬০.০০							
৩.জ	গৃহ সংযোগ পয়েন্ট স্থাপন	৬০০০ টি	৩০.০০							
৩.ঝ	ড্রেন নির্মাণ	২৬৫ কিমি	২৬৫০.০০	-	০.০০	১কি.মি.	১০.০০	১কি.মি.	৯.৮১	
৩.ঞ	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৯১ টি	৩৮২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.ট	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৫৫২ টি	২৭.৬০							
৩.ঠ	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন :	-	-							
৩.ঠ.১	অগভীর	৪৬৫ টি	৩২.৫৫							
৩.ঠ.২	গভীর	১৮০০ টি	৮১০.০০	-	০.০০	১০৭টি	১৫.৫৪	৬০টি	৩১.০০	
৩.ঠ.৩	তারা	১৪৪৮ টি	২৪৬.১৬	-	০.০০	১৬টি				
৩.ড	ভবন নির্মাণ :									
৩.ড.১	উপজেলা গুদাম সম্প্রসারণ	৬০ টি	৩০০.০০							
৩.ড.২	নতুন জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন	১০ টি	১১৫.০০							
৩.ড.৩	ঢাকায় কর্মকর্তাদের বাসভবন	২০ ইউনিট	২৫০.০০							
৪	যানবাহন :									
৪.ক	জীপ	৫ টি	১২৫.০০	-	০.০০	১টি	২৫.০০	-	০.০০	
৪.খ	ডাবল কেবিন পিকআপ	৪ টি	৫৬.০০							
৪.গ	মাইক্রোবাস	১ টি	১৪.০০							
৫	দপ্তরের আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম :									
৫.ক	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি	৬০ ইউনিট	৩০.০০							
৫.খ	দপ্তরের সরঞ্জাম :									
৫.খ.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ)	২৬ টি	২৬.০০	২টি	২.১২	১টি	১.১৬	১টি	১.১৬	
৫.খ.২	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	৪ টি	২০.০০	-	-	১টি	২.৮৫	১টি	২.৮৫	
৫.খ.৩	ফটোকপিয়ার (সাধারণ)	৩ টি	৬.০০	২টি	৩.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৪	ফ্যাক্স	৪টি	২.৪০	-	-	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ.৫	ফোন	৯ সেট	২.২৫	-	-	২টি	০.০০	২টি	০.০০	
৫.খ.৬	এয়ার কন্ডিশনা (ফিটিং সহ)	১০টি	৫.০০	১টি	১.৫০	১টি	০.৬৫	১টি	০.৬৪	
৫.গ	জরীপ ও ড্রইং সম্পর্কিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৫.গ.১	থিউডোলাইট (ষ্টাফ ও ট্রিপডসহ)	৪ টি	৯.০০							
৫.গ.২	অন্যান্য জরীপ ইনস্ট্রুমেন্ট ও সামগ্রী	৪ সেট	২.০০							
৫.গ.৩	ড্রইং টেবিল (মডেম সুবিধাসহ)	৪ টি	৯.০০							
৫.গ.৪	ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী	৪ সেট	৯.০০							
৫.গ.৫	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪ সেট	৯.৬০							
৫.গ.৬	ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	২ টি	৯.৬০							
৫.গ.৭	স্ক্যানার (বড়)	১ টি	০.৮০							
৫.গ.৮	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টার	১ টি	৩.০০							

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০০২-২০০৩ অর্থ বৎসরের লক্ষ্য মাত্রা (সংশোধিত)		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	৯	১০	১১
৫.ঘ	জি আই এস সফ্‌ট ওয়ার ও ঘঃ									
৫.ঘ.১	জি আই এস সফ্‌ট ওয়ার	থোক	১০.০০							
৫.ঘ.২	নোট বুক (আনুসাংগিক সহ)	২ টি	২.২০							
৫.ঘ.৩	জি পি এস	৮ টি	৬.০০							
৫.ঘ.৪	নেটওয়ার্ক সার্ভার	১ টি	১.০০							
৫.ঘ.৫	ডিজিটিজার	১ সেট	৫.০০							
৫.ঘ.৬	প্লটার	১ সেট	৩.০০							
৫.ঘ.৭	ইউ পি এস	২ টি	০.২০							
৫.ঘ.৮	কালার প্রিন্টার (এ-৩ সাইজ)	১ টি	২.০০							
৫.ঘ.৯	প্রিন্টার (এ-৪ সাইজ)	১ টি	০.৬০							
৫.৬	দপ্তরের সরঞ্জাম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল									
৫.৬.১	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২৪.০০	থোক	০.২০	থোক	৪.০০	থোক	৩.৯৮৪	
৫.৬.২	বিদ্যুৎ বিল	থোক	৩২.০০	-	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৫.৬.৩	টেলিফোন বিল	থোক	৩৪.০০	থোক	০.৯০	থোক	২.০০	থোক	১.২৯১	
৫.চ	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	থোক	০.৭৪	থোক	৫.১৫	থোক	৫.১৫	
৬.১	পরামর্শক	১৪৪জন-মাঃ	৭২.০০							
৬.২	পরামর্শকের সহায়ক জনবল	২৮৮ জন-মাঃ	৪৩.২০							
৬.৩	স্থানীয় পরামর্শক	থোক	৪০.০০							
৭	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৭.ক	প্রকৌশল জরীপ	থোক	৬০.০০							
৭.খ	প্রকল্পকালীন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	-	০.০০	থোক	৮.৫০	থোক	৮.৩০৫	
৭.গ	প্রশিক্ষণ	থোক	১২৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭.ঘ	মালামাল পরিবহন	থোক	২৪.০০	থোক	১.০০	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	
৭.ঙ	মানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণ বেক্ষণ	থোক	৭২.০০	থোক	১.১৪	থোক	১০.০০	থোক	৯.৬৯	
৭.চ	পাম্প টেষ্টিং বেঞ্চ স্থাপন	থোক	৩০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭.ছ	আনুষংগিক (ভৌত নির্মাণ ব্যয়ের ১.৯৮%)	থোক	৪২০.০০	থোক	২০.৫২	থোক	২৬.৬৮	থোক	২৬.৮৭৪	
	মোট :		২৩৪০৯.৪২	-	১৫৪.৮৮	-	৪০০.০০	-	৩৭৩.৪৩৬	

	বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	শতকরা ১৪	শতকরা ৯৩.৩৫
সমাধিক অগ্রগতি	শতকরা ৩.৯৫	শতকরা ২.২৫

(মোঃ রেজাউল করিম)
প্রকল্প পরিচালক (তঃ প্রঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬৯৫৪ ।

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ) ।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা ।

		মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ			
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইং	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০৪ ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
ক) মোট	ঃ	৫২৩.২৪	-	-
খ) টাকা	ঃ	৫২৩.২৪	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	২৪৬.০০	২৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি ।	২৪৬.০০	২৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয় ।	১৭১.৩৯০২	১৭১.৩৯০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জিভুত ব্যয়	৩৬৫.৯৯০২	৩৬৫.৯৯০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে ।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
১। ব্যয়	ঃ	-	-
২। দাবীকৃত	ঃ	-	-
৩। প্রাপ্তি	ঃ	-	-

দ্রষ্টব্য ঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্র		জুন/২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০০২-২০০৩ অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.ক	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	১২.০০	-	-	-	০.০০			
২.খ	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩.০০	থোক	২.৬৬	-	০.০০			
২।	জনবল	থোক	৫.২৪	-	-	-	০.০০			
৩।	ভৌত নির্মাণ									
৩.ক	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১০টি	৩.৫০	৩টি	১.০৫	৭টি	২.৪৫	৩টি	০.৭২	
৩.খ	উৎপাদক নলকূপ	৫টি	৩৫.০০	৩টি	২৩.৩০	২টি	১১.৭০	১টি+ ১টি (৫০%)	৮.৬৫	বকেয়া পরিশোধ সহ ব্যয়।
৩.গ	পাম্প হাউজ (নিরাপত্তা দেওয়াল, এপ্রোচ রোড, ড্রাইভারের রুম ও বাথরুমসহ)	৫টি	১৭.৫০	৩টি	৯.৯০	২টি	৭.৬০	২টি (৮০%)	৬.০২	১টি ক্যারিড ওভার
৩.ঘ	পাম্প ক্রয়	৫টি	২০.০০	৩টি	১১.৪৪	২টি	৮.৫৬	১টি	৩.০০	
৩.ঙ	পাম্প স্থাপন	৫টি	২.৫০	১টি	০.৭০	৪টি	১.৮০	-	-	
৩.চ	পাওয়ার ফ্যাক্টর সহ বিদ্যুৎ সংযোগ (আন্ডার গ্রাউন্ড কেবলসহ)	৮টি	৮.০০	৬টি	৭.০০	১টি	১.০০	২টি	২.০০	
৩.ছ	**বিতরণ পাইপ লাইন**									
	২০০ মিঃমিঃ	২কিঃমিঃ	৩৩.০০	১.২৫ কিঃমিঃ	১৯.৫০	০.৭৫ কিঃমিঃ	১৩.৫০	০.৬৫ কিঃমি	৪.০০	মালামাল ক্রয় ব্যয়সহ ব্যয়
	১৫০ মিঃমিঃ	৮কিঃমিঃ	৬৪.০০	২.০০ কিঃমিঃ	১৬.৫০	৬ কিঃমিঃ	৪৭.৪১	৬কিঃমি	২৫.৫৮	
	১০০ মিঃমিঃ	৩০কিমি	১৫০.০০	৫কিঃমিঃ	২৫.০০	১৫ কিঃমিঃ	৬২.৪১	১৪ কিঃমিঃ	৪৪.৭৬৫২	মালামাল ক্রয় ব্যয়সহ ব্যয়
৩.জ	গৃহসংযোগ পয়েন্ট	১১০০টি	৫.৫০	১০০০টি	৫.৪১	১০০টি	০.০৯	১০০টি	০.০৯	
৩.ঝ	হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন (তারা নলকূপ)	২০০টি	৩০.০০	১৫০টি	১৭.৬১	৫০টি	১১.৪৮	৫০টি	১১.২৬৫	মালামাল ক্রয় বাবদ ব্যয়সহ
৩.ঞ	নর্দমা নির্মাণ	৫কিঃমিঃ	৮০.০০	১.৭৫ কিঃমিঃ	২৬.৩০	৩.২৫ কিঃমিঃ	৫৩.৭০	২.৭৫ কিঃমিঃ	৪৫.০০	বকেয়া পরিশোধ সহ ব্যয়
৩.ট	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৫টি	৩০.০০	১টি+ ১টি (৫০%)	৯.০০	৩টি + ১টি (৫০%)	২১.০০	৩টি (৮০%) ১টি (৮৫%)	১৭.০০	বকেয়া পরিশোধ সহ ব্যয়
৪।	**দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রাপাতি**									
	ক) ট্রান্সফরমার	৪টি	৪.০০	৩টি	৪.০০	-	-			
৫।	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়									
৫.ক	মালামাল পরিবহন	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	-	-			
৫.খ	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	২.৩৩	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০	
৫.গ	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পকালীন)	থোক	৫.০০	থোক	৩.৯৫	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০	
৫.ঘ	আনুসাংগিক	থোক	১১.৫০	থোক	৮.৪৫	থোক	২.৪০	থোক	২.৪০	
মোট ঃ			৫২৩.২৪		১৯৪.৬০		২৪৬.০০		১৭১.৩৯০২	

	বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি শতকরা	= ৮৭%	শতকরা = ৬৯.৬৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	= ৮৭%	শতকরা = ৬৯.৯৫%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ গৌরনদী ও কালকিনি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প। প্রকল্প কোড নং-৬০৪০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ পিসিপি অনুমোদিত ।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্প এলাকায় জনগনের নিকট সহজলভ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্হার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল	ঃ	মূল	সংশোধিত	পূনঃসংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	মে, ২০০০ ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০৩ ইং	জুন/২০০৪	

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ৭২১.৯৮ লক্ষ

(খ) টাকা ঃ ৭২১.৯৮ লক্ষ

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৪৩.০০	১৪৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৩.০০	১৪৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং ব্যয়	১৪০.৪৮	১৪০.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৫০.৪৮	৫৫০.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	০.০০	০.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন (৬৯০১)	০.৩০ হেঃ	১০.০০	০.০৩হেঃ	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২	জনবল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	ভৌত নির্মাণঃ									
৩.১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৭০৪৬)	১৪টি	১৪.০০	১২টি	১২.০০	১টি	০.৩৭৫	১টি	০.৩৮	
৩.২	উৎপাদক নলকূপ (৭০৪৬)	৭টি	৮৪.০০	৬টি	৭৩.০০	১টি	৩.০০	মালামাল	৩.০০	
৩.৩	পাম্প হাউজ নির্মাণ(নিরাপত্তা দেওয়াল, পাম্প ড্রাইভারের রুম, টয়লেট, এপ্রোচ রোড, বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)। (৭০৪৬)	৭টি	২২.৭৫	৬টি	১৯.৫০	-	০.৫৭	-	০.৫৭	
৩.৪	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (৭০৪৬)	৭টি	২৮.০০	৬টি	২৪.০০	১টি	৩.৬০	১টি	৩.৬০	
৩.৫	ট্রান্সফরমার (৭০৪৬)	৭টি	৭.০০	৬টি	৬.০০	১টি	১.০০	১টি	১.০০	
৩.৬	**পাইপ লাইন স্থাপন (৭০৪৬)**									
৩.৬.১	১৫০ মিঃমিঃ (৭০৪৬)	১৫কিমি	১২০.০০	৭কিঃমিঃ	৬৪.০০	৮.০০ কিঃমিঃ	১৬.৬৬	৮কিঃমি	১৬.৬৬	
৩.৬.২	১০০ মিঃমিঃ (৭০৪৬)	২১কিমি	১০৫.০০	৯.৯৭ কিঃমিঃ	৪৯.৮৫	১১.০০ কিঃমিঃ	৩১.৬৩	১১ কিঃমিঃ	৩৬.৩৫	
৩.৭	গৃহ সংযোগ (৭০৪৬)	৩৫০০টি	১৭.৫০	১০০০টি	৫.০০	১৮৫০টি	৯.২৫	১৭৫০টি	৮.৭৫	
৩.৮	পাবলিক টয়লেট	১২টি	২৪.০০	৩টি	৬.০০	৪টি	৫.৮০	৪টি	৫.০৮	
৩.৯	ড্রেন নির্মাণ (৭০৪৬,৪৯৫১)	১০কিমি	১০০.০০	৪কিঃমিঃ	৪০.০০	৩কিঃমিঃ	২২.৮৪	৩কিমি	২২.৮৪	
৩.১০	ডাষ্টবিন নির্মাণ (৭০৪৬)	৩৩টি	১.৬৫	১৬টি	০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩.১১	হস্তচালিত নলকূপ (৪৯৩১)	১০০টি	৪৫.০০	৭৫টি	৩৩.৭৫	২৫টি	৮.০০	১২টি	৪.৫০	
৩.১২	ফাংশনাল বিল্ডিং(৪৯৩১)	৪০০বঃমিঃ	৩০.০০	৫০বঃমিঃ	৩.৭৫	২৯০বঃমিঃ	১২.০০	২৯০বঃমি	১২.০০	
৩.১৩	ষ্টোর বিল্ডিং (৪৯৩১)	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	১৫০বঃমিঃ	১১.২৫	৫০বঃমিঃ	১.৮৭৫	৫০বঃমিঃ	১.৮৭	
৩.১৪	ওয়াটার সাপ্লাই বিল্ডিং (৪৯৩১)	২০০বঃমিঃ	১৫.০০	১০০বঃমিঃ	৭.৫০	৫০বঃমিঃ	০.০০	৫০বঃমিঃ	০.০০	
৪	**যানবাহন**									
৪.১	জীপ (৬৮০৭)	২টি	৫০.০০	১টি	২৫.০০	১টি	২১.৪০	১টি	২১.৪০	
৫	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিঃ									
৫.১	কম্পিউটার (প্রিন্টার ও আনুসাংগিক সরঞ্জামসহ) (৪৮৮৮)	২টি	২.০০	২টি	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.২	ফটোকপিয়ার (৬৮১৩)	২টি	২.৫০	২টি	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	ফ্যাক্স (মাদারীপুরের জন্য) (৪৮৭১)	১টি	০.৩৮	১টি	০.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৪	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি (৬৩১৩)	থোক	২.০০	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৫	টেলিফোন (থানা প্রকৌশলীর জন্য) (৪৮১৬)	২টি	০.২০	২টি	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	১.০০	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬	অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়ঃ									
৬.১	প্রশিক্ষণ (৪৮৪০)	থোক	২.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪৯০১)	থোক	৪.০০	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	
৬.৩	মালামাল পরিবহন (৪৮৪৬)	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	
৬.৪	৬ মাস ও এন্ড এম জনবলের ব্যয় (৪৯০১)	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৪৮	
৬.৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ(৬ মাস)	থোক	৬.০০	থোক	০.০০	থোক	২.০০	থোক	০.০০	
৬.৬	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল (৪৮২১,৮৪২৩)	থোক	২.০০	থোক	১.৫০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	
৬.৭	আনুসাংগিক ব্যয় (৪৮০৪)	থোক	৫.০০	থোক	৩.০২	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	
	মোট ঃ		৭২১.৯৮	-	৪১০.০০		১৪৩.০০		১৪০.৪৮	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৭.০০%	শতকরা ৯৭.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৮৮.০০%	শতকরা ৭৬.০০%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ নওগাঁ জেলার সাপাহার, পত্নীতলা, পোরশা ও মান্দা উপজেলায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্প কোড নং-৫৯২০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ পিসিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ **মূল** **সংশোধিত** **পুনঃসংশোধিত**

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই/২০০০ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন/২০০৪ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ৭০৬.৭৫

(খ) টাকা ঃ ৭০৬.৭৫

(গ) প্রকল্প সাহায্যে ঃ -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	১৭৭.০০	১৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭৭.০০	১৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং ব্যয়	১৭৭.০০	১৭৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৮.২৫	২৪৮.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	এাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল	১৬ জন	১৪.২৫	-	-	-	-	-	-	
২।	**ভৌত নির্মাণ**									
	(ক) অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক নলকূপ খনন	১৬টি	৪.০০	৭টি	১.৪৩৫	৯টি	২.২০	৯টি	২.২০	
	(খ) পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প হাউসে বিদ্যুতায়ন ও সংযোগসহ পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ উৎপাদক নলকূপ স্থাপন।	৮টি	১২০.০০	১টি	১৩.২৫	৩টি (৫০%)	২০.২০	৩টি (৫০%)	১৮.৯৫	-
	(গ) ১৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের সঞ্চালন পাইপ লাইন	১০কিঃমিঃ	৮০.০০	৫.২৫কিমি	২৪.৪৬	৪.৭৫কিমি (৭০%)	৩০.৪৫	৪.৭৫কিমি (৭০%)	৩০.৪৫	
	(ঘ) বিভিন্ন ব্যাসের সরবরাহ লাইন	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- ১৫০ মিঃমিঃ	১২কিঃমিঃ	৯৬.০০	-	-	৪.২৫কিমি (৭০%)	১৬.৩০	৩.৪ কিমি	১৮.৭৬	-
	- ১০০ মিঃমিঃ	৩১কিঃমিঃ	১৫৫.০০	৫ কিমি	২০.৩৪৫	১০ কিমি (৭০%)	৩০.২৯	১০ কিমি	২৯.০০	-
	(ঙ) রিজার্ভার ও পাম্পসহ বুষ্টার ষ্টেশন	১টি	১০.০০	-	-	১টি	১০.০০	১টি ৮০%	৮.৮৪	-
	(চ) পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভার (ধারন ক্ষমতা ঃ ১৫০ ঘঃমিঃ)	২টি	৩০.০০	-	-	২টি (৭০%)	২০.০৫	২টি ৭০%	১৯.৭১	-
	(ছ) অধিদপ্তরীয় উপজেলা অফিস কাম গোডাউনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারন	৪টি	৩২.০০	-	-	২টি (৮০%)	১৩.০০	২টি ৯০%	১৪.৫৯	-
	(জ) গৃহ সংযোগ	২০০০টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-
	(ঝ) গণসৌচাগার (প্রতিটি ৪ এককের)	৮টি	২৪.০০	-	-	৪টি	১১.৪০	৪টি	১১.৩৯	-
৩।	**যানবাহন**									-
	(ক) ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	১৪.০০	-	-	১টি	১৫.৪০	১টি	১৫.৪০	-
	(খ) মোটর সাইকেল	১টি	১.০০	-	-	১টি	০.৯৬	১টি	০.৯৬	-
৪।	**দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি**									
	(ক) প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	-	-	-	-
	(খ) আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	১.০১৭	থোক	০.২২	-	০.২২	-
	(গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন (সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি)	থোক	১.০০	থোক	০.২৭	থোক	-	-	-	-
	(ঘ) স্থাপন ব্যয়সহ ৩ফেইজ জেনারেটর	৪টি	৪৪.০০	-	-	-	-	-	-	-
৫।	**ভূমি অধিগ্রহণ**	০.৯৮হেক্টর	১৭.৫০	০.১৩ হেঃ	১.২৫	-	-	-	-	-
৬।	**অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়**									
	(ক) প্রশিক্ষন ও গনসচেতনতা	থোক	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-
	(খ) আর্থসামাজিক, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল জরীপ, ডিজাইন ইত্যাদি	থোক	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-
	(গ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭.০০	থোক	১.৮৬	থোক	১.৮৬	-	১.৮৬	-
	(ঘ) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	থোক	১.৪৪	থোক	১.২৫	-	১.২৫	-
	(চ) আনুষাঙ্গিক	থোক	১০.০০	থোক	৪.৯২	থোক	৩.৪২	-	৩.৪২	-
	মোট	**মোট=**	৭০৬.৭৫	-	৭১.২৫	-	১৭৭.০০	-	১৭৭.০০	-

বাস্তব			আর্থিক		
২০০২-২০০৩ অর্থ বৎসরের এ,ডি,পি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ১০০%	এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৪৫.৬৭%	সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৩৫%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিস্কাশন ও নর্দমা নির্মান প্রকল্প (২য় পর্ব) কোড নং-৫৯৭০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মকান্ডে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষন তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই,২০০০ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন,২০০৪ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ২৩৩৩.৫৪

(খ) টাকা ঃ ২৩৩৩.৫৪

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০.০০	১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং ব্যয়	১৪৭.৭৬	১৪৭.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৭.৭৬	১৪৭.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ		
খ) দাবীকৃত ঃ		
গ) প্রাপ্তি ঃ		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	এাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	**নির্মান পূর্ব ব্যয়**									
১.ক	ভূমি অধিগ্রহন, উন্নয়ন ও ফেন্সিং ইত্যাদি	৩.৫১একর	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.খ	জরীপ, অনুসন্ধান ও নকশা প্রনয়ন	থোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.গ	পরীক্ষামুলক নলকুপ	১০টি	৫.০০	-	০.০০	৪টি	১.৯০	৪টি	১.৪৪	
২	**নির্মাণ কাজ**									
২.১	**পানি সরবরাহ**									
২..ক.১	উৎপাদক নলকূপ (পর্যবেক্ষন নলকূপ সহ)	৪টি	৪৮.০০	-	০.০০	১টি	৮.৫০	-	০.০০	
২.ক.২	পাম্প ঘর	৪টি	১৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৩	পানি শোধনাগার	২টি	২৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২..ক.৪	জলাধার	৩টি	২১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২..ক.৫	নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ	২০০মিঃ	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৬	পাইপ লাইন	৩৫কিঃমিঃ	২১৬.০০	-	০.০০	১৬.৯৭ কিঃমিঃ	৭৮.৯০	১৯.৫০ কিঃমিঃ	৮৫.২৩	মালামাল ক্রয় সহ।
২.ক.৭	গৃহ সংযোগ	৬০০০টি	২৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৮	বৃষ্টির পানির সংরক্ষণাগার	৯০০টি	১৩৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
২.ক.৯	গ্রুপ টেপ	১১০টি	৯.৯০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ক.১০	গুদাম ও কার্যালয় ভবন রক্ষণাবেক্ষন	১৮টি	৩৬.০০	-	০.০০	৫ টি	৮.১৭	৪ টি	৮.৭৮	
২.ক.১১	ট্রেনিং সেন্টার	৫টি	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ	**স্যানিটেশন**									
২.খ.১	স্বল্পমুল্যে পায়খানা (সেট)	১০০০০টি	১২০.০০	-	০.০০	৮০০টি	৯.৫৯	৮৫২টি	৯.৮৮	
২.খ.২	গণ-পায়খানা	১০টি	৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.খ.৩	ডাস্টবিন	১০০টি	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.গ	**ড্রেনেজ**									
২.গ.১	নর্দমা নির্মাণ	৯কিঃমিঃ	৭২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ	**পুনবার্সন**									
২.ঘ.১	উৎপাদক নলকুপ	১০টি	১০.০০	-	০.০০	১ টি	১.০০	৪ টি	১.০০	
২.ঘ.২	পাইপ, লাইন	১০কিঃমিঃ	৩০.০০	-	০.০০	১.৬৩কিঃমিঃ	৩.৮৫	১.৬৪ কিঃমিঃ	৪.৪২	
২.ঘ.৩	সুইস ভাল্ব	৫৪টি	৩.৭৮	-	০.০০	৩০ টি	২.১১	২৪টি	১.২৬	
২.ঘ.৪	সুইস ভাল্ব চেম্বার	১০৮টি	৮.৬৪	-	০.০০	৪৫ টি	৩.১৬	৫১টি	৩.০৬	
২.ঘ.৫	ডাস্টবিন	৯০টি	১.৮০	-	০.০০	৩০ টি	০.৬১	২৭টি	০.৬৫	
২.ঘ.৬	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবিতকরণ	৯টি	৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.ঘ.৭	নর্দমা পুর্নবাসন	১৮কিঃমিঃ	২৭.০০	-	০.০০	০.১১কিঃমিঃ	০.৯৫	০.১১কিঃমি	০.৯৩	
৩	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম**									
৩.ক	পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	১৮৪.৫০	-	০.০০	থোক	৫.১১	থোক	৫.১১	
৩.খ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি	থোক	৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৪	**যানবাহন**									
৪.ক	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	৫টি	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ২০০২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫।	**জনবল**									
৫.ক	নিয়মিত সংস্থাপন	থোক	৪২৭.৯২	-	০.০০	থোক	০.১৫	-	০.০০	
৬	**অন্যান্য**									
৬.ক	ল্যাবরেটরি নেট ওয়াকিং	থোক	৬০.০০	-	০.০০	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	
৬.খ	পরিবহন	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	
৭.গ	আনুষাঙ্গিক ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন	থোক	৭৫.০০	-	০.০০	থোক	১৮.৫০	থোক	১৮.৫০	
৭.ঙ	সিডি ভাট	থোক	৫০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
	সর্ব মোট ঃ		২৩৩৩.৫৪				১৫০.০০		১৪৭.৭৬	

		বাস্তব		আর্থিক	
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৯৯.০০%	শতকরা	৯৮.৫১%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৭.৫০%	শতকরা	৬.৩৩%

নোট ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	জিওবি-ডানিডা আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প (প্রকল্প কোড নং৫০১০)।
২।	অনুমোদনের পর্য্যায়	ঃ	পিসিপি অনুমোদিত।
৩।	সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, আর্সেনিক সংক্রান্ত রোগ নিরসন ও প্রতিকারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, খাবার পানিতে আর্সেনিক দুরীকরণের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্হ্য সেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫।	বাস্তবায়নকাল	ঃ	**মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত**
	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী, ২০০১ ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০০৪ইং
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	(ক) মোট	ঃ	৬৬৯৪.৩২ লক্ষ
	(খ) টাকা	ঃ	২৩৬৩.৬৪ লক্ষ
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৪৩৩০.৬৮ লক্ষ
	(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ডানিডা ও বাংলাদেশ সরকার।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরন	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১৬০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৯৭.৭৪	৮০০.০০	৮৯৭.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং ব্যয়	১৫৩৩.১৮	৬৩৫.৪৪	৮৯৭.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮০৫.০৪	৯৩৯.৪৪	১৮৬৫.৬০	০.০০	২৫০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

বিঃদ্রঃ প্রকল্প সাহায্যের অর্থ দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. ক)	জনবল (ডিএফই)	১৭৮৩জন	১১৪২.০২	১৪৯৩ জন	১৬৯.১১	থোক	১৩০.০০	থোক	১২৮.৮০	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
খ)	জনবল (জিওবি)	৬জন	২৩.৬৪	-	০.০০	৬জন	২.০০	-	০.০০	নাই
২.	গভীর নলকুপ স্থাপন	৬৩০৫টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ক)	জিওবি (শ্রমব্যয়)	-	১৭৫০.০০	৭৯০টি	৪৪.০০	৩০০০টি	৭৭৩.০০	২৭২৩টি	৬১০.৪৪	
	ডিএফই (মালামাল)	-	১২১৩.৮২	২৫০০টি	৪২০.৩৫	২০০০টি	৩১৩.০০	১৭০০টি	২৯৬.৭৩	ঐ
খ)	মিনি পাইপড স্কীম (ডিএফই)	২০টি	১১০.০০	থোক	০.০২	১০টি	০.০০	-	০.০০	দরপত্র গ্রহন প্রক্রিয়াধীন
গ)	হাউস হোল্ড ট্রিটম্যান্ট (ডিএফই)	৪৮০৫৫টি	১৫৭.৩৮	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩।	**যানবাহন**									
ক)	জীপ (ডিএফই)	৬টি	৯০.০০	৬টি	৮৫.০২	-	০.০০	-	০.০০	
খ)	পিকআপ (ডিএফই)	১টি	১০.০০	১টি	১০.১১	-	০.০০	-	০.০০	
গ)	মটর সাইকেল (ডিএফই)	১৩টি	১৩.০০	১৩টি	১.১৩	-	০.০০	-	০.০০	
ঘ)	বাইসাইকেল (ডিএফই)	১৪৫টি	৪.৩৫	-	০.০০	-	-	-	০.০০	
৪।	মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট									
ক)	কম্পিউটার, ফার্নিচার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	১২২.৭৪	থোক	৬৪.৩০	থোক	১৫.০০	থোক	৬.৪০	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
খ)	ট্রেস্ট কিটস রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ল্যাব যন্ত্রপাতি (ডিএফই)	থোক	২৬৬.১০	থোক	৪৫.৯৭	থোক	৯০.০০	থোক	৯২.২৫	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
৫।	পরামর্শক স্থানীয় (ডিএফই)	৭৫ জনমাস	৭৫.০০	২০ জনমাস	১৪.৭৭	১০ জনমাস	১৫.০০	৯ জনমাস	১২.৪৭	ঐ
৬।	**অন্যান্য বিনিয়োগ**									
ক)	এনজিও সহায়তা (ডিএফই)	থোক	১২.০১	থোক	৮৭.৮১	থোক	১২৫.০০	থোক	২৫৫.০০	ঐ
খ)	দক্ষতা উন্নয়নে (ডিএফই)	থোক	১৪৬.০০	থোক	০.৮৮	থোক	৩০.০০	-	২৫.৭১	ঐ
গ)	গবেষণা ও উন্নয়ন (ডিএফই)	থোক	১৪৫.০০	থোক	১১.১৬	থোক	৮.০০	থোক	৮.৪২	ঐ
ঘ)	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা (ডিএফই)	থোক	১৪৫.০০		০.০০	থোক	০.০০	-	-	
ঙ)	যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন (ডিএফই)	থোক	৪১.৮৮	থোক	১২.৫০	থোক	১০.০০	থোক	১১.৪৬	দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়
চ)	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (ডিএফই)	থোক	৫০.৪০	থোক	২৭.৪৫	থোক	৩০.০০	থোক	২৮.৪২	ঐ
ছ)	অফিস সংস্করণ (ডিএফই)	থোক	৬.০০	থোক	২.৫০	থোক	০.৮০	থোক	২.৭১	ঐ
জ)	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা (ডিএফই)	থোক	৪৬.৪৮	থোক	৯.১৫	থোক	৩.২০	থোক	৩.৪১	ঐ
ঝ)	আইইসী মেটোরিয়েলস (ডিএফই)	থোক	৯৭.৭০	থোক	১.২০	থোক	২৫.০০	থোক	২১.০৭	ঐ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ঞ)	ভ্রমন (ডিএফই)	থোক	১৬.৮০	থোক	৪.৪৩	থোক	৫.০০	থোক	৪.৮৩	ঐ
ট)	**আনুষাংগিক ও অন্যান্য**									
	-জিওবি	থোক	৫০.০০	থোক	১০.০০	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	
	-ডিএফই	থোক	৪১৯.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
ঠ)	**সিডি ভ্যাট ও ভ্যাট (জিওবি)**									
	সিডি ভ্যাট	থোক	৫৪০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	
	মোট ঃ		৬৬৯৪.৩২	-	১২৭১.৮৬		১৬০০.০০		১৫৩০.২৯	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯১%	শতকরা ৯৬%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৫৬%	শতকরা ৪২%

নোট ঃ পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পিএ অংগের ব্যয় দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং।

১। প্রকল্পের নাম ঃ এডিবি এর সহায়তায় ২০০০ সালে দেশের দক্ষিন ও দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্হ জেলা সমুহে বিভিন্ন শ্রেনীর নলকুপ স্হাপন ও স্যানিটেশন ব্যবস্হার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।
প্রকল্প কোড নং-৫০৩০ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) প্রকল্প এলাকায় ২০০০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্হ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো সমুহের পুনর্বাসন।
খ) প্রকল্প এলাকায় বন্যাত্তোর পানি বাহিত ও মল উদ্ভুত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা ।
গ) প্রকল্প এলাকায় স্বাস্হ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সমাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ঘটানো।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ মূল

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই, ২০০১ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৪ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ১২৫০.০৫

(খ) টাকা ঃ ৩১৬.৬১

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ ৯৩৩.৪৪

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ ৯৩৩.৪৪

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ এডিবি অনুদান।

৭। *ব্যয় (লক্ষ টাকায়)*

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৫৫৪.৫০	১৫৪.৫০	৪০০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৯১.০৭	১৫৪.৫০	৩৩৬.৫৭	৩৩৬.৫৭	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং ব্যয়	৪৭৯.৮৮	১৪৩.৩১	৩৩৬.৫৭	৩৩৬.৫৭	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৯০.৩৮	১৫৩.৮১	৩৩৬.৫৭	৩৩৬.৫৭	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	০.০০	০.০০

বিঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	**প্রাক-নির্মান কর্মসূচী**									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
২।	**জনবল**									
	স্থানীয় জনবল	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
৩।	**পুর্ত কর্মসূচী**									
	ক) গভীর নলকুপ খনন (৬নং পাম্প)	৭৫০টি	৩৩৭.৫০	০০	০.০০	৫৭২টি	২৫৭.৪০	৫৭২টির কাজ সমাপ্ত	২৫৭.৪০	
	খ) গভীর নলকুপ খনন (তারা পাম্প)	১৩০টি	৭১.৫০		০.০০	৫০টি	২৭.৫০	৫০টির কাজ সমাপ্ত।	২৭.৫০	
	গ) পি,এস,এফ স্থাপন	১০৫টি	৩৭.৮০	০০	০.০০	৫০টি	১৮.০০	৫০টির কাজ সমাপ্ত	১৮.০০	
	ঘ) রিং ওয়েল স্থাপন	৭০০টি	৩১৫.০০	০০	০.০০	২০০টি	৮৬.১০	২০০টির কাজ সমাপ্ত	৮৬.১০	
	ঙ) উৎপাদক নলকুপ স্থাপন	৫টি	৪০.০০		০.০০	৩টি (আংশিক)	১৫.০০	২টির আংশিক	১.২৫	
	চ) পাম্প হাউজ নির্মাণ বৈদ্যুতিক কাজ এবং আন্ত সংযোগ	৫টি	১৭.২৫	০০	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
	ছ) পাম্প, মোটর ক্রয় ও স্থাপন	৫টি	১৪.০০	-	০.০০	০০	০.০০	০০	০.০০	
	জ) ল্যাট্রিন নির্মান	৩৫০টি	৩৪৫.০০	-	০.০০	১২৫টি	১২৩.০০	১২৫টির কাজ সমাপ্ত	৭০.৭৩	
	ঝ) ভি,এস, সেড পুনর্বাসন ও পুনঃ নির্মান	৫৪টি	২৭.০০	-	০.০০	১৫টি	৭.৫০	৬টির কাজ হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলছে	৪.০০	
৪।	**অন্যান্য ব্যয়**									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	১৫.০০	-	০.০০	থোক	৫.৭০	থোক	০.৯৬	
	খ) যানবাহন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	৫.০০	থোক	০.৮০	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৫	
	গ) আনুসাংগিক	থোক	২৫.০০	থোক	৯.৭০	থোক	১১.৩০	থোক	১১.০০	
	মোট ঃ		১২৫০.০৫	০০	১০.৫০		৫৫৪.৫০		৪৭৯.৮৮	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৯৯.৯৮ ভাগ	শতকরা ৮৬.৫৪ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৫৮.৩৪ ভাগ	শতকরা ৩৯.২৩ ভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)। প্রকল্প কোড নং-৬০৮৫

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্হা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্হার উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগীর এলাকায় নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও চলমান পানির সরবরাহ করণ।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্হাপনার মাধ্যমে শহর এলাকার জনগনের চাহিদা পুরনের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বর্নিভর এবং নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্হা চালু করণ।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ **মূল** **সংশোধিত** **পুনঃসংশোধিত**

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই, ২০০২ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৬ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(ক) মোট ঃ ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা

(খ) টাকা ঃ ২৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা

(গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং ব্যয়	৯৮.৭২৫	৯৮.৭২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৮.৭২৫	৯৮.৭২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	অফিসারদের বেতন (৪৫০০)	৫জন	২৩.০০	-	০.০০	৫জন	৪.৩০	৫জন	৩.৩৬৯	
২।	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন (৪৬০০)	৯জন	১৫.০০	-	০.০০	৯জন	২.৭০	৯জন	২.৬০২	
৩।	ভাতাদি (৪৭০০)	১৪জন	১১.০০	-	০.০০	১৪জন	৫.০০	১৪ জন-	৪.৭৫৪	
৪.১।	সরবরাহ ও সেবা (পরামর্শক ব্যতিত (৪৮০০)	-	৪২.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	}	৭.০০	
৪.২।	পরামর্শক (৪৮৭৪)	১৫জন/৩১ জনমাস	১৯.০০	-	০.০০	৫জনমাস	২.০০			
০৫।	মেরামত সংরক্ষন ও পুনর্বাসন (৪৯০০)	-	৯.০০	-	০.০০	থোক	১.০০	-	১.০০	
০৬।	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় (৬৮০০)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১	মোটরযান (৬৮০৭)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.১.১	ট্রাক মাউন্টেড ওয়াটার ক্যারিয়ার	১টি	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮১৩)			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.১	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৬০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.২.২	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৫০	-	০.০০	১টি	০.৫০	১টি	০.৩২৮	
৬.৩	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (৬৮১৫)	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৩.১	কম্পিউটার	২টি	২.০০	-	০.০০	১টি	০.৯০	১টি	০.৮৫	
৬.৩.২	প্রিন্টার	২টি	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৬.৪	আসবাবপত্র (৬৮২১)	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	ভুমি অধিগ্রহন/ক্রয় (৬৯০১)	৮৫০০বঃমিঃ	৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	নির্মান ও পুর্ত (৭০০০)			-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.১	ভুমি উন্নয়ন (৭০০১)	৬৫০০ঘঃমিঃ	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ (৭০৪৬)		০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.১	পরীক্ষামূলক নলকুপ	২০টি	৬.৫০	-	০.০০	৫টি	১.২৫	৫টি	} ১১.৬০	
৮.২.২	উৎপাদক নলকুপ	১০টি	৫৬.০০	-	০.০০	৫টি	১০.৩৫	৫টি		
৮.২.৩	পাম্প স্থাপন	১০টি	৬০.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৪	উৎপাদক নলকুপে ক্লোরিনেটর সংযোগ	৫৫টি	২৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৫	উৎপাদক নলকুপ রিজেনারেশন	২০টি	১৩.৮০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২.৬	**পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)**									
	ক) ৩০০মিমি ব্যাস	৫কিমি	১৭০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) ২০০মিমি ব্যাস	১৫কিমি	২৩০.৫০	-	০.০০	৪কিমিঃ	২৮.০০	৪কিমি	} ৩৩.০০	
	গ) ১৫০মিমি ব্যাস	৩৫কিমি	২৬২.০০	-	০.০০	০.৫কিমিঃ	২.৫০	০.৫কিঃমিঃ		
	ঘ) ১০০মিমি ব্যাস	৫০কিমি	২৬০.০০	-	০.০০	১.০কিমিঃ	২.৫০	১কিঃমিঃ		

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংগের নাম (আর্থিক কোড)	পিপি অনুসারে		জুন,২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৮.২.৭	পাইপ লাইন সংস্কার (২০০মিমি ব্যাস)	১০কিমি	১৫৫.০০	-	০.০০	৪কিমি	২৮.০০	৪কিমি	২৮.২২২	
৮.২.৮	পানি শোধনাগার (ভূ-গর্ভস্থ/ঘন্টায় ৪০০ঘঃমিঃ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ ইউনিট	৩০০.০০	-	০.০০	১ইউনিট ৩%	০.০০	২.৫%	০.০০	
৮.২.৯	পানি শোধনাগার (ভূ-উপরিস্থ ৫লক্ষ্য গ্যালন/ঘন্টা)	২ ই উনিট	৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৮.২১০	**পাইপ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত কাজ ঃ**									
	ক) এইচবিবি পয়েন্টিং	২০০০বঃমিঃ	১০.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	খ) সিসি	৮২০বঃমিঃ	৩.৫২৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	গ) বিট্রমিনাস কার্পেটিং	১০০০০ বঃমিঃ	৬০.০০	-	০.০০	২৫.০০বঃমি	৬.০০	১০০/%	৬.০০	
	ঘ) এ্যাজফাল্ট কার্পেটিং	৬২.২৩ বঃমিঃ	০.৫১৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
	সর্বমোট ঃ (প্রকল্প ব্যয়)	-	২৬৪৮.০০	-	০.০০	-	১০০.০০	-	৯৮.৭২৫	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ১০০%	শতকরা ৯৮.৭২৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৮.১৭%	শতকরা ৩.৭৩%

মন্তব্য ঃ রাজস্ব খাতের জনবল অংগের ১.২৭৩৪৮৯১ লক্ষ টাকা প্রধান প্রকৌশলীর বরাবরে সমর্পণ করা হইয়াছে ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০০৩ইং

১. প্রকল্পের নাম ঃ এ্যাকশন রিসার্চ অন কমিউনিটি বেইজড আর্সেনিক মিটিগেশন ইন ১৫ উপজেলা । প্রকল্প কোড নং-৫০৪১

২. অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩. সংস্হা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্হানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্হানীয় সরকার বিভাগ)।

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ আর্সেনিক সমস্যা কবলিত ১৫টি জেলায় বিস্তারিত সমীক্ষা ও আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্হা করন।

৫. বাস্তবায়ন কাল ঃ মূল

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই,২০০১ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০০৩ইং

৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

ক) মোট ঃ ১৪২৯.৬৮২ লক্ষ

খ) টাকা ঃ ৫৬.০০ লক্ষ

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ ১৩৭৩.৬৮২

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ ইউনিসেফ।

৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RADP বরাদ্দ	৫৫১.০০	৫১.০০	৫০০.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৬৯.৮০	৫০.০০	৪১৯.৮০	০.০০	৪৮.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৬৯.৮০	৫০.০০	৪১৯.৮০	০.০০	৪৮.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৬৯.৮০	৫০.০০	৬১৯.৮০	০.০০	৪৮.০০	০.০০

৮) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নঃ	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	**জনবল**									
	ক) স্থানীয় উপদেষ্টা (পি,এ) ৪৮০০	৫৪ জনমাস	২০.৩৩	১১ মাস	৩.৭৫	১২ মাস	৪.২০	১২জনমাস	৩.৭৫	
	খ) প্রকল্পের জনবল (পি,এ) ৪৬০০	৪৮ জনমাস	৪.৭৫২	-	০.০০	১২ মাস	০.৫০	১২মাস	০.৫০	
২।	**যন্ত্রপাতি**									
	ক) আর্সেনিক ফিল্ডকিট (পি,এ) ৬৮০০	৪৫০০ বক্স	১০৩.৫০	৪৫০০বক্স	১০৩.৫০	০.০০	০.০০	-	০.০০	
	খ) জিপিএস (পি,এ) ৬৮০০	১৫০টি	৭.৫০	২০টি	১.০০	১৩০টি	৬.৫০	-	০.০০	
	গ) কম্পিউটার (পি,এ) ৬৮০০	১৮টি	১৭.৫০	-	০.০০	১৮টি	১৭.৫০	-	০.০০	
	ঘ) ফটোকপিয়ার (পি,এ) ৬৮০০	১টি	১.৬০	-	০.০০	১টি	১.৬০	১টি	১.৬০	
	ঙ) ডেলেগুয়া কিট (পি,এ) ৬৮০০	১৫টি	৭.৫০	-	০.০০	১৫টি	৭.৫০	১৫ টি	৭.৫০	
৩।	**গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি**									
	ক) স্পেকট্রো ফটোমিটার (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	৬.০০	-	০.০০	৪টি	৬.০০	০.০০	০.০০	
	খ) রাসায়নিক দ্রব্য (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.০০	
৪।	যানবাহন									
	ক) জীপ (পি,এ) ৬৮০০	১টি	১৫.০০	-	০.০০	১টি	১৫.০০	১টি	১৫.০০	
৫।	**ডিলিং যন্ত্রপাতি**							-	০.০০	
	ক) কাটার ফর ডিপ ড্রিলিং (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	২.০০	-	০.০০	৪টি	২.০০	০.০০	০.০০	
	খ) স্থানীয় ড্রিলিং উন্নয়ন (পি,এ) ৬৮০০	৪টি	১০.০০	-	০.০০	৪টি	১০.০০	০.০০	০.০০	
৬।	**প্রশিক্ষন ও কর্মশাশা**									
	ক) প্রশিক্ষন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১৪.০০	থোক	১০.০০	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	
	খ) কর্মশালা (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৬.০০	থোক	২.১০	থোক	৩.৯০	থোক	৩.৯০	
৭।	**অন্যান্য খরচ**									
	ক) নলকুপের পানি পরীক্ষার কাজ (পি,এ) ৭০০০	৩৭৫০০০টি	৫৪.২৫	৩১৯৩৫০ টি	৪৭.৯০	৫৫৬৫০টি	৬.৩৫	৫৫০০০টি	৬.৩৫	
	খ) রং ব্রাশ, তারপিন ইত্যাদি (পি,এ) ৬৮০০	থোক	২৩.৭৫	থোক	২৩.৭৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
	গ) রোগী সনাক্তকরন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	ঘ) রোগী ব্যবস্থাপনা (পি,এ) ৬৮০০	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	
	ঙ) বিকল্প পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (পি,এ) ৭০০০	থোক	৭৯৫.০০	থোক	০.০০	থোক	২৪৫.৭৫	থোক	২৪০.০০	
	চ) পরীক্ষামুলক খনন (পি,এ) ৭০০০	৫০টি	৩০.০০	-	০.০০	৫০টি	৩০.০০	০.০০	০.০০	
	ছ) ম্যানুয়াল (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	
	জ) মুদ্রন (পি,এ) ৪৮০০	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	
	ঝ) ডিএসএ খরচ (পি,এ) ৪৮০০	থোক	১০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.২০	থোক	০.২০	
	ঞ) এনজিও সাহায্য খরচ (পি,এ)৬৮০০	থোক	১৫০.০০	থোক	০.০০	থোক	১১০.০০	থোক	১১০.০০	
	ট) **আনুসাংগিক**									
	১। জিওবি ৪৮০০	থোক	৮.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	২.০০	
	২। পি,এ ৬৮০০	থোক	৩০.০০	থোক	০.০০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০	
৮।	**সিডি ভ্যাট (জিওবি) ৭৯০০**	থোক	৪৮.০০	থোক	০.০০	থোক	৪৮.০০	থোক	৪৮.০০	
	মোট ঃ		১৪২৯.৬৮২		২০০.০০		৫৫১.০০		৪৬৯.৮০	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৮৫.০০	শতকরা ৮৫.২৬
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা ৭৬.০০	শতকরা ৪৬.৮৪

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/ ২০০৩ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-২ (সিডিএসপি-২) ডিপিএইচই অংশ । প্রকল্প কোড নং-৬৯৫৭ ।

২। অনুমোদনের পর্য্যায় ঃ পিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
ক) টেকসইভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনসাধারনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা।
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়ন।
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষন প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ

	মুল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	১৯৯৯-২০০০ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	২০০৩ - ২০০৪ইং		

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

ক) মোট	ঃ	৩৬১.৯১
খ) টাকা	ঃ	৩৭.৩০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৩২৪.৬১
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	৩২৪.৬১
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ডাচ অনুদান

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরন	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋন পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ **	১৯০.০০	৫.০০	১৮৫.০০	১৮৫.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০.০০	৭.৫০	৯২.৫০	৯২.৫০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/ ২০০৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮০.১৯	২.২৭	৭৭.৯২	৭৭.৯২	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫৬.৫৫	১০.৯৭	১৪৫.৫৮	১৪৫.৫৮	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	৭৭.৯২	১৪৫.৫৮
খ) দাবীকৃত	ঃ	৪৯.৬৭	৮৪.১৪
গ) প্রাপ্তি	ঃ	৩৭.৩২	৬৩.৪২

** আর এডিপি এর কপি এখনও পাওয়া যায় নাই ।

অংগ সমুহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০০২ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রাক-নির্মান কর্মসুচী									
	ক) জমি দখল ও উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২।	পুর্ত কর্মসুচী									
	ক) মুহুরী Accreted এরিয়া									
	i) গভীর নলকুপ (১০টি পরীক্ষামুলক নলকুপ সহ)	১০২টি	৬৬. ৩০	০.০০	৩.১৫	১০টি	৬.৫০	২টি	১.৩১	
	ii) ক্লাষ্টার ভিলেজ কমপ্রেক্স (ল্যাট্রিন)	৮৬৪টি	৩৬.৫৬	০.০০	০.০০	৩০০টি	২৪.০০	০.০০	০.০০	
	খ) দক্ষিন হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ									
	i) হাতিয়া-১ গভীর নলকুপ (১০টি পরীক্ষামুলক নলকুপসহ)	১৩০টি	৮৫.০০	৪০টি	২৪.০১	১৮২টি	৬১.০০	১৫৬টি	৪৬.৫৮	
	ii) নিঝুম দ্বীপ-১ গভীর নলকুপ (০৫টি পরীক্ষামুলক নলকুপসহ)	৩৫টি	২২.৭৫	৩৩টি	২১.০০	২টি	১.৭৫	২টি	১.৭৫	
	iii) হাতিয়া-১ সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	১৬০০টি	৭৩.৬০	০.০০	০.০০	৯০০টি	৭২.০০	৪০০টি	২৫.১৪	
	iv) নিঝুম দ্বীপ-১ সিংগেল পিট ল্যাট্রিন	৪০০টি	১৮.৪০	০.০০	০.০০	২০০টি	১৬.০০	৫০টি	৩.১৪	
	গ) Unprotected চর									
	i) গভীর নলকুপ	৩০টি	১৯.৫০	৩০টি	১৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩।	গভীর নলকুপ মেরামত ও সংরক্ষন									
	ক) নলকুপ তত্বাবধায়কদের জন্য রেঞ্চ	২৯৭ সেট	২.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-	
৪।	প্রশিক্ষন									
	ক) নলকুপ তত্বাবধায়ক প্রশিক্ষন	থোক	০.৫০	০.০০	০.০০	-	-	-	-	
৫।	অন্যান্য ব্যয় (জিওবি)									
	ক) মালামাল পরিবহন	থোক	৩.৫০	থোক	০.৬৮	থোক	১.২০	থোক	০.৩০	
	খ) বিবিধ (টিএ/ডিএ,জ্বালানী,যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন,ষ্টেশনারী,টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন)।	থোক	১২.৫০	থোক	২.৫৫	থোক	২.৩০	থোক	১.৪২	
	পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন									
	ক) পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন	থোক	১১.০০	০.০০	১.৭৯	থোক	১.১০	থোক	০.৫৫	
	সরঞ্জাম ও যানবাহন									
	ক) মোটর সাইকেল	৪টি	৪.৬০	৪টি	৩.৬৮	-	-	-	-	
	জনবল									
	স্থানীয় জনবল	থোক	৫.৭০	০.০০	০.০০	থোক	০.৪০	-	-	
	মোট		৩৬১.৯১		৭৬.৩৬		১৯০.০০		৮০.১৯	

		বাস্তব	আর্থিক
সংশোধিত এডিপি অগ্রগতি	ঃ	৭৮%	৪২.২০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	৬৭%	৪৩.২০%

নোট ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয় RPA খাতে হওয়ার কারণে CDSP-II প্রকল্পের Team Leader এর অফিস হইতে Joint Inspection এর পর Payment Concurrence দেওয়া হয় । ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদিত সকল কাজের Joint Inspection সম্পন্ন পূর্বক Team Leader এর অফিস হইতে Concurrence না পাওয়ার কারনে আর্থিক অগ্রগতি কম হইয়াছে ।

২। এডিপি RPA কাজে নলকূপ স্থাপন ১৬০টি (৮২.৮৭%) ও ল্যাট্রিন স্থাপন ৪৫০টি (৩২.১৪%) বাবদ মোট ১০৫.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইত । কিন্তু ব্যয় হইয়াছে ৭৭.৯২ লক্ষ টাকা ।