
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০২৩ খ্রিঃ



মাসুদা পারভীন
সহঃ প্রোগ্রামার (চঃ দাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল
এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।
www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২২-২৩		১
খ	২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ		২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০২২-২৩) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন		৩-১৩
ঘ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক		১৪-২০
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প		
	২২৪০৪০৩০০	১ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহপুনঃখনন/সংস্কার	২১-২২
	২২৪১৩২৪০০	২ জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি করণ প্রকল্প	২৩-২৪
	২২৪২০৬৪০০	৩ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প	২৫-২৭
	২২৪২০৬৫০০	৪ ৩২টি পৌরসভায় পানিসরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	২৮-৩০
	২২৪২৮৬৭০০	৫ পরিবেশবান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করণ প্রকল্প	৩১-৩২
	২২৪২৮৮৭০০	৬ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৩-৩৪
	২২৪২৮৮৮০০	৭ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৫-৩৬
	২২৪২৯১৩০০	৮ নোয়াখালী জেলাধীন চৌমূহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭-৩৮
	২২৪২৯২৮০০	৯ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ	৩৯-৪০
	২২৪২৯৯২০০	১০ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা	৪১-৪২
	২২৪৩০৩৪০০	১১ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৪৩-৪৪
	২২৪৩০৬৭০০	১২ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপ সমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৪৫-৪৭
	২২৪৩১২৩০০	১৩ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	৪৮-৪৯
	২২৪৩১৮৮০০	১৪ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	৫০-৫১
	২২৪৩২০৫০০	১৫ খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫২-৫৩
	২২৪৩৩০১০০	১৬ বান্দরবান পৌরসভা ও বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৫৪-৫৬
	২২৪৩৩০২০০	১৭ নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫৭-৫৮
	২২৪৩৩৭৩০০	১৮ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫৯-৬০
	২২৪৩৩৮৩০০	১৯ টাংগাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৬১-৬২
	২২৪৩৩৯৮০০	২০ গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬৩-৬৪
	২২৪৩৪৭৮০০	২১ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৬৫-৬৬
	২২৪৩৫০৯০০	২২ সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬৭-৬৮
	২২৪৩৫৩৫০০	২৩ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৬৯-৭০
	২২৪৩৫৩৬০০	২৪ মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৭১-৭২
	২২৪৩৫৩৭০০	২৫ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭৩-৭৪
	২২৪৩৫৩৯০০	২৬ খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭৫-৭৬
	২২৪১৩২৭০০	২৭ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৭৭-৭৯
	২২৪২৫৭৬০০	২৮ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প	৮০-৮১
	২২৪২৭০৪০০	২৯ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচইঅংশ)	৮২-৮৪
	২২৪২৯৩৫০০	৩০ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৮৫-৮৭
	২২৪৩২৯৯০০	৩১ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প	৮৮-৮৯
	২২৪৩৫৫৪০০	৩২ বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প	৯০-৯২
	২২৪৩৫৯৮০০	৩৩ রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৩-৯৪

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২২৪৩৫৯৯০০	৩৪ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৯৫-৯৬
	২২৪৩৬০০০০	৩৫ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৯৭-৯৮
	২২৪৩৬০১০০	৩৬ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৯৯-১০০
	২২৪৩৬০২০০	৩৭ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১০১-১০২
	২২৪৩৬০৩০০	৩৮ উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প	১০৩-১০৪
	২২৪৩৬০৪০০	৩৯ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	১০৫-১০৬
	২২৪৩৬১৬০০	৪০ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১০৭-১০৮
	২২৪৩৬৪৮০০	৪১ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	১০৯-১১০
	২২৪৩৬৬৫০০	৪২ মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	১১১-১১২
	২২৪৩৬৬৭০০	৪৩ নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প	১১৩-১১৪
		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	২২২০১৩৫০০	৪৪ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী মাতার বাড়ী এলাকায় পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	১১৫-১১৬
	২২৩০৩৭৫০০	৪৫ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচইঅংশ)	১১৭-১১৮
		সাব-সেক্টরঃপানিসম্পদব্যবস্থাপনা	
	২২৪৩৪৬০০০	৪৬ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ডসেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪	১১৯-১২০

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০২২-২৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৩

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প															
১	মোট - ৪৫ টি প্রকল্প	৪০১২৫৩.০০	২৯৯৫১৭.০০ (০.০০)	১০১৭৩৬.০০	৭৮৬৪৬.০০	৩৪৩৬০৬.০৪	২৪৮৩১৩.১১	০.০০	৯৫২৯২.৯৩	৭২২০৯.৭১	৩৩১৬৫৬.৫৯	২৩৯৬২১.৭৮	০.০০	৯২০৩৪.৮১	৪৭০৯৭.৯৪
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা															
১	মোট - ১ টি প্রকল্প	১৬২৬.০০	৪৯৭.০০ (০.০০)	১১২৯.০০	১১২৯.০০	১৩২৫.০৭	৩৮৬.৪৮	০.০০	৯৩৮.৫৯	৯৩৮.৫৯	১১৮৯.২৯	৩৬৪.৫৯	০.০০	৮২৪.৭০	৮২৪.৭০
মোট - ৪৬ টি প্রকল্প		৪০২৮৭৯.০০	৩০০০১৪.০০	১০২৮৬৫.০০	৭৯৭৭৫.০০	৩৪৪৯৩১.১১ (৮৫.৬২%)	২৪৮৬৯৯.৫৯	০.০০	৯৬২৩১.৫২	৭৩১৪৮.৩০	৩৩২৮৪৫.৮৮	২৩৯৯৮৬.৩৭	০.০০	৯২৮৫৯.৫১	৪৭৯২২.৬৪

প্রাপ্ত অর্থ অবমুক্তির বিপরীতে ব্যয় ৯৬.৫০%

M@hmud 5/7/23
প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

5/7/2023
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আয়ের মাধ্যমে ব্যয়িত) ডিপিএল এর লেনদেনের বিবরণ

বিতরণের নামঃ ভনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

মাসের নাম- মে ২০২৩

ক্রঃ নং নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম , পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		ঘোড়া দংস্থা ও/দেশের নাম	বৈদেশিক খাত/সাহায্য		বৈদেশিক সাহায্য/দেশের পদ্ধতির নাম (ডেসা/দেশ নটিসা)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)				২০২২-২৩ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)				২০২২-২৩ অর্থ বছরের মূল হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
			মূল্যর তারিখ	মেয়াদ তারিখ	বৈদেশিক সাহায্য/দেশের নাম	ঋণ	সাহায্য		বৈদেশিক		বৈদেশিক		বৈদেশিক		বৈদেশিক		বৈদেশিক		বৈদেশিক	
									ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১	বাংলাদেশ সেবা ট্রাস্ট পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৯৩৩২৭০০	মোঃ ওয়াহেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, ভনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এইচআরডি সেন্টার, ৩৬-৩৭ বীর উত্তম এ.কে. খন্দকার সড়ক, মহাখালী বাসিভিার	জুলাই/ ২০১৯	ডিসেম্বর/ ২০২৩				কোনটাসা	৯৫৩											
২	বাংলাদেশ সেবা ট্রাস্ট পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৯৩৩২৭০০	মোঃ ওয়াহেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, ভনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এইচআরডি সেন্টার, ৩৬-৩৭ বীর উত্তম এ.কে. খন্দকার সড়ক, মহাখালী বাসিভিার	জুলাই/ ২০১৯	ডিসেম্বর/ ২০২৩				কোনটাসা	৯৫৩											
৩	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএলইই প্রকল্প) । কোড নং- ২২৪৯৭০৪৩০	মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএলইই ভবন (৬ষ্ঠ তলা),৩৪ শহীদ সাংসদ মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৯৩৮৭২	জুলাই'১৯ হিঃ	জুন'২২হিঃ																
৪	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএলইই প্রকল্প) । কোড নং- ২২৪৯৭০৪৩০	মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএলইই ভবন (৬ষ্ঠ তলা),৩৪ শহীদ সাংসদ মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৯৩৮৭২	জুলাই'১৯ হিঃ	জুন'২২হিঃ																
৫	ভনস্বাস্থ্য উন্নিয়ন প্রকল্প (ডিপিএলইই প্রকল্প) । কোড নং- ২২৪৯৭০৪৩০	মোঃ আব্দুল হাদিস খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা),৩৪ শহীদ সাংসদ মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৯৩৮৭২	জুলাই'১৯ হিঃ	জুন'২২হিঃ																
৬	ভনস্বাস্থ্য উন্নিয়ন প্রকল্প (ডিপিএলইই প্রকল্প) । কোড নং- ২২৪৯৭০৪৩০	মোঃ আব্দুল হাদিস খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা),৩৪ শহীদ সাংসদ মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৯৩৮৭২	জুলাই'১৯ হিঃ	জুন'২২হিঃ																
৭	ভনস্বাস্থ্য উন্নিয়ন প্রকল্প (ডিপিএলইই প্রকল্প) । কোড নং- ২২৪৯৭০৪৩০	মোঃ আব্দুল হাদিস খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা),৩৪ শহীদ সাংসদ মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৯৩৮৭২	জুলাই'১৯ হিঃ	জুন'২২হিঃ																
৮	ফকফাভাব উলোর উইয়া ও ঢেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম স্বচ্ছতা প্রকল্প।	মো: আব্দুল হালিম খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা),৩৪ শহীদ সাংসদ মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন নং- ৯৩৮৭২	জুলাই ১৮-হিঃ	জুন ২১ হিঃ	ADB	ADB														
	মোট								২২৯০.০০	১৮৮০.০০	১২০৯০.০০	৩৩৪৫.৩৭	৪৩৬৯.৮৭	৪৬৮৫২.২৪	৬৫৪.১৭	৩৭০.৫৩	২০২৪.৭০	৪৮০৮.৮৮	১১১৫.৯৫	৪৪৫৬৫.১৪

ভত্তাবধায়ক প্রকৌশলী
ভনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Mahmud 5/7/23
প্রোগ্রামার
ভনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক

মাসের নামঃ জুন ২০২৩

সংস্থাঃ জনস্বাস্থ্যপ্রকৌশল অধিদপ্তর

(লক্ষ টাকায়)

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত ভৌত (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা				আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)						
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয় টি টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় টি পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টি সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় টি পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টি সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা			মোট % (জিওবি % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ)		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস	
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
বিনিয়োগ প্রকল্প																						
১	২২৪০৪০৩০০ পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার (সেপ্টেম্বর '১৬খ্রিঃ - জুন '২৩খ্রিঃ)	৩৭,৪০৬.৪৩ ৩৭,৪০৬.৪৩ ০.০০ ০.০০	২৫০৬৮.১২ ২৫০৬৮.১২ ০.০০ ০.০০	২৯১ টি ৩৫৮৩০.৯৩ টাকা ১১ টি ৬০৫.৬৮ টাকা ২৮০ টি ৩৫২২৫.২৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৪৩ টি ২৮৫৫৪.৫০ টাকা ১০ টি ৫৭৩.২৮ টাকা ২৩৩ টি ২৭৯৮১.২২ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ (১০০.০০) ১৫০০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০)	১২৫০.০০ (৮৩.৩৩) ১২৫০.০০ (৮৩.৩৩) ০.০০ (০.০০)	১১৭৬.৮৮ (৭৮.৪৬) ১১৭৬.৮৮ (৭৮.৪৬) ০.০০	৯১.০০%	৭০.০০%	৬ টি ৯০.৪৬ টাকা ৩ টি ৩১.৭৫ টাকা ৩ টি ৫৮.৭১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৪ টি ৮২.১৬ টাকা ১ টি ২৩.৪৫ টাকা ৩ টি ৫৮.৭১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৪ টি ৮২.১৬ টাকা ১ টি ২৩.৪৫ টাকা ৩ টি ৫৮.৭১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৩ টি ৫৮.৭১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৩ টি ৫৮.৭১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	২৬,২৪৫.০০ (৭০.১৬) ২৬,২৪৫.০০ (৭০.১৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮৮.০০%	১০,৮৩৮.৩১ ১০,৮৩৮.৩১ ০.০০	০ মাস	জিওবি
২	২২৪১৩২৪০০ জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি '১৭খ্রিঃ - জুন '২৩খ্রিঃ)	৮,৭৩২.৫২ ৮,৭৩২.৫২ ০.০০ ০.০০	৭১৬০.৭৬ ৭১৬০.৭৬ ০.০০ ০.০০	৪৯ টি ৮,৬৩১.৮৩ টাকা ৭ টি ৩৯৩.২৭ টাকা ৪২ টি ৮,২৩৮.৫৬ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৪৯ টি ৭৩৪০.৮৩ টাকা ৭ টি ৩৯৩.২৭ টাকা ৪২ টি ৬৯৪৭.৫৬ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৮৩৩.০০ ৮৩৩.০০ ০.০০	৮৩৩.০০ (১০০.০০) ৮৩৩.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ -	৮৩৩.০০ (১০০.০০) ৮৩৩.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ -	৭৬৪.৩৭ (৯১.৭৬) ৭৬৪.৩৭ (৯১.৭৬) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	৭৯২৫.১৩ (৯০.৭৫) ৭৯২৫.১৩ (৯০.৭৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০	৯৯.৮৪%	৭৩৮.৭৬ ৭৩৮.৭৬ ০.০০	০ মাস	জিওবি
৩	২২৪২০৬৪০০ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮ খ্রিঃ-জুন ২৪ খ্রিঃ)	১৯৯,০৯৫.৫৪ ১৯৯,০৯৫.৫৪ ০.০০ ০.০০	১৫৫১১৩.৩০ ১৫৫১১৩.৩০ ০.০০ ০.০০	৫৩৫ টি ১৮৭৭৪১.৮০ টাকা ২৪ টি ১০,৩০৮.০০ টাকা ৪৯২ টি ১৭৪,৭৭২.২৭ টাকা ১৯ টি ২,৬৬১.৫৩ টাকা	৫৩৫ টি ৯৪,৭৬৬.৫৯ টাকা ২৪ টি ২,১৩৯.৯২ টাকা ৫১১ টি ৯২৬২৬.৬৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২২,০০০.০০ ২২,০০০.০০ ০.০০	২১৮৭৮.০৮ (৯৯.৪৫) ২১৮৭৮.০৮ (৯৯.৪৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২১৮৭৮.০৮ (৯৯.৪৫) ২১৮৭৮.০৮ (৯৯.৪৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২১৩৪০.১৩ (৯৭.০০) ২১৩৪০.১৩ (৯৭.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩০ টি ২১৮৭৮.১০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৩০ টি ১৪৪৭৫.১০ টাকা ০ টি ৭৪০৩.০০ টাকা	৫ টি ২১৩৪০.১৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৫ টি ২১৩৪০.১৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫ টি ২১৩৪০.১৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৫ টি ২১৩৪০.১৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫ টি ২১৩৪০.১৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৫ টি ২১৩৪০.১৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১৭৬৪৫৩.৪৩ (৮৮.৬৩) ১৭৬৪৫৩.৪৩ (৮৮.৬৩) ০.০০ (০.০০) ০.০০	৯২.২০%	২১,৯৮২.২৪ ২১,৯৮২.২৪ ০.০০	১বৎসর ০ মাস	জিওবি
৪	২২৪২০৬৫০০ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮ খ্রিঃ-জুন ২৩	৭১,২৫২.০৪ ৭১,২৫২.০৪ ০.০০ ০.০০	২৭১৯৫.৬১ ২৭১৯৫.৬১ ০.০০ ০.০০	১৮১ টি ৬৮,২৩২.২১ টাকা ৮ টি ৩,৫৪২.২১ টাকা ১৭০ টি ৬৪,১৮৮.২০ টাকা ৩ টি ৫০১.৮০ টাকা	১৪৭ টি ৪৫১৪৫.০০ টাকা ৩ টি ৬.৩০ টাকা ১৪১ টি ৪৫২৯১.৮৪ টাকা ৩ টি ১১৬.৮৬ টাকা	৭,৬২৭.০০ ৭,৬২৭.০০ ০.০০	৬৪৮২.৯৫ (৮৫.০০) ৬,৪৮২.৯৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৪৮২.৯৫ (৮৫.০০) ৬,৪৮২.৯৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৪৮২.৩৮ (৮৪.৯৯) ৬৪৮২.৩৮ (৮৪.৯৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০	৮৫.০০%	৮৫.০০%	১৩ টি ৪৯৬৫.০০ টাকা ৫ টি ২৬৩৩.০০ টাকা ৮ টি ২৩৩০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১০ টি ২২৬০.০০ টাকা ২ টি ৬০.০০ টাকা ৪ টি ২২০০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১০ টি ২২৬০.০০ টাকা ২ টি ৬০.০০ টাকা ৪ টি ২২০০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১০ টি ১৮৬০.০০ টাকা ২ টি ৬০.০০ টাকা ৪ টি ১৮০০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৩৩৬৭৭.৯৯ (৪৭.২৭) ৩৩৬৭৭.৯৯ (৪৭.২৭) ০.০০ (০.০০) ০.০০	৬৫.২০%	৩৬৪২৯.৪৩ ৩৬৪২৯.৪৩ ০.০০	০ মাস	জিওবি

৬

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ভূত মৌক (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা				আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)							
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)						
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা						
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
৫	২২৪২৮৬৭০০ পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প (এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ - ডিসেম্বর ২০২২)	৪,৪৯৭.১৬ ৪,৪৯৭.১৬ ০.০০ ০.০০	৩২২২.৫৩ ৩২২২.৫৩ ০.০০ ০.০০	২০ টি ৪,২৫২.২৫ টাকা ৪ টি ৩৪.২৫ টাকা ১৬ টি ৪,২১৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২০ টি ৩১৭১.৬৫ টাকা ৪ টি ৩৩.৮৭ টাকা ১৬ টি ৩১৩৭.৭৮ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,০২২.০০ ১,০২২.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬৬.৫০ (৭৫.০০) ৭৬৬.৫০ (৭৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৭৬৬.৫০ (৭৫.০০) ৭৬৬.৫০ (৭৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৪৪০.৬৫ (৪৩.১২) ৪৪০.৬৫ (৪৩.১২) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	৯৮.৮৪%	০ টি ৯২৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৯২৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৩৬৬৩.১৮ (৮১.৪৬) ৩৬৬৩.১৮ (৮১.৪৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮৭.৮১%	২৫২.৬৩ ২৫২.৬৩ ০.০০ ০.০০	০ মাস	জিওবি
৬	২২৪২৮৮৭০০ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এপ্রিল '১৯খ্রিঃ - ডিসেম্বর '২৩খ্রিঃ)	৪,৯৩৬.৩৫ ৪,৯৩৬.৩৫ ০.০০ ০.০০	৪১৫০.০০ ৪১৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১ টি ৪,৯১৭.৩৫ টাকা ৩ টি ৫৭.৮৬ টাকা ৪৮ টি ৪,৮৫৯.৪৯ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৮ টি ৪০০০.০০ টাকা ৩ টি ৫৭.৮৬ টাকা ২৫ টি ৩৯৪২.১৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ (১০০.০০) ২৫০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২৫০.০০ (১০০.০০) ২৫০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২১২.৫০ (৮৫.০০) ২১২.৫০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৫ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৪,৩৬২.৫০ (৮৮.৩৮) ৪,৩৬২.৫০ (৮৮.৩৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৯৪.০০%	৫৩৬.৩৫ ৫৩৬.৩৫ ০.০০ ০.০০	৬ মাস	জিওবি
৭	২২৪২৮৮৮০০ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এপ্রিল '১৯খ্রিঃ - ডিসেম্বর '২৩খ্রিঃ)	৪,৯১৪.৬৫ ৪,৯১৪.৬৫ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯ টি ৪,৮৮৫.৬৫ টাকা ৩ টি ৫৭.৮৬ টাকা ৩৬ টি ৪,৮২৭.৭৯ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২০ টি ৪০০০.০০ টাকা ৩ টি ৫৭.৮৬ টাকা ১৭ টি ৩৯৪২.১৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৫০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০.০০ (১০০.০০) ২৫০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২৫০.০০ (১০০.০০) ২৫০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২১২.৫০ (৮৫.০০) ২১২.৫০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ২১২.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৪,২১২.৫০ (৮৫.৭১) ৪,২১২.৫০ (৮৫.৭১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৯৪.০০%	৬৬৪.৬৫ ৬৬৪.৬৫ ০.০০ ০.০০	৬ মাস	জিওবি
৮	২২৪২৯১৩০০ নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (জুলাই '১৯খ্রিঃ - জুন '২৩খ্রিঃ)	৪,১২৯.৯৭ ৪,১২৯.৯৭ ০.০০ ০.০০	৩৩৮৩.৫৫ ৩৩৮৩.৫৫ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৭৩৪.০০ ৭৩৪.০০ ০.০০ ০.০০	৭৩৪.০০ (১০০.০০) ৭৩৪.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৭৩৪.০০ (১০০.০০) ৭৩৪.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৭০৪.৮১ (৯৬.০২) ৭০৪.৮১ (৯৬.০২) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৪,০৮৮.৩৬ (৯৮.৯৯) ৪,০৮৮.৩৬ (৯৮.৯৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১২.৪২ ১২.৪২ ০.০০ ০.০০	০ মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
							কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা													
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টাকা সংখ্যা পূর্ত টি সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা			মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % %		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস	
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
৯	২২৪২৯৯২৮০০ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (জুলাই'১৯খ্রিঃ জুন'২৩খ্রিঃ)	১৭,৮৫৬.১৪	৬৪৮৩.৯০	৬১ টি ১৫,৪১৯.০০ টাকা ৯ টি ১২,২৯৯.০০ টাকা ৫২ টি ৩,১২০.০০ টাকা ০ টি - টাকা	৫৯ টি ৭০৯৮.২৫ টাকা ৭ টি ৩৯৮.২৫ টাকা ৫২ টি ৩১২০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৪,৯৫০.০০	৩২১২.২১ (৬৪.৮৯)	৩২১২.২১ (৬৪.৮৯)	২৮৪৭.৬৫ (৫৭.৫৩)	৭০.০০%	৭৫.০০%	৪ টি ৭১৫০.০০ টাকা ৪ টি ৭১৫০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২ টি ৬২৯২.০০ টাকা ২ টি ৬২৯২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২ টি ৬২৯২.০০ টাকা ২ টি ৬২৯২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১ টি ২৫৫৪.৫৩ টাকা ১ টি ২৫৫৪.৫৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে	ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৯৩৩১.৫৫ (৫২.২৬) ৯,৩৩১.৫৫ (৫২.২৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৭৬.০০%	৬,৪২২.২৪ ৬৪২২.২৪ ০.০০ ০.০০	০ মাস	
১০	২২৪২৯৯২০০ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা (এপ্রিল'১৯খ্রিঃ ডিসেম্বর'২৩খ্রিঃ)	৪,৬৩৬.০৬ ৪,৬৩৬.০৬ ০.০০	২১৩৩.৯৫ ২১৩৩.৯৫ ০.০০	৭৩ টি ৪,৪৩৯.৮৬ টাকা ৪ টি ৭৭.৭৫ টাকা ৬৮ টি ৪,২৭০.৩৩ টাকা ১ টি ৯১.৭৮ টাকা	১৪ টি ৭৯০.০৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৪ টি ৭৯০.০৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২,৩৪৮.০০ ২,৩৪৮.০০ ০.০০	১৯১১.৫৯ (৮১.৪১) ১৯১১.৫৯ (৮১.৪১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৯১১.৫৯ (৮১.৪১) ১৯১১.৫৯ (৮১.৪১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৮৪২.৯৬ (৭৮.৪৯) ১৮৪২.৯৬ (৭৮.৪৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	৯৭.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৩৯৭৬.৯১ (৮৫.৭৮) ৩,৯৭৬.৯১ (৮৫.৭৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৯৭.২৮%	১৫৪.১১ ১৫৪.১১ ০.০০ ০.০০	৬ মাস	
১১	২২৪৩০৩৪০০ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮৮৫.০৭৩.৮৭ ৮৮৫.০৭৩.৮৭ ০.০০	২২১৩৪৮.৯৫ ২২১৩৪৮.৯৫ ০.০০	৫৯২৫ টি ৮৬২,৮২২.০৬ টাকা ১৩১ টি ৫,৬৯৬.২৮ টাকা ৫৭৯৪ টি ৮৫৭,১২৫.৭৮ টাকা ০ টি - টাকা	১৬৬০ টি ২২০৬৭৫.০০ টাকা ৬ টি ৮১.৪৫ টাকা ১৬৫৪ টি ২২০৫৯৩.৫৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৭০,০০০.০০ ১৭০,০০০.০০ ০.০০	১৩৫৪২৪.৪৪ (৭৯.৬৬) ১৩৫৪২৪.৪৪ (৭৯.৬৬) ০.০০ (০.০০)	১৪১৬৬৬.০০ (৮৩.৩৩) ১৪১৬৬৬.০০ (৮৩.৩৩) ০.০০ (০.০০)	১৩৫১২১.৬৩ (৭৯.৪৮) ১৩৫১২১.৬৩ (৭৯.৪৮) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	৯০.০০%	৯৪৮ টি ১৬৯৬০০.০০ টাকা ৩ টি ৪৮৬.০০ টাকা ৯৪৫ টি ১৬৯১১৪.৩০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৯৪৬ টি ১৩৪৮৬৬.৫০ টাকা ১ টি ২৫০.০০ টাকা ৯৪৫ টি ১৩৪৬১৬.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৯৪৬ টি ১৩৪৮৬৬.৫০ টাকা ১ টি ২৫০.০০ টাকা ৯৪৫ টি ১৩৪৬১৬.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৯৪৬ টি ১৩৪৮৬৬.৫০ টাকা ১ টি ২৫০.০০ টাকা ৯৪৫ টি ১৩৪৬১৬.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।	ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৩৫৬৪৭০.৫৮ (৪০.২৮) ৩৫৬,৪৭০.৫৮ (৪০.২৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৪৫.০০%	৪৯৩,৭২৪.৯২ ৪৯৩৭২৪.৯২ ০.০০ ০.০০	২ বৎসর ০ মাস	
১২	২২৪৩০৬৭০০ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (জানুয়ারি'২০খ্রিঃ জুন'২৩খ্রিঃ)	৩,৫৪৪.২৫ ৩,৫৪৪.২৫ ০.০০	২১৪৭.৭৩ ২১৪৭.৭৩ ০.০০	৩০ টি ৩,১৪১.৭৩ টাকা ৬ টি ৫২৪.১৬ টাকা ২৪ টি ২,৬১৭.৫৭ টাকা ০ টি - টাকা	২৪ টি ২৫১৩.৮২ টাকা ৫ টি ৪১৪.১৬ টাকা ১৯ টি ১৮৯৯.৬৬ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৮১০.০০ ৮১০.০০ ০.০০	৮০৭.৮৩ (৯৯.৭৩) ৮০৭.৮৩ (৯৯.৭৩) ০.০০ (০.০০)	৮০৭.৮৩ (৯৯.৭৩) ৮০৭.৮৩ (৯৯.৭৩) ০.০০ (০.০০)	৭৪৬.৩৮ (৯২.১৫) ৭৪৬.৩৮ (৯২.১৫) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	৯৫.৭৮%	৫ টি ৭৩০.৯০ টাকা ১ টি ১০৯.৭৫ টাকা ৪ টি ৬২১.১৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫ টি ৭৩০.৯০ টাকা ১ টি ১০৯.৭৫ টাকা ৪ টি ৬২১.১৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫ টি ৬৭২.৪৫ টাকা ১ টি ৫৬.০০ টাকা ৪ টি ৬১৬.৪৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫ টি ৬৭২.৪৫ টাকা ১ টি ৫৬.০০ টাকা ৪ টি ৬১৬.৪৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৮৯৪.১১ (৮১.৬৬) ২,৮৯৪.১১ (৮১.৬৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৮৯.৫৩%	৫৮৬.৫২ ৫৮৬.৫২ ০.০০ ০.০০	০ মাস	

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি [illegible] (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা				সংগ্রহ পরিকল্পনা					আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)									
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)							
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি টাকা সেবা ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টাকা সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টি সেবা সংখ্যা সেবা টাকা ব্যয় টি টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টাকা ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টাকা সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টি সেবা সংখ্যা সেবা টাকা ব্যয় টি টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা							
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
১৩	২২৪৩১২৩০০ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি'২০খ্রিঃ ডিসেম্বর'২২খ্রিঃ)	৪,৬০৮.১১ ৪,৬০৮.১১ ০.০০ ০.০০	৮৯.৮৪ ৮৯.৮৪ ০.০০ ০.০০	৩৫ টি ৪,৪৯৮.৩০ টাকা ১০ টি ৪৭২.৩০ টাকা ২৪ টি ৩,৯০৯.০০ টাকা ১ টি ১১৭.০০ টাকা	৩ টি ৭৯.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৩ টি ৭৯.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৪৩.০০ ১৪৩.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৩.০০ (১০০.০০) ১৪৩.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৪৩.০০ (১০০.০০) ১৪৩.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৪০.৪৮ (৯৮.২৪) ১৪০.৪৮ (৯৮.২৪) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০% ০.০০ ০.০০	১০০.০০% ০.০০ ০.০০	৬ টি ২৬৯.০০ টাকা ১ টি ৫০.০০ টাকা ৪ টি ১৮৩.০০ টাকা ১ টি ৩৬.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৩০.৩২ (৫.০০) ২৩০.৩২ (৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		২২.০০%	৪,৩৭৫.২৭ ৪৩৭৫.২৭ ০.০০ ০.০০	০ মাস	
১৪	২২৪৩১৮৮০০ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২০খ্রিঃ জুন'২৪খ্রিঃ)	৫৫,৭৬১.৭১ ৫৫,৭৬১.৭১ ০.০০ ০.০০	১৫৪৬৯.৬৫ ১৫৪৬৯.৬৫ ০.০০ ০.০০	১৮৯ টি ৫৪,৫২১.৯৫ টাকা ৮ টি ৩২০.০৫ টাকা ১৭৯ টি ৫৩,৯১৮.৯০ টাকা ২ টি ২৮৩.০০ টাকা	৯৪ টি ২৫৯৪৩.৫৫ টাকা ৭ টি ১৪৩.২৫ টাকা ৮৫ টি ২৫৫০৮.৬০ টাকা ২ টি ২৯১.০০ টাকা	২৩,৮৪৬.০০ ২৩,৮৪৬.০০ ০.০০ ০.০০	২০২৬৯.১০ (৮৫.০০) ২০২৬৯.১০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২০২৬৯.১০ (৮৫.০০) ২০২৬৯.১০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২০২৬০.৮০ (৮৪.৯৭) ২০২৬০.৮০ (৮৪.৯৭) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০% ০.০০ ০.০০	৯৪.৪৪% ০.০০ ০.০০	৫৮ টি ১৭১৩৭.৩৬ টাকা ১ টি ২.৩৬ টাকা ৫৭ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫৮ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ১ টি ০.০০ টাকা ৫৭ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫৮ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ১ টি ০.০০ টাকা ৫৭ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫৮ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ১ টি ০.০০ টাকা ৫৭ টি ১৭১৩৫.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৩৫৭৩০.৪৫ (৬৪.০৮) ৩৫,৭৩০.৪৫ (৬৪.০৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৭১.২২%	১৬,৪৪৬.০৬ ১৬৪৪৬.০৬ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	
১৫	২২৪৩২০৫০০ মুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই'২০খ্রিঃ ডিসেম্বর'২৩খ্রিঃ)	৩,২৬৮.৮৫ ৩,২৬৮.৮৫ ০.০০ ০.০০	২৪৯৪.০০ ২৪৯৪.০০ ০.০০ ০.০০	৪২ টি ৩,২৬৮.৮৫ টাকা ৩ টি ৫৬.৭০ টাকা ৩৯ টি ৩,১৭২.৩১ টাকা ০ টি ৩৯.৮৪ টাকা	৩৫ টি ২৪৯৪.০০ টাকা ৩ টি ৫০.৭০ টাকা ৩২ টি ২৪১৫.৩০ টাকা ০ টি ২৮.০০ টাকা	৭১২.০০ ৭১২.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৫.৪১ (৪০.০৯) ২৮৫.৪১ (৪০.০৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২৮৫.৪১ (৪০.০৯) ২৮৫.৪১ (৪০.০৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২৮৫.৪১ (৪০.০৯) ২৮৫.৪১ (৪০.০৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০% ০.০০ ০.০০	৫৫.০০% ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৭৭৯.৪১ (৮৫.০৩) ২,৭৭৯.৪১ (৮৫.০৩) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৭০.০০%	৬২.৮৫ ৬২.৮৫ ০.০০ ০.০০	০ মাস	
১৬	২২৪৩১৯০০০ বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি [illegible] (জুলাই'২০খ্রিঃ জুন'২৩খ্রিঃ)	৪,৪২৫.০১ ৪,৪২৫.০১ ০.০০ ০.০০	৯৪৪.২২ ৯৪৪.২২ ০.০০ ০.০০	০ টি - টাকা ০ টি - টাকা ০ টি - টাকা ০ টি - টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,৩২৬.০০ ১,৩২৬.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩১.৮০ (৭৭.৮১) ১০৩১.৮০ (৭৭.৮১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০৩১.৮০ (৭৭.৮১) ১০৩১.৮০ (৭৭.৮১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০৩১.৮০ (৭৭.৮১) ১০৩১.৮০ (৭৭.৮১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০% ০.০০ ০.০০	৮৮.২৫% ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১৯৭৬.০২ (৪৪.৬৬) ১,৯৭৬.০২ (৪৪.৬৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৬৯.৯৩%	২,১৫৪.৭৯ ২১৫৪.৭৯ ০.০০ ০.০০	০ মাস	

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	কর্মপরিকল্পনা: ২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা: পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	কর্মপরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	কর্মপরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	কর্মপরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		সংগ্রহ পরিকল্পনা: বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	সংগ্রহ পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	সংগ্রহ পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	সংগ্রহ পরিকল্পনা: পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)	ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত ব্যয়ের (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা টি টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % % (প্রকল্প % % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টাকা ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয় টি টাকা টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা টি টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা			মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)			বছর/মাস	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)		
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
১৭	২২৪৩৩০২০০ নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প (জানুয়ারি'২১খ্রিঃ জুন'২৩খ্রিঃ)	৪,৫৭৬.৯৫ ৪,৫৭৬.৯৫ ০.০০ ০.০০	৩৪৪২.৬৬ ৩৪৪২.৬৬ ০.০০ ০.০০	১২ টি ৪,৬১০.৪০ টাকা ১২ টি ০ টি - টাকা ০ টি - টাকা	৬ টি ৩০২৭.০০ টাকা ৬ টি ৩০২৭.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,১৯৩.০০ ১,১৯৩.০০ ০.০০ ০.০০	১১৯৩.০০ (১০০.০০) ১,১৯৩.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১১৯৩.০০ (১০০.০০) ১,১৯৩.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৯৯৬.০৮ (৮৩.৪৯) ৯৯৬.০৮ (৮৩.৪৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০% ১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৪৪৩৮.৭৪ (৯৬.৯৮) ৪,৪৩৮.৭৪ (৯৬.৯৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	(৫৮.৭১) -৫৮.৭১ ০.০০ ০.০০	০ মাস	
১৮	২২৪৩৩৭৩০০ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও (এপ্রিল'২০২১-জুন'২০২৩)	৪,৬৮৮.৮১ ৪,৬৮৮.৮১ ০.০০ ০.০০	১০৩৫.০০ ১০৩৫.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২,৪২০.০০ ২,৪২০.০০ ০.০০ ০.০০	২০৫৫.০০ (৮৪.৯২) ২০৫৫.০০ (৮৪.৯২) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২০৫৫.০০ (৮৪.৯২) ২০৫৫.০০ (৮৪.৯২) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২০৫৪.৫৯ (৮৪.৯০) ২০৫৪.৫৯ (৮৪.৯০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৯২.০০%	১০০.০০%	২৬ টি ৩৫৯২.৬০ টাকা ৩ টি ৩.৭০ টাকা ২৩ টি ৩৫৮৮.৯৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৩ টি ৩৩৫৪.৭০ টাকা ৩ টি ৩.৭০ টাকা ২০ টি ৩৩৫১.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৮ টি ২৯৬৩.৭০ টাকা ৩ টি ৩.৭০ টাকা ১৫ টি ২৯৬০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৮ টি ২৯৬৩.৭০ টাকা ৩ টি ৩.৭০ টাকা ১৫ টি ২৯৬০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	৩,০৮৯.৫৯ (৬৫.৮৯) ৩,০৮৯.৫৯ (৬৫.৮৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮১.০০%	১,২৩৩.৮১ ১,২৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০	০ মাস	জিওবি
১৯	২২৪৩৩৮৩০০ টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি'২০২১-ডিসেম্বর'২০২৩)	৪,৯০২.২০ ৪,৯০২.২০ ০.০০ ০.০০	১১.৭৫ ১১.৭৫ ০.০০ ০.০০	১৯ টি ৪,১০১.৫৯ টাকা ৩ টি ৫.৩০ টাকা ১৫ টি ৩,৯৯৮.০০ টাকা ১ টি ৯৮.২৯ টাকা	২ টি ৩.৮০ টাকা ২ টি ৩.৮০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৯৫০.০০ ৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০৭.৫০ (৮৫.০০) ৮০৭.৫০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০৭.৫০ (৮৫.০০) ৮০৭.৫০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৩৯.৭৯ (৪.১৯) ৩৯.৭৯ (৪.১৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৫.০০%	৩.০০%	২৪ টি ৩৮৭৮.০০ টাকা ১২ টি ০.০০ টাকা ১২ টি ৩৮৭৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৬ টি ১১৬৩.৪৭ টাকা ৩ টি ০.০০ টাকা ৩ টি ১১৬৩.৪৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৬ টি ১১৬৩.৪৭ টাকা ৩ টি ০.০০ টাকা ৩ টি ১১৬৩.৪৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৪ টি ১২৩৪.১৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৩ টি ১২৩৫.৯০ টাকা ১ টি ৯৮.২৭ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	৫১.৫৪ (১.০৫) ৫১.৫৪ (১.০৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৫.০০%	৩,৯৪০.৪৫ ৩,৯৪০.৪৫ ০.০০ ০.০০	৬ মাস	জিওবি
২০	২২৪৩৩৯৮০০ গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২০২১-জুন'২০২৪)	২৬,১৩৩.৮২ ২৬,১৩৩.৮২ ০.০০ ০.০০	৬২১৯.০১ ৬২১৯.০১ ০.০০ ০.০০	২৬ টি ২৫৫৮০.২৮ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৪ টি ২৫৫৮০.২৮ টাকা ২ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৬,৫৫৫.০০ ১৬,৫৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০৭১.৭২ (৮৫.০০) ১৪০৭১.৭২ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৩২৯০.২০ (৮০.২৮) ১৩২৯০.২০ (৮০.২৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৪০৬৭.৫০ (৮৪.৯৭) ১৪০৬৭.৫০ (৮৪.৯৭) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৪ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৬ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৪ টি ০.০০ টাকা ২ টি ০.০০ টাকা	২৬ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৪ টি ০.০০ টাকা ২ টি ০.০০ টাকা	২৬ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৪ টি ০.০০ টাকা ২ টি ০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	২০,২৮৬.৫১ (৭৭.৬৩) ২০,২৮৬.৫১ (৭৭.৬৩) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮২.০০%	৩,৩৫৯.৮১ ৩,৩৫৯.৮১ ০.০০ ০.০০	১২ মাস	জিওবি
২১	২২৪৩৪৭৮০০ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (অক্টোবর'২০২১-জুন'২০২৪)	৪,৯৫৮.০০ ৪,৯৫৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৫২.৯৯ ২৫২.৯৯ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২,৯৯৭.০০ ২,৯৯৭.০০ ০.০০ ০.০০	২৩২৪.৩৬ (৭৭.৫৬) ২৩২৪.৩৬ (৭৭.৫৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২৩২৪.৩৬ (৭৭.৫৬) ২৩২৪.৩৬ (৭৭.৫৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৮৩৯.১৯ (৬১.৩৭) ১৮৩৯.১৯ (৬১.৩৭) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	২,০৯২.১৮ (৪২.২০) ২,০৯২.১৮ (৪২.২০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৫০.০০%	১,৭০৮.০১ ১,৭০৮.০১ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী								ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা				আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) % (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয় টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা					
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২২	২২৪৩৫০৯০০ সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি'২০২২-জুন'২০২৪)	৩,৯০৬.৫৮ ৩,৯০৬.৫৮ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬ টি ৩৮৬০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৬ টি ৩৮৬০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২০১.০০ ২০১.০০ ০.০০ ০.০০	২০১.০০ (১০০.০০) ২০১.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	২০১.০০ (১০০.০০) ২০১.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৯৯.৭১ (৯৯.৩৬) ১৯৯.৭১ (৯৯.৩৬) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০% 	১০০.০০% 	২ টি ১০০০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২ টি ১০০০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	১৯৯.৭১ (৫.১১) ১৯৯.৭১ (৫.১১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬.৪৮%	৩,৭০৫.৫৮ ৩,৭০৫.৫৮ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি
২৩	২২৪৩৫৩৫০০ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (অক্টোবর'২১খ্রিঃ -জুন'২৪খ্রিঃ)	৪,৪৩৫.০০ ৪,৪৩৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮ টি ২০০০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৮ টি ২০০০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,২০২.০০ ১,২০২.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৫.৪২ (৮৩.৬৫) ১০০৫.৪২ (৮৩.৬৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০৫.৪২ (৮৩.৬৫) ১০০৫.৪২ (৮৩.৬৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৭৫৭.৪২ (৬৩.০১) ৭৫৭.৪২ (৬৩.০১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০% 	৭৭.০০% 	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৭৫৭.৪২ (১৭.০৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৮.০০%	৩,২৩৩.০০ ৩,২৩৩.০০ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি
২৪	২২৪৩৫৩৬০০ মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ -ডিসেম্বর'২৪খ্রিঃ)	৪,৫১৪.০০ ৪,৫১৪.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭ টি ৪১১৫.৯২ টাকা ১ টি ২১৪.৮৪ টাকা ১৬ টি ৩৯০১.০৮ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২,০০০.০০ ২,০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭০০.০০ (৮৫.০০) ১৭০০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৭০০.০০ (৮৫.০০) ১৭০০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৬৮০.২৬ (৮৪.০১) ১৬৮০.২৬ (৮৪.০১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০% 	০.৫০% 	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১৬৮০.২৬ (৩৭.২২) ১৬৮০.২৬ (৩৭.২২) ০.০০ (০.০০)	০.৫০%	২৫১৪.০০ ২৫১৪.০০ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ৬ মাস	জিওবি
২৫	২২৪৩৫৩৭০০ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ -জুন'২৪ খ্রিঃ)	৩,৬৫৮.১৩ ৩,৬৫৮.১৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২,০০০.০০ ২,০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৯৯.৯৫ (৮৫.০০) ১৬৯৯.৯৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৬৯৯.৯৫ (৮৫.০০) ১৬৯৯.৯৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৬৯৯.৯৫ (৮৫.০০) ১৬৯৯.৯৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮৫.০০% 	৯৮.০০% 	১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৪ টি ৩৬১৩.৫০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১৬৯৯.৯৫ (৪৬.৪৭) ১৬৯৯.৯৫ (৪৬.৪৭) ০.০০ (০.০০)	৬০.০০%	১৬৫৮.১৩ ১৬৫৮.১৩ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত ব্যয়ের হার (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা											
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টাকা ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টাকা সংখ্যা টি সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা			মোট (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) % (টাকাংশ)		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস	
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৬	২২৪৩৫৩৯০০ খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ -ডিসেম্বর'২৪খ্রিঃ)	৩,৪৮০.০০ ৩,৪৮০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,৮০০.০০ ১,৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৩০.০০ (৮৫.০০) ১,৫৩০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৫৩০.০০ (৮৫.০০) ১,৫৩০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০৪০.০০ (৫৭.৭৮) ১০৪০.০০ (৫৭.৭৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	৮৫.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১০৪০.০০ (২৯.৮৯) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	১,৬৮০.০০ ১৬৮০.০০ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ৬ মাস	
২৭	২২৪১৩২৭০০ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জুলাই'১৭খ্রিঃ - জুন '২৪খ্রিঃ)	৯৯,১৭৩.৪৭ ২৯,৩১৬.৭৩ ৬৯৮৫৬.৭৪ ৬৯৮১৭.৫৪	৩২৩৬২.৪৫ ৬০৯৩.৩৩ ২৬২৬৯.১২ ৪২.৮৩	৭৮ টি ৭৩,৪৯৫.৬২ টাকা ৫ টি ৫,৫৭৭.৭২ টাকা ৬৯ টি ৬৩,৯৫৫.২১ টাকা ৪ টি ৩,৯৬২.৬৯ টাকা	৬৬ টি ৫৯৩৭৪.২০ টাকা ২ টি ৯৬৫.৯৪ টাকা ৬১ টি ৫৫০৬৭.৩৭ টাকা ৩ টি ৩৩৪০.৮৯ টাকা	১৩,৭০০.০০ ৩,১০০.০০ ১০৬০০.০০ ০.০০	১৩৬৯১.১৪ (৯৯.৯৪) ৩০৬২.২৪ (৯৮.৭৮) ১০৬২৮.৯০ (১০০.২৭) ০.০০ (০.০০)	১৩৭০০.০০ (১০০.০০) ৩১০০.০০ (১০০.০০) ১০৬০০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০)	১২৮২৪.৪৩ (৯৩.৬১) ২৩৫২.৬৩ (৭৫.৮৯) ১০৪৭১.৮০ (৯৮.৭৯) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	৯৮.৭৫%	১০ টি ১১১০৯.৮১ টাকা ১ টি ৪২০৭.৫৬ টাকা ৮ টি ৬৪১৯.৭৯ টাকা ১ টি ৪৮২.৪৬ টাকা	১০ টি ১১১০৯.৮১ টাকা ১ টি ৪২০৭.৫৬ টাকা ৮ টি ৬৪১৯.৭৯ টাকা ১ টি ৪৮২.৪৬ টাকা	১০ টি ১০৬৫২.২৫ টাকা ১ টি ৩৭৫০.০০ টাকা ৮ টি ৬৪১৯.৭৯ টাকা ১ টি ৪৮২.৪৬ টাকা	৬ টি ৫৪৪৮.৬৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৬ টি ৫৪৪৮.৬৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৪৫১৮৬.৮৮ (৪৫.৫৬) ৮৪৪৫.৯৬ (২৮.৮১) ৩৬৭৪০.৯২ (৫২.৫৯) ৪২.৮৩ (০.০৬)	৫২.০০%	৫৩,১১১.০২ ২০১২৩.৪০ ৩২৯৮৭.৬২ ৬৯৭৭৪.৭১	১ বৎসর ০ মাস	আইডিবি
২৮	২২৪২৫৭৬০০ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জুলাই ১৮খ্রিঃ- জুন ২৪ খ্রিঃ)	৮৯,২০১.১৪ ২৬,৪৭১.৯০ ৬২৭২৯.২৪ ৪৫৫৩৯.৬৮	৩৭১৭১.৯৭ ৮৭৫০.০৬ ২৮৪২১.৯১ ২৫৭০২.১০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৫,৮৮৪.০০ ১,৮৮৪.০০ ১৪০০০.০০ ৩০০০.০০	১৪৮৭১.৮১ (৯৩.৬৩) ১৩১৪.৬৮ (৬৯.৭৮) ১৩৫৫৭.১৩ (৯৬.৮৪) ২৫৩২.৮০ (৮৪.৪৩)	১৪৮৩১.৪৭ (৯৩.৩৭) ১২৭৪.৩৪ (৬৭.৬৪) ১৩৫৫৭.১৩ (৯৬.৮৪) ২৫৩২.৮০ (৮৪.৪৩)	১৪৮৩১.৪৭ (৯৩.৩৭) ১২৭৪.৩৪ (৬৭.৬৪) ১৩৫৫৭.১৩ (৯৬.৮৪) ২৫৩২.৮০ (৮৪.৪৩)	৮০.০০%	৯৭.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ১৪৯০২.১০ খ) ৩২১১.৫০ গ) ১৮১১৩.৬০ ঘ) ৩২১১.৫০	৫২০০৩.৪৪ (৫৮.৩০) ১০০২৪.৪০ (৩৭.৮৭) ৪১৯৭৯.০৪ (৬৬.৯২) ২৮২৩৪.৯০ (৬২.০০)	৬৯.৬৫%	৩৬১৪৫.১৭ ১৫৮৩৭.৮৪ ২০৩০৭.৩৩ ১৬৮৩৭.৫৮	১ বৎসর ০ মাস	এডিবি
২৯	২২৪২৭০৪০০ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) (ডিসেম্বর ১৮ খ্রিঃ-জুন ২৪ খ্রিঃ)	৫৯,৩৩৭.০০ ৭৫৬.০০ ৫৮৫৮১.০০ ৫৮৫৮১.০০	১৮৮৩৮.০৭ ১৭৫.১৭ ১৮৬৬২.৯০ ১৮৬৬২.৯০	১১৭ টি ৫৬,৪৭৭.৪৭ টাকা ৩০ টি ৩,৭১২.০৩ টাকা ৫৩ টি ৪৩,৭০৩.২৩ টাকা ৩৪ টি ৯,০৬২.২১ টাকা	৪৩ টি ১৮২৬২.৪৬ টাকা ১৪ টি ২৫২.৪৯ টাকা ১৫ টি ১২৯৭.৫৭ টাকা ১৪ টি ৩০৭২.৪০ টাকা	১২,১৮০.০০ ১৮০.০০ ১২০০০.০০ ১২০০০.০০	১২১৮০.০০ (১০০.০০) ১৮০.০০ (১০০.০০) ১২০০০.০০ (১০০.০০) ১২০০০.০০ (১০০.০০)	১৫১৫৩.৫৬ (১২৪.৪১) ৭৩.৫৬ (৪০.৮৭) ১৫০৮০.০০ (১২৫.৬৭) ১৫০৮০.০০ (১২৫.৬৭)	১১৮১৪.২৬ (৯৭.০০) ১৫৪.৮৯ (৮৬.০৫) ১১৬৫৯.৩৭ (৯৭.১৬) ১১৬৫৯.৩৭ (৯৭.১৬)	৮০.০০%	১০০.০০%	২৬ টি ১৮২০৯.৬৯ টাকা ৩ টি ৭৮.৬৩ টাকা ১৫ টি ১৪৯৪০.০০ টাকা ৮ টি ৩১৯১.০৬ টাকা	১৯ টি ১৬৭১৭.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ১৩৫৪০.০০ টাকা ৬ টি ৩১৭৭.০০ টাকা	১৫ টি ১৩৪৯০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১০ টি ১০৪৯০.০০ টাকা ৫ টি ৩০০০.০০ টাকা	১০ টি ১১৫০৪.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৯ টি ৯৭০৪.০০ টাকা ১ টি ১৮০০.০০ টাকা	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় টেন্ডারকৃত কাজ পাওয়া গেলে কাজটি অধিক হ্রাসের প্রবণতা থাকবে বলে আশা করা যায়।	ক) ১১৪৭৮.৪৪ খ) ৩৩২৮.৮৪ গ) ৮০০০.০০ ঘ) ৭৯২৪.৫০	৩০৬৫২.৩৩ (৫১.৬৬) ৩৩০.০৬ (৪৩.৬৬) ৩০৩২২.২৭ (৫১.৭৬) ৩০৩২২.২৭ (৫১.৭৬)	৬৫.০০%	২৮৩১৮.৯৩ ৪০০.৮৩ ২৭৯১৮.১০ ২৭৯১৮.১০	১ বৎসর ০ মাস	আইডিএ গ্র্যান্ট

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ক. নৌক (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা				সংগ্রহ পরিকল্পনা					আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)										
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)							
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয় টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা							
১	২	৩	৪		৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
৩০	২২৪২৯৩৫০০ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-বিশ্বব্যাংক-এআইআইবি) (জুলাই '১৯খ্রিঃ - ডিসেম্বর '২৩খ্রিঃ)	১৭৫,১৫০.০০ ৭,৯৫০.০০ ১৬৭২০০.০০ ১৬৭২০০.০০	৩৭৫৪৯.৬৭ ১০৯৮.২৮ ৩৬৪৫১.৩৯ ৩৬৪৫১.৩৯	২৮৫ টি ১৫৭,৩২৫.৭৩ টাকা ৬০ টি ১৩,২১৫.০০ টাকা ২০০ টি ১৩৭,৩৭৫.০৫ টাকা ২৫ টি ৬,৭৩৫.৩৮ টাকা	১৪০ টি ৮২৭১৫.৪৯ টাকা ৯৯ টি ৬৯৭৯৫.১৯ টাকা ২৯ টি ৭০৩৩.৩১ টাকা ১২ টি ৫৮৮৬.৯৯ টাকা	৪১,২০০.০০ ১,২০০.০০ ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০	৩৫৮৮১.২৪ (৮৭.০৯) ১০৯৪.০০ (৯১.১৭) ৩৪৭৮৭.২৪ (৮৬.৯৭) ৩৪৭৮৭.২৪ (৮৬.৯৭)	৩৫৮৮১.২৪ (৮৭.০৯) ১০৯৪.০০ (৯১.১৭) ৩৪৭৮৭.২৪ (৮৬.৯৭) ৩৪৭৮৭.২৪ (৮৬.৯৭)	৩৩৬১৮.৪৮ (৮১.৬০) ৭৬৬.২৯ (৬৩.৮৬) ৩২৮৫২.১৯ (৮২.১৩) ৩২৮৫২.১৯ (৮২.১৩)	১০০.০০%	৯৫.০০%	৪২ টি ২৯৬৮৯.০০ টাকা ২ টি ১৬৬৩.০০ টাকা ৩৮ টি ২৭৬০৩.০০ টাকা ২ টি ৪২৩.০০ টাকা	৩৯ টি ২৬৮৬৯.০০ টাকা ২ টি ১৬৬৩.০০ টাকা ৩৫ টি ২৪৭৮৩.০০ টাকা ২ টি ৪২৩.০০ টাকা	৩৯ টি ২৬৮৪৮.০০ টাকা ২ টি ১৬৬৩.০০ টাকা ৩৫ টি ২৪৭৬৩.০০ টাকা ২ টি ৪২২.০০ টাকা	৩১ টি ১৯২৪৮.০০ ব্র ২ টি ১৩৯৭.০০ টাকা ২৮ টি ১৭৮১৯.০০ টাকা ১ টি ৩২.০০ টাকা	পিএ খাতে অর্থ ছাড় না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হলেও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয় নাই।	ক) ১৩৪৩২.৫৩ খ) ১০০২১.৮২ গ) ৯৭৩৪.২৫ ঘ) ৯৭৩৪.২৫	৭১,১৬৮.১৫ (৪০.৬৩) ১,৮৬৪.৫৭ (২৩.৪৫) ৬৯৩০৩.৫৮ (৪১.৪৫) ৬৯৩০৩.৫৮ (৪১.৪৫)		৪২.০০%	৯৬৪০০.৩৩ ৫,৬৫১.৭২ ৯০৭৪৮.৬১ ৯০৭৪৮.৬১	৬ মাস	জিওবি-বিশ্বব্যাংক-এআইআইবি
৩১	২২৪৩২৯৯০০ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (জানুয়ারি'২১খ্রিঃ ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)	১৮৮,২৫৯.২৭ ৫,০৮২.৯৪ ১৮৩,১৭৬.৩৩ ১৮৩১৭৬.৩৩	২৬৪৪.২৩ ১১৩.৩২ ২৫৩০.৯১ ৮৮৮৭.১৮	১২৪ টি ১০৪,২৯৮.০৬ টাকা ১১ টি ৭৪২.০০ টাকা ৯১ টি ৮৯,৯৭৪.৮৬ টাকা ২২ টি ১৩,৫৮১.২০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২৩,২০০.০০ ২০০.০০ ২৩০০০.০০ ২৩০০০.০০	২২৪৪৩.৬৭ (৯৬.৭৪) ২০০.০০ (১০০.০০) ২২২৪৩.৬৭ ৯৬.৭১ ২২২৪৩.৬৭ (৯৬.৭১)	১৬০৫১.৪৩ (৬৯.১৯) ২০০.০০ (১০০.০০) ১৫৮৫১.৪৩ (৬৮.৯২) ১৫৮৫১.৪৩ (৬৮.৯২)	২২০১৩.৪১ (৯৪.৮৯) ১৪১.৩৯ (৭০.৭০) ২১৮৭২.০২ (৯৫.১০) ০.০০ (০.০০)	৭০.০০%	৯৬.০০%	১৬ টি ০.০০ টাকা ৪ টি ০.০০ টাকা ৭ টি ০.০০ টাকা ৫ টি ০.০০ টাকা	১১ টি ১৫৩৭০.২৬ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৮ টি ১৩৬৫৫.২৬ টাকা ৩ টি ১৭১৫.০০ টাকা	১১ টি ১৫৩৭০.২৬ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৮ টি ১৩৬৫৫.২৬ টাকা ৩ টি ১৭১৫.০০ টাকা	২৯ টি ৩৫৬৫২.২৫ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২৫ টি ২৮৬৪৪.৮০ টাকা ৪ টি ৭০০৭.৪৫ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৪৬৫৭.৬৪ (১৩.১০) ২৫৪.৭১ (৫.০১) ২৪৪০২.৯৩ (১৩.৩২) ৮৮৮৭.১৮ (৪.৮৫)		১৩.৫০%	১৬২,৪১৫.০৪ ৪৭৬৯.৬২ ১৫৭৬৪৫.৪২ ১৫১২৮৯.১৫	২ বৎসর ৬ মাস	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক
৩২	২২৪৩৫৫৪০০ বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য (জানুয়ারি '২২খ্রিঃ - ডিসেম্বর '২৬খ্রিঃ)	৫৫,৯৬৮.০০ ৮,৪৮০.০০ ৪৭,৪৮৮.০০ ১৯৪৯.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২২ টি ৫৪৮২২.৭৪ টাকা ৩১ টি ১২১০১.৪০ টাকা ৮৩ টি ৩৮৯৪৮.১৩ টাকা ৮ টি ৩৭৭৩.২১ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৭৬৭.০০ ১৮৬.০০ ৫৮১.০০ ৫৮১.০০	৬৭৯.০৯ (৮৮.৫৪) ১৫৮.১০ (৮৫.০০) ৫২০.৯৯ (৮৯.৬৭) ৫৮১.০০ (১০০.০০)	৩০৩.০০ (৩৯.৫০) ২১.২৩ (১১.৪১) ২৮১.৭৭ (৪৮.৫০) ২৮১.৭৭ (৪৮.৫০)	৩১১.০২ (৪০.৫৫) ৫৯.১০ (৩১.৭৭) ২৫১.৯২ (৪৩.৩৬) ০.০০ (০.০০)	২৫.০০%	৪১.০০%	০ টি ৫০.০০ টাকা ০ টি ৫.০০ টাকা ০ টি ৪০.০০ টাকা ০ টি ৫.০০ টাকা	০ টি ২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	৩১১.০২ (০.৫৬) ৫৯.১০ (০.৭০) ২৫১.৯২ (০.৫৩) ০.০০ (০.০০)		০.৫৬%	৫৫,২০১.০০ ৮,২৯৪.০০ ৪৬,৯০৭.০০ ১৩৬৮.০০	৩ বৎসর ৬	জাইডিবি
৩৩	২২৪৩৫৯৮০০ রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ -জুন'২৪খ্রিঃ)	১,৮৩৭.০০ ১,৮৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৫.০০ (৮৫.০০) ৪২৫.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৪২৫.০০ (৮৫.০০) ৪২৫.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৪২৫.০০ (৮৫.০০) ৪২৫.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৪২৫.০০ (২৩.১৪) ৪২৫.০০ (২৩.১৪) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৩৫.০০%	১,৩৩৭.০০ ১,৩৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত দৈহিক (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা				আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)										
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)								
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) % (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টাকা ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা					মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বৎসর/মাস		
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
৩৪	২২৪৩৫৯৯০০ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ -জুন'২৪খ্রিঃ)	৪,৫৬৮.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,১০৪.০০ ০.০০ ০.০০	৯৩৭.৪০ (৮৪.৯১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৯৩৭.৪০ (৮৪.৯১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৯৩৭.৪০ (৮৪.৯১) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	৬৫.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৯৩৭.৪০ (২০.৫২) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৬৫.০০%	৩,৪৬৪.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি
৩৫	২২৪৩৬০০০০ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ -জুন'২৪খ্রিঃ)	২,১৮১.০০ ২,১৮১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৪০৫.০০ ৪০৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৪.২৫ (৮৫.০০) ৩৪৪.২৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৩৪৪.২৫ (৮৫.০০) ৩৪৪.২৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৩৪৪.২৫ (৮৫.০০) ৩৪৪.২৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	৫০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৩৪৪.২৫ (১৫.৭৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		০.০০%	১,৭৭৬.০০ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি
৩৬	২২৪৩৬০১০০ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২২খ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৪খ্রিঃ)	৪,৭৯৩.০০ ৪,৭৯৩.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮০.০০ (৮৫.০০) ৬৮০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৮০.০০ (৮৫.০০) ৬৮০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৭৮.২৪ (৮৪.৭৮) ৬৭৮.২৪ (৮৪.৭৮) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	১০০.০০%	১৩ টি ৪৪৮১.১০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ৪৪৮১.১০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৩ টি ৪৪৮১.১০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১৩ টি ৪৪৮১.১০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৬ টি ১৪৬৬.১৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৬ টি ১৪৬৬.১৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৬ টি ১৩৮৮.৮৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৬ টি ১৩৮৮.৮৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৬৭৮.২৪ (১৪.১৫) ৬৭৮.২৪ (১৪.১৫) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		১৫.৩৮%	৩,৯৯৩.০০ ৩,৯৯৩.০০ ০.০০	১ বৎসর ৬ মাস	জিওবি
৩৭	২২৪৩৬০২০০ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ (জুলাই'২২খ্রিঃ- জুন'২৪খ্রিঃ)	৪,৫৫১.০০ ৪,৫৫১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮০.০০ (৮৫.০০) ৬৮০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৮০.০০ (৮৫.০০) ৬৮০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৮০.০০ (৮৫.০০) ৬৮০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৬৮০.০০ (১৪.৯৪) ৬৮০.০০ (১৪.৯৪) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		২৫.০০%	৩,৭৫১.০০ ৩,৭৫১.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা											
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা			মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ)		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস	
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৩৮	২২৬০৩০০ উপকূলীয় জেলাসমূহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (জুলাই'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৪খ্রিঃ)	৯৬,১৭৬.০০ ৯৬,১৭৬.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১৪,৮০০.০০ ১৪,৮০০.০০ ০.০০	১২৭৫০.০০ (৮৬.১৫) ১২৭৫০.০০ (৮৬.১৫) ০.০০ (০.০০)	১২৭৫০.০০ (৮৬.১৫) ১২৭৫০.০০ (৮৬.১৫) ০.০০ (০.০০)	১০০০৪.৫৮ (৬৭.৬০) ১০০০৪.৫৮ (৬৭.৬০) ০.০০ (০.০০)	৩৫.০০%	৭০.০৯%	১২ টি ১৪৯৪০.৩৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১২ টি ১৪৯৪০.৩৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১২ টি ৯৯৬২.০৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১২ টি ৯৯৬২.০৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১২ টি ৯৯৬২.০৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১২ টি ৯৯৬২.০৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১২ টি ৯৯৬২.০৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১২ টি ৯৯৬২.০৭ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১০০০৪.৫৮ (১০.৪০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১৩.১৩%	৮১,৩৭৬.০০ ৮১,৩৭৬.০০ ০.০০	১ বৎসর ৬ মাস	জিওবি
৩৯	২২৪৩৬০৪০০ বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (এপ্রিল'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৩খ্রিঃ)	২,৪৬০.০০ ২,৪৬০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৬০২.০০ ৬০২.০০ ০.০০	৫১১.৫৪ (৮৪.৯৭) ৫১১.৫৪ (৮৪.৯৭) ০.০০ (০.০০)	৫১১.৫৪ (৮৪.৯৭) ৫১১.৫৪ (৮৪.৯৭) ০.০০ (০.০০)	৫১১.৫৪ (৮৪.৯৭) ৫১১.৫৪ (৮৪.৯৭) ০.০০ (০.০০)	০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৫১১.৫৪ (২০.৭৯) ৫১১.৫৪ (২০.৭৯) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১,৮৫৮.০০ ১,৮৫৮.০০ ০.০০	৬ মাস	জিওবি
৪০	২২৪৩৬১৬০০ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (এপ্রিল'২২খ্রিঃ-জুন'২৫খ্রিঃ)	৪,৪৫৬.০০ ৪,৪৫৬.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৫০৫.০০ ৫০৫.০০ ০.০০	২৫৫.১৯ (৫০.৫৩) ২৫৫.১৯ (৫০.৫৩) ০.০০ (০.০০)	২৫৫.১৯ (৫০.৫৩) ২৫৫.১৯ (৫০.৫৩) ০.০০ (০.০০)	২৫৫.১৯ (৫০.৫৩) ২৫৫.১৯ (৫০.৫৩) ০.০০ (০.০০)	৮০.০০%	৯০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৫৫.১৯ (৫.৭৩) ২৫৫.১৯ (৫.৭৩) ০.০০ (০.০০)	২৮.০০%	৩,৯৫১.০০ ৩,৯৫১.০০ ০.০০	২ বৎসর ০ মাস	জিওবি
৪১	২২৪৩৬৪৮০০ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২২খ্রিঃ-জুন'২৪খ্রিঃ)	৩,৭৬৪.০০ ৩,৭৬৪.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৬৮৩.০০ ৬৮৩.০০ ০.০০	৫৮৩.০০ (৮৫.৩৬) ৫৮৩.০০ (৮৫.৩৬) ০.০০ (০.০০)	৫৮৩.০০ (৮৫.৩৬) ৫৮৩.০০ (৮৫.৩৬) ০.০০ (০.০০)	৫৮০.৩৫ (৮৪.৯৭) ৫৮০.৩৫ (৮৪.৯৭) ০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৫৮০.৩৫ (১৫.৪২) ৫৮০.৩৫ (১৫.৪২) ০.০০ (০.০০)	০.০০%	৩,০৮১.০০ ৩,০৮১.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী											ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা					আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)										
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)									
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ) %	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টাকা সেবা ব্যয় টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা			মোট % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) % (টাকাংশ) %		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস	
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		২০	২১	২২	২৩
৪২	২২৪৩৬৬৫০০ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (আগষ্ট'২২খ্রিঃ - জুন'২৫খ্রিঃ)	৪,০০৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮৫০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৮৫০.০০ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৫০.০০%	৩০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৮৫০.০০ (২১.২২) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৩০.০০%	৩,০০৫.০০ ০.০০ ০.০০	২ বৎসর ১ মাস	জিওবি
৪৩	২২৪৩৬৬৭০০ নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি (জুলাই'২২খ্রিঃ - জুন'২৪খ্রিঃ)	৪,৫৭৭.০০ ৪,৫৭৭.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	৮৬১.০০ ৮৬১.০০ ০.০০	৭৩১.৮৫ (৮৫.০০) ৭৩১.৮৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৭৩১.৮৫ (৮৫.০০) ৭৩১.৮৫ (৮৫.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	৭৩১.০১ (৮৪.৯০) ৭৩১.০১ (৮৪.৯০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	৭৩১.০১ (১৫.৯৭) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)		৪০.০০%	৩,৭১৬.০০ ০.০০ ০.০০	১ বৎসর ০ মাস	জিওবি
	উপ-মোট - ৪৩টি প্রকল্প	২,১৭৯,৮৪৯.০৩ ১,৫৯০,৮১৭.৭২ ৫৮৯,০৩১.৩১ ৫২৬,২৬৩.৫৫	৬১৯,৯৩৩.৯১ ৫০৭,৫৯৭.৬৮ ১১২,৩৩৬.২৩ ৮৯,৭৪৬.৪০	৮৩৪৯ টি ১,৭৫৬,৯০৫.১১ টাকা ৩৮৪ টি ৭৪,৬২৪.৩৬ টাকা ৭৮৩৫ টি ১,৬৩৯,৩৭২.৮২ টাকা ১৩০ টি ৪২,৯০৭.৯৩ টাকা	৩১৯২ টি ৬১৫,০৪২.৬৫ টাকা ২০৭ টি ৮৪,৩৮৬.৩৫ টাকা ২৯৫০ টি ৫১৩,০০৬.৮১ টাকা ৩৫ টি ১৭,৬৪৯.৪৯ টাকা	৩৯৮,৬৬০.০০ ১৯৮,৪৭৯.০০ ১০০,১৮১.০০ ৭৮,৫৮১.০০	৩৪১,০১৩.০৪ (৮৫.৫৪) ২৪৭,২৭৫.১১ (৮২.৮৫) ৯৩,৭৩৭.৯৩ (৯৩.৫৭) ৭২,১৪৪.৭১ (৯১.৮১)	৩৪২,২৪৬.৮৩ (৮৫.৮৫) ২৪২,০৮৯.২৬ (৮৪.৪৬) ৯০,১৫৭.৫৭ (৮৯.৯৯) ৬৮,৫৩৩.২৪ (৮৭.২১)	৩২৯,৩৯৬.৪৫ (৮২.৬৩) ২৩৮,৭৩২.০২ (৭৯.৯৮) ৯০,৬৬৪.৪৩ (৯০.৫০) ৪৭,০৪৪.৩৬ (৫৯.৮৭)			১২৭০ টি ২৯৪,৪৫৮.৪২ টাকা ৪৩ টি ১৬,৪২০.৭৫ টাকা ১২০৬ টি ২৬৬,৩৬৯.৪৬ টাকা ১৮ টি ১,৬৬৮.২১ টাকা	১২১৮ টি ২৬১,৪৭৩.৪৩ টাকা ১৭ টি ১২,৬০৯.৪৬ টাকা ১১৮৬ টি ২৪২,৯৩৮.৮২ টাকা ১৫ টি ৫,৯২৫.১৫ টাকা	১২০৯ টি ২৫৭,৩১৪.০৫ টাকা ১৭ টি ১২,০৯৮.১৫ টাকা ১১৭৮ টি ২৩৯,৪৭৩.১২ টাকা ১৪ টি ৫,৭৪২.৭৮ টাকা	১১৯১ টি ২৫৪,৯৭৭.৩৯ টাকা ১১ টি ৪,৩২১.২৩ টাকা ১১৭১ টি ২৪১,৭১৮.৪৪ টাকা ৯ টি ৮,৯৩৭.৭২ টাকা			ক) ৩৯৮১৩.০৭ খ) ১৬৫৬২.১৬ গ) ৩৫৮৪৭.৮৫ ঘ) ২০৮৭০.২৫	৯৪৯,৩০০.৩৬ (৪৩.৫৫) ৭৪৬,৩২৯.৭০ (৪৬.৯১) ২০৩,০০০.৬৬ (৩৪.৪৬) ১৩৬,৭৯০.৭৬ (২৫.৯৯)			১,১৬১,২৫৫.১২ ৭৮৪,৭৪১.০৪ ৩৭৬,৫১৪.০৮ ৩৫৭,৯৩৬.১৫		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প																							
৪৪	২২২০১৩৫০০ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী, মাতারবাড়ি এলাকায় পানি উন্নয়ন প্ল্যান প্রস্তুতকরণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর'২০২১- জুন'২০২৩)	১১৯.৬০ ১১৯.৬০ ০.০০ ০.০০	২.২২ ২.২২ ০.০০ ০.০০	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১১৬.০০ ১১৬.০০ ০.০০	১১৬.০০ (১০০.০০) ১১৬.০০ (১০০.০০) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০৪.০৯ (৮৯.৭৩) ১০৪.০৯ (৮৯.৭৩) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০৪.০৯ (৮৯.৭৩) ১০৪.০৯ (৮৯.৭৩) ০.০০ (০.০০) ০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা			ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	১০৬.৩১ (৮৮.৮৯) ০.০০ (০.০০) ১০৬.৩১ (৮৮.৮৯) ০.০০ (০.০০)		১০০.০০%	১.৩৮ ০.০০ ১.৩৮ ০.০০	০ মাস	জিওবি

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী							ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২২পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২২-২৩ আরএডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২২-২৩ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২২-২৩ আরএডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২২-২৩ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা				সংগ্রহ পরিকল্পনা				আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জীত না হওয়ার কারন (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২২-২৩২ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২২-২৩ আরএডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২২-২৩ আরএডিপি)					
		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি টাকা সেবা ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টাকা পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প % সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % % (জিওবি) % (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য টি ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত টি ব্যয় সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট টি ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় পূর্ত টি সংখ্যা পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা টি মোট ব্যয় টাকা পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় সেবা টাকা সংখ্যা সেবা টি ব্যয় টাকা						
	১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৪৫	২২৩০৩৭৫০০ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন (ডিপিএইচই অংশ) (জুলাই'১৯খ্রিঃ জুন'২৩খ্রিঃ)	৬,৫৮৬.৫৮ ২,৩৫৭.৫২ ৪,২২৯.০৬ ২৯১.০৩	৩৩৫১.৭১ ১০৬১.৫২ ২২৯০.১৯ ৭৬.১৩	৮ টি ৫,৫৬৩.৮২ টাকা ৬ টি ২১৫.৫৪ টাকা ০ টি - টাকা ২ টি ৫,৩৪৮.২৮ টাকা	৪ টি ৫০১৭.৪৭ টাকা ২ টি ৭১.০৬ টাকা ১ টি ৩৩.০৬ টাকা ১ টি ৪৯১৩.৩৫ টাকা	২,৪৭৭.০০ ৯২২.০০ ১৫৫৫.০০ ৬৫.০০	২৪৭৭.০০ (১০০.০০) ৯২২.০০ (১০০.০০) ১৫৫৫.০০ ১০০.০০ ৬৫.০০ (১০০.০০)	১৮৫৭.৭৫ (৭৫.০০) ৬৯১.৫০ (৭৫.০০) ১১৬৬.২৫ (৭৫.০০) ৪৮.৭৫ (৭৫.০০)	২১৫৬.৫৫ (৮৭.০৪) ৭৮৫.৬৭ (৮৫.২১) ১৩৭০.৩৮ (৮৮.১৩) ৫৩.৫৮ (৮২.৪৩)	৭৫.০০%	১০০.০০%	১ টি ১২৭.৬৯ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১২৭.৬৯ টাকা	১ টি ১২৭.৬৯ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১২৭.৬৯ টাকা	১ টি ১২৩.৩২ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১২৩.৩২ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ৫৩.৮৮ খ) ১০.৪৯ গ) ৪৪.৮০ ঘ) ৪৪.৮০	৫৫০৭.৭৬ (৮৩.৬২) ১৮৪৭.১৯ (৭৮.৩৫) ৩৬৬০.৫৭ (৮৬.৫৬) ১২৯.৭১ (৪৪.৫৭)	১০০.০০%	৭৫৭.৮৭ ৩৭৪.০০ ৩৮৩.৮৭ ১৪৯.৯০	০ মাস	এ.ডি.বি
	উপ-মোট - ২টি প্রকল্প	৬,৭০৬.১৮ ২,৪৭৭.১২ ৪,২২৯.০৬ ২৯১.০৩	৩,৩৫৩.৯৩ ১,০৬৩.৭৪ ২,২৯০.১৯ ৭৬.১৩	৮ টি ৫৫৬৩.৮২ টাকা ৬ টি ২১৫.৫৪ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ২ টি ৫৩৪৮.২৮ টাকা	৪ টি ৫০১৭.৪৭ টাকা ২ টি ৭১.০৬ টাকা ১ টি ৩৩.০৬ টাকা ১ টি ৪৯১৩.৩৫ টাকা	২,৫৯৩.০০ ১,০৩৮.০০ ১,৫৫৫.০০ ৬৫.০০	২,৫৯৩.০০ (১০০.০০) ১,০৩৮.০০ (১০০.০০) ১,১৬৬.২৫ (১১৬৬.২৫) ৬৫.০০ (১০০.০০)	১,৯৬১.৮৪ (১৯৬১.৮৪) ৭৯৫.৫৯ (৭৯৫.৫৯) ১,১৬৬.২৫ (১১৬৬.২৫) ৪৮.৭৫ (৪৮.৭৫)	২,২৬০.১৪ (৮৭.১৬) ৮৮১.৭৬ (৮৫.৭২) ১,৩৭০.৩৮ (৮৮.১৩) ৫৩.৫৮ (৮২.৪৩)			২ টি ১৪২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ১ টি ১২৭.৬৯ টাকা	২ টি ১৪২.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ১ টি ১২৭.৬৯ টাকা	২ টি ১৩৭.৬৩ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ১ টি ১২৩.৩২ টাকা	১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ১ টি ১৪.৩১ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ৫৩.৮৮ খ) ১০.৪৯ গ) ৪৪.৮০ ঘ) ৪৪.৮০	৫,৬১৪.০৭ (৮৩.৭১) ১,৯৫৩.৫০ (৭৮.৮৬) ৩,৬৬০.৫৭ (৮৬.৫৬) ১২৯.৭১ (৪৪.৫৭)		৭৫৯.২৫ ৩৭৫.৩৮ ৩৮৩.৮৭ ১৪৯.৯০		
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা																						
৪৬	২২৪৩৩৯০০০ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত (জানুয়ারি'২০২১-জুন'২০২৪)	৩,৪২১.১৫ ১,০৯১.৭৮ ২৩২৯.৩৭ ২৩২৯.৩৭	৩১৮.২১ ৯৯.৪৬ ২১৮.৭৫ ২১৮.৭৫	৫৬ টি ৩,৪২০.১৫ টাকা ৩ টি ৯.৬০ টাকা ৫৩ টি ৩,২২৫.০০ টাকা ০ টি ১৮৫.৫৫ টাকা	৩২ টি ৪৯৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৩২ টি ৪৯৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,৬২৬.০০ ৪৯৭.০০ ১১২৯.০০ ১১২৯.০০	১৩২৫.০৭ (৮১.৪৯) ৩৮৬.৪৮ (৭৭.৭৬) ৯৩৮.৫৯ (৮৩.১৩) ৯৩৮.৫৯ (৮৩.১৩)	২৮৫.২৬ (১৭.৫৪) ৮৬.১২ (১৭.৩৩) ১৯৯.১৪ (১৭.৬৪) ১২৬.২৩ (১১.১৮)	১১৮৯.২৯ (৭৩.১৪) ৩৬৮.৫৯ (৭৩.৩৬) ৮২৪.৭০ (৭৩.০৫) ৮২৪.৭০ (৭৩.০৫)	৮৩.০০%	৯৪.৯৮%	২২ টি ৫.৬৪ টাকা ২ টি ৪.২৪ টাকা ২০ টি ১.৪০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২২ টি ৫.৬৪ টাকা ২ টি ৪.২৪ টাকা ২০ টি ১.৪০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	১,৫০৭.৫০ (৪৪.০৬) ৪৬৪.০৫ (৪২.৫০) ১০৪৩.৪৫ (৪৪.৮০) ১০৪৩.৪৫ (৪৪.৮০)	৬৫.২৬%	১,৪৭৬.৯৪ ৪৯৫.৩২ ৯৮১.৬২ ৯৮১.৬২	১ বৎসর ০ মাস	ইফাদ
	উপ-মোট - ১টি প্রকল্প	৩,৪২১.১৫ ১,০৯১.৭৮ ২৩২৯.৩৭ ২৩২৯.৩৭	৩১৮.২১ ৯৯.৪৬ ২১৮.৭৫ ২১৮.৭৫	৫৬ টি ৩৪২০.১৫ টাকা ৩ টি ৯.৬০ টাকা ৫৩ টি ৩২২৫.০০ টাকা ০ টি ১৮৫.৫৫ টাকা	৩২ টি ৪৯৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ৩২ টি ৪৯৮.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	১,৬২৬.০০ ৪৯৭.০০ ১১২৯.০০ ১১২৯.০০	১৩২৫.০৭ (৮১.৪৯) ৩৮৬.৪৮ (৭৭.৭৬) ৯৩৮.৫৯ (৮৩.১৩) ৯৩৮.৫৯ (৮৩.১৩)	৫৬৫.০৪ (৬৯৩.৩৬) ১৮৬.৩৭ (২৩৯.৬৭) ৩৭৮.৬৭ (৪৫৫.৪৯) ১২৬.২৩ (১৫১.৮৪)	১১৮৯.২৯ (৭৩.১৪) ৩৬৪.৫০ (৭৩.৩৬) ৮২৪.৭০ (৭৩.০৫) ৮২৪.৭০ (৭৩.০৫)			২২ টি ৫.৬৪ টাকা ২ টি ৪.২৪ টাকা ২০ টি ১.৪০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	২২ টি ৫.৬৪ টাকা ২ টি ৪.২৪ টাকা ২০ টি ১.৪০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা	০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা ০ টি ০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১৫০৭.৫০ (৪৪.০৬) ৪৬৪.০৫ (৪২.৫০) ১০৪৩.৪৫ (৪৪.৮০) ১০৪৩.৪৫ (৪৪.৮০)		১৪৭৬.৯৪ ৪৯৫.৩২ ৯৮১.৬২ ৯৮১.৬২		

প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

5/7/23

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2022-23

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2023

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2022-2023 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2023 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
	a) Main Programme :							
1	Water Preservation and Safe Water Supply Project through Re-excavation/ Maintenance of Ponds/Dighi/Ditches Owned by Zila Parishads	1500.00	1500.00	0.00 (0.00)	1500.00	1176.88 78.46%	1176.88 78.46%	0.00 0.00%
2	Water Supply & Environmental Sanitation System Improvement Project for Three Pourashava of Jamalpur District	833.00	833.00	0.00 (0.00)	833.00	764.37 91.76%	764.37 91.76%	0.00 0.00%
3	Arsenic Risk Reduction project for Water Supply	22000.00	22000.00	0.00 (0.00)	21878.08	21340.13 97.00%	21340.13 97.00%	0.00 0.00%
4	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	7627.00	7627.00	0.00 (0.00)	6482.95	6482.38 84.99%	6482.38 84.99%	0.00 0.00%
5	Safe Water Supply Project through Environment Friendly Solar Desalination Unit	1022.00	1022.00	0.00 (0.00)	766.50	440.65 43.12%	440.65 43.12%	0.00 0.00%
6	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of South Sunamganj Upazila in Sunamganj District	250.00	250.00	0.00 (0.00)	250.00	212.50 85.00%	212.50 85.00%	0.00 0.00%
7	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Jagannathpur Upazila in Sunamganj District	250.00	250.00	0.00 (0.00)	250.00	212.50 85.00%	212.50 85.00%	0.00 0.00%
8	Extension and Development of Safe Water Supply and Sanitation System in Choumuhini Pourashava under Noakhali District	734.00	734.00	0.00 (0.00)	734.00	704.81 96.02%	704.81 96.02%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2022-23

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2023

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2022-2023 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2023 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
9	Project on strengthening Water Quality Testing system	4950.00	4950.00	0.00 (0.00)	3212.21	2847.65 57.53%	2847.65 57.53%	0.00 0.00%
10	The project for safe supply and sanitation management for different villages in Khagrachhari District	2348.00	2348.00	0.00 (0.00)	1911.59	1842.96 78.49%	1842.96 78.49%	0.00 0.00%
11	Project for Safe Water Supply throughout the country	170000.00	170000.00	0.00 (0.00)	135424.44	135121.63 79.48%	135121.63 79.48%	0.00 0.00%
12	Project for regeneration of Production Tubewells in Countrywide Pourashavas	810.00	810.00	0.00 (0.00)	807.83	746.38 92.15%	746.38 92.15%	0.00 0.00%
13	Water Supply and Environmental Sanitation Project in Kulaura and Golapganj Paurashava.	143.00	143.00	0.00 (0.00)	143.00	140.48 98.24%	140.48 98.24%	0.00 0.00%
14	Project for Improvement of sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene System in Haor areas	23846.00	23846.00	0.00 (0.00)	20269.10	20260.80 84.97%	20260.80 84.97%	0.00 0.00%
15	Safe Water Supply and Sanitation at Rupsha, Digholia & Tarokhada Upazilla of Khulna District	712.00	712.00	0.00 (0.00)	285.41	285.41 40.09%	285.41 40.09%	0.00 0.00%
16	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Banderban Pourasava and 3 upazila sadar with adjacent areas of Banderban district.(EISWSSP)	1326.00	1326.00	0.00 (0.00)	1031.80	1031.80 77.81%	1031.80 77.81%	0.00 0.00%
17	Community Based Water Supply Project at Low Water Table Area under Naogaon District	1193.00	1193.00	0.00 (0.00)	1193.00	996.08 83.49%	996.08 83.49%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2022-23

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2023

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2022-2023 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2023 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
18	The Project for Safe Water Supply and Sanitation in Kalikoir Upazila of Gazipur District	2420.00	2420.00	0.00 (0.00)	2055.00	2054.59 84.90%	2054.59 84.90%	0.00 0.00%
19	Extention and Development of Water Supply System in Tangail Pourashava	950.00	950.00	0.00 (0.00)	807.50	39.79 4.19%	39.79 4.19%	0.00 0.00%
20	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Rural Area of Gopalgonj District	16555.00	16555.00	0.00 (0.00)	14071.72	14067.50 84.97%	14067.50 84.97%	0.00 0.00%
21	Expansion and improvement Project for safe water supply & Environmental Sanitation system in Thakurgaon Pourasava	2997.00	2997.00	0.00 (0.00)	2324.36	1839.19 61.37%	1839.19 61.37%	0.00 0.00%
22	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Biswanath Upazila of Sylhet District	201.00	201.00	0.00 (0.00)	201.00	199.71 99.36%	199.71 99.36%	0.00 0.00%
23	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Pirgachha Upazila in Rangpur District	1202.00	1202.00	0.00 (0.00)	1005.42	757.42 63.01%	757.42 63.01%	0.00 0.00%
24	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Shibchar Pourasava and Shibchar upazila of Madaripur district	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	1700.00	1680.26 84.01%	1680.26 84.01%	0.00 0.00%
25	Safe Water Supply and Sanitation Project in Bhandaria Upazila of Pirojpur District	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	1699.95	1699.95 85.00%	1699.95 85.00%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2022-23

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2023

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2022-2023 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2023 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
26	Safe Water Supply and Sanitation Project in Paikgachha and Koyra Upazilas in Khulna District	1800.00	1800.00	0.00 (0.00)	1530.00	1040.00 57.78%	1040.00 57.78%	0.00 0.00%
27	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	13700.00	3100.00	10600.00 (0.00)	13691.14	12824.43 93.61%	2352.63 75.89%	10471.80 98.79%
28	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	15884.00	1884.00	14000.00 (3000.00)	14871.81	14831.47 93.37%	1274.34 67.64%	13557.13 96.84%
29	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)	12180.00	180.00	12000.00 (12000.00)	12180.00	11814.26 97.00%	154.89 86.05%	11659.37 97.16%
30	30 Pourashava Water Supply and Sanitation Project (GoB-WB-AIIB)	41200.00	1200.00	40000.00 (40000.00)	35881.24	33618.48 81.60%	766.29 63.86%	32852.19 82.13%
31	Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project	23200.00	200.00	23000.00 (23000.00)	22443.67	22013.41 94.89%	141.39 70.70%	21872.02 95.10%
32	Inclusive and Integrated Sanitation & Hygiene Project in 10 priority Towns in Bangladesh	767.00	186.00	581.00 (581.00)	679.09	311.02 40.55%	59.10 31.77%	251.92 43.36%
33	Project for safe water supply and sanitation management for Gandgachara Upazila in Rangpur District.	500.00	500.00	0.00 (0.00)	425.00	425.00 85.00%	425.00 85.00%	0.00 0.00%
34	Safe water supply and sanitation project in Asashuni, Kaliganj and Debhata upazilas of Satkhira district.	1104.00	1104.00	0.00 (0.00)	937.40	937.40 84.91%	937.40 84.91%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2022-23

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2023

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2022-2023 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2023 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
35	Safe water supply and sanitation project in rural areas of Mohanganj, Madan and Khaliajhuri upazilas of Netrokona district.	405.00	405.00	0.00 (0.00)	344.25	344.25 85.00%	344.25 85.00%	0.00 0.00%
36	Expansion and development project of water supply and sanitation system in Manohordi municipality and upazila of Narsingdi district	800.00	800.00	0.00 (0.00)	680.00	678.24 84.78%	678.24 84.78%	0.00 0.00%
37	Safe water supply project through rain water hervesting in Mathbaria upazila of Pirojpur district.	800.00	800.00	0.00 (0.00)	680.00	680.00 85.00%	680.00 85.00%	0.00 0.00%
38	Water supply project in coastal area through rain water hervesting system.	14800.00	14800.00	0.00 (0.00)	12750.00	10004.58 67.60%	10004.58 67.60%	0.00 0.00%
39	Rainwater harvesting project in Morelganj and Sharankhola upazilas of Bagerhat district.	602.00	602.00	0.00 (0.00)	511.54	511.54 84.97%	511.54 84.97%	0.00 0.00%
40	Expansion and Development project of safe water supply and sanitation system in Tungipara Pourasava in Gopalganj District.	505.00	505.00	0.00 (0.00)	255.19	255.19 50.53%	255.19 50.53%	0.00 0.00%
41	Development project of Water Supply and Sanitation System in Sadar and Shreepur Upazilas of Magura District.	683.00	683.00	0.00 (0.00)	583.00	580.35 84.97%	580.35 84.97%	0.00 0.00%
42	Project for Improvement of Safe Water Supply in Rural Area of Meharpur District.	1000.00	1000.00	0.00 (0.00)	1000.00	850.00 85.00%	850.00 85.00%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2022-23

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2023

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2022-2023 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2023 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
43	Community Based Water Supply Project at Low Water Table Area at Patnitala & Dhamorhat Upazilla in Naogaon District.	861.00	861.00	0.00 (0.00)	731.85	731.01 84.90%	731.01 84.90%	0.00 0.00%
	Sub Total :	**398660.00**	**298479.00**	**100181.00 (78581.00)**	**341013.04**	**329396.45** 82.63%	**238732.02** 79.98%	**90664.43** 90.50%
	b) Technical Assistance Programme :							
44	Moheshkhali Matarbari area of Cox's Bazar District	116.00	116.00	0.00 (0.00)	116.00	104.09 89.73%	104.09 89.73%	0.00 0.00%
45	Urban Infrastructure Improvement Preparatory Facilities (DPHE component) Project	2477.00	922.00	1555.00 (65.00)	2477.00	2156.05 87.04%	785.67 85.21%	1370.38 88.13%
	Sub Total :	2593.00	1038.00	1555.00 **(65.00)**	2593.00	2260.14 87.16%	889.76 85.72%	1370.38 88.13%
	c) Sub-sector: Water Supply & Sanitation							
1	Char Development and Settlement Project-4 (CDSP-IV) (DPHE Part)	1626.00	497.00	1129.00 (1129.00)	1325.07	1189.29 73.14%	364.59 73.36%	824.70 73.05%
	Sub Total :	**1626.00**	**497.00**	**1129.00 (1129.00)**	**1325.07**	**1189.29** 73.14%	**364.59** 73.36%	**824.70** 73.05%
	d) Food Aided Programme :							
			N/A					
	Sub Total :							
	Grand Total :	**401253.00**	**299517.00**	**101736.00 (78646.00)**	**343606.04** 85.63%	**331656.59** 82.66%	**239621.78** 80.00%	**92034.81** 90.46%

20

M@hmud 5/7/'23
প্রোগ্রামার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

5/7/2023
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪০৪০৩০০ (পুরাতন ৫-৩৭৪১-৫০০৩)
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের উচ্চতা হ্রাসকরণ কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীন জনসাধারণের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীন পানি সরবরাহ কভারেজ বাড়ানো।
৫	বাস্তবায়ন কাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (ডিপিপি অনুযায়ী)	ঃ	৩০ জুন ২০১৯ খ্রিঃ
	গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (বর্ধিত)	ঃ	৩০ জুন ২০২০ খ্রিঃ
	ঘ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (১ম সংশোধিত)	ঃ	৩০ জুন ২০২১ খ্রিঃ
	ঙ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (বর্ধিত)	ঃ	৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট (১ম সংশোধিত)	ঃ	৩৭৪০৬.৪৩
	খ) টাকা	ঃ	৩৭৪০৬.৪৩
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন'২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন'২৩ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ব্যয়	১১৭৬.৮৮	১১৭৬.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬২৪৫.০০	২৬২৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	-	-

অঃপৃঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের জুন/২৩খ্রি পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ ঃ								
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৫ জন	৯০.০০	জন	৭৭.১৪	৫ জন	১২.৮৫০	৪ জন	৫.৪৯৫
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারিদের বেতন	৩ জন	৫.০০	জন	০.০০	৩ জন	৫.০০০	০ জন	-
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য)	৮ জন	৭০.০০	জন	৫৩.২৪	৮ জন	১৭.৭৫০	৪ জন	২.৫৬৪
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৫০০.০০	থোক	৪১৩.৯৬	থোক	৪২.২৫০	থোক	৩১.৪৯২
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০২০প্রশিক্ষণ দিন	৪৫.০০	দিন	২১.৯৮	দিন	৫.০০০	দিন	২.০৮৮
৬	প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তির ওয়ার্কশপ, প্রচারণা ও প্রকল্প সমাপ্তির রিপোর্টসহ	থোক	১৫.০০	থোক	৬.৯৭	থোক	৫.০০০০	থোক	০.৬৭৪০
৭	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৭৫.০০	থোক	১৫৬.২৮	থোক	১২.১৫০	থোক	১২.১৩২
৮	সংরক্ষিত					থোক	০.০০০	থোক	
	ক) রাজস্ব মোট ঃ		৯০০.০০		৭২৯.৫৬		১০০.০০		১৫৪.৪৪৫
খ)	মূলধন ব্যয় ঃ								
৯	জীপ (৪হুইল ড্রাইভ, ৫দরজা, ন্যূনতম ২৫০০সিসি)	১ টি	৭০.৩০	১ টি	৭০.৩০	- টি	০.০০	টি	-
১০	ডাবল কেবিন পিকাপ (৪ হুইল ড্রাইফ,ক্যারিবয়, ন্যূনতম ২৪০০সিসি)	১ টি	৫২.৮৮	১ টি	৫২.৮৮	- টি	০.০০	টি	-
১১	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	২০ টি	২৮.০০	২০ টি	২৮.০০	- টি	০.০০	টি	-
১২	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	৫০ টি	৪৮.০০	৩০ টি	২৪.৫৫০০	২০ টি	২৩.৪৫০	০ টি	-
১৩	বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি	থোক	৪৬.৫০	থোক	৩৯.৮৮	থোক	৬.৬৩০	থোক	৬.৩৪৩
১৪	ফার্নিচার ও ফিক্সার	থোক	২৫.০০	থোক	২৩.৩৩	থোক	১.৬৭০	থোক	-
১৫	ল্যাবরেটরি ইক্যুইপমেন্ট/মেটেরিয়াল	থোক	৩৩৫.০০	থোক	৩৩৪.২৬	থোক	০.০০	থোক	-
১৬	পুকুর পুনঃখনন স্কীম	৯২৫ টি	৩০৯৮৭.৫০	৮০৫ টি	২০৮৯৭.৯৬	১০ টি	৫৪০.২৫	১০ টি	৫১৫.৭৮৮
১৭	পিএসএফ/পিএসটি নির্মাণ	৪৬৫ টি	৬২৭.৭৫	১৪০ টি	১৯৫.২৮	৫ টি	৮.০০০	৬৭ টি	৪৯.৩২০
১৮	কোস্টাল এলকার জন্য সোলার পিএসএফ নির্মাণ	৪৫০ টি	৩৬০০.০০	৪০৩ টি	২৬৫২.১৫	৪৫ টি	৮০০.০০	২৮ টি	৫৫০.৯৮৫
১৯	পন্ড ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	১০ টি	৪০.০০	৫ টি	১৯.৯৯	৫ টি	২০.০০০	- টি	-
	খ) মূলধন মোট ঃ		৩৫৮৩.৯৩		২৪৩৩৮.৫৬		১৪০০.০০		১১২২.৪৩৬
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	০.৯০%	৩২২.৭৫		০.০০		০.০০		০.০০০
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)+(ঘ) ঃ		৩৭৪০৬.৪৩		২৫০৬৮.১২		১৫০০.০০		১১৭৬.৮৮২

	বাস্তব		আর্থিক	
অবমুক্ত অর্থের অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) ঃ	৮০.০% ভাগ	শতকরা ঃ	৭৮.৪৭%	ভাগ
আরএডিপি অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের মূল্যের ভিত্তিতে) ঃ	৭০.০% ভাগ	শতকরা ঃ	৭৮.৪৭%	ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি (সম্পাদিত কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে) ঃ	৮৮.০% ভাগ	শতকরা ঃ	৭০.১৬%	ভাগ

বি.দ্রঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পে নতুনভাবে ৩২৬টি পুকুর ও এর আনুষঙ্গিক কাজ অর্ন্তভূক্ত করা হয় এবং মূলডিপিপিভূক্ত প্রকল্পের ৮০৯টি পুকুরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন ২১০টি পুকুর বাদ দিয়ে সর্বমোট ৯২৫টি পুকুরের পুনঃখনন ও আনুষঙ্গিক কাজ প্রকল্পভূক্ত করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ৮১৪টি পুকুরের মাটি খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সে মোতাবেক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৮৮%। সংশোধিত ডিপিপি'র ৯২৫টি পুকুরের মধ্যে প্রায় ১১১টি পুকুর বিভিন্ন জটিলতার কারণে বাস্তবায়ন করা যাবে না, সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য কাজের ভিত্তিতে প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৬% এবং আথিক অগ্রগতির শতকরা হার আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পের আওতাভূক্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পুকুর পুনঃখনন কাজে উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতা ও গৃহীত ব্যবস্থা ঃ

১। পুকুর পুনঃখননের কাজ শুষ্ক মৌসুম (বছরে মাত্র ৩/৪ মাস) ব্যতিত করা যায় না।

২। কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বাধা/জটিলতা যেমন পুকুরে মামলা, বুঝে না পাওয়া,দখলমুক্ত না হওয়া, লিজ মুক্ত না হওয়া, অস্তিত্ব না পাওয়া, নদী গর্ভে বিলীন হওয়া, মালিকানা দ্বন্দ্ব, দাগের শ্রেনী ভিন্ন হওয়া, পুকুরের দাগে ভিন্ন নির্মাণ কাজের অনুমোদন থাকা, সীমানা গড়মিল, পুকুর পাড়ে পাকা মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, বাজার, বড় গাছ, পাকা বাড়ি নির্মাণ, মাটির ধরণের ভিন্নতার কারণে Water Seepage সহ Sand Boiling/Land Slide ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিয়েছে।

৩। সাম্প্রতিক বন্যায় এবং ঘূর্ণিঝড় এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় কিছু সংখ্যক পুকুর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী করোনা মহামারি পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন কাজ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছিল।

২৫/৫/২৩

(নূর আহাম্মদ)
প্রকল্প পরিচালক
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃ খনন/সংস্কার প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

২৫/০৫/২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩

১	প্রকল্পের নাম	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	২২৪১৩২৪০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ডিপিপি অনুমোদিত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	* প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। * পাইপ লাইন নেট ওর্য়াকের মাধ্যমে পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করণসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ।* পাবলিক প্লেস এ স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ।* ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করণসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	
		মূল
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারী/২০১৭ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (১ম সংশোধিত)	জুন/২০২৩ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (১ম সংশোধিত)	
	ক) মোট	৮৭৩২.৫২
	খ) টাকা	৮৭৩২.৫২
	গ) প্রকল্প সাহায্য	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	-

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮৩৩.০০	৮৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৩৩.০০	৮৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৭৬৪.৩৭	৭৬৪.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৯২৫.১৩	৭৯২৫.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) — প্রযোজ্য নয়

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয় ঃ	-	-
খ)	দাবীকৃত ঃ	-	-
গ)	.	-	-

অঃপৃঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব ব্যয় ঃ								
১	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৫১.৮৪	থোক	৪৭.৬২	থোক	৭.৫০	থোক	২.২৯
২	ট্রেনিং এক্সপেন্সেস	থোক	৩৫.৩৫	০	৪.৪৮	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৩	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	থোক	০.৫০	-	
৪	প্রজেক্ট স্টার্ট-আপ ওয়ার্কসপ এবং কমপ্লিশন ওয়ার্কসপসহ পাবলিকেশন অব প্রজেক্ট কমপ্লিশন রিপোর্ট	থোক	৫.৫০	০	০.৫০	থোক	৫.০০	-	৫.০০
৫	মেরামত, মেইনটেনেন্স এবং রিহ্যাবিলিটেশন	থোক	৮০.২৫	থোক	৮০.২৫	০		-	
খ)	মূলধন ব্যয়ঃ							-	
৫	ট্রাক ফর সলিড ওয়্যাস্ট (৩ টন ধারণ ক্ষমতা)	২টি	৯০.০০	২টি	৯০.০০			-	
৬	সলিড ওয়্যাস্ট কমপ্যাক্টর (বেসেড ল্যান্ডফিল কমপ্যাক্টর/ব্যাক হ হুইল লোডার)	২টি	২২০.০০	২টি	২১৯.৫০			-	
৭	ডিস্ক-আপ মাউন্টেড ডিস্ট্রাজিং ইউনিট ফর ফিক্যাল স্লাজ (১০০ লিটার ধারন ক্ষমতা)	২টি	৬৬.৪০	২টি	৬৬.৪০			-	
৮	ইন্ট্রোডাকশন অব ডিজিটাইজড ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	৮.৪০	থোক	৮.৩৫			-	
৯	টুলস এবং ইক্যুইপমেন্ট ফর ও এন্ড এম পানি সরবরাহ পদ্ধতি	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৫			-	
১০	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য রিক্সা ভ্যান	৯ টি	৩.১৪	৯টি	৩.১৪			-	
১১	সলিড ওয়্যাস্ট এর জন্য হ্যান্ড কার্ট	১৮ টি	২.৩৩	১৮টি	২.৩৩			-	
১২	টেস্ট টিউবওয়েল(২)	৯ টি	৯.০০	৫টি	৩.২১			-	
১৩	প্রডাকশন টিউবওয়েল(৬"*১৪")	৭ টি	১৩৪.১১	৭টি	১২০.৫০		১৩.৬১	-	১৩
১৪	পাম্প হাউজসহ সিকিউরিটি দেয়াল নির্মাণ	৮টি	৭৩.৫৪	৮টি	৫৪.৪৪		১৯.১	-	১৯
১৫	সাবমারসিবল পাম্প প্রকিউরমেন্ট এবং ইনস্টলেশন	৮টি	৫৪.৬৭	৮টি	৪৮.০২		৬.৬৫	-	৬.৩
১৬	বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য ট্রান্সফরমার	৮টি	৭৩.৪০	৮টি	৬৩.৯৯		৭.২১	-	৬.০০
১৭	আয়রন রিমোভাল প্লান্ট (১৮০ ঘনমিঃ/আওয়ার)	২ টি	১৩০০.০০	১ টি	৫৭২.৯৬		৮৪.৩৪		৭৬.৬৯
১৮	ওভার হেড ট্যাংক (৬৮০ ঘঃ মিঃ/ আওয়ার)	১ টি	৩১৫.০০	১ টি	৩১৩.৬৯			-	
১৯	পাইপ লাইন ট্রান্সমিশন	৩.০০কিঃমিঃ	১৩৫.০০	৩.০০কিঃমিঃ	১১২.২৩		২২.৭৭	-	২০.৬০
২০	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (৩০০মিঃ মিঃ ডায়া)	০.৫১কিঃমিঃ	২২.৪৪	০.৫১কিঃমিঃ	২২.০০			-	
২১	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (২৫০মিঃ মিঃ ডায়া)	৩.৭৬কিঃমিঃ	১১৬.৫৬	৩.৭৬কিঃমিঃ	১১৬.০০			-	
২২	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (২০০মিঃ মিঃ ডায়া)	৮.৪৪কিঃমিঃ	১৯৪.১২	৮.৪৪কিঃমিঃ	১৯৩.৮৯			-	
২৩	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (১৫০মিঃ মিঃ ডায়া)	২১.০০কিঃমিঃ	২৩২.০৫	২১.০০কিঃমিঃ	২৩১.০০			-	
২৪	পিভিসি পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (১০০মিঃ মিঃ ডায়া)	১৩২.০৯কিমি	৭৯৮.৮৩	১৩২.০৯কিমি	৭৯৮.০০			-	
২৫	বাসায় মিটার সংযোগ	৪৪৮৪ টি	৪৪৮.৪০	২৪৫৪টি	২২৬.৯৮	২০৩০টি	১৯৫.৪৮	২০৩০টি	১৮২.৫৬
২৬	স্লিট হাইড্রেন্ট	২৯ টি	২.৩২	১২টি	১.০০	১৭টি	১.৩২	১৭টি	১.৩২
২৭	ওয়াটার পয়েন্ট ইনস্টলেশন	৫০০ টি	১৮৪.৮৪	৫০০টি	১৪৪.২৭		৩০.০০	-	২৫.৬০
২৮	সেকেন্ডারী আর সি সি ড্রেন নির্মাণ	১৩.৯১কিঃমিঃ	২৮৯৩.২৮	১৩.০১কিঃমিঃ	২৭০৩.৯৬	০.৯০কিমি	১৮৯.৩২	০.৯০কিমি	১৬০.০৮
২৯	টারশিয়ারী ড্রেন নির্মাণ	১.০০কিঃমিঃ	১২০.০০	১.০০কিঃমিঃ	১১৪.৯৯				
৩০	বিদ্যমান কালভার্ট/ক্রস ড্রেন নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ	৩ টি	৩০.০০	৩ টি	২৯.৫০			-	
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩ টি	১৮৫.০০	১৩ টি	১৮১.৩৩			-	
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	২৪ টি	৫৬.৩৩	২৪ টি	৫২.২৭			-	
৩৩	ফিকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২ টি	২০০.০০	২(৮৫%)টি	১২০.০০	২(১৫%)টি	৮০.০০	২(১৫%)টি	৭৮.০০
৩৪	সলিড ওয়্যাস্ট কম্পোস্টিং সিস্টেম এবং ডাম্পিং সেন্টার (ল্যান্ডফিল)	২ টি	৫৬০.০০	২(৮০%)টি	৩৯৫.০০	২(২০%)টি	১৬৫.০০	২(২০%)টি	১৬২.৭৩
৩৫	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-এ)	৪০ টি	১০.০০	২০টি	৪.৬০			-	
৩৬	কমিউনিটি বিন নির্মাণ (টাইপ-বি)	৮ টি	৪.৮০	৪ টি	২.৪০			-	
৩৭	সটিং সীড	২ টি	১.২০	২ টি	১.০০		০.২০	-	০.২০
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	০.৫০%	১.৭১	০	০.০০			-	
	প্রাইস কন্টিজেন্সি	১%	১.৭১	০	০.০০			-	
	সর্বমোট ঃ		৮৯৩২.৫২		৭৬০.৭৬		৮৩০.০০		৭৬৪.৩৭

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ		শতকরা	৯১.৭৬
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৯৯.৮৪ ভাগ		শতকরা	৯০.৭৫

৩/৭/২৩

(মোঃ আবদুল আউয়াল)
প্রকল্প পরিচালক
ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ

৩/৭/২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩খ্রি.

১। প্রকল্পের নাম ঃ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।

প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২৪২০৬৪০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ মূল ডিপিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন।
খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দুষণের পরিমান নিরুপন।
গ) প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরন।

প্রকল্প এলাকা ঃ বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ ০১ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি.

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩০ জুন, ২০২৪খ্রি.

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট ঃ ১৯৯০৯৫.৫৪

খ) টাকা ঃ ১৯৯০৯৫.৫৪

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি (২০২২-২০২৩)	২২০০০.০০	২২০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	২১৮৭৮.১০	২১৮৭৮.১০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	২১৩৪০.১২৭	২১৩৪০.১২৭				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭৬৪৫৩.৪২৬	১৭৬৪৫৩.৪২৬				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ -	
খ) দাবীকৃত	ঃ -	
গ) প্রাপ্তি	ঃ	

মাসের নামঃ জুন/২০২৩খ্রিঃ
(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ সালের সংশোধিত এডিপি		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব ব্যয়:								
১	জনবল	১৯জন	৫০০.০০	১৯ জন	২০৬.৭৬১২৮	১৯ জন	৬৯.৯৬	১৯ জন	৬৯.২২০০০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১,১০০.০০	থোক	৫৫৪.৬৫৬৭৫	থোক	৪৫৮.০০	থোক	৪৬৭.৯৮০৬
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয় (ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক)	থোক	২০.০০	-	২০.০০		-		-
৪	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কসপ বিষয়ক ব্যয়	থোক	২৫.০০	থোক	২১.৪২৬৭	থোক	১.৫০		-
৫	ল্যাবরেটরি কেমিক্যালস	থোক	৮২৬.২০	থোক	৮২২.৭১০৬৫	থোক	-		-
৬	প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৮টি	১,৩০০.০০	১৮টি	৪৯৬.৯৮২	১৮ টি	৭১০.৯২		৬৩৩.২৮৯
৭	পর্যবেক্ষণ সংস্থা	১টি	১৪৩.৫১	-		১ টি	১১২.৭৮		১১২.৭৮
৮	মাঠ পর্যায়ের টেস্টার বাবদ ব্যয়	৩২০০টি ইউনিয়ন	৯,৬০০.০০	-	২১২৫.২০৯	-	৫,৯৭৯.৮৪		৫,৪৪৪.০৮১
৯	তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে এম. আই. এস ইউনিট/ গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলকে সহায়তা বাবদ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	১৩৭.৭৪২৫	-	-	থোক	-
১০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনার্বাসন ব্যয়	থোক	১৬০.০০	থোক	৭৫.৬৪৭৯৪	থোক	৭০.০০	থোক	১৬.৪৫৯০০
	রাজস্ব উপমোট:		১৩,৮২৪.৭১	-	৪,৪৬১.১৩৬৮২		৭,৪০৩.০০	-	৬,৭৪৩.৮০৯৫৫
খ)	মূলধন ব্যয়:			-	-	-	-		
১১	জীপ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০	-	-	-	-
১২	ডাবল কেবি পিকআপ	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০	-	-	-	-
১৩	মোটর সাইকেল	১১৭টি	১৯৭.৩২	১১৭টি	১৯৭.৩২	-	-	-	-
১৪	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৮,০০০.০০	থোক	৪০৩৩.৫৮	থোক	১,৭৮৪.১৬		১৪৬৭.২২
১৫	ল্যাবরটরী ইকুইপমেন্টস	থোক	৩৮৩.০০	থোক	৩৮২.১৬	থোক	-		-
১৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ (০২টি ইউনিয়ন)	১৪২টি	২৬৯.০০	১৪২টি	২৬৯.০০		-		-
	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-ঝডউ স্থাপন/ নির্মাণ (পানির একক উৎস)		-	-		-	-	-	-
১৭	৬নং গভীর নলকূপ	৯৪২২০টি	৮১,৮৩৪.৯৯	৮০৬৭২ টি	৬৮২৭৯.১৩	১৩৩২ টি	৩,০০০.৮৪	১২১৬৮ টি	৫৯৮৭.৪০
১৮	তারা গভীর নলকূপ	১০৭৭৬টি	১০,৬৭৪.৯৫	১০৭৭৬টি	৯৬৯৮.৪০	-	-	-	-
১৯	সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ	৪৮৪৯৮টি	৫৩,৯১৫.৭৮	৪৬৯১৯টি	৫২০৮০.৮৬	১৫৭৯টি	৩,২৯৪.০০	১৫৭৯টি	১৭৫২.৬৯
২০	রিং ওয়েল	১৪২১টি	১,৩৫০.৭৩	১২৩৪ টি	১১৭১.২৯	-	-	১৭৬টি	১৫৮.৪
২১	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	১৩৪২৫টি	৬,৩৯৫.৬৯	৪৫৩০টি	১১৬৩.৫২	২২৫০টি	১,৬১০.০০	৬৩৫৩টি	৩২৭৭.৯৮
২২	এআইআরপি-সহ পানির একক উৎস (অগভীর)	২৪০টি	৬৪১.৯১	২৪০টি	৬৪১.৯১	-	-	-	-
২৩	এসএসটি/ভিএসএসটি	৭১৫৮টি	১,৭৬৭.৪৬	৪২৭টি	১১০.০০	১৫০০টি	৪১৮.০০	১৬৭০টি	৪১৭.৫
২৪	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-এসবিউডি স্থাপন/নির্মাণ (রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম)	৬২টি	১৮,৬০০.০০	মোট= ৫১ টি ১৮ টি (১০০%) ২০ টি (অংশিক)	১২০৩৫.০০	১৩টি	৪,২০০.০০	মোট= ১৩ টি ০৮ টি (১০০%) ০৫ টি (অংশিক)	১০২৫.০০০

২৫	সেফ ওয়াটার ডিভাইস-এসবিউডি স্থাপন/নির্মাণ (শবণাক্ততা দূরীকরণ প্লান্ট)	৩৫টি	১,০৫০.০০	২৮টি(১০০%)	৪০০.০০	০৭টি	২৯০.০০	০৭টি	৫১০.২২৭০০
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		-	১৮৫,২৭০.৮৩	-	১৫০,৬৫২.১৬	-	১৪,৫৯৭.০০	-	১৪,৫৯৬.৩১৭
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		-	-	-	-	-	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)=		-	১৯৯০৯৫.৫৪	-	১৫৫১১৩.৩০	-	২১,৮৭৮.১০	-	২১,৩৪০.১২৭

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	১০০.০০%	৯৭.৫৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	৯২.২০%	৮৮.৬২%

৪/৮/১৭

(বিধান চন্দ্র দে)
প্রকল্প পরিচালক
পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুকি নিরসন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল জুন/২০২৩ খ্রিঃ।

১। প্রকল্পের নাম ঃ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রণমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প

প্রকল্প কোড নং ঃ ২২৪২০৬৫০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের সামিগ্রক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	১লা জানুয়ারী, ২০১৮	১লা জানুয়ারী, ২০১৮	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০ জুন, ২০২১	৩০ জুন, ২০২৩	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
ক) মোট	ঃ	৭১২৫২.০৪০		
খ) টাকা	ঃ			
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ			
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ			
	ঃ	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পারশোধ
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৭৬২৭.০০	৭৬২৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৪৮২.৯৫	৬৪৮২.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৬৪৮২.৩৮	৬৪৮২.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৬৭৭.৯৯	৩৩৬৭৭.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি ঃ	০.০০	০.০০

অঃপৃঃদ্রঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	১২০.৩৩	০.০০	১২০.৩৩	৪ জন	৮১.২২	০.০০	৮১.২২	৫ জন	২৪.৭২	০.০০	২৪.৭২	৪ জন	২১.১৬	০.০০	২১.১৬
২	স্টাফদের বেতন	৭জন	১৭.০০	০.০০	১৭.০০	১ জন	৮.৩৩	০.০০	৮.৩৩	৬ জন	২.৫৫	০.০০	২.৫৫	১ জন	২.৪৩	০.০০	২.৪৩
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১২ জন	১০৯.২৩	০.০০	১০৯.২৩	৫ জন	৭৬.৭৩	০.০০	৭৬.৭৩	১১ জন	২৫.৯২	০.০০	২৫.৯২	৫ জন	২০.১৭	০.০০	২০.১৭
৪	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৭৩৮.০০	০.০০	৭৩৮.০০	থোক	২৭৬.৯৮	০.০০	২৭৬.৯৮	থোক	২১২.৮১	০.০০	২১২.৮১	থোক	১২০.৫৬	০.০০	১২০.৫৬
৫	স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীকরণ ও IEC ম্যাটেরিয়াল	থোক	১১৫.০০	০.০০	১১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৬	পরামর্শক (ডিজাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্ণিনিরীক্ষন)	৩৪৬ জন মাস	৩৭৩.৮০	০.০০	৩৭৩.৮০	১১জন	৮০.৯৮	০.০০	৮০.৯৮	১১জন	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	থোক	২৫.০০	০.০০	২৫.০০
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	থোক	৩.৩০	০.০০	৩.৩০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৮	১বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	থোক	১৭.০৬	০.০০	১৭.০৬
৯	WSP বাস্তবায়নে পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	থোক	৩২.০০	০.০০	৩২.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
১০	মোটরযান (মেরামত)	থোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	থোক	১২.২২	০.০০	১২.২২	থোক	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	থোক	১১.৮০	০.০০	১১.৮০
১১	মেরামত ও সংস্কার (পুনঃজ্জীবিতকরণ	১৯টি	৪৪.০০	০.০০	৪৪.০০	১৯টি	০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		২৪২১.৭২	০.০০	২৪২১.৭২	০.০০	৫৩৯.৭৬	০.০০	৫৩৯.৭৬	০.০০	৩২৭.০০	০.০০	৩২৭.০০	০.০০	২১৮.১৮	০.০০	২১৮.১৮
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	জীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	ডিস্রাজিং ট্রাক	৩২টি	৯৬০.০০	০.০০	৯৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৩২টি	১৭৪৫.৭৬	০.০০	১৭৪৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	হস্তচালিত ঠেলাগাড়ী	১৬০টি	৩৬.৮৭	০.০০	৩৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬.০০	০.০০	৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	রিক্সা ভ্যান	১২৮টি	৫১.১৮	০.০০	৫১.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫১.০০	০.০০	৫১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফ্টওয়্যার	থোক	৯৩৮.৪০	০.০০	৯৩৮.৪০	থোক	১০৩.০৪	০.০০	১০৩.০৪	থোক	৭২.০০	০.০০	৭২.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১৫৬টি	১৯৮.১০	০.০০	১৯৮.১০	১৩০ টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৭৩টি	১৬৩৩.৩৩	০.০০	১৬৩৩.৩৩	৬৩ টি	১৪০২.৪৬	০.০০	১৪০২.৪৬	৫টি	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	৫টি	১০০.০০	০.০০	১০০.০০
২১	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ	৯২টি	৭১১.৫০	০.০০	৭১১.৫০	৬৪ টি	৪৯৪.০০	০.০০	৪৯৪.০০	৬টি	৪৫.০০	০.০০	৪৫.০০	৬টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০
২২	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মার্সিবল পাম্প স্থাপন	৯২টি	৭৩৭.২০	০.০০	৭৩৭.২০	৬৫ টি	৫১৫.৭৮	০.০০	৫১৫.৭৮	৭টি	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	৭টি	৪৬.০০	০.০০	৪৬.০০
২৩	বৈদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সফরমার সংযোগ	৯২টি	৭১০.৬০	০.০০	৭১০.৬০	৬৪ টি	৪৯০.০০	০.০০	৪৯০.০০	৮টি	৪৬.০০	০.০০	৪৬.০০	৮টি	৪৪.০০	০.০০	৪৪.০০
২৪	রাস্তা মেরামতসহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া) স্থাপন	৯১৯.২০ কি:মি:	১৩৩৬৯.১৫	০.০০	১৩৩৬৯.১৫	৭০৫.০০ কি:মি:	১০৩৯৩.৯৯	০.০০	১০৩৯৩.৯৯	৯৫.০০ কিঃমিঃ	১০৫০.০০	০.০০	১০৫০.০০	৯৫.০০ কিঃমিঃ	৯০০.০০	০.০০	৯০০.০০
২৫	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	৯টি	৪৪২৪.০০	০.০০	৪৪২৪.০০	৮টি (৬০%)	২১৫০.০০	০.০০	২১৫০.০০	৫টি (৫৫%)	৭৫০.০০	০.০০	৭৫০.০০	৫টি (৫৩%)	৬৮০.০০	০.০০	৬৮০.০০
২৬	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘমি/ঘ) নির্মাণ	৫টি	২১৯১.০০	০.০০	২১৯১.০০	৩টি (৫০%)	৬৫৬.০০	০.০০	৬৫৬.০০	৩টি (৩৭%)	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৩টি (৩৪%)	৩৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০
২৭	সারফেস ওয়াটার ইনটেক স্ট্রাকচার নির্মাণ	৫টি	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮	রেগুলেটর ওয়াটার কন্ট্রোলিং গেট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯	ট্রান্স মিশন লাইন স্থাপন	৫৬কি:মি:	২৮০০.০০	০.০০	২৮০০.০০	২০.০০ কি:মি:	৯৩৮.০০	০.০০	৯৩৮.০০	১০.০০ কিঃমিঃ	৪৫০.০০	০.০০	৪৫০.০০	৭.৫০	৩২০.০০	০.০০	৩২০.০০
৩০	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন	২৯০টি	২২.২০	০.০০	২২.২০	২০৩টি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৬২ টি	১৪৪৪.৬৪	০.০০	১৪৪৪.৬৪	১৫৮টি	১৪০৬.২৮	০.০০	১৪০৬.২৮	৪ টি	৪৫.০০	০.০০	৪৫.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৫৮ টি	১১৬৪.১৫	০.০০	১১৬৪.১৫	৪৪০টি	১১১৫.০০	০.০০	১১১৫.০০	১০ টি	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	১ টি	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩	প্রাইমারী ড্রেন নির্মাণ	১৩১.৫০ কি:মি:	২০৬৬০.৭৫	০.০০	২০৬৬০.৭৫	৭১.০০ কিঃমিঃ	৬২০১.৭৩	০.০০	৬২০১.৭৩	২৫.০০ কিঃমিঃ	১৮৫০.০০	০.০০	১৮৫০.০০	২৫.০০ কিঃমিঃ	১৮০০.০০	০.০০	১৮০০.০০

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৪	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ডাম্পিং সেক্টার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণসহ)	৩২টি	৯০০০.০০	০.০০	৯০০০.০০	২টি (৩০%)	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১০টি (৩৫%)	১৬০০.০০	০.০০	১৬০০.০০	৭টি (৫০%)	১৫১৩.৪৫	০.০০	১৫১৩.৪৫
৩৫	কমিউনিটি ওয়েস্ট বিন (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	৭২১ টি	২২৫.৪৫	০.০০	২২৫.৪৫	৬০০টি	১৮৬.০১	০.০০	১৮৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬	কঠিনবর্জ্য সর্টিং শেড নির্মাণ	৩২টি	৪৮.৬৪	০.০০	৪৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০ (৬৬%)	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭	মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ	৩২টি	৩১১৪.০০	০.০০	৩১১৪.০০	০.০০	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১০ (৪০%)	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	৭টি (৫০%)	৩২০.৭৪	০.০০	৩২০.৭৪
৩৮	গৃহসংযোগ	২৬৭৯০টি	৮০৩.৭০	০.০০	৮০৩.৭০	৫০০০টি	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০	৭৫০০টি	২১৭.০০	০.০০	২১৭.০০	৫০০০টি	১৫০.০০	০.০০	১৫০.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৬৭৪৮০.৭০	০.০০	৬৭৪৮০.৭০	০.০০	২৬৬৫৫.৮৫	০.০০	২৬৬৫৫.৮৫	০.০০	৭৩০০.০০	০.০০	৭৩০০.০০	৫.০০	৬২৬৪.১৯	০.০০	৬২৬৪.১৯
(গ)	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		৬৭৪.৮১	০.০০	৬৭৪.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ)	প্রাইস কনটিনজেন্সী		৬৭৪.৮১	০.০০	৬৭৪.৮১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৭২৫২.০৪	০.০০	৭২৫২.০৪	০.০০	২৭১৯৫.৬১	০.০০	২৭১৯৫.৬১	০.০০	৭৬২৭.০০	০.০০	৭৬২৭.০০	৫.০০	৬৪৮২.৩৮	০.০০	৬৪৮২.৩৮

	বাস্তব			আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৮৫.০০	ভাগ	শতকরা	৮৪.৯৯ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৬৫.২০	ভাগ	শতকরা	৪৭.২৭ ভাগ

* ছাড়কৃত অর্থ ৭৬২৭.০০ লক্ষ টাকার ৮৫%=৬৪৮২.৯৫ লক্ষ এর মধ্যে ৯৯.৯৯% ব্যয় হয়েছে।

(এইচ. এম. শাহীন)
সহকারী প্রকৌশলী

(মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া)
প্রকল্প পরিচালক

[illegible]

[illegible]

[illegible] : ডিসেম্বর ২০২২

১। প্রকল্পের নাম : পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ

[illegible] : [illegible]

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলবর্তী ও দ্বীপ এলাকাসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও চাঁদপুর।

৫। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২২

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৪৪৯৭.১৬
খ) টাকা : ৪৪৯৭.১৬
গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	১০২২.০০	১০২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/ ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৬৬.৫০	৭৬৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/ ২০২২ ব্যয়	৪৪০.৬৫	৪৪০.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৬৬৩.১৮	৩৬৬৩.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	৪৪০.৬৫	৩৬৬৩.১৮
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

২৮/১২/২২

(মোঃ হুমায়ন কবীর)
নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪২৮৬৭০০)				জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				সমাপ্তি অর্থবছর (২০২১-২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
	রাজস্ব ব্যয়		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	
১	সম্মানি	থোক	৪.০০	০.০০	৪.০০	থোক	২.৭৮	০.০০	২.৭৭৬	থোক	০.৭০	০.০০	০.৭০	থোক	০.০০০	০.০০	
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪১.৭৫	০.০০	৪১.৭৫	থোক	২৬.১০৪	০.০০	২৬.১০	থোক	৮.৪০	০.০০	৮.৪০	থোক	২.৯০৫	০.০০	
৩	বৈদেশিক ভ্রমণ	১৮ জন	১২৬.০০	০.০০	১২৬.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	৯ জন	৬৩.০০	০.০০	৬৩.০০	০ জন	০.০০	০.০০	
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৭৩.১৬	০.০০	৭৩.১৬	থোক	২২.০০	০.০০	২২.০০	থোক	২১.৯০	০.০০	২১.৯০	থোক	৩২.৩৫	০.০০	
	মোট রাজস্ব ব্যয়		২৪৪.৯১	০.০০	২৪৪.৯১		৫০.৮৮	০.০০	৫০.৮৮		৯৪.০০	০.০০	৯৪.০০		৩৪.৯৭	০.০০	
	মূলধন ব্যয়																
৫	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	১ সেট	১.২৫	০.০০	১.২৫	১ সেট	১.২৩	০.০০	১.২৩	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৬	ফটোকপিয়ার	২ সংখ্যা	৮.০০	০.০০	৮.০০	২ সংখ্যা	৭.৯৪	০.০০	৭.৯৪	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৭	আসবাবপত্র	থোক	২০.০০	০.০০	২০.০০	থোক	১৯.৯৮	০.০০	১৯.৯৮	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০০	০.০০	
৮	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	২ সংখ্যা	৫.০০	০.০০	৫.০০	১ সংখ্যা	৪.৭২	০.০০	৪.৭২	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৯	সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট	১১৪০ সেট	৪২১৮.০০	০.০০	৪২১৮.০০	৯১৬ সেট	৩১৩৭.৭৮	০.০০	৩১৩৭.৭৮	৮৬ সেট	৯২৮.০০	০.০০	৯২৮.০০	৮৫সেট	৪০৫.৬৭৪	০.০০	
	মোট মূলধন ব্যয়		৪২৫২.২৫	০.০০	৪২৫২.২৫	০	৩১৭১.৬৫	০.০০	৩১৭১.৬৫	০	৯২৮.০০	০.০০	৯২৮.০০		৪০৫.৬৮	০.০০	
	সর্বমোট ঃ		৪৪৯৭.১৬	০.০০	৪৪৯৭.১৬	০	৩২২২.৫৩	০.০০	৩২২২.৫৩	০	১০২২.০০	০.০০	১০২২.০০		৪৪০.৬২	০.০০	

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	৯৮.৮৪%	৪৩.১২%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	৮৭.৮১%	৮১.৪৬%

(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালাইনেশন ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে [illegible]
সরবরাহকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, [illegible]

৬২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প(২য় সংশোধিত)।
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪২৮৮৭০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	এপ্রিল/২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন ২০২২ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	৪৯৩৬.৩৫
	খ) টাকা	ঃ	-
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		-

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১২.৫০	২১২.৫০	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৩৬২.৫০	৪৩৬২.৫০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ		৪৩৬২..৫
খ) দাবীকৃত		৪৩৬২.৫
গ) প্রাপ্তিঃ		৪৩৬২.৫

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক
সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

মাসের নামঃ- জুন/ ২০২৩ইং

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		১৭.৪		০		০
৪.২	মটরযান মেরামত		১.৬		১.৬		০		০
	মোট =		১৯.০০		১৯.০০		০.০০		০
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর সাইকেল্	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩.০০	৩.৭২				
৮	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিণ	৩৯৫০	২৪০৯.৫০	৩৪৫০.০০	১৯২০.০০	২০০	২০০.০০	১৮০.০০	১৭২.৫০
৮.১	কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন	১	১৫.০০	০	০.০০০	১	১৫	১	১৫.০০০
৮.৩	সাবমার্সিবলপাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	১০০	১২৫.০০	১০০	১২৪.০০	০	০.০০		
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	৩৩০০	২৩১০.০০	৩১৬০.০০	২০২৯.১৫	১০০.০০	৩৫.০০	৫০.০০	২৫.০০
			৪৯১৭.৩৫		৪১৩১.০০		২৫০.০০		২১২.৫০
	সর্বমোট		৪৯৩৬.৩৫		৪১৫০.০০০		২৫০.০০		২১২.৫০০

	বাস্তব			আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	১০০	%	শতকরা	৮৫.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৯৪	%	শতকরা	৮৮.০০ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক
সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাসের নাম- জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	ঃ	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪২৮৮৮০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	এপ্রিল/২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন ২০২২ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	৪৯১৪.৬৫
	খ) টাকা	ঃ	-
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		-

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫০.০০	২৫০.০০		-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১২.৫০	২১২.৫০		-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২১২.৫০	৪২১২.৫০		-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ		৪২১২..৫০
খ) দাবীকৃত		৪২১২.৫
গ) প্রাপ্তিঃ		৪২১২.৫

মোঃ আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক
সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।

মাসের নামঃ জুন/২০২৩ইং

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছর প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		১৭.৪		০		
৪.১	মটরযান মেরামত	-	১.৬		১.৬		০		
৬	অফিস ভবন	-	১০.০০		১০.০০				
	মোট =		২৯.০০		২৯.০০		০.০০		
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর সাইকেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩	৩.৭২				
৮	ল্যাট্রিণ	৪৮৮০	২৯৭৬.৮০	৪৫০০.০০	২৮০৮.০০	১৫০	১০৫.০০	১৫০.০০	১০৫.০০
৮.১	কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন	৩	৪৫.০০	০	০.০০০	৩	৪৫	৩	৪৫.০০০
৮.৩	সাবমার্সিবলপাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ	৪০	৫৬.০০	৪০	৫৩.৮২	০	০.০০	০	০.০০
৮.৪	গভীর নলকূপ খনন	২৫০০	১৭৫০.০০	১৯৫০.০০	১০৫১.৩৩	২০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	৬২.৫০
	মোট =		৪৮৮৫.৬৫		৩৯৭১.০০		২৫০.০০		২১২.৫০
	সর্বমোট		৪৯১৪.৬৫		৪০০০.০০০		২৫০.০০		২১২.৫০০

	বাস্তব			আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	১০০	%	শতকরা	৮৫.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৯৪	%	শতকরা	৮৬.০০ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক
সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।		
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪২৯১৩০০		
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত।		
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে চৌমুহনী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। ক) পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ। খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। গ) পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।		
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই/২০১৯- জুন/২০২৩		
			মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই' ২০১৯ খ্রিঃ	জুলাই' ২০১৯ খ্রিঃ	জুলাই' ২০১৯ খ্রিঃ
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	ডিসেম্বর/২০২২ খ্রিঃ	ডিসেম্বর/২০২২ খ্রিঃ	জুন' ২০২৩ খ্রিঃ
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
	ক) মোট	ঃ	৩৮০৩.১১	৪১২৯.৯৭০	-
	খ) টাকা	ঃ	৩৮০৩.১১	৪১২৯.৯৭০	-
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-	-	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-	-	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি	-	-

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৭৩৪.০০০০	৭৩৪.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৩৪.০০০০	৭৩৪.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭০৪.৮০৮০	৭০৪.৮০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৪০৮৮.৩৫৫	৪০৮৮.৩৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয়ঃ	৭০৪.৮০৮	৪০৮৮.৩৫৫
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

২৫/০৬/২৩

(প্রকৌঃ পলাশ চন্দ্র দাস)
প্রকল্প পরিচালক
নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	৩.৫০	০.০০	৩.২০০	থোক	০.৩০	০.০০	
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৯.৭৫	০.০০	২৫.৭৯০	থোক	৩.৯৬	থোক	০.৭৭০
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.২৫	০.০০	০.০০০	থোক	৪.২৫	১০০%	৪.০০
৪	বিদ্যমান আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট মেরামত	থোক	৮০.০০	১০০%	৬৮.২৩৫	থোক	১১.৭৭	১০০%	৯.২০০
৫	বিদ্যমান পাইপলাইন মেরামত	থোক	৪৫.৫০	১০০%	৪৫.৩২৫	থোক			
	উপমোট (রাজস্ব) ঃ		১৬৩.০০		১৪২.৫৫০		২০.২৮		১৩.৯৭
খ) মূলধন খাত									
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২টি	২.৫০	১০০%	২.৫০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০০
৭	পানি বহনকারী ট্রাক (৩০০০লিঃ) ক্রয়	২টি	১০০.০০	২.০০	১০০.০০০		০.০০০	০.০০	
৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রাক (৩টন) ক্রয়	২টি	১১০.০০	২.০০	১০৫.০০০		০.০০০	০.০০	
৯	ব্যাক হো লুইল লোডার	১টি	১১৫.০০	০.০০	৫০.০০০	১	৬৩.০০০	১.০০	৫৭.৩২০
১০	ডিপ্লাজিং ট্রাক ক্রয়	২টি.	৮২.০০	২.০০	৮০.০০০		০.০০০	০.০০	
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	১৬টি	২৬.৭২	৮.০০		২		১.০০	
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"X১৪") স্থাপন	৮টি	১৮০.০০	৭.০০		১		১.০০	
১৩	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৮টি	৫৪.০০	৬.০০	৩২৪.২৫০	২	৮৪.৪৭০	২.০০	২৮.৫৬৮
১৪	নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৮টি	৮৪.০০	৬.০০		২		২.০০	
১৫	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার ক্রয় ও স্থাপন	৮টি	৬৪.০০	৬.০০		২		২.০০	
১৬	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ঘঃমিঃ) নির্মাণ	১টি	৩৩০.০০	৭৫.০০%	২২৪.০০০	২৫.০০%	১০৬.০০০	২৫.০০%	১৪২.০২০
১৭	সঞ্চালন পাইপলাইন ৩১৫মি.মি. স্থাপন(HDPE)	৭.০০কিঃমিঃ	৭৯১.০০	৭.০০	৭৬৯.১৯০	০.০০	২১.৮১০	১০০.০০%	১৭.৬৪৯
১৮	বিতরণ পাইপলাইন ২২৫মি.মি. স্থাপন(HDPE)	১৩.০০কিঃমিঃ	৬৯৮.৭৫	১৩.০০	৬৪৭.০৪৫	০.০০	৫১.৭০৫	১০০.০০%	৪০.৭৪২
১৯	বিতরণ পাইপলাইন ১৬০মি.মি. স্থাপন(HDPE)	৭.০০কিঃমিঃ	২৩৫.০০	৭.০০	২১৭.৬৬০	০.০০	১৭.৩৪০	১০০.০০%	৩৪.০৬১
২০	বিতরণ পাইপলাইন ১১০মি.মি. স্থাপন(HDPE)	২০.০০কিঃমিঃ	৪৭০.০০	১০.০০	৪২০.৯৯০	০.০০	৪৯.০১০	১০০.০০%	৩৬.৬৪৮
২১	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	২০০০টি	৩৬০.০০	৫০০.০০	৮৫.৩৪৭	১৫০০.০০	২৭৪.৬৫৩	১৫০০.০০	২৬৪.৩১০
২২	সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং সেন্টার উন্নয়ন (সীমানা প্রাচীর ও মাটি ভরাট)	১টি	১৪৩.০০	১০০.০০%	১১৩.৪৪৫	০.০০	২৯.৫৫৫	১০০.০০%	০.০০০
২৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৭	১২০.০০	৭	১০১.৫৭০	০	১৬.১৮০	১০০.০০%	০.০০০
২৪	বিদ্যমান GWTP থেকে আবদুল মালেক মেডিকেলের পিছনে নতুন PTW তে HDPE Pipe আন্তঃসংযোগ					১০০.০০%		১০০.০০%	৯.৭২০
২৫	দুইটি ক্ল্যাম্প বাট ফিউশন ওয়েল্ডিং মেশিন সরবরাহ এবং কমিশনিং					১০০.০০%		১০০.০০%	৯.৮০০
	উপমোট (মূলধন) ঃ		৩৯৫.৯৭	০.০০	৩২৪১.০০	০.০০	৭১৩.৭২৩	০.০০	৬৯০.৮৩৮
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =		৪১২৪.৯৭	০.০০	৩৩৮৩.৫৪৭	০.০০	৭৩৪.০০	০.০০	৭০৪.৮০৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	১০০.০০%	৯৬.০২%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	১০০.০০%	৯৯.০০%

(প্রকৌঃ পলাশ চন্দ্র দাস)
প্রকল্প পরিচালক
নোয়াখালী জেলাধীন চৌমুহনী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪২৯২৮০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ২০১৯
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০ জুন, ২০২৩
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ১৭৮৫৬.১৪
	খ) টাকা	ঃ ১৭৮৫৬.১৪
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ নাই
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ নাই
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ	৪৯৫০.০০	৪৯৫০.০০				
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩২১২.২১	৩২১২.২১				
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৮৪৭.৬৫	২৮৪৭.৬৫				
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৩৩১.৫৬	৯৩৩১.৫৬				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৯৩৩১.৫৬	৫২.২৩%
খ) দাবীকৃত	১০১৭৫.০০	৫৬.৯৮%
গ) প্রাপ্তিঃ	৪৯৫০.০০	২৭.৭২%

২৬/৬/২৩.
(মুন্সী মোঃ হাসানুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক
পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	৪	৫৫.১৯	৪	৩৩.৪৫	৪	১৯.৪৭	৪	১৯.৪৭
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪	১২.১৬	২	৭.৪৯	২	৩.৪০	২	৩.৪০
৩	ভাতাদী	৮	৫৪.৪৭	৬	৩৪.৭০	৬	১৯.৬৫	৬	১৬.৫৮
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২৫.০০	থোক	১০১.৬২	থোক	৩৪.৭৮	থোক	৩০.৫৭
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	৭৮৬.৬০	থোক	০.০০	থোক	৪০০.০০	থোক	১১০.৪৩
৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৮০৬.০০	থোক	০.০০	থোক	৪০০.০০	থোক	০.০০
৭	মোটর যান, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও	থোক	১৪০.০০	থোক	৭৪.৪১	থোক	৪৫.৭০	থোক	৩৫.৭৪
৮	অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৮৫.০০	থোক	১২৭.০৩	থোক	৪৫.০০	থোক	২৯.১২
	(ক) মোট রাজস্ব =		২১৬৪.৪২	-	৩৭৮.৭০	-	৯৬৮.০০	-	২৪৫.৩১
৯	জিপ (কমপক্ষে ২৪০০ সিসি)	১	৫৬.৮৫	১	৫৬.৮৫	-	০.০০	০	০.০০
১০	মোটর সাইকেল	৫২	১০৪.০০	০	৩৬.১২	২৬	০.০০	২৬	০.০০
১১	ফটোকপিয়ার	৫২	১৫৬.০০	০	১১৩.২২	৫২	১৭.১৫	৫২	১৭.১৫
১২	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার	৫২ সেট	৬৫.০০	০	০.০০	৫২ সেট	৪০.১৮	০	২০.০৯
১৩	আসবাবপত্র	৫২ সেট	৯৭৮.৯৫	০	৬১২.০০	৫২ সেট	০.০০	০	০.০০
১৪	পরীক্ষাগার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫২ সেট	৯৯৩২.০০	০	২৩৭৪.৮২	৫২ সেট	৩৫২০.২২	০	২৪০৫.৯৮
১৫	নতুন পরীক্ষাগার এর নিমিত্তে বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ	৫২	৩৩২০.২০	৫২	২৯১২.২০	৫২	৪০৪.৪৫	০	১৫৯.১২
১৬	সিডি ভ্যাট	-	৪০৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০০
	(খ) মোট মূলধন =		১৫০১৬.০০		৬১০৫.২১		৩৯৮২.০০		২৬০২.৩৪
১৭	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২২৫.২৪		০.০০		০.০০		০.০০০
১৮.০	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪৫০.৪৮		০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ)=		১৭৮৫৬.১৪		৬৪৮৩.৯১		৪৯৫০.০০		২৮৪৭.৬৫

	বাস্তব		আর্থিক	
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৭৫ %	শতকরা	৫৭.৫৩ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৭৬ %	শতকরা	৫২.২৩ %

২৬/৬/২৩

(মুন্সী মোঃ হাছানুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক
পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
পানি সরবরাহ প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২৪২৯৯২০০

২। অনুমোদন পার্থায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ এপ্রিল/২০১৯
খ) প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ ঃ ডিসেম্বর/২০২৩

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট ঃ ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ
খ) টাকা ঃ ৪৬৩৬.০৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	ADP=২৪৬৫ RADP-২৩৪৮	ADP=২৪৬৫ RADP-২৩৪৮				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৯১১.৫৯	১৯১১.৫৯				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৮৪২.৯৬	১৮৪২.৯৬				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯৭৫.২৭	৩৯৭৫.২৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয় ঃ	-	-
খ)	দাবীকৃত ঃ	-	-
গ)	প্রাপ্তি ঃ	-	-

প্রকল্পের নাম ঃ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

মাসের নাম ঃ জুন/২০২৩

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (আরএডিপি ১৫% সংরক্ষণ পূর্বক)		চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	৩.০০	থোক	২.৮৮	থোক	০.০	থোক	০
২	পণ্য ও সেবা সরবরাহ	থোক	৩০.৭৫	থোক	১৫.০২	থোক	০৬.৮০	থোক	৫.০৩
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১৭.০০	থোক	৯.৯৬	থোক	৩.৫০	থোক	৩.৫০
৪	প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশসহ প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা	থোক	৫.০০	থোক	০	থোক	০	থোক	০
৫	খাগড়াছড়ি জেলার সমীক্ষা প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ	২৮ জনমাস	৯১.৭৮	থোক	৬৩	২৮ জনমাস	৩২.৮২	২৮ জনমাস	২৪.৭০
৬	মটরযান মেরামত ও সংস্কার	থোক	১০.০০	থোক	৬.৯০	থোক	০	থোক	০
উপ-মোট (রাজস্ব)			১৫৭.৫৩		৯৭.৭৬		৪৩.১২		৩৩.২৩
খ) মূলধন খাত									
৭	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০	১টি	৪৭.১৬	-	-	-	-
৮	মোটর সাইকেল ক্রয়	২টি	৪.০০	-	-	২টি	০	-	-
৯	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২সেট	২.৫০	২সেট	২.৪৯	-	-	-	-
১০	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	৬৫সেট	১৬.২৫	৬৫সেট	১৪.৬২	-	-	-	-
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮মিঃমিঃ)	৬৫টি	৭১.৫০	৪৩টি	৩৫.৪৮	২২ টি	৩৫.০২	২২টি	৩৪.২১
১২	উৎপাদক নলকূপ (১৫০মিঃমিঃ * ১৫০মিঃমিঃ)	৬৫টি	৪০৩.০০	৩৩টি	২০৪.৯০	৩২ টি	১৯৬.১০	৩২টি	১৮৮.০০
১৩	সাবমার্সিবল পাম্প (৩ এইচপি) ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৫টি	৬১৭.৫০	৩৩টি	২৬৭.৮০	৩২ টি	৩১৯.৭০	৩২টি	৩১১.৭০
১৪	আরসিসি ওভারহেড স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৫০০০ লিটার পিভিসি ওয়াটার ট্যাংক ক্রয় ও স্থাপন	১৬২টি	৪৬১.৭০	৬৪ টি	১৭১.০০	৯৮ টি	২৬৫.৭০	৯৮টি	২৬০.৭০
১৫	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৫০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৯৭.২০ কিঃমিঃ	৪৮২.১১	৪১.০০ কিঃমিঃ	২০২.৮০	৫৬.২০ কিঃমিঃ	১৮১.৩১	৪৬.২৩ কি.মি	১৬১.২৯
১৬	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৩৭ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৩.৭৪ কিঃমিঃ	১৭৪.৫২	২০.২০ কিঃমিঃ	৮০.৭৭	২৩.৫৪কিঃমিঃ	৭১.৫২	১৯.৮৩ কি.মি	৬৩.৪৪
১৭	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (২৫ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৫৩.৪৬ কিঃমিঃ	১৫৮.২৪	২৩.৬০ কিঃমিঃ	৬৬.২২	২৯.৮৬ কিঃমিঃ	৬২.২০	২২.৯২কি.মি	৫৪.৫৫
১৮	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	১২.১৫ কিঃমিঃ	১০৮.৮৬	৩.২৫ কিঃমিঃ	৩০.১০	৮.৯০ কিঃমিঃ	৬০.৭৬	০৭.০০ কি.মি	৫৩.০০
১৯	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (৪০ মিঃমিঃ, জিআই)	১৪.৫৮ কিঃমিঃ	১০৭.৩১	৪.২৭ কিঃমিঃ	৩০.৯০	১০.৩১কিঃমিঃ	৫৩.৪১	৭.৬২ কি.মি	৪৯.৫০
২০	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (২৫ মিঃমিঃ, জিআই)	২১.৮৭ কিঃমিঃ	১১২.৮৫	৮.২৪ কিঃমিঃ	৪৩.৭৯	১৩.৬৩কিঃমিঃ	৪৭.০৬	১০.৯৫ কি.মি	৩৯.২২
২১	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৩৭ মিঃমিঃ, পিভিসি)	৪৫.৩৬ কিঃমিঃ	১৮০.৯৯	১৯.৯৩ কিঃমিঃ	৮০.৪২	২৫.৪৩ কিঃমিঃ	৭৮.৫৭	২২.৭১ কি.মি	৭৪.১৭
২২	সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন (৪০ মিঃমিঃ, জিআই)	১৯.৪৪ কিঃমিঃ	১৪৩.০৮	৬.৬১ কিঃমিঃ	৪৯.৬৫	১২.৮৩ কিঃমিঃ	৬৫.৪৩	৯.৭৪ কি.মি	৬১.০৯
২৩	গৃহ সংযোগ	২৪৩০টি	৯৭.২০	১১২১ টি	৩২.৫৬	১৩০৯ টি	৩৪.৬৪	১২০০টি	৩৪.১৩
২৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১১৩টি	১১৫১.৪৭	৫৬টি	৬৭৩.৮৯	৫৭ টি	৪২৮.৫৮	৫৭ টি	৪২৪.৭৩
উপ-মোট (মূলধন)			৪৩৪৮.০৮		২০৩৪.৫৫		১৯০০.০০		১৮০৯.৭৩
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			৪৩.৪৮						
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			৮৬.৯৬						
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৬৩৬.০৬		২১৩২.৩১		১৯৪৩.১২		১৮৪২.৯৬

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	৯৭.০০%	৯৫.৪০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	৯৭.২৮%	৮৫.৬০%

২১/৬/২৩

(রেবেকা আহসান)

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের	ঃ	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩০০৩৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
৬। প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ	৮৮৫০৭৩.৮৭
খ) টাকা	ঃ	৮৮৫০৭৩.৮৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ	-

বিবরন		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (২০২২-২০২৩)	১৭০০০০.০০	১৭০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি (২০২২-২০২৩)	১৩৫৪২৪.৪৩৫	১৩৫৪২৪.৪৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় (২০২২-২০২৩)	১৩৫১২১.৬২৫	১৩৫১২১.৬২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প শুরু হতে)	৩৫৬৪৭০.৫৭১	৩৫৬৪৭০.৫৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	০	০
খ) দাবী ঃ	০	০
গ) প্রাপ্তি ঃ	০	০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	জনবল	২৩ জন	৯৩৩.৬৩	৬ জন	২৭.৬৫৩	৩ জন	৩১.৩৬	৩জন	২৭.৮২৭
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৯৮৩.৭৯	থোক	৬৩১.২১১৯	থোক	৩৬৭.৬৪	থোক	২২৭.২৯৮
৩	উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম	থোক	৫০০.০০	থোক	০	থোক	০.০০	থোক	০
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	১০০.০০	থোক	০.৭৫০	থোক	০.০০	থোক	০
৫	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	৩০.০০	থোক	০	থোক	১.০০	থোক	০
৬	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৩৫০.০০	থোক	১৪.০৪৭	থোক	০.০০	থোক	০
	উপ-মোট (রাজস্ব)		৪৮৯৭.৪২		৬৭৩.৬৬১৯		৪০০.০০		২৫৫.১২৫
খ) মূলধন খাত									
৭	জীপ (সংখ্যা)	১	১০০.০০	০	০	০	০	০	০
৮	ডাবল কেবিন পিকআপ (সংখ্যা)	১	৫৫.০০	১ টি	৫২.৩০১	০	০	০	০
৯	আপদকালীন সেবা বাবদ ব্যয়	থোক	৫০০.০০	০	০.০০	থোক	৪৭৪.০০	থোক	২৫০.০০
১০	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৫০৫১.২৮	থোক	২৯.১২৭	থোক	১২.০০	০	০
১১	উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১২ টি	৬০০.০০	১১ (আংশিক)	২৩৭.৫৭৬১	১২ (আংশিক)	১৫০.০০	৮ (আংশিক)	১১৪.৮০
১২	সেড নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৩৯০.০০	০	০	৬ টি	৩০.০০	০	০
১৩	ক্লিনিং ইউনিট নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	২৫৮.০০	০	০	৬ টি	১০.০০	০	০
১৪	স্পেয়ার পার্টস স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ (সংখ্যা).	৬ টি	৬৬.০০	০	০	৬ টি	১০.০০	০	০
১৫	৬ নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	৯০৬৩৬ টি	২৫৩৭৮.০৮	৪০৭৫১ টি	১১২৩১.৩০	১১৫০০ টি	৩০০০.০০	৯০৫০ টি	২৫১০.০০
১৬	৬ নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১২৩৮৭৭ টি	১১১৪৮৯.৩০	৪৬২০০ টি	৩৮৭৫৩.৭৬	২৬০০০ টি	২২৫০০.০০	২০৮০০ টি	১৭৮৫০.০০
১৭	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস) (সংখ্যা)	২০৬৬৬৪ টি	২০৬৬৬৪.০০	৫৮৯০৮ টি	৫৩৩৩৩.৬১	৪৮০০০ টি	৪৭০০০.০০	৩৮৯০০ টি	৩৭৫৯০.০০
১৮	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"*১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১৭০২২২ টি	২৭২৩৫৫.২	৮০৯১০ টি	১০৫৬৭১.৪৫	৫০০০০ টি	৭৭২৩৯.০০	৪২১০০ টি	৬৩৩৪৬.৭০০
১৯	রিংওয়েল (সংখ্যা)	৩৩৭৯ টি	২৭০৩.২০	৫৬ টি	৪০.৩২	৫০ টি	৫০.০০	০	০
২০	রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং ইউনিট (সংখ্যা)	৩২১০ টি	১৬০৫.০০	৯৫০০ টি	৪৭৩৬.৩১	২০০০ টি	১০০০.০০	১০৫০ টি	৫১০.০০
২১	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম (সংখ্যা)	৪৯১ টি	১৪৭৩০০.০০	৭৩ (আংশিক)	১৮৬৪.০০	১০০ (আংশিক)	২০০০.০০	৫০টি আংশিক	১৫৫০.০০
২২	সোলার পিএসএফ (সংখ্যা)	৩২০ টি	২৭৫২.০০	০	০	১৮ টি	১২৫.০০	০	০
২৩	আর্সেনিক আয়রন রিমোভ্যাল প্ল্যান্ট (ভ্যাসেল টাইপ) (সংখ্যা)	২৯৫৭০ টি	৩২৫২৭.০০	১৬৭৫ টি	৩৫৫.৫৩	২৫০০ টি	১০০০.০০	২১০ টি	৯৫.০০
২৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (সংখ্যা)	৮৮৩৮ টি	৫৩০২৮.০০	৯২০ (আংশিক)	৪৩৭০.০০	৩০০০ টি	১৫০০০.০০	২২২০ টি	১১০৫০.০০
	উপ-মোট (মূলধন)		৮৬২৮২২.০৬	২৩৮৯৯৩	২২০৬৭৫.২৮৪১	১৪৩১৬৮ টি	১৬৯৬০০.০০	১১৪৩৩০ টি	১৩৪৮৬৬.৫০
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
	ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৮৮৫০৭৩.৮৭		২২১৩৪৮.৯৪৬০		১৭০০০০.০০		১৩৫১২১.৬২৫

	বাস্তব		আর্থিক		
এডিপি অগ্রগতি	৯০.০০%	এডিপি অগ্রগতি	শতকরা ঃ	৭৯.৪৮%	(মোট অবমুক্ত টাকার ৯৯.৭৭%)
সামগ্রিক অগ্রগতি	৪৫.০০%	সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ঃ	৪০.২৮%	

(তুষার মোহন সাহা খাঁ)
প্রকল্প পরিচালক(অঃপ্রঃপ্রঃ)
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

২৬/৬/২০২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/ ২০২৩

১। প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পের কোড নং ঃ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম সংশোধিত) ঃ ২২৪৩০৬৭০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা।
- পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা।
- উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ।
- সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা।

প্রকল্প এলাকা ঃ সকল বিভাগের ৫৫ টি জেলার ১২১ টি পৌরসভা।

৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জানুয়ারি ২০২০
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন ২০২৩

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট ঃ ৩৫৪৪.২৫
- খ) টাকা ঃ ৩৫৪৪.২৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ ০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -

৬) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৮১০.০০	৮১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০৭.৮৩	৮০৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৭৪৬.৩৭৭	৭৪৬.৩৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮৯৪.১১	২৮৯৪.১১	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	০.০০	০.০০

25/06/23

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)
প্রকল্প পরিচালক
দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাসের নাম ঃ জুন/ ২০২৩ খ্রি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	অংগ/ উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৬৭০০)				জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
	রাজস্ব ব্যয়																
১	বেতন ও ভাতাদি, আউটসোর্সিং	১২ জন	১২২.৭৩	০.০০	১২২.৭৩	০৭ জন	২৩.০৫	০.০০	২৩.০৫	৭ জন	১৮.৩৬	০.০০	১৮.৩৬	৭ জন	১৮.৩৫৭	০.০০	১৮.৩৫৭
২	সম্মানি	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০	থোক	৩.৪৪	০.০০	৩.৪৪	থোক	১.২৪	০.০০	১.২৪	থোক	০.২০	০.০০	০.২০
৩	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪৫.৪৮	০.০০	৪৫.৪৮	থোক	১৯.৭০	০.০০	১৯.৭০	থোক	১০.৯০	০.০০	১০.৯০	থোক	৬.৯৮১	০.০০	৬.৯৮১
৪	পাম্প হাউজ মেরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৩২ সংখ্যা	৫৬.৪০	০.০০	৫৬.৪০	২৮ সংখ্যা	৪৮.৬০	০.০০	৪৮.৬০	২৮ সংখ্যা	৪৮.৩৯১	০.০০	৪৮.৩৯১
৫	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন	২ সংখ্যা	৩৮.০১	০.০০	৩৮.০১	২ সংখ্যা	৩৮.০০	০.০০	৩৮.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
৬	উৎপাদক নলকূপের পাম্প টেস্ট	৩৮২ সংখ্যা	১০৭.৪১	০.০০	১০৭.৪১	৩৮২ সংখ্যা	১০৭.৪১	০.০০	১০৭.৪১	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
৭	উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৩৮২ সংখ্যা	৪৫৩.৩৯	০.০০	৪৫৩.৩৯	১১৫ সংখ্যা	১১৫.৪৬	০.০০	১১৫.৪৬	৫৫ সংখ্যা	৬৮.০০	০.০০	৬৮.০০	৫৫ সংখ্যা	৬৮.০০	০.০০	৬৮.০০
৮	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	১১২.০০	০.০০	১১২.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	৫৫ সংখ্যা	৭৫.৯০	০.০০	৭৫.৯০	৫৫ সংখ্যা	৭৫.৮৯৭	০.০০	৭৫.৮৯৭
	মোট রাজস্ব ব্যয়		১০৮৯.০২	০.০০	১০৮৯.০২		৩৬৩.৪৬	০.০০	৩৬৩.৪৬		২২৩.০০	০.০০	২২৩.০০		২১৭.৮২৬	০.০০	২১৭.৮২৬
	মূলধন ব্যয়																
৯	ট্রাকসহ উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিট ক্রয়	২ সংখ্যা	২০৪.৯৫	০.০০	২০৪.৯৫	১ সংখ্যা	৯৪.৯৫	০.০০	৯৪.৯৫	১ সংখ্যা	১০৯.৭৫	০.০০	১০৯.৭৫	১ সংখ্যা (অংশ)	৫৬.০০	০.০০	৫৬.০০
১০	বাল্ক মিটার	৩৯৬ সংখ্যা	১১৩.৭১	০.০০	১১৩.৭১	৩৯৬ সংখ্যা	১১৩.৭১	০.০০	১১৩.৭১	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১১	অটো লগার	১২১ সংখ্যা	১৯৯.৫১	০.০০	১৯৯.৫১	১২১ সংখ্যা	১৯৯.৫০৫	০.০০	১৯৯.৫০৫	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১২	প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক সহ ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬ সংখ্যা	৫.৯৯	০.০০	৫.৯৯	৬ সংখ্যা	৫.৯৯	০.০০	৫.৯৯	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	শহর কেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ	থোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	থোক	১৬.০০	০.০০	১৬.০০	থোক	১০.৯৯	০.০০	১০.৯৯	থোক	১০.৯৮৫	০.০০	১০.৯৮৫

ক্রঃ নঃ	অংগ/ উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৬৭০০)				জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১৪	পাম্প ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	২১৭ সংখ্যা	১৫৯২.৫৭	০.০০	১৫৯২.৫৭	১৬০ সংখ্যা	১০৯১.৬৯৩	০.০০	১০৯১.৬৯	৫৭ সংখ্যা	৪৪৭.০০	০.০০	৪৪৭.০০	৫৭ সংখ্যা	৪৪৬.৯১৬	০.০০	৪৪৬.৯১৬
১৫	উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা	৩৮২ সংখ্যা	২৮৪.১৯	০.০০	২৮৪.১৯	২৫০ সংখ্যা	২৬২.৪২	০.০০	২৬২.৪২	১৩২ সংখ্যা	১৯.২৬	০.০০	১৯.২৬	১৩২ সংখ্যা	১৪.৬৫	০.০০	১৪.৬৫
	মোট মূলধন ব্যয়		২৪৩০.৯২	০.০০	২৪৩০.৯২		১৭৮৪.২৭	০.০০	১৭৮৪.২৭		৫৮৭.০০	০.০০	৫৮৭.০০		৫২৮.৫৫১	০.০০	৫২৮.৫৫১
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১২.১৫	০.০০	১২.১৫		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		১২.১৫	০.০০	১২.১৫		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট ঃ		৩৫৪৪.২৫	০.০০	৩৫৪৪.২৫		২১৪৭.৭৩	০.০০	২১৪৭.৭৩		৮১০.০০	০.০০	৮১০.০০		৭৪৬.৩৭৭	০.০০	৭৪৬.৩৭৭

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	৯৫.৭৮%	৯২.১৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	৮৯.৫৩%	৮১.৬৬%

25/06/23

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)

প্রকল্প পরিচালক

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৩

১।	প্রকল্পের নাম	:	কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
	প্রকল্পের কোড নং	:	২২৪৩১২৬০০
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী ২০২০
	খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	জুন-২০২৫ (প্রস্তাবিত)
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
	ক) মোট	:	৪৬০৮.১১
	খ) জিওবি	:	৪৬০৮.১১
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭।	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
			মোট	টাকাংশ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৪০.৬৩২	১৪০.৬৩২	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪০.৬৩২	১৪০.৬৩২	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৪০.৪৭৬	১৪০.৪৭৬	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩০.৩২	২৩০.৩২	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

প্রকল্পের অভ্যন্তরিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:

(লাখ টাকা)

ক্রম নং	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত রিপোর্ট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক জিওবি	বাস্তব	আর্থিক জিওবি	বাস্তব	আর্থিক জিওবি	বাস্তব	আর্থিক জিওবি	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	(ক) রাজস্ব ব্যয়										
১	০২১১১০১-০২৫৭২০৬	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪৬.০০	-	১০.৮৪৪	থোক	৩.৩৯২	-	৩.২৩৬	
২	০২৩১২০১	প্রশিক্ষণ	থোক	১৮.০০	-	-	থোক	-		-	
৩	০২১১১১১	প্রকল্পে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	২.০০	-	-	থোক	-	-	-	
৪	০২৫৭১০১	পরামর্শক সেবা	~~৪৮ জনমাস~~	~~১১৭.০০~~			১৬ জনমাস	০.০০	-	-	
		উপ-মোট (রাজস্ব অংশ)		১৮৩.০০		১০.৮৪৪		৩.৩৯২	-	৩.২৩৬	
	(খ) মূলধন ব্যয়										
৫	৪১১২১০১	কঠিন বর্জ্যবহনকারী ট্রাক (৩ টন ধারনক্ষমতা সম্পন্ন)	২	১৪০.০০	-	-	-	-	-	-	
৬	৪১১২১০১	ব্যাক হো লোডার	২	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭	৪১১২১০১	পিক-আপ মাউন্টেড ডি-স্লাজিং ট্রাক	২	১০০.০০	-	-	১	০.০০	-	-	
৮	৪১১২২০২ ৪১১৩০৫১	ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	৪.৩০	-	-	-	-	-	-	
৯	৪১১২১০১	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিক্সা ভ্যান	২০	৮.০০	-	-	-	-	-	-	
১০	৪১১৩০৯	ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার (২০০ঘনমিটার/ঘন্টা) ভূমি উন্নয়নসহ	২	১,৪৪০.০০	-	-		-	-	-	
১১	৪১১৩০৯	ট্রান্সমিশন লাইন	১৭	৭৬৫.০০		-	-	-	-	-	
১২	৪১১৩০৯	পাইপলাইন (২০০ মিমিঃ পিভিসি)	৭	১৬১.০০			-	-	-	-	
১৩	৪১১৩০৯	পাইপলাইন (১৫০ মিমিঃ পিভিসি)	৮	১২০.০০	-	-	০৩ কিমি	০.০০	-	-	
১৪	৪১১৩০৯	পাইপলাইন (১০০ মিমিঃ পিভিসি)	৬	৬০.০০			-	-	-	-	
১৫	৪১১৩০৯	পাইপলাইন (৫০ মিমিঃ পিভিসি)	১৫	৭৫.০০			-	-	-	-	
১৬	৪১১৩০৯	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	১০০০	১৫০.০০			-	-	-	-	
১৭	৪১১৩০৯	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪	৬৮.০০	৪ (১০০%)	৬১.৬৩	-	-	১০০%	-	
১৮	৪১১৩০৭	সেকেন্ডারি আরসিসি ড্রেন স্থাপন	১	৩০০.০০	১০%	১৭.৩৭	০.৫ কিমি	১৩২.২৩	১০০%	১৩২.২৩	
১৯	৪১১৩০৯	ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল সিস্টেম নির্মাণ	২	৭৬০.০০	-	-		-	-	-	
২০	৪১১৩০৯	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১০	৩.০০	-	-	৫	১.৫৬	১০০%	১.৫৬	
২১	৪১১৩০৯	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	১০	৭.০০	-	-	৫	৩.৪৫	১০০%	৩.৪৫	
		উপ-মোট (মূলধন)		৪৩৮১.৩০		৭৯.০০		১৩৭.২৪	-	১৩৭.২৪	
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী (৩.৫% অফ ক্যাপিট্যাল কষ্ট)			২১.৯১	-	-	-	-	-	-	
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সী (৩.৫% অফ ক্যাপিট্যাল কষ্ট)			২১.৯১	-	-	-	-	-	-	
		সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)		~~৪৬০৮.১১~~		৮৯.৮৪৪		১৪০.৬৩২	-	১৪০.৬৭৬	

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা ১০০.০০ %	শতকরা ৯৯.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা ২২.০০ %	শতকরা ৫.০০ %

২৫/৭/২৩

(মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ)
প্রকল্প পরিচালক
কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি
সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার
উন্নতিকরণ প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২৪৩১৮৮০০
২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ
- হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
- হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রবর্তন।
- সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
- নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগনের দক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।

৫। বাস্তবায়ন কাল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই-২০২০
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন-২০২৪।

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট ঃ ৫৫,৭৬১.৭১
খ) টাকা ঃ ৫৫,৭৬১.৭১
গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৩৮৪৬.০০	২৩৮৪৬.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০২৬৯.১০	২০২৬৯.১০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	২০২৬০.৮০	২০২৬০.৮০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৩৫৭৩০.৪৫	৩৫৭৩০.৪৫	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তী (লক্ষ টাকায়) ঃ -

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয়	ঃ প্রযোজ্য নহে	-	-
খ) দাবীকৃত	ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	ঃ	-	-

25.06.23

মাসের নাম ঃ জুন/২০২৩

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ক) রাজস্ব								
১	জনবল	৯ জন	১৭২.৮৩	৮ জন	৬৬.৮৪	৮ জন	৫৫.৪৬	০৮ জন	৫০.৪১
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০৪.৭০	থোক	৫৭.৭৫	থোক	৩৯.০৪	থোক	২৫.২৯
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৭৪.৬৭	থোক	২.০১	থোক	৭.৫০	থোক	৩.৯৯
৪	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	৭টি	১৪.০০	থোক	১.৫০	থোক	-	থোক	০.০০
৫	হাইজিন প্রমোশন (এনজিও-এর মাধ্যমে)	১টি	২৮৩.২৯	থোক	১৯২.৮০	থোক	১১১.০০	থোক	৯৮.৮৯
	মোট রাজস্ব		**৭৪৯.৪৯**		**৩২০.৯০**		**২১৩.০০**		**১৭৮.৫৮**
	খ) মূলধন								
৬	জীপ	১টি	১০০.০০	-	৫৬.৯৮	১টি	-		-
৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-		
৮	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৫৪টি	৮১.০০	-	৩৭.৩৬	২৭টি	-		
৯	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৬২.৪৫	-	৩৩.৩৬	থোক	১১.০০	-	৪.৭৬
১০	হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প (ম্যানুয়ালি)	১০৮টি	২১.৬০	-	-	১০৮টি	-	-	
১১	তারা গভীর নলকূপ/মডিফাইড তারা স্থাপন/ সাবমার্সিবল	২২৬৪২টি	২৭,১৭০.৪০	৭৩৯২ টি	১০,৩৩১.৮৬	১০৭৪৯টি	১৪,১৭৩.২০	৮৫০৬টি	১২৩৩৮.৫৫
১২	#৬ গভীর নলকূপ স্থাপন	৫৬৬১টি	৫,৬৬১.০০	২৯২৭ টি		১৮৩১ টি		১৮৩৬ টি	
১৩	ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন স্থাপন	৪১২৬টি	২০,৬৩০.০০	৭২০ টি	৪,৬৮৯.১৯	১৮০০ টি	৯,৪৪৮.৮০	১৭৩৫ টি	৭৭৩৮.৯১
১৪	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন	৪৫৮টি	১৩৭.৪০	১০৭ টি	-	৩৫১ টি		২৬৬ টি	
	মোট মূলধন		**৫৩,৯১৮.৮৫**	-	**১৫,১৪৮.৭৫**		**২৩,৬৩৩.০০**		**২০,০৮২.২২**
১৫	গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী		৫৪৬.৬৮						
১৬	ঘ) প্রাইজ কন্টিজেন্সী		৫৪৬.৬৮						
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		**৫৫,৭৬১.৭০**		**১৫,৪৬৯.৬৫**		**২৩,৮৪৬.০০**		**২০,২৬০.৮০**

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	৯৪.৪৪%	৮৪.৯৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	৭১.২২%	৬৪.০৮%

২৫.৬.২৩

(সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও

হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

25.06.23

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ	খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩২০৫০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	১. গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ। ২. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ। ৩. রিভার্স অসমোসিস পস্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনকে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। ৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রীক উন্নয়ন সাধন।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	২০২০
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	২০২৩
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
ক) মোট	ঃ	৩২৬৮.৮৫
খ) টাকা	ঃ	৩২৬৮.৮৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৭১২.০০০	৭১২.০০০	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৮৫.৪১০	২৮৫.৪১০	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৮৫.৪১০	২৮৫.৪১০	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৭৭৯.০০০	২৭৭৯.০০০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত
ক) ব্যয়ঃ	২৭৭৯.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০০
গ) প্রাপ্তিঃ	২৮৫.৪১০

০৯/০৭/২০২৩

(মোঃ আকমল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সম্মানী	থোক	৩.০০০	থোক	২.৩০০	থোক	০.০০০	থোক	০.০০০
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২০.৭৫০	থোক	১৫.৯০০	থোক	৩.২৭৮	থোক	৩.২৭৭
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১১.০৯০	থোক	৭.৩০০	থোক	০.৪৯৪	থোক	০.২৪৭
৪	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৫.০০০	থোক	২.৫০০	থোক	২.৫০০	থোক	১.৩০০
	মোট =	০.০০	৩৯.৮৪০	০.০০	২৮.০০০	০.০০	৬.২৭২	০.০০	৪.৮২৪
৫	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়	১.০০	০.৮০	১.০০	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	১.০০	০.৯০	১.০০	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০
৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়	১.০০	৫৫.০০	১.০০	৪৯.০০	-	০.০০	-	০.০০
৮	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫ মিঃ)	১৮২০.০০	১৬৩৮.০০	১৭৫৩.০০	১২৯৯.৩০	৬৭.০০	৬০.৭২	৬৭.০০	৬০.৭২
৯	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (৪৫০ মিঃ)	১৮৩.০০	৪৫৭.৫০	১৬৭.০০	২৯৪.০০	১৬.০০	৩৮.৮০	১৬.০০	৩৮.৮০
১০	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০.০০	১৫৭.৫০	৩৬.০০	১০৫.০০	১৪.০০	৪৩.১৩	১৪.০০	৪৩.১৩
১১	রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং ইউনিট (৩০০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	১১০০.০০	৫৫০.০০	১০৩০.০০	৪৫৫.০০	৭০.০০	৩৫.২১	৭০.০০	৩৫.২১
১২	ফ্রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট নির্মাণ (২০০০ লিঃ)	২.০০	৯৬.০০	২.০০	৮০.০০	-	৫.০৬	১০০.০০	৫.০৬
১৩	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমিউনিটি শ্যাট্রিন নির্মাণ	৩০.০০	২১০.০০	৩০.০০	১৮২.০০	-	১.৯৬	১০০.০০	১.৯৬
	মোট =		৩১৬২.৭০		২৪৬৬.০০	-	১৮৪.৮৭	-	১৮৪.৮৭
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	৩১.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	৩১.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট		৩২৬৮.৮৬		২৪৯৪.০০		২৮৫.৪১		২৮৫.৪১

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা ৫৫ %	শতকরা ৪০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা ৭০ %	শতকরা ৮৬.০০ %

০৬/০৭/২০২৩

(মোঃ আকমল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

মাসের নাম: জুন/২০২৩ ইং
(আর্থিক হিসাব লক্ষ টাকায়)

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩ ইং

১। প্রকল্পের নাম ঃ "বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানিসরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২৪৩৩০১০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জুলাই/২০২০ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন/২০২৩ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট ঃ ৪৪২৫.০১ লক্ষ

খ) টাকা ঃ ৪৪২৫.০১ লক্ষ

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (অরএডিপি)	১৩২৬.০০	১৩২৬.০০	-	-	-	-
খ) জুন/২০২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৩১.৮০	১০৩১.৮০	-	-	-	-
গ) জুন/২০২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৩১.৮০	১০৩১.৮০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৭৬.০২	১৯৭৬.০২	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	
খ) দাবীকৃত	ঃ	
গ) প্রাপ্তি	ঃ	

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২২-২০২৩)অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সম্মানি, পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৩৩.২৫	থোক	১৪.২৫	থোক	৪.০০	-	৩.৭০
২	প্রশিক্ষণ	থোক	২৫.৫০	থোক	-	থোক	২.০০	-	১.০০
৩	কনসালটেন্সি	-	৫৬.০০	থোক	৮৫	থোক	-	-	-
৪	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৭	থোক	-	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৩৪.৭৫	-	১১৯.২২		৬.০০	-	৪.৭০
৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	১টি	৫৫.০০	-	-		-	-	-
৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	৩টি	৪.৫০	-	-			-	-
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	৩টি	২.৭০	৩ টি	২.৭০		-	-	-
৮	ভূমি অধিগ্রহণ	২০৫ শতাংশ	১৯০.৫৬	-	-	-	০.০০	-	-
৯	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	-			-	-
১০	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	৮টি	১০.৫৬	৮ টি	১০.০৩	৮ টি	-	-	-
১১	উৎপাদক নলকূপ (৬"* ১৪") স্থাপন	৪টি	৭৬.০০	৪ টি	৭৬.০০		-		-
১২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (আলীকদম)	৪টি	৩২.০০	-	-	৪ টি	৩২.০০	-	৩০.০০
১৩	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ সাবস্টেশন স্থাপন	১টি	৬০.০০	-	-	১টি	৬০.০০	৮০%	৪৫.০০
১৪	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	১০৬.০০	-	-		-	৪০%	৪০.০০
১৫	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ বুস্টার হাউজ নির্মাণ (সেমি আন্ডার গ্রাউন্ড ৩০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট)	৭টি	৩১৪.৯৩	৪ টি	১৭৯.৯৬	৩টি অংশ	১৩৪.০০	৪ টি	১১৭.৫০
১৬	মাটি/পাথরের বাঁধসহ রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ	থোক	২০০.০০	-		থোক	১০০.০০	-	-
১৭	পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভাসমান জেটি নির্মান (বান্দরবান পৌরসভা)	১টি	৩৮.০০	-	-	১ টি	০.০০	-	-
১৮	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট -১০০ ঘনমিঃ /ঘন্টা	১টি	৪৫০.০০	-	-	১টি অংশ	২২০.০০	৪০%	১৪০.৮১
১৯	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (গ্রাউন্ড এবং সারফেস)-১০০ ঘনমিঃ/ঘন্টা)	১টি	৭০০.০০	-	-	১টি অংশ	২৩১.৭৩	৬০%	২১৫.২১
২০	ভাসমান জেটি হতে পানি শোধনাগার পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	১১ কিমি	৩৫২.০০	-	-	১১ কিমি	১০৪.০০	৮ কিমি	১০০.০০
২১	বিতরণ পাইপ লাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিমি	১৯২.০০	৪ কিমি	১২৮.৫০	২ কিমি	৫৮.০০	২ কিমি	৫৮.০০
২২	বিতরণ পাইপ লাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৮ কিমি	১৮৮.০০	৫ কিমি	১১৬.৩২	৩ কিমি	৭১.৬৮	২.৫ কিমি	৭০.০০
২৩	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	৪ কিমি	২১৬.০০	৩ কিমি	৫২.৮৪	১ কিমি	৫২.০০	১.০ কিমি	৫০.০০
২৪	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ, জিআই)	৬ কিমি	২১০.০০	৩ কিমি	৩৮.২৭	৩ কিমি	৬০.০০	২.০ কিমি	৪৩.০৮
২৫	ওয়াশ আউট পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিমি	১৯২.০০	-	-	৬ কিমি	৯২.০০	৬০%	৫৭.২৯
২৬	ইন্টারনাল পাইপ লাইন এবং ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল স্থাপন	থোক	৭০.০০	-	-	থোক	৭০.০০	৩০%	৪০.০০
২৭	গৃহসংযোগ	৩০০০ টি	১৮০.০০	-	-	-	-	-	-

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৮	পাবলিক টয়লেট	১৫টি	২৫৫.০০	১৪টি	২২০.৪১	১৫টি	৩৪.৫৯	০৯টি (অংশ)	২০.২১
	উপ-মোট (মূলধন)		৪১২৫.২	-	৮২৫.০০		১৩২০.০০	-	১০২৭.১
	ফিজিকাল কন্টিজেন্সী	-	৮২.৫০	-	-		-	-	-
	প্রাইস কন্টিজেন্সী	-	৮২.৫০	-	-		-	-	-
	মোট=		৪৪২৫.০	-	৯৪৪.২২০		১৩২৬.০০		১০৩১.৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	৮৮.২৫ %	৭৭.৮১%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	৬৯.৯৩%	৪৪.৬৫%

(বিঃদ্রঃ প্রকল্পটি দুই ক্যাটাগরিতে হওয়ায় আরএডিপি সম্পন্ন টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই বিধায় আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বান্দরবান বিভাগ, বান্দরবান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/ ২০২৩ খ্রীঃ

১। প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পের কোড নং ঃ নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।
ঃ ২২৪৩৩০২০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যাবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পান ও গৃহস্থালী কাজে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্প এলাকা ঃ নওগাঁ জেলা। (সাপাহার, পোরশা ও নিয়ামতপুর উপজেলা)

৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জানুয়ারী ২০২১ খ্রীঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন ২০২৩ খ্রীঃ

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট ঃ ৪৬৮৩.০০
খ) টাকা ঃ ৪৬৮৩.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -

৬) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১১৯৩.০০০	১১৯৩.০০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৯৩.০০০	১১৯৩.০০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যয়	৯৯৬.০৮	৯৯৬.০৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৪৪৩৮.৭৩৫৭৩	৪৪৩৮.৭৩৫৭৩	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

১৫/৫/২০২৩

(এস এম শামীম আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক
পানি সরবরাহ প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল,রাজশাহী

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

মাসের নাম ঃ জুন /২০২৩খ্রীঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪৩৩০২০০)				জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুন্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
	ক)রাজস্ব ব্যয়		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	সম্মানি	থোক	৩.০০	-	৩.০০	থোক	১.৯৮	-	১.৯৮	থোক	১.৫	-	১.৫	থোক	-	-	-
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৮.৫০	-	১৮.৫০	থোক	১১.১৯৪	-	১১.১৯৪	থোক	৭.০	-	৭.০	থোক	২.৭০	-	২.৭০
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৫.০০	-	৫.০০	থোক	২.৫০	-	২.৫০	থোক	১.৫	-	১.৫	থোক	১.৫০	-	১.৫০
	উপ মোট (রাজস্ব ব্যয়):		২৬.৫০	-	২৬.৫০	-	১৫.৬৭৪	-	১৫.৬৭৪		১০.০০০	-	১০.০০০		৪.২০	-	৪.২০
	খ) মূলধন ব্যয়																
৭	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৭৪ মি.)	৩৩০ টি	১৪৭৮.৪০	-	১৪৭৮.৪০	৩৩০টি	১২০৭.৪১	-	১২০৭.৪১	-	১১৮৩.০০	-	১১৮৩.০০	-	২৫৭.৮৩	-	২৫৭.৮৩
৮	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৫৯ মি.)	৭২০ টি	৩১৩২.০০	-	৩১৩২.০০	৭২০ টি	২২১৯.৫৬৬৯২	-	২২১৯.৫৬৬৯২	-		-		-	৭৩৪.০৫	-	৭৩৪.০৫
	উপ মোট (মূলধন ব্যয়):		৪৬১০.৪০	-	৪৬১০.৪০	-	৩৪২৬.৯৮১৭৩	-	৩৪২৬.৯৮১৭৩	-	১১৮৩.০০	-	১১৮৩.০০	-	৯৯১.৮৮	-	৯৯১.৮৮
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫০%)		২৩.০৫	-	২৩.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫০%)		২৩.০৫	-	২৩.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ) ঃ	১০৫০	৪৬৮৩.০০	-	৪৬৮৩.০০	১০৫০ টি	৩৪৪২.৬৫৫৭৩	-	৩৪৪২.৬৫৫৭৩	-	১১৯৩.০০০	-	১১৯৩.০০০	-	৯৯৬.০৮	-	৯৯৬.০৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা: ১০০%	শতকরা: ৮৩.৪৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা: ১০০.০০%	শতকরা: ৯৪.৭৮%

(এস এম শামীম আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩

১ প্রকল্পের নাম ঃ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

প্রকল্প কোড নং ঃ কোডঃ- ২২৪৩৩৭৩০২

২ অনুমোদনের পর্যায় ঃ

৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারন ও উন্নয়নের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল ঃ এপ্রিল-২০২১ থেকে জুন-২০২৪

ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ ২২/১২/২১

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ

৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

ক) মোট ঃ ৪৬৮৮.৮১

খ) টাকা ঃ ৪৬৮৮.৮১

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২৪২০.০০	২৭৩৯.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০৫৫.০০	২০৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	২০৫৪.৫৯	২০৫৪.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০৮৯.৫৯	৩০৮৯.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়ঃ

খ) দাবীকৃত ঃ

গ) প্রাপ্তি ঃ

26/06/23

(প্রকৌঃ মোঃ আলমগীর মিয়া)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গাজীপুর জেলা, গাজীপুর।

26/6/23

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৭	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২
(ক) রাজস্ব ব্যয়											
১	সম্মানি (৩১১১৩৩২)	থোক	৩.৫	থোক	০.৮০	থোক	২.০০	-	০.০০	থোক	০.৮০
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	১৪.৫০	থোক	৩.৬০	থোক	৩.৩০		২.৮৯	থোক	৬.৪৯
৩	প্রশিক্ষন	থোক	১.৯৯	থোক	০.৬০	থোক	০.৫০	-	০.৫০	থোক	১.১০
	উপমোট (রাজস্ব) =		১৯.৯৯		৫.০০		৫.৮০		৩.৩৯		৮.৩৯
(খ) মূলধন ব্যয়											
৪	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	০.৮০	০.০০	০,০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৫	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয় (৪১১২২০২)	১টি	০.৯০	০.০০	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৬	ফটোকপিয়ার ক্রয় (৪১১২৩১০)	১টি	২.০০	০.০০	০.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৭	সাবমার্সিবলপাম্প সহ গভীর নলকূপ (৪১১১৩০৯)	২১০০টি	৩৯৯০.০০	৯০০টি	১০৩০.০০	১২০০টি	২২৪৭.০০	২১০০টি বোরিং	১৯৩৯.৮৫	১৬৫০টি	২৯৬৯.৮৫
৮	পাবলিক টয়লেট টাইপ-এ (৪১১১৩০৯)	৭টি	১১৯.০০	২টি	০.০০	৫টি	৫৩.৯৯	৩টি	৫৩.৯৯	৫	৫৩.৯৯
৯	পাবলিক টয়লেট টাইপ-বি (৪১১১৩০৯)	৩৪টি	২৭২.০০	৫টি	০.০০	২৯টি	৭৭.০০	১৬টি	৫৭.৩৬৭	২১	৫৭.৩৭
১০	আরসিসি ড্রেন (৪১১১৩০৭)	৩কি.মি	২৩৭.৯০	০.০০	০.০০	৩কি.মি	৩৫.০০	১.৫কি.মি	০.০০০	-	০.০০
	উপমোট(মূলধন)=		৪৬২২.৬০		১০৩০.০০		২৪১২.৯৯		২০৫১.২০		৩০৮১.২০
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৩.১১		০.০০		২৩.১১			-	
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		২৩.১১		০.০০		২২.৩০			-	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)=		৪৬৮৮.৮১		১০৩৫.০০		২৪৬৪.২০		২০৫৪.৫৯		৩০৮৯.৫৯

	বাস্তব	আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা ১০০.০০%	শতকরা ১০০.০০%	('বি'ক্যাটাগরী প্রকল্পের প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী)
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা ৮১.০০%	শতকরা ৬৫.৮৯%	

(প্রকৌঃ মোঃ আলমগীর মিয়া)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
গাজীপুর জেলা, গাজীপুর।

26/8/23

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২২ খ্রি.

১	প্রকল্পের নাম	ঃ টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।		
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪৩৩৮৩		
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।		
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) উৎপাদক নলকূপ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পৌরসভার পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পৌরসভার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।		
		খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।		
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ জানুয়ারি, ২০২১-ডিসেম্বর- ২০২৩		
		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জানুয়ারি, ২০২১	-	-
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ডিসেম্বর, ২০২৩	-	-
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ		
	ক) মোট	ঃ ৪৯০২.২০	-	-
	খ) টাকা	ঃ ৪৯০২.২০	-	-
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ -	-	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -	-	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি	-	-

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৫০.০০		-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০৭.৫০		-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	৩৯.৭৯		-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১.৫৪		-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৪.১৮৯%	১.০৫১%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

স্মারক নং– ৩৮৯ /প্রঃপরিঃ/টাঃপৌঃপাঃসরঃব্যঃসম্প্রঃউঃপ্রঃ তারিখঃ ২০/০৬/২০২৩খ্রি.

১। প্রোগ্রামার, এম.আই.এস.ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

20.6.23

(প্রকৌ. মো. ইবনে মায়াজ প্রামানিক)
প্রকল্প পরিচালক
টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২১.৭৫	থোক	৭.৯৪৬		৭.৩০	থোক	৩,৬৮৬৪৯
২	সম্মানী	থোক	৩		-		-		-
৩	যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪		-		৩.২০		১.৫৯৮৫০
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.৩২		-		-		-
৫	পরামর্শক	৬২ জনমাস	৯৮.২৯		-		৭৯.৫০		৩৪.৫০৮৮০
	উপ-মোট=		১৩১.৩৬		৭.৯৫		৯০.০০		৩৯,৭৯৩৭৯
	খ) মূলধন খাত								
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	২ টি	১.৮০	২ টি	১.৮০		-		-
৭	ফটোকপিয়ার ক্রয়	১ টি	২.০০	১ টি	২.০০		-		-
৮	মোটর সাইকেল ক্রয় (১২৫ সি.সি)	১ টি	১.৫০		-		-		-
৯	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০ শতক	৭০০.০০		-		-		-
১০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০		-		১৭.০০		-
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	২০ টি	৩৪.০০		-	১০০%	৩৪.০০		-
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"*১৪") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	১০ টি	২২০.০০		-	৭৫%	১৬০.০০		-
১৩	পাম্প, ট্রান্সফর্মার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ, পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	২৬০.০০		-	৩০%	৮০.০০		-
১৪	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩৫০ ঘনমি. ক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	২০০০.০০		-	২%	৪০.০০		-
১৫	সীমানা প্রাচীরসহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমি.) নির্মাণ	২ টি	৬৫০.০০		-	২৫%	১৬৫.০০		-
১৬	সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২ টি	১৪.০০		-	১০০%	১৪.০০		-
১৭	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	৪ কি.মি.	৪০০.০০		-	৫০%	২০০.০০		-
১৮	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরন পাইপলাইন (১০০মি.মি.-২৫০মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কি.মি.	৩০০		-	৫০%	১৫০.০০		-
১৯	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১২০.০০		-				-
	উপ-মোট=		৪৭২৩.৩০		৩.৮০		৮৬০.০০		০.০০
	সর্বমোট=		৪৯০২.২০		১১.৭৫		৯৫০.০০		৩৯.৭৯

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৩ %	শতকরা	৪.১৮৮৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৫ %	শতকরা	১.০৫১৪%

২০.০৬.২০২৩

প্রকৌ. মো. ইনামুল হায়াত প্রামানিক
প্রকল্প পরিচালক
টাঙ্গাইল পৌরশহর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- পানির একক উৎস, গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ও বিভিন্ন ধরনের পানি বিশোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি করে নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করা।
- পাবলিক টয়লেট ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীন উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

ক) শুরুর তারিখ ঃ জুলাই, ২০২১

খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

ক) মোট ঃ ২৬১৩৩.৮২

খ) জিওবি ঃ ২৬১৩৩.৮২

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ জিওবি।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৬৫৫১.৯৫	১৬৫৫১.৯৫	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪০৭১.৭২	১৪০৭১.৭২	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৪০৬৭.৫০	১৪০৬৭.৫০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৮৬.৫০	২০২৮৬.৫০	-	-	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়

ক) ব্যয় ঃ - -

খ) দাবীকৃত ঃ - -

গ) প্রাপ্তি ঃ - -

৯। প্রকল্প এলাকা ঃ গোপালগঞ্জ জেলা ।

২৪/৭/২০২৩

(মোঃ শফিকুল হাসান)
প্রকল্প পরিচালক

গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন

মাসের নামঃ জুন-২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/২০২৩ অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমান সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৪
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
১	৩১১১৩৩২	সম্মানি	থোক	৩.০০	-	৩.০০	থোক	-	-	থোক	থোক	-	-	-	থোক	-		-	
২	৩১১১১০১-৩১১১৩৩৮	বেতন ও ভাতাদি	২ জন	৩৯.৬৮	-	৩৯.৬৮	১ জন	-	-	১ জন	২ জন	৪.২৫	-	৪.২৫	১ জন	-		-	
৩	৩২১১১৩১	আউটসোসিং	৮ জন	৪৭.৯৫	-	৪৭.৯৫	৮ জন	৮.৯৩৭	-	৮.৯৪	৮ জন	২৮.০০	-	২৮.০০	৮ জন	২৬.৮৪	-	২৬.৮৪	
৪	৩২১১১০১-৩২৫৮১৩৯	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৭.২৫	-	২৭.২৫	থোক	১১.৫১	-	১১.৫১	থোক	১০.৪৫	-	১০.৪৫	থোক	৯.৪৮	-	৯.৪৮	
৫	৩২৩১৩৩১	প্রশিক্ষন	থোক	১৩.৭৭	-	১৩.৭৭	থোক	১.৯৯৯	-	২.০০	থোক	১.৭৫	-	১.৭৫	থোক	-	-	-	
৬	৩২১১১০৭	যানবাহন হায়ারিং চার্জ (প্রকল্প অফিসের জন্য)	১টি	২৩.১০	-	২৩.১০	-	-	-	-	থোক	৭.৫০	-	৭.৫০	১টি	৫.৫২	-	৫.৫২	
		উপ-মোটঃ রাজস্ব ব্যয়		১৫৪.৭৫		১৫৪.৭৫	-	২২.৪৪৭	-	২২.৪৫		৫১.৯৫	-	৫১.৯৫	-	৪১.৮৪	-	৪১.৮৪	
(খ) মূলধন ব্যয়							-		-	-				-	-	-	-	-	
৯	৪১১১৩০৯	৬নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	৩২০৯টি	২,৬৬৩.৪৭	-	২৬৬৩.৪৭	১৩৪৫টি	১,১১৭.০০	-	১,১১৭.০০	১৮৬৪টি	১,৫৪০.০০	-	১,৫৪০.০০	১৮১০ টি	১,২৫০.০০	-	১,২০০.০০	
১০	৪১১১৩০৯	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"x ১.৫ ব্যাস)	২২২টি	৩৮১.৮৩	-	৩৮১.৮৩	-	-	-	-	২২২ টি	৩৮০.০০		৩৮০.০০	২০০টি	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	
১১	৪১১১৩০৯	গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই (সার্ফেস ওয়াটার, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা)	১৫ টি	৯,৯৪৫.০০	-	৯৯৪৫.০০	১৪টি (আংশিক) ৩৬%	২,৯৮৬.০০	-	২,৯৮৬.০০	১৫ টি	৫,৫০০.০০	-	৫,৫০০.০০	১৫টি (আংশিক) ৭৪%	৫,২০০.০০	-	৫,২০০.০০	
১২	৪১১১৩০৯	গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই (গ্রাউন্ড ওয়াটার, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা)	১৫ টি	৭,২০০.০০	-	৭২০০.০০	১৪ টি (আংশিক) ২৩%	১,৪৩৫.০০	-	১,৪৩৫.০০	১৫ টি	৪,৮০০.০০	-	৪,৮০০.০০	১৫ টি (আংশিক) ৭২%	৪,১৯০.০০	-	৪,১৯০.০০	
১৫	৪১১১৩০৯	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট (১৫০০ লিটার/ঘন্টা)	১৫ টি	৪২০.০০	-	৪২০.০০	-	-	-	-	৭ টি	৫০.০০	-	৫০.০০	-	-	-	-	
১৬	৪১১১৩০৯	নলকূপসহ আর্সেনিক আয়রণ রিমোভাল প্ল্যান্ট	১১৩৯ টি	২,৫৯৬.৯২	-	২৫৯৬.৯২	৭০টি	৯১.৫৬	-	৯১.৫৬	১০৬৯ টি	২,৫০০.০০	-	২,৫০০.০০	৯৫০ টি	১,৫৫০.০০	-	১,৫৫০.০০	
১৭	৪১১১৩০৯	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (এ টাইপ)	১৫টি	২৭০.০০	-	২৭০.০০	-	-	-	-	১৫টি	২৭০.০০	-	২৭০.০০	১২টি	১৩০.০০	-	১৩০.০০	
১৮	৪১১১৩০৯	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (বি টাইপ)	২০টি	১৬০.০০	-	১৬০.০০	-	-	-	-	২০টি	১৬০.০০	-	১৬০.০০	১৫টি	১০৫.০০	-	১০৫.০০	
১৯	৪১১১৩০৯	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন	৬২৪০টি	১,৮৭২.০০	-	১৮৭২.০০	২১৯০টি	৫৬৭.০০	-	৫৬৭.০০	৪০৫০টি	১,৩০০.০০	-	১,৩০০.০০	৪০০০ টি	১,২৫০.০০	-	১,২৫০.০০	
		উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)ঃ		২৫,৫০৯.২২	-	২৫৫০৯.২২	-	৬১৯৬.৫৬০	-	৬,১৯৬.৫৬০	-	১৬,৫০০.০০০	-	১৬,৫০০.০০	-	১৪,০২৫.০০	-	১৪,০২৫.০০	
(গ)		ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১২৭.৫৫	-	১২৭.৫৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ঘ)		প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৩৪২.৩০	-	৩৪২.৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		সর্ব-মোট ব্যয় ঃ রাজস্ব + মূলধন		২৬,১৩৩.৮২	-	২৬১৩৩.৮২		৬২১৯.০০৭	-	৬,২১৯.০০৭	-	১৬৫৫১.৯৫	-	১৬,৫৫১.৯৫	-	১৪,০৫৫.৭৪	-	১৪,০৫৫.৭৪	

এডিপি অগ্রগতি বাস্তব ১০০% আর্থিক ৮৪.৯৯%

সামগ্রিক অগ্রগতি বাস্তব ৮২% আর্থিক ৭৭.৬২%

১৫/৭/২০২৩

(মোঃ শফিকুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল ঃ জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম	ঃ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪৩৪৭৮০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	ঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ : • পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বর্তমান কভারেজ ১৪% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% এ উন্নীত করা। • পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার আংশিক উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ অক্টোবর/২০২১ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন/২০২৪ খ্রিঃ
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৪৯৫৮.০০ লক্ষ
খ) টাকা	ঃ ৪৯৫৮.০০ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৯৯৭.০০	২৯৯৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩২৪.৩৬	২৩২৪.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৩৯.১৯	১৮৩৯.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয়	২০৯২.১৮	২০৯২.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয় ঃ	১৮৩৯.১৯	২০৯২.১৮
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	২৩২৪.৩৬	২৫৭৭.৩৬

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		জুন/২২ পর্যন্তক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ		চলতি অর্থ বছরে জুন/২০২৩ ইং পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত ঃ									
১	সম্মানী	থোক	০৬.৪৮	থোক	০.০০	থোক	০	০	০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০২.০০	থোক	১.৫৯	থোক	০.৪০	০	০.৩৮
৩	ষ্টেশনারি সিল এন্ড স্ট্যাম্প	থোক	০৩.০০	থোক	০.৫০	থোক	৩.৫০	০	২.৬৭
৪	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	০৩.০০	থোক	০.৫০	থোক	১.৬০	০	১.০২
৫	অন্যান্য মনিহারি	থোক	৩.০০	থোক	০.৪০	থোক	০.৫০	০	০.১২
	উপ-মোট (রাজস্ব) ঃ		১৭.৪৮		২.৯৯		৬.০০	০	৪.১৯
খ) মূলধন খাত ঃ									
৬	পরীক্ষা মূলকনলকূপ (২") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	০৮টি	১৩.৬০	০	০	০	৫.০০	৬টি	
৭	উৎপাদক নলকূপ (৬"*১৪") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	০৪ টি	৮৮.০০	০	০	০	৫৮.০০	৪ টি	৫০.০০
৮	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৪ টি	১০৪.০০	০	০	০	১০৪.০০	০	
৯	সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয়সহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘ.মিটার) নির্মাণ	২ টি	৬৫০.০০	০	০	২টি ৬০%	৩৫০.০০	২টি ৪৫%	২৭০.০০
১০	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই)	২ কি: মি:	২০০.০০	১ কি:মি:	৯০.০০	২ কি:মি:	১০০.০০	৯০%	৫৫.০০
১১	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন (এইচডিপিই)	২০ কি:মি:	৬০০.০০	০	০	২০ কি:মি:	৬০০.০০	৭৫ %	৪০০.০০
১২	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১২০.০০	০	০	০	০	০	০
১৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	৬৬.০০	৩টি ৬০%	৪০.০০	৪ টি	২১.০০	৩টি ১০০%	০
১৪	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	৭ কিমি.	২১০০.০০	০.৫০ কি:মি:	৭০.০০	৫ কি:মি:	১১০৩.০০	৩.০০ কি:মি:	৯০০.০০
১৫	টারশিয়ারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১০ কিমি.	৯৫০.০০	০.৫০ কি:মি:	৫০.০০	৭ কি:মি:	৬৫০.০০	২.০০ কি:মি:	১৬০.০
	উপ-মোট (মূলধন) ঃ		৪৮৯১.৬০		২৫০.০০	০	২৯৯১.০০	০	১৮৩৫.০০
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি		২৪.৪৬		০	০	০	০	০
	ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি		২৪.৪৬		০	০	০	০	০
	মোট (ক+খ+গ+ঘ) ঃ		৪৯৫৮.০০		২৫২.৯৯		২৯৯৭.০০	০	১৮৩৯.১৯

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা %	১০০% ভাগ	শতকরা ৮০% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা %	৫০ % ভাগ	শতকরা ৪৩ % ভাগ

22/12/23

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
প্রকল্প পরিচালক
ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ, রংপুর।

22/12/23

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম	:	সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪৩৫০৯০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিবন্ধি ও সাধারন গরীব জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারি ২০২২ খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২৪ খ্রি:
৬। প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৯০৬.৫৮
খ) টাকা	:	৩৯০৬.৫৮
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	-

বিবরন		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০১.০০	২০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসর জুন/২৩খ্রি: পর্যন্ত অবমুক্তি	২০১.০০	২০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রি: পর্যন্ত ব্যয়	১৯৯.৭১	১৯৯.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯৯.৭১	১৯৯.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৯৯.৭১	১৯৯.৭১
খ) দাবী :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	৬.৪৮	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১.৫০	থোক	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৬৭
	উপ-মোট (রাজস্ব)		৭.৯৮		০.০০		১.০০		০.৬৭
খ) মূলধন খাত									
৪	সাবমারসিবল পাম্প, সুপার স্ট্রাকচারসহ, ওভারহেড ট্যাংক এবং পাইপলাইন (১" পিভিসি পাইপ) সহ গভীর নলকূপ (৪"* ২.০" ব্যাসের, ২৩০ মিটার)	৭৭২ টি	২৩১৬.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	টু-ইন পিট হাই কমোড ও প্যানযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যবহার উপযোগী দুই কক্ষ বিশিষ্ট স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৭৭২টি	১৫৪৪.০০	০	০.০০	১০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	১৯৯.০৪
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৩৮৬০.০০		০.০০		২০০.০০		১৯৯.০৪
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১৯.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১৯.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৩৯০৬.৫৮		০.০০		২০১.০০		১৯৯.৭১

	বাস্তব		আর্থিক		
আরএডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	আরএডিপি অগ্রগতি:		শতকরা :	৯৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি:	৬.৪৮%	সামগ্রিক অগ্রগতি:		শতকরা :	৫.১১%

(আলমগীর হোসেন) ০৮/১১/২৩
প্রকল্প পরিচালক
সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩ খ্রিঃ।

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
২।	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩৫৩৫০০।
৩।	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	
৪।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৫।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
৬।	বাস্তবায়নকাল	ঃ	অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৪ইং পর্যন্ত।
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	অক্টোবর/২০২১ইং।
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন/২০২৪ইং।
৭	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	৪৪৩৫.২১
	খ) টাকা	ঃ	
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	০.০০০
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	০.০০০
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি।
৮)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	০.০০০

	বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকায়)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরডিপিতে বরাদ্দ	১০২১.৭০	১০২১.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০৫.৪২	১০০৫.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৫৭.৪২	৭৫৭.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৫৭.৪২	৭৫৭.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
	ক) ব্যয়ঃ	৭৫৭.৪২	৭৫৭.৪২
	খ) দাবীকৃত	০	০
	গ) প্রাপ্তিঃ	১০০৫.৪২ লক্ষ	১০০৫.৪২ লক্ষ

(পঙ্কজ কুমার সাহা)
প্রকল্প পরিচালক
পীরগাছা উপজেলায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রংপুর।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩ইং।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সম্মানী	থোক	৭.৩১	০	০.০০	০	১.৫	০	১.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১.৫০	০	০.০০	০	০.৫	০	০.৫০
	উপ-মোট =	-	৮.৮১	০	০.০০	০	২.০০	০	১.৫০
৩	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	৪৫০টি	৪৫০.০০	০	০.০০	৪০০	৩৫০.০০	২৮০	২৩৪.০০
৩.১	ডনং অগভীর নলকূপ	১৮০টি	৫০.৪০	০	০.০০	১৮০	৫০.০০	৮০	১৬.৫৭
৩.২	৬নং গভীর নলকূপ	২৩৫টি	২১১.৫	০	০.০০	০	০	০	০.০০
৩.৩	গ্রামীন পাইপ বাহিত পানি সরবরাহ স্কীম	০৪টি	১৪৬৭.২০	০	০.০০	১ (৮০%)	৬৯.৭০	০	০.০০
৩.৪	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	১০৪টি	৭২৮.০০	০	০.০০	৫৭	১৫০.০০	২৪	১২০.০০
৩.৫	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন	৯৯০টি	৫৪৪.৫০	০	০.০০	৫৪৫	৩০০.০০	৫৫০	২৮৫.০২
৩.৬	পাবলিক টয়লেট টাইপ বি	২১টি	১৬৮.০০	০	০.০০	১২	১০০.০০	১৭	৯৯.৭৫
৩.৭	আরসিটি ড্রেন নির্মাণ	৯ কিঃমিঃ	৭২০.০০	০	০.০০	০	০	০	০.০০
	উপ-মোট =	-	৪৩৩৯.৬০	০	০.০০		১২০২.০০		০.০০
৪	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	০	৪৩.৪০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪.১	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	০	৪৩.৪০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	উপ-মোট =		৮৬.৮০	০	০.০০		০.০০	০	০.০০
	সর্বমোট		৪৪৩৫.২১	০	০.০০		১০২১.৭০		৭৫৭.৪২

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	৭৭%	শতকরা	৭৫.৩৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	শতকরা	১৮%	শতকরা	১৭.০৭%

২৯/৬/২৩

(পঙ্কজ কুমার সাহা)
প্রকল্প পরিচালক
পীরগাছা উপজেলায় বিকল্প পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রংপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও				
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩৫৩৬০০				
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত।				
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার				
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারন ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায়বসবাসরত				
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জানুয়ারী/২০২২-ডিসেম্বর/২০২৪				
			মূল	১ম সংশোধিত			২য় সংশোধিত
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী' ২০২২ খ্রিঃ		-		-
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	ডিসেম্বর'২০২৪ খ্রিঃ		-		-
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	৪৫১৪.০৯				
	ক) মোট	ঃ					-
	খ) টাকা	ঃ					-
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	-		-		-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-		-		-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	জিওবি		-		-
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৭০০.০০	১৭০০.০				
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭০০.০০	১৭০০.০০				
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬৮০.২৬	১৬৮০.২৬				
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৮০.২৬	১৬৮০.২৬				
৮	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	ঃ প্রযোজ্য নয়					

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	১৬৮০.২৬	১৬৮০.২৬
খ) দাবীকৃত	০	০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৭০০	১৭০০

(মোঃ শফিকুল আলম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, জঃস্বাঃপ্রঃঅঃ
মাদারীপুর জেলা, মাদারীপুর।

(হিসাব শূন্য টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২৬-০৬-২০২৩ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সম্মানী	-	৭.৬২	-	০.০০	-	১.১৬	-	১.১৬
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	১.৫০	-	০.০০	-	০.৯২	-	০.৯২
৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	-	২.০০	-	০.০০	-	০.৪০	-	০.৪
৪	যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	-	১.০০	-	০.০০	-	০.৩০	-	০.৩
	মোট =		১২.১২		০.০০		২.৭৮		২.৭৮
৫	ভূমি অধিগ্রহণ	১.৫৪৫ একর	৩১৯.৫২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৬	ভূমি উন্নয়ন	৩০১৮৬ ঘনমিটার	১৩৫.৫৫	-	০.০০	-	১৩৫.৫৫	-	১৩৫.৫৫
৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২" ব্যাস ও ৩০০ মিটার গভীর) স্থাপন	৪ সংখ্যা	৬.৮০	-	০.০০	-	৬.০০	-	৬.০০
৮	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪" ব্যাস ও ৩০০ মিটার গভীর) স্থাপন	২ সংখ্যা	৪৪.০০	-	০.০০	-	৪২.৪০	-	৪২.৪০
৯	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	২ সংখ্যা	৫২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১০	বিতরণ পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৩.৪৫ কিঃমিঃ	১৮৮.০৩	-	০.০০	-	১৫৭.৫৮	৩.৪০ কিঃমিঃ	১৫৭.৫৮০
১১	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৫.৪৩৫ কিঃমিঃ	১৭১.২০	-	০.০০	-	৯৮.৩৮	৪ কিঃমিঃ	৯৮.৩৮০
১২	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬.১১৫ কিঃমিঃ	১৪৩.৭০	-	০.০০	-	৩৪.৯৩	৪ কিঃমিঃ	৩৪.৯৩
১৩	গৃহ সংযোগ	১০০০ সংখ্যা	৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১৪	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০০০ মিমি * ৭০০ মিমি)	৬ কিঃমিঃ	৯০০.০০	-	০.০০	-	৭৫০.০০	৪.৫ কিঃমিঃ	৭৫০.০০
১৫	৬ নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	১৫০ সংখ্যা	৪২.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১৬	৬ নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	৫০০ সংখ্যা	৪৫০.০০	-	০.০০	-	৩০২.৬৪	৪৭০	৩০২.৬৪
১৭	পাবলিক টয়লেট (টাইপ- এ)	৫ সংখ্যা	৮২.৫০	-	০.০০	-	৫০.০০	৫	৫০.০০
১৮	টুইন পিট অফসেট ল্যাট্রিন	১০০ সেট	৩০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
১৯	সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১ সংখ্যা	১৪৮১.৫৪	-	০.০০	-	১০০.০০	-	১০০.০০
২০	সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ২ বছরের পরিচালন ব্যয়	১ সংখ্যা	১১৩.৭৬	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
২১	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয়	৫২ সংখ্যা	২১৪.৮৪	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	মোট		৪৪৩৫.৪৪	-	-	-	১৬৮০.২৬	-	১৬৮০.২৬
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)		২২.১৮	-	-	-	৮.৪	-	৮.৩৯
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১%)		৪৪.৩৫	-	-	-	১৬.৮	-	১৬.৮০
	মোট		৬৬.৫৩	-	০.০০	-	২৫.২০	-	২৫.২
	সর্বমোট		৪৫১৪.০৯	-	০.০০	-	১৭০৫.৪৬	-	১৭০৫.৫

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	০.৫ %	শতকরা	০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	০.৫ %	শতকরা	০.০০০ %

(মোঃ শফিকুল আলম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, জরুযাঃপ্রঃঅঃ
মাদারীপুর জেলা, মাদারীপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/ ২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২৪৩৫৩৭০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- প্রকল্প এলাকাঃ ভান্ডারিয়া উপজেলা, পিরোজপুর।

৫। বাস্তবায়ন কাল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারী, ২০২২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন, ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	ঃ	৩৬৫৮.১৩
খ) জিওবি	ঃ	৩৬৫৮.১৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	ঃ	০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ	প্রযোজ্য নয়।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৯৯.৯৫	১৬৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	১৬৯৯.৯৫	১৬৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৯৯.৯৫	১৬৯৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	১৬৯৯.৯৫	১৬৯৯.৯৫
খ) দাবীকৃত	ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	১৬৯৯.৯৫	১৬৯৯.৯৫

২৫/০৫/২৩

(মোঃ মঈন উদ্দিন আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।

২৫.০৫.২৩

২৫.০৫.২৩

মাসের নাম ঃ জুন/ ২০২৩ ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প হতে ২২৪৩৫৩৭০০)				জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
	রাজস্ব ব্যয়																
১	সম্মানি ভাতা	থোক	৫.৮৯	০.০০	৫.৮৯	০.০০	০	০.০০	০	থোক	১.৫০	০.০০	১.৫০	০.০০	১.৫০	০.০০	১.৫০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.৬০	০.০০	২.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০	থোক	১.৩৩	০.০০	১.৩৩	০.০০	১.৩৩	০.০০	১.৩৩
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৮.৪৯	০	৮.৪৯		০	০	০		২.৮৩	০	২.৮৩		২.৮৩	০	২.৮৩
	মূলধন ব্যয়																
৩	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট নির্মাণ-২০০০ লিটার/ঘন্টা (১ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ)	২৩	১১০৪.০০	০.০০	১১০৪.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪	৬০০.০০	০.০০	৬০০.০০	১৬.০০	৭৩৮.১২	০.০০	৭৩৮.১২
৪	রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট (৩০০০ লিটার পানি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	১৬০০	৭২০.০০	০.০০	৭২০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০০	৫১৫.০০	০.০০	৫১৫.০০	৬০০.০০	২২৫.০০	০.০০	২২৫.০০
৫	১.৫" ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	১৩৬০	১২২৪.০০	০.০০	১২২৪.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	৮০০	৬৫০.০০	০.০০	৬৫০.০০	৯৫০.০০	৬৯৪.০০	০.০০	৬৯৪.০০
৬	পাবলিক টয়লেট-টাইপ এ	২	৩৪.০০	০.০০	৩৪.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	২	২০.০০	০.০০	২০.০০	২.০০	২৫.০০	০.০০	২৫.০০
৭	পাবলিক টয়লেট-টাইপ বি	৪	৩২.০০		৩২.০০	০	০.০০		০.০০	২	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	২.০০	১৫.০০		১৫.০০
৮	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ (ইটের গাথুনীযুক্ত)	৯০০	৪১৯.৫০	০.০০	৪১৯.৫০	০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়		৬৬১৩.৫০	০.০০	৬৬১৩.৫০		০.০০	০.০০	০.০০		২০০২.৮৩	০.০০	২০০২.৮৩		১৬৯৯.৯৫	০.০০	১৬৯৯.৯৫
	সর্বমোট ঃ		৬৬২১.৯৯	০.০০	৬৬২১.৯৯		০.০০	০.০০	০.০০		২০০২.৮৩	০.০০	২০০২.৮৩		১৬৯৯.৯৫	০.০০	১৬৯৯.৯৫

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	১০০.০০%	৬০.০৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	৬০.০৫%	৪৫.০০%

২৫/৬/২৩

(মোঃ মঈন উদ্দিন আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।

২৫.৬.২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৩ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ	খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩৫৩৯০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	১. গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ। ২. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ। ৩. রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনকে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। ৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রীক উন্নয়ন সাধন।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ	২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	২০২২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	২০২৪
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	৩৪৭৯.৫৬০
ক) মোট	ঃ	
খ) টাকা	ঃ	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		১০৪০.০০০

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৫৩০.০০০	-	-	-	-	-
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের ডুম/২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫৩০.০০০	-	-	-	-	-
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের ডুম/২৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৪০.০০০	-	-	-	-	-
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৪০.০০০	-	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১০৪০.০০	১০৪০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৫৩০.০০	১৫৩০.০০

১৫/০৭/২০২৩

(মোঃ আকবর হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

C:\Users\DELL\OneDrive\Desktop\Bank Pro Rep (1).docx

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সম্মানী	-	৭.৪০	-	০.০০	-	৪.৮০	-	০.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	২.২৮	-	০.০০	-	১.২০	-	০.০০
	মোট =	০.০০	৯.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	০.০০	০.০০
৩	গভীর নলকূপ	৪৫০.০০	৪০৫.০০	০.০০	০.০০	২৫০.০০	৪০০.০০	০.০০	০.০০
৪	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৩৪.০০	১০৭.১০	০.০০	০.০০	১৭.০০	৪৪.০০	০.০০	০.০০
৫	রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং	৫২৫০.০০	২৩৬২.৫০	০.০০	০.০০	৩১৫০.০০	১০০০.০০	৮৭৫.০০	৯৬৫.০০
৬	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট	৯.০০	৩৯৯.৩৫	০.০০	০.০০	৭.০০	৩২০.০০	১০.০০	৭৫.০০
৭	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের ১ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ	৯.০০	৩২.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট	১৪.০০	১১২.০০	০.০০	০.০০	৭.০০	৩০.০০	৭.০০	১৭.০০
	মোট =		৩৪১৮.৬০		০.০০		১৭৯৪.০০		১০৫৭.০০
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	১৭.০৯	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	৩৪.১৯	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট		৩৪৭৯.৫৬		০.০০		১৮০০.০০		১০৫৭.০০

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৮৫ %	শতকরা ৭৫.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৮০ %	শতকরা ৬৯.০০ %

০৩/০৭/২০২৩

(মোঃ আকমল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস ঃ জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি) (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্প কোড নং ঃ ২২৪১৩২৭০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা।
খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পদ্ধতি ডেভেলপ করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন'২০২১ খ্রিঃ	জুন'২০২৪ খ্রিঃ	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			
ক) মোট	ঃ	৯৯১৭৩.৪৭	৯৯১৭৩.৪৭	
খ) টাকা	ঃ	২৯৩১৬.৭৩	২৯৩১৬.৭৩	
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৬৯৮৫৬.৭৪	৬৯৮৫৬.৭৪	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	৬৯৮১৭.৫৪	০.০০	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	আইডিবি	আইডিবি	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ			

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩৭০০.০০	৩১০০.০০	১০৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের ibas এ প্রাপ্ত আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩৫৬২.২৫	৩০৬২.২৫	১০৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৬৯১.১৪	৩০৬২.২৪	১০৬২৮.৯০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১২৮২৪.৪৩	২৩৫২.৬৩	১০৪৭১.৮০	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৫১৮৬.৮৮	৮৪৪৫.৯৬	৩৬৭৪০.৯২	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ		
খ) দাবীকৃত ঃ		
গ) প্রাপ্তি ঃ		

অঃপৃষ্ঠদ্রঃ

3.7.2023

Project Director
Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GOB-IDB)
DPHE, Dhaka.

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	৮জন	১৬৫.৪৯		১৬৫.৪৯	৭ জন	৬৬.১২		৬৬.১২	৭ জন	৫৮.৮৭		৫৮.৮৭
২	স্টাফদের বেতন (আউটসোর্সিং)	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	৭জন			০.০০	৭ জন	২১.৮০		২১.৮০	৭জন	২১.৩৬		২১.৩৬
৩	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৮৭৮.৫৭		৮৭৮.৫৭	থোক	৩০২.৯৪		৩০২.৯৪	থোক	১০৭.৫৮		১০৭.৫৮	থোক	৪৫.৪১		৪৫.৪১
৪	হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১২০.৭৭	৩২৬.৫২	৪৪৭.২৯		৬০.৩৯	১৬৩.২৬	২২৩.৬৫	থোক	৪৮.৩১	১৩০.৬১	১৭৮.৯২	থোক	৪৮.৩১	১৩০.৬১	১৭৮.৯২
৫	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	১৩৬.৪৩	৩৬৮.৮৮	৫০৫.৩১				০.০০	থোক			০.০০				
৬	পানি পরীক্ষণের কিট	থোক	১৪.২১	৮৩.৭৯	৯৮.০০				০.০০								
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফার্ম	১৩৯৮.১৩	২৮৮৫.৬২	৪২৮৩.৭৫	১ফার্ম	৭৯৬.৬১	১৯৯৯.১১	২৭৯৫.৭২	১ফার্ম	২৭১.১৯	৬৬৫.১৮	৯৩৬.৩৭	১ফার্ম	২৭১.১৯	৬৬৪.৩৩	৯৩৫.৫২
৮	ফিনান্সিয়াল অডিট	১ ফার্ম	৫.০১	১৫.০৪	২০.০৫	১ফার্ম	১.২০	৩.৬১	৪.৮১	১ফার্ম	১.৪০	৪.২১	৫.৬১	১ফার্ম	১.৪০	৪.২১	৫.৬১
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ভিজিট এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০৫.০০	৩৯.২০	১৪৪.২০	থোক	২৮.১১	৩২.১৫	৬০.২৬								
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬				০.০০	থোক	২১.৬০			থোক	১.৭৮		১.৭৮
১১	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৬১২.৫৬		৪৬১২.৫৬	থোক	৪৩৫.৩৯		৪৩৫.৩৯	থোক	১২.০০		১২.০০	থোক	৯.৭৫		৯.৭৫
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			৯৩০৩.৫৯	৩৭১৯.০৫	১৩০২২.৬৪		১৭৯০.১৩	২১৯৮.১৩	৩৯৮৮.২৬		৫৫০.০০	৮০০.০০	১৩২৮.৪০		৪৫৮.০৭	৭৯৯.১৫	১২৫৭.২২
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	জীপ (৪ ডব্লিউডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০								
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডব্লিউডি, ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০								
১৪	মাইক্রোবাস (নূন্যতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০								
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫সিসি)	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭								
১৬	ডিস্লাজিং ট্রাক	৪৫টি	১৮১.৮০	১০৭১.৯৫	১২৫৩.৭৫								০.০০				
১৭	ট্রাক(৩টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	৩৩২.৯৬	১৯৬৩.২৯	২২৯৬.২৫								০.০০				০.০০
১৮	ডিজেল জেনারেটর	২৩টি	৩৯.৭৪	২৩৪.৩২	২৭৪.০৬												
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং ল্যাবরেটরি	১টি	১৪.৯৮	১৩৪.৮৫	১৪৯.৮৩												
২০	বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ	থোক	১৪৫.৭৬	৮৫৯.৫০	১০০৫.২৬	থোক	৪৮.০৭	২১৮.৫০	২৬৬.৫৭	থোক	২৮.৯০	২০০.৮০	২২৯.৭০	থোক	১৪.৪৫	২০০.৮০	২১৫.২৫
২১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	১৮একর	৬০২০.৯৯		৬০২০.৯৯												
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১	১২টি আংশিক	৭২.০১		৭২.০১	১২টি আংশিক	৩৭৪.২৫	০.০০	৩৭৪.২৫	১২টি আংশিক	২৩৯.৫২		২৩৯.৫২
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের কার্যালয়ের সংস্থানের জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	২১টি	৮৯৮.৫৫		৮৯৮.৫৫	১টি	১০.০০	০.০০	১০.০০	১টি আংশিক	৪.২৬	০.০০	৪.২৬
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ভবন এবং ইন্সপেকশনের জন্য বাংলো নির্মাণ	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭												

অংপৃষ্ঠাঃ

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৫	প্রাইমারি ড্রেণ নির্মাণ	৯২.১৭	২৫০০.৮৩	১৪৭৩৭.৬১	১৭২৩৮.৪৪	৩৬.০০	১২১৬.২৩	৮৫৭৩.২৭	৯৭৮৯.৫০	১১.০০	৪৯৭.৫০	২৩০৩.৫৩	২৮০১.০৩	১১	৩৮১.৮৮	২২৪৩.০৬	২৬২৪.৯৪
		কিঃমিঃ				কিঃমিঃ				কিঃমিঃ				কিঃমিঃ			
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৯৪টি	১৬.৪২	৯৬.৮৫	১১৩.২৭	৬৬টি	৮.২৮	৫৪.৩৫	৬২.৬৩	১০টি	৪.০০	১৪.৪০	১৮.৪০	১০টি	১.৮৮	১০.৩২	১২.২০
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন	৪৭টি	১৮৯.০৪	১১১৪.৭১	১৩০৩.৭৫	৩০টি	১০৩.২৬	৬৬৫.৭১	৭৬৮.৯৭	৮ টি	২৫.০০	১২৬.০০	১৫১.০০	৮টি	২১.২৬	১২৫.৩৯	১৪৬.৬৫
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৩টি	৭৫.৭৯	৪৪৬.৯০	৫২২.৬৯	৩০টি	৪৫.৩৯	৩০৩.০৩	৩৪৮.৪২	৫টি	১২.০০	৫৫.০০	৬৭.০০	৫টি	৯.০৮	৫৩.৫৪	৬২.৬২
২৯	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬৫টি	৮৭.৪৭	৫১৫.৭৮	৬০৩.২৫	২৭টি	২৮.২৫	১৯৫.৫৯	২২৩.৮৪	২টি	১৮.০০	৯৫.০০	১১৩.০০	২টি	১৫.৯১	৯৩.৭৯	১০৯.৭০
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৬৩টি	৮৪.৫৮	৪৯৮.৭৫	৫৮৩.৩৩	২৪টি	২৩.০৪	১৫৫.২৬	১৭৮.৩০	২টি	১৩.৪৩	৭৯.১৭	৯২.৬০	২টি	১২.২৩	৭২.০৯	৮৪.৩২
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬৯০ কিঃমিঃ	১৭০৬.৯৯	১০০৬৫.৩৭	১১৭৭২.৩৬	৩৫৬ কিঃমিঃ	৯১৫.৪১	৭৩৯৩.০৮	৮৩০৮.৪৯	২১৯ কিঃমিঃ	৪৭৪.০০	২৭৫০.০০	৩২২৪.০০	২১৯ কিঃমিঃ	৪৬৬.২০	২৭৪৮.৯৫	৩২১৫.১৫
৩২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৮২০.০৬	৪৮৩৫.৫৫	৫৬৫৫.৬১	৭টি আংশিক	২৫১.৮০	১৭৮৯.৮৬	২০৪১.৬৬	৭টি আংশিক	২৫০.০০	১২৩৫.০০	১৪৮৫.০০	৭টি আংশিক	২২৭.৮০	১২৩০.৯৫	১৪৫৮.৭৫
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২টি	৩৩৫.২৩	১৯৭৬.৭২	২৩১১.৯৫	১টি আংশিক	১৮.৪১	৩০৮.৫১	৩২৬.৯২	১টি আংশিক	৮৫.৫৫	২৭২.০০	৩৫৭.৫৫	১টি আংশিক	৪৫.৭৩	২৬৯.৬৩	৩১৫.৩৬
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১২টি	৩৯৭.৪৮	২৩৪৩.৭৯	২৭৪১.২৭	৫টি আংশিক	৭১.৯১	৪২৪.০৩	৪৯৫.৯৪	৮টি আংশিক	১৬৫.৭৭	৭৭৫.০০	৯৪০.৭৭	৮টি আংশিক	১৩১.০১	৭৭২.৫৩	৯০৩.৫৪
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	২টি	০.৪৪	২.৫৬	৩.০০								০.০০				
৩৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২১২টি	৩.২৭	১৯.২৬	২২.৫৩	১০টি	০.১৭	১.০২	১.১৯	১৮ টি	০.৮৫	৪.৮৯	৫.৭৪	১৮টি	০.০৪	০.২৩	০.২৭
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬ টি	১৬৪৪.৭৫	৯৬৯৮.৩৪	১১৩৪৩.০৯	১০১০০ টি	২২৫.২	১৪১১.২৭	১৬৩৬.৪৮	১০৪৫৬ টি	২৬০.৩৫	৫৫৫.১৩	৮১৫.৪৮	১০৩৬০ টি	৯২.৩২	৫৪৪.৩৭	৬৩৬.৬৯
৩৮	পানির উৎস	১৭৫৫টি	২১৯.৭৫	১২৯৫.৮০	১৫১৫.৫৫	১১০০টি	৭৮.৯২	৬০৪.১৯	৬৮৩.১১	১৪৫টি	৭৬.৩৫	৯৮.৮৬	১৭৫.২১	১৪৫টি	২৬.০১	৯১.৩৮	১১৭.৩৯
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	২১৬.৯১	১২৭৯.০০	১৪৯৫.৯১	৩৬টি	৭৮.৭২	৪৯২.৫৩	৫৭১.২৫	৩৪টি	৩৫.০০	১৬০.০০	১৯৫.০০	৩৪টি	২৬.৪৪	১৫৫.৮৭	১৮২.৩১
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৬৭টি	২১৫.৪৯	১২৭০.৬৩	১৪৮৬.১২	১৪৯টি	৯৫.৫৯	৬০৩.২৩	৬৯৮.৮২	৯৬টি	৫০.০০	১৯৫.০০	২৪৫.০০	৯৬টি	৩১.২৬	১৯১.২৬	২২২.৫২
৪১	স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	১৮০.৯৮	১০৬৭.১৩	১২৪৮.১১	১টি+৩টি আংশিক	৯.৩৬	৬০.৯২	৭০.২৮	৪টি আংশিক	৫০.০০	২৫০.০০	৩০০.০০	৪টি আংশিক	৪২.২১	২৪৮.৯২	২৯১.১৩
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোস্টিং সিস্টেম	২১টি	৬১৯.১০	৩৬৫০.৫৮	৪২৬৯.৬৮	১টি+৩টি আংশিক	৬১.৮০	৩৬৮.৫৯	৪৩০.৩৯	৪টি আংশিক	১১৫.০০	৬০৯.০০	৭২৪.০০	৪টি আংশিক	১০২.৩০	৬০৩.২৫	৭০৫.৫৫
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৮.৭৫	১৬৯.৫০	১৯৮.২৫	৯১টি	৩.৭৩	২২.৬০	২৬.৩৩	৪১টি	৩.৫০	১৮.০০	২১.৫০	৪১টি	২.৫৫	১৫.০১	১৭.৫৬
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সর্টিং শেড	২১টি	২.৭৯	১৬.৩২	১৯.১১	১টি+১টি আংশিক	০.৫৫	৩.২২	৩.৭৭	৪টি আংশিক	০.৫৫	৩.২২	৩.৭৭	৪টি আংশিক	০.২২	১.৩১	১.৫৩
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			১৯৩১৩.১৪	৫৯৭৮৭.২৯	৭৯১০০.৪৩		৪৩০৩.২০	২৪০৭০.৯৯	২৮৩৭৪.১৯		২৫৫০.০০	৯৮০০.০০	১২৩৫০.০০		১৮৯৪.৫৬	৯৬৭২.৬৫	১১৫৬৭.২১
(গ)ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী			২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী			৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			২৯৩১৬.৭৩	৬৯৮৫৬.৭৪	৯৯১৭৩.৪৭		৬০৯৩.৩৩	২৬২৬৯.১২	৩২৩৬২.৪৫		৩১০০.০০	১০৬০০.০০	১৩৭০০.০০		২৩৫২.৬৩	১০৪৭১.৮০	১২৮২৪.৪৩

	বাস্তব		আর্থিক	
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৯৮.৭৫ ভাগ	শতকরা	৯৩.৬১ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	শতকরা	৫২.০০ ভাগ	শতকরা	৪৫.৫৬ ভাগ

২৬/০৬/২০২৩
(মোঃ ওয়াজেদ আলী)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/ ২০২৩

১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৭৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

* প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
* ক্যাম্প সমূহে ফিক্যাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

মূল			সংশোধিত	
ক) মোট	৫৮৫৩৩.০১		৮৯২০১.১৪	
খ) টাকা	২২৪৫৯.৩১		২৬৪৭১.৯	
গ) প্রকল্প সাহায্য	৩৬০৭৩.৭		৬২৭২৯.২৪	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	৩৫০০৯.৩১	১০৬৪.৩৯	৪৫৫৩৯.৬৮	১৭১৮৯.৫৬
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	এডিবি			

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্থল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	১৫৮৮৪.০০	১৮৮৪.০০	১৪০০০.০০	৩০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের (জুন/ ২০২৩) পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৮৭১.৮১	১৩১৪.৬৮	১৩৫৫৭.১৩	২৫৩২.৮০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের (জুন/ ২০২৩) পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮৩১.৪৭	১২৭৪.৩৪	১৩৫৫৭.১৩	২৫৩২.৮০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল (জুন/ ২০২৩) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫২০০৩.৪৪	১০০২৪.৪০	৪১৯৭৯.০৪	২৮২৩৪.৯০	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	২৫৩২.৮০	২৮২৩৪.৯০
খ) দাবীকৃত	২৫৩২.৮০	২৮২৩৪.৯০
গ) প্রাপ্তি	২৫৩২.৮০	২৮২৩৪.৯০

(মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা)
প্রকল্প পরিচালক
কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অংশের বিবরণ	একক	বাস্তব	জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/ ২০২৩) অগ্রগতি					প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/ ২০২৩) ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
				অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা																			
					আর্থিক					আর্থিক					আর্থিক					আর্থিক				
					জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	(সোর্স সংখ্যা)	জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	(সোর্স সংখ্যা)	জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	(সোর্স সংখ্যা)	জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	বাস্তব	জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																										
১	3111101,	Pay of Officers	Nos	৩	১৭২.৭৬	0.00	0.00	১৭২.৭৬	৪৭%	৮০.৪২	0.00	0.00	৮০.৪২	১০০%	২৯.০০	0.00	0.00	২৯.০০	৯৬%	২৭.৯৬	0.00	0.00	২৭.৯৬	৬৩%	১০৮.৩৮	0.00	0.00	১০৮.৩৮
২	32112	Pay of Establishment	Nos	১	১৮.১৩	0.00	0.00	১৮.১৩	৫৭%	১০.২৮	0.00	0.00	১০.২৮	১০০%	২.০০	0.00	0.00	২.০০	৭৩%	১.৪৩	0.00	0.00	১.৪৩	৬৫%	১১.৭১	0.00	0.00	১১.৭১
৩	3211131	Outsourcing	Per	৭	৭০.০০	0.00	0.00	৭০.০০	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	৮.০০	0.00	0.00	৮.০০	৭৩%	৫.৭০	0.00	0.00	৫.৭০	৭%	৭৬৪.৫১	0.00	0.00	৭৬৪.৫১
৪	3241101-	Supplies ard Services	LS	LS	৯৬৯.০০	১৯০.০০	0.00	১০৭৯.০০	৬৮%	৭৩২.২৭	0.00	0.00	৭৩২.২৭	১০০%	১০০.০০	0.00	0.00	১০০.০০	৩২%	৩২.২৪	0.00	0.00	৩২.২৪	৭%	৯৬৪.৫১	0.00	0.00	৯৬৪.৫১
৫	3257101	Consultancy (Design/Refinement of	Firm	২	৫৩৯.৪৩	0.00	১৪৫৮.৪৬	১৯৯৭.৮৯	৪৬%	২৫৩.৬৭	0.00	৬৬৫.৭৯	৯১৯.৪৬	১০০%	২০০.০০	0.00	১৫৪.৮৫	৩৫৪.৮৫	৫০%	২৩.১০	0.00	১৭৭.৯৯	২০১.০৯	৫৫%	২৭৬.৮০	0.00	৮২০.৬৪	১০৯৭.৪৫
৬	3211111,	Startup and other Workshops	LS	LS	১৮.০০	0.00	0.00	১৮.০০	২৩%	৪.২০	0.00	0.00	৪.২০	১০০%	৪.০০	0.00	0.00	৪.০০	৮৬%	৪.০০	0.00	0.00	৪.০০	৪৬%	৮.২০	0.00	0.00	৮.২০
৭	3258101,325	Operation and Maintenance and	LS	LS	৬৯২.২৪	0.00	0.00	৬৯২.২৪	৩%	২৩.৯৭	0.00	0.00	২৩.৯৭	১০০%	২৪৪.০০	0.00	0.00	২৪৪.০০	৯০%	২১৮.৮৫	0.00	0.00	২১৮.৮৫	৩৫%	২৪২.৮২	0.00	0.00	২৪২.৮২
৮	3257104,	Survey, Investigation & Training	LS	১	১৬.২৩	৫০.০০	0.00	৬৬.২৩	০%	০.০০	0.00	0.00	০.০০	১০০%	৫.০০	0.00	0.00	৫.০০	৮%	৫.০০	0.00	0.00	৫.০০	৮%	৫.০০	0.00	0.00	৫.০০
৯	3211131	200-bed SARI-ITC (severe acute respiratory infection isolation	LS	১	৪৩৫.৮৫	0.00	২৫৭০.০০	৩০০৫.৮৫	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	0.00	0.00	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	৯৬%	0.00	0.00	১৫৯০.০০	১৫৯০.০০	৫৩%	0.00	0.00	১৫৯০.০০	১৫৯০.০০
১০	4111201, 3211131	Renovation of isolation Centers maternity and nursery in 2	LS	১	২৯০.৫১	0.00	১৭১৩.০০	২০০৩.৫১	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
১১	3211131	Operational support and logistics, diagnostic facility	LS	১	৫৫১.১৭	0.00	৩২৫০.০০	৩৮০১.১৭	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
১২	3211131	Improve and scale-up health facilities including regular	LS	১	২৬২.৮৭	0.00	১৫৫০.০০	১৮১২.৮৭	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	0.00	0.00	৯৯৫.১৫	৯৯৫.১৫	৯৬%	0.00	0.00	৯৫৯.৩০	৯৫৯.৩০	৫৩%	0.00	0.00	৯৫৯.৩০	৯৫৯.৩০
		উপ-মোট (রাজস্ব অংশ)		১৪	৪০৩৬.১৯	১৬০.০০	১০৫৪১.৪৬	১৪৭৩৭.৬৫	২.৪৪	১১০৪.৮১	0.00	৬৬৫.৭৯	১৭৭০.৬০	১০০%	৫৯২.০০	0.00	২৮০০.০০	৩৩৯২.০০	৮৯%	৩১৮.৩১	0.00	২৭০৪.১৫	৩০২২.৪৬	৩৩%	১৪২৩.১২	0.00	৩৩৬৯.৯৪	৪৭৯৩.০৬
(খ)	মূলধন ব্যয়																										
১	4112101	Motor vehicles Pick-up (Double	Nos	১	৫১.৭২	0.00	0.00	৫১.৭২	১০০%	৫১.৭২	0.00	0.00	৫১.৭২	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	৫১.৭২	0.00	0.00	৫১.৭২
১০	4112101	Motor vehicles-Jeep (4 WD 5	Nos	১	১১৯.৯৪	0.00	0.00	১১৯.৯৪	১০০%	১১৯.৯৪	0.00	0.00	১১৯.৯৪	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	১১৯.৯৪	0.00	0.00	১১৯.৯৪
১১	4112316	Supply of 7 no. Water Carriers	Nos	৭	১০০.১৪	৫৯০.৪৮	0.00	৬৯০.৬২	৮৩%	৯১.৯৩	২৭৮.৭২	২০০.০০	৫৭০.৬৫	১০০%	৮.০০	৪৪.০০	0.00	৫২.০০	৯৫%	৫.৬২	৪৪.০০	0.00	৪৯.৬২	৯০%	৯৭.৫৫	৩২২.৭২	২০০.০০	৬২০.২৭
১২	4112316	Supply of Waste Management	Nos	২৬	২৮৩.৩৬	১৬৭০.৮৭	0.00	১৯৫৪.২৩	১১৬%	২৩৯.২১	২০১৮.৬০	0.00	২২৫৭.৮১	১০০%	0.00	0.00	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১০০%	0.00	0.00	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১২৬%	২৩৯.২১	২০১৮.৬০	১৯৬.০০	২৪৩৩.৮১
১৩	4112316	Supply of Waste Management	Nos	২৬	২৮৩.৩৬	১৬৭০.৮৭	0.00	১৯৫৪.২৩	১১৬%	২৩৯.২১	২০১৮.৬০	0.00	২২৫৭.৮১	১০০%	0.00	0.00	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১০০%	0.00	0.00	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১২৬%	২৩৯.২১	২০১৮.৬০	১৯৬.০০	২৪৩৩.৮১
১৪	4112316	Truck/Trailer Mounted	Nos	৪	৬৭.৭৫	৩৯৯.২০	0.00	৪৬৬.৯০	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	৬৭.৭০	২০০.০০	0.00	২৬৭.৭০	৫১%	৩৮.২৮	২০০.০০	0.00	২৩৮.২৮	১১%	৩৫.৭৯	0.00	0.00	৩০.৭৯
১৫	4112316	Truck/Trailer Mounted	Nos	৪	৬৭.৭৫	৩৯৯.২০	0.00	৪৬৬.৯০	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	১০০%	৬৭.৭০	২০০.০০	0.00	২৬৭.৭০	৫১%	৩৮.২৮	২০০.০০	0.00	২৩৮.২৮	১১%	৩৫.৭৯	0.00	0.00	৩০.৭৯
১৬	4113301,	Different Types of Equipment,	LS	১	২৯২.৫০	0.00	0.00	২৯২.৫০	৫%	১৪.৯৪	0.00	0.00	১৪.৯৪	১০০%	১২২.২২	0.00	0.00	১২২.২২	১৩%	১৫.৮৫	0.00	0.00	১৫.৮৫	১১%	৩০.৭৯	0.00	0.00	৩০.৭৯
১৭	4141101	Acquisition of Land	Acre	১০	১৩০০০.০০	0.00	0.00	১৩০০০.০০	২৮%	৩৬৬৩.০১	0.00	0.00	৩৬৬৩.০১	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	২৫%	৩৬৬৩.০১	0.00	0.00	৩৬৬৩.০১
১৮	4111401	Land Development/Land scapping	LS	LS	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
১৯	4111308	Mini-Pipe water Supply System with Production Tube Well	Nos	১৫	৩৬৪.৫৪	২১৪৯.৫৪	0.00	২৫১৪.০৮	৮৬%	৩০৮.৩১	১৬৭৮.৪৫	১৬৬.৪৯	২১৫৩.২৫	১০০%	২০.০০	২৪০.০০	১৭২.০০	৪৩২.০০	১১৮%	১৫.৯৩	২২৪.২৩	২৬৭.৫৩	৫০৭.৬৮	১০৬%	৩২৪.২৫	১৯০২.৬৮	৪৫৪.০১	২৬৬০.৯৩
২০	4111309	Mini-Pipe water Supply System with Production Tube Well	Nos	২৫	৫৯৭.৯৯	৩২২৫.৯৪	0.00	৪১২৩.৯১	৮৭%	৫১৩.৮৬	২৭৯৭.৪২	২৭৭.৪৮	৩৫৮৮.৭৫	১০০%	৩০.০০	১৭৭.২৬	0.00	২০৭.২৬	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	৮৩%	৫১০.৮৬	২৯৯.৪২	২৭৭.৪৮	৩৫৮.৯৫
২১	4111201	Construction of Community Bathing facilities for women	Nos	২০০	১৬১.২৩	৯২০.৬৯	0.00	১১১১.৯২	৯৭%	১৩৭.৫৫	৪৫৮.৩১	৪৮৭.০৬	১০৮২.৯২	১০০%	১০.০০	0.00	২৮.৮০	৩৮.৮০	৭৪%	0.00	0.00	২৮.৮০	২৮.৮০	১০০%	১৩৭.৫৫	৪৫৮.৩১	৫১.৮৮	১১১১.৭২
২২	4111309	Construction of Surface Water Treatment Plant for supporting	Nos	৩	১৫৮১.৩৯	৯৩২৪.৬৩	0.00	১০৯০৬.০০	৭৭%	১১৪০.৮৮	৭২০৪.১১	0.00	৮৩৪৪.৯৯	১০০%	৪২১.০০	৪৬৫.২০	২২০৪.৯৬	৩০৯১.১৬	১০৪%	৪৩৯.০৮	৫৬৩.৫৬	২২০৪.০৯	৩২০৬.৭৩	১০৬%	১৫৭৯.৯৬	৭৬৬৭.৬৭	২২০৪.০৯	১৯৫১.৭২
২৩	4111309	Construction of Piped Water Supply with Surface Water	Nos	৩	১৮২২.৭২	১৩৪১৬.৭৬	0.00	১৫২৩৯.৪৮	২৭%	৬০৫.৫০	৩৫৩৮.৫৪	0.00	৪১৪৪.০৪	১০০%	৪৭৩.০৮	৮৫৭.৮৯	১১৪৪.৪৭	২৪৭৫.৪৪	৯৪%	৩৩২.৮০	৮৫৭.৮৯	১১৪৪.৪৭	২৩৩২.১৯	৪৩%	৯৩৮.৩০	৪৩৯৫.৪৩	১১৪৪.৪৭	৬৪৯৯.২০
২৪	4111309	Construction and operation of surface water based pipe water	Nos	১৫	৯৮১.১৪	৫৯৮৫.৪৩	0.00	৬৭৬৬.৫৭	৬০%	৪৮২.৯৮	৩৫৭৩.৫১	0.00	৪০৫৬.৪৯	১০০%	৭৩.০০	৬৫৬.৬০	৩৬২.৭৮	১০৮৭.৩৮	৫৯%	১৮.৩১	২৬৪.০৩	৩৬২.৭৮	৬৪৫.১২	৬৯%	৫০১.২৯	৫৮৩৯.৫৪	৩৬২.৭৮	৪৭০১.৬১
২৫	4111201, 3821101	Integrated Waste Management (Both Fecal and Solid Waste)	Nos	৮	১৮৩৯.২৪	৩৩০৫.০০	৬৬৪৮.১০	১১৪২.০৪	৪৭%	২৭৫.৪২	৪১৫৪.৪৪	৯২৩.০০	৫৩৫২.৮৬	১০০%	৭৩.০০	৩৫৯.০৫	৩৮৯০.৯৯	৪৩২০.০৪	১০৬%	৯০.১৭	৩৭৯.০৯	৪১১৬.৫২	৪৫৮.৭৮	৮৬%	৩৬৫.৫৯	৪৫৩৩.৫৩	২০৩৯.৫২	১৯৩৮.৬৪
২৬	4111309	Up Grading of 40Nos Mini-piped water supply system with solar	Nos	৪০	১৩৫.৬৭	৮০০.০০	0.00	৯৩৫.৬৭	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
২৭	4111201	Improve 100 existing bathing facilities with solar power and	Nos	১০০	২৫.৪৪	১৫০.০০	0.00	১৭৫.৪৪	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
২৮	4111201	200 Integrated WASH facilities with solar powered running	Nos	২০০	৪২৩.৯৮	২৫০০.০০	0.00	২৯২৩.৯৮	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
		উপ-মোট (মূলধন)			২১৮৪৮.৬৬	৪৪২৬৮.৫৪	৬৬৪৮.১০	৭২৭৬৫.৩০	৯.১২	৭৬৪৫.২৫	২৫৭০২.১০	২০৫৪.০২	৩৫৪০১.৩৭	১.০০	১২৯২.০০	৩০০০.০০	৮২০০.০০	১২৪৯২.০০	৯৫%	৯৫৬.০২	২৫৩২.৮০	৮৩২০.১৮	১১৮০৯.০০	৬৫%	১৬০১.২৭	২৮২৩৪.৯০	১০৩৭৪.২০	৪৭২১০.৩৭
		Physical Contingency (1.72%)			৪০২.৯৯	৭৬১.৪২	0.00	১১৬৩.৭১	০%	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
		Physical Contingency																										
		Price Contingency (0.79%)			১৮৪.৭৬	৩৪৯.৭২	0.00	৫৩৪.৪৮	০%	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	০%	0.00	0.00	0.00	0.00
		Price Contingency																										
		মোট (মূলধন)			২২৪৩৫.৭১	৪৫৩৩৯.৬৮	৬৬৪৮.১০	৭৪৪৬৩.৪৯	৪৮%	৭৬৪৫.২৫	২৫৭০২.১০	২০৫৪.০২	৩৫৪০১.৩৭	১০০%	১২৯২.০০	৩০০০.০০	৮২০০.০০	১২৪৯২.০০	৯৫%	৯৫৬.০২	২৫৩২.৮০	৮৩২০.১৮	১১৮০৯.০০	৬৩%	১৬০১.২৭	২৮২৩৪.৯০	১০৩৭৪.২০	৪৭২১০.৩৭
		সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		১৪	২৬৪৭১.৯০	৪৫৩৩৯.৬৮	১৭১৮৯.৫৬	৮৯২০১.১৪	৪২%	৮৭৫০.০৬	২৫৭০২.১০	২৭১৯.৮১	৩৭৩৭১.৯৭	১০০%	১৮৮৪.০০	৩০০০.০০	১১০০০.০০	১৫৮৮৪.০০	৯৩%	১২৭৪.৩৪	২৫৩২.৮০	১১০২৪.৩৩	১৪৮৩১.২৭	২৮%	১০০২৪.৪০	২৮২৩৪.৯০	১০৩৪৪.১৪	৫২০০৩.৪৪

এডিপি অগ্রগতি	বাস্তব	৯৭.০০%	আর্থিক ৯৩.৩৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি	বাস্তব	৬৯.৬৫%	আর্থিক ৫৮.৩০%

Project Director
EAP, DPHE, Dhaka

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (EMCRP)।

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো ঃ

- ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮

খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৫৯৩৩৭.০০

খ) জিওবি : ৭৫৬.০০

গ) প্রকল্প সাহায্য : ৫৮৫৮১.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১২১৮০.০০	১৮০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অবমুক্তি	১২১৮০.০০	১৮০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ব্যয়	১১৮১৪.২৬	১৫৪.৮৯	১১৬৫৯.৩৭	১১৬৫৯.৩৭	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩০৬৫২.৩৩	৩৩০.০৬	৩০৩২২.২৭	৩০৩২২.২৭	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয় :	১১৬৫৯.৩৭	৩০৩২২.২৭
খ) দাবীকৃত :	১২০০০.০০	
গ) প্রাপ্তি :	১২০০০.০০	

৯। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পেকুয়া উপজেলা।

(লাখ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন জুন,২০২৩ পর্যন্ত) অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমান (সমাপ্ত সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
১	৩১১১১-৩১১১৩	জনবল	৭ জন	২২৮.০০	-	২২৮.০০	৪ জন	৭৮.৫৩	-	৭৮.৫৩	৭ জন	৪২.০০	-	৪২.০০	৩ জন	৩০.৭৯	-	৩০.৭৯	
২	৩২১১১	পিএমইউ ও আরপিওর জন্য সহায়ক স্টাফ/ জনবল (আউটসোর্সিং)	৬ জন		২০১.৪৯	২০১.৪৯	-	-	৪৬.৬৬	৪৬.৬৬	৬ জন	-	১৭.৮৭	১৭.৮৭	৬ জন	-	১৬.৪৭	১৬.৪৭	
৩	৩২১১১-৩২৫৮১	পিএমইউ এবং মাঠ পর্যায়ের পরিচালন ব্যয়	থোক	২২৬.০০	৪৬৫.১০	৬৯১.১০	থোক	৯৩.৮৭	১২৫.১৬	২১৯.০৩	থোক	২৮.০০	৬০.০০	৮৮.০০	থোক	২২.০৮	৪০.৯৩	৬৩.০১	
৪	৩২১১১-৩২৩১২	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	থোক	১৪৬.০০	৯৪৮.৫০	১০৯৪.৫০	-	২.৭৭	৮০.১৮	৮২.৯৫	থোক	১০.০০	১৫০.০০	১৬০.০০	থোক	২.০০	১৪৬.৪৭	১৪৮.৪৭	
৫	৩২৫৭১	পরিচালন ও মেরামতের উপর কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণ, সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্য বিধান, হাইজিন প্রমোশন এবং বিসিসি ক্যাম্পেইন ইত্যাদি।	২টি	-	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	-	-	৬৮৩.৪৩	৬৮৩.৪৩	থোক	-	৩৪০.০০	৩৪০.০০	১টি	-	২৭০.৩৬	২৭০.৩৬	
৬	৩২১১১	ভাড়ায় পরিবহন সংগ্রহ	৩৭৮ মাস	-	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৯০ মাস	-	১৭৮.৩৫	১৭৮.৩৫	৩৬মাস	-	৬৫.০০	৬৫.০০	২৪ মাস	-	৬২.৭৩	৬২.৭৩	
৭	৩২৫৭১	ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বিষয়ক মনিটরিং ও তত্ত্বাধায়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	২টি	-	৩৫০৭.০০	৩৫০৭.০০	-	-	১,৬১৯.৪৮	১,৬১৯.৪৮	থোক	-	৫৭৯.৮৩	৫৭৯.৮৩	১ টি	-	৫৪১.৯৭	৫৪১.৯৭	
৮		রিসেটেলমেন্ট সহায়তা	থোক		১৫০.০০	১৫০.০০				-			-	-		-		-	
৯	৩২৫৭১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য পরামর্শক	থোক	-	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	২০৪ মাস	-	৮০০.৩৬	৮০০.৩৬	৮৪ জনমাস	-	২৪৯.৩০	২৪৯.৩০	৫২জনমাস	-	১৭৬.১৯	১৭৬.১৯	
১০	৩২২১১	ভ্রাম্যমান পানি শোধনাগার, WASH ট্রেনিং সেন্টার এবং অন্যান্য WASH কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	১০৩২.০০	১০৩২.০০	-	-	-	-	থোক	-	-	-	-	-	-	-	
১১	৩২২১১-৩২৫৭১	ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং থার্ড পার্টি অডিটিং	৪টি	-	৪৬০.০০	৪৬০.০০	থোক	-	২৭২.০০	২৭২.০০	থোক	-	৫০.০০	৫০.০০	থোক	-	-	-	
১২	৩২২১১	পানির গুণাগুণ পরিবিক্ষণ ও সার্ভিলেন্স	১টি	-	২০০.০০	২০০.০০	-	-	৭.৭০	৭.৭০	থোক	-	১০০.০০	১০০.০০	-	-	২৭.৮১	২৭.৮১	
		উপ-মোট (রাজস্ব অঙ্গ)		৬০০.০০	১০৩৮৩.৬৯	১০৯৮৩.৬৯		১৭৫.১৭	৩,৮১৩.৩২	৩,৯৮৮.৪৯		৮০.০০	১,৬১২.০০	১,৬৯২.০০		৫৪.৮৭	১,২৮২.৯৩	১,৩৩৭.৮০	
১৩	৪১১১৪	ভূমি উন্নয়ন	থোক	১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	-		-	থোক	১০০.০০	-	১০০.০০	-	১০০.০০	-	১০০.০০	
১৪	৪১১২২	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও স্ক্যানার	৪৫টি	-	৪৫.০০	৪৫.০০	২৫টি	-	৪৩.১৪	৪৩.১৪	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	
১৫	৪১১২৩	অফিস আসবাবপত্র	থোক	-	৪০.০০	৪০.০০	থোক	-	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৬	৪১১৩৩	একাউন্টিং সফ্টওয়্যার	১টি	-	৭.০০	৭.০০	১টি	-	১.০৫	১.০৫	১টি	-	০.২০	০.২০	থোক	-	-	-	
১৭	৪১১২৩	এয়ার কন্ডিশনার	১২টি	-	৩০.০০	৩০.০০	৬টি	-	১৫.৪২	১৫.৪২	থোক	-	-	-	থোক	-	-	-	
১৮	৩৮২১১-৪১১২১	পানিবাহী ট্রাক	৫টি	-	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৫ টি	-	২২২.৫০	২২২.৫০			-	-	-	-	-	-	
১৯	৩৮২১১-৪১১২১	ভ্যাকুটাগ	৬টি	-	৩৯০.০০	৩৯০.০০	-	-	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৬ টি	-	-	-	-	-	-	-	
২০	৩৮২১১-৪১১২১	মিনি ক্যাভার্ড ভ্যান	৩টি	-	১৮০.০০	১৮০.০০	-	-	১৬০.০০	১৬০.০০	৩ টি	-	-	-	-	-	-	-	
২১	৪১১২৩	টেস্ট কীট	থোক	-	৪০.০০	৪০.০০	থোক	-	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	থোক	-	-	-	-	-	-	-	
২২	৩৮২১১-৪১১২১	মোবাইল যানবাহন মেরামত গাড়ী	৪টি	-	১,০০০.০০	১০০০.০০	৪ টি	-	৫৯৩.৬৬	৫৯৩.৬৬	৪টি	-	২০০.০০	২০০.০০	-	-	২০০.০০	২০০.০০	

৮৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরএডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন জুন,২০২৩ পর্যন্ত) অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমান (সমাপ্ত সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
২৩	৪১১২৩	কক্সবাজার জোনাল ল্যাবরেটরিসহ ডিপিএইচই এর অন্যান্য ল্যাবরেটরির জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	-	৫০০.০০	৫০০.০০	থোক	-	৪৫২.৭৬	৪৫২.৭৬	থোক	-	০.৫০	০.৫০	থোক	-	০.১৮	০.১৮	
২৪	৪১১১৩	টেস্ট টিউবওয়েল	২৮টি	-	৫৬.০০	৫৬.০০	২৮টি	-	৪৭.০৮	৪৭.০৮		-	-	-	-	-	-	-	
২৫	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ মিনি পাইপে পানি সরবরাহ	৬৬টি	-	১৪,৯১০.০০	১৪৯১০.০০	২৮টি	-	৬,০৪০.৫৯	৬,০৪০.৫৯	৩৮টি	-	৩,৬৮৭.৩০	৩,৬৮৭.৩০	থোক	-	৩,৬৮৪.২৭	৩,৬৮৪.২৭	
২৬	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মাণ	৯০টি	-	২,২০০.০০	২২০০.০০	৭০ টি	-	৯১১.৭৩	৯১১.৭৩	২০টি	-	২৪.০০	২৪.০০	থোক	-	২৩.১৩	২৩.১৩	
২৭	৪১১১৩	ওয়াটার অপশন স্থাপন (পয়েন্ট সোর্স)	২৫০০টি	-	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৬০০ টি	-	১,০৬১.৬৮	১,০৬১.৬৮	১২০০টি	-	২,৫৭৯.০০	২,৫৭৯.০০	৮৯৫টি	-	২,৫৭৭.২৯	২,৫৭৭.২৯	
২৮	৪১১১৩	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	২০০ টি	-	৩০০.০০	৩০০.০০					২৬ টি		-	-		-	-	-	
২৯	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বায়োগ্যাস ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩০টি	-	৭০০.০০	৭০০.০০	৩০টি	-	৫১১.৫৪	৫১১.৫৪		-	৭০.০০	৭০.০০		-	৬৯.৯৫	৬৯.৯৫	
৩০	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পয়নিষ্কাশন ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা সরবরাহ ও স্থাপন	১৩টি	-	৩৬৮৩.১৬	৩৬৮৩.১৬	থোক	-	৭৫৭.২৬	৭৫৭.২৬	থোক	-	৬২০.০০	৬২০.০০	থোক	-	৬১৯.১৮	৬১৯.১৮	
৩১	৪১১১৩	ড্রেন স্থাপন	৪ কি.মি	-	২৫০.০০	২৫০.০০							-	-		-	-	-	
৩২	৪১১১৩	বিদ্যমান টয়লেট সংস্কারসহ বাসাবাড়ীতে টয়লেট স্থাপন	১৪৮০০টি	-	৮৮৮০.০০	৮৮৮০.০০	৩০০০টি	-	২,২৬৫.৪৯	২,২৬৫.৪৯	৫০০০টি	-	২,৪০৭.০০	২,৪০৭.০০	২৫০০ টি	-	২,৪০৬.৩৫	২,৪০৬.৩৫	
৩৩	৪১১১৩	বাসাবাড়ীতে বায়োফিল টয়লেট স্থাপন	২৫০০টি	-	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০	৫০০ টি	-	৩৪৩.৯২	৩৪৩.৯২	১০০০টি	-	৫৪.০০	৫৪.০০	-	-	৫৩.০৫	৫৩.০৫	
৩৪	৪১১১৩	ক্যাম্প অফিস	থোক	-	২০০.০০	২০০.০০	৪ টি	-	১৪১.৫৯	১৪১.৫৯		-	২০.০০	২০.০০	থোক	-	১৮.৭০	১৮.৭০	
৩৫	৪১১১৩	সারফেস ওয়াটার রিজারভার	১টি		১১০০.০০	১১০০.০০													
৩৬	৪১১১৩	পিএমইউ, আরপিও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস এবং ট্রাক শেড	থোক	-	৭০০.০০	৭০০.০০	৪টি	-	২৫৭.৮৭	২৫৭.৮৭	৫টি	-	৩২.০০	৩২.০০	থোক	-	৩১.৫৮	৩১.৫৮	
৩৭	৪১১১৩	কক্সবাজারে ওয়াশ ট্রেনিং ফেসিলিটি নির্মাণ	১টি	-	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১টি		১৭৭.২৪	১৭৭.২৪	১টি		৪৯০.০০	৪৯০.০০	১টি		৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	
৩৮	৩৮২১১-৪১১২৩	বিবিধ জরুরী সহায়তা	থোক	-	১৭৭৬.০০	১৭৭৬.০০	-	-	৩৯১.৯৪	৩৯১.৯৪	-		২০৪.০০	২০৪.০০	-	-	২০৩.৭৬	২০৩.৭৬	
		উপ-মোট (মূলধন)		১৫০.০০	৪৭২৫২.১৬	৪৭৪০২.১৬		-	১৪,৮৪৯.৫৮	১৪,৮৪৯.৫৮		১০০.০০	১০,৩৮৮.০০	১০,৪৮৮.০০		১০০.০০	১০,৩৭৬.৪৪	১০,৪৭৬.৪৪	
		ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		৩.০০	৪৭২.৫২	৪৭৫.৫২				-				-				-	
		প্রাইস কন্টিনজেন্সী		৩.০০	৪৭২.৫২	৪৭৫.৫২				-				-				-	
		সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		৭৫৬.০০	৫৮৫৮০.৮৯	৫৯৩৩৬.৮৯		১৭৫.১৭	১৮,৬৬২.৯০	১৮,৮৩৮.০৭		১৮০.০০	১২,০০০.০০	১২,১৮০.০০		১৫৪.৮৭	১১,৬৫৯.৩৭	১১,৮১৪.২৪	

আরএডিপি অগ্রগতি বাস্তব ১০০% আর্থিক ৯৭%

সামগ্রিক অগ্রগতি বাস্তব ৬৫% আর্থিক ৫২%

২৪/০৬/২০২৩

(মোহাম্মদ আবাদুল কাইউম)

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভুক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিসেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা;
- পৌরসভাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান;
- পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
- পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫। বাস্তবায়নকাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৯

খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৩

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট : ১৭৫১৫০.০০

খ) জিওবি : ৭৯৫০.০০

গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৬৭২০০.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ(বিশ্বব্যাংক) ও এআইআইবি।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৩৫৮৮১.২৪	১০৯৪.০০	৩৪৭৮৭.২৪	৩৪৭৮৭.২৪	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৫৮৮১.২৪	১০৯৪.০০	৩৪৭৮৭.২৪	৩৪৭৮৭.২৪	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৩৩৬১৮.৪৮	৭৬৬.২৯	৩২৮৫২.১৯	৩২৮৫২.১৯	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭১১৬৮.১৬	১৮৬৪.৫৮	৬৯৩০৩.৫৮	৬৯৩০৩.৫৮	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৩২৮৫২.১৯	৬৯৩০৩.৫৮
খ) দাবীকৃত :	৩২৮৫২.১৯	৬৯৩০৩.৫৮
গ) প্রাপ্তি :	৩২৮৫২.১৯	৬৯৩০৩.৫৮

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীদ্বার, হোমনা, চৌগাছা, সেনবাগ, রামগতি, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।

৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য আর্থিক বিবরণী

| ক্রম | বিবরণ | কোড | (ক) চলতি দায় | | |

১০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রঃ নং	কোড	খাতের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা			
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমান সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
২৩	৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৫,০০০.০০	-	৫০০০.০০	থোক	৩৩২.৩৬	-	৩৩২.৩৬	থোক	৭৪৯.০০	-	৭৪৯.০০	থোক	৩৩২.৩৬	-	৩৩২.৩৬
২৪	৪১১১৩০৯	বিদ্যমান পানির উৎসের রিজেনারেশন ও রিনোভেশন	থোক	-	৬০০.০০	৬০০.০০	থোক	-	৬২.৪৫	৬২.৪৫	থোক	-	৬৮.০০	৬৮.০০	থোক	-	-	-
২৫	৪১১২৩১৬	পৌরসভার জন্য ওয়াটার টেস্টিং রেঞ্জসহ ওয়াটার মিটার ক্রয়	থোক	-	২,২০০.০০	২২০০.০০	থোক	-	৯৩৭.০০	৯৩৭.০০	৩০৯১২টি	-	৯৯৭.০০	৯৯৭.০০	৩০৯১২টি	-	৫৮.৯৮	৫৮.৯৮
২৬	৪১১১৩০১-৪১১৩৩২৩	ডিপিএইচই ও পৌরসভার মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন ব্যবস্থা (এমআইএস) প্রতিষ্ঠা	থোক	-	৪৮০.০০	৪৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯১৭.০০	৯১৭.০০
২৭	৪১১২১০১ ও ৩৮২১১০১	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামাদি (গারবেজ ট্রাক)	৩০ টি	-	১,৮০০.০০	১৮০০.০০	২৯টি	-	১,১৯১.৯০	১,১৯১.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-
২৮	৪১১২২০১ ও	পৌরসভার জন্য ডেকুটাগ ক্রয়	৬০ টি	-	৪,১৪০.০০	৪১৪০.০০	৩০টি	-	১,৪০৬.৫৮	১,৪০৬.৫৮	৩০টি	-	২,৫৩৯.৯৮	২,৫৩৯.৯৮	৩০টি	-	১,৪০৬.৫৮	১,৪০৬.৫৮
২৯	৪১১২৩০১-৩১৭	পৌরসভার জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-	-	-	-	থোক	-	৩৯৬.৯৬	৩৯৬.৯৬	থোক	-	২৫৯.৯৮	২৫৯.৯৮
৩০	৪১১২১০১	পিএমইউর জন্য ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়	২ টি	১২০.০০		১২০.০০	২ টি	৯৭.৭৮	-	৯৭.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১	৪১১২১০১	পিএমইউর জন্য জীপ গাড়ি ক্রয়	১ টি	১০৪.০০	-	১০৪.০০	১ টি	৫৬.৯৬	-	৫৬.৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২	৪১১২১০১	পৌরসভার জন্য মোটর সাইকেল	৩০ টি	৫১.০০	-	৫১.০০	১৫টি	১৯.৭৮	-	১৯.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৩	৪১১২২০১-২০৫	পৌরসভা, পিএমইউ ও অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ফটোকপিয়ার এবং প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ কম্পিউটার ক্রয়	১০২ টি	-	১১০.০০	১১০.০০	১০২টি	-	১০৩.২১	১০৩.২১	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৪	৪১১২৩০১-৩১৭	ডিপিএইচই (রিজেনারেশন ইউনিট) এর ওয়াটার সার্কেলের জন্য জিওফিজিক্যাল ইকুইপ্যান্ট ক্রয়	থোক	-	৬০০.০০	৬০০.০০	থোক	-	৫০৭.৭২	৫০৭.৭২	থোক	-	৮৯.৬৩	৮৯.৬৩	থোক	-	৮১.০০	৮১.০০
৩৫	৪১১৩৩০১	প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একাউন্টিং সফটওয়ার ক্রয়	থোক	-	৭.০০	৭.০০	থোক	-	০.৩৮	০.৩৮	থোক	-	০.১৩	০.১৩	থোক	-	০.১২	০.১২
৩৬	৪১১২৩০১-৩১৭	অফিস ইকুইপম্যান্ট	থোক	-	৩৩.৩০	৩৩.৩০	থোক	-	২৭.২৪	২৭.২৪	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৭	৪১১২৩০১-৩১৭	পিএমইউর জন্য আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	থোক	-	৫০.০০	৫০.০০	থোক	-	৪৫.৮৯	৪৫.৮৯	থোক	-	০.১২	০.১২				
৩৮	৪১১২৩০৬ ও ৪১১৩৩০১	ডিপিএইচই এর গবেষণাগারের জন্য ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং মেশিন, গ্লাসওয়্যার ও কেমিক্যাল	থোক	-	১,৫০০.০০	১৫০০.০০	থোক	-	১,৪৫৫.৭৪	১,৪৫৫.৭৪	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৯	৩৮২১১০১	আমদানী শুল্ক	থোক	-	১,৫০০.০০	১৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪০	৪১১১৩০৯ ও ৪১১২৩১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ও জরুরী প্রয়োজনে সহায়তা	থোক	-	১,৮১০.০০	১৮১০.০০	থোক	-	২৭৩.৪৬	২৭৩.৪৬	থোক	-	১.০০	১.০০	থোক	-	১০.০০	১০.০০
		উপ-মোট (মূলধন)		৫২৭৫.০০	১৪৬০০৫.৩০	১৫১২৮০.৩০		৫০৬.৮৮	৩৩,৯২৯.৮৮	৩৪,৪৩৬.৭৬		৭৪৯.০০	৩২৭৯৯.৮৭	৩৩,৫৪৮.৮৭		৪৮৬.২৪	৩১,৮৩২.১২	৩২,৩১৮.৩৬
	(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী (২% অফ ক্যাপিট্যাল কষ্ট)		১০৫.৫০	২,৯২০.১০	৩০২৫.৬০	-	-	-	-								
	(ঘ)	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী (২% অফ ক্যাপিট্যাল কষ্ট)		১০৫.৫০	২,৯২০.১১	৩০২৫.৬১	-	-	-	-								
		সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)		৫৯৫০.০০	১৬৭২০০.০০	১৭৫১৫০.০০		৫০৬.৮৮	৩৩,৪৫১.৩৯	৩৪,৫৪৯.৬৭		৭৪৯.০০	৩২৭৯৯.৮৭	৩৩,৫৪৮.৮৭		৪৮৬.২৪	৩১,৮৩২.১২	৩২,৩১৮.৩৬

আরএডিপি অগ্রগতি — বাস্তব ৯৫% — আর্থিক ৯৪%

সামগ্রিক অগ্রগতি — বাস্তব ৪২% — আর্থিক ৪১%

* অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় খাতে ব্যয় হ্রাসকরণের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকায় চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ হতে ৫৩১৮.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৬ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৫২১২.৭৬ লক্ষ) ব্যয় করার কোনরূপ সুযোগ ছিল না।

৫/৭/২০২২

(শিব প্রসন্ন সাহা)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ৩৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

কোড নং ২২৪৩২৯৯০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ ডিপিপি অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহঃ

- আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্কীম বাস্তবায়ন করা।
- হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী'র জন্য উন্নত স্যাটিন নির্মান।
- স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি।
- কোভিড -১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।
- উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীবিক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

৫। বাস্তবায়ন কাল

ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জানুয়ারী, ২০২১

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ ডিসেম্বর, ২০২৫

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট ঃ ১৮৮২৫৯.২৭

খ) জিওবি ঃ ৫০৮২.৯৪

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ ১৮৩১৭৬.৩৩

৭। প্রকল্প সাহায্য উৎস ঃ (জিওবি - বিশ্ব ব্যাংক)

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২৩২০০.০০	২০০.০০০	২৩২০০.০০	২৩০০০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	২২৪৪৩.৬৭	২০০.০০০	২২২৪৩.৬৭	২২২৪৩.৬৭	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	২২০১৩.৪১	১৪১.৩৯২	২১৮৭২.০২০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৬৫৬.৭৩	২৫৪.৭০৭	২৪৪০২.০২০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	২১,৮৭২.০২	২৪৪০২.০২০
খ) দাবীকৃত ঃ		২৪৭৭৪.৫৫
গ) প্রাপ্তি ঃ	২২২৪৩.৬৭	২৪৭৭৪.৫৭

১০। প্রকল্প এলাকা ঃ ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা

প্রকল্প এলাকা ঃ ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা জামালপুর সদর,মাদারগঞ্জ,মেলান্দহ,সরিষাবাড়ী (জামালপুর) ভালুকা,ফুলপুর,হালুয়াঘাট,গৌরিপুর, মুক্তাগাছা,ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) নালিতাবাড়ী,শেরপুর সদও,শ্রিবর্দী (শেরপুর) গাইবান্দা সদর,গোবিন্দগঞ্জ,পলাশবাড়ী,সাঘাটা,সাদুল্যাপুর,ফুলছড়ি (গাইবান্দা) কুড়িগ্রাম সদর,চিলমারী,রৌমারী, চর রাজিবপুর, উজিরপুর,ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী,রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) আখাউড়া,বাঞ্চারামপুর,নবিনগর,সদর (বি.বাড়ীয়,) চাঁদপুর সদর,হাইমচর,মতলব দক্ষিন,মতলব উত্তর,ফরিদগঞ্জ, কচুয়া,হাজিগঞ্জ,শাহরাস্তি (চাঁদপুর) বোলখালী,মীরেরসরাই,পাতিয়া, সন্দিপ,চান্দানাইশ,সিতাকুন্ডু,বাঁশখালী (চট্রগ্রাম) কুমিল্লা আদর্শ সদর,দাউদকান্দি, তিতাস,হোমনা,লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, লালমাই,লাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) ফেনি সদর, ছাগলনাইয়া,দাগনভুঁইয়া, (ফেনি) রামগঞ্জ,রফিপুর সদর,রাইপুর (লক্ষিপুর) কোম্পানীগঞ্জ,কবিরহাট (নোয়াখালী) গোপালগঞ্জ, জকিগঞ্জ,কানাইঘাট (সিলেট) মাধবপুর,চুনারুঘাট,বানিয়াচর (হবিগঞ্জ) দক্ষিন সুনামগঞ্জ,তাহিরপুর, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ)মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর (মৌলভীবাজার) পাইকগাছা (খুলনা)শালিকা (মাগুরা)মোড়েলগঞ্জ,মোল্লাহাট (বাগেরহাট) মহেষপুর,হরিনাকুন্ড (ঝিনাইদহ) আগোলঝাড়া,হিজলা (বরিশাল) ইন্দুরকান্দি(পিরোজপুর) রাঙ্গাবালি,কলাপোতা (পটুয়াখালি)পাবনা সদর,ইশ্বরদী, (পাবনা) সারিয়াকান্দি (বগুড়া) নাচোল,গোমস্তাপুর (চাপাইনবাবগঞ্জ) পাংশা,কালখালি (রাজয়াড়ী) শিবালয়,হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ)।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২৩)

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০২২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপি লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জুন'২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
										জিওবি	আরপিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
ক)	**রাজস্ব**										
১	জনবল	জন	৪	১৮১.৪১	২২.২৩		৪	৩৭.৪৭	৪	৩৩.৮৬	
২	জনবল (আউটসোসিং)	জন	৭	১০৬.৬৪	৮.৭৪		৭	২৭.৬৬	৭	২৫.৮৩	
৩	সম্মানি, পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	থোক	১২৫৫.০০	৮১.৭৯		থোক	২৩১.৫৭	০	৪২.৯৮	৪৮.৬৩
৪	গাড়ী ভাড়া	থোক	থোক	২০৪.০০	২১.০৯		থোক	৪০.৮০	০	৩৮.৭২	
৫	ওয়ার্ক শপ	থোক	থোক	১০.০০০	০.০০		থোক	০.০০	০		
৬	ডিপিএইচই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	থোক	৩৩৬.২৮	০.০০		থোক	০.০০	০		
৭	এলজিআই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	থোক	৭৩১.৬৪	০.০০		থোক	১১৫.০০	০		৭৩.৮২৩৩৯৮
৮	স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, হতদরিদ্র নিরূপন	থোক	থোক	৩৭১৬.৬৫	০.০০		থোক	৫৫২.৩৮	০		১৬০.৬১৬৬
৯	একক পরামর্শক	থোক	থোক	২৬৮৯.৫	৮৭.৬৫		থোক	২৯৪.৫৯	০		২৪০.৬৪
১০	পাইলটিং (মানব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)	থোক	থোক	১৭০.০০০	০		থোক	০.০০	০		
১১	কারিগরী বিষয়ক পরামর্শক	থোক	থোক	২৭৫০.০০০	০		থোক	৭৬৪.১২	০		৪৬৮.৪৮
১২	সেক্টর পলিসি রিফর্ম	থোক	থোক	৩৩৬.০০০	০		থোক	০.০০	০		
১৩	পানি পরীক্ষগারের তথ্য সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় সফট ওয়্যার	থোক	থোক	২৭৫.০০০	০		থোক	০.০০	০		
১৪	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও পরীবিক্ষণ সফট ওয়্যার	থোক	থোক	২৭৫.০০০	০		থোক	০.০০	০		২৭.১৬
১৫	অডিট	থোক	থোক	৩০.০০০	০		থোক	০.০০	০		
১৬	জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পানির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই	থোক	থোক	১৯৫০.০০০	০		থোক	৫০১.৪১	০		৪৩৫.৪৬
	রাজস্ব মোট			১৫০২৭.১২	২২১.৫			২৫৬৫.০০	০	১৪১.৩৯	১,৪৫৪.৮১
খ)	**মূলধন অংগসমূহ:**				০				০		
১৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বড় স্কীম স্থাপন	টি	৭৮	২৯৯৩৪.৩২	০		০.০০	০.০০	০		
১৮	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কমিউনিটি ভিত্তিক ছোট স্কীম স্থাপন	টি	৩৩৬৪	৪৩০৯২.৮৪০	১৬০৭.৮৩		৯৮৯.১৩১	১২৬৬০.৮৮	২৫০		১১৫২৩.৩৪
১৯	পাবলিক স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা	টি	৩৫২	৭২১৬.০০	৩৭৭.৩০		১৬২.৩০৮	৩৩২৭.৩২	১৪০		৩৬৮৩.২১
২০	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে নতুন স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা	টি	৫০০	৪২০০.০০	১৮১.৮০		২৪৪.৪০৬	২০৫৩.০১	১১৪		২৩২৯.২২
২১	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির টয়লেটগুলিতে চলমান পানি এবং তদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংযোজন এর ব্যবস্থা	টি	৭৮০	৩৯০০.০০	১৫৫.৮৩		৩৩৭.৫২৪	১৬৮৭.৬২	১০২		১৯৯৬.৪৭
২২	হতদরিদ্র পরিবারের উন্নত টয়লেট স্থাপন	টি	৩৫১২৭০	৭৭২৭৯.৪০	০.০০		০	০.০০	০		
২৩	কোভিক -১৯ এর জন্য জরুরী সহায়তায় স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত পন্য ক্রয়	টি		১৬৫.০০	০.০০				০		
২৪	কোভিক -১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।	টি	৮৮২	১৬৩১.৭০	৯৯.৯৭		৪৪১.৫৬৬	৭৭২.৭৪	২৩২		৮১০.৭৯
২৫	পানির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্তে বিভিন্ন উৎস স্থাপন	থোক		২০০.০০	০.০০		০	০.০০	০		
২৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	টি	৯৮	১২৬.০০	০.০০		৩০	৮৭.৪৩	০		৩৮.৭১
২৭	ফটোকপি	টি	৩	৬.০০	০.০০		০	৬.০০	০		৫.৬
২৮	অফিস ইকুপমেন্ট	থোক	থোক	৩০.০০	০.০০		থোক	১৫.০০	০		৭.৩৬
২৯	অফিস আসবাব	থোক	থোক	৪০.০০	০.০০		থোক	২৫.০০	০		২২.৫১
৩০	পানি পরীক্ষগারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি	টি	৫	৭৫.০০			থোক	০.০০	০		
৩১	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও পরীবিক্ষণ হ্যার্ডওয়্যার	টি	১	১৫০.০০০			০	০.০০	০		
৩২	পানি পরীক্ষগারের তথ্য সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় হ্যার্ডওয়্যার	টি	১	১৫০.০০			০	০.০০	০		
	উপমোট মূলধণ			১৬৮১৯৬.২৬	২৪২২.৭৩			২০৬৩৫.০০			২০৪১৭.২১
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক			১৬৮১.৯৬				০.০০			
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক			৩৩৬৩.৯৩				০.০০			
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)ঃ			১৮৮২৫৯.২৭	২৬৪৪.২৩			২৩২০০.০০		১৪১.৩৯	২১,৮৭২.০২

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি ২৩২.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি	৯৬.০০%	৯৪.৮৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	১৩.৫০%	১৩.১০%

২৫/০৬/২০২৩

(মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার)
প্রকল্প পরিচালক
মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকারভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩৫৫৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক এর সহায়কপুষ্ট ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	To Ensure good Quality lives and livehoods through safe, adequate, equitable, sustaainbel saniatation hygiene facilities, and servecs, with a special focus on the urban poor women and children, guided by City-wide inclusive sanitation (CWIS) Approcch.
৫। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রিঃ
৬। প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ	৫৫৯৬৮.০০
খ) টাকা	ঃ	৮৪৮০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৪৭৪৮৮.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	১৯৪৯.০৫
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক
৭) ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ঃ	-

বিবরন		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৭৬৭.০০	১৮৬.০০	৫৮১.০০	৫৮১.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্ত	৯২৪.৪৯	৪০৩.৫০	৫২০.৯৯	৫২০.৯৯	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩খ্রি খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩১১.০২	৫৯.১০	২৫১.৯২	২৫১.৯২	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১১.০২	৫৯.১০	২৫১.৯২	২৫১.৯২	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	৩১১.০২	৩১১.০২
খ) দাবী ঃ	০	০
গ) প্রাপ্তি ঃ	০	০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষমাত্রা		জুন/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				২০২২ -২০২৩ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুসারে লক্ষমাত্রা				চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
					রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ		রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ		রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার বেতন ভাতাদি	৫	২৮১.৫৭		-	-	-	২৭.৮৪	২৭.৮৪	০.০০	০.০০	১৮.৬৪	১৮.৬৪		
২	ভ্রমন ব্যয়	-	১৫.০০		-	-	-	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৩	সরবরাহ ও সেবা	-	৩২০.০৬		-	-	-	31.36	২০.৪১	১০.৯৫	০.০০	৮.৯৭	৮.৯৭		
৪	স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি	-	৯৭৩.৪৯		-	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৫	প্রশিক্ষণ(১২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ৬টি ভিন্ন প্রশিক্ষণ)	১৮	৪৯.৩০		-	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
৬	স্বতন্ত্র পরামর্শদাতা (সংগ্রহ এবং আর্থিক) জন্য ২ জন পরামর্শদাতা	৬৬	২৫২.০০		-	-	-	৩৩.০৫	৭.৫০	২৫.৫৫	0.00	৯.০০		৯.০০	
৭	পরামর্শক (নকশা এবং তত্ত্বাবধায়ক) জন্য ২০ জন পরামর্শদাতা	২৩৪	১৭৪৬.০০		-	-	-	৩০.০০	১০.০০		২০.০০				
৮	আর্থিক নিরীক্ষা	-	৭৮.০০		-	-	-	৮.০০	২.০০	৬.০০					
৯	তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও স্মার্ট ডিজিটাল ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিং সিস্টেম	-	৩০০.০০		-	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
১০	সেমিনার এবং সম্মেলন খরচ (২টি কর্মশালা এবং ৬৮সমন্বয় সেমিনার)	৭০	৮৬.১০		-	-	-	১৩.০০	২.০০	১১.০০		৫.৬৪	১.৪১	৪.২৩	
১১	আউটসোসিং জনশক্তি	৬	১৩২.৫২		-	-	-	১৫.০০	১৫.০০			১৪.৩৭	১৪.৩৭		
১২	জনবল এবং জ্বালানী সহ গাড়ি ভাড়া (জিপ/ডাবল কেবিন পিকআপ)	২	২৫১.২০		-	-	-	১৮.০০	১৮.০০			১৫.৭১	১৫.৭১		
১৩	গবেষনা/প্রযুক্তি পাইলটিং	-	১০০.০০		-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				
১৪	মেরামত এবং রক্ষনাবেক্ষন এর জন্য অপারেশন	-	১২০.০০		-	-	-	০	০.০০	০.০০					
১৫	ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ণ	-	৭০.০০		-	-	-	১.২৫	০.২৫	১.০০					
উপ-মোট (রাজস্ব)			৪৭৭৫.২৪					১৭৯.৫০	১০৫.০০	৫৪.৫০	২০.০০	৭২.৩৩	৫৯.১০	১৩.২৩	
(খ) মূলধন খাত				-	-	-	-		০.০০	০.০০	০.০০				
১৬	৩টি বিভিন্ন ধরনের ডিসপোজিং ট্রাক	৫১	২২৩৫.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				
১৭	ডাম্প ট্রাক (ট্রিপার)	২৮	১২৬০.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				
১৮	রোড সুইপিং ট্রাক	১১	৭৩৫.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				
১৯	ডিজেল জেনারেটর	১২	১২০.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				
২০	বিভিন্ন ক্ষমতার দহন ইউনিট	১৯	৫৭০০.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				
২১	বনন যন্ত্র	১৬	৮০০.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০				

২২	বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং ফিক্সচার কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক, কম্পিউটার সফ্টওয়ার, মোবাইল পরীক্ষা করার সরঞ্জাম এবং কিট	০	৮৬৭.৫০	-	-	-	-	১০৫.২৭	১১.৮২	৯৩.৪৫		৫৩.২৭			৫৩.২৭	
২৩	ভূমি উন্নয়ন (৩৮ একর জমি)	১৮২৭৩১	৬৮৮.৮২	-	-	-	-	৬০.৯৬	১৪.৪৬	০.০০	৪৬.৫০	০.০০				
২৪	সেপ্টিক ট্যাঙ্ক	৭৭০৭৭	২০০৪০.০০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০						
২৫	হ্যান্ড ট্রলি	৩৮৭	৭৭.৪০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
২৬	রিক্সা	৩৮৭	১৯৩.৫০	-	-	-	-	০	০.০০	০.০০	০.০০					
২৭	স্ট্রিথ হাইড্রেন্ট	২৫৮	৩০.৯৬	-	-	-	-	২৫.০২	২.৯৪	২২.০৪		১৫.৮৮			১৫.৮৮	
২৮	বাড়ির সংযোগ	১৫০০	১০৫.০০	-	-	-	-	৮৪.৮৫	১৪.০৯	৭০.৭৬		৭০.০০	০.০০		৭০.০০	
২৯	পানির উৎস	৬৫	১৬২.৫০	-	-	-	-	১২৬.৩২	১৫.৬২	১১০.৭০		৯৯.৫৪	০.০০		৯৯.৫৪	
৩০	কমিউনিটি টয়লেট	৬৩	৪৪১.০০	-	-	-	-					০.০০	০.০০			
৩১	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১০	৪৭৩১.৬৮	-	-	-	-					০.০০	০.০০			
৩২	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১০	১১২৭৮.৩০	-	-	-	-	০	০.০০			০.০০	০.০০			
৩৩	কমিউনাল বিন বিভিন্ন ধরনের)	২৫৮	১৫৪.৮০	-	-	-	-					০.০০	০.০০			
৩৪	বিভিন্ন ধারনের ট্রানফার স্টেশন নির্মান	৩৭	১১১০.০০	-	-	-	-	১৮৫	২২.০৩	১৬৩.০৫		০.০০	০.০০			
	উপ-মোট (মূলধন)		৫০৭১১.৫৩	-	-	-	-	৫৮৮	৮১.০০	৪৬০.০০	৪৬.৫০	২৩৮.৬৯	০.০০		২৩৮.৬৯	
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৪১.৩৭	-	-	-	-									
	ঘ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সি		২৩৯.৮৬	-	-	-	-									
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৫৫৯৬৮.০০	-	-	-	-	৭৬৭	১৮৬.০০	৫১৪.৫০	৬৬.৫০	৩১১.০২	৫৯১০		২৫১.৯২	
											৭৬৭.০০					

	বস্তব		অর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা	৪১.০০%	শতকরা	৪০.৫৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা	০.৫৫৫৭%	শতকরা	০.৫৬%

১৫/১০/২০২৩

এস এম শামীম আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ১০টি(দশ)অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে
সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন(ডিইবি-আইএসডিবি)
প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল ঃ জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১। প্রকল্পেরনামঃ ঃ রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প কোডনং-২২৪৩৫৯৮০০)

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রনালয়েরনাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পেরউদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাঃ

- গংগাচড়া উপজেলায় পানির একক উৎস স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৪২.৬০ % হতে ২০২৫ সাল নাগাদ ৪৩.৭ % এ উন্নীত করা।
- প্রকল্প এলাকায় পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ মূল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ জানুয়ারি/২০২২ খ্রিঃ

খ) প্রকল্পসমাপ্তিরতারিখ ঃ জুন/২০২৪ খ্রিঃ

৬। প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষটাকায়) ঃ

ক) মোট ঃ ১৮৩৭.২৫ লক্ষ

খ) জিওবি ঃ ১৮৩৭.২৫ লক্ষ

গ) প্রকল্পসাহায্যের টাকাংশ ঃ

ঘ) প্রকল্পসাহায্যের উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষটাকা)

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরেআরএডিপিতেবরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকালপর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতব্যয়	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্পসাহায্যেও টাকাংশব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয় ঃ	৪২৫.০০	৪২৫.০০
খ) দাবীকৃত ঃ	৫০০.০০	৫০০.০০
গ) প্রাপ্তি ঃ	৪২৫.০০	৪২৫.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		জুন/২২ পর্যন্তক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ		চলতি অর্থ বছরে জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব অংগসমূহ ঃ									
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.২৫	থোক	০	থোক	১.০০	থোক	০.৫৭
২	সম্মানী	থোক	৬.৮৬	থোক	০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব) ঃ	০	১০.১১	০	০	০	২.০০	০	১.৫৭
খ) মূলধন ঃ									
৩	হস্তচালিত অগভীর নলকূপ (১.৫´´) ব্যাস	৬৫০ টি	১৮২.০০	০	০	৬৫০	১২০.০০	৪৭২ টি	৭৯.৩৬
৪	সাবমারসিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৪´´ * ১.৫´´)	৩৫০ টি	৫৬০.০০	০	০	২০০	৬২.৭০	৫০ টি	৪৯.৯৭
৫	কমিউনিটি টয়লেট নির্মান	২০ টি	১৪০.০০	০	০	২০ টি	১০০.০০	১৭ টি চলমান	৯৪.১০
৬	পাবলিক টয়লেট নির্মান (টাইপ বি)	৪ টি	৩২.০০	০	০	৪ টি	৮.০০	কাজ চালাই হয়েছে ১ টি৫	০
৭	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন	৫ কিমি.	৮৮৭.৭৫	০	০	৩ কিমি.	২০০.০০	১৭০০ মিঃ ও ৮০০মিঃ চালাই সম্পন্ন	২০০.০০
৮	কমিউনিটি বিন এ (আবাসিক এলাকা ১.৫ ঘঃ মিঃ)	১৫ টি	৪.৫০	০	০	১৫টি	৪.৫০	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	০
৯	কমিউনিটি বিন বি (আবাসিক এলাকা ৪.৫ ঘঃ মিঃ)	৪ টি	২.৮০	০	০	৪ টি	২.৮০	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) ঃ		১৮০৯.০৫		০		৪৯৮.০০		৪২৩.৪৩
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি		৯.০৫		০	০	০		০
	ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি		৯.০৫		০	০	০		০
	মোট (ক+খ+গ+ঘ) ঃ		১৮৩৭.২৫		০		৫০০.০০		৪২৫.০০

		বাস্তব		আর্থিক	
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা %	১০০% ভাগ		শতকরা	৮৫ % ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা %	৩৫ % ভাগ		শতকরা	২৪ % ভাগ

২২/৮/২৩

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
প্রকল্প পরিচালক
রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ
ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি, রংপুর।
২২/৮/২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রি:

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২২৪৩৫৯৯০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জানুয়ারী-২০২২ হতে জুন-২০২৪ পর্যন্ত
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	জুলাই-২০২২ইং
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন-২০২৪ইং
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	৪৫৬৮.১৬০০
	খ) টাকা	ঃ	৪৫৬৮.১৬০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	জিওবি
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৩৭.৪০০	৯৩৭.৪০০		০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৩৭.৪০০	৯৩৭.৪০০		০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৩৭.৪০০	৯৩৭.৪০০		০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৩৭.৪০০	৯৩৭.৪০০		০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৯৩৭.৪০	৯৩৭.৪০
খ) দাবীকৃত	৯৩৭.৪০	৯৩৭.৪০
গ) প্রাপ্তিঃ	৯৩৭.৪০	৯৩৭.৪০

(মো: শহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম : সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	খ) রাজস্ব খাত								
১	সম্মানী	থোক	৭.৩৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.২৫	০	০.০০	১০০%	১.০৮	১০০%	১.০৮
৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০০	০	০.০০	৫০%	০.৮০	১০০%	০.৮০
	উপমোট (রাজস্ব)		১২.৬১	০.০০	০.০০	১০০%	১.৮৮	১০০%	১.৮৮
	খ) মূলধন খাত								
৪	সাবমারসিবল পাম্পসহ গভীর নলকূপ (৩"X১.৫") ব্যাসের ২৩০ মি: গভীরতা	৬৮০	১০২০.০০	০	০.০০	৬৪০	৬৯৫.৫২	৬৪০	৬৯৫.৫২
৫	এ আই আর পি	১৭০	২৫৫.০০	০	০.০০	৩০	০.০০	৩০	০.০০
৬	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম	৫০০	২২৫.০০	০	০.০০	৫০০	৫০.০০	৪০০	৫০.০০
৭	সোলার পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (১০০০ লি./ঘন্টা)	১০	৮০.০০	০	০.০০	১০	৬০.০০	৯	৬০.০০
৮	রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট (২০০০লি./ঘন্টা) স্থাপন	৭	৩৩৬.০০	০	০.০০	৩	০.০০	৩	০.০০
৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	১০	১৫.০০	০	০.০০	১০	০.০০	১০	০.০০
১০	উৎপাদক নলকূপ (৬"X১৪") স্থাপন	৫	১১০.০০	০	০.০০	২	০.০০	২	০.০০
১১	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হা উক্ত নির্মাণ	৫	১৩০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১২	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন (এইচডিপিই)	১৫	৪৫০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	গৃহ সংযোগ	৯০০	৫৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	অফসেট টুইন পিট হা উচ্চহোল্ড ল্যাট্রিন (ব্রিক)	২৮০০	১৫৫৪.০০	০	০.০০	১০০০	০.০০	১০০০	০.০০
১৫	কমি উনিটি ল্যাট্রিন	২৫	১৭৫.০০	০	০.০০	২০	৯০.০০	২০	৯০.০০
১৬	পাবলিক টয়লেট টাইপ বি নির্মাণ	১০	৮০.০০	০	০.০০	৮	৪০.০০	৮	৪০.০০
	উপমোট (মূলধন)		৪৪৮৪.০০		০.০০		৯৩৫.৫২		৯৩৫.৫২
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিঞ্জেন্সি		২৬.৫৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
	ঘ) প্রাইস কন্টিঞ্জেন্সি		৪৪.৯৭	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৫৬৮.১৬	০.০০	০.০০	১.০০	৯৩৭.৪০	১.০০	৯৩৭.৪০

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৬৫	%	শতকরা	২০.৫২ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৬৫	%	শতকরা	২০.৫২ %

২৫/০৭/২০২২

(মো: শহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ নেত্রকোণা জেলার মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ক) হাওর এলাকায় পরিবেশগত স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ ব্যাধি কমিয়ে আনা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ জানুয়ারি-২০২২ হতে জুন ২০২৪।
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জানুয়ারি ২০২২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন ২০২৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ 2181.32
	খ) টাকা	ঃ 2182.32
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৪০৫.০০০	৪০৫.০০০				
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৪৪.২৫০	৩৪৪.২৫০				
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৪৪.২৫০	৩৪৪.২৫০				
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৪৪.২৫০	৩৪৪.২৫০				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	২৬০.৪৭	৩৪৪.২৫
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

(মুহাম্মদ মফিউর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
নেত্রকোণা জেলার মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
আঞ্চলিক কার্যালয়
নেত্রকোণা জেলা।

20.06.23

D:\New Project\Blank Pro Rep-March1

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন' ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব								
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	--	২.০০	--	০.১৩৯	--	--	--	০.১৩৯
২	সম্মানী	--	৩.০০	--	০.৮৪	--	--	--	০.৮৪
	নোট :		৫.০০	--	০.৯৭৯	--	--	--	০.৯৭৯
৩	হস্তচালিত উঁচু প্ল্যাটফর্মযুক্ত গভীর নলকূপ	৩০০ টি	২৭০.০০	১৫ টি	-	৬০ টি	৫৪.০০	৩৫ টি	২২.৪৫
৪	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪*১.৫ব্যাস)	৪০০ টি	৬৪০.০০	৭৫ টি	--	১৫০ টি	১৮১.৫০	১৯০ টি	২১৮.৬১
৫	আরসিসি স্লেব নির্মাণ কিঃমিঃ (৭৫০মিমি * ৭৫০মিমি)	৫ কিঃমিঃ	৫৫৫.০০	--	--	--	--	--	--
৬	পাবলিক টয়লেট-টাইপ বি	১০ টি	৮০.০০	--	--	৪ টি	৩২.০০		--
৭	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	২২ টি	১৫৪.০০	--	৮২.৮০	১০ টি	৭৭.০০	১৮ টি	১০৩.১৯
৮	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন	৮০০ টি	৪৪৪.০০	--		১০০ টি	৫৫.৫০	২০ টি	--
	নোট :		২১৪৩.০০						৩৪৪.২৫০
৯	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১১.৪৩						
১০	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি		২১.৪৩						
	সর্বমোট		২১৮১.৩২		৮৩.৭৮		৪০০.০০		

	বাস্তব				আর্থিক			
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৫০	%		শতকরা	২৫.০০	%	
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা		%		শতকরা		%	

** ক্রমিক নং-৬ এ পাবলিক টয়লেট-টাইপ-বি কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারকে চূড়ান্ত পত্র ইস্যু করা হয়েছে ।

(মুহাম্মদ মশিউর রহমান) 20.06.23

প্রকল্প পরিচালক

নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ,মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার

পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

নেত্রকোণা জেলা ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৩ খ্রিঃ।

১	প্রকল্পের নাম	ঃ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪৩৬০১০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সামগ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ এপ্রিল, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৪
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ এপ্রিল, ২০২২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ডিসেম্বর, ২০২৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ৪৭৯৩.১৩
	খ) টাকা	ঃ ৪৭৯৩.১৩
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ প্রযোজ্য নয়।
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ প্রযোজ্য নয়।
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ প্রযোজ্য নয়।
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮০০.০০	৮০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৮০.০০	৬৮০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৭৮.২৪	৬৭৮.২৪	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৭৮.২৪	৬৭৮.২৪	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৬৭৮.২৪	৬৭৮.২৪
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

02.07.2023

(সরদার শামসুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (৩০/০৬/২০২৩)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব								
১.	সম্মানী	থোক	৭.০৯	০	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.০০
২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.৬০	০	০.০০	থোক	০.৩৬	থোক	০.৩৬
৩.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০০	০	০.০০	থোক	০.৬৪	থোক	০.৭৬
	উপ-মোট (রাজস্ব) =		১১.৬৯		০.০০		২.০০		১.১২
	(খ) মূলধন খাত								
৪.	কম্পিউটার, স্ক্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	১.২০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫.	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.	ভূমি অধিগ্রহণ	১ একর	২৫০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭.	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"*১.৫") ১৮৫ মিটার গভীর	৭২০ টি	৯২১.৬০	০	০.০০	৩০৫ টি	৩৫০.০০	৩০৫ টি	৫৭০.৫৮
৮.	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩") ৬১ মিটার গভীর	৮০ টি	৮০.০০	০	০.০০	৮০ টি	৭০.০০	৮০ টি	৬৬.৫৪
৯.	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	৮ টি	১৩.৬০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০.	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	৪ টি	৮৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১.	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪ টি	১০৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১২.	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৪৫০ ঘনমিটার) নির্মাণ	১ টি	২০৭.৬৮	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.	পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	২.০ কিঃ মিঃ	১১০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.	পাইপলাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৪.৫ কিঃ মিঃ	১৪৮.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫.	পাইপলাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৭.৫ কিঃ মিঃ	১৬১.২৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬.	গৃহ সংযোগ	১০০০ টি	৬০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৭.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ টাইপ-এ	১১ টি	১৮১.৫০	০	০.০০	৫ টি	৭৫.০০	৪ টি	৩০.০০
১৮.	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	২০ টি	১৪০.০০	০	০.০০	৮ টি	৫৫.০০	৪ টি	১০.০০
১৯.	সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-টাইপ ১ [১ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ সহ]	১ টি	৮৫২.৯৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২০.	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০০০মিঃমিঃ * ১০০০মিঃমিঃ) স্টোন চিপস	৭.০ কিঃ মিঃ	১২৬০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২১.	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (৭৫০ মিঃমিঃ * ১০০০মিঃমিঃ) স্টোন চিপস	১.০ কিঃ মিঃ	১৫২.০০	০	০.০০	০.৩০ কিঃ মিঃ	৪৮.০০	০	০.০০
	উপ-মোট (মূলধন) =		৪৭৩৪.১০		০.০০		৫৯৮.০০		৬৭৭.১২
২২.	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৩.৬৭		০.০০	০	০	০	০.০০
২৩.	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		২৩.৬৭		০.০০	০	০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =		৪৭৯৩.১৩		০.০০		৬০০.০০		৬৭৮.২৪

		বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতিঃ	শতকরা	১০০ %		শতকরা	৯৯.৭৪ %
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	শতকরা	১৫.৩৮ %		শতকরা	১৪.১৫ %

০৫.০৭.২০২৩

(সরদার শামসুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক

নরসিংদী জেলায় মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায়

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার

সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২৩ খ্রিঃ।

১. প্রকল্পের নাম ঃ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং ঃ ২২৪৩৬০২০০

২. অনুমোদনের পর্যায় ঃ -

৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের না ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।

৫ বাস্তবায়ন কা. ঃ- জুলাই,২০২২-জুন,২০২৪

ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ ঃ ০১ জুলাই,২০২২

খ)প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন,২০২৪

৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়

ক) মোট ঃ ৪৫৫০.৯০

খ) টাকা ঃ ৪৫৫০.৯০

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

ঘ)প্রকল্প সাহায্যের . ঃ -

ঙ)প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ -

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ -

বিবরণ		মোট	টাকা	শুল্ক ও ভ্যাট		ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ	
ক	চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত আর এডি.পিতে বরাদ্দ	৮০০.০০	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৮০.০	৬৮০.০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৬৮০.০০	৬৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৮০.০	৬৮০.০	০.০০	০.০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়,দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৬৮০.০	৬৮০.০
খ) দাবীকৃত	৮০০.০০	৮০০.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	৬৮০.০	৬৮০.০

০২/০৭/২০২৩

এস, এম, সহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ
পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগেরনাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০২২ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কালপর্যন্ত/২৩) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী (৩১১১৩৩২)	থোক	৫.৪০	-	-	থোক	১.৫	-	০.০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (৩২১১১২৫)	থোক	০.৫০	-	-	থোক	০.৫	-	০.০
উপ-মোটরাজস্ব খাত)			৫.৯০	-	-	-	২.০	-	০.০
খ) মূলধন খাত									
৩	রেইনওয়াটারহার্ভেস্টিংইউনিট(৩০০০লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ (৪১১১৩০৯)	১০০০০ টি	৪৫০০.০০			২০০০ টি	৭৯৮.০	২০০০ টি(১০০ %)	৬৮০.০
খ) উপমোট (মূলধন খাত)			৪৫০০.০০				৭৯৮.০	-	
মোট (ক+খ)			৪৫০৫.৯০				৮০০.০		৬৮০.০
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			২২.৫০				-	-	
ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি			২২.৫০				-	-	
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৫৫০.৯০				৮০০.০	১০০%	৬৮০.০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	১০০%	৮৫ %
সামগ্রিক অগ্রগতি	২৫%	১৫%

০২/০৭/২০২৩

এস, এম, সাহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ
পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন, ২০২৩খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম ঃ উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প

প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২৪৩৬০৩০০ ।

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) উপকূলীয় ১০ জেলার ৪৪টি উপজেলার ২২২টি ইউনিয়নে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন এলাকাবরগীকে পানি সরবরাহ করা ।

খ) প্রকল্পের আওতায় ২০৬৮৭২টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং নির্মাণ করা।

গ) প্রকল্পাধীন এলাকাসমূহে সেফলি ম্যানেজড পানি সরবরাহের কভারেজ ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০.১ এ উন্নীতকরণ।

প্রকল্প এলাকা (জেলা) ঃ গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী।

৫। বাস্তবায়ন কাল ঃ

ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ ঃ ১ জুলাই ২০২২ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট ঃ ৯৬১৭৫.৫২

খ) টাকা ঃ ৯৬১৭৫.৫২

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ ঃ -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস ঃ জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২২-২০২৩)	১৪৭৯৭.২৩	১৪৭৯৭.২৩				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন, ২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০০০৪.৫৮	১০০০৪.৫৮				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০০০৪.৫৮	১০০০৪.৫৮				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় ঃ ১০০০৪.৫৮

খ) দাবীকৃত ঃ ১৪৭৯৭.২৩

গ) প্রাপ্তি ঃ ১২৭৫০.০০

উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসের নামঃ জুন, ২০২৩খ্রিঃ

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অর্থনৈতিক কোড	অংগ/উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২২-২৩ সালের আরএডিপি		২০২২-২৩ সালে অবমুক্তকৃত		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ											
১	৩১১১১০১,৩১১২০১, ৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৮	প্রকল্পের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি	৫ জন	১২২.৫৫	০ জন	০.০০	৫ জন	৫০.৫৯	৫ জন	৫০.৫৯	৫ জন	৩৮.২৮৬
২	৩১১১৩৩২	সম্মানী	থোক	৯.৭২	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	-
৩	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১০.৮০	থোক	০.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৩০০
৪	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক	১৪.৭০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	-
৫	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১ জন	৫.৮১	০ জন	০.০০	১ জন	১.২৫	১ জন	১.২৫	১ জন	০.৯৭৯
৬	৩২৪৪১০১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	৪.৯৫	থোক	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	০.৪৪২
৭	৩২৫৫১০৪	ষ্টেশনারী, সিল এবং স্ট্যাম্প	থোক	৩.৩০	০ জন	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	১.৭৩৮
৮	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	থোক	৩.৩০	থোক	০.০০	থোক	০.৭৭	থোক	০.৭৭	থোক	০.৭৪৭
৯	৩২১১১০৭	পরিবহন সেবা ক্রয়	১টি	৩৭.৭০	০টি	০.০০	১টি	১৩.১২	১টি	১৩.১২	১টি	১০.২০০
		মোট রাজস্ব (ক)		২১২.৮৩		০.০০		৭১.২৩		৭১.২৩		৫৩.৬৯
খ)	মূলধন অংগ সমূহ									০.০০		
১০	৪১১২২০২	কম্পিউটার, ইউপিএস, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	২টি	১.৮০	০টি	০.০০	০টি	০.০০	০টি	০.০০	০টি	
১১	৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার ক্রয়	১টি	১.৫০	০টি	০.০০	০টি	০.০০	০টি	০.০০	০টি	-
১২	৪১১২৩০৩	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয়	১টি	১.৫০	০টি	০.০০	০টি	০.০০	০টি	০.০০	০টি	-
১৩	৪১১১৩০৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ	২০৬৮৭২টি	৯৩০৯২.৪০	০টি	০.০০	৩৮২৭৫টি	১৩২৫৩.৪০	৩৮২৭৫টি	১১৪১১.৭৭	২৭১৭৫টি	৮,৯৫৫.৭৯৮
১৪	৪১১১৩০৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	২০৬৭৬টি	১৪৪৭.৩২	০টি	০.০০	৩৮৩৮টি	১৪৭২.৬০	৩৮৩৮টি	১২৬৭.০০	২৬৯০টি	৯৯৫.০৮৯
		মোট মূলধন (খ)		৯৪৫৪৪.৫২		০.০০		১৪৭২৬.০০		১২৬৭৮.৭৭		৯,৯৫০.৮৮৭
(গ)		ভৌত আনুসাংগিক (গ)	থোক	৪৭২.৭২				০.০০				-
(ঘ)		মূল্য আনুসাংগিক(ঘ)	থোক	৯৪৫.৪৫				০.০০				-
		মোটঃ(ক+খ+গ+ঘ)		৯৬১৭৫.৫২		০.০০		১৪৭৯৭.২৩		১২৭৫০.০০		১০,০০৪.৫৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতিঃ	৭০.০৯%	৬৭.৬১%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	১৩.১৩%	১০.৪০%
অর্থ অবমুক্তির বিপরীতে অগ্রগতি	-	৭৮.৪৭%

২৬/৬/২৩

(প্রকৌঃ নূর আহাম্মদ)

প্রকল্প পরিচালক

উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি

সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প

২৬/৬/২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল:জুন/২৩ খ্রি:

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ	২.২৪৩৬উ+১৪
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	এপ্রিল,২০২২-ডিসেম্বর,২০২৩
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	২২-০১-২০২৩
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০-১২-২০২৩
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
	ক) মোট	ঃ	২৪৫৯.৭৪
	খ) টাকা	ঃ	
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ		৫১১.৭০০				
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি		৫১১.৫৪০				
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়		৫১১.৫৪০				
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		৫১১.৫৪০				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৫১১.৫৪	১০০.০০০%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তি		

০২.০৮.২০২৩

(জয়ন্ত সাহা)

২০৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরে আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন								
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন								
৩	ভাতাদী								
৪.১	সরবরাহ ও সেবা								
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা								
৫	ইউম্যান রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট								
৬	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস								
	মোট =								
	সম্মাগী		২.৪৪				০১৬	০	০.০০
	প্রচার ও বিজ্ঞাপণ		১.০০				০.২৪		০.২৪
৬.১	পেট্রোল অয়েল ও লুব্রিকেন্ট		২.০০				০.৮০		০.৮০
৬.২	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার								
	লেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং নির্মান	৫৪০০	২৪৩৩.০০			১৬২০	৪৩৩.০০	১৪৫০	৪১৩.৫০
	ফিজিক্যাল কনটিঞ্জেন্সি		১২.১৫						
	প্রাইস কনটিঞ্জেন্সি		১২.১৫						
৬.৩	স্প্রায় মেশিন								
৭	O&M Equipment								
৮	পাবলিক টয়লেট								
৮.১	ডাইরিন								
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মান								
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন								
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন								
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর								
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয়, স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ								
৮.৭	হাউজ কানেকশন								
৮.৮	ওয়াটার মিটার সরবরাহ ও স্থাপন								
৮.৯	পাইপ লাইন স্থাপন								
	ক) ২০০ মিমি ব্যাস								
	খ) ১৫০ মিমি ব্যাস								
	গ) ১০০ মিমি ব্যাস								
	ঘ) তারা নলকূপ স্থাপন								
৯.০	অটোমেটিক রেগুলেটর স্থাপন								
	সর্বমোট								

	বাস্তব		আর্থিক	
প্রতিপি অগ্রগতি।	শতকরা	১০০%	শতকরা	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি।	শতকরা	১০০%	শতকরা	১০০%

৩২.০৬.২০২৩

২০৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- পৌরসভায় পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা।
- প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

৫। বাস্তবায়নকাল ঃ

ক) শুরুর তারিখ ঃ এপ্রিল, ২০২২

খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ জুন, ২০২৫

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

ক) মোট ঃ ৪৪৫৬.৪৫

খ) জিওবি ঃ ৪৪৫৬.৪৫

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ জিওবি।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৫০৫.০০	৫০৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫৫.১৯	২৫৫.১৯	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	২৫৫.১৯	২৫৫.১৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৫৫.১৯	২৫৫.১৯	-	-	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয় ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি ঃ	-	-

৯। প্রকল্প এলাকা ঃ টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ।

(মোঃ ফয়েজ আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন

মাসের নামঃ -জুন/২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের এডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/২০২৩ অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমান সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৪
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
১	৩১১১৩৩২	সম্মানি	থোক	৩.০০	-	৩.০০	-	-	-	-	থোক	০.৬৭	-	০.৬৭	থোক	-	-	-	
২	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.৫০	-	২.৫০	-	-	-	-	থোক	০.৭০	-	০.৭০	থোক	০.১৯	-	০.১৯	
৩	৩২৫১১০১	পরামর্শক	২১-মাস	৪০.০০	-	৪০.০০	-	-	-	-	মাস	৩.৬৩	-	৩.৬৩	মাস	-	-	-	
		উপ-মোটঃ রাজস্ব ব্যয়		৪৫.৫০		৪৫.৫০	-	-	-	-		৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	-	
(খ) মূলধন ব্যয়							-		-	-				-	-	-	-	-	
৪	৪১১১৩০৯	ভূপৃষ্ঠস্থ পানি পরিশোধনাগার (২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা) (১ বছর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ)	১ টি	৭২০.০০	-	৭২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৫	৪১১১৩০৯	বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট সংযোজন	১ টি	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬	৪১১১৩০৯	বিদ্যমান ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পুনর্বাসন (ইনটেক উন্নয়ন, সার্ফেস ড্রেন ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল কার্যক্রম)	১ টি	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭	৪১১১৩০৯	নারায়ন পাইপলাইন (এইচডিপিই)	৩ কি.মি	২৮৫.০০	-	২৮৫.০০	-	-	-	-	৩কি.মি	২৫০.০০	-	২৫০.০০	২.৭ কি.মি	২০০.০০	-	২০০.০০	
৮	৪১১১৩০৯	বিভিন্ন ব্যাসের বিরতণ পাইপ লাইন (এইচডিপিই)	১৫ কি.মি	৫৪৭.৫০	-	৫৪৭.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৯	৪১১১৩০৯	গৃহ সংযোগ	১২০০ টি	৭২.০০	-	৭২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১০	৪১১১৩০৯	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট (১৫০০ লিটার/ঘন্টা)	২ টি	৫৬.০০	-	৫৬.০০	-	-	-	-	২ টি	৩০.০০	-	৩০.০০	২(৮০%)	৪০.০০	-	৪০.০০	
১১	৪১১১৩০৯	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (টাইপ-সি)	৪ টি	১২০.০০	-	১২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১২	৪১১১৩০৯	সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন (১ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ)	১ টি	৮৫২.৯৬	-	৮৫২.৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৩	৪১১২১০১	ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার পিওরিফায়ার	৩ টি	২৫৫.০০		২৫৫.০০	-	-	-	-	৩টি	১৪০.০০		১৪০.০০	৩ টি	-		-	৪১১২১০১ ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার পিওরিফায়ার অর্থবছর ২০২২-২৩ এর আওতায় ক্রয়
১৪	৪১১২১০১	পানি বহনকারী ট্রাক (৩৫০০ লিঃ)	১ টি	৮৬.০০		৮৬.০০	-	-	-	-	১টি	৬০.০০		৬০.০০	১ টি	-		-	
১৫	৪১১১৩০৯	পানি সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত	১ টি	৩০.০০		৩০.০০	-	-	-	-	১ টি	২০.০০		২০.০০	১(৬০%)	১৫.০০		১৫.০০	
		উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)ঃ		৪৩২৪.৪৬	-	৪৩২৪.৪৬	-	০.০০০	-	-	-	৫০০.০০০	-	৫০০.০০	-	২৫৫.১৯	-	২৫৫.১৯	
(গ)		ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৪৩.২৪	-	৪৩.২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(ঘ)		প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪৩.২৪	-	৪৩.২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		সর্ব-মোট ব্যয়ঃ রাজস্ব + মূলধন		৪৪৫৬.৪৪	-	৪৪৫৬.৪৪	-	০.০০০	-	-	-	৫০৫.০০	-	৫০৫.০০	-	২৫৫.১৯	-	২৫৫.১৯	

এডিপি অগ্রগতি বাস্তব ৯০% আর্থিক ৫০.৫৩%

সাময়িক অগ্রগতি বাস্তব ২৮% আর্থিক ৪.৪৯%

(মোঃ ফজলে আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ১৩৭০৪ ২২৪৩৬৪৮০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ "মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই, ২০২২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন, ২০২৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ৩৭৬৪.১৪
	খ) জিওবি	ঃ ৩৭৬৪.১৪
	গ) নিজস্ব অর্থ	ঃ ০.০০০
	ঘ) অন্যান্য	ঃ ০.০০০
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬৮৩.০০০	৬৮৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৮৩.০০০	৫৮৩.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৮০.৩৫২	৫৮০.৩৫২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৮০.৩৫২	৫৮০.৩৫২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় ঃ	৫৮০.৩৫২	১০০%
খ) দাবীকৃত	৬৮৩.০০	০
গ) প্রাপ্তিঃ	৫৮৩.০০	০

স্মারক নং ঃ তারিখ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল ঃ

১) পরিচালক (প্রকৌশলী), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খিলক্ষেত, ঢাকা।

26.06.2023

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)

প্রকল্প পরিচালক

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন,২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন/ ২০২৩) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	সম্মানি	থোক	২.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.৯০	থোক	০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৬০	৮০%	০.৪০৪৩
৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৪০	১০০%	০.৩৬৮
৪	অন্যান্য সমিহারী	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৫০	১০০%	০.৫০০
	মোট =		৮.৫০		০.০০		২.৪০		১.৩০২
	খ) মূলধন খাত ঃ								
৫	সাবমারসিবল পাম্পসহ গভীর নলকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	১০৫০ টি	১৫৭৫.০০	০	০.০০	৮০০ টি	৬০০.০০	৮০০টি	৪৫৯.০৫০
৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ(২") স্থাপন	৮টি	১২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	উৎপাদক নলকূপ (৬" *১৪') খনন	৪টি	৮৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	পাম্প, ট্রান্সমিটার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মান	৪টি	১০৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৯	বিতরণ পাইপ লাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কিঃমিঃ	২১২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	পৃথ সংযোগ	৬০০টি	৩৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	ট্যু-ইন সিটি অফসেট ল্যাট্রিন	৬০০টি	৩৩৩.০০	০	০.০০	২০০ টি	৫০.০০	৭০%	১০০.০০
১২	পাবলিক টয়লেট নির্মান	৪টি	৬৬.০০	০	০.০০	১ টি	৩০.০০	৯০%	২৩.০০
১৩	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	২০টি	১৪০.০০	০	০.০০	৫ টি	০.০০	০	০.০০
১৪	আরসিসি ট্রেন নির্মান (১০০০ মিঃমিঃ*১০০০ মিঃমিঃ) (স্টোন চিপস)	৬ কিঃমিঃ	১০৮০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা ১.৫ ঘনমিঃ)	৫০টি	১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬	কমিউনিটি বিন-বি (আর্সিয়াল এলাকা ৪.৫ ঘনমিঃ)	১০টি	৭.০০	০	০.০০	০	০.৬০	০	০.০০
১৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ভ্যান	২০টি	৩.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিকশা	২০ টি	৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	উপমোট (মূলধন)		৩৬৮২.০০	০	০.০০	০	৬৮০.০০	০	৫৭৯.০৫০
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		৩৬.৮২		০	০	০		০.০০
	ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৩৬.৮২		০.০০	০	০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৩৭৯৪.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	৬৮২.৪০		০.০০০
									০.০০০
	সর্বমোট								৫৮০.৩৫২

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	%	শতকরা	%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	%	শতকরা	%

২৫.০৬.২০২৩

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)

প্রকল্প পরিচালক

F:\Magura mul\Magura-mul-1\Magura Project-22-23\SSWSSP Progress Report\June-23\SSWSSP-Magura Project-25-05-23 .xls1

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম ঃ মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প কোড নং ঃ ২২৪৩৬৬৫০০

২ অনুমোদনের পর্যায় ঃ

৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল ঃ

ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ ১/৮/২০২২

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০২৫

৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ ৪০০৪.৮০০

ক) মোট ঃ ৪০০৪.৮০০

খ) জিওবি ঃ ৪০০৪.৮০

গ) প্রকল্প সাহায্য ঃ ০.০০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ঃ ০.০০০

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস ঃ প্রযোজ্য নয়

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০০.০০ লক্ষ	১০০০.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০০০.০০ লক্ষ	১০০০.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৫০.০০লক্ষ	৮৫০.০০লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৫০.০০	৮৫০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৮৫০.০০	০.০০০%
খ) দাবীকৃত	১০০০.০০ লক্ষ	১০০০.০০ লক্ষ

Scanned with CamScanner

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প কোডঃ ২২৪৩৬৬০০০		জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২২-২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জলাধার, সুপারস্ট্রাকচার ও সারফার্সিং পাম্পসহ মাটিস্থ সংযোগ বিশিষ্ট গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০০	০.০০	০	০.০০	১৫০	০	১৬০	৬০০
২	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল প্লান্ট (Water ATM)	১৮	০.০০	০	০.০০	৫	০	৫	২২৬.২
৩	২ ইঞ্চি ব্যাসের পর্যবেক্ষণ নলকূপ	১৮	০	০	০	০	০	০	০
৪	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন (Water ATM)	১৮	০	০	০	০	০	০	২৩.৮
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০	০	০	০	০	০	০
৬	সম্পানী ভাতা	থোক	০	০	০	০	০	০	০
	মোট =	০	০	০	০	০	০	০	০
	সর্বমোট								

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৩০%	শতকরা	২৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	৩০%	শতকরা	২৫%

Scanned with CamScanner

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪৩৬৬৭০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারন ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই'২০২২ হতে এপ্রিল'২০২৪ পর্যন্ত
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জুলাই'২০২২
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন'২০২৪
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ৪৫৭৬.৯৫
	খ) জিওবি	ঃ ৪৫৭৬.৯৫
	গ) নিজস্ব অর্থ	ঃ ০.০০০
	ঘ) অন্যান্য	ঃ ০.০০০
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ ০.০০০
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ	৮৬১.০০০	৮৬১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৩১.৮৫০	৭৩১.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৩১.০১	৭৩১.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৩১.০১	৭৩১.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৭৩১.০১	১৬%
খ) দাবীকৃত	৮৬১.০০	১৯%
গ) প্রাপ্তিঃ	৭৩১.৮৫	১৬%

02/9/23

(প্রকৌঃ মোঃ মাহমুদ আলম)
প্রকল্প পরিচালক
নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প, নওগাঁ জেলা
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ

E:\Old document\FY-22-23\Low water-Paint & Dha\Monthly Progress-23\Blank Pro Rep-March

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন ঃ

মাসের নামঃ জুন/২০২৩

৮ : প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমনং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা জুলাই'২২- এপ্রিল'২৪		জুন' ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ ঃ										
	সম্মানী	থোক	৫.০৪	থোক	০.০০	থোক	০.৮৪	-	-	
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.১৬	-	০.১৬	
	উপ-মোট (রাজস্ব) ঃ		৫.৫৪		০.০০	--	১.০০	-	০.১৬	
	খ) মূলধন খাত ঃ									
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৯৩ ফুট)	৬১৫ টি	২৭৩৬.৭৫	২১০টি	০.০০	২১০টি	৫৫৬.০	৫৫০টি	৩০০.০০	
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৪২ ফুট)	৩৮৯টি	১৭৮৯.৪	১৯০টি	০.০০	১৯০টি	৩০৪.০	২৮৮ টি	৪৩০.৮৫	
	উপমোট (মূলধন) ঃ	১০০৪টি	৪৫২৬.১৫	৪০০টি	০.০০	৪০০টি	৮৬০.০	৮৩৮টি	৭৩০.৮৫	
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিজেন্সী (মূলধন ব্যয়ের ০.৫০%)ঃ		২২.৬৩				০.০০		০.০০	
	(ঘ) প্রাইস কনটিজেন্সী(মূলধন ব্যয়ের ০.৫০%) ঃ		২২.৬৩				০.০০		০.০০	
	সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ) ঃ		৪৫৭৬.৯৫	৪০০টি	০.০০	৪০০ টি	৮৬১.০	৫৪০টি	৭৩১.০১	

		বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা ঃ	১০০%	শতকরা ঃ ৯৯.৯৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা ঃ	৪০%	শতকরা ঃ ১৬.০০%

ব্রিঃদ্রঃ আইবাস সিস্টেমে সম্মানি ভাতার কোড (৩১১১৩৩২) না থাকায় ৮৪,০০০/- টাকা উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।

০৭/৭/২৩

(প্রকৌঃ মোঃ মাহমুদ আলম)
প্রকল্প পরিচালক
নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট
উপজেলায় নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি
ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প, নওগাঁ জেলা
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ঃ জুন/২০২৩

১। প্রকল্পের নাম ঃ মহেশখালি-মাতারবাড়ি এলাকায় পানি সরবরাহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প

এবং প্রকল্পের কোড নং ঃ ২২২০১৩৫০০

২। অনুমোদনের পর্যায় ঃ অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ গ্রামীণ এলাকা (কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলা ও মাতারবাড়ি ইউনিয়ন) জনগণের নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের পানি বাহিত বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই হতে দূরে রাখা এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা ঃ মহেশখালি উপজেলা ও মাতারবাড়ি ইউনিয়ন

৫। বাস্তবায়ন কাল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	সেপ্টেম্বর ২০২১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	জুন ২০২৩

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট	ঃ	১১৯.৬০
খ) টাকা	ঃ	১১৯.৬০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ	০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	ঃ	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	ঃ	প্রযোজ্য নহে।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	১১৬.০০০	১১৬.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৬.০০০	১১৬.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	১০৪.০৯৪	১০৪.০৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৬.৩১৪	১০৬.৩১৪	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ প্রযোজ্য নহে।

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	ঃ	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	ঃ	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	ঃ	০.০০	০.০০

০৩/০৭/২০২৩

(মোঃ সাইফুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত টেকসই জীবিকায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম
প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভূক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-২

মাসের নামঃ জুন/২০২৩

সংস্থা ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	অংগ/ উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২২০১৩৫০০)				জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২২-২০২৩) অর্থ বছরের কর্মসূচি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
রাজস্ব ব্যয়																	
১	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	থোক	০.৪০	০.০০	০.৪০	থোক	০.১০	০.০০	০.১০	থোক	০.১০	০.০০	০.১০	থোক	০.০২৮	০.০০	০.০৩
২	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০০	০.০০	১.০০
৩	মুদ্রন ও বাধাই	থোক	১.২০	০.০০	১.২০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	১.২০	০.০০	১.২০	থোক	০.০০০	০.০০	০.০০
৪	ষ্টেশনারী	থোক	১.২০	০.০০	১.২০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.২০	০.০০	০.২০	থোক	০.২০০	০.০০	০.২০
৫	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.৩০	০.০০	০.৩০	থোক	০.০০০	০.০০	০.০০
৬	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	০.০০০	০.০০	০.০০
৭	কন্সালটেন্সি (পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন)	থোক	৯১.২০	০.০০	৯১.২০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	৯১.২০	০.০০	৯১.২০	থোক	৮৮.৫৫৯	০.০০	৮৮.৫৫৯
৮	সম্মানী	থোক	০.৬০	০.০০	০.৬০	থোক	০.১২	০.০০	০.১২	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০০	০.০০	০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৯৯.৬০	০.০০	৯৯.৬০		২.২২	০.০০	২.২২		৯৬.০০	০.০০	৯৬.০০		৮৯.৭৮৭	০.০০	৮৯.৭৮৭
মূলধন ব্যয়																	
১৭	একুইফার টেষ্ট	২টি	৮.০০	০.০০	৮.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	৮.০০	০.০০	৮.০০	-	৬.০০০	০.০০	৬.০০
১৮	এক্সপ্লোরেটরি ড্রিলিং	১০টি	১২.০০	০.০০	১২.০০	-	০.০০০০	০.০০	০.০০	-	১২.০০	০.০০	১২.০০	-	৮.৩০৭	০.০০	৮.৩১
	মোট মূলধন ব্যয়		২০.০০	০.০০	২০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		২০.০০	০.০০	২০.০০		১৪.৩০৭	০.০০	১৪.৩১
	সর্বমোট ঃ		১১৯.৬০	০.০০	১১৯.৬০		২.২২	০.০০	২.২২		১১৬.০০	০.০০	১১৬.০০		১০৪.০৯৪	০.০০	১০৪.০৯৪

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি ঃ	১০০.০০%	৮৯.৭৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	১০০.০০%	৮৮.৮৯%

০৩/৪৭/২০২৩

(মোঃ সাইফুর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত টেকসই পানি উন্নয়ন কার্যক্রম
প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল জুন, ২০২৩ খ্রিঃ

১	প্রকল্পের নাম	ঃ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প
	প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৩০৩৭৫০০
২	অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ (ক) ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে ২টি গুচ্ছ শহরে (প্রতিটিতে ৪টি করে শহর, কুমিল্লা/চাঁদপুর ক্লাষ্টারঃ কুমিল্লা, লাকসাম, চাঁদপুর এবং হাজিগঞ্জ। পাবনা/নাটোর ক্লাষ্টারঃ পাবনা, ঈশ্বরদি, নাটোর এবং লালপুর অন্তর্ভক্ত) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন। (খ) তিনটি পার্বত্য শহর (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও লামা)-এর জন্য পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই, বিস্তারিত কারিগরী ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রণয়ন, দরপত্র দলিল প্রস্তুতকরণ এবং বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন এবং (গ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।
৫	বাস্তবায়ন কাল	ঃ জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৩
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ১৭/০৯/২০১৯
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০/০৬/২০২৩
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
	ক) মোট	ঃ ৬৫৮৬.৫৮
	খ) টাকা	ঃ ২৩৫৭.৫২
	গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ৪২২৯.০৬০
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ ২৯১.০৩০
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ এডিবি
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ ৫১০৭.৭৬

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৪৭৭.০০	৯২২.০০	১৫৫৫.০০	৬৫.০০	–	–
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৪৭৭.০০	৯২২.০০	১৫৫৫.০০	৬৫.০০	–	–
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১৫৬.০৫	৭৮৫.৬৭	১৩৭০.৩৮	৫৩.৫৮	–	–
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১০৭.৭৬	১৮৪৭.২০	৩২৬০.৫৬	১২৯.৭১	–	–

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ঃ

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৫৩.৫৮	১২৯.৭১
খ) দাবীকৃত	০.০০	১২৯.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	০.০০	১২৯.০০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	অংগের নাম	অনুমোদিত টিএপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২২-২৩) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জনবল	৯ জন	২৪৯.৯০	৭ জন	৮৪.৬২	৭ জন	৫১.২৫	৭ জন	৪৮.৬৯
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২৬.৭৮	থোক	৪৫.২৯	থোক	৩৭.২৫	থোক	২৭.৯৭
৩	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আন্তজাতিক)	২৬৪ জনমাস	৩৩৯২.২৮	১০৭.৩২ জনমাস	১৭৬৪.০৩	১৫৬.৬৮ জনমাস	১৪৩৭.০০	১৫৬.৬৮ জনমাস	১,২৯৯.০২
৪	ব্যক্তি (আন্তর্জাতিক)	৬ জনমাস	৮৩.০০	-	০.০০	৬ জনমাস	৮৩.০০	৫ জনমাস	৫০.৬৩
৫	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৮.০০	থোক	৩.৮০	থোক	৩.৫০	থোক	৩.০০
৬	ভ্যাট	থোক	১৮৭৩.০০	থোক	৯৪৯.৮৫	থোক	৮৫১.০০	থোক	৭২৬.৭৪
	মোট =		৫৭৩২.৯৬		২৮৪৭.৫৯		২৪৬৩.০০		২,১৫৬.০৫
৭	যানবাহন (জীপ) ক্রয়	১ টি	১৪৯.০০	১ টি	৫৬.৮৫		২.০০		০.০০
৮	ফটোকপিয়ার ক্রয়	২ টি	৬.৬০	১ টি	৩.৭৫		০.০০		০.০০
৯	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৯ টি	৯.৬৫	৯ টি	১০.৪৬		৪.০০		০.০০
১০	প্রিন্টার ক্রয়	৪ টি	২.২৯	৪ টি					
১১	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	৩৮.০০	থোক	২৭.৭৮		৫.০০		০.০০
১২	এসি ক্রয়	৪ টি	১০.০০	৪ টি	৫.২৮		৩.০০		০.০০
	মোট =		২১৫.৫৪		১০৪.১২		১৪.০০		০.০০
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		১২৬.২৪						
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী		২৭৯.৩৭						
	(ঙ) নিধারিত সুদের পরিমান		২৩২.৪৭						
	সর্বমোট		৬৫৮৬.৫৮	০.০০	২৯৫১.৭১	০.০০	২৪৭৭.০০		২,১৫৬.০৫

	বাস্তব		আর্থিক	
আরএডিপি অগ্রগতি ঃ	শতকরা	১০০.০০ %	শতকরা	৮৭.০৪ %
সামগ্রিক অগ্রগতি ঃ	শতকরা	১০০.০০ %	শতকরা	৭৭.৫৫ %

২৭/৭/২০২৩

(মোঃ শফিকুল হাসান)
প্রকল্প পরিচালক
শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন ২০২৩

১। প্রকল্পের নামঃ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রোজেক্ট-৪ (সি ডি এস পি-৪)- অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প কোডঃ ২২৪৩৩৯০০০

২। অনুমোদনের পর্যায়ঃ ডিপিপি অনুমোদিত। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪-৬-২০২১ তারিখে অনুমদিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনু বিভাগ স্মারক নং ২০৩৫৮.০১৪. ০১.০৮. ৪৭৫.২০/৭৬ তারিখঃ ৩০-৬-২০২১। প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০. ০৯৫. ১৪.১২৩.২০১৯.৪৭১ তারিখঃ ১৭-৮-২০২১।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৬-৬-২০২২১ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনু বিভাগ স্মারক নং ২০.০৪.০০০০.৩৫৮.১৪. ০৩৩.২২/২৩৪ তারিখঃ ৮-৬-২০২২ ।প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০. ০৯৫. ১৪.৯৭০.২০২১.৩৫৪ তারিখঃ ২৬-৬-২০২২ ।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।
খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।
গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমেচর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন।
ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৫। বাস্তবায়নকালঃ	মূল	সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ	জানুয়ারি/২০২১	জানুয়ারি/২০২১
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ	জুন-২২	জুন-২৪
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
(ক) মোট	৩৩৭০.৭৬	৩৪২০.১৫
(খ) টাকাঃ	১০৪১.৩৯	১০৯০.৭৮
(গ) প্রকল্প সাহায্য	১০৪১.৩৯	২৩২৯.৩৭
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	২৩২৯.৩৭	২৩২৯.৩৭
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	IFAD	

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপি বরাদ্দ	১৬২৬.০০	৪৯৭.০০	১১২৯.০০	১১২৯.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩২৫.০৭	৩৮৬.৪৮	৯৩৮.৫৯	৯৩৮.৫৯	০.০০	০.০০
গ)) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১১৮৯.২৯	৩৬৪.৫৯	৮২৪.৭০	৮২৪.৭০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫০৮.১০	৪৬৪.৬৫	১০৪৩.৪৫	১০৪৩.৪৫	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য ,টাকাংশ ব্যয় , দাবী, প্রাপ্তি, (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	১০৪৩.৪৫	১০৪৩.৪৫
খ) দাবী	১০৪৩.৪৫	১০৪৩.৪৫
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ -অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রতিবেদনের তারিখ : জুন/২০২৩

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০২২পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক)	সরবরাহ ও সেবা										
১	বেতন ও ভাতাদি	৪ জন	৭৪.৫১	২	৫.৫১	৪	১৩.২০	২	১০.৯৫	২	১৬.৪৬
২	সাপোর্ট স্টাফ আউট সোর্সিং	৪ জন	২২.০৪	০	০.০০	৪	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩	ভ্রমণ ভাতা	থোক	৩.০০	থোক	০.২০	থোক	১.০০	থোক	০.৪৮	থোক	০.৬৮
৪	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	১.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৫	ষ্টেশনারী স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	৭.০০	থোক	২.৫০	থোক	৭.০০	থোক	৩.৪৮	থোক	৫.৯৮
৬	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	২.০০	থোক	১.৭০	থোক	১.৭০
৭	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ , কর্মশালা	থোক	১৩.৯০	থোক	০.০০	থোক	১.৮০	থোক	০.৯০	থোক	০.৯০
৮	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯	নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ	থোক	০.৫০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১০	যানবাহন ভাড়া	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১১	আসবাবপত্র	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	২.০০
১২	সম্মানী	থোক	২.৬০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়		১৮১.৫৫		৮.২১	৮.০০	৩২.০০		২০.০১		২৮.২২
খ)	মূলধন ব্যয়										
১৩	মটর সাইকেল	২ টি	৩.৬০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	মেশিন ও যন্ত্রপাতি (ফটোকপিয়ার)	২ সেট	৪.০০	০	০.০০	২ সেট	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	কম্পিউটার প্রিন্টার	২সেট	২.০০	০	০.০০	২ সেট	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	পূর্ত কাজ										০.০০
১৬	গভীর নলকূপ	১৯৬৫ টি	১৯৬৫.০০	৩৫০ টি	১৭০.৪৭	১০০০ টি	৯৫৪.০০	১০০০ টি	৮১৩.৬৩	১৩৫০ টি	৯৮৪.১০
১৭	পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ	২২১৫০ টি	১২৬০.০০	৪৩০০ টি	১৩৯.৫৩	৮৮২৫ টি	৬৩৬.০০	৩৩৯৬ টি	৩৫৫.৬৫	৪৬৯৬ টি	৪৯৫.১৮
	উপমোট মূলধন ব্যয়		৩২৩৪.৬০		৩১০.০০	০.০০	১৫৯৪.০০	০.০০	১১৬৯.২৮	০.০০	১৪৭৯.২৮
	মোট (ক+খ)										
১৮	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	২.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০
১৯	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	২.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	থোক	০.০০
	সর্বমোট	-	৩৪২০.১৫		৩১৮.২১		১৬২৬.০০		১১৮৯.২৯		১৫০৭.৫০

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	ঃ	৯৪.৯৮%	৮৯.৭৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি	ঃ	৬৫.২৬%	৪৪.০৮%

২৭/৭/২০২৩

(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪-অতিরিক্ত অর্থায়ন
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,ঢাকা।

২৭/৭/২৩