প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট,২০২৬ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	পাইলট প্রজেক্ট অব স্মার্ট মিটার সিস্টেম ফর এস ডব্লিউ এম (স্মার্ট মিটার ম্যানেজমেন্ট) ইন ঢাকা সিটি, বাংলাদেশ। (কারিগরি সহায়তা)
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন। (খ) নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের মাধ্যমে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা পরিচালনা। (গ) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কোরিয়ান প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার পরিচালন ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ
			২২০০.০০	০.০০	১৫৫.০০	২০৪৫.০০

৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূলঃ	১লা জুলাই, ২০২৫	-	৩০ জুন, ২০২৭ ইং

৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত		পিইসি	একনেক
			মূল			২৩.১১.২০২৫

৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	

৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক
			চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	০০.০০%	০০.০০%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত	:	৪৪.০০%	০.০০%

১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব ওয়াহিদা বেগম
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮০ ১৭১৬-২৫৭৪৭৭