প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই,২০২৬ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	বর্ধিত ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (EDWSRP)
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. বর্ধিত ঢাকা শহররে ১৬ ইউনয়িনে ক্রমর্বধমান পানরি চাহদিার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ২. ৪০ কি.মি ট্রান্সমশিন লাইন স্থাপন। ৩. ১৫৭৫ কি.মি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক স্থাপন। ৪. ৫৫ টি ডিমএ (ডিসট্রিক্ট মিটারড এরিয়া) স্থাপন। ৫. বর্ধিত ঢাকা শহরের ১৬ ইউনিয়নে নতুন এবং লিগ্যাল হাউজ কানেকশন স্থাপন। ৬. স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতিকরণ। ৭. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতিকরণ।

৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ/অনুদান
			৪০৪০০০.০০	৫৯১০০.০০	২০০০.০০	৩৪২৯০০.০০

৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারি, ২০২৪ ইং	-	জুন, ২০২৯ ইং

৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক
			অনুমোদিত	-	০৯.১১.২০২৩

৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	

৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৬৩৮৪০.০০	৬৬৮৪.০০	৫৭১৫৬.০০	৫৭১৫৬.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৮১৯.৯৮	৪৫০০.০০	২৩১৯.৯৮	১৩৩৭.৯৮	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৭৪২.৫৯	২৭৩৮.০৩	২০০৪.৫৬	১০২২.৫৬	০.০০

৯.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক
			চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	০.০০%	০.০০%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত	:	১২.০০%	১.১৭%

১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আজিজুল হক
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮০ ১৭৪১-২০২০১৭