# প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

## প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট,২০২৬ খ্রিঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | ঢাকা এনভায়রণমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (DESWSP) (সংশোধিত-৩)। |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়। |

| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াসা | প্রকল্প ঋণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মূল: | ৫২৪৮০৬.০০ | ১৭৩৮৭৭.০০ | ১০০০.০০ | ৩৪৯৯২৯.০০ |
| | | : | সংশোধিত-১: | ৮১৫১০৭.০০ | ২৬৯৩৭৮.২৫ | ১৪৬৪.৩৫ | ৫৪৪২৬৪.০১ |
| | | | সংশোধিত-২: | ৮১৪৬৯৮.৯৭ | ২৬৩৫৪৯.০৮ | ২২০০.০০ | ৫৪৮৯৪৯.৮৯ |
| | | | সংশোধিত-৩ | ১০৯৭৩৫৩.৯৯ | ৪২১২৬৫.০৯ | ২১৫৪.৩৪ | ৬৭৩৯৩৪.৫৬ |

| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | মূল: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | - | ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং |
| | | | সংশোধিত-১: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | | জুন, ২০২২ ইং |
| | | | সংশোধিত-২: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | | জুন, ২০২৪ ইং |
| | | | সংশোধিত-৩: | অক্টোবর, ২০১৩ ইং | | জুন, ২০২৭ ইং |

| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | | পিইসি | একনেক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | অনুমোদিত | | - | ১৯.০৯.২০১৩<br>সং-১: ২৪.০২.২০২১<br>সং-২: ০৯.০২.২০২২<br>সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫ |

| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | এডিবি |
|---|---|---|---|

| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প ঋণ | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ | : | ১১৬৮০২.৪৭ | ৪৩০২৬.৪৭ | ৭৩৭৭৬.০০ | ৪০৫০০.০০ | ০.০০ |
| -খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ৪৬৯৭.৪৮ | ০.০০ | ৪৬৯৭.৪৮ | ০.০০ | ০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ৪৮০০.০৭ | ০.০০ | ৪৮০০.০৭ | ১০২.৫৯ | ০.০০ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ৭৮১৬২৮.৮৮ | ২৭২২৬০.৪৩ | ৫০৯৩৬৮.৪৫ | ১৬৭১২৮.৫৮ | ৮১২১৮.৪৫ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ৭৭১৭১৬.৯১ | ২৭০৪২২.৯৬ | ৫০১২৯৩.৯৫ | ১৫৭৮৯৯.১০ | ৮১০৭৯.৪০ |

| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | | | বাস্তব | আর্থিক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | : | ১২.৫০% | ৪.১১% |
| | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | : | ৯০.৭৫% | ৭০.৩৩% |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫ | | | |