গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moysports.gov.bd

বিষয়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট)৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এ কে এম মফিজুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক, ইমপ্যাক্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।

সভার তারিখ ও সময় :

তারিখ	সময়	জেলার নাম
১৫-১০-২০২৫	সকালঃ ১০.৩০ হতে	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলা
	বিকালঃ ৩.০০ হতে	খুলনা ও বরিশাল বিভাগের সকল জেলা
১৬-১০-২০২৫	বেলাঃ ১২.০০ হতে	চট্রগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সকল জেলা
	বিকালঃ৩.০০ হতে	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল জেলা

সভার স্থান : ভার্চুয়াল সভা

সভায় উপস্থিতি : জুম প্ল্যাটফর্মে ৬৪টি জেলার উপপরিচালকগণ ও ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের জনবল উপস্থিত ছিলেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট)৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৫-১০-২০২৫ ও ১৬-১০-২০২৫ খ্রিঃ তারিখে জুম প্ল্যাটফর্মে প্রকল্প পরিচালক জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি জুম প্লাটফর্মে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে (১ম সংশোধিত) স্থাপিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ প্রকল্প ৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত স্থাপিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের প্রকৃত সংখ্যার যথার্থতার বিষয়ে উপপরিচালকগণের সাথে আলোচনা হয়। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত তথ্য পর্যলোচনায় দেখা যায়, সারা দেশে প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকৃত সংখ্যা ৪১৮৮টি। কিন্তু ৩০জুন ২০২৫খ্রি. তারিখে প্ল্যান্ট স্থাপনের যে অগ্রগতি তথ্য প্রদান করা হয়েছে তাতে প্ল্যান্ট স্থাপনের সংখ্যা ৬০০৩টি দেখানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর মেয়াদে কতটি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। অক্টোবর/২০২৫ মাসে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন বিষয়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করেন। উপপরিচালকগণ বলেন যে, গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা সর্বাত্নক চেষ্টা করছেন।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজ হলো সংশ্লিষ্ট উপজেলার খামারীর সংখ্যা চিহ্নিত করে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান। খামারীর তালিকা প্রণয়ন এবং উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। অতঃপর বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্জ্যব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এবিষয়ে, প্রকল্প পরিচালক সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদান করার জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. অক্টোবর/২০২৫ মাসে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লেখিত সংখ্যায়) মোতাবেক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

২. নভেম্বর/২০২৫ মাস হতে লক্ষ্যমাত্রা (পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লেখিত/বর্ণিত) মোতাবেক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. প্রতি জেলায় একটি বায়োগ্যাস পল্লী স্থাপন করতে হবে। জেলার উপপরিচালকগণ বায়োগ্যাস পল্লী স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করে প্রকল্প পরিচালককে অবগত করবেন। বায়োগ্যাস পল্লীতে কমপক্ষে ৩০টি প্ল্যান্ট থাকবে।

CamScanner

৪. বায়োগ্যাস পল্লী স্থাপন এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হতে হবে।

৫. বায়োগ্যাস পল্লী স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক কর্তৃক সভায় উল্লেখিত স্থান পরিবর্তন করলে তা ২৫-১০-২০২৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৬. উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণের জন্য খামারীর তালিকা প্রণয়ন করে জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করতে হবে।

৭. প্রকল্পের জনবল নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কি-না তা উপপরিচালকগণ নিশ্চিত করবেন।

৮. নির্মাণাধীন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং চুলা জ্বালানোর ছবি ক্যাপশনসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মই জীবন এবং ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নির্মিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের 'ইনলেট ট্যাংক' এর গায়ে 'ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' কথাটি খোদাই করে লিখতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬/১০/২০২৫

(এ কে এম মফিজুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
'ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)' প্রকল্প
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ. ঢাকা- ১০০০।
www.dyd.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০১.০০০০.০৪৪. ১৪.০৩২.২২- ২৮৫১

তারিখঃ ৩১ আশ্বিন ১৪৩২ / ১৬ অক্টোবর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থেঃ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক(প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। পরিচালক(পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,.........................(সকল) জেলা।
০৬। প্রোগ্রামার, আইসিটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।(পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
০৭। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। অফিস কপি।

১৬/১০/২০২৫

(মোঃ হামিদুর রহমান)
উপপরিচালক
'ইমপ্যাক্ট-৩য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)' প্রকল্প
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

CamScanner

পরিশিষ্ট-'ক'

নং	জেলার নাম	৩০জুন/২০২৫ পর্যন্ত স্থাপিত প্ল্যান্ট সংখ্যা	২০২৫-২০২৬ এর লক্ষ্যমাত্রা	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের অগ্রগতি				অক্টোবর/২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা	নভেম্বর/২৫ থেকে প্রতিমাসের লক্ষ্যমাত্রা	বায়োগ্যাস পল্লীর নাম			মন্তব্য
				জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট			গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	
বিভাগঃ রাজশাহী													
১	রাজশাহী	১১৫	১২০	৫	৫	২	১২	১২	১২	হাটরা	রাইঘাটি	মোহনপুর	
২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৩২	৯০	৪	২	৫	১১	৭	১০	গোয়ালবাড়ী	গোয়ালবাড়ী	ভোলাহাট	
৩	নওগাঁ	১৪০	১৭০	৮	৭	১	১৬	১৫	২০	দোসতীনা	গণেশপুর	মান্দা	
৪	সিরাজগঞ্জ	৬৪	২০০	৩	৩	৬	১২	১৪	২৫	কদমপাল	বহুলী	সিরাজগঞ্জ সদর	
৫	জয়পুরহাট	৬০	১৬৫	২	৩	১৫	২০	১০	২০	নূরপুর	ভাদসা	জয়পুরহাট সদর	
৬	পাবনা	৯৭	১৮৭	৩	৪	২	৯	৩	২৫	জয়কৃষ্ণপুর	গয়েশপুর	পাবনা সদর	
৭	বগুড়া	১২০	১৫৭	৩২	৪১	১৬	৮৯	৮	১০	পাঁচথুপি	চৌকিবাড়ী	ধুনট	
৮	নাটোর	১৩৪	১৬০	৩	৫	৪	১২	১০	২০	মহিশডাংঙ্গা	খাজুড়া	নলডাংঙ্গা	
উপমোট=				৬০	৭০	৫১	১৮১	৭৯	১৪২				
বিভাগঃ রংপুর													
৯	রংপুর	৫৯	১০০	২	৩	৪	৯	৮	১২	চব্বিশহাজারী	পশুরামপুর,	রংপুর সদর	
১০	দিনাজপুর	১৪৯	১৭০	১২	৮	৪	২৪	১২	২০	রসুলপুর	রসুলপুর	কাহারোল	
১১	পঞ্চগড়	৭৮	১৫০	৪	০	১	৫	৫	২০	প্রধানাবাদ	দন্ডপাল	দেবীগঞ্জ,	
১২	লালমনিরহাট	২৩	৯০	১	১	১	৩	৯	১২	দুড়াকুটি	মোগলহাট	লালমনিরহাট সদর	
১৩	নীলফামারী	৩০	৯০	০	০	০	০	৮	১০	জামিরবাড়ি	সোনারায়	ডোমর	
১৪	গাইবান্ধা	৯২	১০০	৪	৬	২	১২	৮	১২	বড় জামালপুর	বড় জামালপুর	সাদুল্লাপুর	
১৫	কুড়িগ্রাম	১৮১	২০৫	১২	১২	১২	৩৬	১৫	২২	২২ পাড়া	৩নং বন্দেররুট	রৌমারী	
১৬	ঠাকুরগাঁও	৯৫	১০০	২	০	২	৪	১২	১২	ভেমটিয়া	পোশারানীগঞ্জ	পীরগঞ্জ	
উপমোট=				৩৭	৩০	২৬	৯৩	৭৭	১২০				

বিভাগঃ খুলনা

										গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	
১৭	খুলনা	৪৬	৯০	১	১	০	২	৪	১৩	বামুন্দিয়া	শোভনা	ডুমুরিয়া	
১৮	সাতক্ষীরা	৬৫	১০০	৩	৪	৩	১০	২০	১২	ধলবাড়ীয়া	ধলবাড়ীয়া	কালিগঞ্জ	
১৯	বাগেরহাট	৩০	৫৭	১	১	০	২	১০	৭	লক্ষিপুর মুনষিপাড়া	বড়বাড়ীয়া	চিতলমারী	
২০	যশোর	৫৭	৭৫	০	২	২	৪	৩	১০	গোড়পাড়া	লক্ষণপুর	শার্শা	
২১	নড়াইল	৩৫	১০০	০	০	০	০০	২১	১৫	পাইকমারী	চন্ডিবরপুর	নড়াইল সদর	
২২	ঝিনাইদহ	৪৯	১১০	০	০	০	০০	১৪	১২	গুড়পাড়া গ্রাম	এলাঙ্গী	কোটচাঁদপুর	
২৩	মাগুরা	৮৪	১১০	২	৩	০	৫	৮	১১	সুলতানশি	বাবুখালী	মহম্মদপুর	
২৪	চুয়াডাঙ্গা	৬৯	১১০	২	৪	৫	১১	৮	১৩	কালিদাসপুর	কালিদাসপুর	আলমডাঙ্গা	
২৫	মেহেরপুর	৭৩	৬৩	২	১	৭	১০	৮	৮	আযান	ধানখোলা	গাংনী	
২৬	কুষ্টিয়া	৭৮	১০০	৫	৭	৫	১৭	১০	১১	শশীধরপুর	হোগলবাড়ীয়া	দৌলতপুর	
উপমোট=				১৬	২৩	২২	৬১	১০৬	১১২				

বিভাগঃ বরিশাল

২৭	বরিশাল	১৪	৬৫	০	০	১	১	৫	৯	দক্ষিণ বিজয়পুর	গৌরনদী সদর	গৌরনদী	
২৮	ঝালকাঠি	১০৫	৬৫	৩	২	১	৬	১০	৯	নেহালপুর	কীর্তিপাশা	ঝালকাঠি সদর	
২৯	পিরোজপুর	৫৫	৮০	১	১	০	২	৮	১০	চন্ডিপুর	ইন্দুরকানী	ইন্দুরকানী	
৩০	ভোলা	৬৭	৯০	২	২	৩	৭	৩	১২	চরপাতা	ইলিশা	ভোলা সদর	
৩১	পটুয়াখালি	৯০	১২০	২	২	২	৬	৯	১৫	১.গাবুয়া ২.ইন্দ্রকুল	১.কাকড়াবুনিয়া ২.সূর্যমণি,	১.মির্জাগঞ্জ ২.বাউফল,	
৩২	বরগুনা	১০	১১০	১	৩	০	৪	৪	১৫	পোটকাখালী	ঢলুয়া	বরগুনা সদর	
	উপমোট=			৯	১০	৭	২৬	৩৯	৭০				

বিভাগঃ চট্টগ্রাম													
৩৩	চট্টগ্রাম	১২৩	১৬০	৪	৪	৪	১২	৮	২০	মোগলেরহাট/ আলমশাহপাড়া	হোসনাবাদ	রাঙ্গুনিয়া	
৩৪	কক্সবাজার	১৫	৮০	২	২	১	৫	১	১১	বাংলা বাজার	ঝিলংজা	কক্সবাজার সদর	
৩৫	বান্দরবান	৫	২৫	০	০	২	২	৩	৩	কালিঙ্গাবিল	ছাগলখাইয়া	লামা	
৩৬	খাগড়াছড়ি	৩৫	৫০	১	১	০	২	১	৭	ভূয়াছড়ি	কমলছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	
৩৭	রাঙ্গামাটি	২৫	৪৫	৩	১	১	৫	১	৬	সোনাইছড়ি	বেতবুনিয়া	কাউখালী	
৩৮	নোয়াখালী	৩৩	১০০	২	২	০	৪	৩	১৪	গৌড়কাটা	ছিলনীয়া	সেনবাগ	
৩৯	ফেনী	২৭	১০০	৩	০	৩	৬	৩	১৩	সাহেববাজার নাজিরপুর	আমিরাবাদ	সোনাগাজী	
৪০	লক্ষীপুর	৫৬	১০০	৪	১	০	৫	৩	১৩	শাকচর গ্রাম	১৬নং শাকচর	লক্ষীপুর সদর	
৪১	কুমিল্লা	৭৭	১২০	৩	০	৩	৬	১১	১৫	১.মিথিলাপুর ২.মৈশাতুয়া ৩.ধনপুর	মিথিলাপুর মৈশাতুয়া জগন্নাথপুর	বুড়িচং মনোহরগঞ্জ আদর্শ সদর	
৪২	চাঁদপুর	৪৫	১০০	০	১	১	০২	০২	১৪	দূর্গাপুর গ্রাম	৩নং আলগী	হাইমচর	
৪৩	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	৭৯	১০০	২	২	১	৫	২	১৪	জেঠাগ্রাম	গোর্ণ	নাসিরনগর	
উপমোট=				২৪	১৪	১৬	৫৪	৩৮	১৩০				
বিভাগঃ সিলেট													
৪৪	সিলেট	৪৭	৬০	০	৩	০	৩	৬	৮	চিকনাগুল	চিকনাগুল	জৈন্তাপুর	
৪৫	সুনামগঞ্জ	৩০	৬০	১	৩	০	৪	২	৮	মাহমুদপুর	বীমখালী	জামালগঞ্জ	
৪৬	হবিগঞ্জ	২৮	৬০	০	৩	০	৩	২	৮	বানিয়াচং	উত্তর পশ্চিম	বানিয়াচং	
৪৭	মৌলভীবাজার	২৮	৬২	১	১	০	২	৫	৮	নাইল	ফুলতলা,সাগর	জুড়ি	
উপমোট=				২	১০	০	১২	১৫	৩২				

বিভাগঃ ঢাকা													
৪৮	ঢাকা	৪১	৬০	২	৫	০	৭	১২	৭	চৌঠাইল	বোয়াইল	ধামরাই	
৪৯	নারায়ণগঞ্জ	৪০	৭০	১	১	১	৩	৩	১০	বুরুমদী	জামপুর	সোনারগাঁ	
৫০	মানিকগঞ্জ	৪৩	৮০	০	১	২	০৩	৪	১১	তেরশ্রী গ্রাম	পয়লা	ঘিওর	
৫১	নরসিংদী	৩২	৬০	০	১	১	২	৫	৮	সুলতানপুর	চরসিন্দুর	পলাশ	
৫২	মুন্সীগঞ্জ	৫৬	৮০	৩	০	০	৩	৫	১১	রমজানবেগ	পৌরসভা	মুন্সীগঞ্জ সদর	
৫৩	গাজীপুর	৫৯	৮০	৩	৩	২	৮	৮	১০	নিমতলী	৩৯ নং ওয়ার্ড	গাজীপুর সদর	
৫৪	কিশোরগঞ্জ	৩৪	৯০	৮	৪	৫	১৭	১৩	১০	রশিদাবাদ	মারিয়া	কিশোরগঞ্জ সদর	
৫৫	টাঙ্গাইল	৪৯	১২০	৮	১১	৮	২৭	১১	১৩	ছিলিমপুর	কাতুলী	টাঙ্গাইল সদর	
৫৬	ফরিদপুর	৪৯	৯০	৩	২	২	৭	৫	১১	নওয়াপাড়া	আমডাংগা	মধুখালী	
৫৭	গোপালগঞ্জ	৮৫	৯০	৩	২	৩	৮	২০	১০	ফুকরা	ফুকরা	কাশিয়ানী	
৫৮	মাদারীপুর	২২	৫০	১	২	৩	৬	৭	৬	বাশঁকান্দী	বাশঁকান্দী	শিবচর	
৫৯	শরীয়তপুর	৪২	৮০	৪	১	০	৫	১	১১	নিয়ামতপুর	আংগারিয়া	শরীয়তপুর সদর	
৬০	রাজবাড়ী	৪৬	৮০	৩	১	১	৫	৩	১১	সূর্যনগর	মিজানপুর	রাজবাড়ী সদর	
উপমোট=				৩৯	৩৪	২৮	১০১	৯৭	১২৯				
বিভাগঃ ময়মনসিংহ													
৬১	ময়মনসিংহ	১৮৮	১৩০	৪	৪	৯	১৭	২০	১৫	চানপুর	সিংহেরশ্বর	ফুলপুর	
৬২	জামালপুর	৯৬	১২০	২	৬	১০	১৮	১৪	১৩	বাঘাডোবা	৬নং আদ্রা	মেলান্দাহ	
৬৩	নেত্রকোনা	৫৮	৯০	১	১	০	২	৩	১৩	নুরপুর	চল্লিশা	নেত্রকোনা সদর	
৬৪	শেরপুর	৯৯	৮০	২	৩	২	৭	৪	১১	নন্নী গ্রাম	নন্নী	নালিতাবাড়ী	
উপমোট=				৯	১৪	২১	৪৪	৪১	৫২				
সর্বমোট=				১৯৬	২০৫	১৭১	৫৭২	৪৯২	৭৮৭				