# উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

| | | | |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | |
| সংস্থা | : | বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ | ০০০২ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | : | প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প | বাজেটের ধরন: উন্নয়ন |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | : | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৩৫৬৮০০ | অর্থ বছর:২০২৬-২০২৭ |

অর্থ বছর ২০২৬-২০২৭

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনাপত্র | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রক্রিয়ার জন্য সময় | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| বিআইএফটিপি-(BIFT)-১ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিজ্ঞাপন (প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত সাইনবোর্ডে কালার লাগানো) | প্যাকেজ | ১ | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ৫ | প্রস্তাবিত তারিখ | 28-7-26 | 7-8-26 | 7-8-26 | 8-8-26 | 9-8-26 | 10-8-26 | 11-8-26 | 14 | 1-9-26 |
| | | | | | | | | প্রস্তাবিত দিন | | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | | | | | | | | | |
| | | | | | | মোট= | ৫ | | | | | | | | | | |

Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Dr. Md. Mousur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

MD. FAZLUR RAHMAN
Managing Director (Addl. Secretary)
Bangladesh Hi-Tech Park Authority
ICT Division

# উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (পূর্ত)

| | | |
|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| সংস্থা | : | বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | : | প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | : | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০ |

অর্থ বছরঃ ২০২৬-২০২৭

| Pakage Name | Item of works | Unit | Total Qty | Work Done Qty | Remainning Qty | July'2026 | Aug'2026 | Sep'2026 | Oct'2026 | Nov'26 | Dec'26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD.5.16.17.27.29 Land Development, Boundary Wall, lake development, drainage and duct construction and others works | Mobilization | Rft | 9200 | 3500 | 5700 | 1710'-0" | 3420'-0" | 570'-0" | | | Handover |
| | Earth Excavation (Boundary Wall) | Rft | 4550 | 3060 | 1490 | 447'-0" | 894'-0" | 149'-0" | | | |
| | Earth Excavation(Retaining Wall) | Rft | 4650 | 350 | 4300 | 1290'-0" | 2580'-0" | 430'-0" | | | |
| | Picket khoa Consolidation | Rft | 4550 | 2960 | 1590 | 477 | 954'-0" | 159'-0" | | | |
| | Pile Head Breaking | Rft | 4650 | 350 | 4300 | 1290'-0" | 2580'-0" | 430'-0" | | | |
| | Mass Concrete Casting | Rft | 9200 | 3410 | 5790 | 1737'-0" | 3474'-0" | 579'-0" | | | |
| | Foundation Casting (Boundary Wall) | Rft | 4550 | 2450 | 2100 | 420' -0" | 1050'-0" | 630'-0" | | | |
| | Foundation Casting (Retaining Wall) | Rft | 4650 | 150 | 4500 | 900'-0" | 2250'-0" | 1350'-0" | | | |
| | Wall Casting (Boundary Wall) | Rft | 4550 | 2050 | 2500 | 500'-0" | 1250'-0" | 750'-0" | | | |
| | Wall Casting(Retaining Wall) | Rft | 4650 | 150 | 4500 | 900'-0" | 2250'-0" | 1350'-0" | | | |
| | Fair Face Casting | Rft | 4500 | 0 | 4500 | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | | |
| | Grill Work | Rft | 9200 | 0 | 9200 | | 1000 | 7000 | 1200 | | |
| | Plaster Work | Rft | 4650 | 0 | 4650 | | 1000 | 3000 | 650 | | |
| | Electric Work | Rft | 9200 | 0 | 9200 | | | 4200 | 5000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিএইচটিপিএ-(BIFT)-ডব্লিউডি-১৮,১৯,২০,২১ | সেতু, সড়ক, ফুটপাত ও পারকিং ও আনুসাঙ্গিক কাজ | নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে | |
| BHTPA-(BIFT)-ডব্লিউডি-৬,৮,১১,২৩,৩১ | প্রশাসনিক ভবন, গবেষণা ও উন্নয়ন ভবন, অফিসার্স ব্যাংলো | গবেষণা ও উন্নয়ন ভবন নির্মাণের ১৮৭টি পাইলিং সম্পন্নের পর কাজ স্থগিত রয়েছে | |
| বিএইচটিপিএ-(BIFT) ডব্লিউডি-১৪ | ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক | গ্রেড বিম ঢালাই পর্যন্ত নির্মাণের পর কাজ স্থগিত রয়েছে | |
| বিএইচটিপিএ-(BIFT)-ডব্লিউডি-১০,১২,২৮ | ডরমেটরি, একাডেমিক ভবন, গভীর নলকূপ নির্মাণ | নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে | |

Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

22.09.2026
Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

# উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)

| | | |
|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| সংস্থা | : | বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | : | প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | : | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০ |

**অর্থ বছরঃ ২০২৬-২০২৭**

| প্যাকেজ নং | পিপিএ/ পিপিআর অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পদ্ধ | জুলাই,২০২৬ | আগষ্ট,২০২৬ | সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | অক্টোবর, ২০২৬ | নভেম্বর,২০২৬ | ডিসেম্বর,২০২৬ | জানুয়ারি, ২০২৭ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | মার্চ,২০২৭ | এপ্রিল, ২০২৭ | মে, ২০২৭ | জুন, ২০২৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিএইচটিপিএ-BIFT-এস-১ | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ঃ (ডিজাইন বিল্ডআইন এবং সুপারভিশন) | কাজ চলমান | | | | | | | | | | | |
| বিএইচটিপিএ BIFT-এস-২ | পেশাদারী সেবা সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডিজিটাল ডুপলেক্স, পরিষি, বৈদেশিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কলাবরেশন, ল্যাবিং, মার্কেটিং, পরিচালনা মডিউলসমূহ ও এক্টিভেশন ইত্যাদি) | কাজ স্থগিত রয়েছে | | | | | | | | | | | |

Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

22.09.2026
Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

# উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (পণ্য)

| | | |
|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ |
| সংস্থা | : | বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | : | প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | : | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০ |

**অর্থ বছর: ২০২৬-২০২৭**

| প্যাকেজ নং | টিপিডি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য | জুলাই,২০২৬ | আগস্ট,২০২৬ | সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | অক্টোবর, ২০২৬ | নভেম্বর,২০২৬ | ডিসেম্বর,২০২৬ | জানুয়ারি, ২০২৭ | ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | মার্চ,২০২৭ | এপ্রিল, ২০২৭ | মে, ২০২৭ | জুন, ২০২৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিএইচটিপিএ-(BIFT)-জিডি-৪ | অফিসের জন্য ডেস্কটপ, ল্যপটপ কম্পিউটার,ফটোকপিয়ার ও আনুষাংগিক যন্ত্রাংশ (RFQ) | | | ৬০% | ১০০% | | | | | | | | |
| বিএইচটিপিএ-(BIFT)-জিডি-৬ | স্টেশনারী ও মনিহারী দ্রব্যাদি (RFQ) | | | | | ৫০% | ১০০% | | | | | | |
| বিএইচটিপিএ-(BIFT)-৯ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন (প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত বিল বোর্ডে প্যানা লাগানো) | ৫০% | ১০০% | | | | | | | | | | |

Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology, BIFT Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shafique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

22.09.2026
Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

**"বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (BIFT)**
**এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প"**

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bhtpa.gov.bd

## ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ = ৮৮০০.০০ লক্ষ টাকা** (জিওবি)

| বর্ণনা | জুলাই-২০২৬ | আগস্ট-২০২৬ | সেপ্টেম্বর-২০২৬ | অক্টোবর-২০২৬ | নভেম্বর-২০২৬ | ডিসেম্বর-২০২৬ | সর্বমোট | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাসিকভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়) | ০.০০ | ১,০০০.০০ | ১,৫০০.০০ | ১,৫০০.০০ | ২,৪০০.০০ | ২,৪০০.০০ | ৮,৮০০.০০ | |
| ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়) | ০.০০ | ১,০০০.০০ | ২,৫০০.০০ | ৪,০০০.০০ | ৬,৪০০.০০ | ৮,৮০০.০০ | ৮,৮০০.০০ | |
| মাসিকভিত্তিক শতকরা হার (%) | ০.০০% | ১১.৩৬% | ১৭.০৫% | ১৭.০৫% | ২৭.২৭% | ২৭.২৭% | ১০০.০০% | |
| ক্রমপুঞ্জিত শতকরা হার (%) | ০.০০% | ১১.৩৬% | ২৮.৪১% | ৪৫.৪৫% | ৭২.৭৩% | ১০০.০০% | ১০০.০০% | |

Firoj Ahmed
Executive Engineer
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

Md. Shofique Uddin Bhuyan
Deputy Project Director
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division

22.09.2026
Dr. Md. Monsur Alam
Project Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Institute of Frontier Technology (BIFT) Project
Bangladesh Hi-Tech Park Authority, ICT Division