গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mochta.gov.bd

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত এপ্রিল/২০২৬ মাসের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সচিব
সভার তারিখ	১৮ মে ২০২৬ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.৩০ টা
স্থান	সভাকক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স, বেইলি রোড, ঢাকা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় এডিপি পর্যালোচনা সভার প্রেক্ষাপট আলোকপাত করেন। অত:পর তিনি নিম্নরূপ আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপসচিব (উন্নয়ন)-কে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০২। আলোচ্যসূচি-০১: বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ:
বিগত ১৫.৪.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। আলোচ্যসূচি-০২: প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তার অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
৩.১	এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ৮৭২.৪০৭৯ কোটি টাকা (জিওবি-**৭৩৯.৭৯৭৯** কোটি, পিএ-**১৩২.৬১** কোটি বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ৯টি প্রকল্প (অনুমোদিত) রয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে মোট **৪১০.২৪৯৮ কোটি** টাকা অবমুক্ত হয়েছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ **৩৪৩.৬৮৮৮ কোটি** টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩৯.৪০%; গড় জাতীয় অগ্রগতি ৩৬.১৯%। তিনি প্রকল্পওয়ারি অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের আহবান জানান।		
	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম-৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (৪৯.৭০%) ২৪৮৪.৮৮ লক্ষ টাকা। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন/২০২৬ শেষ হবে। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমইডিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডিতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার প্রকল্প পরিচালকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-১) বলেন, চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর প্রায় শেষ পর্যায়ে, ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি। ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাকে অবহিত করা হয়।	ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডিতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ক) প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা-১ শাখা।

	Climate Resilient Livelihood Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT) Sector Project (LGED-Part) শীর্ষক প্রকল্প	খ) Climate Resilient Livelihood Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT) Sector Project (LGED-Part) শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৫৫৬৭.০০ লক্ষ টাকা হতে ১ম-৩য় কিস্তিতে ৪৮৮৭.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭৫৮.২৩ (৮৫.৪৭%) লক্ষ টাকা। সভাপতি মহোদয়ে বলেন, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্চলিক পরিষদ হতে মনিটরিং করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শণ করে প্রতিবেদন ১৫ই জুন ২০২৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ.১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শণ করে প্রতিবেদন ১৫ই জুন ২০২৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ.২) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক এ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।	খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি; প্রকল্প পরিচালক, (CRLIWM-CHT) Sector Project (LGED Part, রাঙ্গামাটি ও পরিকল্পনা-১ শাখা
	Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the CHT (CRLIWM-CHT) Sector Project (CHTRC Part) শীর্ষক প্রকল্প	গ) Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the CHT (CRLIWM-CHT) Sector Project (CHTRC Part) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চলতি অর্থবছরে ৯৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ২৬.০৭%। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই কম । এ অর্থবছরের অধিকাংশ সময় চলে গেছে, এই অল্প সময়ে অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান, জবাবে প্রকল্প পরিচালক জানান, Consultancy Firm ও Watershed Management এনজিও নিয়োগ সম্পন্ন করা গেলে এ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। সভাপতি মহোদয়ে বলেন, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম আঞ্চলিক পরিষদ হতে মনিটরিং করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক আলোচ্য কার্যক্রম পরিদর্শণ করে প্রতিবেদন ১৫ই জুন ২০২৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। প্রকল্পের যাবতীয় পত্রাদি বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সমীচিন।	গ.১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শণ করে প্রতিবেদন ১৫ই জুন ২০২৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ.২) প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ আরএডিপি অনুযায়ী জুন/২০২৬ এর মধ্যে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। গ.৩) প্রকল্পের যাবতীয় পত্রাদি বাস্তবায়নকারী সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	গ) প্রকল্প পরিচালক, (CRLIWM-CHT) Sector Project (CHTRC) Part, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও পরিকল্পনা-১ শাখা
	পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	ঘ) "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০২৫ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৬৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৮৮%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ১ম-৪র্থ কিস্তিতে ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (১৯০.৯১ লক্ষ টাকা) (৯৭.৯০%) । তিনি আরও জানান, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য মার্চ/২০২৭ পর্যন্ত ব্যয় ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমইডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	ঘ.১) "পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মার্চ/২০২৭ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমডিতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে ।	ঘ) প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা-২ শাখা।

	"পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)" প্রকল্প	চ) "পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের (২য় পর্যায়)" বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চলতি অর্থবছরে ৮২৪১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দ হতে ১ম -৩য় কিস্তিতে ৪২৫৭.৮৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৩০৮.১৪ (৪২.৫৭%) লক্ষ টাকা । তিনি আরও জানান, আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও আবাসন সংকট এবং পাড়াকেন্দ্রের অবকাঠামো খুবই জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে হোস্টেল/ডরমেটরী নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত স্কুলগুলোর খাবারের মান, শিক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষার মান ও পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় কর্মরত শিক্ষকদের বদলীর চালু করতে হবে।	চ.১) আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকের আবাসন সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চ.২ অবমুক্তকৃত অর্থ দ্রুত ব্যয় করতে হবে। চ.৩) প্রকল্পের আওতায় কর্মরত শিক্ষকদের বদলী চালু করতে হবে।	চ.১) ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো ও প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প (২য় পর্যায়)। চ.২) পরিকল্পনা-২ শাখা
	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	ছ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান, আলোচ্য প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ১৩৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দ হতে ১ম-৪র্থ কিস্তিতে ১৩৫৯.৬৮ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৫৪%। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম ১৮০ দিনের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ছ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।	ছ) প্রকল্প পরিচালক/ পরিকল্পনা-২ শাখা
	বান্দরবান জেলার উপজেলাগুলোতে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জ) বান্দরবান জেলার উপজেলাগুলোতে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করে বলেন, এ প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৪৪০৫.৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে ১ম-৩য় কিস্তিতে অবমুক্তকৃত ৩৩০৪.৩৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (৫২%) ২২৯১.০১ লক্ষ টাকা । উপসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, প্রকল্পটি চলমান অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে। অতএব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। এছাড়া, ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি। দ্রুত অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। সভাপতি এ জাতীয় প্রকল্প খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	জ.১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে। জ.২: সমজাতীয় প্রকল্প খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গ্রহণ করতে হবে।	জ) প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি
৩.২	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৩টি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় গৃহীত নতুন স্কিমসহ চলমান স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ক.১) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০০৯০০) আওতায় ৩৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে ১০৬০০.০০ লক্ষ টাকা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে ৭৭৩০.০০ লক্ষ টাকা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে ৭২৮৫.০০ লক্ষ টাকা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে ৭৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে ১০৭৪টি স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০০৯০০) আওতায় ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি। জরুরিভিত্তিতে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে অনুরোধ করেণ।	ক.১.১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০০৯০০) এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ক.১.২) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এর অনুকূলে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তি বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ক.১.১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান খাগড়াছড়ি এবং উন্নয়ন শাখা, পাচবিম ক.১.২) উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম।

	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০০৯০০) এর আওতায় স্কীম গ্রহণ	ক.২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০০৯০০) এর আওতায় স্কিম গ্রহণের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের স্কিমের তালিকা ৩০ জুন/২০২৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক.২) আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের স্কিমের তালিকা ৩০ জুন/২০২৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ক.২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান /খাগড়াছড়ি এবং উন্নয়ন শাখা, পাচবিম
	পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০১০০০) এর অর্থ ছাড় ও ব্যয়	খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০১০০০) এর আওতায় ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দ হতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ২২১০০১০০০) এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তি বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি এবং উন্নয়ন শাখা, পাচবিম
	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০১১০০)-এর অর্থ ছাড় ও ব্যয়	গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০১১০০)-এর আওতায় ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। উপসচিব (উন্নয়ন) ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেণ।	গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড-২২১০০১১০০)-এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	গ) উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.৩	পিএল একাউন্ট সৃজন	চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে জটিলতা রোধের জন্য অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ বাজেটে বর্ণিত ৩টি উন্নয়ন সহায়তার অর্থ পিএল একাউন্টের মাধ্যমে পরিচালনা করবে। জরুরিভিত্তিতে পিএল একাউন্ট খোলার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, পিএল একাউন্ট সৃজনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত পিএল একাউন্ট সৃজনের প্রস্তাব ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সিএএন্ডএফও বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পিএল একাউন্ট সৃজনের বিষয়টি তদারকি করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প/উন্নয়ন সহায়তার অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে জটিলতা রোধের জন্য অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে পিএল একাউন্ট সৃজন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পিএল একাউন্ট সৃজনের বিষয়টি তদারকি করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।
৪	**বিবিধ**			
	৪.১) তিন পার্বত্য জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বলেন, তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত ৯-১০টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে অত্র মন্ত্রণালয়ে সমন্বয়হীনতার কারণে তিন জেলার সমন্বিত উন্নয়ন হচ্ছেনা। ফলে একই কাজের পুনরাবৃত্তি বা দ্বেততা পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়ে সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) একমত পোষণ করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান যে, তিন পার্বত্য জেলায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে অত্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। যাহা দূর করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি; উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সেমিনার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে রাঙ্গামাটিতে আয়োজন করা যেতে পারে মতামত ব্যক্ত করেন। ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান যে, উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যেসমস্ত স্কিম গ্রহণ করা হয় সেটি যেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব এলাকায় মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এবং কর্মসংস্থান তৈরী করে। এক্ষেত্রে সকল জাতিসত্তার সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য যেসকল স্কিম গ্রহণ করা হবে তা যেন টেকসই ও স্থায়ী হয়ে সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের স্কিম গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এর সাথে আলোচনা স্কিম গ্রহণ করা করা প্রয়োজন।	১) তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি; উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সেমিনার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে রাঙ্গামাটিতে আয়োজন করতে হবে। ২। আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের স্কিম গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এর সাথে আলোচনা স্কিম গ্রহণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

	৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা সংক্রান্ত	৪.৪: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের এডিপিতে যেসকল প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হবে সে প্রকল্পগুলি যথাশীঘ্র অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেসব প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে বা পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে সেগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণপূর্বক অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে সভায় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নতুন প্রকল্পও গ্রহণ করতে হবে। উপসচিব উন্নয়ন বলেন, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত যেসব প্রকল্প অর্থায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	৪.৪. ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের এডিপিতে যেসকল প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হবে সে প্রকল্পগুলি যথাশীঘ্র অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং যেসব প্রকল্প অর্থ মন্ত্রণালয়ে বা পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে সেগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণপূর্বক অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পাচবিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙামাটি/ খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পরিকল্পনা-১/২ শাখা।
	৪.৩) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর সরাসরি পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত।	সভাপতি মহোদয় জানান যে, দেখা যাচ্ছে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর সরাসরি পত্র প্রেরণ করছেন। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত আছেন কিনা সে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান/ সংস্থার অনুকূলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকগণ মন্ত্রণালয়ে যাবতীয় পত্রাদি প্রেরণ করবেন।	প্রকল্প পরিচালকগণ যাবতীয় পত্রাদি বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান/ সংস্থার অনুকূলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালক।

০৫। সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে গৃহীত সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যথাযথভাবে সম্পাদনের আহবান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভা সমাপ্ত হয়।

সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-ক।

সংযুক্তিঃ

(১) পরিশিষ্ট-ক

০২-০৬-২০২৬
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সচিব

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
০২ জুন ২০২৬

নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.২২৫.০৬.০০০১.১৯.৭০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পন কমিশন।
৩। সদস্য (সিনিয়র সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা কমিশন।
৪। চেয়ারম্যান(সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা), ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ।
৬। সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
৭। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
৮। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
৯। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
১০। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর , পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
১১। সিজিএ, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩। প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
১৪। প্রধান স্থপতি, প্রধান স্থপতির দপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
১৫। প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১৬। প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১৭। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়- রাঙ্গামাটি।
১৯। ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
২০। চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলা পরিষদ।।
২১। পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স, বেইলি রোড, ঢাকা।
২২। উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৩। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৪। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এর দপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলায় উপজেলাগুলোতে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প।
২৫। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এর দপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
২৬। নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
২৭। উপপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স, বেইলি রোড, ঢাকা (সভা চলাকালীন সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)।
২৮। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৯। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩০। সদস্য-বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান-২য় পর্যায় প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
৩১। প্রকল্প পরিচালক, Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT) (CHTRC Part), রাঙ্গামাটি।
৩২। প্রকল্প পরিচালক, Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT) (LGED Part), আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৩। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।
৩৫। নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), প্রকৌশল বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
৩৬। নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) (ভারপ্রাপ্ত), প্রকৌশল বিভাগ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
৩৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
৩৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ইউনিট অফিস, বান্দরবান।
৩৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প।
৪০। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি।
৪১। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান।
৪২। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি।
৪৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, গণপূর্ত বিভাগ, রাঙ্গামাটি।
৪৪। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, উপদেষ্টার দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪৬। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

০২-০৬-২০২৬
মোঃ সালাহ্উদ্দীন
উপসচিব