গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৬
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সকল দপ্তর/সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ

| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | আর্থিক অগ্রগতি | ভৌত অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|
| **গণপূর্ত অধিদপ্তর-৬টি** | | | | |
| ১ | নারায়ণগঞ্জ আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (সংশোধিতঃ ৬টি ১৫ তলা ভবনে ৫০৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ) (৩য় সংশোধিত) মেয়াদকাল: জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২৬ | ৪০৪০৪.৫৫ | ৯৭.৭৮% | ৯৯% |
| ২ | ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনির অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (জোন-এ)। (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫) | ১৯৩৪৫০.৬০ | ৯৪.৯৩% | ১০০% |
| ৩ | ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫) | ১০৮৭২০.১৭ | ৯০.৯১% | ১০০% |
| ৪ | ঢাকাস্থ আগারগাঁও এ বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১১২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৬) | ৯৯৭৮.০১ | ৮৬.৮৮% | ৯৮% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | বঙ্গভবনের ০৩ নং গেটে অফিসারদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং হরিণ পার্ক সংলগ্ন স্টোর হাউজ নির্মাণসহ অন্যান্য আধুনিকায়নের কাজ। (ডিসেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৬) | ৪৭০১.৮৪ | ৯৪.৪৯% | ১০০% |
| ৬ | ঢাকা শহরে গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২০টি ভবন -৮ হতে ১৩ তলা বিশিষ্ট) (সংশোধিত ৩১১টি ফ্ল্যাট) (১ম সংশোধিত)<br>মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০২৬ | ৩৫৮৫৩.০৪ | ৮১.৭৭% | ৮৫% |
| জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ-৪টি | | | | |
| ১ | ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০২২-জুন, ২০২৫ | ৫০৭২.৪২ | ০.১৭% | ৫% |
| ২ | বাগেরহাট জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস “হযরত খানজাহান আলী (রঃ) আবাসন-০১” প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: জানুয়ারি, ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৫ | ২০৭৮.৩৯ | ০.২৯% | ১% |
| ৩ | চট্টগ্রাম ফিরোজশাহ ও হালিশহর হাউজিং এস্টেট ১০-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: ডিসেম্বর, ২০১৩-জুন, ২০২৬<br>কার্যক্রম: আবাসিক ভবন সংখ্যা ০৪ টি। (প্রতিটি ভবন ১০ তলা | ১০৯২৮.৩১ | ৯৬.২১% | ১০০% |
| ৪ | ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১২- জুন, ২০২৬ | ৩২১৪.৭৭ | ৭৬.৯৮% | ৭৬.৯৮ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-৫টি | | | | |
| ১ | উত্তরা লেক উন্নয়ন<br>মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০২৬ | ৯০৭৩.৮৮ | ৬২.৭০% | ১০০% |
| ২ | মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫) প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী হতে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫ক) সড়ক নির্মাণ (প্রথম পর্ব)<br>মেয়াদকাল: আগস্ট, ২০১৮-জুন, ২০২৬ | ১২৬৪৭৫.৬২ | ৯৯.৪৩% | ১০০% |
| ৩ | বেসরকারি ভবনসমূহের রেজিলিয়েন্সির (স্থিতিস্থাপকতা/সহনশীলতা) জন্য ডিজাইন এবং নির্মাণ এর গুণগত মান বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: এপ্রিল, ২০২৩-জুন, ২০২৬ | ৭০৫৮.৫৩ | ৫৪.২০% | ১০০% |
| ৪ | ঢাকাস্থ উত্তরার ১৮নং সেক্টরে নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)<br>মেয়াদকাল: নভেম্বর ২০১১ হতে জুন ২০২৫ | ৪৫৬৭৩৫.২৬ | ৯৬.৮৯ | ১০০% |
| ৫. | এষ্টাবলিষ্টমেন্ট অফ জিআইএস অ্যান্ড আরএস ল্যাব ফর স্মার্ট সিটি প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্রেংদেনিং অরগানাইজেশনাল ক্যাপসিটি প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: ডিসেম্বর, ২০২৩-নভেম্বর, ২০২৫ | ৪৯৮.০০ | ৩৭.০০ | ১০০% |
| খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-১টি | | | | |
| ১ | কেডিএ মাল্টিপারপাস বিল্ডিং এর উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।<br>মেয়াদকাল: অক্টোবর, ২০২৩-জুন, ২০২৫ | ১৯৪১.৫২ | ১০০% | ১% |
| কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-১টি | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | “কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প<br>মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১৯-জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | ২০১৮০.০০ | ৯৩.৩৯% | ১০০% |
| নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর-৩টি | | | | |
| ১ | “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প (সংশোধিত ১০টি উপজেলা) (১ম সংশোধিত)” সমীক্ষা প্রকল্প ।<br>মেয়াদকাল: জুলাই, ২০২০-জুন, ২০২৬ | ৪৪৮৩.৫৩ | ৯৫.২৫ | ১০০% |
| ২ | পিরোজপুর জেলার তিনটি উপজেলার (পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ এবং নাজিরপুর উপজেলা) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।<br>মেয়াদকাল: জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৬ | ১৪৫৪.৩৮ | ৯৭.০৬% | ১০০% |
| ৩ | “মেহেরপুর জেলার মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ন”<br>মেয়াদকাল: জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৬ | ১৬৮২.৩৭ | ৯০.৫৬ | ১০০% |