BANGLADESH RAILWAY

Particulars of the projects & their expenditure upto June-2026 are summarised below:

2025-2026				
No. of Projects included in RADP : 31 Nos				
Investment Projects : 24 Nos				
Technical Assistance (TA) Projects : 7 Nos				
	RADP Allocation	Expenditure in June-2026	Expenditure upto June-2026	% of RADP utilisation till in June-2026
	(Figures in Lakh Taka)			
(A) INVESTMENT PROJECTS :				
TOTAL	487296	159760.34	361697.98	74.23%
P.A.	241040	45333.34	137571.80	57.07%
GOB	246256	114427.00	224126.18	91.01%
(RPA)	(20216)			
CD VAT				
Others	37846	31.15	34508.82	91.18%
(B) TA PROJECTS :				
TOTAL	18206	4064.64	13442.74	73.84%
P.A.	13688	3280.27	10797.28	78.88%
GOB	4518	784.37	2645.46	58.55%
(RPA)	(670)	(458.43)	(458.43)	
CD VAT				
Others				
G. TOTAL	505502	163824.98	375140.72	**74.21%**
P.A.	254728	48613.61	148369.08	58.25%
GOB	250774	115211.37	226771.64	90.43%
(RPA)	(20886)	(458.43)	(458.43)	2.19%

2024-2025				
No. of Projects included in RADP : 31 Nos				
Investment Projects : 26 Nos				
Technical Assistance (TA) Projects : 5 Nos				
	RADP Allocation	Expenditure in June-2025	Expenditure upto June-2025	% of RADP utilisation till in June-2025
	(Figures in Lakh Taka)			
(A) INVESTMENT PROJECTS :				
TOTAL	1014300	357643.82	771841.23	76.10%
P.A.	588553	127213.98	454166.90	77.17%
GOB	425747	230430	317674	74.62%
(RPA)	43701			
CD VAT	25714	16660	21285	
Others	87329		0	
(B) TA PROJECTS :				
TOTAL	8461	2268.88	2818.50	33.31%
P.A.	6143	1675.48	2036.66	33.15%
GOB	2318	593	782	33.73%
(RPA)				
CD VAT				
Others				
G. TOTAL	1022761	359912.70	774659.73	75.74%
P.A.	594696	128889.46	456203.56	76.71%
GOB	428065	231023.24	318456.17	74.39%
(RPA)	(43701)			

Progress report of ongoing projects of Bangladesh Railway for the month of June-2026

Serial No.	Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.)	Estimated Cost	Physical Progress (2025-2026)				RADP Allocation (2025-2026)		Fund Release (2025-2026)		Financial progress (% of Total RADP)								
											June-2026			Current Year (2025-2026)			Cumulative since beginning		
		Total P.A. GoB (DRGA_CF) (RPA)	Target (2025-2026) (%)	June-2026	Current Year	Cumulative Since Beginning	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	%	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	%	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	%	CD VAT Others Capital Revenue
		(Figures in Lakh Taka)																	
	(A) INVESTMENT PROJECTS :																		
1	224090200: Construction of Single Line Dual Gauge (DG) Railway Track from Dohazari to Cox's Bazar via Ramu and Ramu to Gundum Near Myanmar (2nd Revised).(ADB) (01.07.2010 to 30.06.2026), Project Director (Additional Charge), Md. Ashadul Haque, Mobile: 01755500468	1133597.00	0.74%	0.03%	0.74%	100.00%	95400		71729.46		41240.96			71416.10	74.86%		1072303.12	94.59%	40921.58
		863956.51					69800		46393.48		16252.27			46393.48	66.47%		794406.83		
		269640.49					25600	84900	25335.98	62707.98	24988.69	97.61%	35681.08	25022.62	97.74%	62394.62	277896.29		969209.99
							(500)	10500	(36.64)	9021.48	(2.71)		5559.88	(36.64)		9021.48	(18129.69)		103093.13
2	224090800: Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2011 to 31.12.2027), Project Director, MD. Sultan Ali, Mobile: 01711692929	75739.73	10.00%	0.50%	11.50%	68.50%	26400		17951.65		4146.31	15.71%		17701.20	67.05%		48954.62	64.64%	10867.73
		55598.76					20000		11554.65		3626.28	18.13%		11554.65	57.77%		37163.73		
		20140.97					6400	26130	6397.00	17711.74	520.03	8.13%	4097.82	6146.55	96.04%	17461.29	11790.89		47124.06
							(270)	270	(239.91)	239.91	(48.49)		48.49	(239.91)		239.91	(697.45)		1830.56
3	224089200: Construction of 3rd & 4th Dual Gauge Line in Dhaka-Tongi and Dual Gauge Double Line in Dhaka-Joydevpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2012 to 30.06.2027), Project Director, Nazneen Ara Keya, Mobile: 01711506113	334254.90	12.00%	0.50%	10.06%	53.17%	41000		26300.57		3739.48	9.12%		24320.99	59.32%		134751.38	40.31%	22948.35
		282116.08					30000		15300.57		2200.42	7.33%		15300.57	51.00%		109732.10		
		52138.82					11000	40004	11000.00	26129.41	1539.06	13.99%	3709.75	9020.42	82.00%	24149.83	25019.28		129262.81
							(996)	996	(171.16)	171.16	(29.73)		29.73	(171.16)		171.16	(2047.98)		5488.57
4	224089700: Construction of a Dual Gauge Line Parallel to The Existing Meter Gauge Line in Dhaka-Narayanganj Section (1st Revised).(DRGA) (01.07.2014 to 30.06.2026), Project Director, Md. Selim Rouf, Mobile: 01325087301	65834.60	50.00%	2.80%	14.50%	62.00%	3676		3676.00		863.76	23.50%		2268.31	61.71%		26449.46	40.18%	
								1000											
		65834.60					3676	3118	3676.00	3225.90	863.76	23.50%	862.09	2268.31	61.71%	1818.21	26449.46		23741.58
		(24954.51)					(558)	558	(450.10)	450.10	(1.67)		1.67	(450.10)		450.10	(2707.88)		2707.88
5	224088300: Rehabilitation, Construction and Upgradation of Important Level Crossing Gates of East Zone of Bangladesh Railway (5th revised).(GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), Project Director, Sheikh Naimul Haque, Mobile: 01711691177	17363.13	9.00%			100.00%	1425		1425.00		191.93	13.47%		1308.55	91.83%		15490.70	89.22%	
		17363.13					1425		1425.00	116.45	191.93	13.47%		1308.55	91.83%		15490.70		3653.95
							(1425)	1425	(1308.55)	1308.55	(191.93)		191.93	(1308.55)		1308.55	(11836.75)		11836.75

Serial No.	Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.)	Estimated Cost	Physical Progress (2025-2026)				RADP Allocation (2025-2026)		Fund Release (2025-2026)		Financial progress (% of Total RADP)								
											June-2026			Current Year (2025-2026)			Cumulative since beginning		
		Total P.A. GoB (DRGA_CF) (RPA)	Target (2025-2026) (%)	June-2026	Current Year	Cumulative Since Beginning	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others % Capital	CD VAT Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others % Capital	CD VAT Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	%	CD VAT Others Capital Revenue
		(Figures in Lakh Taka)																	
6	224088400: Rehabilitation, Construction and Upgradation of important Level Crossing Gates of West Zone of Bangladesh Railway (4th revised). (GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), XEN (P&D),Rajshahi, Birbal Mondal, Mobile: 1711692870	15990.62			0.35%	98.59%	1454		1454.00		182.04	12.52%		1235.59	84.98%		14103.14	88.20%	
		15990.62					1454		1454.00	218.41	182.04	12.52%		1235.59	84.98%		14103.14		3310.07
							(1454)	1454	(1235.59)	1235.59	(182.04)		182.04	(1235.59)		1235.59	(10793.07)		10793.07
7	224090000: Padma Bridge Rail Link Project (2nd Revised).(China) (01.01.2016 to 30.06.2027), PD (PBRLP), Nazneen Ara Keya, Mobile: 01770799899	3862490.83	2.40%	0.01%	0.27%	97.87%	148200		130179.99		73680.54	49.72%		122329.68	82.54%		3526164.92	91.29%	162188.43
		2095610.41					20000	36200	1979.99	36200.00			31.15	1979.99	9.90%	34508.82	1892871.37		448653.42
		1766880.42					128200	139905	128200.00	123657.55	73680.54	57.47%	73575.14	120349.69	93.88%	115807.24	1633293.55		3384770.04
							(8295)	8295	(6522.44)	6522.44	(105.40)		105.40	(6522.44)		6522.44	(141394.88)		141394.88
8	224088200: Jamuna Rail Bridge Project (2nd Revised).(JICA) (01.07.2016 to 30.06.2027), Project Director, Al Fattah Md. Masudur Rahman, Mobile: 01711506105	1659080.30	0.75%	0.01%	0.12%	99.37%	74884		60208.87		24788.40	33.10%		59992.30	80.11%		1434662.14	86.47%	
		1197205.00					64885		50209.87		21272.28	32.78%		50209.87	77.38%		1137735.31		
		461875.30					9999	69910	9999.00	55385.55	3516.12	35.16%	22147.74	9782.43	97.83%	55168.98	296926.83		1359132.80
							(1374)	4974	(1229.28)	4823.32	(627.28)		2640.66	(1229.28)		4823.32	(20275.30)		75529.34
9	224136200: Procurement of 20 Nos. Meter Gauge Diesel Electric Locomotives and 150 Nos. Meter Gauge Passenger Carriages for Bangladesh Railway (1st Revised).(EDCF) (01.07.2017 to 30.06.2026), GM (Project) & Project Director, Fakir Mohammad Mohiuddin, Mobile: 01711506944	215768.36	6.06%			99.00%	13292		12370.63		1271.28	9.56%		11879.04	89.37%		204564.91	94.81%	47485.25
		160974.91					10060	96	9946.63		1230.20	12.23%		9946.63	98.87%		152370.94		43.71
		54793.45					3232	13000	2424.00	12215.84	41.08	1.27%	1191.84	1932.41	59.79%	11724.25	52193.97		199664.85
							(232)	292	(100.87)	154.79	(25.52)		79.44	(100.87)		154.79	(2798.35)		4900.06
10	224149600: Conversion of Metre Gauge Line into Dual Gauge Line from Parbatipur to Kaunia Section of Bangladesh Railway.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Addl.CE (Track/West), Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573	168321.20	3.05%			1.22%	142		43.00					3.60	2.54%		1816.44	1.08%	
		136723.99					99										1291.28		
		31597.21					43		43.00	39.40				3.60	8.37%		525.16		19.90
							(43)	142	(3.60)	3.60				(3.60)		3.60	(505.26)		1796.54
11	224269100: Construction of Broad Gauge Rail Line From Madhukhali to Magura Via Kamarkhali (1st Revised).(GoB) (01.05.2018 to 31.12.2027), Project Director , Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573	126207.37	9.50%	0.35%	3.34%	61.24%	7012		7012.00		2110.45	30.10%		4905.51	69.96%		70996.06	56.25%	
		126207.37					7012	6800	7012.00	7010.16	2110.45	30.10%	2108.61	4905.51	69.96%	4903.67	70996.06		68365.36
							(212)	212	(1.84)	1.84	(1.84)		1.84	(1.84)		1.84	(2630.70)		2630.70
12	224269200: CONSTRUCTIONS OF DOUBLE LINE TRACK BETWEEN KHULNA-DARSANA JUNCTION SECTION OF BANGLADESH RAILWAY.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575	350675.48	2.00%			5.20%	372		368.09					356.23	95.76%		2252.11	0.64%	
		268992.79					260		256.09					256.09	98.50%		1603.73		
		81682.69					112		112.00	11.86				100.14	89.41%		648.38		17.17
							(112)	372	(100.14)	356.23				(100.14)		356.23	(631.20)		2234.94

Serial No.	Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.)	Estimated Cost	Physical Progress (2025-2026)				RADP Allocation (2025-2026)		Fund Release (2025-2026)		Financial progress (% of Total RADP)								
											June-2026			Current Year (2025-2026)			Cumulative since beginning		
		Total P.A. GoB (DRGA_CF) (RPA)	Target (2025-2026) (%)	June-2026	Current Year	Cumulative Since Beginning	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others %	CD VAT Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others %	CD VAT Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	%	CD VAT Others Capital Revenue
		(Figures in Lakh Taka)																	
13	224269900: Construction of Dual Gauge Railway Line from Bogra to Shahid M. Mansur Ali Station, Sirajganj of Bangladesh Railway.(LoC) (01.07.2018 to 30.06.2026), Project Director , Md. Abu Zafor Miah, Mobile: 01711692942	557970.15	6.00%	0.01%	3.22%	27.72%	32962		32889.41		326.99	0.99%		32780.64	99.45%		227465.81	40.77%	
		314659.81					300		227.41		227.41	75.80%		227.41	75.80%		2045.74		
		243310.34					32662	32444	32662.00	32515.42	99.58	0.30%		32553.23	99.67%	32406.65	225420.07		224416.65
							(218)	518	(146.58)	373.99	(99.58)		326.99	(146.58)		373.99	(1003.42)		3049.16
14	224271800: Construction of Dual Gauge Double line between Joydebpur-Ishurdi section of Bangladesh Railway.(JICA) (01.01.2019 to 31.12.2027), Project Director, Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575	1425061.39	2.00%	10.00%	10.45%	17.90%	623		623.00		12.59	2.02%		527.15	84.61%		40205.52	2.82%	
		875675.79																	
		549385.60					623	441	623.00	441.00	12.59	2.02%		527.15	84.61%	436.94	40205.52		39719.03
							(182)	182	(90.21)	182.00	(12.59)		12.59	(90.21)		90.21	(486.49)		486.49
15	222012900: FEASIBILITY STUDY AND DETAILED DESIGN FOR INTRODUCTION OF ELECTRIC TRACTION (INCLUDING OVERHED CATENARY & SUB-STATION) IN BETWEEN NARAYANGANJ-DHAKA-CHITTAGONG SECTION OF BANGLADESH RAILWAY (2nd Revised).(GoB) (01.11.2021 to 30.09.2025), CEEW & Project Director, Md. Habibur Rahman, Mobile: 01711506126	1608.51	5.00%		6.00%	100.00%	125		125.00					124.16	99.33%		1548.19	96.25%	
								38											
		1608.51					125		125.00	0.84				124.16	99.33%		1548.19		12.31
							(125)	125	(124.16)	124.16				(124.16)		124.16	(1565.88)		1535.88
16	224363600: Procurement of 200 Broad Gauge (BG) Passenger Carriages for Bangladesh Railways.(EIB) (01.07.2022 to 30.06.2027), Project Director, Md. Zaidul Islam, Mobile: 01711692893	170433.68	30.00%			20.00%	27589		7373.00		6006.30	21.77%		6059.12	21.96%		41019.13	24.07%	6000.00
		133119.75					20216	140									33532.33		
		37313.93					7373	27142	7373.00	7313.88	6006.30	81.46%	6000.00	6059.12	82.18%	6000.00	7486.80		39457.33
							(368)	447	(59.12)	59.12	(6.30)		6.30	(59.12)		59.12	(1481.48)		1561.80
		(133119.75)					(20216)										(33532.33)		
17	224374100: 50 Nos. BG & 50 Nos. MG Passenger Carriages Rehabilitation Project For Bangladesh Railway Western Zone.(GoB) (01.07.2022 to 30.06.2027), Project Director, Shah Shufi Nur Mohammed, Mobile: 01711506134	13846.91	36.10%		11.00%	37.50%	5000		3750.00		533.74	10.67%		2252.20	45.04%		3943.72	28.48%	
								372											
		13846.91					5000	4563	3750.00	3654.05	533.74	10.67%	529.53	2252.20	45.04%	2156.25	3943.72		3703.73
							(437)	437	(95.95)	95.95	(4.21)		4.21	(95.95)		95.95	(240.00)		240.00
18	224374200: Rehabilitation of Sylhet to Chhatak Bazar Section (Meter Gauge Track) of Bangladesh Railway, heavily damaged by Flood 2022.(ADB) (01.04.2023 to 30.06.2027), Project Director, Mohammad Mohiuddin Arif, Mobile: 01711691057	24159.50	50.00%	2.00%	14.00%	19.00%	6120		3034.81		557.34	9.11%		1988.69	32.49%		4416.33	18.28%	
		18483.16					4720		1634.81		456.18	9.66%		1634.81	34.64%		3696.67		
		5676.34					1400	5342	1400.00	2948.81	101.16	7.23%	289.80	353.88	25.28%	1468.59	719.66		3709.29
							(258)	778	(137.81)	86.00	(58.53)		267.54	(137.81)		520.10	(182.70)		707.04

Serial No.	Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.)	Estimated Cost	Physical Progress (2025-2026)				RADP Allocation (2025-2026)		Fund Release (2025-2026)		Financial progress (% of Total RADP)								
											June-2026			Current Year (2025-2026)			Cumulative since beginning		
		Total P.A. GoB (DRGA_CF) (RPA)	Target (2025-2026) (%)	June-2026	Current Year	Cumulative Since Beginning	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others %	CD VAT Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others %	CD VAT Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% Others	CD VAT Capital Revenue
		(Figures in Lakh Taka)																	
19	224378500: Replacement and Modernization of Signalling and Interlocking System of Station of Ishurdi-Parbatipur Section in West Zone of Bangladesh Railway.(EDCF) (01.07.2023 to 30.06.2027), Project Director, Syed Md. Shahiduzzaman, Mobile: 01709999093	74672.32	1.00%		3.50%	4.00%	900		268.30		87.27	9.70%		90.09	10.01%		94.61	0.13%	
		54890.01					700		68.30		68.30	9.76%		68.30	9.76%		68.30		
		19782.31					200	10	200.00	178.21	18.97	9.49%		21.79	10.90%		26.31		
							(191)	890	(21.79)	90.09	(18.97)		87.27	(21.79)		90.09	(26.31)		94.61
20	224396900: Construction of Pubail-Dhirasram rail link including land acquisition for construction of Dhirasram ICD.(GoB) (01.10.2023 to 30.09.2026), Project Director, Md. Hamidur Rahman, Mobile: 01711691161	340288.60	17.00%	1.00%	14.25%	26.25%	115		115.00		5.48	4.77%		64.86	56.40%		99.46	0.03%	
		340288.60					115		115.00	50.14	5.48	4.77%		64.86	56.40%		99.46		1.95
							(115)	115	(64.86)	64.86	(5.48)		5.48	(64.86)		64.86	(97.51)		97.51
21	224394000: Conversion of existing Chattogram-Dohazari Meter Gauge track into Dual Gauge track.(ADB) (01.07.2023 to 30.06.2028), Project Director, Md. Ashadul Haque, Mobile: 01711691664	1079708.52	6.00%	2.10%	4.26%	5.51%	486		286.00		5.51	1.13%		40.42	8.32%		42.33	0.00%	
		708564.52																	
		371144.00					486	210	286.00	245.58	5.51	1.13%		40.42	8.32%		42.33		
							(276)	276	(40.42)	40.42	(5.51)		5.51	(40.42)		40.42	(42.33)		42.33
22	224404800: Construction of Rail-Cum-Road Bridge Across the River Karnaphuli at Kalurghat Point.(EDCF) (01.07.2024 to 31.12.2030), Project Director, Md. Abul kalam Chawdhury, Mobile: 01755500476	1156076.78	5.50%	0.50%	2.00%	2.00%	101		101.00		6.52	6.46%		46.51	46.05%		46.51	0.00%	
		443562.62																	
		712514.16					101	12	101.00	64.27	6.52	6.46%		46.51	46.05%	9.78	46.51		9.78
							(89)	89	(36.73)	36.73	(6.52)		6.52	(36.73)		36.73	(36.73)		36.73
23	224414800: Maintenance & Rehabilitation of Railway Track in Eastern Zone of Bangladesh Railway.(GoB) (01.07.2025 to 30.06.2029), Project Director, Md.Tanvirul Islam, Mobile: 01711506101	179166.21	5.00%	3.00%	5.00%	5.00%	5		5.00		1.20	24.00%		4.79	95.80%		4.79	0.00%	
		179166.21					5		5.00	0.21	1.20	24.00%		4.79	95.80%		4.79		
							(5)	5	(4.79)	4.79	(1.20)		1.20	(4.79)		4.79	(4.79)		4.79
24	222019900: Feasibility Study with detailed design for Expansion & Modernization of Railway Training Academy (RTA)(GoB) (01.07.2025 to 31.10.2026), Project Director, Jebunnesa Jery, Mobile: 01711691024	1528.72					13		13.00		2.25	17.31%		2.25	17.31%		2.25	0.15%	
		1528.72					13	7	13.00	10.75	2.25	17.31%		2.25	17.31%		2.25		
							(6)	6	(2.25)	2.25	(2.25)		2.25	(2.25)		2.25	(2.25)		2.25
	TOTAL INVESTMENT PROJECTS	**13049844.81**					**487296**		**381302.78**		**159760.34**	**32.79%**		**361697.98**	**74.23%**		**6871397.65**	**52.66%**	**290411.34**
		7610134.11					**241040**	**37846**	**137571.80**	**36200.00**	**45333.34**	**18.81%**	**31.15**	**137571.80**	**57.07%**	**34508.82**	**4166518.33**		**448697.13**
		5439710.70					**246256**	**453938**	**243730.98**	**355853.41**	**114427.00**		**150193.40**	**224126.18**	**91.01%**	**335906.30**	**2704879.32**		**6499302.65**
		(24954.51)					**(17741)**	**33358**	**(12224.79)**	**25449.37**	**(1437.75)**		**9566.94**	**(12224.79)**		**25791.68**	**(219618.39)**		**372095.00**
		(133119.75)					**(20216)**										**(33532.33)**		

Serial No.	Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.)	Estimated Cost	Physical Progress (2025-2026)				RADP Allocation (2025-2026)		Fund Release (2025-2026)		Financial progress (% of Total RADP)								
											June-2026			Current Year (2025-2026)			Cumulative since beginning		
		Total P.A. GoB (DRGA_CF) (RPA)	Target (2025-2026) (%)	June-2026	Current Year	Cumulative Since Beginning	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% %	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	% %	CD VAT Others Capital Revenue	Total P.A. GoB (GoB Rev) (RPA)	%	CD VAT Others Capital Revenue
		(Figures in Lakh Taka)																	
	(B) Technical Assistance (TA) PROJECTS :																		
25	223040500: Technical Assistance (TA) for Railway Connectivity Improvement Preparatory Facility (RCIPF).(ADB) (01.07.2020 to 30.06.2026), Project Director, Md. Abidur Rahman, Mobile: 01711691175	23537.61	24.00%	4.00%	11.00%	49.00%	5356		4642.44		1174.58	21.93%		3980.06	74.31%		9882.44	41.99%	
		16714.47					3800		3086.44		932.93	24.55%		3086.44	81.22%		7339.04		
		6823.14					1556	5	1556.00	662.38	241.65	15.53%		893.62	57.43%		2543.40		23.31
							(1551)	5351	(893.63)	3980.06	(241.65)		1174.58	(893.63)		3980.06	(2520.09)		9859.13
26	223048800: Technical Assistance for Facilitation of Rail Transport for Container Freight Cargo.(ADB) (06.04.2023 to 30.06.2026), Joint Director General (Operation), Md. Shahidul Islam, Mobile: 01711506118	749.81	70.00%		40.00%	40.00%	636		154.00		1.87	0.29%		152.87	24.04%		219.79	29.31%	
		732.71					632		151.00					151.00	23.89%		211.00		
		17.10					4		3.00		1.87	46.75%		1.87	46.75%		8.79		4.94
							(4)	636	(0.07)	154.00	(0.07)		1.87	(0.07)		152.87	(2.05)		214.85
27	223051300: Technical Assistance for Construction of Dual Gauge Double Line Between Joydebpur-Ishurdi Section (Engineering Service). (JICA) (01.07.2023 to 30.06.2027), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575	16673.35	40.00%	5.00%	29.10%	29.20%	7098		5098.22		1337.85	18.85%		4853.69	68.38%		4855.85	29.12%	
		12325.74					4930		3684.22		1045.72	21.21%		3684.22	74.73%		3684.22		
		4347.61					2168	5	1414.00	244.83	292.13	13.47%		1169.47	53.94%	0.30	1171.63		0.55
							(2163)	7093	(1169.47)	4853.39	(292.13)		1337.85	(1169.47)		4853.39	(1171.63)		4855.30
28	223050000: Transaction Technical Assistance for Capacity Development of Bangladesh Railway for Safeguard Implementation and Railway Safety Enhancement.(ADB) (15.10.2023 to 30.06.2028), Project Director, Md. Abul kalam Chawdhury, Mobile: 01755500476	498.75	12.00%		13.00%	13.00%	75		75.00		12.00	16.00%		75.00	100.00%		75.00	15.04%	
		492.75					75		75.00		12.00	16.00%		75.00	100.00%		75.00		
		6.00																	
								75		75.00			12.00			75.00			75.00
29	223055700: Technical Assistance for Green Railway Transport Project Preparation Facility .(World Bank) (01.04.2025 to 31.03.2027), Project Director, Md. Arman Hossain, Mobile: 01711691025	9351.12	17.55%				1006		710.43		593.80	59.03%		608.29	60.47%		608.29	6.50%	
		6513.57					670		458.43		458.43	68.42%		458.43	68.42%		458.43		
		2837.55					336		252.00	102.14	135.37	40.29%		149.86	44.60%		149.86		
							(336)	1006	(149.86)	608.29	(135.37)		593.80	(149.86)		608.29	(149.86)		608.29
		(6513.57)					(670)		(458.43)		(458.43)			(458.43)			(458.43)		
30	223054300: Operational Efficiency Improvement of the Bangladesh Railway.(ADB) (01.01.2025 to 31.12.2026), Project Director, Md. Mizanur Rahman, Mobile: 01914524163	616.56	20.00%				111		8.25										
		600.61					100												
		15.95					11	3	8.25	8.25									
							(8)	108											
31	223056000: Improvement Project of Rolling Stock management and maintenance for Bangladesh Railway.(South Korea) (01.01.2025 to 30.06.2027), Project Director, Fakir Mohammad Mohiuddin, Mobile: 01711692965	4966.74	100.00%	10.00%	50.00%	50.00%	3924		3785.19		944.54	24.07%		3772.83	96.15%		3772.83	75.96%	
		4512.68					3481		3342.19		831.19	23.88%		3342.19	96.01%		3342.19		
		454.06					443	1830	443.00	1691.19	113.35	25.59%	245.98	430.64	97.21%	1829.68	430.64		1829.68
							(21)	2094	(8.96)	2094.00	(8.17)		698.56	(8.96)		1943.15	(8.96)		1943.15
	TOTAL OF T.A. PROJECTS	**56393.94**					**18206**		**14473.53**		**4064.64**	**22.33%**		**13442.74**	**73.84%**		**19414.20**	**34.43%**	
		41892.53					**13688**		**10797.28**		**3280.27**	**23.96%**		**10797.28**	**78.88%**		**15109.88**		
		14501.41					**4518**	**1843**	**3676.25**	**2708.79**	**784.37**	**17.36%**	**245.98**	**2645.46**	**58.55%**	**1829.98**	**4304.32**		**1858.48**
							(4083)	**16363**	**(2221.99)**	**11764.74**	**(677.39)**		**3818.66**	**(2221.99)**		**11612.76**	**(3852.59)**		**17555.72**
		(6513.57)					**(670)**		**(458)**		**(458)**			**(458)**			**(458)**		
	GRAND TOTAL (A + B)	**13106238.75**					**505502**		**395776.31**		**163824.98**	**32.41%**		**375140.72**	**74.21%**		**6890811.85**	**52.58%**	**290411.34**
		7652026.64					**254728**	**37846**	**148369.08**	**36200.00**	**48613.61**	**19.08%**	**31.15**	**148369.08**	**58.25%**	**34508.82**	**4181628.21**		**448697.13**
		5454212.11					**250774**	**455781**	**247407.23**	**358562.20**	**115211.37**	**45.94%**	**150439.38**	**226771.64**	**90.43%**	**337736.28**	**2709183.64**		**6501161.13**
		(24954.51)					**(21824)**	**49721**	**(14446.78)**	**37214.11**	**(2115.14)**		**13385.60**	**(14446.78)**		**37404.44**	**(223470.98)**		**389650.72**
		(139633.32)					**(20886)**		**(458)**		**(458)**			**(458)**			**(33991)**		

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি প্রকল্পসমূহের অর্থায়নভিত্তিক বিবরণ এবং জুন-২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।

আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৩১টি
বিনিয়োগ প্রকল্প ২৪টি
কারিগরী সহায়তা (টিএ) প্রকল্প ৭টি

অর্থের উৎস	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	পি.এ.	মোট	জিওবি	পি.এ.
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়					
বিনিয়োগ প্রকল্প:							
(ক) জিওবি অর্থায়ন প্রকল্প	৮টি	১৫১৪৯	১৫১৪৯		৯৮৯৭.৯১ ৬৫.৩৪%	৯৮৯৭.৯১ ৬৫.৩৪%	
(খ) এডিবি অর্থায়ন প্রকল্প	৩টি	১০২০০৬	২৭৪৮৬	৭৪৫২০	৭৩৪৪৫.২১ ৭২.০০%	২৫৪১৬.৯২ ৯২.৪৭%	৪৮০২৮.২৯ ৬৪.৪৫%
(গ) ডিআরজিএ অর্থায়ন প্রকল্প	১টি	৩৬৭৬	৩৬৭৬		২২৬৮.৩১ ৬১.৭১%	২২৬৮.৩১ ৬১.৭১%	
(ঘ) জাইকা অর্থায়ন প্রকল্প	২টি	৭৫৫০৭	১০৬২২	৬৪৮৮৫	৬০৫১৯.৪৫ ৮০.১৫%	১০৩০৯.৫৮ ৯৭.০৬%	৫০২০৯.৮৭ ৭৭.৩৮%
(ঙ) ইডিসিএফ অর্থায়ন প্রকল্প	৩টি	১৪২৯৩	৩৫৩৩	১০৭৬০	১২০১৫.৬৪ ৮৪.০৭%	২০০০.৭১ ৫৬.৬৩%	১০০১৪.৯৩ ৯৩.০৮%
(চ) এলওসি অর্থায়ন প্রকল্প (ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণ)	৫টি	১০০৮৭৬	৫০২১৭	৫০৬৫৯	৭৫১৬২.৬৬	৪৭৮২৩.৯৪ ৯৫.২৩%	২৭৩৩৮.৭২ ৫৩.৯৭%
(ছ) চায়না অর্থায়ন প্রকল্প	১টি	১৪৮২০০	১২৮২০০	২০০০০	১২২৩২৯.৬৮ ৮২.৫৪%	১২০৩৪৯.৬৯ ৯৩.৮৮%	১৯৭৯.৯৯ ৯.৯০%
(জ) ইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প	১টি	২৭৫৮৯	৭৩৭৩	২০২১৬	৬০৫৯.১২ ২১.৯৬%	৬০৫৯.১২ ৮২.১৮%	
মোট বিনিয়োগ প্রকল্প	২৪টি	৪৮৭২৯৬	২৪৬২৫৬	২৪১০৪০	৩৬১৬৯৭.৯৮ ৭৪.২৩%	২২৪১২৬.১৮ ৯১.০১%	১৩৭৫৭১.৮০ ৫৭.০৭%
(ঝ) কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প:							
এডিবি অর্থায়ন প্রকল্প	৪টি	৬১৭৮	১৫৭১	৪৬০৭	৪২০৭.৯৩ ৬৮.১১%	৮৯৫.৪৯ ৫৭.০০%	৩৩১২.৪৪ ৭১.৯০%
জাইকা অর্থায়ন প্রকল্প	১টি	৭০৯৮	২১৬৮	৪৯৩০	৪৮৫৩.৬৯ ৬৮.৩৮%	১১৬৯.৪৭ ৫৩.৯৪%	৩৬৮৪.২২ ৭৪.৭৩%
বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়ন প্রকল্প	১টি	১০০৬	৩৩৬	৬৭০	৬০৮.২৯ ৬০.৪৭%	১৪৯.৮৬ ৪৪.৬০%	৪৫৮.৪৩ ৬৮.৪২%
দক্ষিণ কোরিয়া	১টি	৩৯২৪	৪৪৩	৩৪৮১	৩৭৭২.৮৩ ৯৬.১৫%	৪৩০.৬৪ ৯৭.২১%	৩৩৪২.১৯ ৯৬.০১%
মোট টিএ প্রকল্প	৭টি	১৮২০৬	৪৫১৮ ৬৭০	১৩৬৮৮	১৩৪৪২.৭৪ ৭৩.৮৪%	২৬৪৫.৪৬ ৫৮.৫৫%	১০৭৯৭.২৮ ৭৮.৮৮%
সর্বমোট (বিনিয়োগ ও টিএ)	**৩১টি**	**৫০৫৫০২**	**২৫০৭৭৪** ৬৭০	**২৫৪৭২৮**	**৩৭৫১৪০.৭২** **৭৪.২১%**	**২২৬৭৭১.৬৪** **৯০.৪৩%**	**১৪৮৩৬৯.০৮** **৫৮.২৫%**
পূর্ববর্তী বছর =	৩১টি	১০২২৭৬১	৪২৮০৬৫	৫৯৪৬৯৬	৭৭৪৬৫৯.৭৩ ৭৫.৭৪%	৩১৮৪৫৬.১৭ ৭৪.৩৯%	৪৫৬২০৩.৫৬ ৭৬.৭১%

* ইডিসিএফ = ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড।
* ডিআরজিএ = ডেব্‌ট রিলিফ গ্রান্ট এসিসট্যান্টস।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
	(ক) বিনিয়োগ প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নপুষ্ট)								
১।	২২৪০৮৮৩০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৫ম সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, শেখ নাইমুল হক, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৭৭	১৭৩৬৩.১৩ ১৭৩৬৩.১৩	১৪২৫ ১৪২৫		১৩০৮.৫৫ ১৩০৮.৫৫	৯১.৮৩% ৯১.৮৩%	১০০.০০%	১৫৪৯০.৭০ ১৫৪৯০.৭০	৮৯.২২%
২।	২২৪০৮৮৪০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৪র্থ সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, নির্বাহী প্রকৌশলী/পিএন্ডডি, রাজশাহী, বীরবল মন্ডল,	১৫৯৯০.৬২ ১৫৯৯০.৬২	১৪৫৪ ১৪৫৪	০.৩৫%	১২৩৫.৫৯ ১২৩৫.৫৯	৮৪.৯৮% ৮৪.৯৮%	৯৮.৫৯%	১৪১০৩.১৪ ১৪১০৩.১৪	৮৮.২০%
৩।	২২৪২৬৯১০০: মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৫.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩	১২৬২০৭.৩৭ ১২৬২০৭.৩৭	৭০১২ ৭০১২	৩.৩৪%	৪৯০৫.৫১ ৪৯০৫.৫১	৬৯.৯৬% ৬৯.৯৬%	৬১.২৪%	৭০৯৯৬.০৬ ৭০৯৯৬.০৬	৫৬.২৫%
৪।	২২২০১২৯০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মাণ সহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (২য় সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.১১.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২৫, প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পশ্চিম) ও প্রকল্প পরিচালক, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৫০৬১২৬	১৬০৮.৫১ ১৬০৮.৫১	১২৫ ১২৫	৬.০০%	১২৪.১৬ ১২৪.১৬	৯৯.৩৩% ৯৯.৩৩%	১০০.০০%	১৫৪৮.১৯ ১৫৪৮.১৯	৯৬.২৫%
৫।	২২৪৩৭৪১০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৫০টি বিজি ও ৫০টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন। (জিওবি), ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ, মোবা: ০১৭১১৫০৬১৩৪	১৩৮৪৬.৯১ ১৩৮৪৬.৯১	৫০০০ ৫০০০	১১.০০%	২২৫২.২০ ২২৫২.২০	৪৫.০৪% ৪৫.০৪%	৩৭.৫০%	৩৯৪৩.৭২ ৩৯৪৩.৭২	২৮.৪৮%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
৬।	২২৪৩৯৬৯০০: ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ পুবাইল-ধীরাশ্রম রেল লিংক নির্মাণ। (জিওবি), ০১.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৯.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ হামিদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৬১	৩৪০২৮৮.৬০ ৩৪০২৮৮.৬০	১১৫ ১১৫	১৪.২৫%	৬৪.৮৬ ৬৪.৮৬	৫৬.৪০% ৫৬.৪০%	২৬.২৫%	৯৯.৪৬ ৯৯.৪৬	০.০৩%
৭।	২২৪৪১৪৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জিওবি), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩০.০৬.২০২৯, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ তানভিরুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০১	১৭৯১৬৬.২১ ১৭৯১৬৬.২১	৫ ৫	৫.০০%	৪.৭৯ ৪.৭৯	৯৫.৮০% ৯৫.৮০%	৫.০০%	৪.৭৯ ৪.৭৯	০.০০%
৮।	২২২০১৯৯০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমী আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ বিশদ নকশা প্রণয়ন। (জিওবি), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩১.১০.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক , জেবুন্নেছা জেরী, মোবা: ০১৭১১৬৯১০২৪	১৫২৮.৭২ ১৫২৮.৭২	১৩ ১৩		২.২৫ ২.২৫	১৭.৩১% ১৭.৩১%		২.২৫ ২.২৫	০.১৫%
	মোট জিওবি অর্থায়ণপুষ্ট	৬৯৬০০০.০৭ ৬৯৬০০০.০৭	১৫১৪৯ ১৫১৪৯		৯৮৯৭.৯১ ৯৮৯৭.৯১	৬৫.৩৪% ৬৫.৩৪%		১০৬১৮৮.৩১ ১০৬১৮৮.৩১	১৫.২৬%
	(খ) বিনিয়োগ প্রকল্প (এডিবি অর্থায়নপুষ্ট):								
৯।	২২৪০৯০২০০: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ। (২য় সংশোধিত) (এডিবি), ০১.০৭.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০২৬ , প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) , মোঃ আসাদুল হক, মোবা: ০১৭৫৫০০৪৬৮	১১৩৩৫৯৭.০০ ৮৬৩৯৫৬.৫১ ২৬৯৬৪০.৪৯	৯৫৪০০ ৬৯৮০০ ২৫৬০০	০.৭৪%	৭১৪১৬.১০ ৪৬৩৯৩.৪৮ ২৫০২২.৬২	৭৪.৮৬% ৬৬.৪৭% ৯৭.৭৪%	১০০.০০%	১০৭২৩০৩.১২ ৭৯৪৪০৬.৮৩ ২৭৭৮৯৬.২৯	৯৪.৫৯%
১০।	২২৪৩৭৪২০০: ২০২২ সালের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট-ছাতকবাজার সেকশন (মিটারগেজ) পুনর্বাসন। (এডিবি), ০১.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফ, মোবা: ০১৭১১৬৯১০৫৭	২৪১৫৯.৫০ ১৮৪৮৩.১৬ ৫৬৭৬.৩৪	৬১২০ ৪৭২০ ১৪০০	১৪.০০%	১৯৮৮.৬৯ ১৬৩৪.৮১ ৩৫৩.৮৮	৩২.৪৯% ৩৪.৬৪% ২৫.২৮%	১৯.০০%	৪৪১৬.৩৩ ৩৬৯৬.৬৭ ৭১৯.৬৬	১৮.২৮%

ক্রম নং	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
১১।	২২৪৩৯৪০০০: চট্টগ্রাম- দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর। (এডিবি), ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮ , প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আসাদুল হক, মোবা: ০১৭১১৬৯১৬৬৪	১০৭৯৭০৮.৫২ ৭০৮৫৬৪.৫২ ৩৭১১৪৪.০০	৪৮৬ ৪৮৬	৪.২৬%	৪০.৪২ ৪০.৪২	৮.৩২% ৮.৩২%	৫.৫১%	৪২.৩৩ ৪২.৩৩	০.০০%
	মোট এডিবি অর্থায়ণপুষ্ট	২২৩৭৪৬৫.০২ ১৫৯১০০৪.১৯ ৬৪৬৪৬০.৮৩	১০২০০৬ ৭৪৫২০ ২৭৪৮৬		৭৩৪৪৫.২১ ৪৮০২৮.২৯ ২৫৪১৬.৯২	৭২.০০% ৬৪.৪৫% ৯২.৪৭%		১০৭৬৭৬১.৭৮ ৭৯৮১০৩.৫০ ২৭৮৬৫৮.২৮	৪৮.১২%
	(গ) বিনিয়োগ প্রকল্প (ডিআরজিএ অর্থায়নপুষ্ট):								
১২।	২২৪০৮৯৭০০: ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (ডিআরজিএ), ০১.০৭.২০১৪ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ সেলিম রউফ, মোবা: ০১৩২৫০৮৭৩০১	৬৫৮৩৪.৬০ ৬৫৮৩৪.৬০ (২৪৯৫৪.৫১)	৩৬৭৬ ৩৬৭৬	১৪.৫০%	২২৬৮.৩১ ২২৬৮.৩১	৬১.৭১% ৬১.৭১%	৬২.০০%	২৬৪৪৯.৪৬ ২৬৪৪৯.৪৬	৪০.১৮%
	(ঘ) বিনিয়োগ প্রকল্প (জাইকা অর্থায়নপুষ্ট):								
১৩।	২২৪০৮৮২০০: যমুনা রেল সেতু প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (জাইকা), ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, আল ফাত্তাহ মোঃ মাসউদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০৫	১৬৫৯০৮০.৩০ ১১৯৭২০৫.০০ ৪৬১৮৭৫.৩০	৭৪৮৮৪ ৬৪৮৮৫ ৯৯৯৯	০.১২%	৫৯৯৯২.৩০ ৫০২০৯.৮৭ ৯৭৮২.৪৩	৮০.১১% ৭৭.৩৮% ৯৭.৮৩%	৯৯.৩৭%	১৪৩৪৬৬২.১৪ ১১৩৭৭৩৫.৩১ ২৯৬৯২৬.৮৩	৮৬.৪৭%
১৪।	২২৪২৭১৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প। (জাইকা), ০১.০১.২০১৯ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫	১৪২৫০৬১.৩৯ ৮৭৫৬৭৫.৭৯ ৫৪৯৩৮৫.৬০	৬২৩ ৬২৩	১০.৪৫%	৫২৭.১৫ ৫২৭.১৫	৮৪.৬১% ৮৪.৬১%	১৭.৯০%	৪০২০৫.৫২ ৪০২০৫.৫২	২.৮২%
	মোট জাইকা অর্থায়ণপুষ্ট	৩০৮৪১৪১.৬৯ ২০৭২৮৮০.৭৯ ১০১১২৬০.৯০	৭৫৫০৭ ৬৪৮৮৫ ১০৬২২		৬০৫১৯.৪৫ ৫০২০৯.৮৭ ১০৩০৯.৫৮	৮০.১৫% ৭৭.৩৮% ৯৭.০৬%		১৪৭৪৮৬৭.৬৬ ১১৩৭৭৩৫.৩১ ৩৩৭১৩২.৩৫	৪৭.৮২%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
	(ঙ) ইডিসিএফ অর্থায়ন প্রকল্প								
১৫।	২২৪১৩৬২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৬.২০২৬, জিএম (প্রকল্প) ও প্রকল্প পরিচালক, ফকির মোঃ মহিউদ্দীন, মোবা: ০১৭১১৫০৬৯৪৪	২১৫৭৬৮.৩৬ ১৬০৯৭৪.৯১ ৫৪৭৯৩.৪৫	১৩২৯২ ১০০৬০ ৩২৩২		১১৮৭৯.০৪ ৯৯৪৬.৬৩ ১৯৩২.৪১	৮৯.৩৭% ৯৮.৮৭% ৫৯.৭৯%	৯৯.০০%	২০৪৫৬৪.৯১ ১৫২৩৭০.৯৪ ৫২১৯৩.৯৭	৯৪.৮১%
১৬।	২২৪৩৭৮৫০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী-পাবর্তীপুর সেকশনের স্টেশন সমূহের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, সৈয়দ মোঃ শাহিদুজ্জামান, মোবা: ০১৭০৯৯৯৯০৯৩	৭৪৬৭২.৩২ ৫৪৮৯০.০১ ১৯৭৮২.৩১	৯০০ ৭০০ ২০০	৩.৫০%	৯০.০৯ ৬৮.৩০ ২১.৭৯	১০.০১% ৯.৭৬% ১০.৯০%	৪.০০%	৯৪.৬১ ৬৮.৩০ ২৬.৩১	০.১৩%
১৭।	২২৪৪০৪৮০০: কালুরঘাটে কর্ণফুলি নদীর উপর একটি রেল কাম রোড সেতু নির্মাণ। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০২৪ হতে ৩১.১২.২০৩০, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬	১১৫৬০৭৬.৭৮ ৪৪৩৫৬২.৬২ ৭১২৫১৪.১৬	১০১ ১০১	২.০০%	৪৬.৫১ ৪৬.৫১	৪৬.০৫% ৪৬.০৫%	২.০০%	৪৬.৫১ ৪৬.৫১	০.০০%
	মোট ইডিসিএফ অর্থায়ণপুষ্ট	১৪৪৬৫১৭.৪৬ ৬৫৯৪২৭.৫৪ ৭৮৭০৮৯.৯২	১৪২৯৩ ১০৭৬০ ৩৫৩৩		১২০১৫.৬৪ ১০০১৪.৯৩ ২০০০.৭১	৮৪.০৭% ৯৩.০৮% ৫৬.৬৩%		২০৪৭০৬.০৩ ১৫২৪৩৯.২৪ ৫২২৬৬.৭৯	১৪.১৫%

ক্রম	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
	(চ) বিনিয়োগ প্রকল্প (এলওসি অর্থায়নপুষ্ট):								
১৮।	২২৪০৯০৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (এলওসি), ০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ সুলতান আলী, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯২৯	৭৫৭৩৯.৭৩ ৫৫৫৯৮.৭৬ ২০১৪০.৯৭	২৬৪০০ ২০০০০ ৬৪০০	১১.৫০%	১৭৭০১.২০ ১১৫৫৪.৬৫ ৬১৪৬.৫৫	৬৭.০৫% ৫৭.৭৭% ৯৬.০৪%	৬৮.৫০%	৪৮৯৫৪.৬২ ৩৭১৬৩.৭৩ ১১৭৯০.৮৯	৬৪.৬৪%
১৯।	২২৪০৮৯২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (এলওসি), ০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, নাজনীন আরা কেয়া, মোবা: ০১৭১১৫০৬১১৩	৩৩৪২৫৪.৯০ ২৮২১১৬.০৮ ৫২১৩৮.৮২	৪১০০০ ৩০০০০ ১১০০০	১০.০৬%	২৪৩২০.৯৯ ১৫৩০০.৫৭ ৯০২০.৪২	৫৯.৩২% ৫১.০০% ৮২.০০%	৫৩.১৭%	১৩৪৭৫১.৩৮ ১০৯৭৩২.১০ ২৫০১৯.২৮	৪০.৩১%
২০।	২২৪১৪৯৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, অতি: প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক/পশ্চিম), মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩	১৬৮৩২১.২০ ১৩৬৭২৩.৯৯ ৩১৫৯৭.২১	১৪২ ৯৯ ৪৩		৩.৬০ ৩.৬০	২.৫৪% ৮.৩৭%	১.২২%	১৮১৬.৪৪ ১২৯১.২৮ ৫২৫.১৬	১.০৮%
২১।	২২৪২৬৯২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা জংশন সেকসনে ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫	৩৫০৬৭৫.৪৮ ২৬৮৯৯২.৭৯ ৮১৬৮২.৬৯	৩৭২ ২৬০ ১১২		৩৫৬.২৩ ২৫৬.০৯ ১০০.১৪	৯৫.৭৬% ৯৮.৫০% ৮৯.৪১%	৫.২০%	২২৫২.১১ ১৬০৩.৭৩ ৬৪৮.৩৮	০.৬৪%
২২।	২২৪২৬৯৯০০: বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ। (এলওসি), ০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আবু জাফর মিঞা, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৪২	৫৫৭৯৭০.১৫ ৩১৪৬৫৯.৮১ ২৪৩৩১০.৩৪	৩২৯৬২ ৩০০ ৩২৬৬২	৩.২২%	৩২৭৮০.৬৪ ২২৭.৪১ ৩২৫৫৩.২৩	৯৯.৪৫% ৭৫.৮০% ৯৯.৬৭%	২৭.৭২%	২২৭৪৬৫.৮১ ২০৪৫.৭৪ ২২৫৪২০.০৭	৪০.৭৭%
	মোট এলওসি অর্থায়ণপুষ্ট	১৪৮৬৯৬১.৪৬ ১০৫৮০৯১.৪৩ ৪২৮৮৭০.০৩	১০০৮৭৬ ৫০৬৫৯ ৫০২১৭		৭৫১৬২.৬৬ ২৭৩৩৮.৭২ ৪৭৮২৩.৯৪	৭৪.৫১% ৫৩.৯৭% ৯৫.২৩%		৪১৫২৪০.৩৬ ১৫১৮৩৬.৫৮ ২৬৩৪০৩.৭৮	২৭.৯৩%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
	(ছ) বিনিয়োগ প্রকল্প (চায়না অর্থায়নপুষ্ট):								
২৩।	২২৪০৯০০০০: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (২য় সংশোধিত)। (চায়না), ০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক (পিবিআরএলপি), নাজনীন আরা কেয়া, মোবা: ০১৭৭০৭৯৯৮৯৯	৩৮৬২৪৯০.৮৩ ২০৯৫৬১০.৪১ ১৭৬৬৮৮০.৪২	১৪৮২০০ ২০০০০ ১২৮২০০	০.২৭%	১২২৩২৯.৬৮ ১৯৭৯.৯৯ ১২০৩৪৯.৬৯	৮২.৫৪% ৯.৯০% ৯৩.৮৮%	৯৭.৮৭%	৩৫২৬১৬৪.৯২ ১৮৯২৮৭১.৩৭ ১৬৩৩২৯৩.৫৫	৯১.২৯%
	(জ) ইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প								
২৪।	২২৪৩৬৩৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ। (ইআইবি), ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ জয়দুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৬৯২৮৯৩	১৭০৪৩৩.৬৮ ১৩৩১১৯.৭৫ ৩৭৩১৩.৯৩	২৭৫৮৯ ২০২১৬ ৭৩৭৩		৬০৫৯.১২ ৬০৫৯.১২	২১.৯৬% ৮২.১৮%	২০.০০%	৪১০১৯.১৩ ৩৩৫৩২.৩৩ ৭৪৮৬.৮০	২৪.০৭%
	সর্বমোট বিনিয়োগ প্রকল্প	১৩০৪৯৮৪৪.৮১ ৭৬১০১৩৪.১১ ৫৪৩৯৭১০.৭০ (২৪৯৫৪.৫১)	৪৮৭২৯৬ ২৪১০৪০ ২৪৬২৫৬		৩৬১৬৯৭.৯৮ ১৩৭৫৭১.৮০ ২২৪১২৬.১৮	৭৪.২৩% ৫৭.০৭% ৯১.০১%		৬৮৭১৩৯৭.৬৫ ৪১৬৬৫১৮.৩৩ ২৭০৪৮৭৯.৩২	৫২.৬৬%
	(ঝ) কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প:								
২৫।	২২৩০৪০৫০০: রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা। (এডিবি), ০১.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃআবিদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৭৫	২৩৫৩৭.৬১ ১৬৭১৪.৪৭ ৬৮২৩.১৪	৫৩৫৬ ৩৮০০ ১৫৫৬	১১.০০%	৩৯৮০.০৬ ৩০৮৬.৪৪ ৮৯৩.৬২	৭৪.৩১% ৮১.২২% ৫৭.৪৩%	৪৯.০০%	৯৮৮২.৪৪ ৭৩৩৯.০৪ ২৫৪৩.৪০	৪১.৯৯%
২৬।	২২৩০৪৮৮০০: রেলওয়ের মাধ্যমে কনটেইনার ফ্রেইট কার্গো পরিবহনের সুবিধা যাচাইয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা। (এডিবি), ০৬.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৬, যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন), মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১১৮	৭৪৯.৮১ ৭৩২.৭১ ১৭.১০	৬৩৬ ৬৩২ ৪	৪০.০০%	১৫২.৮৭ ১৫১.০০ ১.৮৭	২৪.০৪% ২৩.৮৯% ৪৬.৭৫%	৪০.০০%	২১৯.৭৯ ২১১.০০ ৮.৭৯	২৯.৩১%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর।	প্রাক্কলিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অগ্রগতি			জুন-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
				ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
		মোট পিএ জিওবি (ডিআরজিএ)	মোট পিএ জিওবি		মোট পিএ জিওবি	% % %		মোট পিএ জিওবি	%
		অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়							
২৭।	২২৩০৫১৩০০: জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনের ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (প্রকৌশল সেবা) সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (জাইকা), ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫	১৬৬৭৩.৩৫ ১২৩২৫.৭৪ ৪৩৪৭.৬১	৭০৯৮ ৪৯৩০ ২১৬৮	২৯.১০%	৪৮৫৩.৬৯ ৩৬৮৪.২২ ১১৬৯.৪৭	৬৮.৩৮% ৭৪.৭৩% ৫৩.৯৪%	২৯.২০%	৪৮৫৫.৮৫ ৩৬৮৪.২২ ১১৭১.৬৩	২৯.১২%
২৮।	২২৩০৫০০০০: রেলওয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যপরিচালনা কারিগরি সহায়তা। (এডিবি), ১৫.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮ , প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬	৪৯৮.৭৫ ৪৯২.৭৫ ৬.০০	৭৫ ৭৫	১৩.০০%	৭৫.০০ ৭৫.০০	১০০.০০% ১০০.০০%	১৩.০০%	৭৫.০০ ৭৫.০০	১৫.০৪%
২৯।	২২৩০৫৫৭০০: গ্রীন রেলওয়ে পরিবহন প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা। (বিশ্ব ব্যাংক), ০১.০৪.২০২৫ হতে ৩১.০৩.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আরমান হোসেন, মোবা: ০১৭১১৬৯১০২৫	৯৩৫১.১২ ৬৫১৩.৫৭ ২৮৩৭.৫৫	১০০৬ ৬৭০ ৩৩৬		৬০৮.২৯ ৪৫৮.৪৩ ১৪৯.৮৬	৬০.৪৭% ৬৮.৪২% ৪৪.৬০%		৬০৮.২৯ ৪৫৮.৪৩ ১৪৯.৮৬	৬.৫০%
৩০।	২২৩০৫৪৩০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেশনাল দক্ষতার উন্নতি। (এডিবি), ০১.০১.২০২৫ হতে ৩১.১২.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ মিজানুর রহমান, মোবা: ০১৯১৪৫২৪১৬৩	৬১৬.৫৬ ৬০০.৬১ ১৫.৯৫	১১১ ১০০ ১১						
৩১।	২২৩০৫৬০০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প। (দক্ষিণ কোরিয়া), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, ফকির মোঃ মহিউদ্দীন, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৬৫	৪৯৬৬.৭৪ ৪৫১২.৬৮ ৪৫৪.০৬	৩৯২৪ ৩৪৮১ ৪৪৩	৫০.০০%	৩৭৭২.৮৩ ৩৩৪২.১৯ ৪৩০.৬৪	৯৬.১৫% ৯৬.০১% ৯৭.২১%	৫০.০০%	৩৭৭২.৮৩ ৩৩৪২.১৯ ৪৩০.৬৪	৭৫.৯৬%
	মোট কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প	৫৬৩৯৩.৯৪ ৪১৮৯২.৫৩ ১৪৫০১.৪১	১৮২০৬ ১৩৬৮৮ ৪৫১৮		১৩৪৪২.৭৪ ১০৭৯৭.২৮ ২৬৪৫.৪৬	৭৩.৮৪% ৭৮.৮৮% ৫৮.৫৫%		১৯৪১৪.২০ ১৫১০৯.৮৮ ৪৩০৪.৩২	৩৪.৪৩%
	সর্বমোট (বিনিয়োগ ও টিএ) প্রকল্প	১৩১০৬২৩৮.৭৫ ৭৬৫২০২৬.৬৪ ৫৪৫৪২১২.১১	৫০৫৫০২ ২৫৪৭২৮ ২৫০৭৭৪		৩৭৫১৪০.৭২ ১৪৮৩৬৯.০৮ ২২৬৭৭১.৬৪	৭৪.২১% ৫৮.২৫% ৯০.৪৩%		৬৮৯০৮১১.৮৫ ৪১৮১৬২৮.২১ ২৭০৯১৮৩.৬৪	৫২.৫৮%