২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

প্রকল্পের নাম : মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প (সবুজ অংশ)

জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত (লক্ষ টাকায়)

আনুক্রমিক নং	প্রকল্পের বিবরণ (ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
১২০	১ (ক) অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত (২য় সংশোধিত) (খ) বাস্তবায়নকাল : ০২.০৭.২০১৫ - ৩০.০৬.২০২৪ (গ) সড়কের দৈর্ঘ্য : ১২.৫৮ কিমি (ঘ) সেতুর দৈর্ঘ্য : ৮৯৫ মি ২ প্রাক্কলিত মূল্য (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) (ক) স্থানীয় মুদ্রায় : ২৩,৩৫১.৮৬ (খ) প্রকল্প সাহায্য : ৭৯,১২৭.১৪ (গ) মোট : ১০২,৪৭৯.০২	৮৮,২৮০.০২ ১৯,১৮০.১৮ ৬৯,০৯৯.৮৪ ৮৬.১৪% ২৩.৫০%	(ক) মোট বরাদ্দ : ৯,১১৯.০০ (খ) স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ : ১,৬৬২.০০ (গ) প্রকল্প সাহায্য খাতে বরাদ্দ : ৮,০৫৭.০০ (ঘ) টাকাশ : (ঙ) টাকাশ প্রাপ্তি : (চ) সিডিএসটি বরাদ্দ : (ছ) প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক % : ৯.৬৮ %	(ক) মোট ব্যয় (খ) স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় : (গ) প্রকল্প সাহায্য ব্যয় : (ঘ) টাকাশ দাবী : (ঙ) টাকাশ প্রাপ্তি : (চ) সিডিএসটি ব্যয় : (ছ) অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : % ০.০০% (জ) অর্থবছরের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব (ভৌত) অগ্রগতি : % ৮.৩৩%	(ক) মোট ব্যয় ৮৮,২৮০.০২ (খ) স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় : ১৯,১৮০.১৮ (গ) প্রকল্প সাহায্য ব্যয় : ৬৯,০৯৯.৮৪ (ঘ) টাকাশ দাবী : (ঙ) টাকাশ প্রাপ্তি : (চ) সিডিএসটি ব্যয় : (ছ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : % ৮৬.১৪% (জ) ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব(ভৌত)অগ্রগতি : % ৯৭.২২%

আনুক্রমিক নং	প্রকল্প ছক অনুযায়ী বাস্তব কর্মকান্ডের তথ্য (২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)			জুন /২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	বর্তমান অর্থ বৎসরের কর্মসূচী (২০২৪-২০২৫)				২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি						প্রকল্পের শুরু হতে জুলাই ২০২৪ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	বাস্তব কাজের অংগ	ইউনিট ও পরিমান	মূল্য	সম্পাদিত বাস্তব কাজ ভিত্তিক ব্যয়	লক্ষমাত্রা পরিমান	লক্ষমাত্রা বরাদ্দ	অগ্রাধিকৃত অর্থ কিস্তি	অগ্রাধিকৃত অর্থ টাকা	ব্যয় ভিত্তিক পরিমান	ব্যয় ভিত্তিক ব্যয়	সম্পাদিত বাস্তব কাজ ভিত্তিক পরিমান	সম্পাদিত বাস্তব কাজ ভিত্তিক ব্যয়	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়ের অগ্রগতি হার % এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়ের অগ্রগতি হার % ছাড় অনুযায়ী	ব্যয় ভিত্তিক পরিমান	ব্যয় ভিত্তিক ব্যয়	সম্পাদিত বাস্তব কাজ ভিত্তিক পরিমান	সম্পাদিত বাস্তব কাজ ভিত্তিক ব্যয়	অংগ ভিত্তিক %	প্রকল্প ভিত্তিক %
১	২	৩	৪	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	সম্পাদিত বাস্তব কাজ ভিত্তিক ১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	ক) রাজস্ব ব্যয় :																			
৩১১১১	অফিসারের বেতন	৭৩২ জন-মাস	২৫৭.০০			২২.০০		-					০.০০%	০.০০%		১৫৭.৩৫			৬১.২৩%	
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	১১২ জন-মাস	২২.০০			৬.০০		-					০.০০%	০.০০%		৭.২৩			৩২.৮৬%	
৩১১১৩	ভাতাদি	থোক	২২৬.০০			২৫.০০		-					০.০০%	০.০০%		১৩৫.২৯			৫৯.৮৬%	
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	থোক	৩৭৫.০০			৪১.২৭		-					০.০০%	০.০০%		২৮৬.৭৭			৭৫.৬৭%	
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	থোক	৪০.০০			১.৫০		-					০.০০%	০.০০%		১.২২			৫.৫৫%	
৩২৩১২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০			-		-					০.০০%	০.০০%		-			০.০০%	
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি	থোক	১৮.০০			১.০০		-					০.০০%	০.০০%		১.২৪			৬.৮৯%	
৩২৪৩১	আপ্যায়ন, ওয়েলফেয়ার ও গৃহকল্যাণ	৮৮০ জন-মাস	১৫৩.০০			৩০.০০		-					০.০০%	০.০০%		৮৩.৯২			৫৪.৮৫%	
৩২৫৫১	মুদ্রণ ও মনিহারি	থোক	৭০.০০			৬.০০		-					০.০০%	০.০০%		৫২.৯১			৭৫.৫৯%	
৩২৫৭১	পেশাগত সেবা	থোক	৬,৯০৪.০০			১,১৫৮.৭৩		-					০.০০%	০.০০%		৪,৮৩৩.৬৩			৬৪.৯৫%	
৩২৫৭২	কর্মচারী ভিন্ন অন্যান্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	থোক	৩০.০০			-		-					০.০০%	০.০০%		৬.১৬			২০.৫৩%	
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	থোক	২০.০০			২.৫০		-					০.০০%	০.০০%		-			০.০০%	
৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪৩.০০			২.০০		-					০.০০%	০.০০%		২৫.৩৫			৫৯.৯৬%	
	উপ-মোট আবর্তক ব্যয়		৮,১৭২.০০	-	-	১,২৯৬.০০							০.০০%	০.০০%	-	৫,২৪২.২৮	-	-	৬৪.২৫%	-
	খ) মূলধন ব্যয়												০.০০%	০.০০%						
৪১১১১	বসবাসকারী ব্যতিত ভিন্ন ভবন	২৪০০০ বর্গফুট	৪৮৬.০০			-		-					০.০০%	০.০০%		৪৭৯.০৪			৯৮.৫৭%	
৪১১১৩	অন্যান্য স্থাপনা	১২.৫৮ কি.মি.+৮৯৫.মি	৮৬,৩৯৬.৩৭			৮,৫২২.০০		-					০.০০%	০.০০%		৭৮,৩৮৮.২৩			৯০.৬৭%	
৪১১২১	যানবাহন সরঞ্জামাদি	থোক	৩৫৪.২০			-		-					০.০০%	০.০০%		২৪৪.৬৩			৬৯.১১%	
৪১১২২	পরিবহন সরঞ্জামাদি ব্যতিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি	থোক	২৩.০০			-		-					০.০০%	০.০০%		১১.৯৯			৫২.১৩%	
৪১১২৩	যানবাহন ও সরঞ্জামাদি যা অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধ নয়	থোক	৩১.০০			-		-					০.০০%	০.০০%		১৮.৯৮			৬১.২৩%	
৪১১৩৩	ফার্নিচার সফটওয়্যার ও ইনস্টলেশন	থোক	৫.০০			-		-					০.০০%	০.০০%					০.০০%	
৪২৪১১	ভূমি	থোক	৫,০০০.০০			১০১.০০		-					০.০০%	০.০০%		৩,৯৪২.৬৭			৭৯.৮৫%	
	উপ-মোট মূলধন		৯২,৯৯৭.৬২	-	-	৮,৬২৩.০০		-					০.০০%	০.০০%		৮২,৬৩৭.৭৪	-	-	৮৯.৯৭%	-
	ফিজিক্যাল কনটিঞ্জেন্সি ১%		১,০০৯.৭০			-		-					০.০০%	০.০০%	-					-
	প্রাইস কনটিঞ্জেন্সি ১%		১,০০৯.৭০			-		-					০.০০%	০.০০%	-					-
	সর্ব মোট		১০২,৪৭৯.০২			৮,৯১৯.০০							০.০০%	০.০০%		৮৮,২৮০.০২	-		৮৬.১৪%	-