

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়

পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প

বিএডিসি, চাঁচড়া, যশোর-৭৪০০।

website : www.badc.gov.bd

☎ : 02477760853

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.০০৭.১৪.০০১.২৪-২৮৭

তারিখ : ১৬/০৭/২০২৫খ্রি.

বরাবর

প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ),
বিএডিসি, কৃষি ভবন,
ঢাকা।

বিষয় : ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং গ্রান্ড চার্ট অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প"- এর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে রাজস্ব-৪০০.০০ ও মূলধন-৮৬০০.০০ মোট ৯০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং গ্রান্ড চার্ট অনুমোদন প্রয়োজন। এডিপি এর বরাদ্দ মোতাবেক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং গ্রান্ড চার্ট অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক ২ (দুই) সেট।

(প্রকৌ. মোঃ মাহবুব আলম)

প্রকল্প পরিচালক

পানি সাস্রয়ী এবং পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প

বিএডিসি, চাঁচড়া, যশোর।

E-mail : pdweapp@gmail.com

প্রধান প্রকৌশলী (সেচ)-দপ্তর
উপপ্রধান প্রকৌশলী (১/২জ ও অ)
প্রধান (মিত)
নির্বাহী প্রকৌশলী
উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
উপনিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)
জনাব.....
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
প্রাপ্তির তারিখ:
বিতরণের তারিখ:
নং- ২৪.০৭.২৫
প্রধান প্রকৌশলী (সেচ)

ACE-2


২৪.০৭.২৫


২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে "পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প" এর বাস্তবিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ও ব্যয় বিবরণ


স্থল/স্বত্বাধিকার
 দফতর/সংস্থার নাম
 ক্রমিক/স্মারক/স্মারক নাম ও কোড
 প্রকল্পের নাম
 কাজের ধরন


বৃষ্টি সঞ্চালনা
 : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
 : মোঃ মাহবুব আলম, পরিচালিত নং: ০৩০১২২
 : পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প
 : কার্য ও ক্রয় সেবা


পাক্ষিক নং	পূর্ণতার বিবরণ	একক	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি	বৃত্তি অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষ	অফারের উৎস	টাকা (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনার জন্য সময় ও তারিখ	বিজ্ঞপ্তি দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আমন্ত্রণ / বিজ্ঞাপন দরপত্র	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র সুপ্রাধান্য তারিখ	দরপত্র অনুসন্ধানের তারিখ	নোয়া ঘোষণার তারিখ	বৃত্তি স্বাক্ষরের তারিখ	বৃত্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	কার্য সম্পন্ন হওয়ার তারিখ
১	২	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউডি-১	ওয়ারি পাসিং/কনক্রিট নির্মাণ	টি	৪৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-২	১) ১ কিউসেক সৌর শক্তি পাম্পসেট স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৩	২) সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদনের সেচ ব্যবস্থায় মিশ্র গ্রহিণী স্থাপন	টি	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৪	৩) বৃষ্টি পানি হারভেস্টিং ও পলি হাউজের পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থায়	টি	৫৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৫	৪) ওয়ারি ডিসট্রিবিউশন লাইন ও ফসেট নির্মাণ (প্রতিটি-৩০০ মিটার)	টি	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৬	৫) ১ কিউসেক পাম্প এর ব্যারিড পাইপ স্থাপন (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	টি	২২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৭	৬) জাপওয়াল নির্মাণ	টি	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৮	৭) ২ হর পাওয়ার পাম্প স্থাপন	টি	২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-৯	৮) ১ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট স্থাপন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	৫৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-১০	৯) প্রেসার পাম্প সহ ও স্থাপন	টি	৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-১১	১০) সবজি, ফল ও ফুল সেড নির্মাণ (পলি হাউজ) (প্রতিটি ১০০৮ বর্গমিটার)	টি	৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-১২	এসেবল সেটার ওয়াশিং, ড্রেইং, প্যাকেজিং হাউজ	টি	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-১৩	১) কিউসেক বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন ও ট্রান্সফর্মার ক্রয়	টি	৫১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩১.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-১৪	২) ১ কিউসেক সৌর শক্তি পাম্পসেট এর সৌর প্যানেলসহ ব্যবস্থায় নির্মাণ	টি	৪৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬
ডব্লিউডি-১৫	৩) জাপওয়ালের কমা সৌর প্যানেল নির্মাণ ও স্থাপন	টি	২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	১/৯/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	৩১/৮/২০২৫	১৫	২৩/০৬/২৬



 মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.


 মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.


 মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.


 মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.


 মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.


 মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.

মোঃ মাহবুব আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিএডিসি
 ই-মার্গে পরিশোধ নির্মাণ প্রকল্প
 ০০৬ সফল বোয়ার্ড
 ডি.এ.সি.

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে "পানি সাপ্তাহী সেচ প্রমুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প" এর বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ও ব্যয় বিবরণ

- স্বাক্ষর/বিতান :
 স্বাক্ষর/বিতান :
 স্বাক্ষর/বিতান :
 স্বাক্ষর/বিতান :

ক্রমিক নং	সংক্রান্ত জমা নির্ধারিত আইটেম/বিবরণির বিবরণ (সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়											
								কর্ম প্রতিমাসক্রমের সময়	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ	শুরুর তারিখ
১	আইটেম নং: ১ (সেবা) (০২২১১০০১)	জন	১১	০১ম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	আইটেম নং: ২ (সেবা) (০২২১১০০২)	ট	৩	০১ম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩	আইটেম নং: ৩ (সেবা) (০২২১১০০৩)	ট	৩	০১ম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৭০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪	আইটেম নং: ৪ (সেবা) (০২২১১০০৪)	ট	৩	০১ম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫	আইটেম নং: ৫ (সেবা) (০২২১১০০৫)	ট	৩	০১ম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০০.০০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

(Signature)
 ১৫/৭/২৫
 (প্রকৌ. মোঃ মাহাবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, হাতড়া, যশোর।

(Signature)
 ১৫/৭/২৫
 (প্রকৌ. মোঃ মাহাবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, হাতড়া, যশোর।

(Signature)
 ১৫/৭/২৫
 (প্রকৌ. মোঃ মাহাবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, হাতড়া, যশোর।

(Signature)
 ১৫/৭/২৫
 (প্রকৌ. মোঃ মাহাবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, হাতড়া, যশোর।

(Signature)
 ১৫/৭/২৫
 (প্রকৌ. মোঃ মাহাবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, হাতড়া, যশোর।

(Signature)
 ১৫/৭/২৫
 (প্রকৌ. মোঃ মাহাবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, হাতড়া, যশোর।

বিএডিসি'র "পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প" এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (গ্যাট চার্ট ২০২৫-২৬)

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
 প্রকল্পের নাম : পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প
 কার্যের ধরন : কার্য ও ক্রয় সেবা

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংক্রমণের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (পণ্য)	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য (শতক টাকায়)	জুলাই-২৫	আগস্ট-২৫	সেপ্টেম্বর-২৫	অক্টোবর-২৫	নভেম্বর-২৫	ডিসেম্বর-২৫	জানুয়ারি-২৬	ফেব্রুয়ারি-২৬	মার্চ-২৬	এপ্রিল-২৬	মে-২৬	জুন-২৬	
জিডি-১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	৪১১১১০১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জিডি-৩	৪১১১২০৫	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	৪১১১২০৫	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জিডি-৫	৪১১১৩০৬	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	৪১১১৩০৬	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জিডি-৬	৪১১২০০০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	৪১১২০০০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
জিডি-৭	৪১১২০১১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	৪১১২০১১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাশ্রয়ী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, চাঁচড়া, ঢাকা।

সহঃ প্রকৌশলী (কৃষি/সি)
তানজীনা আখতার
 পরিচিতি নং-০৩০২৪৬
 উৎসাহিত প্রকৌশলী (সেচ)-২
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

উপঃ প্রকৌশলী (কৃঃ সেঃ)
এবিসি
 প্রকৌশলী (সেচ)
 উৎসাহিত প্রকৌশলী (সেচ)-১
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

প্রবাল প্রকৌশলী (কৃঃ সেঃ)
এবিসি
 প্রকৌশলী (সেচ)
 উৎসাহিত প্রকৌশলী (সেচ)
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


মূল্য পরিচালক (কৃঃ সেঃ)
এবিসি
 মূল্য পরিচালক (কৃঃ সেঃ)
 উৎসাহিত প্রকৌশলী (সেচ)
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


সেয়ারম্যান
এবিসি
 সেয়ারম্যান
 উৎসাহিত প্রকৌশলী (সেচ)
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।


বিএডিসি'র "পানি সাপ্তাহী সোচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প" এর বার্ষিক কর্তৃপক্ষিকল্পনা (গ্যাট চার্ট ২০২৫-২৬)


- মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
 প্রকল্পাধী ব্যক্তির নাম ও কোড : মোঃ মাহবুব আলম, পরিচিতি নং- ০০০১১২
 প্রকল্পের নাম : পানি সাপ্তাহী সোচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প
 কাজের ধরন : সেবা


গ্যাকের নং	কোড নং	সংক্রান্ত স্থান নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ (শতা)	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	জুলাই-২৫	আগস্ট-২৫	সেপ্টেম্বর-২৫	অক্টোবর-২৫	নভেম্বর-২৫	ডিসেম্বর-২৫	জানুয়ারি-২৬	ফেব্রুয়ারি-২৬	মার্চ-২৬	এপ্রিল-২৬	মে-২৬	জুন-২৬	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
এপি-২	৩২১১১০১	জাট সোসাইং (জনক)	জন	২১	৬৩													
এপি-৩	৩২১১১০৭	ফার্মিং চার্ক (পরিষ্কৃত সেবা) (পরিষ্কৃত সেবা-১টি কীপ ও ২টি রিকম হ্রাস বডি+ড্রাইভার সর্বমোট =	টি	৩	৬৭													
					১০০													


 (প্রকৌ. মোঃ মাহবুব আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সাপ্তাহী পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প
 বিএডিসি, চাঁদপুর, যশোর।


 সহঃ প্রকৌঃ (ফুঃ সেঃ)


 উর্দাঃ প্রকৌঃ (ফুঃ সেঃ)


 প্রধান প্রকৌশলী (ফুঃ সেঃ)


 সিস্টেম পরিচালক (ফুঃ সেঃ)


 চেয়ারম্যান

মোঃ বুলুল আমিন খান
 চেয়ারম্যান (প্রোড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

তানজীনা আখতার
 পরিচিতি নং-০০২৪৬
 সহকারী প্রোগ্রাম প্রকৌশলী (সেচ)-২
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মোহাম্মদ জব্বার হোসেন
 (পরিচিতি নং-০০০১০০)
 উপস্বয়ম প্রকৌশলী (সেচ)-১
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মুহাম্মদ বনিউল আনাম সরকার
 প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
 সেচ বিভাগ
 বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।

মোঃ ইউসুফ আলী
 যুগ্মসচিব
 সদস্য পরিচালক (ফুঃ সেঃ)
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ বুলুল আমিন খান
 চেয়ারম্যান (প্রোড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।